



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAU-087-17-P

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS SIENDO LAS 12:00_HRS. DEL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. EDDY SVEN MIRELES DE LA FUENTE, JEFE DE SUPERVISIÓN REGION CENTRO, Y EL ING. ADALBERTO RUIZ HERNÁNDEZ, SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA COMPAÑÍA "PEÑA MARTINEZ JUANA ALICIA" A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", LA C. JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACION DE REBOMBEO No. 1 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA ÚNICA). "

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SOP-IF-APAU-087-17-P, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017 ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$46,475,566.03 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA DE TOMA	UNIDAD	METAS EJECUTADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO MARCA ZETRAK, 60 Hz, DE 3 MVA DE CAPACIDAD, RELACION DE TRANSFORMACION 115/4.16 KV	PZA	1.00
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, MONOFASICO	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE NEUTRO A TIERRA, LA RESISTENCIA SERA DE 1200 AMP, 2 OHMS, 10 SEG, 2400 VOLTS	PZA	2.00
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR TIPO TANQUE VIVO , MEDIO DE EXTINSION DE ARCO SF6	PZA	1.00
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE FUENTE RPF1, AISLADO EN GAS SF6 PARA MEDIA TENSION	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA CONTROL DE MOTORES PARA MEDIA TENSION MARCA TOSHIBA, CON 5 ARRANCADORES DE VACIO	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR, APERTURA LATERAL CENTRAL TIPO V EN GRUPO MOTORIZADA, TENSION NOMINAL 123 KV	PZA	2.00

Joan Alicia Pera Mt.

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-087-17-P

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS)** DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL **20 DE JULIO DE 2017 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.**

MODIFICACION AL PLAZO Y/O VIGENCIA:

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIOS DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S) NUMERO(S)	DEL	AL
DICTAMEN AMPLIACION AL PLAZO	20 DE JULIO DE 2017	16 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN PARCIAL:

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **16 DE FEBRERO DE 2018**, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN PARCIAL FUE DE **212 (DOSCIENTOS DOCE)** DIAS CALENDARIO.

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTES C/I.V.A. (\$)	IMPORTES S/I.V.A. (\$)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	46,475,566.03	40,065,143.13
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	46,472,615.05	40,062,599.18
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	2,950.98	2,543.95
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	46,472,615.05	40,062,599.18
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA"** LA **C. JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A **"LA CONTRATANTE"** EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR, CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE **"LA CONTRATISTA"** PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE **"ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN"**.

Juana Alicia Peña Mtz.

[Handwritten signatures]



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAU-087-17-P

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA
CONTRATISTA


C. JUANA ALICIA PEÑA MARTÍNEZ

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


ING. EDDY SVEN MIRELES DE LA FUENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
REGION CENTRO


ING. ADALBERTO RUIZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA