



LIC. GONZALO EMILIO GÓMEZ TINAJERO
Unidad Jurídica y Titular de Transparencia del O.P.D.
Servicios de Salud de Tamaulipas.
Presente. -

ACUSE

Refiero el Acuerdo E.II.8/0515, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de 2015, mediante el cual se autorizó el apoyo económico por un monto de hasta \$440'000,000.00 (Cuatrocientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Construir el nuevo Hospital General de Matamoros", en Tamaulipas, con cargo a los recursos de la Subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal, Subsubcuenta de Infraestructura Física.

Con relación al proyecto citado, por este conducto envío a usted disco compacto con archivo digital con información relacionada al ejercicio de los recursos antes mencionados, el avance físico y financiero con el que se ha desarrollado el proyecto, mismos que han sido integrados en los certificados de gasto adjuntos a cada solicitud de recurso presentada ante el INSABI, así como en cumplimiento a la cláusula novena del citado Acuerdo de colaboración que cita:

NOVENA. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. "SALUD TAMAULIPAS" se obliga a incluir, en la presentación de la cuenta pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo correspondiente, la información relativa a la aplicación de los recursos recibidos a través de "EL FIDEICOMISO" conforme al presente convenio. Asimismo, promoverá la publicación de la información del proyecto de inversión financiado, incluyendo los avances físicos y financieros, en su página de internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo anterior, con la instrucción de que, realice lo propio a fin de que sea publicado en el portal de transparencia de esta Secretaría de Salud.

Sin más, agradezco la atención. Reciba saludos cordiales.


Atentamente

LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS
Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.
Servicios de Salud de Tamaulipas




Copia para:
DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, Secretaria de Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas.
LIC. ENRIQUE JORGE NADER NEMER, Subsecretario de Administración y Finanzas.
C.P. ARACELY SOLÍS GUZMÁN, Titular del órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud
LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Salud.
Archivo.

LRL




CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL
 NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUIR EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS"
 Acuerdo E.II.8/0515

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NO. CONTRATO	OFICIO SOLICITUD	IMPORTE SOLICITUD	ANTICIPO / NO. DE ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION CNPSS	IMPORTE PAGADO CNPSS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. de C.V.	SOP-IF-IS-137-15-P	SST/SPVS/DPE/O-000001/2015	\$ 121,452,304.72	ANTICIPO	B 3	30/09/2015	\$ 121,452,304.72	0.00%	0.00%	
		SST/SPVS/DPE/O-0087/2016	\$ 14,039,791.80	ESTIMACION 1	B 18	03/02/2016	\$ 14,039,791.80	4.95%	30.00%	
		SST/SPVS/DPE/O-0097/2016	\$ 6,940,872.64	ESTIMACION 2	B 17	03/02/2016	\$ 6,940,872.64	7.60%	30.00%	
		SST/SPVS/DPE/O-022/2016	\$ 4,872,498.19	ESTIMACION 3	B 20	17/02/2016	\$ 4,872,498.19	9.12%	30.00%	
		SST/SPVS/DPE/O-034/2016	\$ 6,366,704.50	ESTIMACION 4	B 21	11/03/2016	\$ 6,366,704.50	11.37%	36.39%	
		SST/SPVS/DPE/O-059/2016	\$ 12,600,052.08	ESTIMACION 5	B 22	06/05/2016	\$ 12,600,052.08	15.82%	37.99%	
		SST/SPVS/DPE/O-068/2016	\$ 21,371,704.68	ESTIMACION 6	B 26	07/06/2016	\$ 21,371,704.68	23.36%	37.99%	
		SST/SPVS/DPE/O-079/2016	\$ 7,715,748.68	ESTIMACION 7	B 27	17/06/2016	\$ 7,715,748.68	26.08%	41.70%	
		SST/SPVS/DPE/O-079/2016	\$ 8,431,510.52	ESTIMACION 8	B 28	22/07/2016	\$ 8,431,510.52	29.06%	48.26%	
		SST/SPVS/DPE/O-087/2016	\$ 12,467,259.33	ESTIMACION 9	B 29	27/07/2016	\$ 12,467,259.33	33.45%	48.26%	
		SST/SPVS/DPE/O-094/2016	\$ 28,056,289.25	ESTIMACION 10	B 33	30/09/2016	\$ 28,056,289.25	45.00%	53.42%	
		SST/SPVS/DPE/O-0114/2016	\$ 4,658,272.74	ESTIMACION 11	B 34	30/09/2016	\$ 4,658,272.74	45.00%	60.35%	
				ESTIMACION 12	B 35	30/10/2017	\$ 30,121.23			
				ESTIMACION 13	B 66	30/10/2017	\$ 74,177.68			
				ESTIMACION 14	B 49	30/10/2017	\$ 56,532.38			
				ESTIMACION 15	B 54	30/10/2017	\$ 118,325.93			
				ESTIMACION 16	B 58	30/10/2017	\$ 196,437.28			
				ESTIMACION 17	B 64	30/10/2017	\$ 196,437.28			
		ESTIMACION 18	B 65	22/11/2017	\$ 12,485,823.37					
		ESTIMACION 1			\$ 262,134,629.41		64.75%	64.75%		
TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMALIPECOS, S.A. DE C.V.	SOP-IF-IS-147-17-P	SST/SPVS/DPE/O-2/21/2018	\$ 3,097,464.34	ESTIMACION 2	A 55	25/05/2018	\$ 3,097,464.34	66.82%	59.58%	
		SST/SPVS/DPE/O-2/27/2018	\$ 5,304,921.30	ESTIMACION 3	-21	30/04/2018	\$ 4,379,018.43			
		SST/SPVS/DPE/O-2/28/2018	\$ 19,117,774.96	ESTIMACION 4	A 58	01/06/2018	\$ 19,117,774.96	67.55%	59.58%	
		SST/SPVS/DPE/O-2/29/2018	\$ 12,500,144.47	ESTIMACION 5	A 58	07/06/2018	\$ 12,500,144.47	68.02%	59.58%	
		SST/SPVS/DPE/O-4/15/2019	\$ 274,214.26	ESTIMACION 6	A 793	31/12/2019	\$ 274,214.26	68.45%	60.78%	
		SST/SPVS/DPE/O-4/21/2019	\$ 4,584,484.32	ESTIMACION 7	A 1143	13/10/2020	\$ 4,584,484.32	68.68%	66.67%	
		SST/SPVS/DPE/O-4/101/2020	\$ 38,253,399.16	ESTIMACION 8	A 1023	13/10/2020	\$ 38,253,399.16	68.68%	68.73%	
		SST/SPVS/DPE/O-5/938/2021	\$ 2,261,062.07	ESTIMACION 9	A 1064	22/02/2021	\$ 2,261,062.07	69.24%	70.76%	
		SST/SPVS/DPE/O-5/1047/2021	\$ 10,510,647.90	ESTIMACION 10	A 1074	10/03/2021	\$ 10,510,647.90	69.24%	79.46%	
		SST/SPVS/DPE/O-5/1047/2021	\$ 5,475,125.59	ESTIMACION 11	A 1078	07/04/2021	\$ 5,475,125.59	74.91%	79.98%	
		SST/SPVS/DPE/O-5/1057/2021	\$ 7,978,278.02	ESTIMACION 12	A 1087	11/05/2021	\$ 7,978,278.02	77.42%	83.76%	
				ESTIMACION 13	A 1131	23/09/2021	\$ 32,763.43			
				ESTIMACION 14	A 1132	23/09/2021	\$ 171,160.85			
				ESTIMACION 15	A 1133	23/09/2021	\$ 310,717.19			
				ESTIMACION 16	A 1134	23/09/2021	\$ 4,394,009.98			
				ESTIMACION 17	A 1135	23/09/2021	\$ 1,875,697.10			
				ESTIMACION 18	A 1136	23/09/2021	\$ 2,602,650.41			
				ESTIMACION 19	A 1165	03/01/2022	\$ 1,986,857.26			
		ESTIMACION 20	A 1175	03/01/2022	\$ 1,143,406.90					
		ESTIMACION 21	A 1176	03/01/2022	\$ 2,400,917.16					
		ESTIMACION 22	A 1252	12/04/2022	\$ 2,585,708.14					
		ESTIMACION 23	A 1253	12/04/2022	\$ 194,937.52					
		ESTIMACION 24	A 1257	12/04/2022	\$ 42,216.43					
		ESTIMACION 25	A 1255	12/04/2022	\$ 1,025,002.08					
		ESTIMACION 26	A 1256	12/04/2022	\$ 2,284,396.51					
		ESTIMACION 27	A 1256	12/04/2022	\$ 2,284,396.51					
		ESTIMACION 28	A 1281		\$ 448,204.76					
		ESTIMACION 29	A 1282		\$ 576,514.52					
		ESTIMACION 30	A 1283		\$ 480,565.61					
		ESTIMACION 31	A 1284		\$ 602,380.85					
		ESTIMACION 32	A 1299		\$ 1,070,981.46					
		ESTIMACION 33	A 1300		\$ 2,300,481.33					
		ESTIMACION 34			\$ 779,006,342.69		86.75%	89.22%		



 LIC. JUAN PINEDA TORRES ALANIS
 Subsecretario de Planeación, Vinculación Social.



 LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ
 Directora de Planeación y Evaluación.