



**OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2018
EJERCICIO FISCAL 2018**

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSION EJERCIDA	VARIACION DEL EJERCICIO
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.
1	S.N./R33-2018/01	EJ. LAS VIRGENES	KARLA ANGELICA TERÁN GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. LAS VIRGENES.	392,440.00	392,440.00	392,440.00	ACCION	4	01-feb-18	01-abr-18	PERSONA	15	0%	46%	0.00	179,520.00	212,920.00
				TOTAL	\$392,440.00	\$392,440.00	\$392,440.00		4				15				\$179,520.00	\$212,920.00

TECHO FINANCIERO TOTAL	\$2,307,811.00
FINANCIERO A EJERCER	\$392,440.00
DESARROLLO IMPAL 2%	\$0.00
GASTOS IND. DE OPER. 3%	\$0.00
TOTAL PROGRAMABLE	\$392,440.00
PENDIENTE POR EJERCER	\$1,915,371.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. SANDRA VERONICA BENAVIDES CASTELI

C. RAMÓN IZAGUIRRE LOZOYA

C. JUAN BENAVIDES QUINTERO

C. LEONEL GONZALEZ DEL CASTILLO

C. MANUEL CASTELLANOS IZAGUIRRE