



**OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
EJERCICIO FISCAL 2018**

No. DE OBRA	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2018		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO FISICO	INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	VARIACION DEL EJERCICIO FINANCIERA.
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.			
1	S.N./R33-2018/01	EJ. LAS VIRGENES	KARLA ANGELICA TERÁN GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. LAS VIRGENES.	392,440.00	392,440.00	392,440.00	ACCION	4	01-feb-18	01-abr-18	PERSONA	15	0%	100%	0.00	392,440.00	0.00
2	S.N./R33-2018/02	EJ. EL PALMAR	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. EL PALMAR	294,330.00	294,330.00	294,330.00	ACCION	3	07-abr-18	07-may-18	PERSONA	12	0%	100%	0.00	294,330.00	0.00
3	S.N./R33-2018/03	EJ. FLECHADORES	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EJ. FLECHADORES	294,330.00	294,330.00	294,330.00	ACCION	3	21-may-18	21-jun-18	PERSONA	10	0%	100%	0.00	294,330.00	0.00
				TOTAL	\$981,100.00	\$981,100.00	\$981,100.00		10				37				\$981,100.00	\$0.00

TECHO FINANCIERO TOTAL	\$2,307,811.00
FINANCIERO A EJERCER	\$981,100.00
DESARROLLO IMPAL 2%	\$0.00
GASTOS IND. DE OPER. 3%	\$0.00
TOTAL PROGRAMABLE	\$981,100.00
PENDIENTE POR EJERCER	\$1,326,711.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. SANDRA VERONICA BENAVIDES CASTELLANOS

C. RAMÓN IZAGUIRRE LOZOYA

C. JUAN BENAVIDES QUINTERO

C. LEONEL GONZALEZ DEL CASTILLO

C. MANUEL CASTELLANOS IZAGUIRRE