



**OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
EJERCICIO FISCAL 2017**

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERCION EJERCIDA	VARIACION DEL EJERCICIO
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA.	FINANCIERA.
1	S.N./R33-2017/01	EJ. CARRICITOS	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DEL EJ. CARRICITOS AL EJ. FLECHADORES	303,949.24	303,949.24	303,949.24	ACCION	1	01-feb-17	02-mar-17	PERSONA	350	100%	100%	1	303,949.24	0.00
2	S.N./R33-2017/02	CABECERA MUNICIPAL Y EJ. FLECHADORES	KARLA ANGELICA TERÁN GUTIERREZ	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	803,040.00	803,040.00	803,040.00	ACCION	6	01-abr-17	31-jul-17	PERSONA	22	100%	100%	1	803,040.00	0.00
3	S.N./R33-2017/03	EJ. EL PALMAR Y EJ. LAS VIRGENES	JOSE GUADALUPE SENA OROZCO	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS	535,360.00	535,360.00	535,360.00	ACCION	4	08-jun-17	08-ago-17	PERSONA	15	100%	70%	1	374,752.00	0.00
TOTAL					\$1,642,349.24	\$1,642,349.24	\$1,642,349.24		11				387				\$1,481,741.24	\$0.00

TECHO FINANCIERO TOTAL	\$2,026,328.27
FINANCIERO A EJERCER	\$1,642,349.24
DESARROLLO IMPAL 2%	\$0.00
GASTOS IND. DE OPER. 3%	\$58,343.14
TOTAL PROGRAMABLE	\$1,700,692.38
PENDIENTE POR EJERCER	\$325,635.89

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. SANDRA VERONICA BENAVIDES CASTELLANOS

C. RAMÓN IZAGUIRRE LOZOYA

C. JUAN BENAVIDES QUINTERO

C. LEONEL GONZALEZ DEL CASTILLO

C. MANUEL CASTELLANOS IZAGUIRRE