

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017
TERCER TRIMESTRE
(PESOS)


HOJA: 1 DE: 1		
FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017


ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 2 DE 250 A 750 LPS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	30/09/2017	\$ 26,332,353.02	\$ 13,166,176.51	0.00	0.00	Autorizado	27,200,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	589466	0
														Licitado	27,200,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	26,332,353.02	13,166,176.51	13,166,176.51	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMORIS TAMAULIPAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OESTE DE MATAMOROS CON UN GASTO DE 540 LPS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	30/09/2017	\$ 2,849,992.57	\$ 1,424,996.29	0.00	0.00	Autorizado	2,850,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	449815	0
														Licitado	2,850,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,849,992.57	1,424,996.29	1,424,996.29	0.00	0.00	0.00			
														Físico	313,499.18	156,749.59	156,749.59	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	854,997.77	427,498.88	427,498.89	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 29,182,345.59	\$ 14,591,172.80	0.00	0.00	Autorizado	30,050,000.00	15,025,000.00	15,025,000.00	0.00	0.00	0.00
					Licitado	30,050,000.00	15,025,000.00	15,025,000.00	0.00	0.00	0.00
					Contratado	29,182,345.59	14,591,172.80	14,591,172.80	0.00	0.00	0.00
					Físico	313,499.18	156,749.59	156,749.59	0.00	0.00	0.00
					Financiero	854,997.77	427,498.88	427,498.89	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINL	CC
CONTINUACIÓN, TERMINA	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

ARG. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA