

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017  
CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 1 DE: 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA 8	MES ENERO	AÑO 2018

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por indicador		
			Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 2 DE 250 A 750 LPS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	31/12/2017	\$ 26,332,353.02	\$ 13,166,176.51	0.00	0.00	Autorizado	26,332,353.02	13,166,176.51	13,166,176.51	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	589,466	589,466
														Licitado	27,200,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	26,332,353.02	13,166,176.51	13,166,176.51	0.00	0.00	0.00			
														Físico	5,266,470.80	2,633,235.30	2,633,235.30	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	12,547,019.74	6,273,509.87	6,273,509.87	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMORIS TAMAULIPAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OESTE DE MATAMOROS CON UN GASTO DE 540 LPS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	31/12/2017	\$ 2,849,992.57	\$ 1,424,996.29	0.00	0.00	Autorizado	2,849,992.57	1,424,996.29	1,424,996.29	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	449,815	449,815
														Licitado	2,850,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,849,992.57	1,424,996.29	1,424,996.29	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,841,494.99	1,420,747.50	1,420,747.50	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,841,494.99	1,420,747.50	1,420,747.50	0.00	0.00	0.00			

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29,182,345.59</b>	<b>\$ 14,591,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Autorizado	29,182,345.59	14,591,172.80	14,591,172.80	0.00	0.00	0.00
					Licitado	30,050,000.00	15,025,000.00	15,025,000.00	0.00	0.00	0.00
					Contratado	29,182,345.59	14,591,172.80	14,591,172.80	0.00	0.00	0.00
					Físico	8,107,965.59	4,053,982.80	4,053,982.80	0.00	0.00	0.00
					Financiero	15,388,514.73	7,694,257.37	7,694,257.37	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN CONTINU	CC
CONTINUACIÓN TERMINA	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL  
  
ARC. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
RIO BRAVO

ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA