

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017
PRIMER TRIMESTRE
(PESOS)**

HOJA: 1 DE: 1		
FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
3	ABRIL	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 2 DE 250 A 750 LPS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	31/03/2018	\$ 26,332,353.02	\$ 13,166,176.51	0.00	0.00	Autorizado	26,332,353.02	13,166,176.51	13,166,176.51	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	589,466.00	589,466.00
														Licitado	27,200,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	26,332,353.02	13,166,176.51	13,166,176.51	0.00	0.00	0.00			
														Físico	5,266,470.60	2,633,235.30	2,633,235.30	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	12,547,019.74	6,273,509.87	6,273,509.87	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMORIS TAMAULIPAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OESTE DE MATAMOROS CON UN GASTO DE 540 LPS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2017	INFRAESTRUCTURA	31/03/2018	\$ 2,849,992.57	\$ 1,424,996.29	0.00	0.00	Autorizado	2,849,992.57	1,424,996.29	1,424,996.29	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	449,815.00	449,815.00
														Licitado	2,850,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,849,992.57	1,424,996.29	1,424,996.29	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,842,912.43	1,421,456.23	1,421,456.20	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,842,912.43	1,421,456.24	1,421,456.19	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 29,182,345.59	\$ 14,591,172.80	0.00	0.00	Autorizado	29,182,345.59	14,591,172.80	14,591,172.80	0.00	0.00	0.00
					Licitado	30,050,000.00	15,025,000.00	15,025,000.00	0.00	0.00	0.00
					Contratado	29,182,345.59	14,591,172.80	14,591,172.80	0.00	0.00	0.00
					Físico	8,109,383.03	4,054,691.53	4,054,691.50	0.00	0.00	0.00
					Financiero	15,389,932.17	7,694,966.11	7,694,966.06	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINU	CC
CONTINUACIÓN, TERMINA	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO

ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA