

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
(PESOS)


HOJA: 1 DE: 5		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
4	OCTUBRE	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO (INTERCONEXIÓN A RED GENERAL.) PARA LA RECUPERACIÓN DEL DESABASTO DE AGUA POTABLE, CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 100 LPS, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/09/2018	\$ 2,861,227.01	\$ 1,430,613.50	0.00	0.00	Autorizado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3	0
														Licitado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	858,368.10	429,184.05	429,184.05	0.00	0.00	0.00			
3	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA ZONA SUR, COL. LOS OLIVOS (ETAPA ÚNICA), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 3,396 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/09/2018	\$ 4,453,738.61	\$ 2,226,869.30	0.00	0.00	Autorizado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	M.L	3396	0
														Licitado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	45	0
														Contratado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,692,420.67	846,210.33	846,210.34	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	235	0
														Financiero	1,336,121.58	668,060.79	668,060.79	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 7,314,965.62	\$ 3,657,482.80				2,194,489.88	1,097,244.84	1,097,244.84	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO

LUIS FERNANDO UC NAJERA