

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2019
REPORTE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)

ESTADO: TAMAULIPAS
 ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019
 DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

HOJA: 1		DE: 2	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DIA	MES	AÑO	
5	JULIO	2019	

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Subacción/Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador						
						Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBODADURA DEL RIO PANUCO	AGUA POTABLE	OBRA NUEVA	LINEA DE DISTRIBUCION	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 8,051.06 ML. DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIAMETROS Y 748 TOMAS DOMICILIARIAS.	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	30/06/2019	\$ 8,700,000.00	\$ 4,350,000.00	0.00	0.00	Autorizado	8,700,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.051					
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA NUEVA				748			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL												\$ 8,700,000.00	\$ 4,350,000.00																

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO
 QUIEN FIRMA EN SUPLENCIÓN, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90,
 PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAWIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR) 2019
REPORTE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)**

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

HOJA: 2 DE: 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Subacción/Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
						Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBODADURA DEL RIO PANUCO	ALCANTARILLADO	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE : 8912 M.L. DE TUBERIA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD CORRUGADA (PEAD) , 80 POZOS DE VISITA Y 748 DESCARGAS DOMICILIARIAS, (PRIMERA ETAPA).	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	30/08/2019	\$ 12,083,441.16	\$ 6,041,720.58	0.00	0.00	Autorizado	12,083,441.16	6,041,720.58	6,041,720.58	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.912	
																Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA DOMICILIARIA	748	
																Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	80	
																Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL												\$ 12,083,441.16	\$ 6,041,720.58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				


Autorizado	20,783,441.16	10,391,720.58	10,391,720.58	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO
QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90,
PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS