

ESTADO: TAMAULIPAS
(ORIGINAL) DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIO) DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019
MODIFICATORIOS: MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(PRIMER
(SEGUNDO)

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2020

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por indicador			
				Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBOCADURA DEL RIO PANUCO	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 8,051.06 ML. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 748 TOMAS DOMICILIARIAS.	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	C	31/12/2019	7,576,305.16	3,788,152.58	0	0	Autorizado	8,700,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.051	
															Licitado	8,700,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	7,576,305.16	3,788,152.58	3,788,152.58	0.00	0.00	0.00			
															Físico	5,682,228.87	2,841,114.44	2,841,114.44	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	5,542,259.23	2,771,129.63	2,771,129.60	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBOCADURA DEL RIO PANUCO	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 6912 ML. DE TUBERÍA DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PEAD), 80 POZOS DE VISITA Y 748 DESCARGAS DOMICILIARIAS, (PRIMERA ETAPA).	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	C	31/12/2019	10,369,989.51	5,184,994.75	0	0	Autorizado	12,083,441.16	6,041,720.58	6,041,720.58	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.912	
															Licitado	12,083,441.16	6,041,720.58	6,041,720.58	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	10,369,989.51	5,184,994.75	5,184,994.76	0.00	0.00	0.00			
															Físico	3,785,046.17	1,892,523.08	1,892,523.09	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	9,606,351.94	4,803,175.98	4,803,175.96	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIAS	IT	2019		31/12/2019	1,000,000.00	500,000.00	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	75	
															Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	18,946,294.67	9,473,147.33	0.00	0.00	Autorizado	21,783,441.16	10,891,720.58	10,891,720.58	0.00	0.00	0.00
				Licitado	21,783,441.16	10,891,720.58	10,891,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratado	18,946,294.67	9,473,147.33	9,473,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				Físico	10,467,275.04	5,233,637.52	5,233,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	16,148,611.17	8,074,305.61	8,074,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIN VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

ESTADO: TAMAULIPAS

 (ORIGINAL) DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (PRIMER MODIFICATORIO) DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019
 MODIFICATORIOS): (SEGUNDO MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2), EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, INCLUYE: 11,645.80 ML. CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS, 212 POZOS DE VISITA Y 850 DESCARGAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2019	C	31/12/2019	20,180,642.33	10,090,321.16	0	0	Autorizado	21,557,128.00	10,778,564.00	10,778,564.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	11.646	
															Licitado	21,557,128.00	10,778,564.00	10,778,564.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	20,180,642.33	10,090,321.16	10,090,321.17	0.00	0.00	0.00	POZO VISITA	212	
															Físico	9,081,289.05	4,540,644.52	4,540,644.53	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	20,158,611.88	10,079,305.95	10,079,305.93	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,942.75 ML. CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR EN MATAMOROS, TAMAULIPAS INCLUYE: 34 POZOS DE VISITA Y 241 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2019	C	31/12/2019	4,938,226.93	2,044,828.04	0	0	Autorizado	4,089,656.08	2,044,828.04	2,044,828.04	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.942	
															Licitado	4,089,656.08	2,044,828.04	2,044,828.04	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,938,226.93	2,044,828.04	2,893,398.89	0.00	0.00	0.00	POZO VISITA	34	
															Físico	3,456,758.85	1,431,379.63	2,025,379.22	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,862,343.64	2,044,548.35	2,817,795.29	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	25,118,869.26	12,135,149.20	0.00	0.00	Autorizado	25,646,784.08	12,823,392.04	12,823,392.04	0.00	0.00	0.00
					Licitado	25,646,784.08	12,823,392.04	12,823,392.04	0.00	0.00	0.00
					Contratado	25,118,869.26	12,135,149.20	12,983,720.06	0.00	0.00	0.00
					Físico	12,538,047.90	5,972,024.15	6,566,023.75	0.00	0.00	0.00
					Financiero	25,020,955.52	12,123,854.30	12,897,101.22	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EFRAIN MUÑOZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA