

ESTADO: TAMAULIPAS

 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019
 (PRIMER MODIFICATORIO) DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019
 (SEGUNDO MODIFICATORIO) DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
8	ABRIL	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE 447 M DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILACIÓN, EN LA LOCALIDAD AMPLIACION DE LA REFORMA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	280280052	NUEVO MORELOS	AMPLIACIÓN DE LA REFORMA	IT	2019	C	31/03/2020	\$ 3,467,262.14	\$ 1,733,631.07	0.00	0.00	Autorizado	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	1.6	
															Licitado	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	3,467,262.14	1,333,631.07	2,133,631.07	0.00	0.00	0.00			
															Físico	3,467,258.28	1,333,629.66	2,133,628.62	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	3,467,258.28	1,333,629.66	2,133,628.62	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	280010104	ABASOLO	NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)	IT	2019	E/P	31/03/2020	\$ 545,742.78	\$ 272,871.39	0.00	0.00	Autorizado	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA	1.0	
															Licitado	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	545,742.78	272,871.39	272,871.39	0.00	0.00	0.00			
															Físico	545,742.78	272,871.39	272,871.39	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	545,742.78	272,871.39	272,871.39	0.00	0.00	0.00			
TOTAL											4,013,004.92	2,006,502.46	0.00	0.00	Autorizado	4,550,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Licitado	4,550,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,013,004.92	1,606,502.46	2,406,502.46	0.00	0.00	0.00			
															Físico	4,013,001.06	1,606,501.05	2,406,500.01	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,013,001.06	1,606,501.05	2,406,500.01	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 FELIPE DE JESUS CHIW-VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA