

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIOS): MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 2		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2021

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INCLUYE: 0.47 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS	280010104	ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	IT	2020	C	31/12/2020	\$ 5,500,759.81	\$ 2,228,296.23	0.00	0.00	Autorizado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	5,500,759.81	2,228,296.23	3,272,463.58	0.00	0.00	0.00			
															Físico	4,785,661.03	1,938,617.72	2,847,043.31	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,454,934.49	2,227,467.25	2,227,467.24	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO INCLUYE: 1.0 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	280390041	TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	IT	2020	C	31/12/2020	\$ 6,663,235.63	\$ 2,461,617.81	0.00	0.00	Autorizado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	6,663,235.63	2,461,617.81	4,201,617.82	0.00	0.00	0.00			
															Físico	5,863,647.35	2,166,223.67	3,697,423.68	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,921,791.52	2,460,895.77	2,460,895.75	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANTE	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: 4,623.86 M. DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	280210151	MANTE	TANTOYUQUITA	IT	2020	C	31/12/2020	\$ 6,466,496.64	\$ 2,587,398.65	0.00	0.00	Autorizado	6,487,019.00	2,594,807.00	3,892,212.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	6,487,019.00	2,594,807.00	3,892,212.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	6,466,496.64	2,587,398.65	3,881,097.99	0.00	0.00	0.00			
															Físico	3,701,920.63	1,480,768.25	2,221,152.38	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,648,281.97	1,859,312.77	2,788,969.20	0.00	0.00	0.00			

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA

 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIOS): MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 2 de 2		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2021

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INCLUYE: 1.308 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SANTA CRUZ DEL TORO, MPIO. DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	280280022	NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	IT	2020	C	31/12/2020	\$ 4,334,180.38	\$ 2,167,090.19	0.00	0.00	Autorizado	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	1.0	
															Licitado	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,334,180.38	2,167,090.19	2,167,090.19	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	4,329,846.20	2,164,923.10	2,164,923.10	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,334,082.83	2,167,041.42	2,167,041.41	0.00	0.00	0.00			
5	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE BAJO COSTO PARA COMUNIDADES RURALES.	280390082 280340009 280060005 280280012 280360007	TULA SAN CARLOS BUSTAMANTE MIQUIHUANA SAN NICOLAS	ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA) EL BARRANCO AZUL CALABACILLAS LA PEÑA FLECHADORES	IT	2020	E/P	31/12/2020	\$ 1,321,728.63	\$ 660,864.31	0.00	0.00	Autorizado	1,336,994.00	668,497.00	668,497.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA	1.0	
															Licitado	1,336,994.00	668,497.00	668,497.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,321,728.63	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	1,321,728.63	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,321,728.63	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	0.00			
TOTAL											24,288,401.09	10,105,267.19	0.00	0.00	Autorizado	22,324,013.00	10,513,304.00	11,810,709.00	0.00	0.00	0.00			
															Licitado	22,324,013.00	10,513,304.00	11,810,709.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	24,288,401.09	10,105,267.19	14,183,133.90	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	20,002,803.85	8,411,397.05	11,591,406.80	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	19,680,819.44	9,375,581.52	10,305,237.92	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA