

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**


Indicadores de resultados

Del 1 de enero al 2020 de marzo de 2020

20

ITIFEINSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
FAM 2020	F1. Porcentaje de inversión asignada en Infraestructura Educativa en el Estado (Instituto y Universidades)	(Inversión Federal y/o Estatal Asignada para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2020) / (Inversión total Asignada para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2020 mas otras Fuentes de Financiamiento. POA) * 100	INVERSIÓN	599,039,033.99	ANUAL	564,395,060.99	94.22	
FAM 2020	P1. Porcentaje de espacios educativos (plantales) Atendidos con Recursos	(POA Espacios Educativos Atendidos en Construcción, Equipamiento y Rehabilitación con Recursos 2020) / (Necesidades de Atención en Espacios Educativos (Construcción, Equipamiento y Rehabilitación) en el eEstado) * 100	ESPACIOS EDUCATIVOS	621.00	ANUAL	219.00	35.27	
FAM 2020	C6 D2. Porcentaje de obras Terminadas (Construcción, Rehabilitación Adquisiciones)	(Número de Obras Terminadas 2020) / (Número de Obras Contratadas 2020) * 100	OBRAS	-	TRIMESTRAL	-	0.00	
FAM 2020	C1. Porcentaje de obras atendidos con Validación Técnica	(Número de Obras Validadas 2020) / (Número de Obras Incluidas en el POA 2020) * 100	OBRAS	550	TRIMESTRAL	41	7.45	
FAM 2020	C2. Porcentaje de obras atendidos con Proyecto Ejecutivo y Costeo	(Número de Obras Validadas Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costeo 2020) / (Número de Obras Validadas Procedentes 2020) * 100	OBRAS	550	TRIMESTRAL	41	7.45	
FAM 2020	C3. Porcentaje de obras atendidos con disponibilidad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas	(Número de Obras con Aprobación de Recursos de la Secretaría de Finanzas 2020) / (Número de Obras Validadas Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costeo para 2020) * 100	OBRAS	550	TRIMESTRAL	11	0.00	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Indicadores de resultados

Del 1 de enero al 2020 de marzo de 2020

20

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión-frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
FAM 2020	Có D1. Porcentaje de obras en Proceso de Ejecución (Construcción, Rehabilitación, Adquisiciones)	(Número de Obras Iniciadas y en Proceso de Ejecución 2020) / (Número de Obras Contratadas 2020) * 100	OBRAS	0	TRIMESTRAL	0	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

JULIO CESAR COLIMA GOYTORTÚA
DIRECTOR TÉCNICO

ING. LUIS ALBERTO ORTIZ ESPINOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA