

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
CIE15	\$	690,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO, 28DTV0003Z, REVNOSA, COL. BENITO JUAREZ	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	358
CIE15	\$	1,580,000.00	-	-	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS, 28DPR2524V, REVNOSA, FRACC. PASEO DE LAS FLORES	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	526
CIE15	\$	518,374.83	-	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA 20 DE MAYO, 28DPR1493L, REVNOSA, NCP. ALFREDO V. BONFIL	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	288
CIE18	\$	840,000.00	-	-	CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR2562Y, ALTAMIRA, COL. MIRAMAR	\$	636,664.60	11-06-22	08-10-22	-	6	0	-	622001	\$	636,664.60	-	\$	636,664.60	-	\$	-	326
CIE18	\$	720,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 ML.; TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL, 28DTV0056D, ALTAMIRA, EL MACLOVIO HERRERA (MIRADORES)	\$	661,584.69	11-06-22	08-10-22	-	6	0	-	622001	\$	661,584.69	-	\$	661,584.69	-	\$	-	109
CIE18	\$	780,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M.; PRIMARIA LA COREGIDORA, 28DPR1393Q, CAMAAGO, GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO)	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	46

ITIFE
INSTITUTO TAMAUULPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

1 / 40

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero											
CEN18	\$	870,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. ASLADOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. 28DPR1938R, CANARAGO. COL. CUAUHTEMOC	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	-	\$	-	-	-	219		
CEN18	\$	780,000.00	-	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B", JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5, 28DIND927M, CIUDAD MADERO, COL. HERIBERTO KEHOE	\$	657,708.03	11-06-22	08-10-22	-	-	6	0	-	629001	\$	657,708.03	-	\$	657,708.03	-	-	90	
CEN18	\$	2,610,000.00	-	-	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO; PRIMARIA ARMANDO BARBA, 28DPR0017C, CIUDAD MADERO, COL. ZONA CENTRO	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	-	\$	-	-	-	-	203	
CEN18	\$	2,160,000.00	-	-	A DEFINIR METAS; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR1399G, CIUDAD MADERO, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	-	\$	-	-	-	-	28	
CEN18	\$	1,020,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA ISAURO ALFARO, 28DPR0278O, CIUDAD MADERO, COL. ARBOLEDAS	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	-	\$	-	-	-	-	286	
CEN18	\$	870,000.00	-	-	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. FERNIN LEGORRETA, 28DPR04088, LLERA, EL LAS COMPUERTAS	\$	764,046.83	11-06-22	08-10-22	-	-	6	0	-	629001	\$	764,046.83	-	\$	764,046.83	-	-	-	61

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO						NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
CEN18	\$	810,000.00	-	ITIFE-CEN18- LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DJNO021Z, MATAMOROS, COL. ESPERANZA	\$ 773,398.22	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 773,398.22	-	\$ 773,398.22	\$	-	-	-	-	64
CEN18	\$	840,000.00	-	ITIFE-CEN18- LP-SOP-007-2022-0012	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO, 28DJNO77TU, MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 806,398.52	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 806,398.52	-	\$ 806,398.52	\$	-	-	-	-	170
CEN18	\$	810,000.00	-	ITIFE-CEN18- LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS, 28DPRO959B, MATAMOROS, COL. LA GLORIA	\$ 777,599.09	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 777,599.09	-	\$ 777,599.09	\$	-	-	-	-	63
CEN18	\$	840,000.00	-	ITIFE-CEN18- LP-SOP-007-2022-0012	MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPRI502C, MATAMOROS, COL. SAN JOSE	\$ 704,092.76	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 704,092.76	-	\$ 704,092.76	\$	-	-	-	-	112
CEN18	\$	870,000.00	-	ITIFE-CEN18- LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M.+ MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DTYO245W, MATAMOROS, EL LONGOREÑO	\$ 784,160.75	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 784,160.75	-	\$ 784,160.75	\$	-	-	-	-	158
CEN18	\$	840,000.00	-	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES, 28DJNO144I, MIER, MIER		\$	-	-	-	-	9	0	0	629001	\$	-	\$	\$	-	-	-	-	90

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIE18	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIE18-LP-SOP-Q13-2022-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA +0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS JULIETA CORREA, 28DJN0132D, MIGUEL ALEMAN, COL. JARDINES DE SAN GERMAN	\$ 679,873.37	20-06-22	17-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 679,873.37	-	\$ 679,873.37	-	-	-	104
CIE18	\$ 780,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDIN DE NIÑOS IGNAO M. ATTAMIRANO, 28DJN0127S, NUEVO LAREDO, COL. ZARAGOZA	\$ -	-	-	-	-	9	0	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	137
CIE18	\$ 870,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"; JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ, 28DJN0983C, NUEVO LAREDO, COL. COLORINES TERRITORIALES	\$ -	-	-	-	-	9	0	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	198
CIE18	\$ 780,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA, 28DJPR2515N, NUEVO LAREDO, COL. VALLE ELIZONDO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	245
CIE18	\$ 780,000.00	-	-		REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA 35 ML.; JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DJN0054Q, REVNOSA, COL. RODRIGUEZ	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	92
CIE18	\$ 780,000.00	-	-		CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + HERBERIA; JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 28DJN0076B, REVNOSA, COL. VALLE VERDE	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	128


ITIFE
 INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

4 / 40



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
CEN18	\$	780,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA, 28DJN0974V, REVNOSA, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	187	
CEN18	\$	810,000.00	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO; PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, 28DPRT1724M, REVNOSA, COL. FRANCISCO I. MADERO	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	140	
CEN18	\$	750,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M.; PRIMARIA LEONEL QUIROZ VENGARA, 28DPR2033H, REVNOSA, COL. REVOLUCION VERDE	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	168	
CEN18	\$	810,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS.; PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL, 28DPR0902S, SAN CARLOS, EL EL SAUCILLO	\$	775,338.17	11-06-22	08-10-22	-	6	0	-	622001	\$	775,338.17	-	\$	775,338.17	\$	-	-	-	-	-	89
CEN18	\$	750,000.00	-	-	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 M.L.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DPR1486B, SAN FERNANDO, C.P. CARVAJAL	\$	721,153.85	13-06-22	10-09-22	-	6	0	-	622001	\$	721,153.85	-	\$	721,153.85	\$	-	-	-	-	-	193
CEN18	\$	750,000.00	-	-	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR16134H, SOTO LA MARINA, EL EL ESMERIL (EL PORVENIR)	\$	539,176.51	11-06-22	08-10-22	-	6	-	-	623001	\$	539,176.51	-	\$	539,176.51	\$	-	-	-	-	-	51

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA



TAM
GOBIERNO DEL ESTADO


INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022



ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO						NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
CIE18	\$	790,000.00	-	ITFE-CIE18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 M.L.; JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ, 28DINDOIRK, TAMPICO, COL. TANCOL	\$ 600,674.01	11-06-22	08-10-22	-	-	6	0	-	622001	\$ 600,674.01	-	\$ 600,674.01	\$	-	-	-	-	-	133
CIE18	\$	750,000.00	-	ITFE-CIE18-LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. ALSADA + 0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DINDO37QA, VALLE HERMOSO, POB. ANAHUAC	\$ 716,804.81	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	-	622001	\$ 716,804.81	-	\$ 716,804.81	\$	-	-	-	-	-	104
CIE18	\$	840,000.00	-	ITFE-CIE18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION DE DOS AULAS Y AREA DE COMPUTO EDIFICIO +SENV/SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 240 M2.; JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA, 28DINDO831Y, VICTORIA, COL. IGNACIO ZARAGOZA	\$ 805,227.36	11-06-22	08-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 805,227.36	-	\$ 805,227.36	\$	-	-	-	-	-	81
CIE18	\$	796,000.00	-	-	CONSTRUCCION DE ANDADORES + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, 28DPR1460U, OCAIMPO, COL. EL CHOY	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$	-	-	-	-	-	155
CIE18	\$	567,833.24	-	-	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO, 28DINDO503E, REYNOSA, EL ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS)	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	\$	-	-	-	-	-	80
CIE18MS16	\$	2,786,372.72	-	-	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 ADOSADA EN P.A. + VITROPISO EN AULAS EXISTENTES; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 271, 28DCT0271F, VICTORIA, PARQUE TECNOMIAM	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$	-	-	-	-	-	613



6 / 40

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEFF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIENMS16	\$ 4,800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO DE 24 X 40 MTS.; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA (No. 129), 28DP700030, REVENOSA, COL. LA CAÑADA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	613
CIENMS18	\$ 1,153,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 715 AISLADOS + OBRA EXTERIOR; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.98, 28DCT0331D, XICOTENCATL, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	724
CIENSUP15	\$ 8,199,851.06	-	-	ITIFE- CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A, REVENOSA, COL. LA ESCONDIDA	\$ 8,199,851.06	14-03-22	09-09-22	-	-	3	5	-	622001	\$ 8,199,851.06	-	\$ 8,199,851.06	-	-	-	-	2987
CIENSUP15	\$ 5,771,279.54	-	-		EQUIPO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, REVENOSA	\$ 4,212,714.00	-	-	-	-	3	-	-	-	\$ 4,212,714.00	-	\$ 4,212,714.00	-	-	-	-	2987
CIENSUP15	\$ 6,285,470.87	-	-		MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA, 28MSU1060Q, VICTORIA, PARQUE TECNOTAM	\$ 5,004,195.07	-	-	-	-	9	-	-	0	\$ 5,004,195.07	-	\$ 5,004,195.07	-	-	-	-	1761
CIENSUP17	\$ 14,755,000.00	-	-		CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28MSU0044S, MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	4237

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIENSUP17	\$ 10,328,886.66	-	-	-	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 280170026P, MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4637
CIENSUP18	\$ 250,000.00	-	-	-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, ESCUELA NORMAL RURAL DE TAMI, MAESTRO LAURO AGUIRRE, 28MSU0880P, GUEMEZ, EL SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ -	-	-	-	-	9	0	-	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	105
CIENSUP18	\$ 250,000.00	-	-	-	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS; ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINEIRO, 28MSU0890W, MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 240,215.07	13-06-22	10-09-22	-	-	6	0	-	629001	\$ 240,215.07	\$ -	\$ 240,215.07	\$ -	\$ -	\$ -	207
FAM REM21	\$ 36,009.47	-	-	-	REHABILITACION ELECTRICA; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DIND081N, TAMPICO, COL. LOMAS DEL CHAIREL	\$ 36,009.47	04-03-22	31-07-22	25-03-22	21-08-22	2	100	95.8	623001	\$ 1,496.55	\$ -	\$ 36,009.47	\$ 34,512.92	\$ 34,512.92	\$ 34,512.92	101
FAM REM21	\$ 2,655,042.38	-	-	-	INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION; + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO, 28DPR1414I, CIUDAD MADERNO, COL. LOS MANGOS	\$ 2,655,042.38	04-03-22	31-07-22	25-03-22	21-08-22	2	100	94.6	623001	\$ 142,501.61	\$ -	\$ 2,655,042.38	\$ 2,512,540.77	\$ 2,512,540.77	\$ 2,512,540.77	586
FAM REM21	\$ 330,027.57	-	-	-	DEMOLICION DE BARDA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO + CONSTRUCCION DE MUÑO DE ACOMETIDA.; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 28DPR1089C, CIUDAD MADERNO, COL. HERMENEGILDO GALEANA	\$ 330,027.57	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	75	76.5	622001	\$ 77,564.30	\$ -	\$ 330,027.57	\$ 252,463.27	\$ 252,463.27	\$ 252,463.27	116




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO							NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM REM21	\$ 724,852.72	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.; PRIMARIA GRAL LAZARO CABRENAS DEL RIO, 280PR0823E, TAMPICO, COL. EMILIO PORTES GIL	\$ 724,852.72	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	90	83.5	629001	\$ 119,786.96	-	\$ 724,852.72	\$ 605,065.76	\$ 605,065.76	\$ 605,065.76	380	
FAM REM21	\$ 454,159.33	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION GENERAL.; JARDIN DE NIÑOS PROF. LAURO AGUIRRE, 280JND0066, TAMPICO, COL. MELCHOR OCAWPO	\$ 454,159.33	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	90	30	629001	\$ 317,911.53	-	\$ 454,159.33	\$ 136,247.80	\$ 136,247.80	\$ 136,247.80	215	
FAM REM21	\$ 407,133.31	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION GENERAL DE FACHADAS EXTERIORES.; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 280PR1620R, TAMPICO, ZONA CENTRO	\$ 407,133.31	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	80	28.8	629001	\$ 289,762.11	-	\$ 407,133.31	\$ 117,371.20	\$ 117,371.20	\$ 117,371.20	197	
FAM REM21	\$ 807,046.54	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 750 ASELADO; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES, 28DES0031P, TAMPICO, COL. NUEVO AEROPUERTO	\$ 807,046.54	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	65	38.2	622001	\$ 498,904.08	-	\$ 807,046.54	\$ 308,142.46	\$ 308,142.46	\$ 308,142.46	779	
FAM REM21	\$ 972,056.78	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION GENERAL.; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) No. 54, 280PT0001Q, TAMPICO, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$ 972,056.78	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	3	90	62.2	629001	\$ 367,918.55	-	\$ 972,056.78	\$ 604,138.23	\$ 604,138.23	\$ 604,138.23	1177	
FAM REM21	\$ 2,683,259.94	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-005-2022-0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICAS ESTR. 750 ASELADOS + OBRA EXTERIOR; TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ, 28ETH0009Z, SAN CARLOS, CAB. MUN.	\$ 2,683,259.94	13-05-22	08-11-22	09-06-22	05-12-22	3	1	30	622001	\$ 1,878,281.96	-	\$ 2,683,259.94	\$ 804,977.98	\$ 804,977.98	\$ 804,977.98	88	





Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en su caso)			Físico	Financiero								
									Inicio	Termino											
FAM REM21 \$	586,594.82	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR0524H, EL MANTE, EL, EMILIANO ZAPATA	\$ 586,594.82	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	3	65	30	622001	\$ 410,616.37	-	\$ 586,594.82	\$ 175,978.45	\$ 175,978.45	\$ 175,978.45	16
FAM REM21 \$	639,923.21	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 130 M + IMPERMEABILIZACION: PRIMARIA PROPR. GENARO G RUIZ, 28DPR1289F, EL MANTE, EL JOSE MARIA MORELOS	\$ 639,923.21	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	7	-	30	622001	\$ 447,946.25	-	\$ 639,923.21	\$ 191,976.96	\$ 191,976.96	\$ 191,976.96	10
FAM REM21 \$	2,265,089.44	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + ADECUACION DE MUROS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS; SECCIONARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES, 28DDE0050D, EL MANTE, COL. CAROLINA YUCATAN	\$ 2,265,089.44	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	7	-	55	622001	\$ 1,018,697.04	-	\$ 2,265,089.44	\$ 1,246,392.40	\$ 1,246,392.40	\$ 1,246,392.40	1081
FAM REM21 \$	1,120,855.83	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 12 X 20 M. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 MTS.; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN, 28DMU0049D, LTERA, ZONA CENTRO	\$ 1,120,855.83	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	3	2	30	622001	\$ 784,599.08	-	\$ 1,120,855.83	\$ 336,256.75	\$ 336,256.75	\$ 336,256.75	76
FAM REM21 \$	1,028,847.00	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	REHABILITACION ELECTRICA + BARDA PERIMETRAL 70 M.L.; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN, 28DPR1273Z, LTERA, POB. EL ENCINO	\$ 1,028,847.00	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	3	62	30	622001	\$ 720,192.90	-	\$ 1,028,847.00	\$ 308,654.10	\$ 308,654.10	\$ 308,654.10	66
FAM REM21 \$	1,140,241.26	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS.; PRIMARIA PROPR. JOSE DEL CARMEN THIAOO, 28DPR0413C, LTERA, EL, EL GUAYABO	\$ 1,140,241.26	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	3	36	30	622001	\$ 798,168.88	-	\$ 1,140,241.26	\$ 342,072.38	\$ 342,072.38	\$ 342,072.38	15



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21 \$	803,058.16	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE AULA ESTR- 753 AISLADA + IMPERMEABILIZACION DE EDIF. D + REHABILITACION DE PISO DE COMEDOR + PINTURA EN FACHADA + REHABILITACION DE LOSA EDIF. A; PRIMARIA LEYES DE REFORMA, 28DPR0049V, LERA, ZONA CENTRO	\$ 803,058.16	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	3	65	30	622001	\$ 562,140.71	-	\$ 803,058.16	\$ 240,917.45	\$ 240,917.45	\$ 240,917.45	264
FAM REM21 \$	3,106,111.27	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-SOP-011-2022-0030	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, V, Y, B"; PRIMARIA ENRIQUE C. RESAMEN, 28DPR1720Q, TAMPICO, COL. MARTOCK	\$ 3,106,111.27	27-06-22	23-11-22	25-06-22	21-11-22	7	-	30	622001	\$ 2,174,277.89	-	\$ 3,106,111.27	\$ 931,833.38	\$ 931,833.38	\$ 931,833.38	315
FAM REM21 \$	1,419,014.08	-	-		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MEZCLA; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X; SOTO LA MARINA, POB. LA PESCA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	931
FAM REM21 \$	1,665,679.37	-	-	ITIFE- FAMREM21-I-P-SOP-010-2022-0015	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR DE UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES. INSTITUTO TECNOLÓGICO, 28EIT0001F, EL MANTE, CONG. QUINTERO	\$ 1,665,679.37	31-12-69	06-09-22	-	-	6	-	-	623001	\$ 1,665,679.37	\$ -	\$ 1,665,679.37	\$ -	\$ -	\$ -	942
FAM REM21 \$	2,830,679.67	-	-		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO; VARIAS, ESTATAL.	\$ 2,830,679.67	-	-	-	-	9	-	-	0	\$ 2,830,679.67	\$ -	\$ 2,830,679.67	\$ -	\$ -	\$ -	6418
FAM REM21 \$	305,364.14	-	-		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA, 28DPR2523W, ALTAMIRA, FRACC. SAN JACINTO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	318







INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en su caso)			Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
									Inicio	Termino														
FAM REM21 \$	571,104.09	-	-		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C.; JARDIN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA, 28DJN0108D, CIUDAD MADERO, COL. VICENTE GUERRERO	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	163	
FAM REM21 \$	570,827.92	-	-		REHABILITACION DE LOSA DEL EDIF. B. JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 28DJN0369R, CIUDAD MADERO, COL. ARBOLEDAS	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	99
FAM REM21 \$	119,529.62	-	-		REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + DEMOLICION DE VOLADO 9 M.; JARDIN DE NIÑOS LIC. GUADALUPE MAINERO, 28DJN0738E, CIUDAD MADERO, COL. OBRERA	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	85
FAM REM21 \$	1,713,141.28	-	-		REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVIA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPP0581Z, NUEVO LAREDO, COL. UNION	\$	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	388
FAM REM21 \$	255,500.13	-	-		DEMOLICION EN EDIF. A + REHABILITACION DE FIRMES EN EDIFICIO D; JARDIN DE NIÑOS LA PAZ, 28DJN0334Z, NUEVO LAREDO, COL. LA PAZ	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	32
FAM REM21 \$	97,386.32	-	-		DESAMANTELANIENTO DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, 28DJN0647A, NUEVO LAREDO, COL. PRIMAVERA	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	171





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM REM21 \$	104,513.60	-	-		DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA OCTAVIO PAZ, 28DPR24298, NUEVO LAREDO, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	233
FAM REM21 \$	96,544.71	-	-		DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA AMALIA HERNANDEZ NAVARRO, 28DPR2540M, NUEVO LAREDO, COL. VALLES DE ANAHUAC	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	499
FAM REM21 \$	93,509.08	-	-		DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1698E, NUEVO LAREDO, COL. LOS GARZA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	402
FAM REM21 \$	1,374,011.89	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M. + 76 M. DE BARRA + REJA METALICA EN BARRA, PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA, 28DPR1141I, VICTORIA, EL SAN JUAN Y EL RANCHITO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35
FAM REM21 \$	639,752.37	-	-		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 77 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1589Y, XICOTENCATL, NCP, EMILIANO ZAPATA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	103
FAM REM21 \$	430,263.06	-	-		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + REHAB. GRAL.; JARDIN DE NIÑOS COVIDIO DEGRUY, 28DING97E, XICOTENCATL, NCP, EMILIANO ZAPATA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	22



[Handwritten signature]


INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero											
FAMI REMITI20	\$	2,006,035.98	-	-	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO; VARIAS, 28ESTATAL, NINGUNA, NINGUNA	\$	2,006,035.98	-	-	-	-	9	100	100	0	\$	-	\$	2,006,035.98	\$	2,006,035.98	\$	2,006,035.98	2420
FAMB22	\$	1,727,201.84	-	-	REHABILITACION ELECTRICA + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE 5 AULAS + PINTURA EN EDIFICIO "C"; SECUNDARIA TECNICA No. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DSTID040P, BURGOS, ZONA CENTRO	\$	1,727,201.84	03-06-22	30-09-22	-	-	6	0	-	629001	\$	1,727,201.84	-	\$	1,727,201.84	\$	-	\$	142
FAMB22	\$	1,642,804.96	-	-	REHABILITACION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOBADOS + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, 28DJN0660V, MATAMOROS, FRACC. PUEBLITOS	\$	1,642,804.96	15-06-22	21-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$	1,642,804.96	-	\$	1,642,804.96	\$	-	\$	10
FAMB22	\$	155,609.13	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS PROF. ABEILARDO GOMEZ LOOR, 28DJN0578R, MATAMOROS, COL. VILLA LAS TORRES	\$	155,609.13	15-06-22	21-11-22	-	-	6	0	-	629001	\$	155,609.13	-	\$	155,609.13	\$	-	\$	82
FAMB22	\$	582,652.56	-	-	REHAB. DE LOSA Y PRISO EN EDIF. G + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. E; 28DPR0454C, MATAMOROS, COL. POPULAR	\$	582,652.56	15-06-22	21-11-22	-	-	6	0	-	629001	\$	582,652.56	-	\$	582,652.56	\$	-	\$	266
FAMB22	\$	2,596,196.74	-	-	REHABILITACION DE LOSA Y ELECTRICA EN EDIFICIO "C" + REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS.; PRIMARIA FIDEL VELAZQUEZ, 28DPR0457Z, MATAMOROS, COL. SECCION 16	\$	2,596,196.74	03-06-22	09-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$	2,596,196.74	-	\$	2,596,196.74	\$	-	\$	583


 INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	1,277,650.92	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y E; PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR0882Y, MATAMOROS, EL LOS ARADOS	\$	1,277,650.92	15-06-22	21-11-22	-	-	6	0	629001	\$	1,277,650.92	-	1,277,650.92	\$	-	-	660	
FAMB22	\$	1,368,696.54	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0016	CONSTRUCCION DE AUJA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + SUSTITUCION DE PISOS EN EDIFICIO "A"; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPRO604T, MATAMOROS, EL EL LONGOREÑO	\$	1,368,696.54	20-06-22	16-11-22	18-06-22	14-11-22	7	0	622001	\$	958,087.58	-	1,368,696.54	\$	410,608.96	\$	410,608.96	327
FAMB22	\$	335,151.52	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + SANITARIOS; PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, 28DPR0763H, MATAMOROS, COL. PROGRESO	\$	335,151.52	08-06-22	14-11-22	-	-	6	-	623001	\$	335,151.52	-	335,151.52	\$	-	-	-	310
FAMB22	\$	1,366,416.61	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO A,B,C, + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "C", "Y "D"; + REHABILITACION DE POSTE DE CONCRETO; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 28DPR2160D, MATAMOROS, COL. PUERTO RICO	\$	1,366,416.61	08-06-22	14-11-22	-	-	6	0	623001	\$	1,366,416.61	-	1,366,416.61	\$	-	-	-	650
FAMB22	\$	577,886.74	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "C" Y "D"; PRIMARIA PROFR. CRUZ LINO MARQUEZ, 28DPR2300N, MATAMOROS, COL. LOMA ALTA	\$	577,886.74	03-06-22	09-11-22	-	-	6	0	623001	\$	577,886.74	-	577,886.74	\$	-	-	-	373
FAMB22	\$	299,486.01	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0016	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "A", "Y "E"; PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ, 28DPR2333E, MATAMOROS, COL. SANTA ELENA	\$	299,486.01	20-06-22	16-11-22	18-06-22	14-11-22	7	0	623001	\$	209,640.21	-	299,486.01	\$	89,845.80	\$	89,845.80	357



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	482,779.40	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-008-2022-0013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA. PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO 280PR2601, MATAMOROS, FRACC. PUEBLITOS	\$	482,779.40	08-06-22	14-11-22	-	-	6	0	622001	\$	482,779.40	-	\$	-	-	-	239	
FAMB22	\$	833,026.53	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-009-2022-0014	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTE R GOMEZ, 280ES00470, REVNOSA, COL. AMPL. RODRIGUEZ	\$	833,026.53	08-06-22	14-11-22	-	-	3	5	623001	\$	833,026.53	-	\$	-	-	-	768	
FAMB22	\$	1,535,987.18	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-009-2022-0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 715 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"; SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 280ES0072P, REVNOSA, COL. CASABELLA	\$	1,535,987.18	08-06-22	14-11-22	-	-	3	5	622001	\$	1,535,987.18	-	\$	1,535,987.18	-	-	-	693
FAMB22	\$	755,969.12	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" (AULA Y BAÑOS). JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 280JN0530B, REVNOSA, COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$	755,969.12	20-06-22	18-08-22	-	-	6	0	622001	\$	755,969.12	-	\$	755,969.12	-	-	-	107
FAMB22	\$	574,635.14	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 280JN0580D, REVNOSA, COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE	\$	574,635.14	20-06-22	17-10-22	-	-	6	0	622001	\$	574,635.14	-	\$	574,635.14	-	-	-	72
FAMB22	\$	670,719.88	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C"; JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REVNOSA, 280JN0963P, REVNOSA, COL. 20 DE NOVIEMBRE	\$	670,719.88	20-06-22	17-10-22	-	-	6	0	629001	\$	670,719.88	-	\$	670,719.88	-	-	-	176




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																					3	5	
FAMB22	\$ 525,725.29	-	-	ITIFE-FAMB22-ADOSADA- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DJN1073L, REYNOSA, FRACC. MISION SANTA FE	525,725.29	20-06-22	17-10-22	-	-	6	0	0	622001	\$ 525,725.29	-	\$ 525,725.29	\$	\$	\$	\$	\$	\$	103
FAMB22	\$ 208,520.80	-	-	ITIFE-FAMB22- REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE: PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAWEN, 28DPR085Z, REYNOSA, COL. LOMA LINDA	208,520.80	20-06-22	17-10-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 208,520.80	-	\$ 208,520.80	\$	\$	\$	\$	\$	\$	402
FAMB22	\$ 2,493,369.24	-	-	ITIFE-FAMB22- CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR1487A, REYNOSA, COL. LAMPASITOS	2,493,369.24	17-06-22	13-11-22	28-06-22	24-11-22	3	7	30	622001	\$ 1,745,358.47	-	\$ 2,493,369.24	\$ 748,010.77	\$ 748,010.77	\$ 748,010.77	\$ 748,010.77	\$	\$	432
FAMB22	\$ 723,155.89	-	-	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO F + REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO E; PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ, 28DPR2373F, REYNOSA, FRACC. LA LOYA	723,155.89	20-06-22	17-10-22	-	-	6	0	0	629001	\$ 723,155.89	-	\$ 723,155.89	\$	\$	\$	\$	\$	\$	449
FAMB22	\$ 1,266,520.05	-	-	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 (SUSTITUCION DE ESPACIOS ADAPTADOS) + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE EDIFICIO A + RED EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION, 28DPR2568S, REYNOSA, FRACC. VALE SOLEADO	1,266,520.05	20-06-22	17-10-22	-	-	3	5	-	622001	\$ 1,266,520.05	-	\$ 1,266,520.05	\$	\$	\$	\$	\$	\$	449
FAMB22	\$ 534,257.86	-	-	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA; PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO, 28DPR2589E, REYNOSA, COL. VENTURA	534,257.86	20-06-22	17-10-22	-	-	3	5	-	622001	\$ 534,257.86	-	\$ 534,257.86	\$	\$	\$	\$	\$	\$	266

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$ 595,567.14	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR GENERAL: SECUNDARIA TÉCNICA No. 39, NICOLAS BRAVO, 280510039Z, RINNOSA, E.L. LIC. ALFREDO V. BONFIL	595,567.14	13-06-22	19-11-22	-	-	3	30	-	623001	\$ 595,567.14	-	\$ 595,567.14	\$	-	-	-	203
FAMB22	\$ 3,305,571.35	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y E + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 715 AISLADOS (ALUMNOS Y MAESTROS); SECUNDARIA TÉCNICA No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 280510049K, RINNOSA, COL. BENITO JUAREZ	3,305,571.35	13-06-22	19-11-22	-	-	6	0	-	622001	\$ 3,305,571.35	-	\$ 3,305,571.35	\$	-	-	-	766
FAMB22	\$ 982,242.84	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-005-2022-0010	PROMOCION DE PRODUCTOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO (CON ESPACIOS PARA EL PERSONAL) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 X 3 MTS.; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 2805100914X, SAN FERNANDO, COL. AERONAUTICA, CAL. FRANCISCO CARRANZA	982,242.84	03-06-22	30-09-22	-	-	6	0	-	622001	\$ 982,242.84	-	\$ 982,242.84	\$	-	-	-	111
FAMB22	\$ 933,955.96	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-005-2022-0010	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA, 280510065Y, SAN FERNANDO, COL. AMERICO VILLARREAL	933,955.96	03-06-22	30-09-22	-	-	3	15	17.4	629001	\$ 771,865.10	-	\$ 933,955.96	\$ 162,090.86	\$ 162,090.86	\$ 162,090.86	-	400
FAMB22	\$ 1,082,425.37	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-002-2022-0007	DEMOLICIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 AISLADOS (CON ESPACIO PARA DOCENTES) + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 280510011, SOTO LA MARINA, E.L. TAMPIQUITO	1,082,425.37	02-06-22	29-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 1,082,425.37	-	\$ 1,082,425.37	\$	-	-	-	302
FAMB22	\$ 341,429.52	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS (CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO); TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 280510063N, SOTO LA MARINA, POB. TAMPIQUITO	341,429.52	02-06-22	29-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 341,429.52	-	\$ 341,429.52	\$	-	-	-	116



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$	436,226.25	-	-	ITFE-FAMB22-750 ADOSADA + OBRAS DE AULA CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL; JARDIN DE NIÑOS HEROES, 28DJN0328P, VALLE HERMOSO, POB. EMPALME	436,226.25	02-06-22	29-09-22	-	-	6	0	-	622001	\$	436,226.25	-	436,226.25	\$	-	-	22
FAMB22	\$	537,361.97	-	-	ITFE-FAMB22-750 ADOSADA + OBRAS DE AULA CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL; JARDIN DE NIÑOS HEROES, 28DJN0328P, VALLE HERMOSO, POB. EMPALME	537,361.97	07-06-22	13-11-22	-	-	6	0	-	622001	\$	537,361.97	-	537,361.97	\$	-	-	68
FAMB22	\$	535,286.70	-	-	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRAS EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, 28DJN0480K, VALLE HERMOSO, COL. MAGUEYES	535,286.70	07-06-22	13-11-22	-	-	6	0	-	622001	\$	535,286.70	-	535,286.70	\$	-	-	122
FAMB22	\$	803,992.24	-	-	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS); PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1443D, VALLE HERMOSO, EL. ENSENADA	803,992.24	07-06-22	13-11-22	-	-	6	0	-	629001	\$	803,992.24	-	803,992.24	\$	-	-	62
FAMB22	\$	935,670.35	-	-	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC ANTONIO CASO, ZONA CENTRO	935,670.35	07-06-22	13-11-22	-	-	6	0	-	629001	\$	935,670.35	-	935,670.35	\$	-	-	453
FAMB22	\$	268,986.18	-	-	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA LIC PRAEDIS BALBOA GOJON, 28DPR1847W, VALLE HERMOSO, COL. FLORES MAGON	268,986.18	07-06-22	13-11-22	-	-	6	0	-	623001	\$	268,986.18	-	268,986.18	\$	-	-	134




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 479,650.66	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-002-2022-0007	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELAIZAR CERVANTES GOMEZ, 28DE50085T, VICTORIA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	479,650.66	02-06-22	29-09-22	-	-	3	20	-	629001	\$ 479,650.66	-	\$ 479,650.66	-	-	-	-	37
FAMB22	\$ 576,601.52	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA; JARDIN DE NIÑOS ORALIA DE LA GARZA DE LA GARZA, 28DIND920R, VICTORIA, EL LA PRESA	576,601.52	02-06-22	29-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 576,601.52	-	\$ 576,601.52	-	-	-	-	24
FAMB22	\$ 696,403.56	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA JUAN B TIERINA, 28DPR1125R, VICTORIA, ZONA CENTRO	696,403.56	14-06-22	11-09-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 696,403.56	-	\$ 696,403.56	-	-	-	-	43
FAMB22	\$ 726,783.84	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE, 28DPR1151P, VICTORIA, COL. MORELOS	726,783.84	14-06-22	11-09-22	-	-	6	0	-	622001	\$ 726,783.84	-	\$ 726,783.84	-	-	-	-	290
FAMB22	\$ 268,815.84	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "C"; PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1189O, VICTORIA, ZONA CENTRO	268,815.84	14-06-22	11-09-22	-	-	6	0	-	629001	\$ 268,815.84	-	\$ 268,815.84	-	-	-	-	611
FAMB22	\$ 643,288.78	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR DE 12 X 2 MTS.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR1131B, VICTORIA, EL RANCHO NUEVO	643,288.78	14-06-22	11-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 643,288.78	-	\$ 643,288.78	-	-	-	-	72



 INSTITUTO TAMAULIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	845,177.36	-		REHABILITACION DE LOSA Y RED ELÉCTRICA DEL EDIF. C. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. - PRIMARIA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, 28DPR1574W, VICTORIA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$	845,177.36	14-06-22	11-09-22	-	-	6	-	629001	\$	845,177.36	\$	845,177.36	\$	-	-	-	325
FAMB22	\$	1,390,464.76	-		REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "B"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 6, LAURO AGUIRRE, 28DST0006I, VICTORIA, COL. TAMATIAN	\$	1,390,464.76	03-06-22	05-10-22	-	-	6	-	629001	\$	1,390,464.76	\$	1,390,464.76	\$	-	-	-	527
FAMB22	\$	79,329.00	-		REHABILITACION DE MUROS Y PERIMETRO DE LOSAS.; JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN, 28DIN1036H, ALTAMIRA, COL. LAS ADELITAS	\$	-	-	-	-	-	9	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	203
FAMB22	\$	981,439.43	-		REHABILITACION DE LOSAS EDIFICIO B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DTV0002Z, ALTAMIRA, COL. ESTACION COLONIAS	\$	-	-	-	-	-	9	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	106
FAMB22	\$	148,135.31	-		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ANDADOR DE 6 X 12 MTS.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, VALENTIN GOMEZ FARIAS, 28DES004AT, CIUDAD MADERO, COL. DEL VALLE	\$	-	-	-	-	-	9	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	736
FAMB22	\$	1,344,055.90	-		REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS/MAESTROS ESTR. 753; JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE, 28DIND257L, REYNOSA, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	\$	1,344,055.90	14-06-22	11-10-22	-	-	6	0	622001	\$	1,344,055.90	-	1,344,055.90	\$	-	-	-	211



INFORMACIÓN DE LA OBRA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMRB22	\$ 1,194,720.90	-	-	ITIFE-FAMRB22- LP-SOP-015-2022-0024	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA EXTR.; PRIMARIA PROPR. SANTOS GUZMAN TREVIÑO, 28DPRZ408E, REMOSA, COL. INTEGRACION FAMILIAR	\$ 1,194,720.90	14-06-22	11-10-22	-	-	6	0	-	623001	\$ 1,194,720.90	-	\$ 1,194,720.90	-	-	-	-	472
FAMRB22	\$ 1,268,341.40	-	-	ITIFE-FAMRB22- LP-SOP-015-2022-0024	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ZEE ESTR. UZ-C ADOSSADO P. BALA + REHABILITACION DE ALENO EN EDIFICIO H; SECUNDARIA TECNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO, 28D5T0059N, REMOSA, EL LA RETAMA	\$ 1,268,341.40	14-06-22	11-10-22	-	-	6	0	-	629001	\$ 1,268,341.40	-	\$ 1,268,341.40	-	-	-	-	696
FAMRB22	\$ 1,800,598.75	-	-		REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "9", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "D" E "M"; SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056V, TAMPICO, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	649
FAMRB22	\$ 183,770.03	-	-		REHABILITACION DEL EDIFICIO "A"; JARDIN DE NIÑOS MEXICO, 28DIN0312O, TAMPICO, COL. MEXICO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	76
FAMRB22	\$ 199,661.46	-	-		DEMOLICION DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA FRANCISCO VERRIO, 28DPR1322S, TAMPICO, COL. MORELOS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	536
FAMRB22	\$ 1,470,838.69	-	-		REHABILITACION DE EDIFICIO D, PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1410M, TAMPICO, COL. UNIDAD MODELO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	572

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	228,521.29	-	-	NIVELACION DE CANCHA + DEMOLICION DE FORO.; PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES, 280PR1804Z, TAMPICO, COL. NIÑOS HEROES	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	458	
FAMB22	\$	2,151,911.45	-	-	REHABILITACION DEL EDIF. A. SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 280ES007K, TAMPICO, COL. TAMAULIPAS	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	515
FAMB22	\$	297,259.92	-	-	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 280IND0053R, TAMPICO, COL. PRIMAVERA	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	84
FAMB22	\$	368,079.08	-	-	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 112.5 KVA; PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA, 280PR1830W, TAMPICO, COL. CASCAVAL	\$	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	170
FAMB22	\$	250,928.78	-	-	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 280IND0654K, AIDAWA, EL LA COLIMENA	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	11
FAMB22	\$	634,387.86	-	-	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 WC + CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE, 280IND062W, ALTAMIRA, EL AQUILES SERDAN	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	36



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022


21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	527,805.85	-	-	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPR03735; ALTAMIRA, EL LA PEDRERA	\$	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$	-	\$	-	-	-	-	421	
FAMB22	\$	278,195.69	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA PROFA. FRANCISCA HERRERA MORALES, 28DPR23451; ALTAMIRA, COL. ALEJANDRO BRIONES	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	142	
FAMB22	\$	512,815.55	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, 28DST0063Z; ALTAMIRA, COL. SERAPIO VENEGAS	\$	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	-	710	
FAMB22	\$	51,922.16	-	-	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA CINCO DE NOVIEMBRE, 28DPR0393F; JAUMAVE, EL SAN LORENCTO	\$	51,016.42	02-07-22	19-09-22	-	6	-	-	629001	\$	51,016.42	\$	51,016.42	\$	-	-	-	56
FAMB22	\$	471,725.67	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS + MUÑO DE ACOMETIDA; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES, 28TAR00063D; JAUMAVE; POB. COMPUTERTAS	\$	441,407.60	02-07-22	19-09-22	-	6	-	-	629001	\$	441,407.60	\$	441,407.60	\$	-	-	-	44
FAMB22	\$	260,069.27	-	-	REHABILITACION DE ILUMINACION EXTERIOR.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 26, GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, 28DST0028W; MIQUIHUANA, CAB. MUN.	\$	251,474.72	02-07-22	19-09-22	-	6	-	-	629001	\$	251,474.72	\$	251,474.72	\$	-	-	-	104



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$ 170,173.83	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN1039E, EL MANTE, COL. LINARES INFONAVIT	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	73
FAMB22	\$ 1,404,752.36	-	-	-	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y, EL MANTE, COL. AZUCARERA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	359
FAMB22	\$ 95,231.06	-	-	-	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C Y D; PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO, 28DPRO724E, OCAMPPO, EL. EL PENSILO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	122
FAMB22	\$ 803,681.93	-	-	-	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 20 X 3 MTS.; TELESECUNDARIA MTRQ. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, 28DTVO273S, OCAMPPO, EL. FRANCISCO MEDRANO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	38
FAMB22	\$ 321,550.21	-	-	-	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A"; PRIMARIA ASCENCION GOMEZ, 28DPRO307T, GUEMEZ, CAB. MUNI.	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	195
FAMB22	\$ 353,186.79	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. DE 4 WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO, 28DPRO319Y, GUEMEZ, EL LA PARBITA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	29

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022


21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FAMRB22	\$ 894,209.51	-	-	-	CONSTRUCCION DE SUBESTACION 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE 50 M. DE BANDA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA IGUACIO M. ALTAMIRANO, 28DPR0041C, GUERMEZ, EL BALCONCITOS (BALCONES)	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	93	
FAMRB22	\$ 376,362.57	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL. IGUACIO ZARAGOZA, 28DPR0322L, GUERMEZ, EL LAS CRUCITAS	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	104
FAMRB22	\$ 106,105.87	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS; PRIMARIA GRAL. PUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR2095U, GUERMEZ, EL EL PORVENIR	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	22
FAMRB22	\$ 787,928.64	-	-	-	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR; PRIMARIA MARTE R. GOMEZ, 28DPR0334Q, HIDALGO, EL EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO	\$ 745,528.93	11-07-22	06-01-22	-	-	-	-	-	622001	\$ 745,528.93	-	\$ 745,528.93	\$ -	-	-	-	-	-	-	112
FAMRB22	\$ 477,546.31	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 4WC + ANDADOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, 28DPR0358Z, HIDALGO, EL BENITO JUAREZ	\$ 463,178.93	11-07-22	06-01-22	-	-	-	-	-	622001	\$ 463,178.93	-	\$ 463,178.93	\$ -	-	-	-	-	-	-	114
FAMRB22	\$ 3,558,369.65	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0365I, HIDALGO, EL GUILLERMO ZUNIGA	\$ 3,542,799.80	11-07-22	06-01-22	-	-	-	-	-	629001	\$ 3,542,799.80	-	\$ 3,542,799.80	\$ -	-	-	-	-	-	-	227

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$ 179,778.05	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ, 28DJN0382J, MAINERO, EJ. MAGÜEVES	\$ 179,767.67	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	7	-	30	629001	\$ 125,837.37	-	\$ 179,767.67	\$ 53,930.30	\$ 53,930.30	\$ 53,930.30	13	
FAMB22	\$ 235,318.25	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE, 28DPFR0890X, SAN CARLOS, CAB. MUN.	\$ 235,306.52	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	7	-	30	629001	\$ 164,714.56	-	\$ 235,306.52	\$ 70,591.96	\$ 70,591.96	\$ 70,591.96	110	
FAMB22	\$ 503,505.32	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC + ANDADORES; PRIMARIA FRANCISCO I MADENO, 28DPFR08928, SAN CARLOS, EJ. MARMOLEJO	\$ 503,499.66	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	7	-	30	622001	\$ 352,449.76	-	\$ 503,499.66	\$ 151,049.90	\$ 151,049.90	\$ 151,049.90	33	
FAMB22	\$ 466,622.10	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA, PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 28DPFR0893A, SAN CARLOS, EJ. LA NUEVA UNION	\$ 466,572.83	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	7	-	30	622001	\$ 326,600.98	-	\$ 466,572.83	\$ 139,971.85	\$ 139,971.85	\$ 139,971.85	43	
FAMB22	\$ 117,489.03	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA GRAL.; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPFR0901T, SAN CARLOS, EJ. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	\$ 117,541.40	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	7	-	30	629001	\$ 82,278.98	-	\$ 117,541.40	\$ 35,262.42	\$ 35,262.42	\$ 35,262.42	12	
FAMB22	\$ 998,333.38	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0032	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS MODELO, 28DJN0135A, MATAMOROS, COL. MODELO	\$ 1,041,259.80	23-06-22	20-10-22	-	-	6	-	-	623001	\$ 1,041,259.80	-	\$ 1,041,259.80	-	-	-	-	100

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero												
FAMB22	\$	1,816,960.10	-	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL FRANCISCO I MUJICA, 280PR06055, MATAMOROS, EL LUCIO BLANCO	\$	1,759,866.09	23-06-22	20-10-22	-	-	6	0	-	622001	\$	1,759,866.09	-	\$	1,759,866.09	\$	-	-	-	305
FAMB22	\$	1,428,467.92	-	-	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 3 EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA + ANDADOR; SECUNDARIA TECNICA N° 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 2805T0089H, REMONSA, FRACC. LA CIMA	\$	1,350,711.11	24-06-22	21-10-22	-	-	6	0	-	622001	\$	1,350,711.11	-	\$	1,350,711.11	\$	-	-	-	701
FAMB22	\$	1,127,094.36	-	-	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA; PRIMARIA CLUB DE LEONES NIUM, 1, 280PR0744T, RIO BRAVO, COL. BENITO JUAREZ	\$	1,129,359.18	24-06-22	21-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$	1,129,359.18	-	\$	1,129,359.18	\$	-	-	-	229
FAMB22	\$	1,096,826.42	-	-	CONSTRUCCION DE DESAUNADOR DE 6 X 12 M. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 280TV03075, RIO BRAVO, COL. INTEGRACION FAMILIAR	\$	1,118,474.33	24-06-22	21-10-22	-	-	6	0	-	622001	\$	1,118,474.33	-	\$	1,118,474.33	\$	-	-	-	245
FAMB22	\$	4,805,674.12	-	-	CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE 2.30 M. 717 AISLADAS EN PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717	\$	4,805,674.12	24-06-22	10-12-22	-	-	6	0	-	622001	\$	4,805,674.12	-	\$	4,805,674.12	\$	-	-	-	125
FAMB22	\$	474,776.23	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, 280JINI027Z, ALTAMIRA, COL. LOS PRESIDENTES	\$	467,754.49	29-06-22	26-09-22	-	-	6	-	-	629001	\$	467,754.49	-	\$	467,754.49	\$	-	-	-	87

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 636,934.86	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-029-2022-0040	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ANSLADA. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DP00757X, ALTAMIRA, ZONA CENTRO	629,551.49	29-06-22	26-09-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 629,551.49	-	\$ 629,551.49	\$ -	\$ -	\$ -	360	
FAMB22	\$ 903,332.07	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DP02206, ALTAMIRA, COL. RAMIRO PEÑA	890,306.06	29-06-22	26-09-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 890,306.06	-	\$ 890,306.06	\$ -	\$ -	\$ -	404	
FAMB22	\$ 2,382,057.22	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-010-2022-0006	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA EN EDIFICIO F + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO G; SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROPR. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO, 28DES0094A, CIUDAD MADREO, COL. AARBOL GRANDE	2,382,057.22	22-06-22	19-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 2,382,057.22	-	\$ 2,382,057.22	\$ -	\$ -	\$ -	714	
FAMB22	\$ 665,383.17	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-010-2022-0026	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS + RECONSTRUCCION DE BARANDALES; PRIMARIA FRANCISCO I MADREO, 28DP01562R, CIUDAD MADREO, COL. LUCIO BLANCO, SECTOR LOS PINOS	665,383.17	22-06-22	19-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 665,383.17	-	\$ 665,383.17	\$ -	\$ -	\$ -	396	
FAMB22	\$ 780,781.69	-	-	ITFE-FAMB22- LP-SOP-010-2022-0026	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 28DINO289D, CIUDAD MADREO, COL. 16 DE SEPTIEMBRE	780,781.69	22-06-22	19-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 780,781.69	-	\$ 780,781.69	\$ -	\$ -	\$ -	94	
FAMB22	\$ 3,341,114.81	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEBILLO, 28DES0060K, TAMAPICO, COL. UNIDAD MODELO	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	669	

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAMB22	\$ 446,651.55	-	-	-	REHABILITACION DE PISOS + REHABILITACION DE TRABES Y COLUMNAS; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28BPR1620R, TAMPICO, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	197
FAMB22	\$ 51,856.77	-	-	-	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS; JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA, 28DJN0531N, GONZALEZ, COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	47,856.32	06-07-22	02-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 47,856.32	-	\$ 47,856.32	\$ -	\$ -	-	-	-	38
FAMB22	\$ 62,196.45	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 WC); PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DR07865, GONZALEZ, EJ. DOROTO ARANGO	70,450.54	06-07-22	02-11-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 70,450.54	-	\$ 70,450.54	\$ -	\$ -	-	-	-	32
FAMB22	\$ 139,767.91	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF "C" (CASA DEL MAESTRO) + FOSA SÉPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD; PRIMARIA BENITO LUARIZ, 28DPR149A, GONZALEZ, NUEVO QUINTERO	151,614.04	06-07-22	02-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 151,614.04	-	\$ 151,614.04	\$ -	\$ -	-	-	-	81
FAMB22	\$ 1,763,926.63	-	-	-	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR1359F, GONZALEZ, ZONA CENTRO	1,716,927.25	06-07-22	02-11-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 1,716,927.25	-	\$ 1,716,927.25	\$ -	\$ -	-	-	-	308
FAMB22	\$ 1,583,582.26	-	-	-	DEMOLICION DE 2 AULAS, SERV. SANITARIOS Y TALLER + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS; PRIMARIA PROFR. MOISES SAEENZ, 28DPR1352M, XICOTENCATL, COL. ROSENDO G CASTRO	1,563,422.26	30-06-22	26-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 1,563,422.26	-	\$ 1,563,422.26	\$ -	\$ -	-	-	-	113

ITIFE
 INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

21


ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAMB22	\$	611,163.41	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-026-2022-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DJNO0498I, ANTIGUO MORELOS, CONG. FORTINES	602,068.83	30-06-22	26-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$	602,068.83	-	\$	-	-	51	
FAMB22	\$	213,540.42	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-026-2022-0037	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C, JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA JIMENEZ GREEG, 28DJNO374A, LEBRA, EL COMPUERTAS	193,659.32	30-06-22	26-11-22	-	-	6	-	-	629001	\$	193,659.32	-	\$	-	-	-	25
FAMB22	\$	3,118,121.45	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-025-2022-0036	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES, 28DSE0046R, GONZALEZ, COL. PROGRESO (ESTACION MANUEL)	3,080,937.00	30-06-22	26-11-22	-	-	6	-	-	629001	\$	3,080,937.00	-	\$	-	-	-	579
FAMB22	\$	562,779.20	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-028-2022-0039	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO C + REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO F; PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR, 28DPRO0409Q, MATAMOROS, COL. LAURO VILLAR	549,331.54	08-07-22	05-10-22	-	-	6	0	-	629001	\$	549,331.54	-	\$	-	-	-	379
FAMB22	\$	540,018.58	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-028-2022-0039	PROYECTO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ZWC + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO A + REHAB. DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KV/A.; TELESECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON, 28DVT01327I, SAN FERNANDO, EL LAS NORIAS (SAN JOSÉ DE MATAMOROS)	538,216.71	08-07-22	05-10-22	-	-	6	-	-	622001	\$	538,216.71	-	\$	-	-	-	25
FAMB22	\$	422,532.37	-	-	TIIFE-FAMB22- LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DSE00730O, MATAMOROS, COL. SECCION 16	410,532.85	23-06-22	20-10-22	-	-	6	0	-	629001	\$	410,532.85	-	\$	-	-	-	737

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en su caso)			Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
									Inicio	Termino													
FAMB22	\$ 2,601,964.09	-	-	ITFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE TERRENO + DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16 X 18 M.; PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, 28DPR2163A, MATAMOROS, COL. CHAPULTEPEC	2,568,185.40	24-06-22	10-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 2,568,185.40	-	\$ 2,568,185.40	-	\$ -	-	-	-	319
FAMB22	\$ 42,810.76	-	-	ITFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FIRMES; TELESECUNDARIA PROPR. MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DTV0245W, MATAMOROS, E. LONGOREÑO	37,373.80	24-06-22	10-11-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 37,373.80	-	\$ 37,373.80	-	\$ -	-	-	-	151
FAMB22	\$ 773,944.19	-	-	ITFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERINA CARRANZA, 28DJND0970, NUEVO LAREDO, COL. REGINA	768,942.01	08-07-22	04-12-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 768,942.01	-	\$ 768,942.01	-	\$ -	-	-	-	146
FAMB22	\$ 448,443.33	-	-	ITFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, 28DMLO0550, NUEVO LAREDO, COL. LAS TORRES	460,847.22	08-07-22	04-12-22	-	-	6	-	-	629001	\$ 460,847.22	-	\$ 460,847.22	-	\$ -	-	-	-	18
FAMB22	\$ 2,407,722.67	-	-	ITFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHAB. DE CANCELERIA Y HERRERIA EN EDIFICIO F + DEMOLICION SIN RESTITUCION DE EDIFICIO A, PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA, 28DPR0680Z, NUEVO LAREDO, COL. ROMA	2,291,417.41	08-07-22	04-12-22	-	-	6	-	-	622001	\$ 2,291,417.41	-	\$ 2,291,417.41	-	\$ -	-	-	-	161
FAMB22	\$ 528,173.36	-	-		CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 AISLADA + OBRAS EXTERIOR + ANDADOR 16 M2; JARDIN DE NIÑOS TAMMAPUL, 28DJND04655, RIO BRAVO, E. AMPLIACION RIO BRAVO	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	36





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022
21




INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 938,644.75	-	-		REHABILITACION GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE LOSA + CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE + REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS DIDACTICAS: PRIMARIA TERESITA TREVIÑO GARCIA, 280PR1737Q, RIO BRAVO, COL. CONDESA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140
FAMB22	\$ 2,302,812.52	-	-		REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 ML. DE BARDA PERIMETRAL TIPO CERRADA: PRIMARIA LA CORREGIDORA, 280PR1799C, RIO BRAVO, COL. LA PAZ INFONAVIT	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	333
FAMB22	\$ 725,528.11	-	-		CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 280TV0048V, GUEMEZ, EJ. GRACIANO SANCHEZ	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	62
FAMB22	\$ 735,582.16	-	-		REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y HACIA EL INTERIOR DEL MISMO- SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 28DES0065F, SOTO LA MARINA, EJ. LAVADEROS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	46
FAMB22	\$ 1,563,581.62	-	-		REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EDIF. "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "B" + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE AWC; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOUSSEAUINEAU, 28DM10025U, VICTORIA, COL. GUADALUPE	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	65
FAMB22	\$ 121,457.00	-	-		REHABILITACION GENERAL: JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ, 28DM10041W, VICTORIA, CIUDAD VICTORIA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB22	\$ 323,001.14	-	-		REHABILITACION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LUMINARIAS; PRIMARIA CLUB ROTARIO, 28DPRL1A3G, VICTORIA, COL. VIVENDAS POPULARES	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	404
FAMRB22	\$ 256,583.06	-	-		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "D"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 1, ALVARO OBREGON, 28DST0001M, VICTORIA, COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1028
FAMRB22	\$ 702,835.07	-	-		DESAMANTEAMIENTO DE DESAUNADOR + CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 NPT 0.50 + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 28DIND0001L, VICTORIA, EL BENITO JUAREZ	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	36
FAMRB22	\$ 30,400.64	-	-		REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIOS "M" Y "N"; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DP0831O, RIO BRAVO, FRACC. RIO BRAVO 2	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	559
FAMRB22	\$ 3,753,911.83	-	-		CONSTRUCCION DE 2 AULAS ZEE ADOASADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717 + CONSTRUCCION DE ESCALERAS ESTR. 717 + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 28DPH2191X, ALTAMIRA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	275
FAMRB22	\$ 2,913,984.56	-	-		MOBILIARIO Y EQUIPO; VARIAS ESTATAL	\$ 2,913,984.56	-	-	-	-	9	100	100	0	\$ 2,913,984.56	-	\$ 2,913,984.56	\$ -	\$ -	\$ -	5293

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

21




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$ 1,240,579.43	-	-		REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0250I, CAMARGO, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	308
FAMB22	\$ 1,003,899.54	-	-		REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS EN EDIFICIO A; PRIMARIA PROF. APOLOONIO FALCON Y GUERRERO, 28DR0579K, CAMARGO, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	364
FAMB22	\$ 1,093,439.83	-	-		REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA, 28DJN0148E, GUERRERO, COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	75
FAMB22	\$ 312,710.14	-	-		REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 28DE50005R, MIER, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	18
FAMB22	\$ 55,903.59	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA, 28DPR190X, ALTAMIRA, COL. FRANCISCO VILLA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	339
FAMB22	\$ 218,936.37	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA, 28D5T0085L, ALTAMIRA, FRACC. SANTA ELENA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	410

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022
 21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMIB22	\$ 330,642.78	-	-		REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ, 28DPR2736G, CIUDAD MADRERO, COL. AMPPL. EMILIANO ZAPATA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	202
FAMIB22	\$ 154,077.84	-	-		REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, 28DINO455L, EL MANTE, EL 5 DE MAYO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11
FAMIB22	\$ 990,264.80	-	-		CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 12 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, 28DPRO433Q, EL MANTE, CONG. EL ABRA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112
FAMIB22	\$ 202,338.72	-	-		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELÉCTRICA; TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, 28D1V0282Z, GOMEZ FARIAS, EL. EL AZTECA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12
FAMIB22	\$ 311,926.32	-	-		REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIF. A Y B; JARDIN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES, 28DINO707Z, MATAMOROS, COL. LUCIO BLANCO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	104
FAMIB22	\$ 791,989.94	-	-		REHABILITACION DE EDIFICIOS Y TECHUMBRE; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA, 28DPR1899V, MATAMOROS, COL. EXPONESTA SUR	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110



✓



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022




INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 1,332,163.14	-	-		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MURO APARENTE (350.00 ML.); PRIMARIA NUEVO AMANECEER, 28DRR272H, MATAMOROS, COL. SAN FERNANDO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	366
FAMB22	\$ 275,768.59	-	-		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + SOBRE FISO: JARDIN DE NIÑOS PROFRRA, EDELMIRA CHARLES SALINAS, 28DJN0916E, MATAMOROS, COL. FRANCISCO CASTELLANOS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	24
FAMB22	\$ 374,018.77	-	-		TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL: JARDIN DE NIÑOS CAROLINA BALBOA, 28DJN0027J, MATAMOROS, COL. MARIANO MATAMOROS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	629001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	110
FAMB22	\$ 1,399,323.27	-	-		CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 16 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DES0017W, OCAMPO, ZONA CENTRO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	340
FAMB22	\$ 440,117.24	-	-		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA: JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L, OCAMPO, POB. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	36
FAMB22	\$ 149,902.33	-	-		REHABILITACION ELECTRICA: PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DRR1453K, TAMPICO, COL. LOMAS DEL CHAIREL	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	468



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAMB22	\$ 2,112,619.05	-	-		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 5; CAROLINA BALBOA GOJON, 28DES00528, TAMPICO, COL. MORELOS	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	924
FAMB22	\$ 35,421.57	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 4; ANDRES ARAUJO ARAUJO, 28DES00450, TAMPICO, FRACC. LOMAS DEL CHAIREL	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	493
FAMB22	\$ 92,307.20	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 3; CLUB DE LEONES, 28DES0031P, TAMPICO, COL. NUEVO AEROPUERTO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	782
FAMB22	\$ 197,269.58	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LUCINO GAVTAN GARCIA, 28DPR22820, TAMPICO, COL. MIRADORES DE LA PRESA	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	327
FAMMS22	\$ 999,453.27	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACTIACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0007F, ALTAMIRA, COL. MONTE ALTO	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	1613
FAMMS22	\$ 633,494.05	-	-		REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACTIACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G, MATAMOROS, FRACC. SAN JAVIER	\$ -	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	880




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio		Termino			Inicio	Termino				Físico	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
							plazo de ejecución N° (en su caso)	Inicio	Termino	Inicio													
FAMMS22	\$ 2,474,226.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1294	
FAMMS22	\$ 999,955.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1487	
TOTAL:						\$ 144,931,021.51								\$ 131,914,080.45		\$ 144,931,021.51	\$ 13,016,941.06	\$ 13,016,941.06	\$ 13,016,941.06	\$ 13,016,941.06	93,817		

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- Estatus**
- 1.- Terminada y operado
 - 2.- Terminada sin operado
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- En espera de pago de anticipo
 - 7.- por iniciar
 - 8.- En Validación, Elaboración de Proyectos.
 - 9.- Licitación.
 - 10.- Pendiente Aprobación del Recurso.


 LIC. ERIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


 ARQ. JUAN PATINO CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


 ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES
 DIRECTOR TECNICO

