

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022


21

INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIENMS16	\$4,800,000.00	-	-	ITFE-CIENMS16-LP-SOP-034-2022-0046	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALUCA DE 24 X 42 MTS.; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (No. 129); ZARPT00030, COL. LA CAÑADA, REVENOSA	\$4,129,256.86	19/08/2022	14/02/2023	-	-	3	0	622001	-	-	\$4,800,000.00	-	-	-	-	940
CIENMS16	\$2,786,372.72	-	-	-	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 ADOSSADA EN P.A. + VITTORISO EN AULAS EXISTENTES; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 271; 28DCI02771E; PARQUE TECNOTAM, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	622001	-	-	\$2,786,372.72	-	-	-	-	613
CIENMS18	\$1,153,000.00	-	-	ITFE-CIENMS18-LP-SOP-035-2022-0047	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 715 ANILADOS + OBRA EXTERIOR; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.98; 28DCI0331D; ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$1,060,466.76	19/08/2022	16/11/2022	-	-	3	0	622001	-	-	\$1,153,000.00	-	-	-	-	724
CIENMS15	\$8,199,851.06	-	-	ITFE-CIENMS15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE; ZREUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, REVENOSA	\$8,199,851.06	14/03/2022	09/09/2022	11/06/2022	07/12/2022	3	5	39.58	622001	\$4,954,445.70	-	\$8,199,851.06	\$3,245,405.36	\$3,245,405.36	\$3,245,405.36	2987
CIENMS15	\$5,271,279.54	-	-	ITFE-CIENMS15-LP-SOP-001-2022-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE; ZREUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, REVENOSA	\$4,212,714.00	-	-	-	-	7	-	-	-	-	\$5,271,279.54	-	-	-	-	2987



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BEMEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CENSUP15	\$6,285,470.87	-	-	-	MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA; ZARMSUJODBOQ, PARQUE TECNOTAM, VICTORIA	\$5,044,195.07	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	\$6,285,470.87	-	-	-	1761
CEN SUP- 2017	\$14,755,000.00	-	-	-	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS; ZARMSUJODDAS, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	\$14,755,000.00	-	-	-	4237
CENSUP17	\$10,328,886.66	-	-	ITFE-CENSUP17-IP-SOP-06-2022-0018	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS; 28DITD028P, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$9,194,788.48	20/08/2022	15/02/2023	-	-	3	1	-	622001	-	-	\$10,328,886.66	-	-	-	4637
CENSUP18	\$250,000.00	-	-	-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO- ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE; ZARMSUJODBOQ, EL SAN JOSE DE LAS FLORES, GUÉMEZ	\$240,000.00	-	-	-	-	3	0	-	-	-	-	\$250,000.00	-	-	-	105
CENSUP18	\$250,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-007-2022-0012	IMPENMEABILIZACION EN EDIFICIOS; ESCUELA NORMAL, LIC. JOSE GUADALUPE MANNERO; ZARMSUJODBOQ, MATAMOROS, MATAMOROS	\$240,215.07	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	-	629001	-	-	\$250,000.00	-	-	-	207



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$1,727,201.84			ITFE-FAMMB22-IP-SOP-005-2022-0010	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE 9 AULAS + PINTURA EN EDIFICIO "C"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 40, IRENE TRIVIÑO RODRIGUEZ; 28DST0040P; ZONA CENTRO, BURGOS	\$1,727,201.84	03/06/2022	30/09/2022			3	55	50.07	629001	\$862,468.09	-	\$1,727,201.84	\$864,733.75	\$864,733.75	\$864,733.75	142
FAMMB22	\$1,642,804.96			ITFE-FAMMB22-IP-SOP-017-2022-0027	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ASILADA + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSSADOS + OBRA EXTERIOR.; JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION; 28DIND0660V; FRACC PUEBLITOS, MATAMOROS	\$1,642,804.96	15/06/2022	21/11/2022			3	55	31.92	622001	\$1,118,496.20	-	\$1,642,804.96	\$524,308.76	\$524,308.76	\$524,308.76	10
FAMMB22	\$155,609.13			ITFE-FAMMB22-IP-SOP-017-2022-0027	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR; 28DIND079R; COL. VILLA LAS TORRES; MATAMOROS	\$155,609.13	15/06/2022	21/11/2022			2	100	99.69	629001	\$480.09	-	\$155,609.13	\$155,129.04	\$155,129.04	\$155,129.04	82
FAMMB22	\$582,652.56			ITFE-FAMMB22-IP-SOP-017-2022-0027	REHAB DE LOSA Y PISO EN EDIF. G + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. E; PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA; 28DPRO054C; COL. POPULAR, MATAMOROS	\$582,652.56	15/06/2022	21/11/2022			3	45	13.64	629001	\$503,164.94	-	\$582,652.56	\$79,487.62	\$79,487.62	\$79,487.62	266
FAMMB22	\$2,596,196.74			ITFE-FAMMB22-IP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA Y ELECTRICA EN EDIFICIO "C"; + REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ASILADOS.; PRIMARIA FIDEL VELAZQUEZ; 28DPRO0457Z; COL. SECCION 16; MATAMOROS	\$2,596,196.74	03/06/2022	09/11/2022			3	45	28.23	622001	\$1,863,299.64	-	\$2,596,196.74	\$732,897.10	\$732,897.10	\$732,897.10	583



INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB22	\$1,277,650.92			ITFE-FAMRB22-UP-SOP-007-2022-0027	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y E; PRIMARIA HINNO NACIONAL; 28DPR0582Y, EL LOS ABADOS, MATAMOROS	\$1,277,650.92	15/06/2022	21/11/2022			3	55	39.91	629001	\$767,776.23	-	\$1,277,650.92	\$509,874.69	\$509,874.69	\$509,874.69	660
FAMRB22	\$1,368,696.54			ITFE-FAMRB22-UP-SOP-008-2022-0016	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + SUSTITUCION DE PISOS EN EDIFICIO "A"; PRIMARIA FRANCISCO I MADRUG; 28DPR0604T, EL EL LONGORENO, MATAMOROS	\$1,368,696.54	20/06/2022	16/11/2022	18/06/2022	14/11/2022	3	65	57.41	622001	\$582,957.22	-	\$1,368,696.54	\$785,739.32	\$785,739.32	\$785,739.32	327
FAMRB22	\$335,151.52			ITFE-FAMRB22-UP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ; 28DPR0759H, COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$335,151.52	08/06/2022	14/11/2022			2	100		623001	-	-	\$335,151.52	-	-	-	310
FAMRB22	\$1,366,416.61			ITFE-FAMRB22-UP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO A,B,C + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "C" Y "D" PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE; 28DPR2160D, COL. PUERTO RICO, MATAMOROS	\$1,366,416.61	08/06/2022	14/11/2022			3	21		623001	-	-	\$1,366,416.61	-	-	-	650
FAMRB22	\$577,886.74			ITFE-FAMRB22-UP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "C" Y "D"; PRIMARIA PROF. CRUZ LINDO MARQUEZ; 28DPR2300N, COL. LOMA ALTA, MATAMOROS	\$577,886.74	03/06/2022	09/11/2022			3	90	89.34	629001	\$61,644.60	-	\$577,886.74	\$516,272.14	\$516,272.14	\$516,272.14	373



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$299,486.01			ITFE-FAMB22-I-F-SOP-006-2022-0016	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "A" Y "E"; PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ; 28DPR233E, COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$299,486.01	20/06/2022	16/11/2022	18/06/2022	14/11/2022	2	100	99.62	623001	\$1,151.47	-	\$299,486.01	\$298,334.54	\$298,334.54	\$298,334.54	357
FAMB22	\$482,779.40			ITFE-FAMB22-I-F-SOP-008-2022-0013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSDA.; PRIMARIA JOSE DOROTO ARANGO; 28DPR2601, FRACC. PUEBLITOS, MATAMOROS	\$482,779.40	08/06/2022	14/11/2022			3	45		622001	-	\$482,779.40	-	-	-	-	239
FAMB22	\$833,026.53			ITFE-FAMB22-I-F-SOP-009-2022-0014	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTIN R GOMEZ; 28DPS047Q, COL. AMPL. RODRIGUEZ, RENOSA	\$833,026.53	08/06/2022	14/11/2022			3	92	51.43	623001	\$404,562.82	-	\$833,026.53	\$428,463.71	\$428,463.71	\$428,463.71	768
FAMB22	\$1,535,987.18			ITFE-FAMB22-I-F-SOP-009-2022-0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 715 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"; SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ; 28DPS0072P, COL. CASABELLA, RENOSA	\$1,535,987.18	08/06/2022	14/11/2022			3	52	11.67	622001	\$1,356,664.97	-	\$1,535,987.18	\$179,322.21	\$179,322.21	\$179,322.21	653
FAMB22	\$755,969.12			ITFE-FAMB22-I-F-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" (AULA Y BAÑOS); JARDIN DE NIÑOS IGMACIO MANUEL ALTAMIRANO; 28DINDS30B, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, RENOSA	\$755,969.12	20/06/2022	18/08/2022	01/07/2022	29/08/2022	3	65	85.17	622001	\$112,076.82	-	\$755,969.12	\$643,892.30	\$643,892.30	\$643,892.30	107



INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
 21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMBB2	\$574,635.14			ITFE-FAMBB2-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; 28DIJ0586D, COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE, REVENOSA	\$574,635.14	20/06/2022	18/08/2022	01/07/2022	28/10/2022	3	80	68.25	622001	\$182,444.37	-	\$574,635.14	\$392,190.77	\$392,190.77	\$392,190.77	72
FAMBB2	\$670,719.88			ITFE-FAMBB2-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C", JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REVENOSA; 28DIJ0669P, COL. 20 DE NOVIEMBRE, REVENOSA	\$670,719.88	20/06/2022	18/08/2022	01/07/2022	28/10/2022	2	100	97.95	622001	\$13,782.18	-	\$670,719.88	\$656,937.70	\$656,937.70	\$656,937.70	176
FAMBB2	\$525,725.29			ITFE-FAMBB2-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA; 28DIJ1073L, FRACC. MISION SANTA FE, REVENOSA	\$525,725.29	20/06/2022	18/08/2022	01/07/2022	28/10/2022	3	65	69.98	622001	\$157,844.51	-	\$525,725.29	\$367,880.78	\$367,880.78	\$367,880.78	103
FAMBB2	\$208,520.80			ITFE-FAMBB2-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN; 28DPR0085Z, COL. LOMA LINDA, REVENOSA	\$208,520.80	20/06/2022	18/08/2022	01/07/2022	28/10/2022	2	100	100	629001	\$0.56	-	\$208,520.80	\$208,520.24	\$208,520.24	\$208,520.24	402
FAMBB2	\$2,493,369.24			ITFE-FAMBB2-I-SOP-008-2022-0019	DEMOLICION DE 4 AULAS ATIPICAS + CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PUTARCO ELIAS CALLES; 28DPR1487A, COL. LAMPASTOS, REVENOSA	\$2,493,369.24	17/06/2022	13/11/2022	28/06/2022	24/11/2022	3	60	38.77	622001	\$1,236,760.60	-	\$2,493,369.24	\$566,608.64	\$566,608.64	\$566,608.64	432



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$723,155.89	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-007-2022-0017	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO F+ REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO E; PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ; 28DPR2373F; FRACC. LA JOYA, RENVOSA	\$723,155.89	20/06/2022	17/10/2022	09/07/2022	05/11/2022	2	100	100	629001	\$6.08	-	\$723,155.89	\$723,149.81	\$723,149.81	\$723,149.81	449
FAMMB22	\$1,266,520.05	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-007-2022-0017	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 (SUSTITUCION DE ESPACIOS ADAPTADOS) + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE EDIFICIO A + RED EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION; 28DPR25685; FRACC. VALLE SOLEADO, RENVOSA	\$1,266,520.05	20/06/2022	17/10/2022	09/07/2022	05/11/2022	3	98	70.08	622001	\$378,938.79	-	\$1,266,520.05	\$887,581.26	\$887,581.26	\$887,581.26	449
FAMMB22	\$534,257.86	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-007-2022-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA; PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO; 28DPR2589F; COL. VENTURA, RENVOSA	\$534,257.86	20/06/2022	17/10/2022	09/07/2022	05/11/2022	3	98	91.54	622001	\$45,189.72	-	\$534,257.86	\$489,068.14	\$489,068.14	\$489,068.14	266
FAMMB22	\$995,567.14	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR GENERAL. SECUNDARIA TECNICA No. 39, NICOLAS BRAVO; 28DST0039Z; EL. LIC. ALFREDO V. BONFIL, RENVOSA	\$995,567.14	13/06/2022	19/11/2022	-	-	2	100	87.39	623001	\$75,112.28	-	\$995,567.14	\$520,445.86	\$520,445.86	\$520,445.86	203
FAMMB22	\$3,305,571.35	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y E + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 715 AISLADOS (ALUMINOS Y MAESTROS); SECUNDARIA TECNICA No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; 28DST0045K; COL. BENITO JUAREZ, RENVOSA	\$3,305,571.35	13/06/2022	19/11/2022	-	-	3	85	64.92	622001	\$1,159,657.25	-	\$3,305,571.35	\$2,145,914.10	\$2,145,914.10	\$2,145,914.10	766




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMMB22	\$982,242.84	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-005-2022-0000	DEMOLICIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO (CON ESPACIOS PARA EL PERSONAL) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 X 3 MTS.; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ; 28DPH0914K, COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$982,242.84	03/06/2022	30/09/2022	-	-	3	5	622001	-	-	\$982,242.84	-	-	-	-	111	
FAMMB22	\$933,955.96	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-005-2022-0010	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS; SEGURIDAD TECNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA; 28DST0065Y, COL. AMERICO VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$933,955.96	03/06/2022	30/09/2022	-	-	2	100	629001	\$10,019.83	-	\$933,955.96	\$923,936.13	\$923,936.13	\$923,936.13	\$923,936.13	400	
FAMMB22	\$1,082,425.37	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-002-2022-0007	DEMOLICIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 AISLADOS (CON ESPACIO PARA DOCENTES) + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPR10011, EL TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$1,082,425.37	02/06/2022	29/09/2022	-	-	3	27	622001	\$809,300.52	-	\$1,082,425.37	\$273,124.85	\$273,124.85	\$273,124.85	\$273,124.85	302	
FAMMB22	\$341,429.52	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS CON EQUIPO HIRONUMATICO; TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS; 28DTU0058N, POR. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$341,429.52	02/06/2022	29/09/2022	-	-	3	76	622001	\$46,761.26	-	\$341,429.52	\$294,668.26	\$294,668.26	\$294,668.26	\$294,668.26	116	
FAMMB22	\$486,226.25	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; TELESECUNDARIA BLAS UVALE GONZALEZ; 28DTV0290I, EL. EL SABINITO, SOTO LA MARINA	\$486,226.25	02/06/2022	29/09/2022	-	-	3	2	622001	-	-	\$486,226.25	-	-	-	-	-	22

[Handwritten signatures and marks]



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21




INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMMB22	\$537,361.97	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSA DE AULA CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL: JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES; 28DJNDC238P; POB. EMPALME, VALLE HERMOSO	\$537,361.97	07/06/2022	13/11/2022	-	-	3	0	622001	-	-	\$537,361.97	-	-	-	-	68	
FAMMB22	\$535,286.70	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS; 28DJNDC80K, COL. MAGLEVES, VALLE HERMOSO	\$535,286.70	07/06/2022	13/11/2022	-	-	3	50	622001	\$461,084.57	-	\$535,286.70	\$74,202.13	\$74,202.13	\$74,202.13	\$74,202.13	122	
FAMMB22	\$803,992.24	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS); PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR1443D, EL ENSENADA, VALLE HERMOSO	\$803,992.24	07/06/2022	13/11/2022	-	-	3	0	622001	-	-	\$803,992.24	-	-	-	-	-	62
FAMMB22	\$935,670.35	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA LIC ANTONIO CASO; 28DPR1098K, ZONA CENTRO, VALLE HERMOSO	\$935,670.35	07/06/2022	13/11/2022	-	-	3	80	622001	\$74,341.13	-	\$935,670.35	\$861,329.22	\$861,329.22	\$861,329.22	\$861,329.22	453	
FAMMB22	\$268,986.18	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRICA.; PRIMARIA LIC PRAVEDIS BALBOA GONZ.; 28DPR1347W, COL. FLORES MAGON, VALLE HERMOSO	\$268,986.18	07/06/2022	13/11/2022	-	-	3	0	622001	-	-	\$268,986.18	-	-	-	-	-	134

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB22	\$479,650.66	-	-	ITFE-FAMRB22-UP-SOP-002-2022-0007	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELEAZAR CERVANTES GOMEZ; 28DESO085T, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$479,650.66	02/06/2022	29/09/2022			3	55	16.9	629001	\$398,597.96	-	\$479,650.66	\$81,052.70	\$81,052.70	\$81,052.70	37
FAMRB22	\$576,601.52	-	-	ITFE-FAMRB22-UP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ASLAIDA, JARDIN DE NIÑOS ORAJUA DE LA GARZA DE LA GARZA; 28DJND920R, EL LA PRESA, VICTORIA	\$576,601.52	02/06/2022	29/09/2022			3	20	14.04	622001	\$495,636.06	-	\$576,601.52	\$80,965.46	\$80,965.46	\$80,965.46	24
FAMRB22	\$696,403.56	-	-	ITFE-FAMRB22-UP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA JUAN B TILERRIA; 28DPRI125R, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$696,403.56	14/06/2022	11/09/2022			3	35		629001	-	-	\$696,403.56	-	-	-	43
FAMRB22	\$726,783.84	-	-	ITFE-FAMRB22-UP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ASLAIDA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE; 28DPRI1151P, COL. MORELOS, VICTORIA	\$726,783.84	14/06/2022	11/09/2022			2	100	91.9	622001	\$58,845.26	-	\$726,783.84	\$667,938.58	\$667,938.58	\$667,938.58	290
FAMRB22	\$568,815.84	-	-	ITFE-FAMRB22-UP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "C"; PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPRI1169O, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$568,815.84	14/06/2022	11/09/2022			2	100	100	629001	\$2.40	-	\$568,815.84	\$568,813.44	\$568,813.44	\$568,813.44	611






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$643,288.78	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR DE 12 X 2 MTS.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA; 280PR131B, EL RANCHO NUEVO, VICTORIA	\$643,288.78	14/06/2022	11/09/2022	-	-	2	100	83.65	622001	\$105,149.30	-	\$643,288.78	\$58,139.48	\$58,139.48	\$58,139.48	72
FAMMB22	\$845,177.36	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DEL EDIF. C.; REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; 280PR157M, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, VICTORIA	\$845,177.36	14/06/2022	11/09/2022	-	-	2	100	65.17	629001	\$294,380.05	-	\$845,177.36	\$550,797.31	\$550,797.31	\$550,797.31	325
FAMMB22	\$1,390,464.76	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-004-2022-0009	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "B"; SECUNDARIA TECNICA No. 6; LAURO AGUIRRE; 280ST000B1, COL. TAMATIAN, VICTORIA	\$1,390,464.76	03/06/2022	05/10/2022	-	-	3	85	95.32	629001	\$65,025.20	-	\$1,390,464.76	\$1,325,439.56	\$1,325,439.56	\$1,325,439.56	527
FAMMB22	\$73,759.82	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DE MUROS Y PERIMETRO DE LOSAS; JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN; 280N109H, COL. LAS ADELITAS, ALTAMIRA	\$73,759.82	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	19	30	629001	\$51,631.87	-	\$73,759.82	\$22,127.95	\$22,127.95	\$22,127.95	203
FAMMB22	\$1,013,109.55	-	-	TIIFE-FAMMB22-LP-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSAS EDIFICIO B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA; TELESCUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL NO. 280DTV000Z, COL. ESTACION COLONIAS, ALTAMIRA	\$1,013,109.55	01/09/2022	29/12/2022	31/08/2022	28/12/2022	3	0	30	629001	\$709,176.69	-	\$1,013,109.55	\$303,932.86	\$303,932.86	\$303,932.86	166




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM.- BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$128,727.49	-	-	ITFE-FAMMB22-IP-SOP-015-2022-0051	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ANDADOR DE 6 X 12 MTS.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, VALENTIN GOMEZ FARIAS; 280550041, COL. DEL VALLE, CIUDAD MADERO	\$128,727.49	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	18	30	622001	\$90,108.24	-	\$128,727.49	\$38,618.25	\$38,618.25	\$38,618.25	736
FAMMB22	\$1,344,055.90	-	-	ITFE-FAMMB22-IP-SOP-015-2022-0024	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS/MAESTROS ESTR. 755; JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE; 28DIND257L, COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, REVENOSA	\$1,344,055.90	14/06/2022	11/10/2022	-	-	3	70	35.74	622001	\$663,662.03	-	\$1,344,055.90	\$480,393.87	\$480,393.87	\$480,393.87	211
FAMMB22	\$1,194,720.90	-	-	ITFE-FAMMB22-IP-SOP-015-2022-0024	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 MVA + REHAB. DE RED ELECTRICA EXTR.; PRIMARIA PROFRA. SANTOS GUZMAN TREVIÑO; 28DPR2408E, COL. INTEGRACION FAMILIAR, REVENOSA	\$1,194,720.90	14/06/2022	11/10/2022	-	-	3	22	-	622001	-	-	\$1,194,720.90	-	-	-	472
FAMMB22	\$1,268,341.40	-	-	ITFE-FAMMB22-IP-SOP-015-2022-0024	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR U2-C-ADOSADO P. BAJA + REHABILITACION DE ALERO EN EDIFICIO H; SECUNDARIA TECNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO; 28DST0059N, EL LA RETAMA, REVENOSA	\$1,268,341.40	14/06/2022	11/10/2022	-	-	3	60	22.56	622001	\$982,234.63	-	\$1,268,341.40	\$286,106.77	\$286,106.77	\$286,106.77	696
FAMMB22	\$1,731,400.76	-	-	ITFE-FAMMB22-IP-SOP-015-2022-0055	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "D" E "F"; SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ; 28DES0056Y, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$1,731,400.76	01/09/2022	29/12/2022	31/08/2022	28/12/2022	3	35	30	622001	\$1,211,980.53	-	\$1,731,400.76	\$519,420.23	\$519,420.23	\$519,420.23	649



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta constable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$193,205.20			ITFE-FAMMB22-H- SOP-015-2022- 0051	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS MEXICO- 280DPR43120, COL. MEXICO, TAMPICO	\$193,205.20	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	75	30	629001	\$135,243.64	-	\$193,205.20	\$57,961.56	\$57,961.56	\$57,961.56	76
FAMMB22	\$186,278.74			ITFE-FAMMB22-H- SOP-015-2022- 0051	DEMOLICION DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA FRANCISCO VERRO, 280PR43225, COL. MORELOS, TAMPICO	\$186,278.74	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	98	93.89	622001	\$11,375.18	-	\$186,278.74	\$174,903.56	\$174,903.56	\$174,903.56	536
FAMMB22	\$1,475,889.18			ITFE-FAMMB22-H- SOP-015-2022- 0051	REHABILITACION DE EDIFICIO D; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 280PR41410M, COL. UNIDAD MODELO, TAMPICO	\$1,475,889.18	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	85	93.14	629001	\$101,183.07	-	\$1,475,889.18	\$1,374,706.11	\$1,374,706.11	\$1,374,706.11	572
FAMMB22	\$227,776.18			ITFE-FAMMB22-H- SOP-015-2022- 0051	NIVELACION DE CANCHA + DEMOLICION DE FORO; PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES, 280PR41504Z, COL. NIÑOS HEROES, TAMPICO	\$227,776.18	22/08/2022	19/12/2022	23/08/2022	20/12/2022	3	70	30	622001	\$159,443.32	-	\$227,776.18	\$68,332.86	\$68,332.86	\$68,332.86	458
FAMMB22	\$2,112,762.16			ITFE-FAMMB22-H- SOP-021-2022- 0061	REHABILITACION DEL EDIF. A, SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 280ES0077K, COL. TAMALIUPAS, TAMPICO	\$2,112,762.16	05/09/2022	11/01/2023	30/09/2022	08/03/2023	7	0	30	629001	\$1,478,993.51	-	\$2,112,762.16	\$633,828.65	\$633,828.65	\$633,828.65	510




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$296,400.25	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-021-2022-0061	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA; JARDIN DE NIÑOS PROGRA. ROSAURA ZAPATA; 28DIND0558R, COL. PRIMAVERA, TAMPICO	\$296,400.25	05/09/2022	11/02/2023	30/09/2022	08/03/2023	3	0	30	622001	\$207,480.17	-	\$296,400.25	\$88,920.08	\$88,920.08	\$88,920.08	84
FAMMB22	\$395,665.72	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-021-2022-0061	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 112.5 KVA, PRIMARIA GRAL. FELIPE DE LA GARZA; 28DPP1830W, COL. CASCAL, TAMPICO	\$395,665.72	05/09/2022	11/02/2023	30/09/2022	08/03/2023	3	0	30	623001	\$276,966.00	-	\$395,665.72	\$118,699.72	\$118,699.72	\$118,699.72	170
FAMMB22	\$247,115.50	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION GENERAL.; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA; 28DIND0554K, EL LA COLMIENA, ALDAMA	\$247,115.50	01/09/2022	30/10/2022	16/09/2022	14/11/2022	7	0	30	623001	\$172,980.85	-	\$247,115.50	\$74,134.65	\$74,134.65	\$74,134.65	11
FAMMB22	\$624,515.19	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-019-2022-0056	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 WC + CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE; 28DIND0362W, EL AQUILES SERDAN, ALTAMIRA	\$624,515.19	01/09/2022	30/10/2022	16/09/2022	14/11/2022	3	0	30	622001	\$437,160.63	-	\$624,515.19	\$187,354.56	\$187,354.56	\$187,354.56	36
FAMMB22	\$510,499.21	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-015-2022-0056	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA AMADO NERVO; 28DPR0373S, EL LA PEDRERA, ALTAMIRA	\$510,499.21	01/09/2022	30/10/2022	16/09/2022	14/11/2022	3	0	30	622001	\$387,249.45	-	\$510,499.21	\$153,149.76	\$153,149.76	\$153,149.76	421



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21




INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMAB22	\$273,703.81	-	-	TIIFE-FAMAB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA PROPR. FRANCISCA HERRERA MORALES; 280PR2345I, COL. ALEJANDRO BRIONES, ALTAMIRA	\$273,703.81	01/09/2022	30/10/2022	16/09/2022	14/11/2022	3	0	30	629001	\$191,592.67	-	\$273,703.81	\$82,111.14	\$82,111.14	\$82,111.14	142
FAMAB22	\$513,791.05	-	-	TIIFE-FAMAB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ; 2805T0063Z, COL. SERAFINO VENEGAS, ALTAMIRA	\$513,791.05	01/09/2022	30/10/2022	16/09/2022	14/11/2022	3	0	30	629001	\$399,663.73	-	\$513,791.05	\$154,137.32	\$154,137.32	\$154,137.32	710
FAMAB22	\$51,016.42	-	-	TIIFE-FAMAB22-I-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA CINCO DE NOVIEMBRE; 280PR0399F, EL SAN LORENCCITO, JALIMAVE	\$51,016.42	02/07/2022	19/09/2022	06/07/2022	23/09/2022	2	100	74.02	629001	\$13,256.11	-	\$51,016.42	\$37,760.31	\$37,760.31	\$37,760.31	56
FAMAB22	\$441,407.60	-	-	TIIFE-FAMAB22-I-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES; 28TAR0069D, POB. COMPUERTAS, JALIMAVE	\$441,407.60	02/07/2022	19/09/2022	06/07/2022	23/09/2022	2	100	77.96	629001	\$97,276.06	-	\$441,407.60	\$344,131.54	\$344,131.54	\$344,131.54	44
FAMAB22	\$351,474.72	-	-	TIIFE-FAMAB22-I-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE ILUMINACION EXTERIOR.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 26 GRAL ALBERTO CARRERA TORRES; 2805T0026W, CAB. MUN., MICHUHUANA	\$351,474.72	02/07/2022	19/09/2022	06/07/2022	23/09/2022	3	95	96.78	629001	\$8,107.75	-	\$351,474.72	\$243,366.97	\$243,366.97	\$243,366.97	104

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$901,323.47			ITFE-FAMMB22-LP-SOP-016-2022-0025	REHABILITACION DE EDIFICIO "K", SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS, 280510010V, COL. 1 DE MAYO, RIO BRAVO	\$901,323.47	22/06/2022	19/10/2022	02/07/2022	29/10/2022	3	53	69.93	629001	\$271,065.80		\$901,323.47	\$630,257.67	\$630,257.67	\$630,257.67	684
FAMMB22	\$1,831,513.72			ITFE-FAMMB22-LP-SOP-016-2022-0025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 (U-2C) ANSADOS P. ALTA, SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANU, 280510029V, RIACC, AZTECA, RIO BRAVO	\$1,831,513.72	22/06/2022	19/10/2022	02/07/2022	29/10/2022	3	35	38.36	622001	\$1,128,875.60		\$1,831,513.72	\$700,638.12	\$702,638.12	\$702,638.12	605
FAMMB22	\$570,446.87			ITFE-FAMMB22-LP-SOP-023-2022-0033	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISUADA + RED ELECTRICA EXTERIOR., PRIMARIA EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, 280PR10290, EJ. EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, TULA	\$570,446.87	02/07/2022	19/09/2022	06/07/2022	23/09/2022	3	30	30	622001	\$399,312.81		\$570,446.87	\$171,134.06	\$171,134.06	\$171,134.06	64
FAMMB22	\$1,551,676.00			ITFE-FAMMB22-LP-SOP-019-2022-0029	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN EDIFICIO B + REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO C + DEMOLUCION DE TECHUMBRE EXISTENTE, PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 280PR1060V, COL. VICENTE GUERRERO, VALE HERMOSO	\$1,551,676.00	24/06/2022	20/11/2022	02/07/2022	28/11/2022	3	73	72.55	629001	\$425,987.99		\$1,551,676.00	\$1,125,688.01	\$1,125,688.01	\$1,125,688.01	260
FAMMB22	\$277,314.14			ITFE-FAMMB22-LP-SOP-015-2022-0049	REHABILITACION ELECTRICA + TERMINACION DE MODULOS DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADON.; JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON; 280JND266T, COL. FOVISSSTE II, EL MANTIE	\$277,314.14	23/08/2022	21/10/2022	29/08/2022	23/10/2022	3	5	30	622001	\$104,119.90		\$277,314.14	\$83,194.24	\$83,194.24	\$83,194.24	56

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$184,869.28	-	-	ITFE-FAMMB22+-SOP-013-2022-0049	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA.; JARDIN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ; 28DINO387E, COL. INDEPENDENCIA, EL MANTE	\$184,869.28	23/08/2022	21/10/2022	25/08/2022	23/10/2022	3	40	30	622001	\$129,408.50	-	\$184,869.28	\$55,460.78	\$55,460.78	\$55,460.78	26
FAMMB22	\$189,031.69	-	-	ITFE-FAMMB22+-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DINO39E, COL. UNARES INCONAMANT, EL MANTE	\$189,031.69	23/08/2022	21/10/2022	25/08/2022	23/10/2022	3	20	30	629001	\$132,322.18	-	\$189,031.69	\$56,709.51	\$56,709.51	\$56,709.51	73
FAMMB22	\$1,171,792.57	-	-	ITFE-FAMMB22+-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA MANGARITA MAZA DE LUARZ; 28DPRO30Y, COL. AZUCARERA, EL MANTE	\$1,171,792.57	23/08/2022	21/10/2022	25/08/2022	23/10/2022	3	0	30	623001	\$820,254.80	-	\$1,171,792.57	\$351,537.77	\$351,537.77	\$351,537.77	359
FAMMB22	\$72,541.71	-	-	ITFE-FAMMB22+-SOP-013-2022-0049	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C Y D- PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO; 28DPRO74F, EL. EL PENSI, OCAJAPPO	\$72,541.71	23/08/2022	21/10/2022	25/08/2022	23/10/2022	3	95	30	629001	\$50,779.20	-	\$72,541.71	\$21,762.51	\$21,762.51	\$21,762.51	122
FAMMB22	\$963,222.30	-	-	ITFE-FAMMB22+-SOP-013-2022-0049	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M., + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 20 X 3 MTS.; TELESECCIONARIA MTRC. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA; 28DOTO273S, EL FRANCISCO MEDRANO, OCAJAPPO	\$963,222.30	23/08/2022	21/10/2022	23/08/2022	23/10/2022	3	5	30	622001	\$674,255.61	-	\$963,222.30	\$388,966.69	\$388,966.69	\$286,966.69	38



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022


21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMMB22	\$300,808.28	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-038-2022-0058	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A"; PRIMARIA ASCENSION GOMEZ; 28DPR0307T, CAB. MUN. GUEMEZ	\$300,808.28	27/08/2022	24/11/2022	-	-	2	100	100	629001	50.00	-	\$300,808.28	\$300,808.28	\$300,808.28	\$300,808.28	155	
FAMMB22	\$354,158.53	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. DE 4 WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA LUZ DEL CAMPESIÑO; 28DPR0319V, EL LA PARBITA, GUEMEZ	\$354,158.53	27/08/2022	24/11/2022	-	-	3	25	-	629001	-	-	\$354,158.53	-	-	-	29	
FAMMB22	\$889,720.03	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-038-2022-0058	CONSTRUCCION DE SUBESTACION 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE 50 M. DE BARRDA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO; 28DPR041C, EL BALCONITOS (BALCONES), GUEMEZ	\$889,720.03	27/08/2022	24/11/2022	-	-	3	0	-	629001	-	-	\$889,720.03	-	-	-	93	
FAMMB22	\$377,465.15	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; 28DPR0322L, EL LAS CRUCITAS, GUEMEZ	\$377,465.15	27/08/2022	24/11/2022	-	-	2	100	100	629001	\$1.42	-	\$377,465.15	\$377,463.73	\$377,463.73	\$377,463.73	104	
FAMMB22	\$108,844.37	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS; PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES; 28DPR2095U, EL PORVENIR, GUEMEZ	\$108,844.37	27/08/2022	24/11/2022	-	-	3	0	-	629001	-	-	\$108,844.37	-	-	-	22	

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$745,528.93	-	-	TIFF-FAMMB22-IF- SOP-030-2022- 0041	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR; PRIMARIA MARTE R. GOMEZ; 28DP9034Q, EL EMILIANO ZARATA Y VICENTE GUERRERO, HIDALGO	\$745,528.93	11/07/2022	06/01/2023	13/08/2022	08/02/2023	3	5	30	622001	\$521,870.25	-	\$745,528.93	\$223,658.68	\$223,658.68	\$223,658.68	112
FAMMB22	\$463,178.93	-	-	TIFF-FAMMB22-IF- SOP-030-2022- 0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS AVC + ANDADOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ; 28DP9035BZ, EL BENITO JUAREZ, HIDALGO	\$463,178.93	11/07/2022	06/01/2023	13/08/2022	08/02/2023	3	5	30	622001	\$324,225.25	-	\$463,178.93	\$138,953.68	\$138,953.68	\$138,953.68	114
FAMMB22	\$3,542,799.80	-	-	TIFF-FAMMB22-IF- SOP-030-2022- 0041	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DP903651, EL GUILLERMO ZURRIGA, HIDALGO	\$3,542,799.80	11/07/2022	06/01/2023	13/08/2022	08/02/2023	3	10	30	629001	\$2,479,959.86	-	\$3,542,799.80	\$1,062,899.94	\$1,062,899.94	\$1,062,899.94	227
FAMMB22	\$179,767.67	-	-	TIFF-FAMMB22-IF- SOP-030-2022- 0031	REHABILITACION DE SERVICIOS, SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ; 28DJ0382L, EL MAQUIEVES, MANERO	\$179,767.67	27/06/2022	25/08/2022	28/06/2022	26/08/2022	3	95	30	629001	\$128,887.37	-	\$179,767.67	\$53,930.30	\$53,930.30	\$53,930.30	13
FAMMB22	\$335,306.52	-	-	TIFF-FAMMB22-IF- SOP-030-2022- 0031	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PROFRA LAURO AGUIRRE; 28DP9080X, CAB. MUN., SAN CARLOS	\$335,306.52	27/06/2022	25/08/2022	28/06/2022	26/08/2022	3	90	30	629001	\$164,714.56	-	\$335,306.52	\$70,591.96	\$70,591.96	\$70,591.96	110



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB22	\$503,499.66	-	-	ITFE-FAMRB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC + ANDADORES, PRIMARIA FRANCISCO MADRERO: 280PR08928, EL MARMOLEJO, SAN CARLOS	\$503,499.66	27/06/2022	25/08/2022	28/06/2022	26/08/2022	3	80	30.63	622001	\$349,285.09	-	\$503,499.66	\$154,214.57	\$154,214.57	\$154,214.57	33
FAMRB22	\$466,572.83	-	-	ITFE-FAMRB22-LP-SOP-020-2022-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADDSADA, PRIMARIA, JOSE MARIA PRIMO SUAREZ: 280PR0893A, EL LA NUEVA UNION, SAN CARLOS	\$466,572.83	27/06/2022	25/08/2022	28/06/2022	26/08/2022	3	60	31.22	622001	\$320,891.70	-	\$466,572.83	\$145,681.13	\$145,681.13	\$145,681.13	43
FAMRB22	\$117,541.40	-	-	ITFE-FAMRB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA GRAL., PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO: 280PR0901T, EL NORBERTO TREVINO ZAPATA, SAN CARLOS	\$117,541.40	27/06/2022	25/08/2022	28/06/2022	26/08/2022	3	95	30.59	629001	\$81,589.64	-	\$117,541.40	\$35,951.76	\$35,951.76	\$35,951.76	12
FAMRB22	\$1,041,259.80	-	-	ITFE-FAMRB22-LP-SOP-021-2022-0032	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A, JARDIN DE NINOS MODELO: 280IND135A, COL. MODELO, MATAMOROS	\$1,041,259.80	23/06/2022	20/10/2022	-	-	3	10	-	623001	-	-	\$1,041,259.80	-	-	-	100
FAMRB22	\$1,759,866.09	-	-	ITFE-FAMRB22-LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUICA: 280PR06055, EL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$1,759,866.09	23/06/2022	20/10/2022	-	-	3	5	-	623001	-	-	\$1,759,866.09	-	-	-	305



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB22	\$1,350,711.11	-	-	ITIFE-FAMB22-UP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 3EE AISLADA ESTR. 717 P. BALA + ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA N° 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA; 28D510089H, FRACC. LA CIMA, RENIOSA	\$1,350,711.11	24/06/2022	21/10/2022	-	-	3	7	622001	-	-	\$1,350,711.11	-	-	-	-	701	
FAMB22	\$1,129,359.18	-	-	ITIFE-FAMB22-UP-SOP-023-2022-0034	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRDA CERRADA; PRIMARIA CLUB DE LEONES NUMA. 1; 28D7H074H, COL. BENITO JUAREZ, RIO BRAVO	\$1,129,359.18	24/06/2022	21/10/2022	-	-	3	80	622001	\$40,567.64	-	\$1,129,359.18	\$1,088,791.54	\$1,088,791.54	\$1,088,791.54	\$1,088,791.54	229	
FAMB22	\$1,118,474.33	-	-	ITIFE-FAMB22-UP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 12 M. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS; 28D7V0307S, COL. INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$1,118,474.33	24/06/2022	21/10/2022	-	-	3	80	622001	\$126,752.45	-	\$1,118,474.33	\$991,721.88	\$991,721.88	\$991,721.88	\$991,721.88	245	
FAMB22	\$4,805,674.12	-	-	ITIFE-FAMB22-UP-SOP-012-2022-0008	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTR. 717 AISLADAS EN PLANTA BALA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + PREPARACION DE ESCALERAS + 1 AULA 2EE EST. 717 P. BALA ADOSSADA + ACOMETIDA ELECTRICA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA CICLONICA; SECUNDARIA TÉCNICA NUEVA CREACION; 28D510098P, FRACC. PALMARES, MATAMOROS	\$4,805,674.12	24/06/2022	10/12/2022	30/06/2022	16/12/2022	3	50	622001	\$723,363.57	-	\$4,805,674.12	\$4,082,310.55	\$4,082,310.55	\$4,082,310.55	\$4,082,310.55	\$4,082,310.55	151
FAMB22	\$467,754.49	-	-	ITIFE-FAMB22-UP-SOP-023-2022-0040	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU; 28D1N1027Z, COL. LOS PRESIDENTES, ALTAMIRA	\$467,754.49	29/06/2022	26/09/2022	-	-	3	25	622001	\$431,008.03	-	\$467,754.49	\$36,746.46	\$36,746.46	\$36,746.46	\$36,746.46	\$36,746.46	87

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$629,551.49	-	-	ITFE-FAMMB22-1P-SOP-029-2022-0040	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULA ESTRI-750 ASLADA, PRIMARIA VICENTE GUERRERO-28DP80757X, ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$629,551.49	29/06/2022	26/09/2022	-	-	3	11	622001	-	-	-	\$629,551.49	-	-	-	360
FAMMB22	\$890,306.06	-	-	ITFE-FAMMB22-1P-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A: PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DP82206I, COL. RAMIRO PEÑA, ALTAMIRA	\$890,306.06	29/06/2022	26/09/2022	-	-	3	70	629001	\$413,879.98	-	-	\$890,306.06	\$476,426.08	\$476,426.08	\$476,426.08	404
FAMMB22	\$2,787,006.94	-	-	ITFE-FAMMB22-1-SOP-010-2022-0026	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOSA EN EDIFICIO F + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO G/CAMBIO DE META A. CONSTRUCCION DE 3 AULAS EST. 750 ADOSSADOS + CONSTRUCCION DE AULA DE LAB. USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSSADOS); SECUNDARIA GENERAL No. 6, PRIOR. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO; 28DES0094A, COL. ARROL GRANDE, CIUDAD MAADERO	\$2,787,006.94	22/06/2022	19/10/2022	06/07/2022	02/11/2022	2	100	622001	\$368,637.57	-	-	\$2,787,006.94	\$2,418,369.37	\$2,418,369.37	\$2,418,369.37	714
FAMMB22	\$665,383.17	-	-	ITFE-FAMMB22-1-SOP-010-2022-0026	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS + RECONSTRUCCION DE BARANDALES, PRIMARIA FRANCISCO I MAADERO; 28DP81562H, COL. LUCIO BLANCO, SECTOR LOS PINOS, CIUDAD MAADERO	\$665,383.17	22/06/2022	19/10/2022	06/07/2022	02/11/2022	2	100	622001	\$0.00	-	-	\$665,383.17	\$665,383.17	\$665,383.17	\$665,383.17	396
FAMMB22	\$780,781.69	-	-	ITFE-FAMMB22-1-SOP-010-2022-0026	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR: JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL; 28DND02899, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD MAADERO	\$780,781.69	22/06/2022	19/10/2022	06/07/2022	02/11/2022	3	99	622001	\$1,001.35	-	-	\$780,781.69	\$779,780.34	\$779,780.34	\$779,780.34	94





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21



ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Compromiso (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB2	\$3,261,980.00	-	-	ITFE-FAMRB2-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE EDIFICIOS C'Y E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL, No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO, 28DESCOBER, COL. UNIDAD MODELO, TAMPICO	\$3,261,980.00	26/08/2022	22/01/2023	-	-	3	15	629001	-	-	\$3,261,980.00	-	-	-	-	669
FAMRB2	\$475,207.21	-	-	ITFE-FAMRB2-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE PRISOS + REHABILITACION DE TRABES Y COLUMNAS; PRIMARIA IGNAZCO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPTI62DR, ZONA CENTRO, TAMPICO	\$475,207.21	26/08/2022	22/01/2023	-	-	3	35	629001	-	-	\$475,207.21	-	-	-	-	197
FAMRB2	\$47,856.32	-	-	ITFE-FAMRB2-LP-SOP-031-2022-0042	CONSTRUCCION DE PAMPAS PARA DISCAPACITADOS; JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA, 28DINO651N, COL. ESTACION MANUEL URSULO GALVAN), GONZALEZ	\$47,856.32	06/07/2022	02/11/2022	-	-	2	100	622001	-	-	\$47,856.32	-	-	-	-	38
FAMRB2	\$70,450.54	-	-	ITFE-FAMRB2-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 WC); PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPO7865, EL DOROTEO ARANGO, GONZALEZ	\$70,450.54	06/07/2022	02/11/2022	-	-	3	60	629001	-	-	\$70,450.54	-	-	-	-	32
FAMRB2	\$151,614.04	-	-	ITFE-FAMRB2-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF "C" (CASA DEL MAESTRO) + FOSA SÉPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD; PRIMARIA BENITO JUAREZ; 28DPR1149A, NUEVO QUINTERO, GONZALEZ	\$151,614.04	06/07/2022	02/11/2022	-	-	3	40	622001	-	-	\$151,614.04	-	-	-	-	81

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMAB22	\$1,716,927.25	-	-	ITFE-FAMAB22-UP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LUC LUIS CABRERA; 28DPR1359F; ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$1,716,927.25	06/07/2022	02/11/2022			3	85	99.64	629001	\$6,112.69	-	\$1,716,927.25	\$1,710,814.56	\$1,710,814.56	\$1,710,814.56	308	
FAMAB22	\$1,563,422.26	-	-	ITFE-FAMAB22-UP-SOP-026-2022-0037	DEMOLICION DE 2 AULAS, SERV. SANITARIOS Y TALLER + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS; PRIMARIA PROFRA. MOISES SAENZ; 28DPR1352M, COL. ROSENDO G CASTRO, XICOTENCATL	\$1,563,422.26	30/06/2022	26/11/2022			3	45	64.94	622001	\$548,155.28	-	\$1,563,422.26	\$1,015,266.98	\$1,015,266.98	\$1,015,266.98	113	
FAMAB22	\$602,068.83	-	-	ITFE-FAMAB22-UP-SOP-026-2022-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULUA DID. ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA; 28DIND049B1, CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$602,068.83	30/06/2022	26/11/2022			3	40	58.32	622001	\$250,904.47	-	\$602,068.83	\$351,104.36	\$351,104.36	\$351,104.36	51	
FAMAB22	\$193,659.32	-	-	ITFE-FAMAB22-UP-SOP-026-2022-0037	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C; JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA JIMENEZ GRIEGG; 28DIND574A, E1. COMPUERTAS, LLERA	\$193,659.32	30/06/2022	26/11/2022			2	100	100	629001	\$0.78	-	\$193,659.32	\$193,658.54	\$193,658.54	\$193,658.54	25	
FAMAB22	\$3,080,937.00	-	-	ITFE-FAMAB22-UP-SOP-025-2022-0056	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES; 28DDES0046R, COL. PROGRESO (ESTACION MANUEL), GONZALEZ	\$3,080,937.00	30/06/2022	26/11/2022			3	95	71.81	629001	\$88,551.36	-	\$3,080,937.00	\$2,212,385.64	\$2,212,385.64	\$2,212,385.64	579	




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21


INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Compromiso (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMBZ2	\$548,331.54	-	-	ITFE-FAMMBZ2-LP-SOP-028-2022-0039	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO C + REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO F; PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR; 280PR0409Q, COL. LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$548,331.54	08/07/2022	05/10/2022	15/07/2022	12/10/2022	2	100	99.9	622001	\$536.80	-	\$548,331.54	\$548,794.74	\$548,794.74	\$548,794.74	379
FAMMBZ2	\$538,216.71	-	-	ITFE-FAMMBZ2-LP-SOP-028-2022-0039	DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO A + REHAB. DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA.; TELESECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON; 280TV0132T, EL LAS NOBIAS (SAN JOSÉ DE BUENAVISTA), SAN FERNANDO	\$538,216.71	08/07/2022	05/10/2022	15/07/2022	12/10/2022	3	90	75.71	622001	\$130,711.05	-	\$538,216.71	\$407,505.66	\$407,505.66	\$407,505.66	25
FAMMBZ2	\$410,532.85	-	-	ITFE-FAMMBZ2-LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECCIONARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA; 280DS00750, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$410,532.85	23/06/2022	20/10/2022	-	-	3	49	-	622001	-	-	\$410,532.85	-	-	-	737
FAMMBZ2	\$2,994,376.81	-	-	ITFE-FAMMBZ2-LP-SOP-024-2022-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE TERRENO + DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 1.6 X 18 M.; PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA; 280PR2169A, COL. CHAPULTEPEC, MATAMOROS	\$2,994,376.81	24/06/2022	10/11/2022	-	-	3	82	77.51	622001	\$673,438.82	-	\$2,994,376.81	\$2,320,937.99	\$2,320,937.99	\$2,320,937.99	319
FAMMBZ2	\$37,373.80	-	-	ITFE-FAMMBZ2-LP-SOP-024-2022-0035	DESMONTE DE TECHUMBRE METALICA + DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FIRMES; TELESECUNDARIA PROFRA. MANUEL GARCIA COSTILLA; 280TV0245W, EL LONGOERNO, MATAMOROS	\$37,373.80	24/06/2022	10/11/2022	-	-	2	100	45.83	622001	\$30,245.61	-	\$37,373.80	\$17,128.19	\$17,128.19	\$17,128.19	151





Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	INFORMACIÓN DE LA OBRA																				
FAMMB22	\$768,942.01			ITIFE-FAMMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERRINA CARRANZA: 28DUN0970, COL. REGINA, NUEVO LAREDO	\$768,942.01	08/07/2022	04/12/2022	09/07/2022	05/12/2022	3	60	47.55	629001	\$403,307.41	-	\$768,942.01	\$365,634.60	\$365,634.60	\$365,634.60	146
FAMMB22	\$460,847.22			ITIFE-FAMMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE: 28DMD00550, COL. LAS TORRES, NUEVO LAREDO	\$460,847.22	08/07/2022	04/12/2022	09/07/2022	05/12/2022	3	50	30	629001	\$322,593.05	-	\$460,847.22	\$138,254.17	\$138,254.17	\$138,254.17	18
FAMMB22	\$2,291,417.41			ITIFE-FAMMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHAB. DE CANCELERIA Y HERBERIA EN EDIFICIO + DEMOLICION SIN RESTITUCION DE EDIFICIO A: PRIMARIA LIC. PRAKEDIS BALBOA: 28DPR0680Z, COL. ROMA, NUEVO LAREDO	\$2,291,417.41	08/07/2022	04/12/2022	09/07/2022	05/12/2022	3	35	43.46	622001	\$1,295,477.46	-	\$2,291,417.41	\$995,939.95	\$995,939.95	\$995,939.95	161
FAMMB22	\$540,834.80			ITIFE-FAMMB22-LP-SOP-032-2022-0043	CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 ASIADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR: 16 M2: JARDIN DE NIÑOS TAMAMAPUL: 28DIND04655, EL AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$540,834.80	12/08/2022	03/01/2023	16/09/2022	07/02/2023	3	10	30	622001	\$378,594.36	-	\$540,834.80	\$162,250.44	\$162,250.44	\$162,250.44	36
FAMMB22	\$952,949.09			ITIFE-FAMMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE LOSA + CONVENION DEL SISTEMA DE DRENJE + REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS DIDACTICAS: PRIMARIA TERESTIA TREVIÑO GARCIA: 28DPR1737Q, COL. CONDESA, RIO BRAVO	\$952,949.09	12/08/2022	03/01/2023	16/09/2022	07/02/2023	3	0	30	622001	\$667,064.36	-	\$952,949.09	\$385,884.73	\$385,884.73	\$385,884.73	140



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$2,220,417.53	-	-	ITFE-FAMMB22-I- SOP-032-2022- 0043	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 ML. DE BANDA PERIMETRAL TIPO CERRADA: PRIMARIA LA CORREGIDORA; 280PM1799C. COL. LA PAZ INFORMANT, RIO BRAVO	\$2,220,417.53	12/08/2022	03/01/2023	16/09/2022	07/02/2023	3	0	30	622001	\$1,554,292.27	-	\$2,220,417.53	\$666,125.26	\$666,125.26	\$666,125.26	333
FAMMB22	\$793,433.11	-	-	ITFE-FAMMB22-I- SOP-012-2022- 0045	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCAÑEGRAS, 28017V0008BV, EL GRACIANO SANCHEZ, GUEMEZ	\$793,433.11	17/08/2022	14/12/2022	-	-	3	10	-	622001	-	-	\$793,433.11	-	-	-	62
FAMMB22	\$799,867.41	-	-	ITFE-FAMMB22-I- SOP-012-2022- 0045	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL LINDUEBL Y HACIA EL LINTERIOR DEL MISMO; SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA; 28050005F; EL LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$799,867.41	17/08/2022	14/12/2022	-	-	2	100	-	622001	-	-	\$799,867.41	-	-	-	46
FAMMB22	\$1,397,801.14	-	-	ITFE-FAMMB22-I- SOP-012-2022- 0045	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA EN EDIF "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANTANOS EN EDIF "B" + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANTANOS DE RWG; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOISEAUNEAU; 280ML0025U, COL. GUADALUPE MANINERO, VICTORIA	\$1,397,801.14	17/08/2022	14/12/2022	-	-	3	80	-	622001	-	-	\$1,397,801.14	-	-	-	65
FAMMB22	\$142,580.05	-	-	ITFE-FAMMB22-I- SOP-012-2022- 0045	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ, ZBDIND0461W, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$142,580.05	17/08/2022	14/12/2022	-	-	7	0	-	623001	-	-	\$142,580.05	-	-	-	140




Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$346,640.25	-	-	ITFE-FAMMB22+ SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LUMINARIAS: PRIMARIA CLUB ROTARIO; 280PR11436, COL. VIVIENDAS POPULARES, VICTORIA	\$346,640.25	17/08/2022	14/12/2022	-	-	3	70	629001	-	\$346,640.25	-	\$346,640.25	-	-	-	404
FAMMB22	\$240,513.10	-	-	ITFE-FAMMB22+ SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "D", SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, ALVARO OBREGON; 280ST00014, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$240,513.10	17/08/2022	14/12/2022	-	-	2	100	629001	-	\$240,513.10	-	\$240,513.10	-	-	-	1028
FAMMB22	\$713,383.97	-	-	ITFE-FAMMB22+ SOP-012-2022-0045	DESAMANTEAMIENTO DE DESVIVADOR + CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MPT 0.50 + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ; 280IND0011, EL BENITO JUAREZ, VICTORIA	\$713,383.97	17/08/2022	14/12/2022	-	-	3	95	622001	-	\$713,383.97	-	\$713,383.97	-	-	-	36
FAMMB22	\$41,293.55	-	-	ITFE-FAMMB22+ SOP-023-2022-0043	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIOS "M" Y "N": PRIMARIA LUCIUS CABRERA; 280PR08310, FINACC. RIO BRAVO 2, RIO BRAVO	\$41,293.55	12/08/2022	03/01/2023	16/09/2022	07/02/2023	3	90	629001	\$29,905.48	-	\$41,293.55	\$12,388.07	\$12,388.07	\$12,388.07	\$12,388.07	625
FAMMB22	\$4,625,739.64	-	-	ITFE-FAMMB22+ SOP-014-2022-0050	CONSTRUCCION DE 2 AJUAS 2EE ADOSSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717 + CONSTRUCCION DE ESCALERAS ESTR. 717 + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA JOSE VASCONCELOS; 280PR2191X, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALTAMIRA	\$4,625,739.64	23/08/2022	19/01/2023	13/08/2022	09/01/2023	3	72	622001	\$2,008,040.89	-	\$4,625,739.64	\$2,617,698.75	\$2,617,698.75	\$2,617,698.75	\$2,617,698.75	275



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMMB22	\$2,913,984.56				MOBILIARIO Y EQUIPO, VARIAS, 28ESTATAL, NINGUNA, NINGUNA	\$2,913,984.56					7											5293
FAMMB22	\$1,259,680.15				REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 AISLA005 + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR0250I, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$1,259,680.15	12/08/2022	09/12/2022	25/08/2022	22/12/2022	3	0	30	622001	\$981,776.11	-	\$1,259,680.15	\$377,904.04	\$377,904.04	\$377,904.04		308
FAMMB22	\$977,029.13				REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS EN EDIFICIO A; PRIMARIA PROF. APOLOONIO FALCON Y GUERRERO; 28DPR0579K, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$977,029.13	12/08/2022	09/12/2022	25/08/2022	22/12/2022	3	35	30	622001	\$683,920.39	-	\$977,029.13	\$293,108.74	\$293,108.74	\$293,108.74		364
FAMMB22	\$999,594.30				REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE DESAJUADOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBON; 28DMD0148E, COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, GUERRERO	\$999,594.30	12/08/2022	09/12/2022	25/08/2022	22/12/2022	3	0	30	622001	\$699,716.01	-	\$999,594.30	\$299,878.29	\$299,878.29	\$299,878.29		75
FAMMB22	\$376,378.46				REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES; 28DSC0005R, ZONA CENTRO, MIER	\$376,378.46	12/08/2022	09/12/2022	25/08/2022	22/12/2022	3	0	30	623001	\$263,464.92	-	\$376,378.46	\$112,913.54	\$112,913.54	\$112,913.54		18



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Salido devengado	Partida presupuestal COG	Compromiso (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMRB22	\$161,052.19	-	-	ITFE-FAMRB22-I-SOP-022-2022-0052	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA; 280PR1904X, COL. FRANCISCO VILLA, ALTAMIRRA	\$161,052.19	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	3	50	24.1	623001	\$122,244.43	-	\$161,052.19	\$38,807.76	\$38,807.76	\$38,807.76	339
FAMRB22	\$361,921.77	-	-	ITFE-FAMRB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AJURORA CRUZ DE MORIA; 280ST0085I,, FRACC. SANTA ELENA, ALTAMIRRA	\$361,921.77	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	3	13	24.1	623001	\$274,711.70	-	\$361,921.77	\$87,210.07	\$87,210.07	\$87,210.07	410
FAMRB22	\$398,721.17	-	-	ITFE-FAMRB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PROF. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ; 280PR2273G, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDADO VADEHO	\$398,721.17	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	3	10	24.1	623001	\$302,643.78	-	\$398,721.17	\$96,077.39	\$96,077.39	\$96,077.39	202
FAMRB22	\$162,402.89	-	-	ITFE-FAMRB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA; 280JND055I, EL 5 DE MAYO, EL MANANTE	\$162,402.89	02/09/2022	10/12/2022	-	-	7	0	-	623001	-	-	\$162,402.89	-	-	-	11
FAMRB22	\$985,390.61	-	-	ITFE-FAMRB22-I-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6X 12 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA IGNACIO ALENDE; 280PR043Q, CONG. EL ABRA, EL MANANTE	\$985,390.61	02/09/2022	10/12/2022	16/09/2022	24/12/2022	7	0	30	623001	\$689,773.43	-	\$985,390.61	\$295,617.18	\$295,617.18	\$295,617.18	112



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMMB22	\$188,980.59	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELÉCTRICA; TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ; 280T0282Z, E; EL AZTECA, GOMEZ FARIAS	\$188,980.59	02/09/2022	10/12/2022	16/09/2022	24/12/2022	7	0	30	629001	\$132,286.41	-	\$188,980.59	\$56,694.18	\$56,694.18	\$56,694.18	12
FAMMB22	\$252,660.46	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIF A Y B; JARDIN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES; 280I0070Z, COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$252,660.46	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	50	85.18	629001	\$37,455.82	-	\$252,660.46	\$215,204.64	\$215,204.64	\$215,204.64	104
FAMMB22	\$798,140.03	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y TEGUMBRE; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA; 280PR1899V, COL. EXPONESTA SUR, MATAMOROS	\$798,140.03	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	0	1.43	629001	\$786,762.44	-	\$798,140.03	\$11,377.59	\$11,377.59	\$11,377.59	410
FAMMB22	\$1,337,869.21	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MURO APARENTE (ESO,00 M.L.); PRIMARIA NUEVO AMANECER; 280PR2277H, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$1,337,869.21	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	10	6.49	629001	\$1,251,089.17	-	\$1,337,869.21	\$86,780.04	\$86,780.04	\$86,780.04	366
FAMMB22	\$395,823.57	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0064	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + SOBRE PISO; JARDIN DE NIÑOS PROFFRA, EDELMIRA CHARLES SALINAS; 280I0091GE, COL. FRANCISCO CASTELLANOS, MATAMOROS	\$395,823.57	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	15	14.84	629001	\$351,930.91	-	\$395,823.57	\$43,892.66	\$43,892.66	\$43,892.66	24

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	5374,050.34	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-041-2022-0064	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL: JARDIN DE NIÑOS CAROLINA BALBON, 280UNOD271, COL. MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS	5374,050.34	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	0	0	629001	-	-	5374,050.34	-	-	-	110
FAMMB22	\$1,340,856.30	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 16 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR: SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 280ES0017W, ZONA CENTRO, OCAÑAPO	\$1,340,856.30	02/09/2022	10/12/2022	16/09/2022	24/12/2022	3	0	30	622001	\$938,599.41	-	\$1,340,856.30	\$402,256.89	\$402,256.89	\$402,256.89	340
FAMMB22	\$412,359.70	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA: JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES: 280UN0199L, POB. LIC. ADOLFLO LOPEZ MATEOS, OCAÑAPO	\$412,359.70	02/09/2022	10/12/2022	16/09/2022	24/12/2022	3	0	30	629001	\$288,651.79	-	\$412,359.70	\$123,707.91	\$123,707.91	\$123,707.91	36
FAMMB22	\$220,829.48	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA: PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 280PR1453K, COL. LOMAS DEL CHAREL, TAMAPICO	\$220,829.48	05/09/2022	01/02/2023	-	-	3	35	-	623001	-	-	\$220,829.48	-	-	-	468
FAMMB22	\$2,184,698.17	-	-	ITFE-FAMMB22-LP-SOP-023-2022-0062	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS: SECUNDARIA GENERAL, No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON, 280ES00528, COL. MORELOS, TAMAPICO	\$2,184,698.17	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	7	0	24.1	623001	\$1,638,264.88	-	\$2,184,698.17	\$526,433.29	\$526,433.29	\$526,433.29	924





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMB22	\$109,718.28	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ABALADO ABALADO, ZARDESDO045U, FRACC. LOMAS DEL CHABEL, TAMPICO	\$109,718.28	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	7	0	24.1	623001	\$83,280.14	-	\$109,718.28	\$26,438.14	\$26,438.14	\$26,438.14	493
FAMMB22	\$373,785.85	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES; 28DE50031P, COL. NUEVO AEROPUERTO, TAMPICO	\$373,785.85	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	7	0	24.1	623001	\$283,716.97	-	\$373,785.85	\$90,068.88	\$90,068.88	\$90,068.88	792
FAMMB22	\$361,092.19	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LUCINO GAYTAN GARCIA; 28DPH22820, COL. MIRADORES DE LA PRESA, TAMPICO	\$361,092.19	05/09/2022	01/02/2023	16/09/2022	12/02/2023	7	0	24.1	623001	\$274,082.02	-	\$361,092.19	\$87,010.17	\$87,010.17	\$87,010.17	327
FAMMB22	\$514,161.52	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y LOSAS; PRIMARIA FRANCISCO MADRERO; 28DPH0458Z, COL. MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS	\$514,161.52	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	0	-	623001	-	-	\$514,161.52	-	-	-	356
FAMMB22	\$325,355.18	-	-	ITFE-FAMMB22-I-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL, PROF. ANTONIO MANJUILA PEREZ; 28DE50078I, EL EBANITO, MATAMOROS	\$325,355.18	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	16	16.77	623001	\$270,783.33	-	\$325,355.18	\$54,571.85	\$54,571.85	\$54,571.85	144



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMMS22	\$1,747,685.70	-	-	ITIFE-FAMMS22-1-SOP-024-2022-0067	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MULTIPLE ESTR. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE BEBEDERO + ACCESO DE SERVICIO VEHICULAR + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA; PRIMARIA PROPR. ATAIR TELADA DE TAMEZ; 280PR23400. FRACC. SIERRA VENTANA, VICTORIA	\$1,747,685.70	09/09/2022	05/02/2023	14/09/2022	10/02/2023	3	5	30	622001	\$1,223,379.99	-	\$1,747,685.70	\$524,305.71	\$524,305.71	\$524,305.71	385
FAMMS22	\$986,505.73	-	-	ITIFE-FAMMS22-1-SOP-017-2022-0053	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; 28ETC0007F. COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$986,505.73	30/08/2022	27/11/2022	31/08/2022	28/11/2022	3	50	30	623001	\$690,554.01	-	\$986,505.73	\$295,951.72	\$295,951.72	\$295,951.72	1613
FAMMS22	\$627,188.83	-	-	ITIFE-FAMMS22-1-SOP-040-2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; 28ETC0006G. FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$627,188.83	26/08/2022	01/02/2023	-	-	7	-	-	623001	-	-	\$627,188.83	-	-	-	880
FAMMS22	\$2,447,801.62	-	-	ITIFE-FAMMS22-1-SOP-040-2022-0060	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA, DE BLOCC; COBAT N° 22; 28ETC00221, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$2,447,801.62	26/08/2022	01/02/2023	-	-	3	5	-	622001	-	-	\$2,447,801.62	-	-	-	1294
FAMMS22	\$992,078.26	-	-	ITIFE-FAMMS22-1-SOP-040-2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; 28ETC0008E. COL. PROLONGACION LAS CUIMBRES, REYNOSA	\$992,078.26	26/08/2022	01/02/2023	-	-	3	0	-	623001	-	-	\$992,078.26	-	-	-	1487



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022


21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM REN21	\$36,009.47	-	-	ITFE-FAMREN21- SOP-002-2022- 0002	REHABILITACION ELECTRICA; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJND081N, COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$36,009.47	04/03/2022	31/07/2022	25/03/2022	21/08/2022	2	100	95.84	623001	\$1,496.55	-	\$36,009.47	\$34,512.92	\$34,512.92	\$34,512.92	\$34,512.92	118
FAM REN21	\$2,655,042.38	-	-	ITFE-FAMREN21- SOP-002-2022- 0002	INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO; 28DPR141J, COL. LOS MANGOS, CIUDAD MADRENO	\$2,655,042.38	04/03/2022	31/07/2022	25/03/2022	21/08/2022	2	100	99.87	623001	\$3,423.43	-	\$2,655,042.38	\$2,651,618.95	\$2,651,618.95	\$2,651,618.95	\$2,651,618.95	586
FAM REN21	\$330,027.57	-	-	ITFE-FAMREN21- SOP-001-2022- 0001	DEMOLICION DE BARRA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA; 28DPR1099C, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADRENO	\$330,027.57	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	100	623001	\$0.65	-	\$330,027.57	\$330,026.92	\$330,026.92	\$330,026.92	\$330,026.92	116
FAM REN21	\$724,852.72	-	-	ITFE-FAMREN21- SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO; 28DPR0823E, COL. EMILIO PORTES GIL, TAMPICO	\$724,852.72	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	96.82	623001	\$23,052.89	-	\$724,852.72	\$701,799.83	\$701,799.83	\$701,799.83	\$701,799.83	380
FAM REN21	\$563,157.56	-	-	ITFE-FAMREN21- SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS PROFR. LAURO AGUIRRE; 28DJND066G, COL. MELCHOR OCAWPO, TAMPICO	\$563,157.56	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	80.15	623001	\$111,798.10	-	\$563,157.56	\$451,359.46	\$451,359.46	\$451,359.46	\$451,359.46	222

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REN21	\$407,133.31	-	-	ITFE-FAMREN21-H SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION GENERAL DE FACEDAS EXTERIORES, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 280PRE20Z, ZONA CENTRO, TAMPICO	\$407,133.31	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	88.25	629001	\$47,842.47	-	\$407,133.31	\$359,290.84	\$359,290.84	\$359,290.84	197
FAM REN21	\$807,046.54	-	-	ITFE-FAMREN21-H SOP-001-2022- 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 750 AISLADO, SECUNDARIA GENERAL, No. 3, CLUB DE LEONES, 280ES031P, COL. NUEVO AEROPUERTO, TAMPICO	\$807,046.54	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	98.37	622001	\$13,114.98	-	\$807,046.54	\$793,931.56	\$793,931.56	\$793,931.56	779
FAM REN21	\$972,056.78	-	-	ITFE-FAMREN21-H SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION GENERAL, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) Ing. 54, 280PT0001Q, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, TAMPICO	\$972,056.78	04/03/2022	07/05/2022	03/03/2022	06/05/2022	2	100	100	629001	\$3.71	-	\$972,056.78	\$972,053.07	\$972,053.07	\$972,053.07	857
FAM REN21	\$2,683,259.94	-	-	ITFE-FAMREN21-H SOP-005-2022- 0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ, 28ETH0009Z, CAB. MUN., SAN CARLOS	\$2,683,259.94	13/05/2022	08/11/2022	09/06/2022	05/12/2022	3	58	58.77	622001	\$1,106,272.00	-	\$2,683,259.94	\$1,576,987.94	\$1,576,987.94	\$1,576,987.94	79
FAM REN21	\$586,594.82	-	-	ITFE-FAMREN21-H SOP-004-2022- 0005	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M, PRIMARIA GILDA LUPE VICTORIA, 280PPO524H, EL EMILIANO ZAVATA, EL MANTE	\$586,594.82	13/05/2022	08/11/2022	28/05/2022	23/11/2022	3	95	80.54	622001	\$114,169.88	-	\$586,594.82	\$472,424.94	\$472,424.94	\$472,424.94	16





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado		
																					Financiero	
FAM RENZI	5639,923.21	-	-	ITFE-FAMRENZI4-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA, 130 M + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROF. GENIANO G RUIZ; 28DPR1284F, EL JOSE MARIA MORELOS, EL MANTE	5639,923.21	13/05/2022	08/11/2022	28/05/2022	23/11/2022	3	85	86.43	622001	\$86,815.03	-	5639,923.21	\$553,108.18	\$553,108.18	\$553,108.18	10	
FAM RENZI	\$2,265,089.44	-	-	ITFE-FAMRENZI4-SOP-004-2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + ADECUACION DE MUROS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS, SECCIONARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES; 28DES0050D, COL. CAROLINA VUCATIAN, EL MANTE	\$2,265,089.44	13/05/2022	08/11/2022	28/05/2022	23/11/2022	3	90	77.99	622001	\$500,713.64	-	\$2,265,089.44	\$1,764,375.80	\$1,764,375.80	\$1,764,375.80	1081	
FAM RENZI	\$1,120,855.83	-	-	ITFE-FAMRENZI4-SOP-003-2022-0004	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 12 X 20 M., + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 MTS.; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN; 28DML0049D, ZONA CENTRO, LITERA	\$1,120,855.83	04/05/2022	31/08/2022	12/05/2022	08/09/2022	3	99	81.81	622001	\$203,862.48	-	\$1,120,855.83	\$916,993.35	\$916,993.35	\$916,993.35	76	
FAM RENZI	\$1,028,847.00	-	-	ITFE-FAMRENZI4-SOP-003-2022-0004	REHABILITACION ELECTRICA + BANDA PERIMETRAL 70 ML.; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN; 28DPR1273Z, POB. EL ENCINO, LITERA	\$1,028,847.00	04/05/2022	31/08/2022	12/05/2022	08/09/2022	2	100	92.48	622001	\$77,324.78	-	\$1,028,847.00	\$951,522.22	\$951,522.22	\$951,522.22	66	
FAM RENZI	\$1,140,241.26	-	-	ITFE-FAMRENZI4-SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS.; PRIMARIA PROF. JOSE DEL CARMEN TIRADO; 28DPR0413C, EL EL GUAYABO, LITERA	\$1,140,241.26	04/05/2022	31/08/2022	12/05/2022	08/09/2022	2	100	99.09	622001	\$10,431.33	-	\$1,140,241.26	\$1,129,809.93	\$1,129,809.93	\$1,129,809.93	15	

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$803,058.16	-	-	ITIFE-FAMREM21+ SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 753 AISLADA + IMPERMEABILIZACION DE EDIF. D + REHABILITACION DE PISO DE COMEDOR + PINTURA EN FACIADA + REHABILITACION DE LOSA EDIF. A; PRIMARIAS LEYES DE REFORMA; ZBDR0049V / ZONA CENTRO, LERA	\$803,058.16	04/05/2022	31/08/2022	12/05/2022	08/09/2022	2	100	95.24	622001	\$38,201.33	-	\$803,058.16	\$764,856.83	\$764,856.83	\$764,856.83	264
FAM REM21	\$3,106,111.27	-	-	ITIFE-FAMREM21+ SOP-013-2022-0030	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C"; PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAÑEN; ZBDRP1720Q, COL. MARTOCK, TAMPUCO	\$3,106,111.27	27/06/2022	23/11/2022	25/06/2022	21/11/2022	2	100	98.3	622001	\$52,944.39	-	\$3,106,111.27	\$3,053,166.88	\$3,053,166.88	\$3,053,166.88	315
FAM REM21	\$1,419,014.08	-	-	-	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MEZCLA; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAU LIPEAS BICENTENARIO; ZBETU0005X, POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$1,419,014.08	-	-	-	931
FAM REM21	\$1,665,679.37	-	-	ITIFE-FAMREM21- LP-SOP-010-2022-0015	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR DE UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE LABORATORIOS Y TALLERES; INSTITUTO TECNOLÓGICO; ZBETU0011F, CONG. QUINTERO, EL MANTE	\$1,665,679.37	09/06/2022	06/09/2022	13/07/2022	10/10/2022	2	100	99.88	623001	\$1,298.32	-	\$1,665,679.37	\$1,663,741.05	\$1,663,741.05	\$1,663,741.05	942
FAM REM21	\$2,830,679.67	-	-	-	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO; VARIAS; ZBETJ001A, NINGUNA, NINGUNA	\$2,830,679.67	-	-	-	-	7	-	-	-	\$2,830,679.67	-	\$2,830,679.67	-	-	-	2134



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$425,086.52	-	-	ITFE-FAMREM21-H-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA HORABACO DOMINGO BONILLA; 280PR2523W, FRACC. SAN JACINTO, ATAMIRÁ	\$425,086.52	30/08/2022	28/10/2022	20/08/2022	18/10/2022	3	50	50.92	629001	\$208,615.00	-	\$425,086.52	\$216,471.52	\$216,471.52	\$216,471.52	318
FAM REM21	\$788,649.93	-	-	ITFE-FAMREM21-H-SOP-016-2022-0052	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRDA 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C; JARDIN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA; 280JNO10RD, COL. VICENTE GUERRERO, CIUDAD MADERO	\$788,649.93	30/08/2022	28/10/2022	20/08/2022	18/10/2022	3	20	24	622001	\$599,373.94	-	\$788,649.93	\$189,275.99	\$189,275.99	\$189,275.99	163
FAM REM21	\$533,161.75	-	-	ITFE-FAMREM21-H-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIF. B; JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI; 280JNO367R, COL. ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$533,161.75	30/08/2022	28/10/2022	20/08/2022	18/10/2022	3	35	24	629001	\$405,202.93	-	\$533,161.75	\$127,958.82	\$127,958.82	\$127,958.82	99
FAM REM21	\$192,049.98	-	-	ITFE-FAMREM21-H-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + DEMOLICION DE VOLADO 9 M.; JARDIN DE NIÑOS LIC. GUADALUPE MAINERO; 280JNO783E, COL. ORREBA, CIUDAD MADERO	\$192,049.98	30/08/2022	28/10/2022	20/08/2022	18/10/2022	3	20	24	622001	\$145,957.98	-	\$192,049.98	\$46,092.00	\$46,092.00	\$46,092.00	85
FAM REM21	\$2,025,664.71	-	-	ITFE-FAMREM21-H-SOP-037-2022-0054	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA; 280PR0581Z, COL. UNION, NUEVO LAREDO	\$2,025,664.71	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	0	-	622001	-	-	\$2,025,664.71	-	-	-	388





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM REND1	\$233,066.13	-	-	ITFE-FAMREN21- LP-SOP-037-2022- 0054	DEMOLICION EN EDIF. A + REHABILITACION DE HORNOS EN EDIFICIO D. JARDIN DE NIÑOS LA PAZ. 28DJND394Z, COL. LA PAZ, NUEVO LAREDO	\$233,066.13	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	0	622001	-	-	\$233,066.13	-	-	-	-	32	
FAM REND1	\$95,695.24	-	-	ITFE-FAMREN21- LP-SOP-037-2022- 0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, 28DJND647A, COL. PRIMAVEÑA, NUEVO LAREDO	\$95,695.24	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	90	85.25	622001	\$14,111.81	-	\$95,695.24	\$81,583.43	\$81,583.43	\$81,583.43	183	
FAM REND1	\$102,442.31	-	-	ITFE-FAMREN21- LP-SOP-037-2022- 0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA OCTAVIO PAZ, 28DPR2429R, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$102,442.31	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	90	86.05	622001	\$14,295.73	-	\$102,442.31	\$88,146.58	\$88,146.58	\$88,146.58	233	
FAM REND1	\$94,145.00	-	-	ITFE-FAMREN21- LP-SOP-037-2022- 0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA AMALIA HERNANDEZ NAVARRO, 28DPR254DM, COL. VALLES DE ANAHUAC, NUEVO LAREDO	\$94,145.00	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	70	61.64	622001	\$36,114.92	-	\$94,145.00	\$58,030.08	\$58,030.08	\$58,030.08	499	
FAM REND1	\$91,952.96	-	-	ITFE-FAMREN21- LP-SOP-037-2022- 0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1698E, COL. LOS GARZA, NUEVO LAREDO	\$91,952.96	24/08/2022	15/01/2023	-	-	3	50	-	622001	-	-	\$91,952.96	-	-	-	-	402



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21


ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACION DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM1 REM21	\$1,338,479.29	-	-	ITFE-FAM1REM21- LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M. + 76 M. DE BARDA + REJA METALICA EN BARDA; PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA; 28DPRI141I, EL SAN JUAN Y EL RANCHITO, VICTORIA	\$1,338,479.29	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	25	622001	-	-	\$1,338,479.29	-	-	-	-	35
FAM1 REM21	\$621,276.47	-	-	ITFE-FAM1REM21- LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 77 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; 28DPR1589Y, NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$621,276.47	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	55	622001	-	-	\$621,276.47	-	-	-	-	103
FAM1 REM21	\$467,522.75	-	-	ITFE-FAM1REM21- LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHAB. GRAL.; JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DEGRUY; 28DINO376Z, NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$467,522.75	01/09/2022	29/12/2022	-	-	3	45	622001	-	-	\$467,522.75	-	-	-	-	27
FAM1 REM22	\$1,063,822.69	-	-	ITFE-FAM1REM22- LP-SOP-023-2022-0069	CONSTRUCCION DE AULAS 750 ADEPTADA COMO DIRECCION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 130 ML.; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA; 28DINO046H, ZONA CENTRO, JAJUMAVE	\$1,063,822.69	05/09/2022	13/12/2022	-	-	3	60	622001	-	-	\$1,063,822.69	-	-	-	-	102
FAM1 REM22	\$278,367.94	-	-	ITFE-FAM1REM22- LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTINEZ DE ARIAS DE AGUILERA; 28DINO905Z, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REVINOSA	\$278,367.94	02/09/2022	30/12/2022	-	-	3	0	622001	-	-	\$278,367.94	-	-	-	-	160

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENER.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REN22	\$401,642.77	-	-	TIIE-FAMREN22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS JAME NUÑO ROCK; 28DIN0921N, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, REYNOSA	\$401,642.77	02/09/2022	30/12/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$401,642.77	-	-	-	101
FAM REN22	\$386,164.29	-	-	TIIE-FAMREN22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS PROFRA, ELISA CAZAZOS LERMA DE FLORES, 28DIN0950L, COL. VILLAS DE IMAQ, REYNOSA	\$386,164.29	02/09/2022	30/12/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$386,164.29	-	-	-	20
FAM REN22	\$271,315.31	-	-	TIIE-FAMREN22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS PROFRA, ROSA ELVA TAPIA ABREGO, 28DIN0987Z, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, REYNOSA	\$271,315.31	02/09/2022	30/12/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$271,315.31	-	-	-	94
FAM REN22	\$857,806.89	-	-	TIIE-FAMREN22-LP-SOP-023-2022-0063	PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PEDRO J MENDOZA; 28DPR1159H, COL. PEDRO JOSE MENDOZA, VICTORIA	\$857,806.89	05/09/2022	13/12/2022	-	-	3	60	0	622001	-	-	\$857,806.89	-	-	-	720
FAM REN22	\$434,150.67	-	-	TIIE-FAMREN22-LP-SOP-023-2022-0063	LOSA EN DREN PLUVIAL; PRIMARIA ESTADO DE TAMAUULIPAS, 28DPR0076S, COL. MANUEL AGARTTO BAUZE, VICTORIA	\$434,150.67	05/09/2022	13/12/2022	-	-	3	95	0	622001	-	-	\$434,150.67	-	-	-	427





Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACION DE LA OBRA														FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM REM22	\$351,402.40			ITFE-FAMREM22- SOP-023-2022- 0063	REHABILITACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TZEHUALI - ALBATROS; 28DMU004DM, COL. NIÑOS HEROES, VICTORIA	\$351,402.40	05/09/2022	13/12/2022	-	-	3	90		629001	-	-	\$351,402.40	-	-	-	-	60
FAM REM22	\$220,220.84			ITFE-FAMREM22- SOP-023-2022- 0063	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK + REHABILITACION DE MURO EN EDIFICIO; PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL; 28DPR1593K, COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$220,220.84	05/09/2022	13/12/2022	-	-	3	95		622001	-	-	\$220,220.84	-	-	-	-	93
FAM REM22	\$370,697.74			ITFE-FAMREM22- SOP-023-2022- 0063	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CERRADA 29 ML + REHAB. GRAL.; JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA; 28DIND064X, FRACC. LAS FLORES, VICTORIA	\$370,697.74	05/09/2022	13/12/2022	-	-	2	100		622001	-	-	\$370,697.74	-	-	-	-	103
FAM REM22	\$2,936,268.91				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPR1718B, COL. LAURO AGUIRRE, TAMPICO						9			629001	-	-	\$2,936,268.91	-	-	-	-	164
FAM REM22	\$1,664,771.09			ITFE-FAMREM22- LP-SOP-043-2022- 0066	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS. + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE EDIFICIOS B, C, Y D; PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBONA; 28DPR2309K, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, RETIWOA	\$1,664,771.09	02/09/2022	30/12/2022	-	-	3	0		622001	-	-	\$1,664,771.09	-	-	-	-	352



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BENZ2	5321,072,82	-	-	-	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS: PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZAMAGOA; 28DPRI3971, POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	5321,072,82	-	-	-	385
FAM BENZ2	\$643,487,75	-	-	-	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B Y C+ REHABILITACION DE BARDA: PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; 28DPH2170, COL. LA AMISTAD, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$643,487,75	-	-	-	350
FAM BENZ2	\$681,965,11	-	-	-	DESAMANTEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA: PRIMARIA FRANCISCO ZARCO; 28DPRI591M, COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$681,965,11	-	-	-	594
FAM BENZ2	\$149,453,08	-	-	-	DESAMANTEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN COMEDOR: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPRI230U, EL GALAÑENO, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	\$149,453,08	-	-	-	207
FAM BENZ2	\$1,548,417,62	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA; 28DPRI2027X, COL. TAMAUULIPAS, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$1,548,417,62	-	-	-	305



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENER.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REN22	5715,969.57	-	-	-	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA; 28DPR1089C, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADENO	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	5715,969.57	-	-	-	116
FAM REN22	\$1,649,976.52	-	-	-	REHABILITACION DE LOSAS + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA DR NORBERTO FREVIÑO ZAPATA; 28DPR1235X, COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$1,649,976.52	-	-	-	222
FAM REN22	5763,663.86	-	-	-	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR1595I, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	5763,663.86	-	-	-	347
FAM REN22	\$315,682.40	-	-	-	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (80 ML.); JARDIN DE NIÑOS JOSE IGNACIO ALLENDE; 28DJNO219I, COL. FOMENTO NACIONAL, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$315,682.40	-	-	-	41
FAM REN22	\$565,910.99	-	-	-	CONSTRUCCION DE 135 ML DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON; 28DPR1786Z, COL. VICENTE GUERRERO, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$565,910.99	-	-	-	108




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENE.
	Federal	Estatl	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	5779,038.12	-	-	-	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (170 ML.); PRIMARIA EMILIO CARRANZA; 28DPH05467; CONG. QUINTERO, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	5779,038.12	-	-	-	122
FAM REM22	5871,699.57	-	-	-	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MUÑO CERRADO DE BLOCK (200 ML.); PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; 28DPH05191W; EL 5 DE MAYO, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	5871,699.57	-	-	-	24
FAM REM22	5753,114.27	-	-	-	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK 184 MTS.; PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO; 28DPH0521X; EL CUAUHTEMOC, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	5753,114.27	-	-	-	183
FAM REM22	5565,910.99	-	-	-	CONSTRUCCION DE 135 ML. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; COLEGIO DE BACHILLERES No. 03; 28ECG0003U; COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	5565,910.99	-	-	-	432
FAM REM22	5327,590.57	-	-	-	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (76 ML.); ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CLUB ROTARIO; 28DM10002J; COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	5327,590.57	-	-	-	98



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM RENW22	\$564,676.34	-	-	-	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ; 280PR0305V, EL SAN JOSE DE LAS FLORES, GUZMÁN	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$564,676.34	-	-	-	115
FAM RENW22	\$596,837.49	-	-	-	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL; 280IND160Z, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$596,837.49	-	-	-	127
FAM RENW22	\$81,347.78	-	-	-	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF. B; PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ; 280PR2135E, COL. MODERNA, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$81,347.78	-	-	-	450
FAM RENW22	\$140,093.90	-	-	-	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 30 ML DE BARDA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO; 280PR1890D, COL. SAN MARCOS 2, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	\$140,093.90	-	-	-	382
FAM RENW22	\$480,201.74	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A; PRIMARIA GUAL EMILIANO P. NASARARTE; 280PR1140U, EL AGUILAS SENDAN, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$480,201.74	-	-	-	81




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	\$581,545.19	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES. JARDIN DE NIÑOS A B C. 280JND1140. COL. MORELOS, VICTORIA	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	\$581,545.19	-	-	-	202
FAM REM22	\$267,501.15	-	-	-	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO. 280JND09170. COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$267,501.15	-	-	-	142
FAM REM20	\$2,020,329.50	-	-	-	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO. VARIAS. 288ESTATL, NINGUNA, NINGUNA	\$2,006,035.98	-	-	-	-	2	100	100	-	\$0.00	-	\$2,020,329.50	\$2,006,035.98	\$2,006,035.98	\$2,006,035.98	2264
CIEN15	\$690,000.00	-	-	-	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSDADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOBEDO. 280TV00092, COL. BENITO JUAREZ, REMOSA	-	-	-	-	-	9	-	-	622001	-	-	\$690,000.00	-	-	-	358
CIEN15	\$1,580,000.00	-	-	-	REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS. 280PPR252AV, FRACC. PASO DE LAS FLORES, REMOSA	-	-	-	-	-	9	-	-	623001	-	-	\$1,580,000.00	-	-	-	527



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CEN15	5518,374,83	-	-	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA 20 DE MANO, 28DPR1499L, NCP. ALFREDO V. BONFIL, REMOSA	-	-	-	-	-	9	-	-	629001	-	-	5518,374,83	-	-	-	288
CEN18	5840,000,00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; 28DPR2525Y, COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	\$636,664,60	11/06/2022	08/10/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5840,000,00	-	-	-	326
CEN18	5720,000,00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 ML.; TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL; 28DTV0056D, EL MACO VIO HERRERA (MIRADONES), ALTAMIRA	\$661,584,69	11/06/2022	08/10/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5720,000,00	-	-	-	109
CEN18	5780,000,00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M.; PRIMARIA LA CORREGIDORA; 28DPR19350, GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO), CAMARAGO	\$749,997,41	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5780,000,00	-	-	-	46
CEN18	5870,000,00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750, AISLADOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPR1938N, COL. CUAUHTEMOC, CAMARAGO	\$896,538,45	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5870,000,00	-	-	-	219



TAM
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21



Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS																		
CEN18	\$780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-1P- SOP-003-2022- 0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B": JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5; 28D1M0297M, COL. HERBERTO KEHOE, CIUDAD MAADERO	\$657,708.03	11/06/2022	08/10/2022	-	-	3	0	629001	-	-	\$780,000.00	-	-	-	-	90
CEN18	\$2,610,000.00	-	-	-	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO: PRIMARIA ARMANDO BARBA, 28DPR0017C, COL. ZONA CENTRO, CIUDAD MAADERO	-	-	-	-	-	9	-	629001	-	-	\$2,610,000.00	-	-	-	-	203
CEN18	\$2,160,000.00	-	-	-	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; 28DPR1399G, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MAADERO	-	-	-	-	-	9	-	629001	-	-	\$2,160,000.00	-	-	-	-	28
CEN18	\$1,020,000.00	-	-	-	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA ISAURO ALFARO; 28DPR0278O, COL. ARBOLEADAS, CIUDAD MAADERO	-	-	-	-	-	9	-	622001	-	-	\$1,020,000.00	-	-	-	-	286
CEN18	\$870,000.00	-	-	ITFE-CEN18-1P- SOP-003-2022- 0008	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA, 28DPR0408R, EL LAS COMPUERTAS, LITERA	\$764,046.83	11/06/2022	08/10/2022	-	-	7	0	629001	-	-	\$870,000.00	-	-	-	-	61



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CEN18	5810,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 2 AULAS. ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA; 28DJND021Z, COL. ESPERANZA, MATAMOROS	5773,398.22	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	622001	-	-	5810,000.00	-	-	-	-	64
CEN18	5840,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-007-2022-0012	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLAO; 28DJND077U, MATAMOROS, MATAMOROS	5806,398.52	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	629001	-	-	5840,000.00	-	-	-	-	170
CEN18	5810,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARRENAS; 28DP905598, COL. LA GLORIA, MATAMOROS	5777,599.09	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	622001	-	-	5810,000.00	-	-	-	-	63
CEN18	5840,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-007-2022-0012	MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA; 28DP9R1502C, COL. SAN JOSE, MATAMOROS	5704,092.76	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	629001	-	-	5840,000.00	-	-	-	-	112
CEN18	5870,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M.; MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROFRA. MANUEL GARCIA COSTILLA; 28DJVD0245W, EL LONGORERO, MATAMOROS	5784,160.75	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	622001	-	-	5870,000.00	-	-	-	-	158



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CEN18	\$840,000.00	-	-	ITFE-CEN18-LP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES; 28DJND1441, MIER, MIER	\$806,506.53	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	0	629001	-	-	\$840,000.00	-	-	-	90
CEN18	\$780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS JULIETA CORREA; 28DJND1320, COL. JARDINES DE SAN GERMAN, MISQUEL, ALEMAN	\$679,873.37	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$780,000.00	-	-	-	104
CEN18	\$780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO; 28DJND1275, COL. ZARAGOZA, NUEVO LAREDO	\$610,386.44	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$780,000.00	-	-	-	137
CEN18	\$870,000.00	-	-	ITFE-CEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"; JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ; 28DJND0983C, COL. COLONIAS TERRITORIALES, NUEVO LAREDO	\$821,875.75	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$870,000.00	-	-	-	198
CEN18	\$780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750 + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE M. SERRANOS ESPARZA; 28DJND9251N, COL. VALLE ELIZONDO, NUEVO LAREDO	\$719,157.53	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	\$780,000.00	-	-	-	245



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CEN18	5780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRA 35 ML.; JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL; 28D1N0054Q, COL. RODRIGUEZ, REVMOISA	5749,998.78	20/06/2022	17/09/2022	-	-	7	-	-	622001	-	-	5780,000.00	-	-	-	92
CEN18	5780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + HERBERIA; JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 28D1N0076B, COL. VALLE VERDE; REVMOISA	5750,000.00	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5780,000.00	-	-	-	128
CEN18	5780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URSINA; 28D1N0974V, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR; REVMOISA	5749,597.39	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5780,000.00	-	-	-	187
CEN18	5810,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO; PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO; 28DPR1724M, COL. FRANCISCO I. MADRERO; REVMOISA	5778,846.14	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5810,000.00	-	-	-	140
CEN18	5750,000.00	-	-	ITFE-CEN18-UP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BANDA HERMETICA CERRADA DE 172.00 M.; PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA; 28DPR2039H, COL. REVOLUCION VERDE; REVMOISA	5721,153.85	20/06/2022	17/09/2022	-	-	3	0	-	622001	-	-	5750,000.00	-	-	-	168



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CEN18	5810,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS.; PRIMARIA LIC. EMILIO PONTES GIL; 280PR0902S, EJ. EL SAUCILLO, SAN CARLOS	5775,338.17	11/05/2022	08/10/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	5810,000.00	-	-	-	89
CEN18	5750,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-007-2022-0012	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.; (CAMBIO DE META-A: REHABILITACION GENERAL); PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; 280PR1486B, C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	5721,153.85	13/06/2022	10/09/2022	-	-	7	0	0	622001	-	-	5750,000.00	-	-	-	193
CEN18	5750,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL; 280PR1613H, EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA	5539,176.51	11/06/2022	08/10/2022	-	-	7	0	0	622001	-	-	5750,000.00	-	-	-	51
CEN18	5780,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.; JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ; 280D0019K, COL. TANCOL, TAMUPECO	5600,674.01	11/06/2022	08/10/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	5780,000.00	-	-	-	133
CEN18	5750,000.00	-	-	ITFE-CEN18-IP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. AISLADA + 0.40 M.; JARDIN DE NIÑOS ALBORADA; 280D00327Q, POB. AMAHUAC, VALLE HERMOSO	5716,894.81	13/06/2022	10/09/2022	-	-	3	0	0	622001	-	-	5750,000.00	-	-	-	104



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$840,000.00	-	-	ITFE-CIEN18-I-P-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION DE DOS AULAS Y AREA DE COMPUTO EDIFICIO +SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 240 M2.; JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA; 28DJN0831V, COL. IGNACIO ZARAGOZA, VICTORIA	\$805,227.36	11/06/2022	08/10/2022	-	-	7	0	622001	-	-	-	\$840,000.00	-	-	-	81
CIEN18	\$796,000.00	-	-	ITFE-CIEN18-I-P-SOP-035-2022-0047	CONSTRUCCION DE ANDADORES + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON; 28DPRI460U, COL. EL CHON, OCAMPO	\$682,886.63	19/08/2022	16/11/2022	-	-	3	10	622001	-	-	-	\$796,000.00	-	-	-	155
CIEN18	\$567,833.24	-	-	-	REHABILITACION GENERAL; JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILALVASO; 28DJN0509E; EL ALFREDO V. BONFIL (PERICUITOS), REMOSA	-	-	-	-	-	9	-	629001	-	-	-	\$567,833.24	-	-	-	80
	\$286,857,462.42					\$235,642,993.93								\$65,458,641.06			\$286,857,462.42	\$84,420,794.84	\$84,420,794.84	\$84,420,794.84	97318

He sido autorizado para emitir este Informe. Por lo tanto, el presente Informe es válido y veraz. Nada me impide emitir este Informe y es válido.

LIC. KARLA ESTEPHANY HERRERA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES
DIRECTOR TECNICO

ARQ. JUAN KRISTINO CRUZ
DIRECTOR GENERAL

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operacion
- 3.- En proceso
- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- En espera de pago de anticipo
- 7.- por iniciar
- 8.- En Validación, Elaboración de Proyectos.
- 9.- Licitación
- 10.- Pendiente Aprobación del Recurso.



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
21

ITIFE
Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	plazo de ejecución		plazo de ejecución N°*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido (aprobado)	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									