



Gobierno del Estado
de Tamaulipas
2022 -2028

Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada				Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Inicio				Termino	Inicio	Termino	Físico		Financiero	Comprometido				Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM B 2022	\$ 1,727,201.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-005-2022-0010	REHABILITACION ELECTRICA + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE 5 AULAS + PINTURA EN EDIFICIO "C"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ: 28DST0040P; BURGOS; ZONA CENTRO	\$ 1,727,201.84	03-06-22	30-09-22	-	-	3	80	50.1	1235	\$ 862,468.09	629001	\$ 1,727,201.84	\$ 864,733.75	\$ 864,733.75	\$ 864,733.75	142	
FAM B 2022	\$ 1,642,804.96	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION: 28DJN0660V; MATAMOROS; FRACC. PUEBLITOS	\$ 1,642,804.96	15-06-22	21-11-22	-	-	3	83	45	1235	\$ 904,391.67	622001	\$ 1,642,804.96	\$ 738,413.29	\$ 738,413.29	\$ 738,413.29	10	
FAM B 2022	\$ 155,609.13	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR: 28DJN0978R; MATAMOROS; COL. VILLA LAS TORRES	\$ 155,609.13	15-06-22	21-11-22	-	-	2	100	99.7	1235	\$ 480.09	629001	\$ 155,609.13	\$ 155,129.04	\$ 155,129.04	\$ 155,129.04	82	
FAM B 2022	\$ 582,652.56	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	REHAB.DE LOSA Y PISO EN EDIF. G + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. E; PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA: 28DPRO454C; MATAMOROS; COL. POPULAR	\$ 582,652.56	15-06-22	21-11-22	-	-	2	100	13.6	1235	\$ 503,164.94	629001	\$ 582,652.56	\$ 79,487.62	\$ 79,487.62	\$ 79,487.62	266	
FAM B 2022	\$ 2,596,196.74	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA Y ELECTRICA EN EDIFICIO "C" + REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS.; PRIMARIA FIDEL VELAZQUEZ: 28DPRO457Z; MATAMOROS; COL. SECCION 16	\$ 2,596,196.74	03-06-22	09-11-22	-	-	3	69	37.7	1235	\$ 1,618,759.74	622001	\$ 2,596,196.74	\$ 977,437.00	\$ 977,437.00	\$ 977,437.00	583	
FAM B 2022	\$ 1,527,650.92	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y E; PRIMARIA HIMNO NACIONAL: 28DPRO582Y; MATAMOROS; EJ. LOS ARADOS	\$ 1,527,650.92	15-06-22	21-11-22	-	-	3	93	74.2	1235	\$ 393,478.64	629001	\$ 1,527,650.92	\$ 1,134,172.28	\$ 1,134,172.28	\$ 1,134,172.28	660	



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 1,706,507.57	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0016	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + SUSTITUCION DE PISOS EN EDIFICIO "A"; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO; 28DPR0604T; MATAMOROS; EJ. EL LONGOREÑO	\$ 1,706,507.57	20-06-22	16-11-22	18-06-22	14-11-22	3	99	64.6	1235	\$ 717,459.64	622001	\$ 1,706,507.57	\$ 989,047.93	\$ 989,047.93	\$ 989,047.93	327
FAM B 2022	\$ 335,151.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ; 28DPR0763H; MATAMOROS; COL. PROGRESO	\$ 335,151.52	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	69.9	1235	\$ 100,850.44	623001	\$ 335,151.52	\$ 234,301.08	\$ 234,301.08	\$ 234,301.08	310
FAM B 2022	\$ 1,366,416.61	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO A,B,C. + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "C" Y "D" + REHABILITACION DE POSTE DE CONCRETO.; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE; 28DPR2160D; MATAMOROS; COL. PUERTO RICO	\$ 1,366,416.61	08-06-22	14-11-22	-	-	3	70	-	1235	\$ 1,366,416.61	623001	\$ 1,366,416.61				650
FAM B 2022	\$ 577,886.74	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "C" Y "D"; PRIMARIA PROFR. CRUZ LINO MARQUEZ; 28DPR2300N; MATAMOROS; COL. LOMA ALTA	\$ 577,886.74	03-06-22	09-11-22	-	-	2	100	89.3	1235	\$ 61,614.60	629001	\$ 577,886.74	\$ 516,272.14	\$ 516,272.14	\$ 516,272.14	373
FAM B 2022	\$ 299,486.01	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0016	REHABILITACION ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A" Y "E"; PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ; 28DPR2333E; MATAMOROS; COL. SANTA ELENA	\$ 299,486.01	20-06-22	16-11-22	18-06-22	14-11-22	2	100	99.6	1235	\$ 1,151.47	623001	\$ 299,486.01	\$ 298,334.54	\$ 298,334.54	\$ 298,334.54	357
FAM B 2022	\$ 482,779.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA.; PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO; 28DPR2601J; MATAMOROS; FRACC. PUEBLITOS	\$ 482,779.40	08-06-22	14-11-22	-	-	3	75	-	1235	\$ 482,779.40	622001	\$ 482,779.40				239
FAM B 2022	\$ 833,026.53	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-009-2022-0014	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTE R GOMEZ; 28DES0047G; REYNOSA; COL. AMPL. RODRIGUEZ	\$ 833,026.53	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	99.9	1235	\$ 474.09	623001	\$ 833,026.53	\$ 832,552.44	\$ 832,552.44	\$ 832,552.44	768



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 1,535,987.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-009-2022-0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 715 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"; SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ. 28DES0072P; REYNOSA; COL. CASABELLA	\$ 1,535,987.18	08-06-22	14-11-22	-	-	3	58	11.7	1235	\$ 1,356,664.97	622001	\$ 1,535,987.18	\$ 179,322.21	\$ 179,322.21	\$ 179,322.21	693
FAM B 2022	\$ 755,969.12	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" (AULA Y BAÑOS); JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 28DJN0530B.; REYNOSA; COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$ 755,969.12	20-06-22	18-08-22	01-07-22	29-08-22	3	95	85.2	1235	\$ 112,076.82	622001	\$ 755,969.12	\$ 643,892.30	\$ 643,892.30	\$ 643,892.30	107
FAM B 2022	\$ 574,635.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: 28DJN0586D; REYNOSA; COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE	\$ 574,635.14	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	3	99	95.3	1235	\$ 26,853.49	622001	\$ 574,635.14	\$ 547,781.65	\$ 547,781.65	\$ 547,781.65	72
FAM B 2022	\$ 670,719.88	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C"; JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA: 28DJN0963P; REYNOSA; COL. 20 DE NOVIEMBRE	\$ 670,719.88	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	2	100	98	1235	\$ 13,782.18	629001	\$ 670,719.88	\$ 656,937.70	\$ 656,937.70	\$ 656,937.70	176
FAM B 2022	\$ 525,725.29	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: 28DJN1073L; REYNOSA; FRACC. MISION SANTA FE	\$ 525,725.29	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	2	100	98.4	1235	\$ 8,657.58	622001	\$ 525,725.29	\$ 517,067.71	\$ 517,067.71	\$ 517,067.71	103
FAM B 2022	\$ 208,520.80	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE; PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN: 28DPR0085Z; REYNOSA; COL. LOMA LINDA	\$ 208,520.80	20-06-22	18-08-22	01-07-22	28-10-22	2	100	100	1235	\$ 0.56	629001	\$ 208,520.80	\$ 208,520.24	\$ 208,520.24	\$ 208,520.24	402
FAM B 2022	\$ 2,493,369.24	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-008-2022-0019	DEMOLICIÓN DE 4 AULAS ATIPICAS + CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES: 28DPR1487A; REYNOSA; COL. LAMPASITOS	\$ 2,493,369.24	17-06-22	13-11-22	28-06-22	24-11-22	2	100	66.4	1235	\$ 1,196,904.04	622001	\$ 2,493,369.24	\$ 1,296,465.20	\$ 1,296,465.20	\$ 1,296,465.20	432

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ata



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 723,155.89	-	-	ITIFE-FAMB22-1-SOP-007-2022-0017	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO F + REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO E; PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ: 28DPR2373F; REYNOSA; FRACC. LA JOYA	\$ 723,155.89	20-06-22	17-10-22	09-07-22	05-11-22	2	100	100	1235	\$ 6.08	629001	\$ 723,155.89	\$ 723,149.81	\$ 723,149.81	\$ 723,149.81	449
FAM B 2022	\$ 1,266,520.05	-	-	ITIFE-FAMB22-1-SOP-007-2022-0017	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 (SUSTITUCION DE ESPACIOS ADAPTADOS) + SUSTITUCION DE CANCELERIA DE EDIFICIO A + RED EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION: 28DPR2568S; REYNOSA; FRACC. VALLE SOLEADO	\$ 1,266,520.05	20-06-22	17-10-22	09-07-22	05-11-22	2	100	91.4	1235	\$ 109,163.61	622001	\$ 1,266,520.05	\$ 1,157,356.44	\$ 1,157,356.44	\$ 1,157,356.44	449
FAM B 2022	\$ 534,257.86	-	-	ITIFE-FAMB22-1-SOP-007-2022-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA; PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO: 28DPR2589E; REYNOSA; COL. VENTURA	\$ 534,257.86	20-06-22	17-10-22	09-07-22	05-11-22	2	100	91.5	1235	\$ 45,189.72	622001	\$ 534,257.86	\$ 489,068.14	\$ 489,068.14	\$ 489,068.14	266
FAM B 2022	\$ 595,567.14	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 39, NICOLAS BRAVO: 28DST0039Z; REYNOSA; EJ. LIC. ALFREDO V. BONFIL	\$ 595,567.14	13-06-22	19-11-22	-	-	2	100	99.9	1235	\$ 741.37	623001	\$ 595,567.14	\$ 594,825.77	\$ 594,825.77	\$ 594,825.77	203
FAM B 2022	\$ 3,305,571.35	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-011-2022-0018	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y E + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 715 AISLADOS (ALUMNOS Y MAESTROS); SECUNDARIA TÉCNICA No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 28DST0045K; REYNOSA; COL. BENITO JUAREZ	\$ 3,305,571.35	13-06-22	19-11-22	-	-	2	100	99.9	1235	\$ 4,513.09	622001	\$ 3,305,571.35	\$ 3,301,058.26	\$ 3,301,058.26	\$ 3,301,058.26	766
FAM B 2022	\$ 982,242.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-005-2022-0010	DEMOLICIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO (CON ESPACIOS PARA EL PERSONAL) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 X 3 MTS.; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ: 28DPR0914X; SAN FERNANDO; COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL	\$ 982,242.84	03-06-22	30-09-22	-	-	3	13	-	1235	\$ 982,242.84	622001	\$ 982,242.84				111



Handwritten signatures in blue ink.




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partido presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 933,955.96	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-005-2022-0010	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA: 28DST0065Y; SAN FERNANDO; COL. AMERICO VILLARREAL	\$ 933,955.96	03-06-22	30-09-22	-	-	2	100	98.9	1235	\$ 10,019.83	629001	\$ 933,955.96	\$ 923,936.13	\$ 923,936.13	\$ 923,936.13	400
FAM B 2022	\$ 1,082,425.37	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	DEMOLICIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 AISLADOS (CON ESPACIO PARA DOCENTES) + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1001; SOTO LA MARINA; EJ. TAMPIQUITO	\$ 1,082,425.37	02-06-22	29-09-22	-	-	3	40	25.2	1235	\$ 809,300.52	622001	\$ 1,082,425.37	\$ 273,124.85	\$ 273,124.85	\$ 273,124.85	302
FAM B 2022	\$ 341,429.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LTS CON EQUIPO HIDRONEUMATICO; TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS: 28DTV0063N; SOTO LA MARINA; POB. TAMPIQUITO	\$ 341,429.52	02-06-22	29-09-22	-	-	3	85	86.3	1235	\$ 46,761.26	622001	\$ 341,429.52	\$ 294,668.26	\$ 294,668.26	\$ 294,668.26	116
FAM B 2022	\$ 436,226.25	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELCTRICA EXTERIOR.; TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ: 28DTV0290I; SOTO LA MARINA; EJ. EL SABINITO	\$ 436,226.25	02-06-22	29-09-22	-	-	3	20	-	1235	\$ 436,226.25	622001	\$ 436,226.25				22
FAM B 2022	\$ 537,361.97	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 753 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSA DE AULA CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL; JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES: 28DJN0328P; VALLE HERMOSO; POB. EMPALME	\$ 537,361.97	07-06-22	13-11-22	-	-	3	13	-	1235	\$ 537,361.97	622001	\$ 537,361.97				68
FAM B 2022	\$ 535,286.70	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS: 28DJN0480K; VALLE HERMOSO; COL. MAGUEYES	\$ 535,286.70	07-06-22	13-11-22	-	-	2	100	46.4	1235	\$ 286,793.79	622001	\$ 535,286.70	\$ 248,492.91	\$ 248,492.91	\$ 248,492.91	122
FAM B 2022	\$ 803,992.24	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS); PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DPR1443D; VALLE HERMOSO; EJ. ENSENADA	\$ 803,992.24	07-06-22	13-11-22	-	-	7	0	-	1235	\$ 803,992.24	629001	\$ 803,992.24				62



Handwritten signatures in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 935,670.35	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA LIC ANTONIO CASO: 28DPR1098K; VALLE HERMOSO; ZONA CENTRO	\$ 935,670.35	07-06-22	13-11-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 251.62	629001	\$ 935,670.35	\$ 935,418.73	\$ 935,418.73	\$ 935,418.73	453
FAM B 2022	\$ 268,986.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON: 28DPR1847W; VALLE HERMOSO; COL. FLORES MAGON	\$ 268,986.18	07-06-22	13-11-22	-	-	3	40	-	1235	\$ 268,986.18	623001	\$ 268,986.18				134
FAM B 2022	\$ 479,650.66	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELEAZAR CERVANTES GOMEZ: 28DES0085T; VICTORIA; COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 479,650.66	02-06-22	29-09-22	-	-	3	77	16.9	1235	\$ 398,597.96	629001	\$ 479,650.66	\$ 81,052.70	\$ 81,052.70	\$ 81,052.70	37
FAM B 2022	\$ 576,601.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA DE LA GARZA DE LA GARZA: 28DJN0920R; VICTORIA; EJ. LA PRESA	\$ 576,601.52	02-06-22	29-09-22	-	-	3	20	14	1235	\$ 495,636.06	622001	\$ 576,601.52	\$ 80,965.46	\$ 80,965.46	\$ 80,965.46	24
FAM B 2022	\$ 696,403.56	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA JUAN B TIJERINA: 28DPR1125R; VICTORIA; ZONA CENTRO	\$ 696,403.56	14-06-22	11-09-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 696,403.56	629001	\$ 696,403.56				43
FAM B 2022	\$ 726,783.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE: 28DPR1151P; VICTORIA; COL. MORELOS	\$ 726,783.84	14-06-22	11-09-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 0.63	622001	\$ 726,783.84	\$ 726,783.21	\$ 726,783.21	\$ 726,783.21	290
FAM B 2022	\$ 268,815.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "C"; PRIMARIA LEONA VICARIO: 28DPR1169O; VICTORIA; ZONA CENTRO	\$ 268,815.84	14-06-22	11-09-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 2.40	629001	\$ 268,815.84	\$ 268,813.44	\$ 268,813.44	\$ 268,813.44	611
FAM B 2022	\$ 643,288.78	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR DE 12 X 2 MTS.; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPR1131B; VICTORIA; EJ. RANCHO NUEVO	\$ 643,288.78	14-06-22	11-09-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 0.82	622001	\$ 643,288.78	\$ 643,287.96	\$ 643,287.96	\$ 643,287.96	72





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 845,177.36	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELÉCTRICA DEL EDIF C, + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO: 28DPR1574W; VICTORIA; COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$ 845,177.36	14-06-22	11-09-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 23.78	629001	\$ 845,177.36	\$ 845,153.58	\$ 845,153.58	\$ 845,153.58	325
FAM B 2022	\$ 1,390,464.76	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-004-2022-0009	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "B"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 6, LAURO AGUIRRE: 28DST0006; VICTORIA; COL. TAMATAN	\$ 1,390,464.76	03-06-22	05-10-22	-	-	2	100	95.3	1235	\$ 65,025.20	629001	\$ 1,390,464.76	\$ 1,325,439.56	\$ 1,325,439.56	\$ 1,325,439.56	527
FAM B 2022	\$ 73,759.82	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DE MUROS Y PERIMETRO DE LOSAS.; JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN: 28DJN1036H; ALTAMIRA; COL. LAS ADELITAS	\$ 73,759.82	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	3	95	30	1235	\$ 73,759.82	629001	\$ 73,759.82	\$ -	\$ -	\$ -	203
FAM B 2022	\$ 1,013,109.55	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSAS EDIFICIO B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO: 28DTV0002Z; ALTAMIRA; COL. ESTACION COLONIAS	\$ 1,013,109.55	01-09-22	29-12-22	31-08-22	28-12-22	3	20	30	1235	\$ 1,013,109.55	629001	\$ 1,013,109.55	\$ -	\$ -	\$ -	106
FAM B 2022	\$ 128,727.49	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ANDADOR DE 6 X 12 MTS.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, VALENTIN GOMEZ FARIAS: 28DES0044T; CIUDAD MADERO; COL. DEL VALLE	\$ 128,727.49	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	2	100	30	1235	\$ 128,727.49	622001	\$ 128,727.49	\$ -	\$ -	\$ -	736
FAM B 2022	\$ 1,597,680.99	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS/MAESTROS ESTR. 753; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE: 28DJN0257L; REYNOSA; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	\$ 1,597,680.99	14-06-22	11-10-22	-	-	3	90	30.1	1235	\$ 1,117,287.12	622001	\$ 1,597,680.99	\$ 480,393.87	\$ 480,393.87	\$ 480,393.87	211
FAM B 2022	\$ 1,194,720.90	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA EXTR.; PRIMARIA PROFR. SANTOS GUZMAN TREVIÑO: 28DPR2408E; REYNOSA; COL. INTEGRACION FAMILIAR	\$ 1,194,720.90	14-06-22	11-10-22	-	-	3	70	-	1235	\$ 1,194,720.90	623001	\$ 1,194,720.90				472



Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partido presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 1,268,341.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR U2-C ADOSADO P. BAJA + REHABILITACION DE ALERO EN EDIFICIO H; SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO: 28DST0059N; REYNOSA; EJ. LA RETAMA	\$ 1,268,341.40	14-06-22	11-10-22	-	-	3	85	22.6	1235	\$ 982,234.63	629001	\$ 1,268,341.40	\$ 286,106.77	\$ 286,106.77	\$ 286,106.77	696
FAM B 2022	\$ 1,731,400.76	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "D" E "I"; SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ: 28DES0056Y; TAMPICO; COL. NATIVIDAD GARZA LEAL	\$ 1,731,400.76	01-09-22	29-12-22	31-08-22	28-12-22	3	70	72.2	1235	\$ 686,605.29	629001	\$ 1,731,400.76	\$ 1,044,795.47	\$ 1,044,795.47	\$ 1,044,795.47	649
FAM B 2022	\$ 193,205.20	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS MEXICO: 28DJN0312O; TAMPICO; COL. MEXICO	\$ 193,205.20	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	2	100	94.7	1235	\$ 10,170.51	629001	\$ 193,205.20	\$ 183,034.69	\$ 183,034.69	\$ 183,034.69	76
FAM B 2022	\$ 186,278.74	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	DEMOLICION DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA FRANCISCO VEYRO: 28DPR1322S; TAMPICO; COL. MORELOS	\$ 186,278.74	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	2	100	93.9	1235	\$ 11,375.18	622001	\$ 186,278.74	\$ 174,903.56	\$ 174,903.56	\$ 174,903.56	536
FAM B 2022	\$ 1,475,889.18	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DE EDIFICIO D; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA: 28DPR1410M; TAMPICO; COL. UNIDAD MODELO	\$ 1,475,889.18	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	3	98	93.1	1235	\$ 144,547.23	629001	\$ 1,475,889.18	\$ 1,331,341.95	\$ 1,331,341.95	\$ 1,331,341.95	572
FAM B 2022	\$ 227,776.18	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	NIVELACION DE CANCHA + DEMOLICION DE FORO.; PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES: 28DPR1604Z; TAMPICO; COL. NIÑOS HEROES	\$ 227,776.18	22-08-22	19-12-22	23-08-22	20-12-22	2	100	30	1235	\$ 227,776.18	622001	\$ 227,776.18	\$ -	\$ -	\$ -	458
FAM B 2022	\$ 2,112,762.16	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	REHABILITACIÓN DEL EDIF A; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO: 28DES0077K; TAMPICO; COL. TAMAULIPAS	\$ 2,112,762.16	05-09-22	11-02-23	30-09-22	08-03-23	3	15	30	1235	\$ 2,112,762.16	629001	\$ 2,112,762.16	\$ -	\$ -	\$ -	510





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM B 2022	\$	296,400.25	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA: 28DJN0053R; TAMPICO; COL. PRIMAVERA	\$	296,400.25	05-09-22	11-02-23	30-09-22	08-03-23	3	15	30	1235	\$	296,400.25	622001	\$	296,400.25	\$	-	\$	-	\$	-	84
FAM B 2022	\$	395,665.72	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	CAMBIO DE TARNFORMADOR DE 75 A 112.5 KVA; PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA: 28DPR1830W; TAMPICO; COL. CASCAJAL	\$	395,665.72	05-09-22	11-02-23	30-09-22	08-03-23	7	0	30	1235	\$	395,665.72	623001	\$	395,665.72	\$	-	\$	-	\$	-	170
FAM B 2022	\$	247,115.50	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACIÓN GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA: 28DJN0654K; ALDAMA; EJ. LA COLMENA	\$	247,115.50	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	3	90	30	1235	\$	247,115.50	629001	\$	247,115.50	\$	-	\$	-	\$	-	11
FAM B 2022	\$	624,515.19	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 WC + CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE: 28DJN0362W; ALTAMIRA; EJ. AQUILES SERDAN	\$	624,515.19	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	3	65	30	1235	\$	624,515.19	622001	\$	624,515.19	\$	-	\$	-	\$	-	36
FAM B 2022	\$	510,499.21	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA AMADO NERVO: 28DPRO373S; ALTAMIRA; EJ. LA PEDRERA	\$	510,499.21	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	3	60	30	1235	\$	510,499.21	622001	\$	510,499.21	\$	-	\$	-	\$	-	421
FAM B 2022	\$	273,703.81	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES: 28DPR2345J; ALTAMIRA; COL. ALEJANDRO BRIONES	\$	273,703.81	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	3	44	30	1235	\$	273,703.81	629001	\$	273,703.81	\$	-	\$	-	\$	-	142
FAM B 2022	\$	513,791.05	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ: 28DST0063Z; ALTAMIRA; COL. SERAPIO VENEGAS	\$	513,791.05	01-09-22	30-10-22	16-09-22	14-11-22	3	29	30	1235	\$	513,791.05	629001	\$	513,791.05	\$	-	\$	-	\$	-	710



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 51,016.42	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA CINCO DE NOVIEMBRE: 28DPRO393F; JAUMAVE; EJ. SAN LORENCITO	\$ 51,016.42	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	2	100	74	1235	\$ 18,937.30	629001	\$ 51,016.42	\$ 32,079.12	\$ 32,079.12	\$ 32,079.12	56
FAM B 2022	\$ 441,407.60	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES: 28TAR0063D; JAUMAVE; POB. COMPUERTAS	\$ 441,407.60	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	2	100	78	1235	\$ 138,965.80	629001	\$ 441,407.60	\$ 302,441.80	\$ 302,441.80	\$ 302,441.80	44
FAM B 2022	\$ 251,474.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE ILUMINACION EXTERIOR; SECUNDARIA TÉCNICA No. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES: 28DST0026W; MIQUIHUANA; CAB. MUN.	\$ 251,474.72	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	2	100	96.8	1235	\$ 11,582.50	629001	\$ 251,474.72	\$ 239,892.22	\$ 239,892.22	\$ 239,892.22	104
FAM B 2022	\$ 901,323.47	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	REHABILITACION DE EDIFICIO "K"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS: 28DST0010V; RIO BRAVO; COL. 1 DE MAYO	\$ 901,323.47	22-06-22	19-10-22	02-07-22	29-10-22	3	75	69.9	1235	\$ 387,236.85	629001	\$ 901,323.47	\$ 514,086.62	\$ 514,086.62	\$ 514,086.62	684
FAM B 2022	\$ 1,831,513.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 717 (U-2C) AISLADAS P. ALTA; SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU: 28DST0092V; RIO BRAVO; FRACC. AZTECA	\$ 1,831,513.72	22-06-22	19-10-22	02-07-22	29-10-22	3	75	38.4	1235	\$ 1,612,679.43	622001	\$ 1,831,513.72	\$ 218,834.29	\$ 218,834.29	\$ 218,834.29	605
FAM B 2022	\$ 570,446.87	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.; PRIMARIA EMILIO VAZQUEZ GOMEZ: 28DPR1029O; TULA; EJ. EMILIO VAZQUEZ GOMEZ	\$ 570,446.87	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	3	45	30	1235	\$ 570,446.87	622001	\$ 570,446.87	\$ -	\$ -	\$ -	64
FAM B 2022	\$ 1,551,676.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-019-2022-0029	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN EDIFICIO B + REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO C + DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE; PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ: 28DPR1060Y; VALLE HERMOSO; COL. VICENTE GUERRERO	\$ 1,551,676.00	24-06-22	20-11-22	02-07-22	28-11-22	3	85	87.7	1235	\$ 272,117.52	629001	\$ 1,551,676.00	\$ 1,279,558.48	\$ 1,279,558.48	\$ 1,279,558.48	260

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 277,314.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION ELÉCTRICA + TERMINACION DE MODULOS DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR.; JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON: 28DJN0266T; EL MANTE; COL. FOVISSSTE II	\$ 277,314.14	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	30	30	1235	\$ 277,314.14	622001	\$ 277,314.14	\$ -	\$ -	\$ -	56
FAM B 2022	\$ 184,869.28	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA.; JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ: 28DJN0387E; EL MANTE; COL. INDEPENDENCIA	\$ 184,869.28	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	85	94.4	1235	\$ 10,334.48	622001	\$ 184,869.28	\$ 174,534.80	\$ 174,534.80	\$ 174,534.80	26
FAM B 2022	\$ 189,031.69	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA: 28DJN1039E; EL MANTE; COL. LINARES INFONAVIT	\$ 189,031.69	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	95	79.4	1235	\$ 55,741.39	629001	\$ 189,031.69	\$ 133,290.30	\$ 133,290.30	\$ 133,290.30	73
FAM B 2022	\$ 1,171,792.57	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR).; PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ: 28DPRO500Y; EL MANTE; COL. AZUCARERA	\$ 1,171,792.57	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	10	30	1235	\$ 1,171,792.57	623001	\$ 1,171,792.57	\$ -	\$ -	\$ -	359
FAM B 2022	\$ 72,541.71	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D; PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO: 28DPRO724F; OCAMPO; EJ. EL PENSIL	\$ 72,541.71	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	95	87.4	1235	\$ 9,158.65	629001	\$ 72,541.71	\$ 63,383.06	\$ 63,383.06	\$ 63,383.06	122
FAM B 2022	\$ 963,222.30	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 20 X 3 MTS.; TELESECUNDARIA MITRO. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA: 28DTV0273S; OCAMPO; EJ. FRANCISCO MEDRANO	\$ 963,222.30	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	3	75	42.8	1235	\$ 787,117.73	622001	\$ 963,222.30	\$ 176,104.57	\$ 176,104.57	\$ 176,104.57	38
FAM B 2022	\$ 300,808.28	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A"; PRIMARIA ASCENCION GOMEZ: 28DPRO307T; GUEMEZ; CAB. MUN.	\$ 300,808.28	27-08-22	24-11-22	-	-	2	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 300,808.28	\$ 300,808.28	\$ 300,808.28	\$ 300,808.28	195

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 425,079.69	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. DE 4 WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR.; PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO: 28DPR0319Y; GUEMEZ; EJ. LA PARRITA	\$ 425,079.69	27-08-22	24-11-22	-	-	2	100	82.2	1235	\$ 75,480.55	629001	\$ 425,079.69	\$ 349,599.14	\$ 349,599.14	\$ 349,599.14	29
FAM B 2022	\$ 1,112,150.04	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE 50 M. DE BARRA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO: 28DPR0041C; GUEMEZ; EJ. BALCONCITOS (BALCONES)	\$ 1,112,150.04	27-08-22	24-11-22	-	-	3	25	24.2	1235	\$ 842,957.47	623001	\$ 1,112,150.04	\$ 269,192.57	\$ 269,192.57	\$ 269,192.57	93
FAM B 2022	\$ 377,465.15	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR0322L; GUEMEZ; EJ. LAS CRUCITAS	\$ 377,465.15	27-08-22	24-11-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 1.42	629001	\$ 377,465.15	\$ 377,463.73	\$ 377,463.73	\$ 377,463.73	104
FAM B 2022	\$ 136,047.85	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS; PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES: 28DPR2095U; GUEMEZ; EJ. EL PORVENIR	\$ 136,047.85	27-08-22	24-11-22	-	-	2	100	75	1235	\$ 33,951.20	629001	\$ 136,047.85	\$ 102,096.65	\$ 102,096.65	\$ 102,096.65	22
FAM B 2022	\$ 745,528.93	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR; PRIMARIA MARTE R. GOMEZ: 28DPR0334Q; HIDALGO; EJ. EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO	\$ 745,528.93	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	3	5	30	1235	\$ 745,528.93	622001	\$ 745,528.93	\$ -	\$ -	\$ -	112
FAM B 2022	\$ 463,178.93	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 4WC + ANDADOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ: 28DPR0358Z; HIDALGO; EJ. BENITO JUAREZ	\$ 463,178.93	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	3	5	30	1235	\$ 463,178.93	622001	\$ 463,178.93	\$ -	\$ -	\$ -	114
FAM B 2022	\$ 3,542,799.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DPR0365J; HIDALGO; EJ. GUILLERMO ZUÑIGA	\$ 3,542,799.80	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	3	18	30	1235	\$ 3,542,799.80	629001	\$ 3,542,799.80	\$ -	\$ -	\$ -	227





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM B 2022	\$ 179,767.67	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS. SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUNO DIAZ CHAVEZ: 28DJN0382I; MAINERO; EJ. MAGUEYES	\$ 179,767.67	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	30	1235	\$ 179,767.67	629001	\$ 179,767.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13
FAM B 2022	\$ 235,306.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PROFRA. LAURO AGUIRRE: 28DPR0880X; SAN CARLOS; CAB. MUN.	\$ 235,306.52	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	30	1235	\$ 235,306.52	629001	\$ 235,306.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110
FAM B 2022	\$ 503,499.66	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC + ANDADORES; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO: 28DPR0892B; SAN CARLOS; EJ. MARMOLEIO	\$ 503,499.66	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	3	98	30.6	1235	\$ 498,978.70	622001	\$ 503,499.66	\$ 4,520.96	\$ 4,520.96	\$ 4,520.96	\$ 4,520.96	33
FAM B 2022	\$ 466,572.83	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA; PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ: 28DPR0893A; SAN CARLOS; EJ. LA NUEVA UNION	\$ 466,572.83	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	31.2	1235	\$ 458,416.72	622001	\$ 466,572.83	\$ 8,156.11	\$ 8,156.11	\$ 8,156.11	\$ 8,156.11	43
FAM B 2022	\$ 117,541.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA GRAL.; PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO: 28DPR0901T; SAN CARLOS; EJ. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	\$ 117,541.40	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	30.6	1235	\$ 116,556.63	629001	\$ 117,541.40	\$ 984.77	\$ 984.77	\$ 984.77	\$ 984.77	12
FAM B 2022	\$ 1,041,259.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-021-2022-0032	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS MODELO: 28DJN0135A; MATAMOROS; COL. MODELO	\$ 1,041,259.80	23-06-22	20-10-22	-	-	3	40	-	1235	\$ 1,041,259.80	623001	\$ 1,041,259.80					100
FAM B 2022	\$ 1,759,866.09	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA: 28DPR0605S; MATAMOROS; EJ. LUCIO BLANCO	\$ 1,759,866.09	23-06-22	20-10-22	-	-	3	31	-	1235	\$ 1,759,866.09	622001	\$ 1,759,866.09					305

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

at




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 1,350,711.11	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA 3 EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA + ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA N° 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA: 28DST0089H; REYNOSA; FRACC. LA CIMA	\$ 1,350,711.11	24-06-22	21-10-22	-	-	3	69	33.4	1235	\$ 899,888.00	622001	\$ 1,350,711.11	\$ 450,823.11	\$ 450,823.11	\$ 450,823.11	701
FAM B 2022	\$ 1,129,359.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA; PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1: 28DPR0744T; RIO BRAVO; COL. BENITO JUAREZ	\$ 1,129,359.18	24-06-22	21-10-22	-	-	2	100	96.4	1235	\$ 40,567.64	622001	\$ 1,129,359.18	\$ 1,088,791.54	\$ 1,088,791.54	\$ 1,088,791.54	229
FAM B 2022	\$ 1,118,474.33	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 12 M. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS: 28DTV0307S; RIO BRAVO; COL. INTEGRACION FAMILIAR	\$ 1,118,474.33	24-06-22	21-10-22	-	-	2	100	88.7	1235	\$ 126,752.45	622001	\$ 1,118,474.33	\$ 991,721.88	\$ 991,721.88	\$ 991,721.88	245
FAM B 2022	\$ 4,805,674.12	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-018-2022-0028	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE., ESTR. 717 AISLADAS EN PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + PREPARACION DE ESCALERAS + 1 AULA 2EE EST. 717 P. BAJA ADOSADA + ACOMETIDA ELECTRICA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA CICLONICA.; SECUNDARIA TÉCNICA NUEVA CREACION: 28DST0098P; MATAMOROS; FRACC. PALMARES	\$ 4,805,674.12	24-06-22	10-12-22	30-06-22	16-12-22	3	90	85	1235	\$ 1,033,376.53	622001	\$ 4,805,674.12	\$ 3,772,297.59	\$ 3,772,297.59	\$ 3,772,297.59	151
FAM B 2022	\$ 467,754.49	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU: 28DJN1027Z; ALTAMIRA; COL. LOS PRESIDENTES	\$ 467,754.49	29-06-22	26-09-22	-	-	3	70	41.8	1235	\$ 272,356.91	629001	\$ 467,754.49	\$ 195,397.58	\$ 195,397.58	\$ 195,397.58	87
FAM B 2022	\$ 629,551.49	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA VICENTE GUERRERO: 28DPR0757X; ALTAMIRA; ZONA CENTRO	\$ 629,551.49	29-06-22	26-09-22	-	-	3	70	-	1235	\$ 629,551.49	622001	\$ 629,551.49				360





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 890,306.06	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR2206I; ALTAMIRA; COL. RAMIRO PEÑA	\$ 890,306.06	29-06-22	26-09-22	-	-	3	80	89.1	1235	\$ 96,713.53	629001	\$ 890,306.06	\$ 793,592.53	\$ 793,592.53	\$ 793,592.53	404
FAM B 2022	\$ 2,787,006.95	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-010-2022-0026	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA EN EDIFICIO F + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO G(CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EST. 750 ADOSADAS + CONSTRUCCION DE AULA DE LAB. USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSADAS); SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROF. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO: 28DES0094A; CIUDAD MADERO; COL. ARBOL GRANDE	\$ 2,787,006.94	22-06-22	19-10-22	06-07-22	02-11-22	2	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 2,787,006.94	\$ 2,787,006.94	\$ 2,787,006.94	\$ 2,787,006.94	714
FAM B 2022	\$ 665,383.17	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-010-2022-0026	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS + RECONSTRUCCION DE BARANDALES; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO: 28DPR1562R; CIUDAD MADERO; COL. LUCIO BLANCO, SECTOR LOS PINOS	\$ 665,383.17	22-06-22	19-10-22	06-07-22	02-11-22	2	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 665,383.17	\$ 665,383.17	\$ 665,383.17	\$ 665,383.17	396
FAM B 2022	\$ 780,781.69	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-010-2022-0026	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL: 28DJN0289D; CIUDAD MADERO; COL. 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 780,781.69	22-06-22	19-10-22	06-07-22	02-11-22	2	100	99.9	1235	\$ 1,001.35	622001	\$ 780,781.69	\$ 779,780.34	\$ 779,780.34	\$ 779,780.34	94
FAM B 2022	\$ 3,261,980.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO: 28DES0060K; TAMPICO; COL. UNIDAD MODELO	\$ 3,261,980.00	26-08-22	22-01-23	-	-	3	48	27.8	1235	\$ 2,354,068.13	629001	\$ 3,261,980.00	\$ 907,911.87	\$ 907,911.87	\$ 907,911.87	669
FAM B 2022	\$ 475,207.21	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE PISOS + REHABILITACION DE TRABES Y COLUMNAS; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 28DPR1620R; TAMPICO; ZONA CENTRO	\$ 475,207.21	26-08-22	22-01-23	-	-	3	80	45	1235	\$ 261,415.09	629001	\$ 475,207.21	\$ 213,792.12	\$ 213,792.12	\$ 213,792.12	197



act
[Handwritten signatures]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 47,856.32	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS; JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA: 28DJN0651N.; GONZALEZ; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	\$ 47,856.32	06-07-22	02-11-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 47,856.32	622001	\$ 47,856.32				38
FAM B 2022	\$ 70,450.54	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 WC); PRIMARIA LEONA VICARIO: 28DPR07865; GONZALEZ; EJ. DOROTEO ARANGO	\$ 70,450.54	06-07-22	02-11-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 70,450.54	629001	\$ 70,450.54				32
FAM B 2022	\$ 151,614.04	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF "C" (CASA DEL MAESTRO) + FOSA SÉPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD; PRIMARIA BENITO JUAREZ: 28DPR1149A.; GONZALEZ; NUEVO QUINTERO	\$ 151,614.04	06-07-22	02-11-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 151,614.04	622001	\$ 151,614.04				81
FAM B 2022	\$ 1,716,927.25	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA: 28DPR1359F; GONZALEZ; ZONA CENTRO	\$ 1,716,927.25	06-07-22	02-11-22	-	-	2	100	99.6	1235	\$ 6,112.69	629001	\$ 1,716,927.25	\$ 1,710,814.56	\$ 1,710,814.56	\$ 1,710,814.56	308
FAM B 2022	\$ 1,563,422.26	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	DEMOLICIÓN DE 2 AULAS, SERV. SANITARIOS Y TALLER + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS; PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ: 28DPR1352M; XICOTENCATL; COL. ROSENDO G CASTRO	\$ 1,563,422.26	30-06-22	26-11-22	-	-	2	100	64.9	1235	\$ 548,155.28	622001	\$ 1,563,422.26	\$ 1,015,266.98	\$ 1,015,266.98	\$ 1,015,266.98	113
FAM B 2022	\$ 602,068.83	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA: 28DJN0498J; ANTIGUO MORELOS; CONG. FORTINES	\$ 602,068.83	30-06-22	26-11-22	-	-	3	98	58.3	1235	\$ 250,964.47	622001	\$ 602,068.83	\$ 351,104.36	\$ 351,104.36	\$ 351,104.36	51
FAM B 2022	\$ 193,659.32	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C; JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARIA JIMENEZ GREEG: 28DJN0374A; LLERA; EJ. COMPUERTAS	\$ 193,659.32	30-06-22	26-11-22	-	-	2	100	100	1235	\$ 0.78	629001	\$ 193,659.32	\$ 193,658.54	\$ 193,658.54	\$ 193,658.54	25

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 3,080,937.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-025-2022-0036	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES: 28DES0046R; GONZALEZ; COL. PROGRESO (ESTACION MANUEL)	\$ 3,080,937.00	30-06-22	26-11-22	-	-	2	100	71.8	1235	\$ 868,551.36	629001	\$ 3,080,937.00	\$ 2,212,385.64	\$ 2,212,385.64	\$ 2,212,385.64	579
FAM B 2022	\$ 549,331.54	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-028-2022-0039	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO C + REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO F; PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR: 28DPR0409Q; MATAMOROS; COL. LAURO VILLAR	\$ 549,331.54	08-07-22	05-10-22	15-07-22	12-10-22	2	100	99.9	1235	\$ 536.80	629001	\$ 549,331.54	\$ 548,794.74	\$ 548,794.74	\$ 548,794.74	379
FAM B 2022	\$ 538,216.71	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-028-2022-0039	DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO A + REHAB. DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA.; TELESECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON: 28DTV0132T; SAN FERNANDO; EJ. LAS NORIAS (SAN JOSÉ DE BUENAVISTA)	\$ 538,216.71	08-07-22	05-10-22	15-07-22	12-10-22	3	90	92.9	1235	\$ 38,355.71	622001	\$ 538,216.71	\$ 499,861.00	\$ 499,861.00	\$ 499,861.00	25
FAM B 2022	\$ 410,532.85	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA: 28DES0073O; MATAMOROS; COL. SECCION 16	\$ 410,532.85	23-06-22	20-10-22	-	-	3	56	-	1235	\$ 410,532.85	629001	\$ 410,532.85				737
FAM B 2022	\$ 2,994,376.81	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE TERRENO + DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16 X 18 M.; PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA: 28DPR2163A; MATAMOROS; COL. CHAPULTEPEC	\$ 2,994,376.81	24-06-22	10-11-22	-	-	2	100	92.4	1235	\$ 226,904.53	622001	\$ 2,994,376.81	\$ 2,767,472.28	\$ 2,767,472.28	\$ 2,767,472.28	319
FAM B 2022	\$ 37,373.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FIRMES; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA: 28DTV0245W; MATAMOROS; EJ. LONGOREÑO	\$ 37,373.80	24-06-22	10-11-22	-	-	2	100	45.8	1235	\$ 20,245.61	622001	\$ 37,373.80	\$ 17,128.19	\$ 17,128.19	\$ 17,128.19	151



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 768,942.01	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TUERINA CARRANZA: 28DJN00970; NUEVO LAREDO; COL. REGINA	\$ 768,942.01	08-07-22	04-12-22	09-07-22	05-12-22	2	100	98.8	1235	\$ 12,755.75	629001	\$ 768,942.01	\$ 756,186.26	\$ 756,186.26	\$ 756,186.26	146
FAM B 2022	\$ 460,847.22	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE: 28DML00550; NUEVO LAREDO; COL. LAS TORRES	\$ 460,847.22	08-07-22	04-12-22	09-07-22	05-12-22	3	95	30	1235	\$ 460,847.22	629001	\$ 460,847.22	\$ -	\$ -	\$ -	18
FAM B 2022	\$ 2,291,417.41	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHAB. DE CANCELERIA Y HERRERIA EN EDIFICIO F + DEMOLICION SIN RESTITUCION DE EDIFICIO A; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA: 28DPR0680Z; NUEVO LAREDO; COL. ROMA	\$ 2,291,417.41	08-07-22	04-12-22	09-07-22	05-12-22	2	100	78.8	1235	\$ 693,599.04	622001	\$ 2,291,417.41	\$ 1,597,818.37	\$ 1,597,818.37	\$ 1,597,818.37	161
FAM B 2022	\$ 540,834.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR 16 M2; JARDÍN DE NIÑOS TAMMAPUL: 28DJN04655; RIO BRAVO; EJ. AMPLIACION RIO BRAVO	\$ 540,834.80	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	3	10	30	1235	\$ 540,834.80	622001	\$ 540,834.80	\$ -	\$ -	\$ -	36
FAM B 2022	\$ 952,949.09	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE LOSA + CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE + REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS DIDACTICAS; PRIMARIA TERESITA TREVIÑO GARCIA: 28DPR1737Q; RIO BRAVO; COL. CONDESA	\$ 952,949.09	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	3	90	30	1235	\$ 952,949.09	622001	\$ 952,949.09	\$ -	\$ -	\$ -	140
FAM B 2022	\$ 2,220,417.53	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 ML. DE BARRA PERIMETRAL TIPO CERRADA; PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR1799C; RIO BRAVO; COL. LA PAZ INFONAVIT	\$ 2,220,417.53	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	3	35	30	1235	\$ 2,220,417.53	622001	\$ 2,220,417.53	\$ -	\$ -	\$ -	333
FAM B 2022	\$ 733,433.11	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0045	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: 28DTV0048V; GUEMEZ; EJ. GRACIANO SANCHEZ	\$ 733,433.11	17-08-22	14-12-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 733,433.11	622001	\$ 733,433.11				62






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM B 2022	\$ 799,867.41	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y HACIA EL INTERIOR DEL MISMO; SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA: 28DES0065F; SOTO LA MARINA; EJ. LAVADEROS	\$ 799,867.41	17-08-22	14-12-22	-	-	2	100	63.9	1235	\$ 288,439.41	622001	\$ 799,867.41	\$ 511,428.00	\$ 511,428.00	\$ 511,428.00	46
FAM B 2022	\$ 1,397,801.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA EN EDIF "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "B" + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4WC; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOJSEAUNEAU: 28DML0025U; VICTORIA; COL. GUADALUPE MAINERO	\$ 1,397,801.14	17-08-22	14-12-22	-	-	3	93	-	1235	\$ 1,397,801.14	622001	\$ 1,397,801.14				65
FAM B 2022	\$ 142,580.05	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ: 28DJN0461W.; VICTORIA; CIUDAD VICTORIA	\$ 142,580.05	17-08-22	14-12-22	-	-	3	80	-	1235	\$ 142,580.05	629001	\$ 142,580.05				140
FAM B 2022	\$ 346,640.25	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LUMINARIAS; PRIMARIA CLUB ROTARIO: 28DPR1143G; VICTORIA; COL. VIVIENDAS POPULARES	\$ 346,640.25	17-08-22	14-12-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 346,640.25	629001	\$ 346,640.25				404
FAM B 2022	\$ 240,513.10	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "D"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 1, ALVARO OBREGON: 28DST0001N; VICTORIA; COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$ 240,513.10	17-08-22	14-12-22	-	-	2	100	-	1235	\$ 240,513.10	629001	\$ 240,513.10				1028
FAM B 2022	\$ 713,383.97	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	DESAMANTELANIENTO DE DESAYUNADOR + CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 NPT 0.50 + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ: 28DJN0001L; VICTORIA; EJ. BENITO JUAREZ	\$ 713,383.97	17-08-22	14-12-22	-	-	2	100	91.2	1235	\$ 62,771.18	622001	\$ 713,383.97	\$ 650,612.79	\$ 650,612.79	\$ 650,612.79	36
FAM B 2022	\$ 41,293.55	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIOS "M" Y "N"; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA: 28DPR0831O; RIO BRAVO; FRACC. RIO BRAVO 2	\$ 41,293.55	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	3	95	30	1235	\$ 41,293.55	629001	\$ 41,293.55	\$ -	\$ -	\$ -	625



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 4,625,739.64	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-014-2022-0050	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717 + CONSTRUCCION DE ESCALERAS ESTR. 717 + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA JOSE VASCONCELOS: 28DPR2191X; ALTAMIRA; COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 4,625,739.64	23-08-22	19-01-23	13-08-22	09-01-23	3	90	73.6	1235	\$ 1,219,755.79	622001	\$ 4,625,739.64	\$ 3,405,983.85	\$ 3,405,983.85	\$ 3,405,983.85	275
FAM B 2022	\$ 2,913,984.56	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO Y EQUIPO; VARIAS: 28ESTATAL; NINGUNA; NINGUNA	\$ 2,913,984.56	-	-	-	-	2	100	100	1235	\$ 2,913,984.56	0	\$ 2,913,984.56				5293
FAM B 2022	\$ 1,259,680.15	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DPR0250I; CAMARGO; ZONA CENTRO	\$ 1,259,680.15	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	3	20	30	1235	\$ 1,259,680.15	622001	\$ 1,259,680.15	\$ -	\$ -	\$ -	308
FAM B 2022	\$ 977,029.13	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS EN EDIFICIO A; PRIMARIA PROFR. APOLONIO FALCON Y GUERRERO: 28DPR0579K; CAMARGO; ZONA CENTRO	\$ 977,029.13	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	3	35	49.5	1235	\$ 705,384.22	629001	\$ 977,029.13	\$ 271,644.91	\$ 271,644.91	\$ 271,644.91	364
FAM B 2022	\$ 999,594.30	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA: 28DJN0148E; GUERRERO; COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO	\$ 999,594.30	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	3	43	30	1235	\$ 999,594.30	622001	\$ 999,594.30	\$ -	\$ -	\$ -	75
FAM B 2022	\$ 376,378.46	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES: 28DES0005R; MIER; ZONA CENTRO	\$ 376,378.46	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	7	0	30	1235	\$ 376,378.46	623001	\$ 376,378.46	\$ -	\$ -	\$ -	18
FAM B 2022	\$ 161,052.19	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA: 28DPR1904X; ALTAMIRA; COL. FRANCISCO VILLA	\$ 161,052.19	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	2	100	45.9	1235	\$ 110,820.10	623001	\$ 161,052.19	\$ 50,232.09	\$ 50,232.09	\$ 50,232.09	339

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal (COG)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM B 2022	\$	361,921.77	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA: 28D5T0085L.; ALTAMIRA; FRACC. SANTA ELENA	\$	361,921.77	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	50	24.1	1235	\$	361,921.77	623001	\$	361,921.77	\$	-	\$	-	\$	-	410
FAM B 2022	\$	398,721.17	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ: 28DPR2273G; CIUDAD MADERO; COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA	\$	398,721.17	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	90	62.9	1235	\$	177,927.54	623001	\$	398,721.17	\$	220,793.63	\$	220,793.63	\$	220,793.63	202
FAM B 2022	\$	162,402.89	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA: 28DJN0455L; EL MANTE; EJ. 5 DE MAYO	\$	162,402.89	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	3	98	30	1235	\$	162,402.89	629001	\$	162,402.89	\$	-	\$	-	\$	-	11
FAM B 2022	\$	985,390.61	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 12 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE: 28DPR0433Q; EL MANTE; CONG. EL ABRA	\$	985,390.61	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	3	98	30	1235	\$	985,390.61	622001	\$	985,390.61	\$	-	\$	-	\$	-	112
FAM B 2022	\$	188,980.59	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELÉCTRICA; TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ: 28DTV0282Z; GOMEZ FARIAS; EJ. EL AZTECA	\$	188,980.59	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	3	98	30	1235	\$	188,980.59	629001	\$	188,980.59	\$	-	\$	-	\$	-	12
FAM B 2022	\$	252,660.46	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIF A Y B; JARDÍN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES: 28DJN0707Z; MATAMOROS; COL. LUCIO BLANCO	\$	252,660.46	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	97.9	1235	\$	5,221.83	629001	\$	252,660.46	\$	247,438.63	\$	247,438.63	\$	247,438.63	104
FAM B 2022	\$	798,140.03	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y TECHUMBRE; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA: 28DPR1889V; MATAMOROS; COL. EXPOFIESTA SUR	\$	798,140.03	01-09-22	29-12-22	-	-	3	70	15.3	1235	\$	676,025.23	629001	\$	798,140.03	\$	122,114.80	\$	122,114.80	\$	122,114.80	410
FAM B 2022	\$	1,438,209.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MURO APARENTE (350.00 ML.); PRIMARIA NUEVO AMANECER: 28DPR2272H; MATAMOROS; COL. SAN FERNANDO	\$	1,438,209.40	01-09-22	29-12-22	-	-	3	70	40.1	1235	\$	861,519.77	622001	\$	1,438,209.40	\$	576,689.63	\$	576,689.63	\$	576,689.63	366






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM B 2022	\$ 295,823.57	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + SOBRE PISO; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EDELMIRA CHARLES SALINAS: 28DJN0916E; MATAMOROS; COL. FRANCISCO CASTELLANOS	295,823.57	01-09-22	29-12-22	-	-	3	98	79.3	1235	\$ 61,198.30	622001	\$ 295,823.57	\$ 234,625.27	\$ 234,625.27	\$ 234,625.27	24
FAM B 2022	\$ 374,050.34	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA BALBOA: 28DJN0027T; MATAMOROS; COL. MARIANO MATAMOROS	374,050.34	01-09-22	29-12-22	-	-	3	62	5.58	1235	\$ 353,167.54	629001	\$ 374,050.34	\$ 20,882.80	\$ 20,882.80	\$ 20,882.80	110
FAM B 2022	\$ 1,340,856.30	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 16 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ: 28DES0017W; OCAMPO; ZONA CENTRO	1,340,856.30	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	3	20	30	1235	\$ 1,340,856.30	622001	\$ 1,340,856.30	\$ -	\$ -	\$ -	340
FAM B 2022	\$ 412,359.70	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA; JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES: 28DJN0199L; OCAMPO; POB. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	412,359.70	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	7	0	30	1235	\$ 412,359.70	629001	\$ 412,359.70	\$ -	\$ -	\$ -	36
FAM B 2022	\$ 220,829.48	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA HIMNO NACIONAL: 28DPR1453K; TAMPICO; COL. LOMAS DEL CHAIREL	220,829.48	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	60	41.7	1235	\$ 165,187.75	623001	\$ 220,829.48	\$ 55,641.73	\$ 55,641.73	\$ 55,641.73	468
FAM B 2022	\$ 2,184,698.17	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON: 28DES0052B; TAMPICO; COL. MORELOS	2,184,698.17	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	60	24.1	1235	\$ 2,184,698.17	623001	\$ 2,184,698.17	\$ -	\$ -	\$ -	924
FAM B 2022	\$ 109,718.28	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO: 28DES0043U; TAMPICO; FRACC. LOMAS DEL CHAIREL	109,718.28	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	90	24.1	1235	\$ 109,718.28	623001	\$ 109,718.28	\$ -	\$ -	\$ -	493
FAM B 2022	\$ 373,785.85	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES: 28DES0031P; TAMPICO; COL. NUEVO AEROPUERTO	373,785.85	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	3	60	24.1	1235	\$ 373,785.85	623001	\$ 373,785.85	\$ -	\$ -	\$ -	782






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM B 2022	\$ 361,092.20	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LUCINO GAYTAN GARCIA: 28DPR22820; TAMPICO; COL. MIRADORES DE LA PRESA	361,092.19	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	2	100	24.1	1235	\$ 361,092.19	623001	\$ 361,092.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	327
FAM B 2022	\$ 514,161.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y LOSAS; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO: 28DPR0458Z; MATAMOROS; COL. MARIANO MATAMOROS	514,161.52	01-09-22	29-12-22	-	-	3	70	2.21	1235	\$ 502,783.93	629001	\$ 514,161.52	\$ 11,377.59	\$ 11,377.59	\$ 11,377.59	\$ 11,377.59	356
FAM B 2022	\$ 325,355.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ: 28DES0078J; MATAMOROS; EJ. EL EBANITO	325,355.18	01-09-22	29-12-22	-	-	3	54	46.6	1235	\$ 173,783.69	629001	\$ 325,355.18	\$ 151,571.49	\$ 151,571.49	\$ 151,571.49	\$ 151,571.49	144
FAM B 2022	\$ 1,747,685.70	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-024-2022-0067	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MULTIPLE ESTR. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE BEBEDERO + ACCESO DE SERVICIO VEHICULAR + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA; PRIMARIA PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ: 28DPR23400; VICTORIA; FRACC. SIERRA VENTANA	1,747,685.70	09-09-22	05-02-23	14-09-22	10-02-23	3	50	30	1235	\$ 1,747,685.70	622001	\$ 1,747,685.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	385
FAM B 2022	\$ 897,706.67	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0003-2022-0070	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL: 28DPR0073V; GONZALEZ; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	897,706.67	27-12-22	24-02-23	-	-	7	-	-	1235	\$ 897,706.67	622001	\$ 897,706.67					131
FAM B 2022	\$ 521,529.55	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0002-2022-0069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + CISTERNA DE 5 M3 CON BOMBA; TELESECUNDARIA PEDRO JOSE MENDEZ ORTIZ: 28DTV0018A; EL MANTE; EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2	521,529.55	27-12-22	24-02-23	-	-	7	-	-	1235	\$ 521,529.55	622001	\$ 521,529.55					37
FAM B 2022	\$ 81,652.77	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0007-2022-0074	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2WC) Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA; JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR: 28DJN1025B; MATAMOROS; COL. AGRICOLA ORIENTAL	81,652.77	27-12-22	24-02-23	-	-	7	-	-	1235	\$ 81,652.77	629001	\$ 81,652.77					14






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM B 2022	\$ 253,787.51	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0007-2022-0074	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO; 28DPR0594C; MATAMOROS; EJ. ESPERANZA Y REFORMA	253,787.51	27-12-22	24-02-23	-	-	7	-	-	1235	\$ 253,787.51	629001	\$ 253,787.51					302
FAM B 2022	\$ 251,449.80	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0004-2022-0071	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO; 28DJN0909V; REYNOSA; COL. REAL DE JARACHINA NORTE	251,449.80	27-12-22	24-02-23	-	-	7	-	-	1235	\$ 251,449.80	629001	\$ 251,449.80					60
FAM B 2022	\$ 675,617.42	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0005-2022-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B + RED ELECTRICA EXTR. DEL INMUEBLE; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS; 28DPR2144M; SAN FERNANDO; COL. AMPL. LOMA ALTA	675,617.42	27-12-22	24-02-23	-	-	7	0	-	1235	\$ 675,617.42	629001	\$ 675,617.42					298
FAM B 2022	\$ 315,438.46	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0006-2022-0073	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE + REHAB. DE PUERTAS EDIF. A Y B; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ; 28DJN0085J; VALLE HERMOSO; COL. LAZARO CARDENAS	315,438.46	27-12-22	24-02-23	-	-	7	0	-	1235	\$ 315,438.46	629001	\$ 315,438.46					28
FAM B 2022	\$ 260,182.12	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0006-2022-0073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS; PRIMARIA PRIMER DE MAYO; 28DPR1052P; VALLE HERMOSO; COL. OBRERA	260,182.12	27-12-22	24-02-23	-	-	7	0	-	1235	\$ 260,182.12	629001	\$ 260,182.12					253
FAM MS 2022	\$ 986,505.73	-	-	ITIFE-FAMMS22-I-SOP-017-2022-0053	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; 28BTC0007F; ALTAMIRA; COL. MONTE ALTO	\$ 986,505.73	30-08-22	27-11-22	31-08-22	28-11-22	3	85	88.2	-	\$ 167,007.12	623001	\$ 986,505.73	\$ 819,498.61	\$ 819,498.61	\$ 819,498.61	\$ 819,498.61	1613
FAM MS 2022	\$ 627,188.83	-	-	ITIFE-FAMMS22-LP-SOP-040-2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; 28BTC0006G; MATAMOROS; FRACC. SAN JAVIER	\$ 627,188.83	26-08-22	01-02-23	-	-	3	8	-	-	\$ 627,188.83	623001	\$ 627,188.83					880
FAM MS 2022	\$ 2,447,801.62	-	-	ITIFE-FAMMS22-LP-SOP-040-2022-0060	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; COBAT N° 22; 28ECB0022I; REYNOSA; FRACC. VILLA ESMERALDA	\$ 2,447,801.62	26-08-22	01-02-23	-	-	3	48	16.3	-	\$ 2,047,914.44	622001	\$ 2,447,801.62	\$ 399,887.18	\$ 399,887.18	\$ 399,887.18	\$ 399,887.18	1129






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM MS 2022	\$ 992,078.26	-	-	ITIFE-FAMMS22-LP-SOP-040-2022-0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO: 28ETC0008E; REYNOSA; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	\$ 992,078.26	26-08-22	01-02-23	-	-	7	0	-	-	\$ 992,078.26	623001	\$ 992,078.26				1487
FAM REM TN 2020	\$ 2,020,329.50	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO; VARIAS: 28ESTATAL; NINGUNA; NINGUNA	\$ 2,006,035.98	-	-	-	-	2	100	100	-	\$ 2,006,035.98	0	\$ 2,006,035.98				2420
FAM REM 2021	\$ 36,009.47	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-002-2022-0002	REHABILITACION ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA: 28DJN0081N; TAMPICO; COL. LOMAS DEL CHAIREL	\$ 36,009.47	04-03-22	31-07-22	25-03-22	21-08-22	2	100	95.8	-	\$ 1,496.55	623001	\$ 36,009.47	\$ 34,512.92	\$ 34,512.92	\$ 34,512.92	118
FAM REM 2021	\$ 2,655,042.38	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-002-2022-0002	INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA GERARDO GÓMEZ CASTILLO: 28DPR1414I; CIUDAD MADERO; COL. LOS MANGOS	\$ 2,655,042.38	04-03-22	31-07-22	25-03-22	21-08-22	2	100	99.9	-	\$ 3,423.43	623001	\$ 2,655,042.38	\$ 2,651,618.95	\$ 2,651,618.95	\$ 2,651,618.95	586
FAM REM 2021	\$ 330,027.57	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	DEMOLICION DE BARDAS + CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES + CONSTRUCCION DE PORTICO + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA: 28DPR1089C; CIUDAD MADERO; COL. HERMENEGILDO GALEANA	\$ 330,027.57	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	100	-	\$ 0.65	622001	\$ 330,027.57	\$ 330,026.92	\$ 330,026.92	\$ 330,026.92	116
FAM REM 2021	\$ 724,852.72	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO: 28DPR0823F; TAMPICO; COL. EMILIO PORTES GIL	\$ 724,852.72	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	96.8	-	\$ 23,052.89	629001	\$ 724,852.72	\$ 701,799.83	\$ 701,799.83	\$ 701,799.83	380
FAM REM 2021	\$ 563,157.56	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACIÓN GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS PROF. LAURO AGUIRRE: 28DJN0006G; TAMPICO; COL. MELCHOR OCAMPO	\$ 563,157.56	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	100	-	\$ 70.08	629001	\$ 563,157.56	\$ 563,087.48	\$ 563,087.48	\$ 563,087.48	222





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM 2021	\$ 407,133.31	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION GENERAL DE FACHADAS EXTERIORES. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 28DPR1620R; TAMPICO; ZONA CENTRO	\$ 407,133.31	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	88.3	-	\$ 47,842.47	629001	\$ 407,133.31	\$ 359,290.84	\$ 359,290.84	\$ 359,290.84	197
FAM REM 2021	\$ 807,046.54	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 750 AISLADO; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES: 28DES0031P; TAMPICO; COL. NUEVO AEROPUERTO	\$ 807,046.54	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	98.4	-	\$ 13,114.98	622001	\$ 807,046.54	\$ 793,931.56	\$ 793,931.56	\$ 793,931.56	779
FAM REM 2021	\$ 972,056.78	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-001-2022-0001	REHABILITACION GENERAL; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) No. 54: 28DPT0001Q; TAMPICO; COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	\$ 972,056.78	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	100	-	\$ 3.71	629001	\$ 972,056.78	\$ 972,053.07	\$ 972,053.07	\$ 972,053.07	857
FAM REM 2021	\$ 2,683,259.94	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-005-2022-0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICASS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR; TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ: 28ETH0009Z; SAN CARLOS; CAB. MUN.	\$ 2,683,259.94	13-05-22	08-11-22	09-06-22	05-12-22	3	83	58.8	-	\$ 1,580,388.57	622001	\$ 2,683,259.94	\$ 1,102,871.37	\$ 1,102,871.37	\$ 1,102,871.37	79
FAM REM 2021	\$ 586,594.82	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPRO524H; EL MANTE; EJ. EMILIANO ZAPATA	\$ 586,594.82	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	2	100	80.5	-	\$ 163,099.84	622001	\$ 586,594.82	\$ 423,494.98	\$ 423,494.98	\$ 423,494.98	16
FAM REM 2021	\$ 639,923.21	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA 130 M + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROFR. GENARO G RUIZ: 28DPR1284F; EL MANTE; EJ. JOSE MARIA MORELOS	\$ 639,923.21	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	2	100	86.4	-	\$ 124,021.47	622001	\$ 639,923.21	\$ 515,901.74	\$ 515,901.74	\$ 515,901.74	10
FAM REM 2021	\$ 2,265,089.44	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + ADECUACION DE MUROS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES: 28DES0050D; EL MANTE; COL. CAROLINA YUCATAN	\$ 2,265,089.44	13-05-22	08-11-22	28-05-22	23-11-22	3	95	87.6	-	\$ 402,327.04	622001	\$ 2,265,089.44	\$ 1,862,762.40	\$ 1,862,762.40	\$ 1,862,762.40	1081





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM 2021	\$ 1,120,855.83	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 12 X 20 M. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 MTS.; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN: 28DML0049D; LLERA; ZONA CENTRO	\$ 1,120,855.83	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	2	100	100	-	\$ 0.03	622001	\$ 1,120,855.83	\$ 1,120,855.80	\$ 1,120,855.80	\$ 1,120,855.80	76
FAM REM 2021	\$ 1,028,847.00	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	REHABILITACION ELECTRICA + BARRA PERIMETRAL 70 ML.; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN: 28DPR1273Z; LLERA; POB. EL ENCINO	\$ 1,028,847.00	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	2	100	98.1	-	\$ 19,973.29	622001	\$ 1,028,847.00	\$ 1,008,873.71	\$ 1,008,873.71	\$ 1,008,873.71	66
FAM REM 2021	\$ 1,140,241.26	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS.; PRIMARIA PROF. JOSE DEL CARMEN TIRADO: 28DPR0413C; LLERA; EJ. EL GUAYABO	\$ 1,140,241.26	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	2	100	100	-	\$ 1.03	622001	\$ 1,140,241.26	\$ 1,140,240.23	\$ 1,140,240.23	\$ 1,140,240.23	15
FAM REM 2021	\$ 803,058.16	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-003-2022-0004	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 753 AISLADA + IMPERMEABILIZACION DE EDIF. D + REHABILITACION DE PISO DE COMEDOR + PINTURA EN FACHADA + REHABILITACION DE LOSA EDIF. A; PRIMARIA LEYES DE REFORMA: 28DPR0049V; LLERA; ZONA CENTO	\$ 803,058.16	04-05-22	31-08-22	12-05-22	08-09-22	2	100	100	-	\$ 0.78	622001	\$ 803,058.16	\$ 803,057.38	\$ 803,057.38	\$ 803,057.38	264
FAM REM 2021	\$ 3,106,111.27	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-011-2022-0030	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN: 28DPR1720Q; TAMPICO; COL. MARTOCK	\$ 3,106,111.27	27-06-22	23-11-22	25-06-22	21-11-22	2	100	100	-	\$ 169.89	622001	\$ 3,106,111.27	\$ 3,105,941.38	\$ 3,105,941.38	\$ 3,105,941.38	315
FAM REM 2021	\$ 1,419,014.08	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MEZCAL; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO: 28EUT0005X; SOTO LA MARINA; POB. LA PESCA	\$ 1,419,014.08	-	-	-	-	2	100	100	-	\$ 1,419,014.08	0	\$ 1,419,014.08				931
FAM REM 2021	\$ 1,665,679.37	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-010-2022-0015	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES; INSTITUTO TECNOLÓGICO: 28EIT0001F; EL MANTE; CONG. QUINTERO	\$ 1,665,679.37	09-06-22	06-09-22	13-07-22	10-10-22	2	100	99.9	-	\$ 1,938.32	623001	\$ 1,665,679.37	\$ 1,663,741.05	\$ 1,663,741.05	\$ 1,663,741.05	942






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM 2021	\$ 2,830,679.67	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DEL ESTADO; VARIAS: 28ESTATAL; NINGUNA; NINGUNA	2,830,679.68	-	-	-	-	2	100	100	-	\$ 2,830,679.68	0	\$ 2,830,679.68				2134
FAM REM 2021	\$ 425,086.52	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA: 28DPR2523W; ALTAMIRA; FRACC. SAN JACINTO	425,086.52	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	3	78	50.9	-	\$ 261,585.45	629001	\$ 425,086.52	\$ 163,501.07	\$ 163,501.07	\$ 163,501.07	318
FAM REM 2021	\$ 788,649.93	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C; JARDÍN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA: 28DJN0108D; CIUDAD MADERO; COL VICENTE GUERRERO	788,649.93	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	3	65	29.9	-	\$ 722,037.50	622001	\$ 788,649.93	\$ 66,612.43	\$ 66,612.43	\$ 66,612.43	163
FAM REM 2021	\$ 533,161.75	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIF B; JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI: 28DJN0367R; CIUDAD MADERO; COL. ARBOLEDAS	533,161.75	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	3	60	47.1	-	\$ 357,290.72	629001	\$ 533,161.75	\$ 175,871.03	\$ 175,871.03	\$ 175,871.03	99
FAM REM 2021	\$ 192,049.98	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + DEMOLICION DE VOLADO 9 M.; JARDÍN DE NIÑOS LIC. GUADALUPE MAINERO: 28DJN0783E; CIUDAD MADERO; COL. OBRERA	192,049.98	30-08-22	28-10-22	20-08-22	18-10-22	2	100	73.8	-	\$ 55,549.93	622001	\$ 192,049.98	\$ 136,500.05	\$ 136,500.05	\$ 136,500.05	85
FAM REM 2021	\$ 2,025,664.71	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA: 28DPR0581Z; NUEVO LAREDO; COL. UNION	2,025,664.71	24-08-22	15-01-23	-	-	3	85	-	-	\$ 2,025,664.71	623001	\$ 2,025,664.71				388
FAM REM 2021	\$ 233,066.13	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	DEMOLICION EN EDIF. A + REHABILITACION DE FIRMES EN EDIFICIO D; JARDÍN DE NIÑOS LA PAZ: 28DJN0334Z; NUEVO LAREDO; COL. LA PAZ	233,066.13	24-08-22	15-01-23	-	-	3	55	-	-	\$ 233,066.13	622001	\$ 233,066.13				32
FAM REM 2021	\$ 95,695.24	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES: 28DJN0647A; NUEVO LAREDO; COL. PRIMAVERA	\$ 95,695.24	24-08-22	15-01-23	-	-	3	90	85.3	-	\$ 14,111.81	622001	\$ 95,695.24	\$ 81,583.43	\$ 81,583.43	\$ 81,583.43	183





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero
FAM REM 2021	\$ 102,442.31	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA OCTAVIO PAZ: 28DPR2429R; NUEVO LAREDO; COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III	\$ 102,442.31	24-08-22	15-01-23	-	-	3	90	86.1	-	\$ 14,295.73	622001	\$ 102,442.31	\$ 88,146.58	\$ 88,146.58	\$ 88,146.58	233
FAM REM 2021	\$ 94,145.00	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA AMALIA HERNANDEZ NAVARRO: 28DPR2540M; NUEVO LAREDO; COL. VALLES DE ANAHUAC	\$ 94,145.00	24-08-22	15-01-23	-	-	3	70	61.6	-	\$ 36,114.92	622001	\$ 94,145.00	\$ 58,030.08	\$ 58,030.08	\$ 58,030.08	499
FAM REM 2021	\$ 91,952.96	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR1698E; NUEVO LAREDO; COL. LOS GARZA	\$ 91,952.96	24-08-22	15-01-23	-	-	3	50	35.7	-	\$ 59,171.09	622001	\$ 91,952.96	\$ 32,781.87	\$ 32,781.87	\$ 32,781.87	402
FAM REM 2021	\$ 1,338,479.29	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M. + 76 M. DE BARDA + REJA METALICA EN BARDA; PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA: 28DPR1141I; VICTORIA; EJ. SAN JUAN Y EL RANCHITO	\$ 1,338,479.29	01-09-22	29-12-22	-	-	3	80	-	-	\$ 1,338,479.29	622001	\$ 1,338,479.29				35
FAM REM 2021	\$ 621,276.47	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 77 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 28DPR1589Y; XICOTENCATL; NCP. EMILIANO ZAPATA	\$ 621,276.47	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	86.1	-	\$ 86,212.67	622001	\$ 621,276.47	\$ 535,063.80	\$ 535,063.80	\$ 535,063.80	103
FAM REM 2021	\$ 467,522.75	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHAB. GRAL.; JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY: 28DJN0376Z; XICOTENCATL; NCP. EMILIANO ZAPATA	\$ 467,522.75	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	73.7	-	\$ 123,171.66	622001	\$ 467,522.75	\$ 344,351.09	\$ 344,351.09	\$ 344,351.09	27
FAM REM 2022	\$ 1,063,822.69	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADAPTADA COMO DIRECCION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 130 ML.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA: 28DJN0046H; JAUMAVE; ZONA CENTRO	\$ 1,063,822.69	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	58.9	-	\$ 437,331.03	622001	\$ 1,063,822.69	\$ 626,491.66	\$ 626,491.66	\$ 626,491.66	102





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM 2022	\$ 278,367.94	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA: 28DJN0905Z; REYNOSA; COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	\$ 278,367.94	02-09-22	30-12-22	-	-	3	70	-	-	\$ 278,367.94	622001	\$ 278,367.94				160
FAM REM 2022	\$ 401,642.77	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA: 28DJN0821R; REYNOSA; COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA	\$ 401,642.77	02-09-22	30-12-22	-	-	3	10	-	-	\$ 401,642.77	622001	\$ 401,642.77				101
FAM REM 2022	\$ 386,164.29	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES: 28DJN0950L; REYNOSA; COL. VILLAS DE IMAQ	\$ 386,164.29	02-09-22	30-12-22	-	-	3	8	-	-	\$ 386,164.29	622001	\$ 386,164.29				20
FAM REM 2022	\$ 271,315.31	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-043-2022-0066	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO: 28DJN0987Z; REYNOSA; COL. LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 271,315.31	02-09-22	30-12-22	-	-	2	100	-	-	\$ 271,315.31	622001	\$ 271,315.31				94
FAM REM 2022	\$ 857,806.89	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PEDRO J MENDEZ: 28DPR1159H; VICTORIA; COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$ 857,806.89	05-09-22	13-12-22	-	-	3	95	34.9	-	\$ 558,636.35	629001	\$ 857,806.89	\$ 299,170.54	\$ 299,170.54	\$ 299,170.54	720
FAM REM 2022	\$ 434,150.67	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	LOSA EN DREN PLUVIAL; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS: 28DPRO076S; VICTORIA; COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE	\$ 434,150.67	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	60.9	-	\$ 169,688.94	622001	\$ 434,150.67	\$ 264,461.73	\$ 264,461.73	\$ 264,461.73	427
FAM REM 2022	\$ 351,402.40	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	REHABILITACION; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TZEHUALI - ALBATROS: 28DML0040M; VICTORIA; COL. NIÑOS HEROES	\$ 351,402.40	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	86.6	-	\$ 47,223.65	629001	\$ 351,402.40	\$ 304,178.75	\$ 304,178.75	\$ 304,178.75	60

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM 2022	\$ 220,220.84	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOQUE + REHABILITACION DE MURO EN EDIFICIO; PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL: 28DPR1593K; VICTORIA; COL. UNIDAD MODELO	\$ 220,220.84	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	76.5	-	\$ 51,714.26	622001	\$ 220,220.84	\$ 168,506.58	\$ 168,506.58	\$ 168,506.58	93
FAM REM 2022	\$ 270,697.74	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 29 ML + REHAB. GRAL.; JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA: 28DJN0064X; VICTORIA; FRACC. LAS FLORES	\$ 270,697.74	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	94.6	-	\$ 14,765.73	622001	\$ 270,697.74	\$ 255,932.01	\$ 255,932.01	\$ 255,932.01	103
FAM REM 2022	\$ 2,936,268.91	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1718B; TAMPICO; COL. LAURO AGUIRRE	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	164
FAM REM 2022	\$ 1,664,771.09	-	-	ITIFE-FAMREM22-LP-SOP-043-2022-0066	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS. + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE EDIFICIOS B, C, Y D; PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA: 28DPR2303K; REYNOSA; COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA	\$ 1,664,771.09	02-09-22	30-12-22	-	-	3	29	-	-	\$ 1,664,771.09	622001	\$ 1,664,771.09	-	-	-	352
FAM REM 2022	\$ 321,072.82	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR1397I; MATAMOROS; POB. LAS HIGUERILLAS	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	385
FAM REM 2022	\$ 643,487.75	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE BARRA; PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON: 28DPR2217O; MATAMOROS; COL. LA AMISTAD	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	350
FAM REM 2022	\$ 681,965.11	-	-	LICITACION	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; PRIMARIA FRANCISCO ZARCO: 28DPR1591M; MATAMOROS; COL. TECNOLÓGICO	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	623001	-	-	-	-	594

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM REM 2022	\$ 149,453.08	-	-	LICITACION	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN COMEDOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1280J; MATAMOROS; EJ. EL GALANEÑO	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	207	
FAM REM 2022	\$ 1,548,417.62	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA: 28DPR2027X; MATAMOROS; COL. TAMAULIPAS	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	305	
FAM REM 2022	\$ 715,969.57	-	-	LICITACION	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA: 28DPR1089C; CIUDAD MADERO; COL. HERMENEGILDO GALEANA	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	623001	-	-	-	-	116	
FAM REM 2022	\$ 1,649,976.52	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE LOSAS + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA: 28DPR1235X; TAMPICO; COL. SANTO NIÑO	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	222	
FAM REM 2022	\$ 763,663.86	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: 28DPR1595I; TAMPICO; COL. NATIVIDAD GARZA LEAL	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	623001	-	-	-	-	347	
FAM REM 2022	\$ 315,682.40	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (80 ML.); JARDÍN DE NIÑOS JOSE IGNACIO ALLENDE: 28DJN0219I; EL MANTE; COL. FOMENTO NACIONAL	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	41	
FAM REM 2022	\$ 565,910.99	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE 135 ML DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON: 28DPR1786Z; EL MANTE; COL. VICENTE GUERRERO	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	108	






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM 2022	\$ 779,038.12	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (170 ML.); PRIMARIA EMILIO CARRANZA: 28DPR0546T; EL MANTE; CONG. QUINTERO	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -	-	-	-	-	122	
FAM REM 2022	\$ 871,699.57	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL MURO CERRADO DE BLOCK (200 ML.); PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR0519W; EL MANTE; EL 5 DE MAYO	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -	-	-	-	-	24	
FAM REM 2022	\$ 753,114.27	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADAS DE BLOCK 184 MTS.; PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO: 28DPR0521K; EL MANTE; EL. CUAUHTEMOC	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -	-	-	-	-	183	
FAM REM 2022	\$ 565,910.99	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE 135 ML. DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; COLEGIO DE BACHILLERES No. 03: 28ECB0003U; EL MANTE; COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -	-	-	-	-	432	
FAM REM 2022	\$ 327,590.57	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE BLOACK (76 ML); ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CLUB ROTARIO: 28DML0002J; EL MANTE; COL. MIGUEL ALEMAN	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -	-	-	-	-	98	
FAM REM 2022	\$ 564,676.34	-	-	LICITACION	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ: 28DPR0305V; GUEMEZ; EL. SAN JOSE DE LAS FLORES	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	623001 -	-	-	-	-	115	
FAM REM 2022	\$ 596,837.49	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL: 28DJN0160Z; VICTORIA; COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001 -	-	-	-	-	127	
FAM REM 2022	\$ 81,347.78	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF B; PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ: 28DPR2135E; VICTORIA; COL. MODERNA	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001 -	-	-	-	-	450	






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM REM 2022	\$ 139,859.69	-	-	ITIFE-FAMREM22-AD SOP-0001-2022-0068	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 30 ML DE BARRA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO: 28DPR1880D; VICTORIA; COL. SAN MARCOS 2	139,859.69	19-12-22	01-02-23	-	-	7	-	-	-	\$ 139,859.69	622001	\$ 139,859.69					382
FAM REM 2022	\$ 480,201.74	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL EMILIANO P NAFARRATE: 28DPR1140I; VICTORIA; EJ. AQUILES SERDAN	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-					81
FAM REM 2022	\$ 581,545.19	-	-	LICITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES; JARDÍN DE NIÑOS A B C: 28DJN01140I; VICTORIA; COL. MORELOS	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-					202
FAM REM 2022	\$ 267,501.15	-	-	LICITACION	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO: 28DJN0917D; MATAMOROS; COL. SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	623001	-					142
CIEN SUP 2015	\$ 8,199,851.06	-	-	ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR.; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE: 28EUT0001A; REYNOSA; COL. LA ESCONDIDA	8,199,851.06	14-03-22	09-09-22	11-06-22	07-12-22	3	83	61.9	-	\$ 4,459,799.98	622001	\$ 8,199,851.06	\$ 3,740,051.08	\$ 3,740,051.08	\$ 3,740,051.08		2987
CIEN SUP 2015	\$ 5,771,279.54	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO Y EQUIPO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE: 28EUT0001A; REYNOSA; COL. LA ESCONDIDA	4,212,714.00	-	-	-	-	3	-	-	-	\$ 4,212,714.00	0	\$ 4,212,714.00					2987
CIEN SUP 2015	\$ 6,285,470.87	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA: 28MSU1060Q; VICTORIA; PARQUE TECNOTAM	5,044,195.07	-	-	-	-	2	100	100	-	\$ 5,044,195.07	0	\$ 5,044,195.07					1761
CIEN SUP. 2017	\$ 14,755,000.00	-	-	LICITACION	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS: 28MSU0044S; MATAMOROS; CABECERA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-					4237





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE: 28DPR2562Y.; ALTAMIRA; COL. MIRAMAR	\$ 636,664.60	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 636,664.60	622001	\$ 636,664.60	\$ -	\$ -	\$ -	326
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 720,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADA DE BLOQUE APARENTE 170 ML.; TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL: 28DTV0056D; ALTAMIRA; EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES)	\$ 661,584.69	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 661,584.69	622001	\$ 661,584.69	\$ -	\$ -	\$ -	109
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M.; PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR1935Q; CAMARGO; GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO)	\$ 749,997.41	20-06-22	17-09-22	-	-	7	0	-	-	\$ 749,997.41	622001	\$ 749,997.41				46
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR1938N; CAMARGO; COL. CUAUHTEMOC	\$ 836,538.45	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 836,538.45	622001	\$ 836,538.45	\$ -	\$ -	\$ -	219
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B"; JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5: 28DJN0297M; CIUDAD MADERO; COL. HERIBERTO KEHOE	\$ 657,708.03	11-06-22	08-10-22	-	-	7	0	-	-	\$ 657,708.03	629001	\$ 657,708.03				90
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 2,610,000.00	-	-	LICITACION	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO; PRIMARIA ARMANDO BARBA: 28DPR0017C; CIUDAD MADERO; COL. ZONA CENTRO	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-				203
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 2,160,000.00	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE: 28DPR1399G; CIUDAD MADERO; COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-				28

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,020,000.00	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA ISAURO ALFARO: 28DPR02780; CIUDAD MADERO; COL. ARBOLEDAS	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001 -					286	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA: 28DPR0408R.; LLERA; EJ. LAS COMPUERTAS	\$ 764,046.83	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 764,046.83	629001	\$ 764,046.83	\$ -	\$ -	\$ -	61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA: 28DJN0021Z; MATAMOROS; COL. ESPERANZA	\$ 773,398.22	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 773,398.22	622001	\$ 773,398.22	\$ -	\$ -	\$ -	64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO: 28DJN0777U; MATAMOROS; MATAMOROS	\$ 806,398.52	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 806,398.52	629001	\$ 806,398.52	\$ -	\$ -	\$ -	170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M.; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS: 28DPR0595B; MATAMOROS; COL. LA GLORIA	\$ 777,599.09	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 777,599.09	622001	\$ 777,599.09	\$ -	\$ -	\$ -	63
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA: 28DPR1502C; MATAMOROS; COL. SAN JOSE	\$ 704,092.76	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	3	5	30	-	\$ 704,092.76	629001	\$ 704,092.76	\$ -	\$ -	\$ -	112
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.+ MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA: 28DTV0245W; MATAMOROS; EJ. LONGOREÑO	\$ 784,160.75	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 784,160.75	622001	\$ 784,160.75	\$ -	\$ -	\$ -	158

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES: 28DJN0144I; MIER; MIER	\$ 806,506.53	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 806,506.53	629001	\$ 806,506.53	\$ -	\$ -	\$ -	90
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS JULIETA CORREA: 28DJN0132D; MIGUEL ALEMAN; COL. JARDINES DE SAN GERMAN	\$ 679,873.37	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 679,873.37	622001	\$ 679,873.37	\$ -	\$ -	\$ -	104
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO: 28DJN01275; NUEVO LAREDO; COL. ZARAGOZA	\$ 610,386.44	20-06-22	17-09-22	-	-	3	5	-	-	\$ 610,386.44	622001	\$ 610,386.44				137
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ: 28DJN0983C; NUEVO LAREDO; COL. COLORINES TERRITORIALES	\$ 821,875.75	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 821,875.75	622001	\$ 821,875.75	\$ -	\$ -	\$ -	198
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA: 28DPR2515N; NUEVO LAREDO; COL. VALLE ELIZONDO	\$ 719,157.53	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 719,157.53	622001	\$ 719,157.53	\$ -	\$ -	\$ -	245
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA 35 ML.; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL: 28DJN0054Q; REYNOSA; COL. RODRIGUEZ	\$ 749,998.78	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 749,998.78	622001	\$ 749,998.78	\$ -	\$ -	\$ -	92
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + HERRERIA; JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ: 28DJN0076B; REYNOSA; COL. VALLE VERDE	\$ 750,000.00	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 750,000.00	622001	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	128





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA: 28DJN0974V; REYNOSA; COL. LOMAS DE JARACHINA SUR	\$ 749,597.39	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 749,597.39	622001	\$ 749,597.39	\$ -	\$ -	\$ -	187
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO; PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO: 28DPR1724M; REYNOSA; COL. FRANCISCO I. MADERO	\$ 778,846.14	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 778,846.14	622001	\$ 778,846.14	\$ -	\$ -	\$ -	140
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2022-0022	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M.; PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA: 28DPR2033H; REYNOSA; COL. REVOLUCION VERDE	\$ 721,153.85	20-06-22	17-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 721,153.85	622001	\$ 721,153.85	\$ -	\$ -	\$ -	168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS.; PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL: 28DPR0902S; SAN CARLOS; EJ. EL SAUCILLO	\$ 775,338.17	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 775,338.17	622001	\$ 775,338.17	\$ -	\$ -	\$ -	89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.(CAMBIO DE META A: REHABILITACION GENERAL); PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: 28DPR1486B; SAN FERNANDO; C.P. CARVAJAL	\$ 721,153.85	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 721,153.85	622001	\$ 721,153.85	\$ -	\$ -	\$ -	193
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL: 28DPR1613H; SOTO LA MARINA; EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR)	\$ 539,176.51	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	-	-	-	\$ 539,176.51	629001	\$ 539,176.51	\$ -	\$ -	\$ -	51
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.; JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ: 28DJN0019K; TAMPICO; COL. TANCOL	\$ 600,674.01	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 600,674.01	622001	\$ 600,674.01	\$ -	\$ -	\$ -	133
CIEN SUP. 2018	\$ 250,000.00	-	-	COMPRAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO; ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE: 28MSU0880P; GUEMEZ; EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 240,000.00	-	-	-	-	2	0	-	-	\$ 240,000.00	0	\$ 240,000.00				105

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero
CIEN SUP. 2018	\$ 250,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS; ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO: 28MSUD890W; MATAMOROS; MATAMOROS	\$ 240,215.07	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 240,215.07	629001	\$ 240,215.07	\$ -	\$ -	\$ -	207
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. AISLADA + 0.40 M.; JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA: 28DJN0327Q; VALLE HERMOSO; POB. ANAHUAC	\$ 716,804.81	13-06-22	10-09-22	06-12-22	05-03-23	7	0	30	-	\$ 716,804.81	622001	\$ 716,804.81	\$ -	\$ -	\$ -	104
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	REHABILITACION DE DOS AULAS Y AREA DE COMPUTO EDIFICIO +SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 240 M2.; JARDÍN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA: 28DJN0831Y; VICTORIA; COL. IGNACIO ZARAGOZA	\$ 805,227.36	11-06-22	08-10-22	21-12-22	19-04-23	7	0	30	-	\$ 805,227.36	622001	\$ 805,227.36	\$ -	\$ -	\$ -	81
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 690,000.00	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO: 28DTV0003Z; REYNOSA; COL. BENITO JUAREZ	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	358
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 1,580,000.00	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS: 28DPR2524V; REYNOSA; FRACC. PASEO DE LAS FLORES	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	527
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 518,374.83	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA 20 DE MAYO: 28DPR1493L; REYNOSA; NCP. ALFREDO V. BONFIL	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	629001	-	-	-	-	288
CIEN MED. SUP. 2016	\$ 2,786,372.72	-	-	LICITACION	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 ADOSADA EN P.A. + VITROPISO EN AULAS EXISTENTES; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 271: 28DCT0271F; VICTORIA; PARQUE TECNOTAM	-	-	-	-	-	9	-	-	-	\$ -	622001	-	-	-	-	613





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

21


Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
CIEN MED. SUP. 2016	\$ 4,800,000.00	-	-	ITIFE-CIENMS16-LP-SOP-034-2022-0046	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 42 MTS.; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (No. 129): 28DPT00030; REYNOSA; COL. LA CAÑADA	\$ 4,129,256.86	19-08-22	14-02-23	29-11-22	27-05-23	3	30	30	-	\$ 4,129,256.86	622001	\$ 4,129,256.86	\$ -	\$ -	\$ -	940
CIEN SUP. 2017	\$ 10,328,886.66	-	-	ITIFE-CIENSUP17-LP-SOP-036-2022-0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS: 28DIT0026P; MATAMOROS; CABECERA MUNICIPAL	\$ 9,194,788.48	20-08-22	15-02-23	30-09-22	28-03-23	3	9	30	-	\$ 9,194,788.48	622001	\$ 9,194,788.48	\$ -	\$ -	\$ -	4637
CIEN MS 2018	\$ 1,153,000.00	-	-	ITIFE-CIENMS18-LP-SOP-035-2022-0047	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 715 AISLADOS + OBRA EXTERIOR; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.98: 28DCT0331D; XICOTENCATL; ZONA CENTRO	\$ 1,060,466.76	19-08-22	16-11-22	29-11-22	26-02-23	3	10	30	-	\$ 1,060,466.76	622001	\$ 1,060,466.76	\$ -	\$ -	\$ -	724
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 796,000.00	-	-	ITIFE-CIENMS18-LP-SOP-035-2022-0047	CONSTRUCCION DE ANDADORES + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON: 28DPR1460U; OCAMPO; COL. EL CHOY	\$ 682,886.63	19-08-22	16-11-22	-	-	3	10	-	-	\$ 682,886.63	622001	\$ 682,886.63				155
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 567,833.24	-	-	LICITACION	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO: 28DJN0503E; REYNOSA; EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS)	-	-	-	-	-	9	-	-	\$ -	629001	-					80
						TOTAL: \$ 241,721,562.97								\$ 151,328,787.88		\$ 241,721,562.97	\$ 90,392,775.09	\$ 90,392,775.09	\$ 90,392,775.09	98,932	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- En espera de pago de anticipo
	7.- Por iniciar
	8.- En Validación, Elaboración de Proyectos
	9.- Licitación.
	10.- Pendiente Aprobación del Recurso.



[Signature]
ING. ARTURO GOVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

[Signature]
ARQ. ALEJANDRO ROBELO RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE

[Signature]
C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE