




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
FAMB22	\$	1,727,201.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-005-2022-0010	\$	1,727,201.84	03-06-22	30-09-22	-	-	8	80	80.89	1235	\$	330,135.85	629001	\$	862,468.09	\$	532,332.24	\$	532,332.24	\$	532,332.24	\$	532,332.24	142
FAMB22	\$	1,642,804.96	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	\$	1,642,804.96	15-06-22	21-11-22	-	-	1	100	98.92	1235	\$	17,728.08	622001	\$	904,391.67	\$	886,663.59	\$	886,663.59	\$	886,663.59	\$	886,663.59	10
FAMB22	\$	582,652.56	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	\$	582,652.56	15-06-22	21-11-22	-	-	1	100	99.93	1235	\$	430.21	629001	\$	503,164.94	\$	502,734.73	\$	502,734.73	\$	502,734.73	\$	502,734.73	266
FAMB22	\$	2,596,196.74	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0011	\$	2,596,196.74	03-06-22	09-11-22	-	-	1	100	98.82	1235	\$	30,638.64	629001	\$	1,641,827.59	\$	1,611,188.95	\$	1,611,188.95	\$	1,611,188.95	\$	1,611,188.95	583
FAMB22	\$	1,527,650.92	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-017-2022-0027	\$	1,527,650.92	15-06-22	21-11-22	-	-	1	100	99.7	1235	\$	4,645.25	622001	\$	393,478.64	\$	388,833.39	\$	388,833.39	\$	388,833.39	\$	388,833.39	660





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	Inversión autorizada				Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Inicio				Termino	Inicio	Termino	Físico		Financiero	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 1,706,507.57	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-006-2022-0016	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + SUSTITUCION DE PISOS EN EDIFICIO "A"; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0604T; EJ. EL LONGOREÑO; MATAMOROS	\$ 1,706,507.57	20-06-22	16-11-22	44,730.00	44,879.00	1	100	99.92	1235	\$ 1,311.56	629001	\$ 717,459.64	\$ 716,148.08	\$ 716,148.08	\$ 716,148.08	327	
FAMB22	\$ 1,366,416.61	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-008-2022-0013	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO A,B,C. + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "C" Y "D" + REHABILITACION DE POSTE DE CONCRETO.; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 28DPR2160D; COL. PUERTO RICO; MATAMOROS	\$ 1,366,416.61	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	88.38	1235	\$ 158,838.96	622001	\$ 1,366,416.61	\$ 1,207,577.65	\$ 1,207,577.65	\$ 1,207,577.65	650	
FAMB22	\$ 577,886.74	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-006-2022-0011	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "C" Y "D"; PRIMARIA PROFR. CRUZ LINO MARQUEZ, 28DPR2300N; COL. LOMA ALTA; MATAMOROS	\$ 577,886.74	03-06-22	09-11-22	-	-	1	100	99.99	1235	\$ 56.24	623001	\$ 61,614.60	\$ 61,558.36	\$ 61,558.36	\$ 61,558.36	373	
FAMB22	\$ 482,779.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-009-2022-0013	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA.; PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, 28DPR2601J; FRACC. PUEBLITOS; MATAMOROS	\$ 482,779.40	08-06-22	14-11-22	-	-	2	100	85.01	1235	\$ 72,391.20	623001	\$ 482,779.40	\$ 410,388.20	\$ 410,388.20	\$ 410,388.20	239	
FAMB22	\$ 1,535,987.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-009-2022-0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 715 AISLADOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"; SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 28DES0072P; COL. CASABELLA; REYNOSA	\$ 1,535,987.18	08-06-22	14-11-22	-	-	1	100	99.96	1235	\$ 554.28	629001	\$ 1,356,664.97	\$ 1,356,110.69	\$ 1,356,110.69	\$ 1,356,110.69	693	



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.															
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado													
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																					
FAMB22	\$	755,969.12	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" (AULA Y BAÑOS); JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DJN0530B.; COL. PEDRO JOSE MENDEZ; REYNOSA	\$	755,969.12	20-06-22	18-08-22	01-07-22	29-08-22	1	100	99.92	1235	\$	628.18	623001	\$	112,076.82	\$	111,448.64	\$	111,448.64	\$	111,448.64	\$	111,448.64	\$	111,448.64	\$	111,448.64	107
FAMB22	\$	574,635.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DJN0586D; COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE; REYNOSA	\$	574,635.14	20-06-22	18-08-22	44,743.00	44,862.00	1	100	97.80	1235	\$	12,624.47	622001	\$	39,375.95	\$	26,751.48	\$	26,751.48	\$	26,751.48	\$	26,751.48	\$	26,751.48	\$	26,751.48	72
FAMB22	\$	670,719.88	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C"; JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA, 28DJN0963P; COL. 20 DE NOVIEMBRE; REYNOSA	\$	670,719.88	20-06-22	18-08-22	44,743.00	44,862.00	1	100	99.77	1235	\$	1,573.53	623001	\$	13,782.18	\$	12,208.65	\$	12,208.65	\$	12,208.65	\$	12,208.65	\$	12,208.65	\$	12,208.65	176
FAMB22	\$	525,725.29	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-009-2022-0021	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DJN1073L; FRACC. MISION SANTA FE; REYNOSA	\$	525,725.29	20-06-22	18-08-22	44,743.00	44,862.00	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	8,657.58	\$	8,657.58	\$	8,657.58	\$	8,657.58	\$	8,657.58	\$	8,657.58	\$	8,657.58	103
FAMB22	\$	2,493,369.24	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-008-2022-0019	DEMOLICIÓN DE 4 AULAS ATÍPICAS + CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR1487A; COL. LAMPASITOS; REYNOSA	\$	2,493,369.24	17-06-22	13-11-22	28-06-22	24-11-22	2	100	97.82	1235	\$	54,277.70	622001	\$	1,173,642.20	\$	1,119,364.50	\$	1,119,364.50	\$	1,119,364.50	\$	1,119,364.50	\$	1,119,364.50	\$	1,119,364.50	432



Handwritten signatures and initials in blue ink.




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado
FAMB22	\$ 982,242.84	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-005-2022-0010	DEMOLICIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO (CON ESPACIOS PARA EL PERSONAL) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 X 3 MTS.; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0914X; COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL; SAN FERNANDO	\$ 982,242.84	03-06-22	30-09-22	-	-	8	25	27.18	1235	\$ 809,749.75	622001	\$ 1,076,735.87	\$ 266,986.12	\$ 266,986.12	\$ 266,986.12	111	
FAMB22	\$ 1,082,425.37	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	DEMOLICIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 AISLADOS (CON ESPACIO PARA DOCENTES) + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1001I; EJ. TAMPIQUITO; SOTO LA MARINA	\$ 1,082,425.37	02-06-22	29-09-22	-	-	8	45	40.78	1235	\$ 695,933.65	629001	\$ 864,174.06	\$ 168,240.41	\$ 168,240.41	\$ 168,240.41	302	
FAMB22	\$ 436,226.25	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELCTRICA EXTERIOR.; TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ, 28DTPV0290I; EJ. EL SABINITO; SOTO LA MARINA	\$ 436,226.25	02-06-22	29-09-22	-	-	8	21	11.25	1235	\$ 420,728.34	622001	\$ 469,793.83	\$ 49,065.49	\$ 49,065.49	\$ 49,065.49	22	
FAMB22	\$ 537,361.97	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 753 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSA DE AULA CONTIGUA A ACCESO PRINCIPAL; JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, 28DJN0328P; POB. EMPALME; VALLE HERMOSO	\$ 537,361.97	07-06-22	13-11-22	-	-	1	100	79.4	1235	\$ 110,703.31	629001	\$ 591,098.17	\$ 480,394.86	\$ 480,394.86	\$ 480,394.86	68	
FAMB22	\$ 535,286.70	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, 28DJN0480K; COL. MAGUEYES; VALLE HERMOSO	\$ 535,286.70	07-06-22	13-11-22	-	-	1	100	96.26	1235	\$ 20,005.96	622001	\$ 286,793.79	\$ 266,787.83	\$ 266,787.83	\$ 266,787.83	122	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.												
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAMB22	\$	268,986.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-012-2022-0020	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y SUBESTACION ELÉCTRICA.; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA GOJON, 28DPR1847W; COL. FLORES MAGON; VALLE HERMOSO	\$	268,986.18	07-06-22	13-11-22	-	-	1	100	89.72	1235	\$	27,639.91	629001	\$	296,496.34	\$	268,856.43	\$	268,856.43	\$	268,856.43	\$	268,856.43	134
FAMB22	\$	479,650.66	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELEAZAR CERVANTES GOMEZ, 28DES0085T; COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS; VICTORIA	\$	479,650.66	02-06-22	29-09-22	-	-	1	100	81.29	1235	\$	89,752.73	622001	\$	400,144.78	\$	310,392.05	\$	310,392.05	\$	310,392.05	\$	310,392.05	37
FAMB22	\$	576,601.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-002-2022-0007	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA DE LA GARZA DE LA GARZA, 28DJN0920R; EJ. LA PRESA; VICTORIA	\$	576,601.52	02-06-22	29-09-22	-	-	1	100	84.44	1235	\$	89,717.99	622001	\$	499,883.68	\$	410,165.69	\$	410,165.69	\$	410,165.69	\$	410,165.69	24
FAMB22	\$	696,403.56	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-014-2022-0023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA JUAN B TIERINA, 28DPR1125R; ZONA CENTRO; VICTORIA	\$	696,403.56	14-06-22	11-09-22	-	-	1	100	99.94	1235	\$	452.09	623001	\$	696,403.56	\$	695,951.47	\$	695,951.47	\$	695,951.47	\$	695,951.47	43
FAMB22	\$	1,390,464.76	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-004-2022-0009	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO "B"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 6, LAURO AGUIRRE, 28DST0006I; COL. TAMATAN; VICTORIA	\$	1,390,464.76	03-06-22	05-10-22	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	65,025.20	\$	65,025.20	\$	65,025.20	\$	65,025.20	\$	65,025.20	527



[Handwritten signatures]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.													
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																		
FAMB22	\$	73,759.82	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	REHABILITACION DE MUROS Y PERIMETRO DE LOSAS.; JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN, 28DJN1036H; COL. LAS ADELITAS; ALTAMIRA	\$	73,759.82	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$	0.42	622001	\$	73,759.82	\$	73,759.40	\$	73,759.40	\$	73,759.40	\$	73,759.40	\$	203
FAMB22	\$	1,013,109.55	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-018-2022-0055	REHABILITACION DE LOSAS EDIFICIO B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DTV0002Z; COL. ESTACION COLONIAS; ALTAMIRA	\$	1,013,109.55	01-09-22	29-12-22	44,804.00	44,923.00	1	100	94.79	1235	\$	52,778.26	629001	\$	1,061,134.01	\$	1,008,355.75	\$	1,008,355.75	\$	1,008,355.75	\$	1,008,355.75	\$	106
FAMB22	\$	128,727.49	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ANDADOR DE 6 X 12 MTS.; SECUNDARIA GENERAL No. 3, VALENTIN GOMEZ FARIAS, 28DESE0044T; COL. DEL VALLE; CIUDAD MADERO	\$	128,727.49	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$	4.59	622001	\$	128,727.49	\$	128,722.90	\$	128,722.90	\$	128,722.90	\$	128,722.90	\$	736
FAMB22	\$	1,597,680.99	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ALUMNOS/MAESTROS ESTR. 753; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE, 28DJN0257L; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES; REYNOSA	\$	1,597,680.99	14-06-22	11-10-22	-	-	1	100	78.73	1235	\$	339,830.42	622001	\$	1,117,287.12	\$	777,456.70	\$	777,456.70	\$	777,456.70	\$	777,456.70	\$	211
FAMB22	\$	1,194,720.90	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-015-2022-0024	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA EXTR.; PRIMARIA PROF. SANTOS GUZMAN TREVIÑO, 28DPR2408E; COL. INTEGRACION FAMILIAR; REYNOSA	\$	1,194,720.90	14-06-22	11-10-22	-	-	1	100	96.98	1235	\$	36,092.74	622001	\$	1,194,720.90	\$	1,158,628.16	\$	1,158,628.16	\$	1,158,628.16	\$	1,158,628.16	\$	472





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 1,268,341.40	-	-	ITIFE-FAMB22- LP-SOP-015- 2022-0024	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR U2-C ADOSADO P. BAJA + REHABILITACION DE ALERO EN EDIFICIO H; SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVINO CASTILLO, 28DST0059N; EJ. LA RETAMA; REYNOSA	\$ 1,268,341.40	14-06-22	11-10-22	-	-	1	100	81.66	1235	\$ 232,558.31	622001	\$ 982,234.63	\$ 749,676.32	\$ 749,676.32	\$ 749,676.32	696
FAMB22	\$ 1,731,400.76	-	-	ITIFE-FAMB22- I-SOP-018- 2022-0055	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "D" E "I".; SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y; COL. NATIVIDAD GARZA LEAL; TAMPICO	\$ 1,731,400.76	01-09-22	29-12-22	44,804.00	44,923.00	1	100	98.64	1235	\$ 23,528.21	622001	\$ 710,133.50	\$ 686,605.29	\$ 686,605.29	\$ 686,605.29	649
FAMB22	\$ 193,205.20	-	-	ITIFE-FAMB22- I-SOP-015- 2022-0051	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS MEXICO, 28DJN0312O; COL. MEXICO; TAMPICO	\$ 193,205.20	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$ 0.38	629001	\$ 10,170.51	\$ 10,170.13	\$ 10,170.13	\$ 10,170.13	76
FAMB22	\$ 186,278.74	-	-	ITIFE-FAMB22- I-SOP-015- 2022-0051	DEMOLICION DE EDIFICIO "E"; PRIMARIA FRANCISCO VEYRO, 28DPR1322S; COL. MORELOS; TAMPICO	\$ 186,278.74	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$ 0.94	629001	\$ 11,375.18	\$ 11,374.24	\$ 11,374.24	\$ 11,374.24	536
FAMB22	\$ 1,475,889.18	-	-	ITIFE-FAMB22- I-SOP-015- 2022-0051	REHABILITACION DE EDIFICIO D; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1410M; COL. UNIDAD MODELO; TAMPICO	\$ 1,475,889.18	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$ 0.03	623001	\$ 144,547.23	\$ 144,547.20	\$ 144,547.20	\$ 144,547.20	572



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gobierno del Estado
de Tamaulipas
2022 -2028

Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Pérdida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMB22	\$ 227,776.18	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-015-2022-0051	NIVELACION DE CANCHA + DEMOLICION DE FORO.; PRIMARIA LIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES, 28DPR1604Z; COL. NIÑOS HEROES; TAMPICO	\$ 227,776.18	22-08-22	19-12-22	44,796.00	44,915.00	1	100	100	1235	\$ 0.68	629001	\$ 3,876.77	\$ 3,876.09	\$ 3,876.09	\$ 3,876.09	\$ 3,876.09	458
FAMB22	\$ 2,112,762.16	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	REHABILITACIÓN DEL EDIF A; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DES0077K; COL. TAMAULIPAS; TAMPICO	\$ 2,112,762.16	05-09-22	11-02-23	44,834.00	44,993.00	8	68	74.35	1235	\$ 602,858.00	622001	\$ 2,173,679.46	\$ 1,570,821.46	\$ 1,570,821.46	\$ 1,570,821.46	\$ 1,570,821.46	510
FAMB22	\$ 296,400.25	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LOSA; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 28DJN0053R; COL. PRIMAVERA; TAMPICO	\$ 296,400.25	05-09-22	11-02-23	44,834.00	44,993.00	1	100	81.12	1235	\$ 55,961.20	629001	\$ 305,385.68	\$ 249,424.48	\$ 249,424.48	\$ 249,424.48	\$ 249,424.48	84
FAMB22	\$ 395,665.72	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-021-2022-0061	CAMBIO DE TARNFORMADOR DE 75 A 112.5 KVA (CAMBIO DE META A: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA); PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA, 28DPR1830W; COL. CASCAJAL; TAMPICO	\$ 395,665.72	05-09-22	11-02-23	44,834.00	44,993.00	1	100	97.15	1235	\$ 11,294.65	622001	\$ 404,575.16	\$ 393,280.51	\$ 393,280.51	\$ 393,280.51	\$ 393,280.51	170
FAMB22	\$ 247,115.50	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACIÓN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DJN0654K; EJ. LA COLMENA; ALDAMA	\$ 247,115.50	01-09-22	30-10-22	44,820.00	44,879.00	2	100	69.89	1235	\$ 74,401.63	629001	\$ 247,115.50	\$ 172,713.87	\$ 172,713.87	\$ 172,713.87	\$ 172,713.87	11



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 624,515.19	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 WC + CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE, 28DJND0362W; EJ. AQUILES SERDAN; ALTAMIRA	\$ 624,515.19	01-09-22	30-10-22	44,820.00	44,879.00	1	100	82.8	1235	\$ 107,439.85	622001	\$ 655,058.37	\$ 547,618.52	\$ 547,618.52	\$ 547,618.52	36
FAMB22	\$ 510,499.21	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA AMADO NERVO, 28DPR03735; EJ. LA PEDRERA; ALTAMIRA	\$ 510,499.21	01-09-22	30-10-22	44,820.00	44,879.00	1	100	79.35	1235	\$ 105,423.66	629001	\$ 554,507.76	\$ 449,084.10	\$ 449,084.10	\$ 449,084.10	421
FAMB22	\$ 273,703.81	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES, 28DPR2345I; COL. ALEJANDRO BRIONES; ALTAMIRA	\$ 273,703.81	01-09-22	30-10-22	44,820.00	44,879.00	1	100	64.11	1235	\$ 98,222.25	629001	\$ 282,814.95	\$ 184,592.70	\$ 184,592.70	\$ 184,592.70	142
FAMB22	\$ 513,791.05	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-019-2022-0056	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, 28DST0063Z; COL. SERAPIO VENEGAS; ALTAMIRA	\$ 513,791.05	01-09-22	30-10-22	16,09-22	14-11-22	1	100	63.31	1235	\$ 188,519.95	629001	\$ 545,436.44	\$ 356,916.49	\$ 356,916.49	\$ 356,916.49	710
FAMB22	\$ 51,016.42	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA CINCO DE NOVIEMBRE, 28DPR0393F; EJ. SAN LORENCITO; JAUMAVE	\$ 51,016.42	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	99.73	1235	\$ 139.33	629001	\$ 18,937.30	\$ 18,797.97	\$ 18,797.97	\$ 18,797.97	56






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Pérdida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado
FAMB22	\$ 441,407.60	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES, 28TAR0063D; POB. COMPUERTAS; JAUMAVE	\$ 441,407.60	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	100	1235	\$ 0.54	622001	\$ 138,965.80	\$ 138,965.26	\$ 138,965.26	\$ 138,965.26	\$ 138,965.26	44
FAMB22	\$ 251,474.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	REHABILITACION DE ILUMINACION EXTERIOR; SECUNDARIA TÉCNICA No. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DST0026W; CAB. MUN.; MIQUIHUANA	\$ 251,474.72	02-07-22	19-09-22	44,748.00	44,827.00	1	100	99.98	1235	\$ 53.27	622001	\$ 11,582.50	\$ 11,529.23	\$ 11,529.23	\$ 11,529.23	\$ 11,529.23	104
FAMB22	\$ 901,323.47	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	REHABILITACION DE EDIFICIO "K"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS, 28DST0010V; COL. 1 DE MAYO; RIO BRAVO	\$ 901,323.47	22-06-22	19-10-22	44,744.00	44,863.00	1	100	90.58	1235	\$ 84,897.28	623001	\$ 387,236.85	\$ 302,339.57	\$ 302,339.57	\$ 302,339.57	\$ 302,339.57	684
FAMB22	\$ 1,831,513.72	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-016-2022-0025	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 717 (U-2C) AISLADAS P. ALTA; SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU, 28DST0092V; FRACC. AZTECA; RIO BRAVO	\$ 1,831,513.72	22-06-22	19-10-22	44,744.00	44,863.00	1	100	90.4	1235	\$ 175,804.51	629001	\$ 1,612,679.43	\$ 1,436,874.92	\$ 1,436,874.92	\$ 1,436,874.92	\$ 1,436,874.92	605
FAMB22	\$ 570,446.87	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-022-2022-0033	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, 28DPR1029O; EJ. EMILIO VAZQUEZ GOMEZ; TULA	\$ 570,446.87	02-07-22	19-09-22	06-07-22	23-09-22	1	100	83.46	1235	\$ 94,334.33	629001	\$ 619,623.32	\$ 525,288.99	\$ 525,288.99	\$ 525,288.99	\$ 525,288.99	64





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Pérdida presupuestal. COS	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 1,551,676.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-019-2022-0029	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN EDIFICIO B + REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA EN EDIFICIO C + DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE; PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPR1060Y; COL. VICENTE GUERRERO; VALLE HERMOSO	\$ 1,551,676.00	24-06-22	20-11-22	02-07-22	28-11-22	1	100	100	1235	\$ 14.64	629001	\$ 272,117.52	\$ 272,102.88	\$ 272,102.88	\$ 272,102.88	260
FAMB22	\$ 277,314.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION ELÉCTRICA + TERMINACION DE MODULOS DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR.; JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, 28DJN0266T; COL. FOVISSSTE II; EL MANTE	\$ 277,314.14	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	71.03	1235	\$ 80,330.33	622001	\$ 277,314.14	\$ 196,983.81	\$ 196,983.81	\$ 196,983.81	56
FAMB22	\$ 184,869.28	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA.; JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ, 28DJN0387E; COL. INDEPENDENCIA; EL MANTE	\$ 184,869.28	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	100	1235	\$ 4.05	629001	\$ 10,334.48	\$ 10,330.43	\$ 10,330.43	\$ 10,330.43	26
FAMB22	\$ 189,031.69	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN1039E; COL. LINARES INFONAVIT; EL MANTE	\$ 189,031.69	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	100	1235	\$ 3.82	622001	\$ 55,741.39	\$ 55,737.57	\$ 55,737.57	\$ 55,737.57	73
FAMB22	\$ 1,171,792.57	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y; COL. AZUCARERA; EL MANTE	\$ 1,171,792.57	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	9	45	41.36	1235	\$ 687,172.82	629001	\$ 1,171,792.57	\$ 484,619.75	\$ 484,619.75	\$ 484,619.75	359





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 72,541.71	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D; PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO, 28DPRO724F; EJ. EL PENSIL; OCAMPO	\$ 72,541.71	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	1	100	96.08	1235	\$ 2,841.48	622001	\$ 9,158.65	\$ 6,317.17	\$ 6,317.17	\$ 6,317.17	122
FAMB22	\$ 963,222.30	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-013-2022-0049	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 20 X 3 MTS.; TELESECUNDARIA MTR. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, 28DTV02735; EJ. FRANCISCO MEDRANO; OCAMPO	\$ 963,222.30	23-08-22	21-10-22	25-08-22	23-10-22	9	85	87.71	1235	\$ 118,350.72	623001	\$ 787,117.73	\$ 668,767.01	\$ 668,767.01	\$ 668,767.01	38
FAMB22	\$ 425,079.69	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. DE 4 WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR.; PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO, 28DPRO319; EJ. LA PARRITA; GUEMEZ	\$ 425,079.69	27-08-22	24-11-22	-	-	1	100	100	1235	\$ 5.80	629001	\$ 75,480.55	\$ 75,474.75	\$ 75,474.75	\$ 75,474.75	29
FAMB22	\$ 1,112,150.04	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE 50 M. DE BANDA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPRO041C; EJ. BALCONCITOS (BALCONES); GUEMEZ	\$ 1,112,150.04	27-08-22	24-11-22	-	-	1	100	99.98	1235	\$ 183.68	622001	\$ 842,957.47	\$ 842,773.79	\$ 842,773.79	\$ 842,773.79	93
FAMB22	\$ 136,047.85	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-038-2022-0058	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS; PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, 28DPR2095U; EJ. EL PORVENIR; GUEMEZ	\$ 136,047.85	27-08-22	24-11-22	-	-	1	100	99.83	1235	\$ 234.80	622001	\$ 33,951.20	\$ 33,716.40	\$ 33,716.40	\$ 33,716.40	22



act *[Signature]* *[Signature]*



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 745,528.93	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR; PRIMARIA MARTE R. GOMEZ, 28DPRO334Q; EJ. EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO; HIDALGO	\$ 745,528.93	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	71.66	1235	\$ 211,298.76	629001	\$ 768,555.78	\$ 557,257.02	\$ 557,257.02	\$ 557,257.02	112
FAMB22	\$ 463,178.93	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 4WC + ANDADOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, 28DPRO358Z; EJ. BENITO JUAREZ; HIDALGO	\$ 463,178.93	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	67.6	1235	\$ 150,088.84	629001	\$ 463,178.93	\$ 313,090.09	\$ 313,090.09	\$ 313,090.09	114
FAMB22	\$ 3,542,799.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-030-2022-0041	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPRO365J; EJ. GUILLERMO ZUÑIGA; HIDALGO	\$ 3,542,799.80	11-07-22	06-01-23	13-08-22	08-02-23	1	100	84.98	1235	\$ 532,094.76	629001	\$ 3,545,640.58	\$ 3,013,545.82	\$ 3,013,545.82	\$ 3,013,545.82	227
FAMB22	\$ 179,767.67	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS. SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUNO DIAZ CHAVEZ, 28DJN0382J; EJ. MAGUEYES; MAINERO	\$ 179,767.67	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	76.72	1235	\$ 41,856.82	629001	\$ 179,767.67	\$ 137,910.85	\$ 137,910.85	\$ 137,910.85	13
FAMB22	\$ 235,306.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PROFRA. LAURO AGUIRRE, 28DPRO880X; CAB. MUN.; SAN CARLOS	\$ 235,306.52	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	90.25	1235	\$ 22,946.07	629001	\$ 235,306.52	\$ 212,360.45	\$ 212,360.45	\$ 212,360.45	110





Gobierno del Estado
de Tamaulipas
2022 -2028

Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 503,499.66	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC + ANDADORES; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPRO892B; EJ. MARMOLEJO; SAN CARLOS	\$ 503,499.66	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	78.37	1235	\$ 108,905.85	629001	\$ 498,978.70	\$ 390,072.85	\$ 390,072.85	\$ 390,072.85	33
FAMB22	\$ 466,572.83	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA; PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 28DPRO893A; EJ. LA NUEVA UNION; SAN CARLOS	\$ 466,572.83	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	96.43	1235	\$ 16,664.85	622001	\$ 458,416.72	\$ 441,751.87	\$ 441,751.87	\$ 441,751.87	43
FAMB22	\$ 117,541.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-020-2022-0031	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA GRAL.; PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO, 28DPRO901T; EJ. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA; SAN CARLOS	\$ 117,541.40	27-06-22	25-08-22	28-06-22	26-08-22	2	100	86.64	1235	\$ 15,699.03	622001	\$ 116,556.63	\$ 100,857.60	\$ 100,857.60	\$ 100,857.60	12
FAMB22	\$ 1,759,866.09	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA, 28DPRO605S; EJ. LUCIO BLANCO; MATAMOROS	\$ 1,759,866.09	23-06-22	20-10-22	-	-	8	40	17.57	1235	\$ 1,450,720.08	629001	\$ 1,759,866.09	\$ 309,146.01	\$ 309,146.01	\$ 309,146.01	305
FAMB22	\$ 1,350,711.11	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA 3 EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA + ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA N° 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 28DST0089H; FRACC. LA CIMA; REYNOSA	\$ 1,350,711.11	24-06-22	21-10-22	-	-	1	100	92.1	1235	\$ 106,641.43	622001	\$ 899,888.00	\$ 793,246.57	\$ 793,246.57	\$ 793,246.57	701





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 1,129,359.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA; PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1, 28DPR0744T; COL. BENITO JUAREZ; RIO BRAVO	\$ 1,129,359.18	24-06-22	21-10-22	-	-	1	100	99.99	1235	\$ 68.20	622001	\$ 40,567.64	\$ 40,499.44	\$ 40,499.44	\$ 40,499.44	229
FAMB22	\$ 1,118,474.33	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-023-2022-0034	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 12 M. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV0307S; COL. INTEGRACION FAMILIAR; RIO BRAVO	\$ 1,118,474.33	24-06-22	21-10-22	-	-	1	100	99.88	1235	\$ 1,392.71	629001	\$ 126,752.45	\$ 125,359.74	\$ 125,359.74	\$ 125,359.74	245
FAMB22	\$ 4,805,674.12	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-018-2022-0028	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE., ESTR. 717 AISLADAS EN PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + PREPARACION DE ESCALERAS + 1 AULA 2EE EST. 717 P. BAJA ADOSADA + ACOMETIDA ELECTRICA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA CICLONICA.; SECUNDARIA TÉCNICA NUEVA CREACION, 28DST0098P; FRACC. PALMARES; MATAMOROS	\$ 4,805,674.12	24-06-22	10-12-22	30-06-22	16-12-22	1	100	98.11	1235	\$ 90,755.79	623001	\$ 1,033,376.53	\$ 942,620.74	\$ 942,620.74	\$ 942,620.74	151
FAMB22	\$ 467,754.49	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU, 28DJN1027Z; COL. LOS PRESIDENTES; ALTAMIRA	\$ 467,754.49	29-06-22	26-09-22	-	-	1	100	97.45	1235	\$ 11,941.01	629001	\$ 283,039.08	\$ 271,098.07	\$ 271,098.07	\$ 271,098.07	87
FAMB22	\$ 629,551.49	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPRO757X; ZONA CENTRO; ALTAMIRA	\$ 629,551.49	29-06-22	26-09-22	-	-	8	50	48.33	1235	\$ 360,672.12	622001	\$ 664,944.22	\$ 304,272.10	\$ 304,272.10	\$ 304,272.10	360





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 890,306.06	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-029-2022-0040	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR2206I; COL. RAMIRO PEÑA; ALTAMIRA	\$ 890,306.06	29-06-22	26-09-22	-	-	1	100	99.39	1235	\$ 5,421.80	629001	\$ 102,077.32	\$ 96,655.52	\$ 96,655.52	\$ 96,655.52	404
FAMB22	\$ 3,261,980.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y E + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO, 28DES0060K; COL. UNIDAD MODELO; TAMPICO	\$ 3,261,980.00	26-08-22	22-01-23	-	-	1	100	99.96	1235	\$ 1,199.46	629001	\$ 2,355,117.34	\$ 2,353,917.88	\$ 2,353,917.88	\$ 2,353,917.88	669
FAMB22	\$ 475,207.21	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-039-2022-0059	REHABILITACION DE PISOS + REHABILITACION DE TRABES Y COLUMNAS; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1620R; ZONA CENTRO; TAMPICO	\$ 475,207.21	26-08-22	22-01-23	-	-	1	100	100	1235	\$ 10.42	623001	\$ 261,415.09	\$ 261,404.67	\$ 261,404.67	\$ 261,404.67	197
FAMB22	\$ 47,856.32	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS; JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA, 28DJN0651N; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN); GONZALEZ	\$ 47,856.32	06-07-22	02-11-22	-	-	1	100	98.93	1235	\$ 514.37	629001	\$ 47,856.32	\$ 47,341.95	\$ 47,341.95	\$ 47,341.95	38
FAMB22	\$ 70,450.54	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 WC); PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR0786S; EJ. DOROTEO ARANGO; GONZALEZ	\$ 70,450.54	06-07-22	02-11-22	-	-	1	100	99.41	1235	\$ 416.19	629001	\$ 70,450.54	\$ 70,034.35	\$ 70,034.35	\$ 70,034.35	32





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 151,614.04	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF "C" (CASA DEL MAESTRO) + FOSA SÉPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1149A.; NUEVO QUINTERO; GONZALEZ	\$ 151,614.04	06-07-22	02-11-22	-	-	1	100	99.58	1235	\$ 636.55	622001	\$ 151,614.04	\$ 150,977.49	\$ 150,977.49	\$ 150,977.49	81
FAMB22	\$ 1,716,927.25	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-031-2022-0042	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR1359F; ZONA CENTRO; GONZALEZ	\$ 1,716,927.25	06-07-22	02-11-22	-	-	1	100	99.98	1235	\$ 289.28	622001	\$ 6,112.69	\$ 5,823.41	\$ 5,823.41	\$ 5,823.41	308
FAMB22	\$ 1,563,422.26	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	DEMOLICIÓN DE 2 AULAS, SERV. SANITARIOS Y TALLER + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS; PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ, 28DPR1352M; COL. ROSENDO G CASTRO; XICOTENCATL	\$ 1,563,422.26	30-06-22	26-11-22	-	-	1	100	99.48	1235	\$ 8,142.87	629001	\$ 548,155.28	\$ 540,012.41	\$ 540,012.41	\$ 540,012.41	113
FAMB22	\$ 602,068.83	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-026-2022-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DJN0498J; CONG. FORTINES; ANTIGUO MORELOS	\$ 602,068.83	30-06-22	26-11-22	-	-	2	100	86.92	1235	\$ 78,755.60	629001	\$ 250,964.47	\$ 172,208.87	\$ 172,208.87	\$ 172,208.87	51
FAMB22	\$ 3,080,937.00	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-025-2022-0036	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES, 28DES0046R; COL. PROGRESO (ESTACION MANUEL); GONZALEZ	\$ 3,080,937.00	30-06-22	26-11-22	-	-	1	100	100	1235	\$ 101.67	629001	\$ 868,551.36	\$ 868,449.69	\$ 868,449.69	\$ 868,449.69	579





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal- COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 538,216.71	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-028-2022-0039	DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO A + REHAB. DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA.; TELESECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON, 28DTV0132T; EJ. LAS NORIAS (SAN JOSÉ DE BUENAVISTA); SAN FERNANDO	\$ 538,216.71	08-07-22	05-10-22	15-07-22	12-10-22	1	100	99.94	1235	\$ 297.58	622001	\$ 38,355.71	\$ 38,058.13	\$ 38,058.13	\$ 38,058.13	25
FAMB22	\$ 410,532.85	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-021-2022-0032	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730; COL. SECCION 16; MATAMOROS	\$ 410,532.85	23-06-22	20-10-22	-	-	8	60	32.26	1235	\$ 278,101.24	622001	\$ 410,532.85	\$ 132,431.61	\$ 132,431.61	\$ 132,431.61	737
FAMB22	\$ 2,994,376.81	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + REHABILITACION DE TERRENO + DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16 X 18 M.; PRIMARIA FERNANDO MONTE DE OCA, 28DPR2163A; COL. CHAPULTEPEC; MATAMOROS	\$ 2,994,376.81	24-06-22	10-11-22	-	-	1	100	99.94	1235	\$ 1,717.58	629001	\$ 226,904.53	\$ 225,186.95	\$ 225,186.95	\$ 225,186.95	319
FAMB22	\$ 37,373.80	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-024-2022-0035	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FIRMES; TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL GARCIA COSTILLA, 28DTV0245W; EJ. LONGOREÑO; MATAMOROS	\$ 37,373.80	24-06-22	10-11-22	-	-	1	100	100	1235	\$ 1.46	623001	\$ 20,245.61	\$ 20,244.15	\$ 20,244.15	\$ 20,244.15	151
FAMB22	\$ 768,942.01	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TUERINA CARRANZA, 28DJN00970; COL. REGINA; NUEVO LAREDO	\$ 768,942.01	08-07-22	04-12-22	44,751.00	44,900.00	1	100	99.72	1235	\$ 2,189.24	622001	\$ 12,755.75	\$ 10,566.51	\$ 10,566.51	\$ 10,566.51	146





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB22	\$	460,847.22	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, 28DML00550; COL. LAS TORRES; NUEVO LAREDO	\$	460,847.22	08-07-22	04-12-22	44,751.00	44,900.00	1	100	95.65	1235	\$	20,032.24	622001	\$	460,847.22	\$	440,814.98	\$	440,814.98	\$	440,814.98	18
FAMB22	\$	2,291,417.41	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-027-2022-0038	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHAB. DE CANCELERIA Y HERRERIA EN EDIFICIO F + DEMOLICION SIN RESTITUCION DE EDIFICIO A; PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA, 28DPR0680Z; COL. ROMA; NUEVO LAREDO	\$	2,291,417.41	08-07-22	04-12-22	44,751.00	44,900.00	1	100	99.78	1235	\$	4,986.09	622001	\$	693,599.04	\$	688,612.95	\$	688,612.95	\$	688,612.95	161
FAMB22	\$	952,949.09	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE LOSA + CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE + REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS DIDACTICAS; PRIMARIA TERESITA TREVIÑO GARCIA, 28DPR1737Q; COL. CONDESA; RIO BRAVO	\$	952,949.09	12-08-22	03-01-23	44,820.00	44,964.00	1	100	63.76	1235	\$	390,669.51	622001	\$	1,003,464.42	\$	612,794.91	\$	612,794.91	\$	612,794.91	140
FAMB22	\$	2,220,417.53	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 ML. DE BARRA PERIMETRAL TIPO CERRADA; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1799C; COL. LA PAZ INFONAVIT; RIO BRAVO	\$	2,220,417.53	12-08-22	03-01-23	16-09-22	07-02-23	8	50	43.7	1235	\$	1,374,733.35	622001	\$	2,345,160.19	\$	970,426.84	\$	970,426.84	\$	970,426.84	333
FAMB22	\$	733,433.11	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DTV0048V; EJ. GRACIANO SANCHEZ; GUemez	\$	733,433.11	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	100	1235	\$	3.60	629001	\$	733,433.11	\$	733,429.51	\$	733,429.51	\$	733,429.51	62

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.																
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAMB22	\$	799,867.41	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y HACIA EL INTERIOR DEL MISMO; SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 28DES0065F; EJ. LAVADEROS; SOTO LA MARINA	\$	799,867.41	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	99.31	1235	\$	5,501.51	622001	\$	288,439.41	\$	282,937.90	\$	282,937.90	\$	282,937.90	\$	282,937.90	46
FAMB22	\$	1,397,801.14	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA EN EDIF "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "B" + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4WC; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOJSEAUNEAU, 28DML0025U; COL. GUADALUPE MAINERO; VICTORIA	\$	1,397,801.14	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	99.79	1235	\$	2,866.14	629001	\$	1,397,801.14	\$	1,394,935.00	\$	1,394,935.00	\$	1,394,935.00	\$	1,394,935.00	65
FAMB22	\$	142,580.05	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ, 28DJN0461W.; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	142,580.05	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	79.78	1235	\$	28,833.07	622001	\$	142,580.05	\$	113,746.98	\$	113,746.98	\$	113,746.98	\$	113,746.98	140
FAMB22	\$	346,640.25	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE BANQUETAS E INSTALACION DE LUMINARIAS; PRIMARIA CLUB ROTARIO, 28DPR1143G; COL. VIVIENDAS POPULARES; VICTORIA	\$	346,640.25	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	100	1235	\$	16.12	622001	\$	346,640.25	\$	346,624.13	\$	346,624.13	\$	346,624.13	\$	346,624.13	404
FAMB22	\$	240,513.10	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF "D"; SECUNDARIA TÉCNICA No. 1, ALVARO OBREGON, 28DST0001N; COL. PEDRO JOSE MENDEZ; VICTORIA	\$	240,513.10	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	99.44	1235	\$	1,356.69	622001	\$	240,513.10	\$	239,156.41	\$	239,156.41	\$	239,156.41	\$	239,156.41	1028





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAMB22	\$ 713,383.97	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-012-2022-0045	DESAMANTELAMIENTO DE DESAYUNADOR + CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 NPT 0.50 + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 28DJN00011; EI. BENITO JUAREZ; VICTORIA	\$ 713,383.97	17-08-22	14-12-22	-	-	1	100	99.86	1235	\$ 969.87	629001	\$ 62,771.18	\$ 61,801.31	\$ 61,801.31	\$ 61,801.31	36
FAMB22	\$ 41,293.55	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-032-2022-0043	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIOS "M" Y "N"; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR08310; FRACC. RIO BRAVO 2; RIO BRAVO	\$ 41,293.55	12-08-22	03-01-23	44,820.00	44,964.00	1	100	99.93	1235	\$ 27.37	629001	\$ 41,293.55	\$ 41,266.18	\$ 41,266.18	\$ 41,266.18	625
FAMB22	\$ 4,625,739.64	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-014-2022-0050	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717 + CONSTRUCCION DE ESCALERAS ESTR. 717 + REHABILITACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 28DPR2191X; COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS; ALTAMIRA	\$ 4,625,739.64	23-08-22	19-01-23	44,786.00	44,935.00	1	100	99.65	1235	\$ 16,400.09	622001	\$ 1,236,155.81	\$ 1,219,755.72	\$ 1,219,755.72	\$ 1,219,755.72	275
FAMB22	\$ 1,259,680.15	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0250; ZONA CENTRO; CAMARGO	\$ 1,259,680.15	12-08-22	09-12-22	44,798.00	44,917.00	8	30	40.11	1235	\$ 855,271.72	629001	\$ 1,261,030.39	\$ 405,758.67	\$ 405,758.67	\$ 405,758.67	308
FAMB22	\$ 999,594.30	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVÍÑO DE BALBOA, 28DJN0148E; COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO; GUERRERO	\$ 999,594.30	12-08-22	09-12-22	44,798.00	44,917.00	8	72	30.13	1235	\$ 615,302.13	622001	\$ 1,000,582.68	\$ 385,280.55	\$ 385,280.55	\$ 385,280.55	75





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
FAMB22	\$	161,052.19	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA, 28DPR1904X; COL. FRANCISCO VILLA; ALTAMIRA	\$	161,052.19	05-09-22	01-02-23	44,820.00	44,969.00	1	100	98.28	1235	\$	2,777.42	629001	\$	110,820.10	\$	108,042.68	\$	108,042.68	\$	108,042.68	339
FAMB22	\$	361,921.77	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA, 28DST0085L; FRACC. SANTA ELENA; ALTAMIRA	\$	361,921.77	05-09-22	01-02-23	44,820.00	44,969.00	1	100	99.95	1235	\$	194.55	622001	\$	361,921.77	\$	361,727.22	\$	361,727.22	\$	361,727.22	410
FAMB22	\$	398,721.17	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ, 28DPR2273G; COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA; CIUDAD MADERO	\$	398,721.17	05-09-22	01-02-23	44,820.00	44,969.00	1	100	99.16	1235	\$	3,344.68	622001	\$	177,927.54	\$	174,582.86	\$	174,582.86	\$	174,582.86	202
FAMB22	\$	162,402.89	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, 28DJN0455L; EJ. 5 DE MAYO; EL MANTE	\$	162,402.89	02-09-22	10-12-22	44,820.00	44,919.00	1	100	98.39	1235	\$	2,614.79	629001	\$	162,402.89	\$	159,788.10	\$	159,788.10	\$	159,788.10	11
FAMB22	\$	985,390.61	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 12 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, 28DPR0433Q; CONG. EL ABRA; EL MANTE	\$	985,390.61	02-09-22	10-12-22	44,820.00	44,919.00	1	100	99.98	1235	\$	192.88	629001	\$	985,390.61	\$	985,197.73	\$	985,197.73	\$	985,197.73	112



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.											
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB22	\$	188,980.59	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS - REHABILITACION ELÉCTRICA; TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, 28DTV02822; EJ. EL AZTECA; GOMEZ FARIAS	\$	188,980.59	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	98.6	1235	\$	2,646.24	629001	\$	188,980.59	\$	186,334.35	\$	186,334.35	\$	186,334.35	12
FAMB22	\$	252,660.46	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIF A Y B; JARDÍN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES, 28DJN0707Z; COL. LUCIO BLANCO; MATAMOROS	\$	252,660.46	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	100	1235	\$	0.35	622001	\$	5,221.83	\$	5,221.48	\$	5,221.48	\$	5,221.48	104
FAMB22	\$	798,140.03	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y TECHUMBRE; PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA, 28DPR1889V; COL. EXPOFIESTA SUR; MATAMOROS	\$	798,140.03	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	99.97	1235	\$	273.08	629001	\$	676,025.23	\$	675,752.15	\$	675,752.15	\$	675,752.15	410
FAMB22	\$	1,438,209.40	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MURO APARENTE (350.00 ML); PRIMARIA NUEVO AMANECER, 28DPR2272H; COL. SAN FERNANDO; MATAMOROS	\$	1,438,209.40	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	99.97	1235	\$	455.92	622001	\$	861,519.77	\$	861,063.85	\$	861,063.85	\$	861,063.85	366
FAMB22	\$	295,823.57	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + SOBRE PISO; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EDELMIRA CHARLES SALINAS, 28DJN0916E; COL. FRANCISCO CASTELLANOS; MATAMOROS	\$	295,823.57	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	99.89	1235	\$	324.31	622001	\$	61,198.30	\$	60,873.99	\$	60,873.99	\$	60,873.99	24





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 374,050.34	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA BALBOA, 28DJN0027T; COL. MARIANO MATAMOROS; MATAMOROS	\$ 374,050.34	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	97.78	1235	\$ 8,306.52	629001	\$ 353,167.54	\$ 344,861.02	\$ 344,861.02	\$ 344,861.02	110
FAMB22	\$ 1,340,856.30	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 16 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DES0017W; ZONA CENTRO; OCAMPO	\$ 1,340,856.30	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	100	1235	\$ 44.23	629001	\$ 1,340,856.30	\$ 1,340,812.07	\$ 1,340,812.07	\$ 1,340,812.07	340
FAMB22	\$ 412,359.70	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-020-2022-0057	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA (CAMBIO DE META A: REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, ALIMENTACION A LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, BALANCEO DE CARGAS + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA); JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L; POB. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS; OCAMPO	\$ 412,359.70	02-09-22	10-12-22	16-09-22	24-12-22	1	100	95.57	1235	\$ 18,255.10	622001	\$ 412,359.70	\$ 394,104.60	\$ 394,104.60	\$ 394,104.60	36
FAMB22	\$ 220,829.48	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR1453K; COL. LOMAS DEL CHAIREL; TAMPICO	\$ 220,829.48	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	99.88	1235	\$ 267.19	622001	\$ 165,187.75	\$ 164,920.56	\$ 164,920.56	\$ 164,920.56	468
FAMB22	\$ 2,184,698.17	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON, 28DES0052B; COL. MORELOS; TAMPICO	\$ 2,184,698.17	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	100	1235	\$ 76.63	622001	\$ 2,184,698.17	\$ 2,184,621.54	\$ 2,184,621.54	\$ 2,184,621.54	924





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB22	\$	109,718.28	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO, 28DES0043U; FRACC. LOMAS DEL CHAIREL; TAMPICO	\$	109,718.28	05-09-22	01-02-23	16-09-22	12-02-23	1	100	99.96	1235	\$	44.34	622001	\$	109,718.28	\$	109,673.94	\$	109,673.94	\$	109,673.94	493
FAMB22	\$	373,785.85	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES, 28DES0031P; COL. NUEVO AEROPUERTO; TAMPICO	\$	373,785.85	05-09-22	01-02-23	44,820.00	44,969.00	1	100	100	1235	\$	0.24	622001	\$	373,785.85	\$	373,785.61	\$	373,785.61	\$	373,785.61	782
FAMB22	\$	361,092.20	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-022-2022-0062	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA LUCINO GAYTAN GARCIA, 28DPR2282O; COL. MIRADORES DE LA PRESA; TAMPICO	\$	361,092.19	05-09-22	01-02-23	44,820.00	44,969.00	1	100	100	1235	\$	0.53	622001	\$	361,092.19	\$	361,091.66	\$	361,091.66	\$	361,091.66	327
FAMB22	\$	514,161.52	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y LOSAS; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPRO458Z; COL. MARIANO MATAMOROS; MATAMOROS	\$	514,161.52	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	99.85	1235	\$	796.59	622001	\$	502,783.93	\$	501,987.34	\$	501,987.34	\$	501,987.34	356
FAMB22	\$	325,355.18	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-041-2022-0064	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ, 28DES0078I; EJ. EL EBANITO; MATAMOROS	\$	325,355.18	01-09-22	29-12-22	-	-	1	100	100	1235	\$	0.11	629001	\$	173,783.69	\$	173,783.58	\$	173,783.58	\$	173,783.58	144





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero							
FAMB22	\$ 1,747,685.70	-	-	ITIFE-FAMB22-I-SOP-024-2022-0067	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MULTIPLE ESTR. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE BEBEDERO + ACCESO DE SERVICIO VEHICULAR + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA; PRIMARIA PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ, 28DPR23400; FRACC. SIERRA VENTANA; VICTORIA	\$ 1,747,685.70	09-09-22	05-02-23	44,818.00	44,967.00	1	100	81.15	1235	\$ 349,229.35	629001	\$ 1,748,593.45	\$ 1,399,364.10	\$ 1,399,364.10	\$ 1,399,364.10	385
FAMB22	\$ 897,706.67	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0003-2022-0070	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, 28DPR0073V; COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN); GONZALEZ	\$ 897,706.67	27-12-22	24-02-23	44,946.00	45,005.00	1	100	99.95	1235	\$ 444.55	629001	\$ 897,706.67	\$ 897,262.12	\$ 897,262.12	\$ 897,262.12	131
FAMB22	\$ 521,529.55	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0002-2022-0069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + CISTERNA DE 5 M3 CON BOMBA; TELESECUNDARIA PEDRO JOSE MENDEZ ORTIZ, 28DTV0018A; EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2; EL MANTE	\$ 521,529.55	27-12-22	24-02-23	44,947.00	44,947.00	1	100	99.32	1235	\$ 3,521.81	622001	\$ 521,529.55	\$ 518,007.74	\$ 518,007.74	\$ 518,007.74	37
FAMB22	\$ 81,652.77	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0007-2022-0074	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2WC) Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA; JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR, 28DJN1025B; COL. AGRICOLA ORIENTAL; MATAMOROS	\$ 81,652.77	27-12-22	24-02-23	04-02-23	04-04-23	1	100	99.04	1235	\$ 783.37	629001	\$ 81,652.77	\$ 80,869.40	\$ 80,869.40	\$ 80,869.40	14
FAMB22	\$ 253,787.51	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0007-2022-0074	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PRISCILIANO DELGADO, 28DPRO594C; EJ. ESPERANZA Y REFORMA; MATAMOROS	\$ 253,787.51	27-12-22	24-02-23	04-02-23	04-04-23	1	100	99.82	1235	\$ 465.07	622001	\$ 253,787.51	\$ 253,322.44	\$ 253,322.44	\$ 253,322.44	302





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.												
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAMB22	\$	251,449.80	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0004-2022-0071	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO, 28DJN0909V; COL. REAL DE JARACHINA NORTE; REYNOSA	\$	251,449.80	27-12-22	24-02-23	25-01-23	25-03-23	1	100	94.61	1235	\$	13,557.42	622001	\$	251,449.80	\$	237,892.38	\$	237,892.38	\$	237,892.38	\$	237,892.38	60
FAMB22	\$	675,617.42	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0005-2022-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B + RED ELECTRICA EXTR. DEL INMUEBLE; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M; COL. AMPL. LOMA ALTA; SAN FERNANDO	\$	675,617.42	27-12-22	24-02-23	18-01-23	18-01-23	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	\$	675,617.42	298
FAMB22	\$	315,438.46	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0006-2022-0073	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE + REHAB. DE PUERTAS EDIF. A Y B; JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 28DJN0085J; COL. LAZARO CARDENAS; VALLE HERMOSO	\$	315,438.46	27-12-22	24-02-23	24-01-23	24-03-23	1	100	99.52	1235	\$	1,499.18	622001	\$	315,438.46	\$	313,939.28	\$	313,939.28	\$	313,939.28	\$	313,939.28	28
FAMB22	\$	260,182.12	-	-	ITIFE-FAMB22-AD-SOP-0006-2022-0073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS; PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, 28DPR1052P; COL. OBRERA; VALLE HERMOSO	\$	260,182.12	27-12-22	24-02-23	24-01-23	24-03-22	1	100	98.17	1235	\$	4,760.89	623001	\$	260,182.12	\$	255,421.23	\$	255,421.23	\$	255,421.23	\$	255,421.23	253
FAMMS22	\$	986,505.73	-	-	ITIFE-FAMMS22-I-SOP-017-2022-0053	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, 28BETC0007F; COL. MONTE ALTO; ALTAMIRA	\$	986,505.73	30-08-22	27-11-22	31-08-22	28-11-22	1	100	45.93	1235	\$	1.61	623001	\$	167,007.12	\$	167,005.51	\$	167,005.51	\$	167,005.51	\$	167,005.51	1613





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.													
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAMMS22	\$	627,188.83	-	-	ITIFE- FAMMS22-LP- SOP-040-2022- 0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0006G; FRACC. SAN JAVIER; MATAMOROS	\$	627,188.83	26-08-22	01-02-23	-	-	1	100	24.1	1235	\$	157,638.72	623001	\$	627,188.83	\$	469,550.11	\$	469,550.11	\$	469,550.11	\$	469,550.11	880
FAMMS22	\$	2,447,801.62	-	-	ITIFE- FAMMS22-LP- SOP-040-2022- 0060	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; COBAT N° 22, 28ECB0022I; FRACC. VILLA ESMERALDA; REYNOSA	\$	2,447,801.62	26-08-22	01-02-23	-	-	1	100	62.86	1235	\$	392,964.71	623001	\$	2,047,914.44	\$	1,654,949.73	\$	1,654,949.73	\$	1,654,949.73	\$	1,654,949.73	1129
FAMMS22	\$	992,078.26	-	-	ITIFE- FAMMS22-LP- SOP-040-2022- 0060	REHABILITACION ELECTRICA; ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0008E; COL. PROLONGACION LAS CUMBRES; REYNOSA	\$	992,078.26	26-08-22	01-02-23	-	-	1	100	30	1235	\$	251,148.63	629001	\$	1,047,699.49	\$	796,550.86	\$	796,550.86	\$	796,550.86	\$	796,550.86	1487
FAM REM21	\$	724,852.72	-	-	ITIFE- FAMREM21-I- SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR0823F; COL. EMILIO PORTES GIL; TAMPICO	\$	724,852.72	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	30	1235	\$	396.20	622001	\$	23,052.89	\$	22,656.69	\$	22,656.69	\$	22,656.69	\$	22,656.69	380
FAM REM21	\$	407,133.31	-	-	ITIFE- FAMREM21-I- SOP-001-2022- 0001	REHABILITACION GENERAL DE FACHADAS EXTERIORES; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1620R; ZONA CENTRO; TAMPICO	\$	407,133.31	04-03-22	07-05-22	03-03-22	06-05-22	2	100	30	1235	\$	68.09	629001	\$	47,842.47	\$	47,774.38	\$	47,774.38	\$	47,774.38	\$	47,774.38	197






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA						FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$ 2,683,259.94	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-005-2022-0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICASS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR; TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ, 28ETH0009Z; CAB. MUN.; SAN CARLOS	2,683,259.94	13-05-22	08-11-22	44,721.00	44,900.00	3	98	97.93	1235	\$ 1,185,657.05	629001	\$ 1,580,388.57	\$ 394,731.52	\$ 394,731.52	\$ 394,731.52	79
FAM REM21	\$ 639,923.21	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA 130 M + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROFR. GENARO G RUIZ, 28DPR1284F; EL JOSE MARIA MORELOS; EL MANTE	639,923.21	13-05-22	08-11-22	44,709.00	44,888.00	2	100	15.3	1235	\$ -	629001	\$ 124,021.47	\$ 124,021.47	\$ 124,021.47	\$ 124,021.47	10
FAM REM21	\$ 425,086.52	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA, 28DPR2523W; FRACC. SAN JACINTO; ALTAMIRA	425,086.52	30-08-22	28-10-22	44,793.00	44,852.00	3	83	40.1	1235	\$ 234,212.33	622001	\$ 261,585.45	\$ 27,373.12	\$ 27,373.12	\$ 27,373.12	318
FAM REM21	\$ 788,649.93	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-016-2022-0052	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA 35 ML + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C; JARDÍN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA, 28DJNO108D; COL. VICENTE GUERRERO; CIUDAD MADERO	788,649.93	30-08-22	28-10-22	44,793.00	44,852.00	3	96	79.31	1235	\$ 558,865.61	622001	\$ 722,037.50	\$ 163,171.89	\$ 163,171.89	\$ 163,171.89	163
FAM REM21	\$ 2,025,664.71	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-037-2022-0054	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPRO581Z; COL. UNION; NUEVO LAREDO	2,025,664.71	24-08-22	15-01-23	-	-	3	98	5.58	1235	\$ 743,436.34	629001	\$ 2,025,664.71	\$ 1,282,228.37	\$ 1,282,228.37	\$ 1,282,228.37	388





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM21	\$ 1,338,479.29	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M. + 76 M. DE BARRA + REJA METALICA EN BARRA; PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA, 28DPR11411; EL SAN JUAN Y EL RANCHITO; VICTORIA	1,338,479.29	01-09-22	29-12-22	-	-	3	97	30	1235	\$ 207,164.58	622001	\$ 1,338,479.29	\$ 1,131,314.71	\$ 1,131,314.71	\$ 1,131,314.71	35
FAM REM21	\$ 621,276.47	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 77 ML. + REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1589Y; NCP. EMILIANO ZAPATA; XICOTENCATL	621,276.47	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	30	1235	\$ 0.50	629001	\$ 86,212.67	\$ 86,212.17	\$ 86,212.17	\$ 86,212.17	103
FAM REM21	\$ 467,522.75	-	-	ITIFE-FAMREM21-LP-SOP-042-2022-0065	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + REHAB. GRAL.; JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, 28DJN0376Z; NCP. EMILIANO ZAPATA; XICOTENCATL	467,522.75	01-09-22	29-12-22	-	-	2	100	41.73	1235	\$ 347.73	623001	\$ 123,171.66	\$ 122,823.93	\$ 122,823.93	\$ 122,823.93	27
FAM REM22	\$ 1,063,822.69	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADAPTADA COMO DIRECCION + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 130 ML.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 28DJN0046H; ZONA CENTRO; JAUMAVE	1,063,822.69	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	24.1	1235	\$ -	623001	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	\$ 437,331.03	102
FAM REM22	\$ 857,806.89	-	-	ITIFE-FAMREM22-I-SOP-023-2022-0063	PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA PEDRO J MENDEZ, 28DPR1159H; COL. PEDRO JOSE MENDEZ; VICTORIA	857,806.89	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	24.1	1235	\$ 294.85	623001	\$ 558,636.35	\$ 558,341.50	\$ 558,341.50	\$ 558,341.50	720



Handwritten signatures and initials in blue ink.




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.											
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
FAM REM22	\$	434,150.67	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-023-2022- 0063	LOSA EN DREN PLUVIAL; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 28DPR00765; COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE; VICTORIA	434,150.67	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	24.1	1235	\$	1,750.58	623001	\$	169,688.94	\$	167,938.36	\$	167,938.36	\$	167,938.36	\$	167,938.36	427
FAM REM22	\$	351,402.40	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-023-2022- 0063	REHABILITACION; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TZEHUALI - ALBATROS, 28DML0040M; COL. NIÑOS HEROES; VICTORIA	351,402.40	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	24.1	1235	\$	0.61	623001	\$	47,223.65	\$	47,223.04	\$	47,223.04	\$	47,223.04	\$	47,223.04	60
FAM REM22	\$	220,220.84	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-023-2022- 0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK + REHABILITACION DE MURO EN EDIFICIO; PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPR1593K; COL. UNIDAD MODELO; VICTORIA	220,220.84	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	2.21	1235	\$	209.46	629001	\$	51,714.26	\$	51,504.80	\$	51,504.80	\$	51,504.80	\$	51,504.80	93
FAM REM22	\$	270,697.74	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-023-2022- 0063	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 29 ML + REHAB. GRAL.; JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, 28DJN0064X; FRACC. LAS FLORES; VICTORIA	270,697.74	05-09-22	13-12-22	-	-	2	100	46.59	1235	\$	54.40	629001	\$	14,765.73	\$	14,711.33	\$	14,711.33	\$	14,711.33	\$	14,711.33	103
FAM REM22	\$	139,859.69	-	-	ITIFE- FAMREM22- AD-SOP-0001- 2022-0068	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 30 ML DE BARRA CERRADA DE BLOCK; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO, 28DPR1880D; COL. SAN MARCOS 2; VICTORIA	139,859.69	19-12-22	01-02-23	-	-	2	100	30	1235	\$	8,523.79	622001	\$	139,859.69	\$	131,335.90	\$	131,335.90	\$	131,335.90	\$	131,335.90	382



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal- COE	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REMTN20	\$ 2,227,831.36	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-008-2021-0018	CONSTRUCCION DE LOSAS PARA 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 EN PLANTA ALTA, 2 DE 2EE Y 2 DE 3EE; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55), 28DPT0004N; FRACC. INDUSTRIAL; MATAMOROS	2,227,831.36	27-05-21	23-09-21	22-05-21	18-09-21	2	100	99.05	1235	\$ 21,238.28	622001	\$ 296,843.36	\$ 275,605.08	\$ 275,605.08	\$ 275,605.08	1549
FAM REMTN20	\$ 327,311.85	-	-	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; PRIMARIA PROFR. LEONCIO LEAL, 28DPR1772W; COL. RUIZ CORTINEZ; GUERRERO	327,311.85	30-09-21	28-12-21	26-10-21	23-01-22	3	98	76.18	1235	\$ 111,381.79	629001	\$ 177,593.62	\$ 66,211.83	\$ 66,211.83	\$ 66,211.83	170
FAM REMTN20	\$ 621,872.14	-	-	ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-032-2020-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + RED LECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS, 28DJN0247E; COL. DEL MAESTRO; CIUDAD MADERO	621,872.14	11-11-20	24-04-21	-	-	2	100	99.95	1235	\$ 288.61	623001	\$ 180,298.92	\$ 180,010.31	\$ 180,010.31	\$ 180,010.31	126
FAM REMTN20	\$ 628,509.31	-	-	ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-056-2021-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION DE EDIFICIOS + DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA, 28DML0015N.; COL. LUCIO BLANCO; CIUDAD MADERO	628,509.31	11-11-20	24-04-21	-	-	2	100	99.96	1235	\$ 268.15	623001	\$ 425,269.77	\$ 425,001.62	\$ 425,001.62	\$ 425,001.62	65
FAM REMTN20	\$ 5,054,313.30	-	-	ITIFE-FAMREM21-I-SOP-056-2021-0070	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2 E.E ESTRC. 717 (U-2C) + 1 DESAYUNADOR 2 E.E. ESTRC. 717 (U-2C) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 717 (U-2C) 2 E.E. ADOSADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO, 28NPRO001I; POB. LA PESCA; SOTO LA MARINA	5,054,313.30	19-11-21	27-04-22	13-11-21	21-04-22	2	100	99.97	1235	\$ 1,631.15	622001	\$ 10,917.77	\$ 9,286.62	\$ 9,286.62	\$ 9,286.62	56

Handwritten signatures and initials in blue ink.






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB22	\$ 376,378.46	-	-	ITIFE-FAMB22-LP-SOP-033-2022-0044	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 28DE50005R; ZONA CENTRO; MIER	376,378.46	12-08-22	09-12-22	25-08-22	22-12-22	8	82	30	1235	\$ 376,378.46	629001	\$ 587,116.56	\$ 210,738.10	\$ 210,738.10	\$ 210,738.10	18
FAM REM22	\$ 3,380,024.11	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1718B; COL. LAURO AGUIRRE; TAMPICO	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	164
FAM REM22	\$ 383,072.83	-	-	-	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1397I; POB. LAS HIGUERILLAS; MATAMOROS	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	385
FAM REM22	\$ 767,922.34	-	-	-	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE BARDA; PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON, 28DPR2217O; COL. LA AMISTAD; MATAMOROS	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	350
FAM REM22	\$ 916,978.49	-	-	-	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1591M; COL. TECNOLOGICO; MATAMOROS	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	623001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	594





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	\$ 1,775,532.10	-	-	-	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN COMEDOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1280J; EJ. EL GALANEÑO; MATAMOROS	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	622001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	207	
FAM REM22	\$ 1,890,853.35	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, 28DPR2027X; COL. TAMAULIPAS; MATAMOROS	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	305	
FAM REM22	\$ 822,673.77	-	-	-	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 28DPR1089C; COL. HERMENEGILDO GALEANA; CIUDAD MADERO	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	623001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	116	
FAM REM22	\$ 1,897,412.85	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1235X; COL. SANTO NIÑO; TAMPICO	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	622001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	222	
FAM REM22	\$ 872,766.28	-	-	-	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1595I; COL. NATIVIDAD GARZA LEAL; TAMPICO	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	623001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	347	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

pagado	NUM. BENEF.
-	41
-	108
-	122
-	224
-	183



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financie													
FAM REM22	\$	418,218.25	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	41
FAM REM22	\$	753,026.49	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	108
FAM REM22	\$	1,063,820.84	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	122
FAM REM22	\$	1,159,326.75	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	24
FAM REM22	\$	986,791.76	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	183





Gobierno del Estado
de Tamaulipas
2022-2028

Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisco	Financiero													
FAM REM22	\$	753,026.49	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	-	432	
FAM REM22	\$	452,814.67	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	622001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	98
FAM REM22	\$	677,295.14	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	623001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	115
FAM REM22	\$	706,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	127
FAM REM22	\$	96,143.99	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	\$	-	629001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	450



Handwritten signatures in blue ink.



Gobierno del Estado de Tamaulipas
2022-2028

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

21


Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	\$ 565,084.85	-	-	-	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL EMILIANO P NAFARRATE, 28DPR140J; EJ. AQUILES SERDAN; VICTORIA	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	81	
FAM REM22	\$ 682,718.34	-	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES; JARDÍN DE NIÑOS A B C, 28DJN01140; COL. MORELOS; VICTORIA	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	202	
FAM REM22	\$ 327,597.31	-	-	-	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO, 28DJN0917D; COL. SAN FERNANDO; MATAMOROS	-	-	-	-	10	-	-	-	\$ -	623001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	142	
TOTAL:						\$ 145,315,220.65								\$ 17,609,116.15	\$ 87,410,463.51	\$ 69,801,347.36	\$ 69,801,347.36	\$ 69,801,347.36	48,938.00		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- En espera de pago de anticipo
 - 7.- Por Iniciar
 - 8.- Rescindida
 - 9.- Terminación Anticipada
 - 10.- Licitación



[Signature]
ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

[Signature]
ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

[Signature]
C.P. ALFONSO DE JESUS MARRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE