INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Indicadores de resultados Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023





20											
Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión- frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones			
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	FO1,1. Porcentaje de inversión asignada en Infraestructura Educativa en el Estado (Instituto y Universidades)	(Inversión Federal y/o Estatal Ejercido para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2023) / (Inversión total Asignada para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2023 mas otras Fuentes de Financiamiento. POA) * 100	Inversión	479,515,199.13	Anual	11,383,159.15	2.37%	r\s			
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	PO1,1. Porcentaje de espacios educativos (planteles) Atendidos con Recursos	(Planteles Educativos Atendidos en Construcción, Equipamiento y Rehabilitación con Recursos 2023) / (Total de Planteles con Necesidades de Atención en Espacios Educativos Construcción, Rehabilitación y Equipamiento en el estado) * 100	Espacios Educativos	759	Anual	31	4.08%	2.1			
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	CO1,1. Porcentaje de obras Terminadas (Construcción, Rehabilitación Adquisiciones)	(Número de Obras Terminadas 2023) / (Número de Obras Contratadas 2023) ~ 100	Obras	31	Trimestral	2	6.45%	S /1			
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	CTAT. Porcentaje de abras contratadas	(Número de Obras Contratadas 2023) / (Número de Obras con Aprobación de Recursos de la Secretaria de Finanzas 2023) * 100	Obras	205	Trimestral	31	15.12%	2,1			
FAM 2023, Remanentes 2022, TIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, TIEN 2018, Anexo A Plus	CTA2. Porcentaje de obras atendidos con Validación Técnica	(Número de Obras Validadas 2023) / (Número de Obras Incluidas en el POA 2023) ≈ 100	Obras	759	Trimestral	266	35.05%	\$/1			
FAM 2023, Remanentes 2022, IEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, IEN 2018, Anexo A Plus	C1A3. Porcentaje de obras atendidos con Proyecto Ejecutivo y Costo	(Número de Obras Validadas Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costo 2023) / (Número de Obras Validadas Procedentes 2023) * 100	Obras	266	Trimestral	2381	70 Tanal III	50			

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Indicadores de resultados Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023





20

Nombre del Programa	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo-dimensión- frecuencia	Realizado en el periodo	Avance respecto a la meta anual	Justificaciones
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	C1A4. Porcentaje de obras atendidos con disponibilidad de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas	(Número de Obras con Aprobación de Recursos de la Secretaria de Finanzas 2023) / (Número de Obras Validados Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costo 2023) ° 100	Obras	238	Trimestral	205	86.13%	\$/J
FAM 2023, Remanentes 2022, CIEN 2015, CIEN 2016, CIEN 2017, CIEN 2018, Anexo A Plus	C1A5. Porcentaje de obras en Proceso de Ejecución (Construcción, Rehabilitación, Adquisiciones)	(Número de Obras Iniciadas y en Proceso de Ejecución 2023) / (Número de Obras Contratadas 2023) * 100	Obras	31	Trimestral	29	93.55%	S/J

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ARQ. ALEJANDÃO ROPLEDO RAMIREZ DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE C.P. AUFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

MESTUTO TAIA-LALFECO DE PERAESTRUCTURA FEICA EDUCATIVA