



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CIEN. Programa No Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance				Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido	

CIENSUP15	\$ 8,852,559.54		ITIFE- CIENSUP15-TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAUPIPAS NORTE 001-2022, 28EUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, RIVINDSA	\$ 8,852,559.54	14-mar-22	09-sep-22	14-mar-22	09-sep-22	2	100	92.9	1194	\$ 628,643.71	622001	\$ 2,493,604.09	\$ 1,862,960.38	\$ 1,862,960.38	\$ 1,862,960.38	2987
-----------	-----------------	--	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	---------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

CIEN17	\$ 539,771.66		ITIFE- CIEN17-REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ, 28DJM0981E, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 539,771.66	21-may-19	17-sep-19	21-may-19	17-sep-19	3	50	46.4	1194	\$ 347,141.64	622001	\$ 539,771.66	\$ 192,630.02	\$ 192,630.02	\$ 192,630.02	91
--------	---------------	--	---	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----	------	------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----

CIEN17	\$ 571,856.88		ITIFE- CIEN17-REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B", JARDIN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA, 28DJM0832X, COL. LAS PIEDRAS, TULA	\$ 571,856.88	03-may-19	29-sep-19	03-may-19	29-sep-19	2	100	70.2	1194	\$ 230,645.74	629001	\$ 244,051.28	\$ 13,415.54	\$ 13,415.54	\$ 13,415.54	18
--------	---------------	--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	---------------	--------	---------------	--------------	--------------	--------------	----

CIEN18	\$ 636,664.60		ITIFE- CIEN18-CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA SOP-003- 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR256ZY, COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 636,664.60	11-jun-22	08-oct-22	11-jun-22	08-oct-22	3	59	46.8	1194	\$ 483,583.24	622001	\$ 636,664.60	\$ 153,081.36	\$ 153,081.36	\$ 153,081.36	326
--------	---------------	--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----	------	------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

CIEN18	\$ 661,584.69		ITIFE- CIEN18-CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 ML., TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL, 28D V0056D, EL MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$ 661,584.69	11-jun-22	08-oct-22	11-jun-22	08-oct-22	2	100	84.6	1194	\$ 102,172.84	622001	\$ 118,855.84	\$ 16,683.00	\$ 16,683.00	\$ 16,683.00	109
--------	---------------	--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	---------------	--------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----

IIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estadal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero						
CEN18	\$	725,321.00	-	ITFE- CEN18-LP- PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML, TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO , 280TV02686, COL. FELIPE CARRILLO 2021-0016	\$	725,321.00	29-mar-21	26-jun-21	29-mar-21	26-jun-21	2	100	88.1	1194	\$	123,165.13	622001	\$	128,867.08	\$	5,701.95	\$	5,701.95	\$	5,701.95	190
CEN18	\$	749,997.41	-	ITFE- CEN18-LP- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA, DE 170 00 M, PRIMARIA LA CORREGIDORA, SOP-013- 280PR1935Q, GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO), CAMARGO 2022-0022	\$	749,997.41	20-jun-22	17-sep-22	20-jun-22	17-sep-22	2	100	90.8	1194	\$	98,688.81	622001	\$	749,997.41	\$	651,308.60	\$	651,308.60	\$	651,308.60	46
CEN18	\$	569,510.87	-	ITFE- CEN18-LP- CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS, 28DJN0890G, COL AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO 2021-0017	\$	569,510.87	31-mar-21	28-jun-21	31-mar-21	28-jun-21	3	98	78.1	1194	\$	178,330.43	622001	\$	389,104.51	\$	210,774.08	\$	210,774.08	\$	210,774.08	133
CEN18	\$	2,370,836.80	-	ITFE- CEN18-LP- REHABILITACION GENERAL + SANITARIO, PRIMARIA ARMANDO BARBA, 28DPR0017C, COL ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO 2023-0007	\$	2,370,836.80	12-may-23	08-sep-23	30-jun-23	27-oct-24	1	100	99.4	1194	\$	14,603.44	629001	\$	715,681.56	\$	701,078.12	\$	701,078.12	\$	701,078.12	203
CEN18	\$	1,980,432.10	-	ITFE- CEN18-LP- REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, 280PR1399G, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO 2023-0007	\$	1,980,432.10	12-may-23	08-sep-23	30-jun-23	27-oct-24	1	100	99.3	1194	\$	14,301.89	629001	\$	1,046,032.58	\$	1,031,730.69	\$	1,031,730.69	\$	1,031,730.69	28

ITFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuent a contab le	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estadal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico								Porcentaj e de avance	Financiero						
CIEN18	\$	960,655.98	ITFE- CIEN18-LP- SOP-007- 2023-0007	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE TIENIA A REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS), PRIMARIA ISAURO ALFARO, 280PR02780, COL. ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$	960,655.98	12-may-23	08-sep-23	30-jun-23	27-oct-24	1	100	100	1194	\$	443,97	622001	\$	960,655.98	\$	960,212.01	\$	960,212.01	\$	960,212.01	286
CIEN18	\$	713,952.21	ITFE- CIEN18-LP- SOP-010- 2024-0017	CONSTRUCCION DE 1AULA, ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A CIEN18-LP- SOP-010- 2024-0017	\$	713,952.21	31-mar-21	28-jun-21	30-jun-23	27-oct-23	3	98	90.8	1194	\$	94,332.36	622001	\$	262,256.00	\$	167,923.64	\$	167,923.64	\$	167,923.64	153
CIEN18	\$	693,260.53	ITFE- CIEN18-LP- SOP-002- 2021-0007	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, 13.200 V + IMPERMEABILIZACION , PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 280PR2184N, COL REVOLUCION VERDE, EL MANTE	\$	693,260.53	01-mar-21	29-may-21	01-mar-21	29-may-21	3	80	61.8	1194	\$	378,051.88	622001	\$	495,074.76	\$	117,022.88	\$	117,022.88	\$	117,022.88	122
CIEN18	\$	806,398.52	ITFE- CIEN18-LP- SOP-007- 2022-0012	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO, 280JN0777U, MATAMOROS, MATAMOROS	\$	806,398.52	13-jun-22	10-sep-22	13-jun-22	10-sep-22	2	100	99.6	1194	\$	4,779.06	622001	\$	79,071.61	\$	74,292.55	\$	74,292.55	\$	74,292.55	170

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

Q

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estadal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico								Porcentaje de avance	Financiero						
CEN18	\$	821,875.75	ITFE- CIEN18-LP- SOP-013- 2022-0022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 M.L Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C" , JARDIN DE NIÑOS PROCA Y LIC. ESTHER JUDDITH ADRIANO GONZALEZ, 28DJN0983C , COL. COLORINES TERRITORIALES , NUEVO LAREDO	\$	821,875.75	20-jun-22	17-sep-22	20-jun-22	17-sep-22	2	100	96.5	1194	\$	41,186.99	622001	\$	291,188.75	\$	250,001.76	\$	250,001.76	\$	250,001.76	198
CEN18	\$	675,287.06	ITFE- CIEN18-LP- SOP-033- 2020-0052	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1.EE, ESTR. 750 ADOSADA + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MULTIPLES ESTR. REG. TIPO 750J), JARDIN DE NIÑOS, 28DJN1053Y , NUEVO LAREDO. NUEVO LAREDO	\$	675,287.06	12-nov-20	09-feb-21	12-nov-20	09-feb-21	1	100	100	1194	\$	0.38	622001	\$	55,129.57	\$	55,129.19	\$	55,129.19	\$	55,129.19	241
CEN18	\$	749,597.39	ITFE- CIEN18-LP- SOP-013- 2022-0022	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EST. 750 ADOSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA, 28DJN0974V , COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, REYNOSA	\$	749,597.39	20-jun-22	17-sep-22	20-jun-22	17-sep-22	2	100	99.2	1194	\$	8,534.87	622001	\$	749,597.39	\$	741,062.52	\$	741,062.52	\$	741,062.52	187
CEN18	\$	721,153.85	ITFE- CIEN18-LP- SOP-033- 2022-0022	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M. (CAMBIO DE META A: IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D + SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS), PRIMARIA LEONEL QUIROZ VENGARA, 28DPR2033H , COL. REVOLUCION VERDE, REYNOSA	\$	721,153.85	20-jun-22	17-sep-22	20-jun-22	17-sep-22	2	100	99.2	1194	\$	8,705.74	622001	\$	367,769.12	\$	359,063.38	\$	359,053.38	\$	359,053.38	188

ITFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUJPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CIEN, Programa No Presupuestario

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACION DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero						
CIEN18	\$	721,153.85	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP-007- 2022-0012 IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML (CAMBIO DE META A: REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DPR14868, C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	\$	721,153.85	13-jun-22	10-sep-22	13-jun-22	10-sep-22	2	100	99.3	1194	\$	7,473.69	622001	\$	721,153.85	\$	713,680.16	\$	713,680.16	\$	713,680.16	193
CIEN18	\$	581,768.61	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP-005- 2021-0011 TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML., PRIMARIA JUAN ESCUTIA, 28DPR2126X, COL. LADILLETA, SAN FERNANDO	\$	581,768.61	12-mar-21	09-jun-21	12-mar-21	09-jun-21	2	100	89	1194	\$	17,491.38	622001	\$	199,327.98	\$	181,836.60	\$	181,836.60	\$	181,836.60	163
CIEN18	\$	539,176.51	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP 003- 2022-0008 REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1613H, EL EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA	\$	539,176.51	11-jun-22	08-oct-22	11-jun-22	08-oct-22	3	92	77.9	1194	\$	119,273.20	622001	\$	406,908.87	\$	287,635.67	\$	287,635.67	\$	287,635.67	51
CIEN18	\$	526,811.11	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP-009- 2020-0009 REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML, JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, 28DJM0161Z, COL. NIÑOS HEROES, TAMPICO	\$	526,811.11	10-mar-20	07-jun-20	10-mar-20	07-jun-20	1	100	99.9	1194	\$	684.13	622001	\$	40,599.00	\$	39,914.87	\$	39,914.87	\$	39,914.87	236
CIEN18	\$	716,804.81	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP-007- 2022-0012 CONSTRUCCION DE LAJUA DIDACTICA ESTR 750 ADOASADA + 0.40 M + CONSTRUCCION DE LAJUA DE 5.30 X 6 M, AISLADA + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0327Q, POB ANAHUAC, VALLE HERMOSO	\$	716,804.81	13-jun-22	10-sep-22	13-jun-22	10-sep-22	2	100	95.9	1194	\$	42,315.26	622001	\$	716,804.81	\$	674,489.55	\$	674,489.55	\$	674,489.55	104

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero					
MTOP20	\$	349,190.06	ITFE- MTOP20+ DE COMEDOR, AULAS E IMPERMEABILIZACION DEL COMEDOR)	REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A: COLOCACION DE VITROPISO	\$	349,190.06	01-oct-21	14-nov-21	01-oct-21	14-nov-21	1	100	100	\$	49.99	622001	\$	236,493.53	\$	236,443.54	\$	236,443.54	\$	236,443.54	82
CEN15	\$	663,461.32	ITFE- CEN18+1- TELESECUNDARIA JOSE ABADO PUGA 2023-0008	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR +	\$	663,461.32	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	95.9	\$	38,725.56	622001	\$	113,808.27	\$	75,082.71	\$	75,082.71	\$	75,082.71	358
CEN15	\$	1,496,199.17	ITFE- CEN18+4- SOP-0008- 28PPR252AV, FRACC. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS,	\$	1,496,199.17	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	85.1	\$	317,604.78	622001	\$	383,102.85	\$	65,498.07	\$	65,498.07	\$	65,498.07	527
CEN15	\$	498,437.18	ITFE- CEN18+4- SOP-0008- 28PPR14931, NCP. ALFREDO V. BONFIL 2023-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA 20 DE MAYO,	\$	498,437.18	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	95.2	\$	34,428.07	622001	\$	192,264.84	\$	157,836.77	\$	157,836.77	\$	157,836.77	288
			ITFE- CEN18+5- SOP-0006- 1-SOP-0006- 2023-0006	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS (2 DE 2.5 EE Y 1 DE 2 EE ADOSSADAS, ESTR. 717 EN PLANTA ALTA) + VOLUMENES EXCEDENTES Y	\$	2,677,472.27	12-may-23	08-oct-23	01-jul-23	27-nov-23	1	100	100	\$	0.37	622001	\$	1,532,066.93	\$	1,532,066.56	\$	1,532,066.56	\$	1,532,066.56	613



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa.
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estadal				Inicial	Termino	Inicial	Termino	Físico	Porcentaje de avance									Financiero
CIENMSI 6	\$ 4,129,256.86	-	ITFE- CIENMSI6- LP-SOP-034-2022-0046	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 42 MTS., COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (NO. 129), 280P100030, COL. LA CANADA, REYNOSA	\$ 4,129,256.86	19-ago-22	14-feb-23	19-ago-22	14-feb-23	2	100	93.9	1194	\$ 341,999.72	622001	\$ 2,544,190.24	\$ 2,202,190.52	2,202,190.52	2,202,190.52	940
CIENSUP1 7	\$ 9,194,788.48	-	ITFE- CIENSUP17- LP-SOP-036-2022-0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 280T10028P, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$ 9,194,788.48	20-ago-22	15-feb-23	S/P	S/P	2	100	79.8	1194	\$ 2,652,997.63	622001	\$ 5,965,400.71	\$ 3,312,403.08	3,312,403.08	3,312,403.08	4637
CIEN18	\$ 508,036.18	-	ITFE- CIEN181- SOP-0008-2023-0008	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLAVASO, 280JND0503E, EJ. ALFREDO V BONFIL (PERQUITOS), REYNOSA	\$ 508,036.18	12-may-23	18-sep-23	07-jul-23	13-nov-23	2	100	95.1	1194	\$ 35,534.42	622001	\$ 413,674.93	\$ 378,140.51	378,140.51	378,140.51	80
RENDOPN 5	\$ 427,130.26	-	ITFE- RENDOPN5- SOP-0026-2024-0021	CAMBIO DE CUBIERTA LIGERA EN EDIFICIO A + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y VITROPISO EN AULAS, JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERIS, 280DND029R, NCP, NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS), ABAJOSO	\$ 427,130.26	02-may-24	30-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	3	97	43.3	1194	\$ 345,620.62	622001	\$ 427,130.26	\$ 81,509.64	81,509.64	81,509.64	31
RENDOPN+ 5	\$ 2,591,326.76	-	ITFE- RENDOPN+ 5- SOP-0026-2024-0031	REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK DE 80 MTS. + BARRA PERIMETRAL MURO- REJA 70 ML., JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, 280DND020U, EL NUEVO PROGRESO (LA GAVIDIA), ALDAMA	\$ 2,591,326.76	08-may-24	05-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	98	59.6	1194	\$ 1,483,162.81	622001	\$ 2,591,326.76	\$ 1,108,163.95	1,108,163.95	1,108,163.95	31

TIFE
 Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				plazo de ejecución N° (en su caso)				Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatad	Municipal /				Inicio		Termino		Inicio		Termino		Físico	Porcentaje de avance										
							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino														
RENDFIN \$	383,935.85	-	-	ITIFE- RENDFIN+ SOP-003A-2024-0042	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA EN EDIFICIOS, PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DRPR0208V, EJ. PRAKEDIS GUERRERO (EL PACHON), ANTIGUO MORELOS	383,935.85	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	30	1194	\$	383,935.85	622001	\$	383,935.85	\$	-	\$	-	53		
RENDFIN \$	617,965.06	-	-	ITIFE- RENDFIN+ SOP-003A-2024-0042	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ETRC, REG. 750 ADOSSADA + 0.40 M., PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DRPR02081, FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS	617,965.06	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	30	1194	\$	617,965.06	622001	\$	617,965.06	\$	-	\$	-	176		
RENDFIN \$	1,057,522.63	-	-	ITIFE- RENDFIN+ SOP-0025-2024-0030	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA, LUZ ESTHIELA CESPEDES GARCIA, 28DMVLU0015N, CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	1,057,522.63	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	94.3	1194	\$	85,947.14	622001	\$	1,057,522.63	\$	871,271.48	\$	971,271.48	\$	912,734.46	67
RENDFIN \$	383,520.78	-	-	ITIFE- RENDFIN+ SOP-0047-2024-0054	REHABILITACION DE LABORATORIO EN EDIFICIO G, SECUNDARIA GENERAL JUAN CAMACHO C, 28DRCS00500, CIUDAD MANTE, EL MANTE	383,520.78	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	2	100	91	1194	\$	49,463.90	622001	\$	383,520.78	\$	334,056.88	\$	334,056.88	\$	334,056.88	781
RENDFIN \$	618,770.02	-	-	ITIFE- RENDFIN+ SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL, 28DJN0560W, CIUDAD MANTE, EL MANTE	618,770.02	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	30	1194	\$	618,770.02	622001	\$	618,770.02	\$	-	\$	-	-	6	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estadal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero
RENDFIN \$	191,275.16	-	ITIFE-RENDFIN-H- SOP-0023-2024-0028	REHABILITACIÓN DE AUJAS, JARDIN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL, 280JUN06797, CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 191,275.16	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	69.8	1194	\$ 82,481.98	622001	\$ 191,275.16	\$ 108,793.18	\$ 108,793.18	\$ 108,793.18	51
RENDFIN \$	451,135.70	-	ITIFE-RENDFIN-H- SOP-0047-2024-0054	REHABILITACION GENERAL, PINTURA GRAL. + PUERTAS Y VITROPISO DE AUJAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS S DE MAYO, 280JUN0776V, CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 451,135.70	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	2	100	84.2	1194	\$ 100,782.73	622001	\$ 451,135.70	\$ 350,352.97	\$ 350,352.97	\$ 350,352.97	81
RENDFIN \$	716,458.61	-	ITIFE-RENDFIN-H- SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE AUJAS, PRIMARIA GRAL. PEDRO JOSE MENDEZ, 280PRO585U, CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 716,458.61	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	76.2	1194	\$ 243,445.42	622001	\$ 716,458.61	\$ 473,013.19	\$ 473,013.19	\$ 473,013.19	428
RENDFIN \$	1,712,971.06	-	ITIFE-RENDFIN-H- SOP-0047-2024-0054	SUBESTACION DE 112.5 KVA + ALIMENTACION ELECTRICA EN EDIFICIOS INTER. Y EXTR., SECUNDARIA TECNICA RICARDO FLORES MAGON, 280ST10033F, POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$ 1,712,971.06	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	2	100	88	1194	\$ 286,202.11	622001	\$ 1,712,971.06	\$ 1,426,768.95	\$ 1,426,768.95	\$ 1,426,768.95	251
RENDFIN \$	815,849.19	-	ITIFE-RENDFIN-H- SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B, TELESECUNDARIA DORRITO ARAANGO, 280TV00210, NCP LAZARO CARDENAS DOS, EL MANTE	\$ 815,849.19	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	30	1194	\$ 815,849.19	622001	\$ 815,849.19	\$ -	\$ -	\$ -	21

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero						
RENDFIN	\$	431,334.53	-	ITIFE- RENDFIN-1- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE 3 AULAS EN EDIFICIO A, TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ, 28DTV00966, EL FALDA DE ORO, EL MANTE	\$	431,334.53	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	30	1194	\$	431,334.53	622001	\$	431,334.53	\$	-	-	-	37	
RENDFIN	\$	431,661.35	-	ITIFE- RENDFIN-1- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE EDIFICIOS B (3 AULAS) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA PROCHA, PORHUIA ENRIQUETA LARA CAMO, 28DTV02536, EL SANTA CLARA NUMERO DOS, EL MANTE	\$	431,661.35	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	30	1194	\$	431,661.35	622001	\$	431,661.35	\$	-	-	-	-	27
RENDFIN	\$	1,139,070.75	-	ITIFE- RENDFIN-1- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (100 ML.) + REHABILITACION DE EDIFICIO A, (CAMBIO DE META A REHABILITACION DE FINES + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A), PRIMARIA PROFR. NORBERTO URIEGAS, 28DPR1787Y, LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS), GOMEZ FARIAS	\$	1,139,070.75	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	30	1194	\$	1,139,070.75	622001	\$	1,139,070.75	\$	-	-	-	-	123
RENDFIN	\$	278,135.82	-	ITIFE- RENDFIN-1- SOP-0036- 2024-0041	REHABILITACION DE EDIFICIO A, PRIMARIA JOSEFA CRIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1836Q, EL EL BERNAL, GONZALEZ	\$	278,135.82	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	2	100	30	1194	\$	278,135.82	622001	\$	278,135.82	\$	-	-	-	-	39
RENDFIN	\$	431,868.43	-	ITIFE- RENDFIN-1- SOP-0015- 2024-0017	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA Y REHABILITACION DE AULAS, JARDIN DE NIÑOS MARIA LUJA ENRIQUETZ, 28DJN0305E, ESTACION SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$	431,868.43	25-abr-24	23-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	97	30	1194	\$	431,868.43	622001	\$	431,868.43	\$	-	-	-	-	58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estadal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero
RENDFIN \$	396,651.97	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0042- 2024-0048	REHABILITACION DE ALERO, IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS, SECUNDARIA GENERAL LIC Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA, 28050001V, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 396,651.97	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	60	30	1194	\$ 396,651.97	622001	\$ 396,651.97	\$ -	\$ -	\$ -	728
RENDFIN \$	836,273.42	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0031- 2024-0036	REHABILITACION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA + CONSTRUCCION DE BARDA PENITENCIAL CERRADA DE BLOCK, JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, 280MN1064D, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 836,273.42	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	41.7	1194	\$ 697,087.04	622001	\$ 836,273.42	\$ 139,186.38	\$ 139,186.38	\$ 139,186.38	22
RENDFIN \$	1,056,860.33	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0035- 2024-0043	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHAB. DE CANCELERIA, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL JORGE VAIDEZ ZAYAS, 280MN10013P, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,056,860.33	27-may-24	24-ago-24	19-jul-24	16-oct-24	3	40	43	1194	\$ 851,538.50	622001	\$ 1,056,860.33	\$ 205,321.83	\$ 205,321.83	\$ 205,321.83	74
RENDFIN \$	1,148,248.13	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0042 2024-0048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO A, PRIMARIA JOSEFA CRTIZ DE DOMINGUEZ, 280PR04881, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,148,248.13	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	28	30	1194	\$ 1,148,248.13	622001	\$ 1,148,248.13	\$ -	\$ -	\$ -	213
RENDFIN \$	1,153,826.07	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0036- 2024-0036	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, PRIMARIA CELESTINO CRTIZ CARDENAS 280PR2133G, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,153,826.07	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	72.9	1194	\$ 446,524.85	622001	\$ 1,153,826.07	\$ 707,301.22	\$ 707,301.22	\$ -	76

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance				Ejercido	Pagado				
																	Financiero			
RENDFIN \$ 432,690.96	-	-	ITFE- RENDFIN- LP-SOP-006-2024-0004	REHABILITACION GENERAL DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA MEXICO 70, 28DPR1299H, MIER, MIER	432,690.96	28-may-24	25-ago-24	13-ago-24	10-nov-24	3	95	30	1194	\$ 432,690.96	622001	\$ 432,690.96	\$ -	\$ -	\$ -	181
RENDFIN \$ 774,409.37	-	-	ITFE- RENDFIN- SOP-0040-2024-0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.0 X12.0 MTS. PRIMARIA CORLA MA, DE JESUS DE LA ROSA, 28DPR0690F, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	774,409.37	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	18-dic-24	2	100	30	1194	\$ 774,409.37	622001	\$ 774,409.37	\$ -	\$ -	\$ -	429
RENDFIN \$ 3,130,303.43	-	-	ITFE- RENDFIN- SOP-0045-2024-0052	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C), SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS, 28DES0081X, REYNOSA, REYNOSA	3,130,303.43	30-may-24	27-ago-24	29-jun-24	26-sep-24	2	100	61.7	1194	\$ 1,706,364.60	622001	\$ 3,130,303.43	\$ 1,423,938.83	\$ 1,423,938.83	\$ 1,423,938.83	837
RENDFIN \$ 403,763.64	-	-	ITFE- RENDFIN- SOP-0034-2024-0039	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, 28DINO6395, REYNOSA, REYNOSA	403,763.64	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	99	88.6	1194	\$ 181,264.24	622001	\$ 403,763.64	\$ 222,499.40	\$ 222,499.40	\$ 222,499.40	13
RENDFIN \$ 489,193.60	-	-	ITFE- RENDFIN- SOP-0033-2024-0038	IMPERMEABILIZACION DE EDIF. C+ DEMOLICION DE BIBLIOTECA Y BODIGA, PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO, 28DPR14215, REYNOSA, REYNOSA	489,193.60	17-may-24	14-ago-24	17-may-24	14-ago-24	2	100	90.2	1194	\$ 67,787.00	622001	\$ 489,193.60	\$ 421,406.60	\$ 421,406.60	\$ 421,406.60	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITIFE
 Instituto Tamaulipeco de
 Infraestructura Física Educativa
 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS												
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estadal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance									Financiero						
RENDFIN	\$	432,476.95	-	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROPR BATAZAR DIAZ BAZAN, 28DPR1684B, REYNOSA, REYNOSA	\$	432,476.95	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	95	92.7	1194	\$	44,716.86	622001	\$	432,476.95	\$	387,760.09	\$	387,760.09	\$	387,760.09	435
RENDFIN	\$	197,196.10	-	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE COMEDOR, PRIMARIA FERRINI FLORES CERVANTES, 28DPR2306H, REYNOSA, REYNOSA	\$	197,196.10	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	90	59.2	1194	\$	114,848.71	622001	\$	197,196.10	\$	82,347.39	\$	82,347.39	\$	82,347.39	232
RENDFIN	\$	720,240.22	-	CONSTRUCCION DE 100 ML DE SARDIA PERIMETRAL CERRADA (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES), PRIMARIA OCTAVIO PAZ, 28DPR2557M, REYNOSA, REYNOSA	\$	720,240.22	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	97.4	1194	\$	26,318.62	622001	\$	720,240.22	\$	693,921.60	\$	693,921.60	\$	693,921.60	429
RENDFIN	\$	748,872.63	-	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + DEMOLUCION DE BODEGA ANTIPICA + REHABILITACION DE CAVALON Y EXPLANADA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA, 28DIND348C, CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	748,872.63	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	3	80	79.1	1194	\$	218,934.94	622001	\$	748,872.63	\$	529,937.69	\$	529,937.69	\$	529,937.69	75
RENDFIN	\$	805,381.47	-	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV SANITARIOS PARA 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA, 28DPR2182P, TAMPICO, TAMPICO	\$	805,381.47	03-may-24	31-jul-24	19-sep-24	04-oct-24	3	85	41.1	1194	\$	675,869.23	622001	\$	805,381.47	\$	129,512.22	\$	129,512.24	\$	129,512.24	996

INFORMACION DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero
RENDFIN \$	502,616.91	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0030- 2024-0035	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 ADOSSADA, JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA, 28DJM025V, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 502,616.91	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	43	1194	\$ 406,659.29	622001	\$ 502,616.91	\$ 95,957.62	\$ 95,957.62	\$ 95,957.62	147
RENDFIN \$	1,325,340.86	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0022- 2024-0027	IMPENMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON , 28DJR0599Y, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 1,325,340.86	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	98.1	1194	\$ 25,395.50	622001	\$ 1,325,340.86	\$ 1,299,945.36	\$ 1,299,945.36	\$ 1,299,945.36	154
RENDFIN \$	1,416,006.52	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0022- 2024-0027	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROFR. MATIAS S. CAYALES, 28DPM1221U, COL. MAATRIRES DE RIO BLANCO (LA REFORMA), XICOTENCATL	\$ 1,416,006.52	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	91.9	1194	\$ 163,050.68	622001	\$ 1,416,006.52	\$ 1,252,955.84	\$ 1,252,955.84	\$ 1,252,955.84	21
RENDFIN \$	1,427,514.18	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0040- 2024-0045	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3EE AISLADA ESTR. 717 P BAJA, SECUNDARIA TECNICA MANUEL DE JESUS COUTIERA DEL RINCON, 28DST100955, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 1,427,514.18	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	18-dic-24	7	0	30	1194	\$ 1,427,514.18	622001	\$ 1,427,514.18	\$ -	\$ -	\$ -	274
RENDFIN \$	756,330.63	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0034- 2024-0039	ACCESO + ANDADOR, SECUNDARIA TECNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 28DST10089H, REYNOSA, REYNOSA	\$ 756,330.63	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	85	53.9	1194	\$ 491,282.83	622001	\$ 756,330.63	\$ 265,047.80	\$ 265,047.80	\$ 265,047.80	701
RENDFIN \$	1,242,073.94	-	ITIFE- RENDFIN- SOP-0032- 2024-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA, RED ELECTRICA EXTERIOR + BARRA CERRADA DE BLOQUE 50 ML., PRIMARIA ANDANAC MISAN 79, 28DPR2590U, CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,242,073.94	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	12-sep-24	3	70	66.7	1194	\$ 590,809.88	622001	\$ 1,242,073.94	\$ 651,264.06	\$ 651,264.06	\$ 651,264.06	291



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje e de avance									Financiero
RENDIN \$	2,499,046.51	-	TIIFE- RENDIN-H- SOP-0021- 2024-0026	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESTR 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28D7V0315A, EJ. SERVANDO CANALES, GUEMEZ	\$ 2,499,046.51	03-may-24	31-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	36.2	1194	\$ 2,269,759.33	622001	\$ 2,499,046.51	\$ 229,287.18	\$ 229,287.18	\$ 229,287.18	80
RENDIN \$	599,446.90	-	TIIFE- RENDIN-H- SOP-0042- 2024-0048	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS, 28DIND660V, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 599,446.90	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	40	30	1194	\$ 599,446.90	622001	\$ 599,446.90	\$ -	\$ -	\$ -	73
RENDIN \$	619,560.76	-	TIIFE- RENDIN-H- SOP-0035- 2024-0043	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO, 28DPR2601, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 619,560.76	27-may-24	24-ago-24	19-jul-24	16-oct-24	3	80	70	1194	\$ 265,203.11	622001	\$ 619,560.76	\$ 354,357.65	\$ 354,357.65	\$ 354,357.65	239
RENDIN \$	1,228,388.65	-	TIIFE- RENDIN-H- SOP-0035- 2024-0043	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA, SECUNDIRIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PEREZ, 28DSTO098P, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,228,388.65	27-may-24	24-ago-24	19-jul-24	16-oct-24	3	65	62.2	1194	\$ 667,588.10	622001	\$ 1,228,388.65	\$ 565,800.55	\$ 565,800.55	\$ 565,800.55	215
RENDIN \$	947,742.09	-	TIIFE- RENDIN-H- SOP-0016- 2024-0021	CONSTRUCCION DE AVIA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + RIJAB DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACNOMETRIA + CISTRINA DE 2800 L. + POZO DE ABSORCION, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DIND888Z, EJ. EL TABLERO, PADILLA	\$ 947,742.09	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	3	95	36.1	1194	\$ 865,477.05	622001	\$ 947,742.09	\$ 82,265.04	\$ 82,265.04	\$ 82,265.04	14



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero
RENDFIN \$	537,292.80	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS + BARDA, JARDIN DE NIÑOS PROF.A. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO, 28DJN0961R, REVNO5A, REVNO5A	\$ 537,292.80	17-may-24	14-ago-24	17-may-24	14-ago-24	2	100	76.6	1194	\$ 1,78,626.88	622001	\$ 537,292.80	\$ 358,665.92	\$ 358,665.92	\$ 358,665.92	91
RENDFIN \$	1,526,520.36	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	CONSTRUCCION DE LAULA ESTR. 717 (02-C) PLANTA BAMA + RED ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 28DEIS0074N, REVNO5A, REVNO5A	\$ 1,526,520.36	17-may-24	14-ago-24	17-may-24	14-ago-24	2	100	30	1194	\$ 1,526,520.36	622001	\$ 1,526,520.36	\$ -	\$ -	\$ -	316
RENDFIN \$	1,258,816.63	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016	CONSTRUCCION DE LAULA 3EE ESTR. 717 P. ALTA ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR, SECUNDARIA TECNICA JOSF. ANTONIO HERNANDEZ GARCIA, 28DST0071I, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 1,258,816.63	19-abr-24	17-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	92	66.5	1194	\$ 602,611.78	622001	\$ 1,258,816.63	\$ 656,204.85	\$ 656,204.85	\$ 656,204.85	684
RENDFIN \$	1,532,249.06	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 162 M. PRIMARIA FELIPE CARBILLO PUERTO, 28DPRO266I, CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 1,532,249.06	03-may-24	31-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	3	81	70.8	1194	\$ 635,806.01	622001	\$ 1,532,249.06	\$ 896,443.05	\$ 896,443.05	\$ 896,443.05	328
RENDFIN \$	1,344,499.36	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0043	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA INTY + REHABILITACION DE EDIFICIO A EXTR. + REHABILITACION DE EDIFICIO A JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR, 28DJNDZ38X, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,344,499.36	27-may-24	24-ago-24	19-jul-24	16-oct-24	3	20	33.4	1194	\$ 1,242,397.16	622001	\$ 1,344,499.36	\$ 102,102.20	\$ 102,102.20	\$ 102,102.20	148

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CIEI, Programa No Presupuestado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Porcentaje de avance	Número de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																					Inicio
RENDFIN \$ 1,020,810.20			ITFE-RENDFIN-1-SOP-0040-2024-0045	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C Y E + CONSTRUCCION DE FIRME EN EXTERIOR + REHABILITACION DE FORO Y BANQUETA PRELIMINAR + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBALE, 28DJNO332B, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 1,020,810.20	28-may-24	25-ago-24	21 SEP 2024	18-dic-24	3	85	30	1194	\$ 1,020,810.20	622001	\$ 1,020,810.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	129
RENDFIN \$ 1,724,598.09			ITFE-RENDFIN-4-SOP-0044-2024-0051	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO FRENTE AL COMEDOR, PRIMARIA GABINO BARRERA, 28DPR1614G, TAMPICO, TAMPICO	\$ 1,724,598.09	30-may-24	27-ago-24	28-sep-24	18-SEP-24	2	100	99.4	1194	\$ 4,364.55	622001	\$ 1,724,598.09	\$ 1,720,233.54	\$ 1,720,233.54	\$ 1,720,233.54	\$ 1,720,233.54	187
RENDFIN \$ 1,405,614.75			ITFE-RENDFIN-1-SOP-0020-2024-0025	REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPR1679Q, TAMPICO, TAMPICO	\$ 1,405,614.75	03-may-24	31-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	3	95	72.9	1194	\$ 540,708.87	622001	\$ 1,405,614.75	\$ 864,905.88	\$ 864,905.88	\$ 864,905.88	\$ 864,905.88	150
RENDFIN \$ 924,639.74			ITFE-RENDFIN-1-SOP-0026-2024-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. 2MC + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 031, ZHEIK00310, EL FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA	\$ 924,639.74	08-may-24	05-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	92	56.5	1194	\$ 574,698.35	622001	\$ 924,639.74	\$ 349,941.39	\$ 349,941.39	\$ 349,941.39	\$ 349,941.39	26
RENDFIN \$ 470,269.30			ITFE-RENDFIN-1-SOP-0042-2024-0048	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NIJM, 389, 28DCT00189F, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 470,269.30	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	11	30	1194	\$ 470,269.30	622001	\$ 470,269.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1359



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Físico									Financiero
RENDFIN \$	1,825,774.69	-	ITIFE- RENDFIN-H SOP-0031-2024-0036	REHABILITACION DE EDIFICIOS, INSTITUTO TAMAUPIPECO DE CAPACTACION PARA EL EMPLEO PLANTEL UNIDAD MATAMOROS, 28E1C00066, HERICICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,825,774.69	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	3	68	30	1194	\$ 1,825,774.69	622001	\$ 1,825,774.69	\$ -	\$ -	\$ -	1118
RENDFIN \$	563,162.52	-	ITIFE- RENDFIN-H SOP-0040-2024-0045	REHABILITACION GENERAL, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAUJUPAS, 28E6B0018W, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 563,162.52	28-may-24	25-ago-24	21-sep-2024	18-dic-24	2	100	30	1194	\$ 563,162.52	622001	\$ 563,162.52	\$ -	\$ -	\$ -	663
RENDFIN \$	7,424,245.79	-	ITIFE- RENDFIN- LP-SOP-007-2024-0049	CONSTRUCCION DE AULA 3EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 5EE ESTR 715 AISLADAS + CANCHA DE USOS MULTIPLES + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTRA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR U1-C ADOSADO + BARDA PERIMETRAL CERRADA 20 ML, COLEGIO DE BACHILLERES REYNOSA, 28E6B0022I, REYNOSA, REYNOSA	\$ 7,424,245.79	24-may-24	21-ago-24	11-jul-24	08-oct-24	3	53	30	1194	\$ 7,424,245.79	622001	\$ 7,424,245.79	\$ -	\$ -	\$ -	803
RENDFIN \$	4,080,982.82	-	ITIFE- RENDFIN-H SOP-0011-2024-0043	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. U2-C-P BAJA ADOSADOS + CISTERNA + AULA AUDIOMUSICAL, 5EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 271, 28DCT0271E, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 4,080,982.82	19-abr-24	17-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	89	59.5	1194	\$ 2,860,816.28	622001	\$ 4,080,982.82	\$ 1,720,166.54	\$ 1,720,166.54	\$ 1,720,166.54	624


Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
ITIFE
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACION DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programas	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaje de avance	Financiero
RENDFIN \$ 431,430.89	-	-	ITFE-RENDFIN-4-SOP-0014-2024-0016	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + OBRA EXTERIOR, ESCUELA PREPARATORIA FEDERALIZADA CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLUSSI, ZEREBHODOLR, VICTORIA, VICTORIA	\$ 431,430.89	19-abr-24	17-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	3	88	30	1194	\$ 431,430.89	622001	\$ 431,430.89	\$ -	\$ -	\$ -	263
RENDFIN \$ 2,195,411.78	-	-	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0030-2024-0035	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98, ZEREBHODOLR, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 2,195,411.78	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	63.4	1194	\$ 1,142,913.48	622001	\$ 2,195,411.78	\$ 1,052,498.30	\$ 1,052,498.30	\$ 1,052,498.30	724
RENDFIN \$ 5,693,888.20	-	-	ITFE-RENDFIN-1-SOP-003-2024-0018	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DID 25EE AISLADA ESTR. 715 + CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO + OBRA EXTERIOR Y ANADIDOS, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275, ZEREBHODOLR, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 5,693,888.20	24-abr-24	22-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	74	46.7	1194	\$ 4,309,653.97	622001	\$ 5,693,888.20	\$ 1,384,234.23	\$ 1,384,234.23	\$ 1,384,234.23	463
RENDFIN \$ 417,908.14	-	-	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0034-2024-0039	CONSTRUCCION DE CANAL O CUNETA DE CONCRETO, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 131, ZEREBHODOLR, REYNOSA, REYNOSA	\$ 417,908.14	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	86	1194	\$ 83,078.58	622001	\$ 417,908.14	\$ 334,829.56	\$ 334,829.56	\$ 334,829.56	925
RENDFIN \$ 661,984.71	-	-	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0016-2024-0021	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y D, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208, ZEREBHODOLR, ABAJASOLO, ABAJASOLO	\$ 661,984.71	02-may-24	30-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	72.1	1194	\$ 263,474.69	622001	\$ 661,984.71	\$ 398,510.02	\$ 398,510.02	\$ 398,510.02	772



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS												
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance	Financiero					
RENDFIN	\$	2,206,182.60	ITFE-RENDFIN-AGROP-0048-2024-0055	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 117, 2801A0099P, EL TANQUE BLANCO, TULA	\$	2,206,182.60	17-jun-24	14-sep-24	11-oct-24	01-nov-24	3	95	58.1	1194	\$	1,320,476.97	622001	\$	2,206,182.60	\$	885,705.63	\$	885,705.63	\$	885,705.63	278
RENDFIN	\$	2,142,796.01	ITFE-RENDFIN-SOP-0015-2024-0017	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 269, 28DTA0269T, HIDALGO, HIDALGO	\$	2,142,796.01	25-abr-24	23-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	35	30	1194	\$	2,142,796.01	622001	\$	2,142,796.01	\$	-	\$	-	\$	-	220
RENDFIN	\$	2,307,475.84	ITFE-RENDFIN-SOP-0025-2024-0030	REHABILITACION DE ALEROS Y COLUMNAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NUM. 9, 28DCM0001C, MADERO, CIUDAD MADERO	\$	2,307,475.84	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	95	1194	\$	154,511.87	622001	\$	2,307,475.84	\$	2,152,963.97	\$	2,152,963.97	\$	2,152,963.97	887
RENDFIN	\$	3,628,465.00	ITFE-RENDFIN-SOP-0050-2024-0057	TERMINACION DE LABORATORIO 8 EE, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N. 35, 28DCM009365, EL JUANILLO, MATAMOROS	\$	3,628,465.00	03-jul-24	30-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	3	65	30	1194	\$	3,628,465.00	622001	\$	3,628,465.00	\$	-	\$	-	\$	-	257
RENDFIN	\$	1,871,994.27	ITFE-RENDFIN-SOP-0036-2024-0041	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE, ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + TERMINACION DE ESCALERA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 209, 28DCO04328, GONZALEZ, GONZALEZ	\$	1,871,994.27	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	97	30	1194	\$	1,871,994.27	622001	\$	1,871,994.27	\$	-	\$	-	\$	-	772



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS										
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance	Financiero					
RENDFIN	\$	851,842.43	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCION DL BARDA PERIMETRAL CERRADA, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 272, 2807A02726, OCAMPO, OCAMPO	\$	851,842.43	27-mar-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	30	1194	\$	851,842.43	622001	\$	851,842.43	\$	\$	\$	\$	228		
RENDFIN	\$	1,176,342.94	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0016-2024-0021	REHABILITACION DE BARANDALE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS B, D, F, G, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219, 280CT0434Z, NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA	\$	1,176,342.94	02-may-24	30-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	3	90	72	1194	\$	470,138.07	622001	\$	1,176,342.94	\$	706,204.87	\$	706,204.87	\$	706,204.87	295
RENDFIN	\$	1,441,042.02	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0046-2024-0053	CONSTRUCCION DE 122 ML. DE BARDA CERRADA DE BLOCK + CONSTRUCCION DE 60 ML. DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA + REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, 28EMSD038Q, EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$	1,441,042.02	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	65	64.6	1194	\$	711,982.28	622001	\$	1,441,042.02	\$	729,059.74	\$	729,059.74	\$	729,059.74	104
RENDFIN	\$	373,782.81	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0046-2024-0053	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS., TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026, 28ETK0026C, EJ. EL REFUGIO (LA UNION), TULA	\$	373,782.81	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	80	45.1	1194	\$	292,951.74	622001	\$	373,782.81	\$	80,831.07	\$	80,831.07	\$	80,831.07	33
RENDFIN	\$	4,175,735.16	ITFE-RENDFIN-1-SOP-0024-2024-0029	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL CERRADA 256 ML, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220, 28BCT0433A, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	4,175,735.16	06-mar-24	03-ago-24	05-jun-24	2-sep-24	2	100	58.4	1194	\$	2,481,092.42	622001	\$	4,175,735.16	\$	1,694,642.74	\$	1,694,642.74	\$	1,694,642.74	477



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estadal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance									Financiero
			ITIFE- RENDFIN- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SOP-0044- ALTAMIRA, 28EUT0003Z, ALTAMIRA, 2024-0051		\$ 1,757,688.28	30-may-24	27-ago-24	30-may-24	27-ago-24	2	100	97.3	1194	\$ 68,214.31	622001	\$ 1,757,688.28	\$ 1,689,473.97	\$ 1,689,473.97	\$ 1,689,473.97	3035
			ITIFE- RENDFIN- MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 28EIT0001F, CIUDAD MANTANTE, EL MANTE		\$ 7,679,738.94	24-abr-24	22-jul-24	01-jun-24	29-ago-24	3	90	51.6	1194	\$ 5,305,425.56	622001	\$ 7,679,738.94	\$ 2,374,313.38	\$ 2,374,313.38	\$ 2,374,313.38	641
			ITIFE- RENDFIN- INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR PARA AIRES ACONDICIONADOS + ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZOLETAS Y ANDADORES, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28DIT0026P, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS		\$ 5,181,979.26	17-may-24	14-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	3	85	72.8	1194	\$ 2,013,431.12	622001	\$ 5,181,979.26	\$ 3,168,548.14	\$ 3,168,548.14	\$ 3,168,548.14	4637
			ITIFE- RENDFIN- REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER L.T.1, DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA (900 MATAMOROS, MATAMOROS		\$ 7,561,735.08	28-may-24	25-ago-24	13-ago-24	10-nov-24	3	90	55.5	1194	\$ 4,797,140.70	622001	\$ 7,561,735.08	\$ 2,764,594.38	\$ 2,764,594.38	\$ 2,764,594.38	425

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcentaj e de avance	Financiero
RENDFIN \$ 13,785,973.41	-	-	ITFE- RENDFIN- LP-SOP- 005-2024- 0020	SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, 28EPT00002C, ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 13,785,973.41	29-abr-24	27-jul-24	15-ago-24	15 SEP 24	2	100	99.5	1194	\$ 68,415.09	622001	\$ 13,785,973.41	\$ 13,717,558.32	\$ 13,717,558.32	\$ 13,717,558.32	1022
RENDFIN \$ 10,709,230.37	-	-	ITFE- RENDFIN- LP-SOP- 001-2023- 0062	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, 28EUT0002Z, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 10,709,230.37	22-dic-23	20-mar-24	13-ago-24	10-nov-24	2	100	68.1	1194	\$ 4,859,397.69	622001	\$ 10,709,230.37	\$ 5,849,832.68	\$ 5,849,832.68	\$ 5,849,832.68	3100
RENDFIN \$ 4,816,791.66	-	-	ITFE- RENDFIN- LP-SOP- 001-2024- 0047	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA, DE EDIFICIO DE LAB. TURISMO, BIBLIOTECA Y BODEGA, DE EDIFICIO DE CAFETERIA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAUULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X, POB LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$ 4,816,791.66	29-may-24	26-ago-24	29-may-24	26-ago-24	3	95	83.4	1194	\$ 1,339,044.44	622001	\$ 4,816,791.66	\$ 3,677,747.22	\$ 3,677,747.22	\$ 3,677,747.22	927
RENDFIN \$ 5,658,772.69	-	-	ITFE- RENDFIN- LP-SOP- 003- 2024-0009	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H (TALLERES) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO J (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS), INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA, 28EUC0007F, ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 5,658,772.69	19-sep-24	17-dic-24	09-nov-24	22-ene-25	3	50	30	1194	\$ 5,658,772.69	622001	\$ 5,658,772.69	\$ -	\$ -	\$ -	972

ITIFE
 Instituto Tamulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								Porcentaje de avance		
C1EN15	\$ 801,062.90		ITIFE. CIEN15-H- PERIMETRAL CERRADA DE 94 MTS. SOP-0075- PRIMARIA MEXICO. 280PE125SK, 2024-0082 POR EL CONTROL, MATAMOROS		\$ 801,062.90	19-sep-24	07-dic-24	19-sep-24	07-dic-24	3	80	28.7	1194	\$ 801,062.90	622001	\$ 801,062.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	288
	\$ 197,542,392.95				\$ 197,542,392.95								\$ 93,580,549.81		\$ 174,926,300.30	\$ 81,345,750.49	\$ 81,345,750.49	\$ 81,345,750.49	\$ 81,345,750.49	51441	

Ejemplo prototipo de declaración de veracidad que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
 *LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.

1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- En espera de pago de anticipo
7.- Por iniciar
8.- Rescindida
9.- Terminación Anticipada



[Signature]
 ARQ. JESUS RAMIREZ
 DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE

[Signature]
 C.P. ALFONSO DE JESUS MARIQUE GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

[Signature]
 LIC. GENEVEVA SILVA GONZALEZ
 DIRECTORA JURIDICA Y DE LA INFORMACION PUBLICA

[Signature]
 ING. SERGIO OLIVERIO CASILLO SAGASTEGUI
 DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico							Porcenta de avance

OBRA

FAM REM21	\$	2,040,004.95		ITFE-FAMREM21-LP SOP-016-2021-0076	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSSADO + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA 21 X 3 MTS + BARRA PERIMETRAL CERADA 168 ML + TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 MTS. JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION. 28DIJ100682. COL. NUEVO TAMAUQUIPAS, AUDAAMA	\$	2,040,004.95	27-dic-21	07-jun-22	27-dic-21	07-jun-22	1	100	98.5	1235	\$	31,560.84	622001	\$	70,994.63	\$	39,433.79	\$	39,433.79	56
FAM REM21	\$	2,683,259.94		ITFE-FAMREM21-LP SOP-005-2022-0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICAS ESTR. 750 ASIADOS + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO ING. JOSE FRANCISCO ISLAS GOMEZ, 28ET10099Z, CAB. MUN. SAN CARLOS	\$	2,683,259.94	13-may-22	08-nov-22	13-may-22	08-nov-22	1	100	93.6	1235	\$	172,269.95	622001	\$	477,028.43	\$	304,758.48	\$	304,758.48	79
FAM REM21	\$	586,594.82		ITFE-FAMREM21-SOP-004-2022-0005	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28OP00524H, EL EMILIANO ZAPATA, EL MANTE	\$	586,594.82	13-may-22	08-nov-22	13-may-22	08-nov-22	2	100	96	1235	\$	23,290.49	622001	\$	163,099.84	\$	139,809.35	\$	139,809.35	16
FAM REM21	\$	2,265,089.44		ITFE-FAMREM21-SOP-005-2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + AMPLIACION DE AULAS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS, EN CLINICA GENERAL NO. 3 AN CAMACHO C. 28DIJ100500D, COL. CAROLINA VICIATAN, EL MANTE	\$	2,265,089.44	13-may-22	08-nov-22	13-may-22	08-nov-22	2	100	97	1235	\$	96,517.89	622001	\$	402,327.04	\$	305,809.15	\$	305,809.15	1081
FAM REM21	\$	425,086.52		ITFE-FAMREM21-SOP-005-2022-0005	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA, 28OP00524H, FRACC. SAN JACINTO, ALTAMIRA	\$	425,086.52	30-ago-22	28-oct-22	30-ago-22	28-oct-22	1	100	90.8	1235	\$	34,686.31	622001	\$	40,929.14	\$	6,242.83	\$	6,242.83	318



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



INFORMACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Financiero							
FAM REM21	\$	788,649.93	ITIFE FAM/REM/21-1 SOP-016- 2022-0052	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 35 Ml. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, JARDIN DE NIÑOS JUAN B DE LA GARZA, 280JND108D, COL. VICENTE GUERRERO, CIUDAD MADERO	\$	788,649.93	30-ago-22	28-oct-22	30-ago-22	28-oct-22	1	100	98.1	1235	\$	0.50	622001	\$	20,673.42	\$	20,672.92	\$	20,672.92	\$	20,672.92	\$	163
FAM REM21	\$	533,161.75	ITIFE FAM/REM/21-1 SOP-016- 2022-0052	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIF. B, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 280JND067R, COL. ARBOLITOS, CIUDAD MADERO	\$	533,161.75	30-ago-22	28-oct-22	30-ago-22	28-oct-22	1	100	99.9	1235	\$	10,289.47	622001	\$	41,505.21	\$	31,215.74	\$	31,215.74	\$	31,215.74	\$	99
FAM REM21	\$	192,049.98	ITIFE FAM/REM/21-1 SOP-016- 2022-0052	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + DEMOLICION DE VOLADO 9 M., JARDIN DE NIÑOS LIC. GUADALUPE MARRERO, 280JND785E, COL. OBRERA, CIUDAD MADERO	\$	192,049.98	30-ago-22	28-oct-22	30-ago-22	28-oct-22	1	100	95.7	1235	\$	8,275.45	622001	\$	16,668.98	\$	8,393.53	\$	8,393.53	\$	8,393.53	\$	85
FAM REM22	\$	2,899,227.64	ITIFE FAM/REM/22-1 SOP-0001- 2023-0001	REHABILITACION DE EDIFICIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 280PR1738B, COL. LAURO AGUIRRE, TAMPICO	\$	2,899,227.64	22-abr-23	18-sep-23	22-abr-23	18-sep-23	1	100	100	1235	\$	996.67	622001	\$	72,414.39	\$	71,417.72	\$	71,417.72	\$	71,417.72	\$	164
FAM REM22	\$	382,842.36	ITIFE FAM/REM/22-1 SOP-0003- 280R1397	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA GAL. IGNACIO ZARAGOZA, 280R1397, POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	382,842.36	25-abr-23	22-ago-23	16-may-23	12-sep-23	1	100	100	1235	\$	0.98	622001	\$	83,186.55	\$	83,186.57	\$	83,186.57	\$	83,186.57	\$	385

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
																				Financiero		Financiero					
FAM REM22	\$	810,050.25	-	-	TIIE- FAM/REM22-1- SUBESTACION ELECTRICA DI. 112.5 KVA. PRIMARIA FRANCISCO ZANCO, 280PR1591M, COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	\$	810,050.25	25-abr-23	22 ago-23	16-may-23	12-sep-23	1	100	99.7	1235	\$	2,834.74	622001	\$	810,050.25	\$	807,215.51	\$	807,215.51	\$	807,215.51	594
FAM REM22	\$	1,778,913.63	-	-	TIIE- FAM/REM22-1- REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTER. 753 - OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META A REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR), PRIMARIA DE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 280PR1235X, COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	\$	1,778,913.63	27-abr-23	23 sep-23	27-abr-23	23-sep-23	3	97	61.9	1235	\$	969,115.52	622001	\$	1,778,913.63	\$	809,798.11	\$	809,798.11	\$	809,798.11	222
FAM REM22	\$	577,930.66	-	-	TIIE- FAM/REM22-1- REHABILITACION ELECTRICA (CAMBIO DE META A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL), PRIMARIA DE BENITO LUARZ, 280PR0305V, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUENIZ	\$	577,930.66	25-abr-23	03 jul-23	13 jun-23	21 ago-23	1	100	98.5	1235	\$	8,649.94	622001	\$	99,797.68	\$	91,147.74	\$	91,147.74	\$	91,147.74	115
FAM REM22	\$	714,107.80	-	-	TIIE- FAM/REM22-1- REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MARTIN, 280DINO160Z, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$	714,107.80	25-abr-23	03-jul-23	30-may-23	07 ago-23	1	100	100	1235	\$	0.25	622001	\$	45,404.30	\$	45,404.05	\$	45,404.05	\$	45,404.05	127

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS																	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.											
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero									
FAM REM/22	\$	105,561.08		ITFE FAM/REM/22-1 SOP-000A- 2023-0004	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF. B (CAMBIO DE META A IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS), PRIMARIA EDUARDO CASTRO NUÑEZ, 280PR2135E, COL. MODERNA, VICTORIA	\$	105,561.08	25-abr-23	03-jul-23	30-may-23	07-ago-23	1	100	100	1235	\$	0.42	622001	\$	8,161.45	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	450
FAM REM/22	\$	861,460.38		ITFE FAM/REM/22-1 SOP-000A- 2023-0004	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA GNA EMILIANO P NAFARRATE, 280PR1140U, El AGUILAS SERDAN, VICTORIA	\$	861,460.38	25-abr-23	03-jul-23	13-dic-23	15-ene-24	1	100	100	1235	\$	3.32	622001	\$	369,809.22	\$	369,805.90	\$	369,805.90	\$	369,805.90	\$	369,805.90	\$	81
FAM REM/22	\$	630,439.64		ITFE FAM/REM/22-1 SOP-000A- 2023-0004	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES, JARDIN DE NIÑOS A B C, 280D10114Q, COL. MORELOS, VICTORIA	\$	630,439.64	25-abr-23	03-jul-23	25-abr-23	03-jul-23	1	100	100	1235	\$	106.51	622001	\$	8,267.54	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	202
FAM REM/22	\$	326,868.37		ITFE FAM/REM/22-1 SOP-0003- 2023-0003	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO, 280D10917D, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$	326,868.37	25-abr-23	22-ago-23	16-may-23	12-sep-23	1	100	99.4	1235	\$	1,917.58	622001	\$	92,299.64	\$	90,382.06	\$	90,382.06	\$	90,382.06	\$	90,382.06	\$	142
FAM REM/22	\$	3,220,239.04		ITFE FAM/REM/22-1 SOP-0009- 2023-0009	REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS HEROES, 280D10021B, COL. DEL BOSQUE, ALODAMA	\$	3,220,239.04	14-ago-23	31-dic-23	14-ago-23	31-dic-23	1	100	99.9	1235	\$	2,297.04	622001	\$	85,985.04	\$	83,688.00	\$	83,688.00	\$	83,688.00	\$	83,688.00	\$	50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS																
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino		Porcentaje de avance	Físico									Financiero									
FAM REM22	\$	4,180,279.54	-	ITIFE- FAMREM224 SOP-0002- 2024-0002	CONSTRUCCION DE 270 M. DE BARDA PERIMETRAL (FONDO DEL PREDIO) + REHABILITACION DE TECHUMBERE METALICA DE 24 X 30 MTS., TIACE-CECOTTE, INSTITUTO TAMALIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 282TC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$	4,180,279.54	11-oct-23	07-feb-24	11-oct-23	07-feb-24	1	100	89.7	1235	\$	430,339.20	622001	\$	2,390,633.16	\$	1,960,293.96	\$	1,960,293.96	\$	1,960,293.96	\$	1,960,293.96	1005
FAM REM22	\$	1,386,261.97	-	ITIFE- FAMREM224 SOP-0001 2024-0001	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA EN EDIFICIO "A" Y RECONSTRUCCION DE 91 M. DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA PROFR. FRANCISCO NICODEMO, 280PRO0265K, COL. ESFUERZO NACIONAL, CIUDAD MAADERO	\$	1,386,261.97	23-feb-24	21-jun-24	17-abr-24	15-jul-24	3	95	32	1235	\$	1,316,822.66	622001	\$	1,386,261.97	\$	69,439.31	\$	69,439.31	\$	69,439.31	\$	69,439.31	269
FAM REM22	\$	371,366.76	-	ITIFE- FAMREM224 SOP-0001 2024-0001	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBERE METALICA, PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS, 280PRO0534D, COL. CANDARIANO GARZA, CIUDAD MAADERO	\$	371,366.76	23-feb-24	21-jun-24	17-abr-24	15-jul-24	2	100	96.8	1235	\$	16,603.35	622001	\$	371,366.76	\$	354,763.41	\$	354,763.41	\$	354,763.41	\$	354,763.41	331
FAM REM22	\$	1,213,967.10	-	ITIFE- FAMREM224 SOP-0001 2024-0001	IMPERMEABILIZACION DE 2 AUJAS DIDACTICAS + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL, 280PRR1577X, COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMPICO	\$	1,213,967.10	23-feb-24	21-jun-24	15-ago-24	13-sep-24	2	100	76.3	1235	\$	405,942.74	622001	\$	1,213,967.10	\$	808,024.36	\$	808,024.36	\$	808,024.36	\$	808,024.36	322
FAM REM22	\$	91,378.72	-	ITIFE- FAMREM224 SOP-0001 2024-0001	DESMONTE Y DESMANTELAMIENTOS, JARDIN DE NIÑOS PROFR. Y LIC. ORELIA ARCOS HINDOISA, 280IND0944A, COL. PORTICOS DE MIRAMAR, CIUDAD MAADERO	\$	91,378.72	23-feb-24	21-jun-24	17-abr-24	15-jul-24	2	100	89.8	1235	\$	13,325.22	622001	\$	91,378.72	\$	78,053.50	\$	78,053.50	\$	78,053.50	\$	78,053.50	114

ITIFE

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance								Financiero				
FAM REM/22	\$	82,210.46		TIFE-FAM/REM/22-SOP-0084-2024-0091	DESAMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DFRRI07V, COL. SAN RAFAEL, MATAMOROS	\$	82,210.46	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	82,210.46	622001	\$	82,210.46	\$	\$	\$	210
FAM REM/22	\$	310,899.46		TIFE-FAM/REM/22-SOP-0084-2024-0091	DESAMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, PRIMARIA TAMAUPIPAS, 28DPR0636L, EL 20 DE NOVIEMBRE, MATAMOROS	\$	310,899.46	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	310,899.46	622001	\$	310,899.46	\$	\$	\$	480
FAM REM/22	\$	315,157.00		TIFE-FAM/REM/22-SOP-0084-2024-0091	DESAMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, PRIMARIA PROFR. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT, 28DPR2323V, COL. MELCHOR OCAÑO, MATAMOROS	\$	315,157.00	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	315,157.00	622001	\$	315,157.00	\$	\$	\$	143
FAM REM/22	\$	120,369.48		TIFE-FAM/REM/22-SOP-0084-2024-0091	DESAMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, PRIMARIA ALBINO MIRELES, 28DPR0629B, EL LA SIERRITA, MATAMOROS	\$	120,369.48	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	120,369.48	622001	\$	120,369.48	\$	\$	\$	41
FAM REM/22	\$	26,675.97		TIFE-FAM/REM/22-SOP-0084-2024-0091	DESAMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, JARDIN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN, 28DINI1010Z, FACCC VALLE DE CASA BLANCA, MATAMOROS	\$	26,675.97	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	26,675.97	622001	\$	26,675.97	\$	\$	\$	210

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuentas a cargo	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance																		
											Físico	Financiero																	
FAM1 REM22	\$	231,009.53		TIFE FAMREM22-1 SOP-0004- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, PRIMARIA JUSTO SIERRA, 280PRODOR, EL LA LUZ, MATAMOROS	\$	231,009.53	30-sep-24	29-oct-24	30-sep-24	29-oct-24	2	100	30	1235	\$	231,009.53	622001	\$	231,009.53	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	307	
FAM1 REM22	\$	2,517,002.50		TIFE FAMREM22-1 SOP-0005- 2024-0007	REHABILITACION DEL EDIFICIO B + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA URSULO GALVAN, 280PRH4230Q, CAB MUN, GONZALEZ	\$	2,517,002.50	02-abr-24	19-ago-24	02-abr-24	19-ago-24	2	100	98.6	1235	\$	47,662.84	622001	\$	2,517,002.50	\$	2,469,339.66	\$	2,469,339.66	\$	2,469,339.66	\$	2,469,339.66	468
FAM1 REM22	\$	622,399.73		TIFE FAMREM22-1 SOP-0003- 2024-0004	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION Y CORRECCION DE POSTES, PRIMARIA PROERA ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ, 280PR2340Q, FRACC SIERRA VENTANA, VICTORIA	\$	622,399.73	09-mar-24	26-jun-24	18-abr-24	05-ago-24	2	100	99.2	1235	\$	7,160.46	622001	\$	622,399.73	\$	615,239.27	\$	615,239.27	\$	615,239.27	\$	615,239.27	339
FAM1 REM22	\$	1,215,736.96		TIFE FAMREM22-1 SOP-0003- 2024-0004	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERV. SANIT EN EDIF. I.Y.E. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA, 280T008BU, CABECERA MUNICIPAL, VICTORIA	\$	1,215,736.96	09-mar-24	26-jun-24	30-sep-24	04-oct-24	2	100	85.8	1235	\$	168,522.75	622001	\$	1,215,736.96	\$	1,047,214.21	\$	1,047,214.21	\$	1,047,214.21	\$	1,047,214.21	2822
FAM1 REM22	\$	439,305.12		TIFE FAMREM22-1 SOP-0003- 2024-0004	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 40 ML., PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ, 280PR2219M, COL AZTECA ETAPA II, VICTORIA	\$	439,305.12	09-mar-24	26-jun-24	18-abr-24	05-ago-24	2	100	99.8	1235	\$	1,501.56	622001	\$	439,305.12	\$	437,803.56	\$	437,803.56	\$	437,803.56	\$	437,803.56	293

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta de Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico			Porcenta je de avance	Financiero	Comprometido	Devengado	

FAM REM22	\$	2,178,880 05		TIIE- FAMREM221 JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 280JOND089H, COL. BELLAVISTA NORTE, SAN FERNANDO	\$	2,178,880 05	01-abr-24	08 ago-24	01-abr-24	08-ago-24	1	100	100	100	228 79	622001	\$	2,178,880 05	\$	2,178,651 26	\$	2,178,651 26	\$	2,178,651 26	97
-----------	----	--------------	--	--	----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	-----	--------	--------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----

FAM REM22	\$	1,170,983 02		TIIE- FAMREM221 REHABILITACION DE EDIFICIO A Y E (CAMBIO DE META A REHABILITACION DE EDIFICIO E + DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESTR. REG. 750). CENSADET 24, LOPEZ RAYON, 288MS0024N, MCP LOPEZ RAYON, GONZALEZ	\$	1,170,983 02	09-mar-24	26 jun-24	12-dic-24	07-ene-25	3	71	28 4	1235	\$	1,020,493 06	622001	\$	1,170,983 02	\$	150,489 96	\$	150,489 96	\$	150,489 96	64
-----------	----	--------------	--	--	----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----	------	------	----	--------------	--------	----	--------------	----	------------	----	------------	----	------------	----

FAM REM22	\$	1,567,426 32		TIIE- FAMREM221 ADECUACION DE TALLER DE CONSTRUCCION A TALLER DE COMPUTO, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 129, 280CT0427Q, COL. HÉRCULA, MIGUEL ALEMÁN	\$	1,567,426 32	10 may-24	07 ago-24	10-may-24	07 ago-24	1	100	100	1235	\$	2 96	622001	\$	1,567,426 32	\$	1,567,423 36	\$	1,567,423 36	\$	1,567,423 36	450
-----------	----	--------------	--	--	----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	------	----	------	--------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	-----

FAM REM22	\$	2,122,567 27		TIIE- FAMREM221 SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA VINIL AGRICOLA, PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA, 280PR21590, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$	2,122,567 27	26-feb-24	23-ago-24	16-mar-24	11-sep-24	3	99	51 7	1235	\$	1,444,204 72	622001	\$	2,122,567 27	\$	678,362 55	\$	678,362 55	\$	678,362 55	319
-----------	----	--------------	--	--	----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----	------	------	----	--------------	--------	----	--------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----

FAM REM22	\$	1,468,916 69		TIIE- FAMREM221 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 ASILADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANQUETAS EXTERIORES, JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERRAN, 28DINO807Y, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$	1,468,916 69	26-feb-24	23-ago-24	16-mar-24	11-sep-24	2	100	86 7	1235	\$	262,531 70	622001	\$	1,468,916 69	\$	1,206,384 99	\$	1,206,384 99	\$	1,206,384 99	132
-----------	----	--------------	--	---	----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	----	------------	--------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	-----

TIIE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature and initials)

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS														
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatad				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance									Financiero									
FAM REM22	\$	738,872.22	-	ITFE- FAMREM22/ (REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA SIMON BOLIVAR, 280PR00930, COL. LA LIBERTAD, VICTORIA 0009-2024-0011	\$	738,872.22	08-abr-24	06-jul-24	08-abr-24	06-jul-24	1	100	99.3	1235	\$	7,805.45	622001	\$	746,675.71	\$	738,870.26	\$	738,870.26	\$	738,870.26	\$	517		
FAM REM22	\$	1,406,109.86	-	ITFE- FAMREM22/ DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA LADO NORTE 50.20 M Y LADO OTE 10.36 M + DEMOLICION DE FORO Y EXPLANADA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROF. JESUS ORNELAS ZAVALA, 280PR00691, COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, VICTORIA	\$	1,406,109.86	08-abr-24	06-jul-24	08-abr-24	06-jul-24	1	100	99.6	1235	\$	6,557.34	622001	\$	1,412,400.83	\$	1,405,843.49	\$	1,405,843.49	\$	1,405,843.49	\$	1,405,843.49	\$	288
FAM REM22	\$	120,171.52	-	ITFE- FAMREM22/ DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE, PRIMARIA 23-I-SOP-HERMENEGILDO GALEANA, 280PR1089C, COL. 0010-2024-0012	\$	120,171.52	04-abr-24	02-jun-24	16-ago-24	01-sep-24	2	100	89.8	1235	\$	17,539.58	622001	\$	120,171.52	\$	102,631.94	\$	102,631.94	\$	102,631.94	\$	102,631.94	\$	108
FAM REM22	\$	1,334,829.48	-	ITFE- FAMREM22/ REHABILITACION GRAL. + REHABILITACION DE BARRIDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS, 28DIN0022Y, COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$	1,334,829.48	27-jul-24	24-oct-24	27-jul-24	26-oct-24	3	85	24.4	1235	\$	1,334,829.48	622001	\$	1,334,829.48	\$	1,334,829.48	\$	1,334,829.48	\$	1,334,829.48	\$	1,334,829.48	\$	146
FAM REM22	\$	3,311,089.85	-	ITFE- FAMREM22/ EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAUPIPAS, VARIAS, 28ESTATL, COL. DIFERENTES LOCALIDADES, VARIAS	\$	3,311,089.85	13-sep-24	11-nov-24	13-sep-24	11-nov-24	7	91.6	1235	\$	368,531.13	622001	\$	3,311,089.85	\$	2,942,558.72	\$	2,942,558.72	\$	2,942,558.72	\$	2,942,558.72	\$	20695	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		FINANCIERO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Inicio		Termino	Porcentaje de avance	Núm ero de cuentas a contra ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido
FAMB23	\$ 362,220 68	-	ITIFE- FAMB23-1 SOP-0044- 2023-0044	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO "D" (2DA ETAPA) Y REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR, 280PR04090Q, COL. LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$ 262,220 68	24 oct '23	21 ene '24	13 ago '24	10 nov '24	1	100	99.2	1235	\$ 2,128 17	622001	\$ 262,220 68	\$ 260,092 51	\$ 260,092 51	\$ 260,092 51	366
FAMB23	\$ 2,849,451.21	-	ITIFE- FAMB23-1 SOP-0044- 2023-0044	DEMOLICION (ESTRUCTURA ATIPICA) Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "C" + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSSADOS, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 280PR04060N, COL. OBREGON, MATAMOROS	\$ 2,849,451.21	24 oct '23	21 ene '24	13 ago '24	10 nov '24	1	100	100	1235	\$ 29 23	622001	\$ 2,849,451.21	\$ 2,849,421.98	\$ 2,849,421.98	\$ 2,849,421.98	169
FAMB23	\$ 436,971.95	-	ITIFE- FAMB23-1 SOP-0044- 2023-0044	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA NUEVO AMANECER, 280PR2272H, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 436,971.95	24 oct '23	21 ene '24	13 ago '24	10 nov '24	1	100	100	1235	\$ 10 57	622001	\$ 436,971.95	\$ 436,961.38	\$ 436,961.38	\$ 436,961.38	341
FAMB23	\$ 183,925 67	-	ITIFE- FAMB23-1 SOP-0030- 2023-0030	REHABILITACION DE LOSA Y MURO DEL EDIFICIO "A" Y "B", JARDIN DE NINOS GABRIELA MISTRAL, 280IND904Z, COL. VALLE VERDE, MATAMOROS	\$ 183,925 67	07 oct '23	03 feb '24	13 ago '24	10 nov '24	1	100	100	1235	\$ 0 54	622001	\$ 183,925 67	\$ 183,925 13	\$ 183,925 13	\$ 183,925 13	87
FAMB23	\$ 1,299,671.48	-	ITIFE- FAMB23-1 SOP-0030- 280PR0655	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" Y "F", PRIMARIA GRAL FRANCISCO MUJICA, 280PR0655, EL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 1,299,671.48	07 oct '23	03 feb '24	13 ago '24	10 nov '24	1	100	100	1235	\$ 0 14	622001	\$ 1,063,309 67	\$ 1,063,309 53	\$ 1,063,309 53	\$ 1,063,309 53	319

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Físico									Financiero								
FAMB23	\$	555,020 91	-	ITIFE- FAMB23-1- SOP-0030- 2023-0090	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", PRIMARIA IGANCIO RAMÍREZ, 28DIRIO/54H, COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$	555,020 91	07-oct-23	03-feb-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	100	1235	\$	0 69	622001	\$	555,020 91	\$	555,020 26	\$	555,020 26	\$	555,020 26	\$	555,020 26	300
FAMB23	\$	1,263,371 46	-	ITIFE FAMB23-1- SOP-0030- 2023-0090	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D" RED ELÉCTRICA INT. Y EXTR. + REHABILITACIÓN DE LOSAS + REHABILITACIÓN DE 4 AULAS (2 DEL EDIF. B Y 2 DEL EDIF. C), PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DIRIO/187V, COL. SAN RAFAEL, MATAMOROS	\$	1,263,371 46	07-oct-23	03-feb-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	100	1235	\$	279 28	622001	\$	1,263,371 46	\$	1,263,092 18	\$	1,263,092 18	\$	1,263,092 18	\$	1,263,092 18	688
FAMB23	\$	725,149 50	-	ITIFE FAMB23-AD- SOP-0001- 2023-0058	MAINTENIMIENTO DE SUBESTACION ELÉCTRICA (SUSTITUCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, JARDIN DE NIÑOS PROFA ADA H SILLER FLORES, 28DIRIO/0989J, FRACC. VILLA SANTA ANITA, MATAMOROS	\$	725,149 50	14 nov 23	12-mar 24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.9	1235	\$	644 97	622001	\$	725,149 50	\$	724,504 53	\$	724,504 53	\$	724,504 53	\$	724,504 53	175
FAMB23	\$	2,869,466 91	-	ITIFE FAMB23-AD- SOP-0001- 2023-0058	CONSTRUCCIÓN DE AULA 2 EE, ESTR. 217 AISLADA + ESCALERAS + SUBESTACION ELÉCTRICA DE 150 KVA, SECUNDARIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PÉREZ, 28DIRIO/0989P, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$	2,869,466 91	14 nov 23	12-mar 24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	100	1235	\$	963 44	622001	\$	2,869,466 91	\$	2,868,503 47	\$	2,868,503 47	\$	2,868,503 47	\$	2,868,503 47	151
FAMB23	\$	273,158 51	-	ITIFE FAMB23-AD- SOP-0001- 2023-0058	REHABILITACION DE EDIFICIO B, TELESECUNDARIA GUDALUPE MARRERO, 28DIRIO/0059A, C.P. HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	273,158 51	14-nov-23	12-mar-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	97.6	1235	\$	6 695 54	622001	\$	273,158 51	\$	266,462 97	\$	266,462 97	\$	266,462 97	\$	266,462 97	161



DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance
FAMB23	\$ 1,516,393.93	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	CONSTRUCCION DE 1 AULA 7 EE ESTR. 717 P 8 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. SECUNDARIA GENERAL, N° 10 PROB. FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ, 280530109M, FRACC. DON FIDEL VELAZQUEZ II, MATAMOROS	\$ 1,516,393.93	24 oct 23	21 ene 24	13 ago 24	10 nov 24	1	100	98.9	1235	\$ 1,337.81	622001	\$ 1,308,105.73	\$ 1,306,767.92	\$ 1,306,767.92	\$ 1,306,767.92	551
FAMB23	\$ 789,362.68	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACION DEL EDIFICIO "C", DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 50.00 M, PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEON, 280PR22170, COL. LA AMISTAD, MATAMOROS	\$ 789,362.68	24 oct 23	21 ene 24	02 nov 23	30 ene 24	1	100	98.6	1235	\$ 10,737.87	622001	\$ 597,030.90	\$ 586,293.03	\$ 586,293.03	\$ 586,293.03	332
FAMB23	\$ 401,164.17	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + CAMBIO DE TRAYECTORIA DE RED ELECTRICA DE EDIFICIO "C", PRIMARIA VICENTE CECILIA VERA, 280PR2464X, COL. LIBERTAD Y PROGRESO, MATAMOROS	\$ 401,164.17	24 oct 23	21 ene 24	02 nov 23	30 ene 24	1	100	99.9	1235	\$ 413.24	622001	\$ 20,836.06	\$ 20,422.82	\$ 20,422.82	\$ 20,422.82	398
FAMB23	\$ 637,913.38	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACION DEL EDIFICIO "B", SECUNDARIA TECNICA NO. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO, 280ST0091W, EL LA LUZ, MATAMOROS	\$ 637,913.38	24 oct 23	21 ene 24	02 nov 23	30 ene 24	1	100	100	1235	\$ 254.36	622001	\$ 93,878.92	\$ 93,624.56	\$ 93,624.56	\$ 93,624.56	398
FAMB23	\$ 523,018.17	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "G", PRIMARIA PRIMERO SHEARS VILLARREAL, 280PR0739, COL. PAXEDIS BARBOSA, MATAMOROS	\$ 523,018.17	24 oct 23	21 ene 24	02 nov 23	30 ene 24	1	100	100	1235	\$ 14.73	622001	\$ 523,018.17	\$ 523,003.44	\$ 523,003.44	\$ 523,003.44	398



ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

21 / 91

21 / 91

21 / 91

21 / 91

INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Financiero
FAMB23	\$ 1,249,254 96	-	TIIE- FAMB23-I- SOP-0018- 2023-0018	REHABILITACION EN EDIFICIO A (MUROS Y LOSA) + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS CAROLAN CANTU, 28DINOS270, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 1,249,254 96	05-sep-23	23-dic-23	06-oct-23	23-ene-24	1	100	100	1235	\$ 88 48	622001	\$ 1,249,254 96	\$ 1,249,166 48	\$ 1,249,166 48	\$ 1,249,166 48	91
FAMB23	\$ 626,494 32	-	TIIE- FAMB23-I- SOP-0018- 2023-0018	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS PROBRA TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUILERA, 28DINOP052, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 626,494 32	05-sep-23	23-dic-23	06-oct-23	23-ene-24	1	100	99.9	1235	\$ 487 33	622001	\$ 626,494 32	\$ 626,006 99	\$ 626,006 99	\$ 626,006 99	158
FAMB23	\$ 932,034 64	-	TIIE- FAMB23-I- SOP-0018- 2023-0018	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 123 M.L. + DESMANTLAMIENTO SIN RECUPERACION DE TECHAMBE METALICA, PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO, 28DPR1649W, COL. EL ANHELO, REYNOSA	\$ 932,034 64	05-sep-23	23-dic-23	06-oct-23	23-ene-24	1	100	100	1235	\$ 42 49	622001	\$ 932,034 64	\$ 931,992 15	\$ 931,992 15	\$ 931,992 15	78
FAMB23	\$ 893,662 54	-	TIIE- FAMB23-I- SOP-0033- 2023-0033	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRÁULICA, JARDIN DE NIÑOS HENRI WALLON, 28DINI1034C, COL. LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$ 893,662 54	13-oct-23	10-ene-24	29-oct-23	26-ene-24	1	100	100	1235	\$ 190 79	622001	\$ 747,831 86	\$ 747,641 07	\$ 747,641 07	\$ 747,641 07	88
FAMB23	\$ 193,469 01	-	TIIE- FAMB23-I- SOP-0033- 2023-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO A, PRIMARIA ENRIQUILANO ZAPATA, 28DPR1539Q, NCP LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$ 193,469 01	13-oct-23	10-ene-24	30-oct-23	27-ene-24	1	100	100	1235	\$ 4 28	622001	\$ 193,469 01	\$ 193,464 73	\$ 193,464 73	\$ 193,464 73	102



Handwritten mark resembling the letter 'Q'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark resembling the letter 'Q'.



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado											
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Financiero																		
FAMB23	\$	210,236 92	-	ITIFE FAMB23-I SOP-0033- 2023-0033	REHABILITACION GRAL DE EDIFICIO B D Y E (NIÑOS, IMPERMEABILIZACION Y OBRA EXTERIOR ELECTRICON), JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVINO, 28DINO195P, POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$	710,236 92	13-oct-23	10-ene-24	31-oct-23	28-ene-24	1	100	99.9	1235	\$	947.70	622001	\$	710,236 92	\$	709,289 22	\$	709,289 22	\$	709,289 22	\$	119		
FAMB23	\$	716,332 77	-	ITIFE FAMB23-I SOP-0033- 2023-0033	REHABILITACION DE EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCOBEDO, 28DINO596, COL SAN ANGELE, VALLE HERMOSO	\$	716,332 77	13-oct-23	10-ene-24	31-oct-23	29-ene-24	1	100	100	1235	\$	151.73	622001	\$	367,100 75	\$	366,949 02	\$	366,949 02	\$	366,949 02	\$	366,949 02	\$	68
FAMB23	\$	373,359 05	-	ITIFE FAMB23-I SOP-0033- 2023-0033	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO D, JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA, 28DINO750N, COL SOBERON, VALLE HERMOSO	\$	373,359 05	13-oct-23	10-ene-24	31-oct-23	29-ene-24	1	100	99.9	1235	\$	565.10	622001	\$	344,168 35	\$	343,603 25	\$	343,603 25	\$	343,603 25	\$	343,603 25	\$	71
FAMB23	\$	597,982 89	-	ITIFE FAMB23-I SOP-0010- 2023-0010	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA, TELESECCIONARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, 28DINO274R, EL LUIS ECHAVERRIA ALVAREZ, MFRNDEZ	\$	597,982 89	09-ago-23	26-nov-23	09-ago-23	26-nov-23	1	100	100	1235	\$	3.66	622001	\$	342,308 30	\$	342,304 64	\$	342,304 64	\$	342,304 64	\$	342,304 64	\$	26
FAMB23	\$	701,303 82	-	ITIFE FAMB23-I SOP-0010- 2023-0010	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA, JARDIN DE NIÑOS PROFRÁ ROSA ELVA TAPIA ABRILLO, 28DINO99ZZ, COL. LUIS DONALDO COLUISO, RENDOSA	\$	701,303 82	09-ago-23	26-nov-23	09-ago-23	26-nov-23	1	100	98.7	1235	\$	9,425 58	622001	\$	427,173 30	\$	417,747 62	\$	417,747 62	\$	417,747 62	\$	417,747 62	\$	92



ITIFE
Instituto Tamaupeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Q.

16 / 8

16 / 8

16 / 8



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACION DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuentas a pagar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUMA, BENEF.						
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico				Porcentaje de avance	Financiero	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				
FAMB23	5	725,899.14		ITFE- FAMB23-1- SOP-0010- 2023-0010 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO B + VITROPISO Y PINTURA EN MODULO DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO E + IMPERMEABILIZACION Y VITROPISO EN EDIFICIO D, PRIMARIA ESTERIANA CASTAÑEDA, 28DPR2500, FRACC SAN VALENTIN, REYNOSA	5	725,899.14	09-ago-23	26-nov-23	09-ago-23	26-nov-23	1	100	100	1235	5	67.59	622001	407,712.71	5	407,645.12	5	407,645.12	5	407,645.12	544
FAMB23	5	1,046,107.26		ITFE- FAMB23-1- SOP-0010- 2023-0010 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COLIBRI DE 6 X 8 MTS + ANDADON Y OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MATIAS CANALES, 28DPR2559R, COL LAS PIRAMIDES, REYNOSA	5	1,046,107.26	09-ago-23	26-nov-23	09-ago-23	26-nov-23	1	100	100	1235	5	28.85	622001	854,419.95	5	854,391.10	5	854,391.10	5	854,391.10	243
FAMB23	5	399,321.94		ITFE- FAMB23-1- SOP-0011- 2023-0011 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M, JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ, 28DPR059H, COL CENTRO, REYNOSA	5	399,321.94	09-ago-23	26-dic-23	09-ago-23	26-dic-23	1	100	95.1	1235	5	19,673.02	622001	109,618.99	5	89,945.97	5	89,945.97	5	89,945.97	98
FAMB23	5	1,780,223.30		ITFE- FAMB23-1- SOP-0011- 2023-0011 DEMOLICION DE DIRECCION, PORTICO Y SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 3 AULAS EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SER SANITARIOS CON DIRECCION 750 AISLADOS, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, 28DPR0820I, EL SANTO NIÑO, REYNOSA	5	1,780,223.30	09-ago-23	26-dic-23	09-ago-23	26-dic-23	1	100	99.7	1235	5	5,171.79	622001	1,679,030.20	5	1,673,858.41	5	1,673,858.41	5	1,673,858.41	53
FAMB23	5	627,956.31		ITFE- FAMB23-1- SOP-0011- 2023-0011 REHABILITACION DEL EDIFICIO "H", SECUNDARIA TECNICA NO. 45, IGAMICO MANUEL ATAMIRANO, 28DST095K, COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	5	627,956.31	09-ago-23	26-dic-23	09-ago-23	26-dic-23	1	100	100	1235	5	87.82	622001	345,756.21	5	345,668.39	5	345,668.39	5	345,668.39	655

ITIFE
TAMAULIPAS
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. a cuenta de	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance				Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido	

FAMB23	\$	439,666.71	-	TIFE- FAMB23-H- SOP-0011- 2023-0011	REHABILITACION DE EDIFICIO H, SECUNDARIA TECNICA MODULO TREVINO CASTILLO, 280S10059N, REVMOA, REVMOA	\$	439,666.71	09-ago-23	26-dic-23	09-ago-23	26-dic-23	1	100	100	1235	\$	1.24	622001	\$	8,865.87	\$	8,864.63	\$	8,864.63	\$	8,864.63	\$	8,864.63	586
--------	----	------------	---	--	--	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	------	----	------	--------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	-----

FAMB23	\$	437,285.95	-	TIFE- FAMB23-H- SOP-0012- 2023-0012	REHABILITACION DE EDIFICIO A REHAB LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y CANCELERIA, JARDIN DE NIÑOS REVMOA, 280IN0811K, COL JACINTO LOPEZ, REVMOA	\$	437,285.95	09-ago-23	16-nov-23	26-sep-23	03-ene-24	1	100	99.3	1235	\$	3,180.95	622001	\$	136,447.61	\$	133,266.66	\$	133,266.66	\$	133,266.66	\$	133,266.66	69
--------	----	------------	---	--	---	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	----	----------	--------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----

FAMB23	\$	727,010.85	-	TIFE- FAMB23-H- SOP-0012- 2023-0012	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZNO, 280IND091R, COL. ERNESTO ZEDILLO, REVMOA	\$	727,010.85	09-ago-23	16-nov-23	26-sep-23	03-ene-24	1	100	100	1235	\$	311.53	622001	\$	492,904.13	\$	492,592.60	\$	492,592.60	\$	492,592.60	\$	492,592.60	93
--------	----	------------	---	--	--	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	------	----	--------	--------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----

FAMB23	\$	971,165.68	-	TIFE- FAMB23-I- SOP-0012- 2023-0012	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO, 280PR2200D, COL. 15 DE ENERO, REVMOA	\$	971,165.68	09-ago-23	16-nov-23	26-sep-23	03-ene-24	1	100	100	1235	\$	0.27	622001	\$	539,181.33	\$	539,181.06	\$	539,181.06	\$	539,181.06	\$	539,181.06	310
--------	----	------------	---	--	---	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	------	----	------	--------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----

FAMB23	\$	382,066.20	-	TIFE- FAMB23-I- SOP-0012- 2023-0012	REHABILITACION 67 ML. DE BARRA PERIMETRAL + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 33 ML. DE BARRA PERIMETRAL, PRIMARIA RAUL FLORES GARDA, 280PR2381O, COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR, REVMOA	\$	382,066.20	09-ago-23	16-nov-23	26-sep-23	03-ene-24	1	100	99.8	1235	\$	598.95	622001	\$	144,509.07	\$	143,910.12	\$	143,910.12	\$	143,910.12	\$	143,910.12	642
--------	----	------------	---	--	---	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	------	------	----	--------	--------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----



9

16 / 31

14

INSTITUTO TAMAUJIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estat al				Inicio	Termino		Físico	Financiero				Porcenta je de avance	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																				Municipal / otro
FAMB23	\$ 456,021.45	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE LA SUBESTACION A LOS EDIFICIOS, PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION, 280PR25685, FRACC. VALLE SOLTEADO, REYNOSA	\$ 456,021.45	09-ago-23	16-nov-23	26-sep-23	03-ene-24	1	100	98.7	2235	\$ 6,183.02	622001	\$ 456,021.45	\$ 449,858.43	\$ 449,858.43	\$ 449,858.43	402
FAMB23	\$ 193,309.70	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, 280DIN0898F, COL. MAQUILADORAS, REYNOSA	\$ 193,309.70	31-oct-23	27-feb-24	31-oct-23	27-feb-24	1	100	100	1235	\$ 1.35	622001	\$ 193,309.70	\$ 193,308.35	\$ 193,308.35	\$ 193,308.35	111
FAMB23	\$ 2,211,763.73	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	DESMONTE DE EDIFICIO A 2 AULAS, DIRECCION Y SERV. SANITARIOS) + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADOS (EDIFICIO A) + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANIT. PARA MAESTROS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS TAMAUJIPAS, 280DIN1049F, FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS, REYNOSA	\$ 2,211,763.73	31-oct-23	27-feb-24	31-oct-23	27-feb-24	1	100	100	1235	\$ 0.15	622001	\$ 2,211,763.73	\$ 2,211,763.58	\$ 2,211,763.58	\$ 2,211,763.58	103
FAMB23	\$ 1,058,960.40	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y K, PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 280PR1527L, COL. LAZARO CARDENAS, REYNOSA	\$ 1,058,960.40	31-oct-23	27-feb-24	31-oct-23	27-feb-24	1	100	98.4	1235	\$ 16,577.40	622001	\$ 1,058,960.40	\$ 1,042,383.00	\$ 1,042,383.00	\$ 1,042,383.00	327



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Porcentaje de avance	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FAMB23	\$ 241,194 47	-	ITIFE FAMB23-I- SOP-0052- 2023-0052	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, 28DJN0093L, COL. NIÑOS DE ELDIARIANOS, RIO BRAVO	\$ 241,194 47	09-nov-23	07-mar-24	30-may-24	27-ago-24	1	100	100	1235	\$ 0.73	622001	\$ 241,194 47	\$ 241,193 74	\$ 241,193 74	\$ 241,193 74	58
FAMB23	\$ 1,742,073 85	-	ITIFE FAMB23-I- SOP-0052- 2023-0052	REHABILITACION DE EDIFICIO "C", PRIMARIA CORREGIDORA, 28DPR1299C, COL. LA PAZ INFONAVT, RIO BRAVO	\$ 1,742,073 85	09-nov-23	07-mar-24	30-may-24	27-ago-24	1	100	100	1235	\$ 0.21	622001	\$ 1,742,073 85	\$ 1,742,073 64	\$ 1,742,073 64	\$ 1,742,073 64	360
FAMB23	\$ 1,120,521 50	-	ITIFE FAMB23-I- SOP-0052- 2023-0052	REHABILITACION DE EDIFICIO "A", PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR12146K, COL. GRACIANO SANCHEZ, RIO BRAVO	\$ 1,120,521 50	09-nov-23	07-mar-24	09-nov-23	07-mar-24	1	100	100	1235	\$ 0.48	622001	\$ 1,120,521 50	\$ 1,120,521 02	\$ 1,120,521 02	\$ 1,120,521 02	432
FAMB23	\$ 396,182 42	-	ITIFE FAMB23-I- SOP-0052- 2023-0052	REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA ATIPICA, PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ, 28DPR12329S, COL. FERRICARRIL 4, RIO BRAVO	\$ 396,182 42	09-nov-23	07-mar-24	30-may-24	27-ago-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 396,182 42	\$ 396,182 42	\$ 396,182 42	\$ 396,182 42	204
FAMB23	\$ 2,485,222 70	-	ITIFE FAMB23-I- SOP-0052- 2023-0052	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS DID. ESTE. 717 AISLADAS EN PLANTA ALTA - ESCALERA - OBRA EXTERIOR ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA No 92 RODOLFO TORRE CANTU, 28DST10092V, FRACC. AZTECA, RIO BRAVO	\$ 2,485,222 70	18-oct-23	14-feb-24	22-nov-23	20-mar-24	1	100	95.3	1235	\$ 306.06	622001	\$ 2,485,222 70	\$ 2,484,916 64	\$ 2,484,916 64	\$ 2,484,916 64	618



ITIFE
INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM Y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Financiero									
FAMB23	\$	908,010 71	-	TIFE FAMB23-I SOP-0036 2023-0036 REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), TELESCUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 2801V0242Z, EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	908,010 71	18-oct-23	14 feb 24	22-nov-23	20-mar-24	1	100	99.3	1235	\$	0.04	622001	\$	908,010 71	\$	908,010 67	\$	908,010 67	\$	908,010 67	\$	86		
FAMB23	\$	1,502,990 86	-	TIFE FAMB23-I SOP-0054 2023-0054 DEMOLICION DE EDIFICIO B + CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 ARIADAS - OBRA EXTERIOR ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES, 28DINO128H, FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	1,502,990 86	13-nov-23	11-mar-24	13-nov-23	11-mar-24	1	100	100	1235	\$	0.07	622001	\$	1,502,990 86	\$	1,502,990 79	\$	1,502,990 79	\$	1,502,990 79	\$	1,502,990 79	\$	186
FAMB23	\$	1,677,933 76	-	TIFE FAMB23-I SOP-0054 2023-0054 REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS "A" Y "B", JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, 28DINO255U, COL. CENTRO, RIO BRAVO	\$	1,677,933 76	13-nov-23	11-mar-24	13-nov-23	11-mar-24	1	100	100	1235	\$	0.28	622001	\$	1,677,933 76	\$	1,677,933 48	\$	1,677,933 48	\$	1,677,933 48	\$	1,677,933 48	\$	122
FAMB23	\$	650,812 25	-	TIFE FAMB23-I SOP-0054 2023-0054 REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JUAN B. TILERINA, 28DPR2226W, COL. INFONAVIT LA PAZ, RIO BRAVO	\$	650,812 25	13-nov-23	11-mar-24	13-nov-23	11-mar-24	1	100	100	1235	\$	0.22	622001	\$	650,812 25	\$	650,812 03	\$	650,812 03	\$	650,812 03	\$	650,812 03	\$	177
FAMB23	\$	658,015 80	-	TIFE FAMB23-I SOP-0054 2023-0054 CONSTRUCCION DE AULA ESTR. REG. 750 ADOSSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR + ANDADOR Y FILTRO, JARDIN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCIA, 28DPR2226W, COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECCION C, NUEVO LIMERO	\$	658,015 80	19-oct-23	15 feb 24	30-nov-23	28-mar-24	1	100	100	1235	\$	57.67	622001	\$	658,015 80	\$	657,958 13	\$	657,958 13	\$	657,958 13	\$	657,958 13	\$	185



ITFE
INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Número de cuentas a contar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino		Inicio	Termino									Porcentaje de avance	Físico
FAM/B23	\$ 1,506,849 06	-	-	ITIFE- FAM/B23-I- SOP-0038- 2023-0038	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA DE EDIFICIOS "8" Y "9", PRIMARIA LUANA DE ASBALE, 280PR1587Z, COL. HIPODROMO, NUEVO LARIDO	\$ 1,506,849 06	19-oct-23	15-feb-24	30-nov-23	28-mar-24	1	100	99.8	1235	\$ 3,561 82	622001	\$ 1,506,849 06	\$ 1,503,287 24	\$ 1,031,287 24	\$ 1,503,287 24	323
FAM/B23	\$ 1,207,762 33	-	-	ITIFE- FAM/B23-I- SOP-0035- 2023-0035	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GABINO BARREDA, 280PR0234R, POB LOS COMALES, CAMARGO	\$ 1,207,762 33	13-nov-23	01-mar-24	01-dic-23	19-mar-24	1	100	100	1235	\$ 4 34	622001	\$ 1,207,762 33	\$ 1,207,757 99	\$ 1,207,757 99	\$ 1,207,757 99	269
FAM/B23	\$ 321,199 10	-	-	ITIFE- FAM/B23-I- SOP-0035- 2023-0035	REHABILITACION DE EDIFICIO B, SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACALLER, 280ES0024F, ZONA CENTRO, GUERRERO	\$ 321,199 10	13 nov 23	01 mar 24	01 dic 23	19 mar 24	1	100	100	1235	\$ 3 43	622001	\$ 321,199 10	\$ 321,195 67	\$ 321,195 67	\$ 321,195 67	133
FAM/B23	\$ 448,146 62	-	-	ITIFE- FAM/B23-I- SOP-0035- 2023-0035	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS "A" Y "C", PRIMARIA PROFER TEONICIO LEAL, 280PR1772W, COL. RUIZ CORTINEZ, GUERRERO	\$ 448,146 62	13 nov 23	01 mar 24	01 dic 23	19 mar 24	1	100	99.1	1235	\$ 3,851 55	622001	\$ 448,146 62	\$ 444,295 07	\$ 444,295 07	\$ 444,295 07	165
FAM/B23	\$ 373,485 39	-	-	ITIFE- FAM/B23-I- SOP-0035- 2023-0035	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO ACADÉMICO+ REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, 280PR1250P, EL GRAL LUCIO BLANCO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 373,485 39	13 nov 23	01 mar 24	01 dic 23	19 mar 24	1	100	100	1235	\$ 0 14	622001	\$ 373,485 39	\$ 373,485 25	\$ 373,485 25	\$ 373,485 25	62



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS															
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero							
FAMB23	\$	375,260 35	-	ITIFE- FAMB23+- SOP-0035- 2023-0055	REHABILITACION DE 102 ML DE BARRA PERIMETRAL SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 280DE50009R, ZONA CENTRO, MIER	\$	375,260 35	13-nov-23	01-mar-24	01-dic-23	19-mar-24	1	100	100	1235	\$	0 11	622001	\$	375,260 35	\$	375,260 24	\$	375,260 24	\$	375,260 24	\$	175
FAMB23	\$	536,342 37	-	ITIFE- FAMB23+- SOP-0013- 2023-0013	REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LTS. JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, 280DIND0498I, CONG FONTINES, ANTIGUO MORELOS	\$	536,342 37	29 ago-23	26-dic-23	29 ago-23	26-dic-23	1	100	100	1235	\$	0 10	622001	\$	10,794 20	\$	10,794 19	\$	10,794 19	\$	10,794 19	\$	54
FAMB23	\$	1,634,241 42	-	ITIFE- FAMB23+- SOP-0013- 2023-0013	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ASILADA + CONSTRUCCION DE DIRECCION CON WC PARA NIÑOS Y MAESTROS(ESTR. 750 ADOSADA + DESMANTELAMIENTO DE EDIFICIO "D", JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO, 280DIND0702D, COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, EL MANANTE	\$	1,634,241 42	29 ago-23	26-dic-23	29 ago-23	26-dic-23	1	100	100	1235	\$	0 10	622001	\$	1,310,934 23	\$	1,310,934 13	\$	1,310,934 13	\$	1,310,934 13	\$	55
FAMB23	\$	365,685 34	-	ITIFE- FAMB23+- SOP-0013- 2023-0013	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION, PRIMARIA HINNO NACIONAL MEXICANO, 280DPR20155, EL MAGDALENO AGUILAR, EL MANANTE	\$	365,685 34	29 ago-23	26-dic-23	29 ago-23	26-dic-23	1	100	99 4	1235	\$	2,328 96	622001	\$	226,040 94	\$	223,712 58	\$	223,712 58	\$	223,712 58	\$	56

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Núm ero de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance										Núm ero de ejecución N*
											Físico	Financiero									
FAMB23	\$ 245,278.33	-	-	ITIFE- FAMB23-I- SOP-0022- 2023-0013	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DPRE2244L, COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	\$ 245,278.33	29-ago-23	26-dic-23	29-ago-23	26-dic-23	1	100	99.3	1235	\$ 1,634.86	622001	\$ 35,728.29	\$ 34,093.43	\$ 34,093.43	\$ 34,093.43	268
FAMB23	\$ 670,470.67	-	-	ITIFE- FAMB23-I- SOP-0022- 2023-0022	REHABILITACION DE LOSA PARA DESAYUNADOR + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL INMUEBLE INTY Y EXTY, PRIMARIA LUC SENTINO JUAREZ, 28DPR1467N, EJ PLAN DE GUADALUPE, GOMEZ FARIAS	\$ 670,470.67	27-sep-23	04-ene-24	13-oct-23	20-ene-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	25
FAMB23	\$ 176,303.24	-	-	ITIFE- FAMB23-I- SOP-0022- 2023-0022	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON EQUIPO HIDROINMÁTICO Y ELIMINACION DE TINAJOS DE ASBESTO, JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CRESSAMRN, 28DINO680I, ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 176,303.24	27-sep-23	04-ene-24	13-oct-23	20-ene-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	149
FAMB23	\$ 892,348.03	-	-	ITIFE- FAMB23-I- SOP-0022- 2023-0022	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LA CONREGIDORA, 28DPR1224R, ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 892,348.03	27-sep-23	04-ene-24	13-oct-23	20-ene-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	287
FAMB23	\$ 1,167,141.49	-	-	ITIFE- FAMB23-I- SOP-0022- 28DPR1589V, NCP EMILIANO ZAVATA, 28DPR1589V, NCP EMILIANO ZAVATA, XICOTENCATL	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C + REHABILITACION DE RED ELCTRICA EN GENERAL, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1589V, NCP EMILIANO ZAVATA, XICOTENCATL	\$ 1,167,141.49	27-sep-23	04-ene-24	13-oct-23	20-ene-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	90



ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico							Porcentaje de avance		Financiero							
FAMB23	\$	1,203,266.89		IITE- FAMB23-4- SOP-0019- 2023-0019 ALTAMIRA		\$	1,203,266.89	08-sep-23	26-dic-23	27-dic-23	15-feb-24	1	100	100	1235	\$	154.77	622001	\$	823,472.03	\$	823,316.26	\$	823,316.26	\$	823,316.26	64
FAMB23	\$	1,326,633.47		IITE- FAMB23-1 SOP-0019- 2023-0019 ALTAMIRA		\$	1,326,633.47	08-sep-23	26-dic-23	27-dic-23	15-feb-24	1	100	100	1235	\$	4.45	622001	\$	582,180.16	\$	582,175.71	\$	582,175.71	\$	582,175.71	333
FAMB23	\$	1,118,794.44		IITE- FAMB23-1 SOP-0019- 2023-0019 ALTAMIRA		\$	1,118,794.44	08-sep-23	26-dic-23	27-dic-23	15-feb-24	1	100	99.9	1235	\$	1,157.78	622001	\$	490,912.81	\$	489,755.03	\$	489,755.03	\$	489,755.03	336
FAMB23	\$	196,184.47		IITE- FAMB23-1 SOP-0019- 2023-0019 ALTAMIRA		\$	196,184.47	08-sep-23	26-dic-23	27-dic-23	15-feb-24	1	100	99	1235	\$	1,943.65	622001	\$	53,843.89	\$	51,900.24	\$	51,900.24	\$	51,900.24	76
FAMB23	\$	359,613.00		IITE- FAMB23-4- SOP-0019- 2023-0019 PESCADOR S, TAMPICO		\$	359,613.00	16-nov-23	23-feb-24	12-dic-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$	53.53	622001	\$	359,613.00	\$	359,559.47	\$	359,559.47	\$	359,559.47	145



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso) N*		Estatus		Núm. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Porcentaje de avance	Núm. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
FAMB23	\$ 1,090,261.07	-	-	ITFE FAMB23-I- SOP-0058- 2023-0059	REHABILITACION DE SERVO SANITARIOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28DPR1723N, COL. TANCOL, TAMPICO	\$ 1,090,261.07	16-nov-23	23-feb-24	12-dic-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$ 170.59	622001	\$ 1,090,261.07	\$ 1,090,090.48	\$ 1,090,090.48	\$ 1,090,090.48	\$ 1,090,090.48	334	
FAMB23	\$ 843,084.75	-	-	ITFE FAMB23-I- SOP-0058- 2023-0059	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", PRIMARIA CLUB ROTARIO, 28DPR1811H, COL. OBRERA, TAMPICO	\$ 843,084.75	16-nov-23	23-feb-24	12-dic-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$ 91.56	622001	\$ 843,084.75	\$ 842,993.19	\$ 842,993.19	\$ 842,993.19	\$ 842,993.19	297	
FAMB23	\$ 1,361,038.42	-	-	ITFE FAMB23-I- SOP-0058- 2023-0059	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA DE EDIFICIO A, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1827I, COL. CAMPBELL, TAMPICO	\$ 1,361,038.42	16-nov-23	23-feb-24	12-dic-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$ 0.48	622001	\$ 1,361,038.42	\$ 1,361,037.94	\$ 1,361,037.94	\$ 1,361,037.94	\$ 1,361,037.94	236	
FAMB23	\$ 1,009,211.73	-	-	ITFE FAMB23-I- SOP-0015- 2023-0015	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B + SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PISO EN EDIFICIO C + REHABILITACION DE MEDULO DE SERVO SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS ESTERANA CASTANEDA, 28DIN0081N, COL. LOMAS DEL CHAREL, TAMPICO	\$ 1,009,211.73	30-ago-23	21-ene-24	30-ago-23	21-ene-24	1	100	100	1235	\$ 0.17	622001	\$ 837,034.98	\$ 837,034.81	\$ 837,034.81	\$ 837,034.81	\$ 837,034.81	101	
FAMB23	\$ 1,796,313.82	-	-	ITFE FAMB23-I- SOP-0015- 2023-0015	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C", LOSAS, MUROS Y RED ELECTRICA GENERAL, PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR0823F, COL. EMILIO PORTES GIL, TAMPICO	\$ 1,796,313.82	30-ago-23	21-ene-24	30-ago-23	21-ene-24	1	100	97.9	1235	\$ 0.17	622001	\$ 1,352,815.09	\$ 1,352,814.92	\$ 1,352,814.92	\$ 1,352,814.92	\$ 1,352,814.92	362	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm. de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance				Financiero	Núm. de cuenta contable	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado					
FAMR23	\$ 1,105,255.69	-	-	IIFE FAMR23-I- SOP-0015- 2023-0015	REHABILITACION DE EDIFICIO D + REHAB DE SERV SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA HIRNO NACIONAL, 28DPR1453K, COL LOMAS DEL CHARREL, TAMAPICO	\$	1,105,255.69	30 ago 23	21 ene 24	30 ago 23	21 ene 24	1	100	92.3	1235	\$	0.17	622001	\$	736,276.89	\$	736,276.72	\$	736,276.72	\$	736,276.72	440
FAMR23	\$ 1,195,392.33	-	-	IIFE FAMR23-I- SOP-0057- 2023 0057	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE 225 MVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1410M, COL UNIDAD MODELO, TAMAPICO	\$	1,195,392.33	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	273.42	622001	\$	1,195,392.33	\$	1,195,118.91	\$	1,195,118.91	\$	1,195,118.91	516
FAMR23	\$ 393,142.88	-	-	IIFE FAMR23-I- SOP-0057- 2023-0057	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO A Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTONAMENTS EN ALENOS, PRIMARIA JOSE MARIA GANA, 28DPR1617D, ZONA CENTRO, TAMAPICO	\$	393,142.88	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	12.76	622001	\$	393,142.88	\$	393,130.12	\$	393,130.12	\$	393,130.12	417
FAMR23	\$ 1,450,132.03	-	-	IIFE FAMR23-I- SOP-0057- 2023-0057	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES (INCLUYE ESCALERAS) + REHABILITACION GRAL. DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 28DPR1661R, COL TAMAUPIPAS, TAMAPICO	\$	1,450,132.03	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	203.18	622001	\$	1,450,132.03	\$	1,449,928.85	\$	1,449,928.85	\$	1,449,928.85	143
FAMR23	\$ 651,404.59	-	-	IIFE FAMR23-I- SOP-0057- 28DPR17630	REHABILITACION DE SANITARIOS, PRIMARIA CENTENARIO, PROFRA ELENA MALDONADO ROBLES, 28DPR17630, COL TAMAUPIPAS, TAMAPICO	\$	651,404.59	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	3.82	622001	\$	651,404.59	\$	651,400.77	\$	651,400.77	\$	651,400.77	278



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Núm de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Inicio	Termino		Físico	Porcentaje de avance				Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																				Inicio
FAMB23	\$ 544,162.39	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0059- 2023-0060	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS "B" Y "C", JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DINO360V, COL. LAGUNA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	\$ 544,162.39	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	99.3	1235	\$ 3,828.55	622001	\$ 544,162.39	\$ 540,333.84	\$ 540,333.84	\$ 540,333.84	90
FAMB23	\$ 1,466,721.75	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0059- 2023-0060	REHABILITACION DE LOSAS E INSTALACION ELECTRICA DE EDIFICIO "C" Y EDIFICIO "H", FEDERALIZADA NO. 1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DE50077K, COL. TAMAUPIPAS, TAMPICO	\$ 1,466,721.75	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	100	1235	\$ 280.40	622001	\$ 1,466,721.75	\$ 1,466,441.35	\$ 1,466,441.35	\$ 1,466,441.35	473
FAMB23	\$ 1,223,538.91	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0059- 2023-0060	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANTARIOS EN EDIFICIO "C" Y EDIFICIO "H", PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR1612J, COL. NUEVO PROGRESO, TAMPICO	\$ 1,223,538.91	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	99.4	1235	\$ 7,596.58	622001	\$ 1,223,538.91	\$ 1,215,942.33	\$ 1,215,942.33	\$ 1,215,942.33	504
FAMB23	\$ 703,082.82	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0028- 2023-0028	CONSTRUCCION DE AULA ZEE ESTR. 717 P ALTA ADOASADA, PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1779V, COL. BENITO JUAREZ, CIUDAD MADEIRO	\$ 703,082.82	04-oct-23	21-ene-24	26-oct-23	12-feb-24	1	100	99.7	1235	\$ 2,005.67	622001	\$ 364,982.07	\$ 362,976.40	\$ 362,976.40	\$ 362,976.40	272
FAMB23	\$ 1,087,875.71	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0028- 2023-0028	REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL * REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL 25 MI., PRIMARIA CLUB 20 30 PROF. IGNACIO RAMIREZ, 28DPR13566R, COL. TOTITCA, TAMPICO	\$ 1,087,875.71	04-oct-23	21-ene-24	26-oct-23	12-feb-24	1	100	99.9	1235	\$ 1,669.92	622001	\$ 609,360.91	\$ 607,690.99	\$ 607,690.99	\$ 607,690.99	188



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

26 / 81

[Handwritten signatures and initials]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance																		
FAMB23	\$	1,277,278.82	-	ITFE- FAMB23-I SOP-0028-2023-0028	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y ESCALERA DEL EDIFICIO "A", REHABILITACION DE RED ELECTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE "A" MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA, PRIMARIA IGNACIO ALENDE, 28DPR4719A, COL VERGEL, TAMPICO	\$	1,277,278.82	04-oct-23	21-ene-24	26-oct-23	12-feb-24	1	100	100	1235	\$	107.54	622001	\$	370,237.71	\$	370,130.17	\$	370,130.17	\$	370,130.17	\$	370,130.17	\$	181
FAMB23	\$	777,989.55	-	ITFE- FAMB23-I SOP-0060-2023-0061	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN GRAL DEL INMUEBLE, JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DINO154P, COL JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADREO	\$	777,989.55	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	100	1235	\$	0.12	622001	\$	777,989.55	\$	777,989.43	\$	777,989.43	\$	777,989.43	\$	777,989.43	\$	58
FAMB23	\$	199,582.30	-	ITFE- FAMB23-I SOP-0060-2023-0061	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECNUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, 28DINO176N, COL LAZARO CARDENAS, CIUDAD MADREO	\$	199,582.30	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	100	1235	\$	0.01	622001	\$	199,582.30	\$	199,582.29	\$	199,582.29	\$	199,582.29	\$	199,582.29	\$	37
FAMB23	\$	893,920.57	-	ITFE- FAMB23-I SOP-0060-2023-0061	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFORA JUANA MARIA CABRERA SALINAS, 28DPR233AD, FRACC. PORTICOS DE MIRAMAR, CIUDAD MADREO	\$	893,920.57	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	100	1235	\$	0.75	622001	\$	893,920.57	\$	893,919.82	\$	893,919.87	\$	893,919.87	\$	893,919.82	\$	381
FAMB23	\$	1,136,861.29	-	ITFE- FAMB23-I SOP-0060-2023-0061	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUMINISTRAR SUBESTACION NVA, PRIMARIA CINCO DE MAIO, 28DPR127IH, COL AMERICANA, TAMPICO	\$	1,136,861.29	29-nov-23	26-feb-24	29-nov-23	26-feb-24	1	100	100	1235	\$	53.24	622001	\$	1,136,861.29	\$	1,136,808.05	\$	1,136,808.05	\$	1,136,808.05	\$	1,136,808.05	\$	264



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Num. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Inicio								Termino	Porcentaje de avance Físico	Financiero							
FAMB23	\$	646,070.02	-	ITFE FAMB23-I SOP-0020- 2023-0020	REHABILITACION DE LOSA, MUROS, RED ELECTRICA Y CANCELERIA DEL EDIFICIO "C" SECUNDARIA GENERAL NO. 2, 20 DE NOVIEMBRE, 28DESS0030Q, COL. ARBOL GRANDE, CIUDAD MADERO	\$	646,070.02	08-sep-23	16-dic-23	08-sep-23	16-dic-23	1	100	99.9	1235	\$	875.02	622001	\$	239,513.99	\$	238,638.97	\$	238,638.97	\$	238,638.97	578
FAMB23	\$	1,136,198.05	-	ITFE FAMB23-I SOP-0020- 2023-0020	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, PROHFA ANA LAURA SOTO MONTALVO, 28DOM100031, COL. LOS MANGOS, CIUDAD MADERO	\$	1,136,198.05	08-sep-23	16-dic-23	08-sep-23	16-dic-23	1	100	100	1235	\$	4.36	622001	\$	238,248.87	\$	238,244.51	\$	238,244.51	\$	238,244.51	96
FAMB23	\$	298,565.36	-	ITFE FAMB23-I SOP-0020- 2023-0020	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "E" (3 AULAS DIDACTICAS), PRIMARIA 18 DE MARZO, 28DPR19911, COL. JESUS LUNA LUNA, CIUDAD MADERO	\$	298,565.36	08-sep-23	16-dic-23	08-sep-23	16-dic-23	1	100	100	1235	\$	2.36	622001	\$	29,620.14	\$	29,617.78	\$	29,617.78	\$	29,617.78	347
FAMB23	\$	859,127.39	-	ITFE FAMB23-I SOP-0020- 2023-0020	REHABILITACION DE RED ELECTRICA + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS, PRIMARIA PROFR CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ, 28DPR2729G, COL. AMP, EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO	\$	859,127.39	08-sep-23	16-dic-23	08-sep-23	16-dic-23	1	100	100	1235	\$	0.97	622001	\$	476,546.25	\$	476,545.28	\$	476,545.28	\$	476,545.28	192
FAMB23	\$	133,619.76	-	ITFE FAMB23-I SOP-0020- 2023-0020	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR EN EFICIOS "A", "Y", "C", PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCION, 28DPR0984S, POB. LA PESCA, SOTO LA MALINA	\$	133,619.76	30-sep-23	07-nov-23	30-sep-23	07-nov-23	1	100	98.7	1235	\$	1,710.90	622001	\$	52,187.31	\$	50,476.41	\$	50,476.41	\$	50,476.41	104



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)	Estatus		Núm. de cuentas contables	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.											
	Federal	Estatal				Inicio	Termino		Inicio	Termino				Físico	Financiero	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado									
																					Porcentaje de avance	Porcentaje de avance							
FAMB23	\$	302,767.45	TIIE-FAMB23-1-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO "A", PRIMARIA EMILIANO ZARATE, 280PR0991B, EL LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	302,767.45	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	100	1235	\$	0.36	622001	\$	26,979.71	\$	26,979.35	\$	26,979.35	\$	26,979.35	\$	39		
FAMB23	\$	601,244.91	TIIE-FAMB23-1-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA DIRECCION DEL PLANTEL Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 280PR1001I, EL TAMBUQUITO, SOTO LA MARINA	\$	601,244.91	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	99.9	1235	\$	769.69	622001	\$	190,112.06	\$	189,342.37	\$	189,342.37	\$	189,342.37	\$	189,342.37	\$	99
FAMB23	\$	293,605.42	TIIE-FAMB23-1-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE EN GENERAL EDIFICIO "A", "B", "C", PRIMARIA 18 DE MARZO, 280PR1556N, COL. CENTRO, SOTO LA MARINA	\$	293,605.42	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	99.3	1235	\$	2,008.99	622001	\$	105,479.90	\$	103,470.91	\$	103,470.91	\$	103,470.91	\$	103,470.91	\$	148
FAMB23	\$	290,378.15	TIIE-FAMB23-1-SOP-0016-2023-0016	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE AULA DIDACTICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 280PR1922M, EL SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA	\$	290,378.15	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	97.3	1235	\$	7,829.00	622001	\$	290,378.15	\$	282,549.15	\$	282,549.15	\$	282,549.15	\$	282,549.15	\$	14
FAMB23	\$	250,564.88	TIIE-FAMB23-1-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROF. JOSE MA VILLARRIEL GONZALEZ, 280PR2398D, COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	\$	250,564.88	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	100	1235	\$	2.43	622001	\$	154,380.45	\$	154,378.02	\$	154,378.02	\$	154,378.02	\$	154,378.02	\$	122



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Financiero	Num de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Físico					Porcentaje de avance	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
FAMB23	\$	756,251.14		ITFE- FAMB23-1- SOP-0016- 2023-0016 CONSTRUCCION DE AULA DID. ESTR. REG. 750 ASIADA + O. EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 2807V0063N, POB. TAMUQUINTO, SOTO LA MARINA	\$	756,251.14	30-ago-23	07-nov-23	30-ago-23	07-nov-23	1	100	100	1235	\$	3.44	622001	\$	756,251.14	\$	756,247.70	\$	756,247.70	\$	756,247.70	221
FAMB23	\$	540,668.38		ITFE- FAMB23-1- SOP-0017- 2023-0017 REHABILITACION DE LOSAS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A", + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 280PR1912F, EJ. SERVANDO CANALES, GUENEMEZ	\$	540,668.38	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	100	1235	\$	0.19	622001	\$	540,668.38	\$	540,668.19	\$	540,668.19	\$	540,668.19	32
FAMB23	\$	675,375.57		ITFE- FAMB23-4- SOP-0017- 2023-0017 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA, 2807V0049V, EJ. GRACIANO SANCHEZ, GUENEMEZ	\$	675,375.57	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	100	1235	\$	1.69	622001	\$	599,226.96	\$	599,225.27	\$	599,225.27	\$	599,225.27	58
FAMB23	\$	463,196.31		ITFE- FAMB23-1- SOP-0017- 2023-0017 CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL MUÑOZ REILA 70M1, TELESECUNDARIA RAMON TERAN, 2807V01200, EJ. EL ROBLE, GUENEMEZ	\$	463,196.31	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	99.3	1235	\$	1,390.01	622001	\$	92,399.65	\$	91,009.44	\$	91,009.44	\$	91,009.44	70
FAMB23	\$	364,314.46		ITFE- FAMB23-1- SOP-0017- 2023-0017 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS RIVERMABILIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 280PR0349T, EJ. LAS MANGARITAS, HIDALGO	\$	364,314.46	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	100	1235	\$		622001	\$	364,314.46	\$	364,314.46	\$	364,314.46	\$	364,314.46	33

ITFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS																
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance									Fisico	Financiero								
FAMB23	5	583,779.98	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0017- 2023-0017 IMPREVIBILIZACION, REHABILITACION DE LOSAS Y CAMBIO DE CANCELERIA DE EDIFICIO A, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPRR1673W, NCP IGNACIO ALLENDE, JIMENEZ	\$	583,779.98	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	100	1235	\$	55.65	622001	\$	200,889.32	\$	200,833.67	\$	200,833.67	\$	200,833.67	\$	200,833.67	\$	96
FAMB23	5	869,044.21	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0017- 2023-0017 CONSTRUCCION DE AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTR., PRIMARIA CONRADO CASTILLO, 28DPHD732D, EL FRANCISCO I MADRERO, PADILLA	\$	869,044.21	30-ago-23	07-nov-23	14-sep-23	22-nov-23	1	100	95	1235	\$	316.66	622001	\$	727,708.14	\$	727,391.48	\$	727,391.48	\$	727,391.48	\$	727,391.48	\$	162
FAMB23	5	662,732.77	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0031- 2023-0031 CONSTRUCCION DE 125 ML DE BARDA CERRADA DE BLOCK, JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE, 28DIND095H, COL LA PRESTA, VICTORIA	\$	662,732.77	09-oct-23	26-ene-24	09-oct-23	26-ene-24	1	100	99.4	1235	\$	3,929.76	622001	\$	662,732.77	\$	658,803.01	\$	658,803.01	\$	658,803.01	\$	658,803.01	\$	138
FAMB23	5	459,796.24	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0031- 2023-0031 REHABILITACION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SUBDIRECCION, PRIMARIA JUANA DE ASBAE Y RAMIREZ, 28DPR1121T, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	459,796.24	09-oct-23	26-ene-24	09-oct-23	26-ene-24	1	100	100	1235	\$	220.09	622001	\$	18,127.33	\$	17,907.24	\$	17,907.24	\$	17,907.24	\$	17,907.24	\$	324
FAMB23	5	125,751.03	-	ITFE- FAMB23-I- SOP-0031- 2023-0031 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA + POZO DE ABSORCIÓN, PRIMARIA REDENCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA VICTORIA	\$	125,751.03	09-oct-23	26-ene-24	09-oct-23	26-ene-24	1	100	100	1235	\$	6.77	622001	\$	125,751.03	\$	125,744.26	\$	125,744.26	\$	125,744.26	\$	125,744.26	\$	17



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Inicio	Termino		Físico	Financiero				Porcentaje de avance	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																				Inicio
FAMB23	\$ 1,270,907.87	-	TIIE FAMB23-I SOP-0031- 2023-0031	DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS + CONSTRUCCIÓN DE MOD. DE S S ESTE 750 ADOCSADO (CON ESPACIO PARA PERSONAL), PRIMARIA PROFRA VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ, 281PRR2279A, COL. PRIMAVERA, VICTORIA	\$ 1,270,907.87	09-oct-23	26-ene-24	09-oct-23	26-ene-24	1	100	100	1235	\$ 37.32	622001	\$ 944,956.23	\$ 944,918.91	\$ 944,918.91	\$ 944,918.91	157
FAMB23	\$ 311,184.59	-	TIIE FAMB23-I SOP-0014- 2023-0014	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, 28DI.N0064X, FRACC. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 311,184.59	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	99.4	1235	\$ 1,977.73	622001	\$ 27,776.13	\$ 25,798.40	\$ 25,798.40	\$ 25,798.40	84
FAMB23	\$ 706,129.42	-	TIIE FAMB23-I SOP-0014- 2023-0014	REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DINO191T, CONT. HAB. FOVISSITE, VICTORIA	\$ 706,129.42	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	100	1235	\$ 76.55	622001	\$ 6,337.32	\$ 6,260.97	\$ 6,260.97	\$ 6,260.97	100
FAMB23	\$ 766,863.08	-	TIIE FAMB23-I SOP-0014- 2023-0014	IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" + CONSTRUCCION DE 121 ML DE BARRA, JARDIN DE NIÑOS ESTRELLA, 28DI.N0828M, COL. ESTRELLA, VICTORIA	\$ 766,863.08	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	99.9	1235	\$ 478.42	622001	\$ 656,387.88	\$ 655,909.46	\$ 655,909.46	\$ 655,909.46	155
FAMB23	\$ 530,746.92	-	TIIE FAMB23-I SOP-0014- 2023-0014	REHABILITACION DE EDIFICIO E, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOUSFARINEAU, 28DINO1025U, COL. GUADALUPE DE MANRIQUE, VICTORIA	\$ 530,746.92	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	99.9	1235	\$ 476.98	622001	\$ 15,966.94	\$ 15,489.96	\$ 15,489.96	\$ 15,489.96	62

TIIE
INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
	Federal	Estatad Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance	Fisco				Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
FAMB23	\$	255,787 81	ITFE- FAMB23-1- SOR-0014- 2023-0014	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, PRIMARIA ESTADO DE TAMAUULPAS, 28DPRED0765, COL MANUEL AGARTO RAVIZE, VICTORIA	\$	255,787 81	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	99.9	1235	\$	1,214 83	622001	\$	255,787 81	\$	254,572 98	\$	254,572 98	\$	254,572 98	381
FAMB23	\$	308,503 38	ITFE- FAMB23-1- SOR-0014- 2023-0014	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y E, PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPRI1593K, COL UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$	308,503 38	29-ago-23	11-nov-23	21-sep-23	04-dic-23	1	100	99.9	1235	\$	2,219 53	622001	\$	11,705 85	\$	9,486 32	\$	9,486 32	\$	9,486 32	534
FAMB23	\$	296,156 86	ITFE- FAMB23-1- SOR-0029- 2023-0029	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GUMER LEVYA, 29DIND043E, FRACC VALLE DE AGUAYO, VICTORIA	\$	296,156 86	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	100	1235	\$	0 17	622001	\$	61,361 24	\$	61,361 07	\$	61,361 07	\$	61,361 07	46
FAMB23	\$	531,378 73	ITFE- FAMB23-1- SOR-0029- 2023-0029	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 70 M. MUNDO REIA, PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO, 29DPRI07124, FRACC LOS ARCOS, VICTORIA	\$	531,378 73	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	100	1235	\$	0 15	622001	\$	531,378 73	\$	531,378 58	\$	531,378 58	\$	531,378 58	305
FAMB23	\$	564,168 52	ITFE- FAMB23-1- SOR-0029- 2023-0029	CONSTRUCCION DE AGUA REG. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTENSION, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPRI162V, EL LA PRESA, VICTORIA	\$	564,168 52	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	99.9	1235	\$	514 46	622001	\$	463,553 52	\$	463,039 06	\$	463,039 06	\$	463,039 06	119



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance
FAM/B23	\$ 641,939 21	-	TIIE- FAM/B23-4- SOP-0029- 2023-0029	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS B, C, D, F, G, H + REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO, 280PR1852H, COL. INFRONAVI ADELTAS, VICTORIA	\$ 641,939 21	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	100	1235 \$	17/05	622001 \$	7,746 19 \$	7,669 14 \$	7,669 14 \$	7,669 14 \$	212
FAM/B23	\$ 504,777 60	-	TIIE- FAM/B23-4- SOP-0029- 2023-0029	CONSTRUCCION DE 62 ML DE BARRDA Y REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO 'A', PRIMARIA PROF. ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO, 280PR23612A, COL LA PRELSITA, VICTORIA	\$ 504,777 60	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	99.9	1235 \$	401.24	622001 \$	273,009.16 \$	272,607.92 \$	272,607.92 \$	272,607.92 \$	210
FAM/B23	\$ 320,966 22	-	TIIE- FAM/B23-4- SOP-0029- 2023-0029	REHABILITACION DE CANCELERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO 'B', PRIMARIA CUAUHTEMOC, 280PR1418F, EJ GENERAL LUCIO BLANCO, VILLAGRAN	\$ 320,966 22	07-oct-23	10-dic-23	26-oct-23	29-dic-23	1	100	100	1235 \$	81.67	622001 \$	320,966 22 \$	320,884 55 \$	320,884 55 \$	320,884 55 \$	72
FAM/B23	\$ 481,994 34	-	TIIE- FAM/B23-1 SOP-0071- 2023-0021	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO 'A' Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + CISTERNA 5000 LTS. PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO, 280PR1872V, EJ LOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE	\$ 481,994 34	26-sep-23	29-dic-23	26-sep-23	29-dic-23	1	100	100	1235 \$	-	622001 \$	481,994 34 \$	481,994 34 \$	481,994 34 \$	481,994 34 \$	33
FAM/B23	\$ 846,458 65	-	TIIE- FAM/B23-1- SOP-0021- 2023-0021	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO 'A', JARDIN DE NIÑOS TRESIYA, 280IND006U, ZONA CENTRO, TULA	\$ 846,458 65	26-sep-23	29-dic-23	26-sep-23	29-dic-23	1	100	100	1235 \$	116.97	622001 \$	846,458 65 \$	846,341.68 \$	846,341.68 \$	846,341.68 \$	109

TIIE
 INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

9

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Program a	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado												
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance								Financiero											
FAM/B23	\$	267,113.87	-	ITFE FAM/B23-I- SOP-0021- 2023-0021	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + CISTERNA DE 5000 LITROS DE CAP. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBALE Y RAMIREZ, 28D/NOV09Y, EL EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULIA	\$	267,113.87	26-sep-23	29-dic-23	26-sep-23	29-dic-23	1	100	99.1	1235	\$	31.65	622001	\$	267,113.87	\$	267,082.22	\$	267,082.22	\$	267,082.22	\$	37		
FAM/B23	\$	742,804.56	-	ITFE FAM/B23-I- SOP-0021- 2023-0021	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRE 750 AISLADA + 0 30 M + OBRA EXTERIOR ELECTRICA, PRIMARIA METZAUHUACOYTL, 28D/PR1045G, EL FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULIA	\$	742,804.56	26-sep-23	29-dic-23	26-sep-23	29-dic-23	1	100	100	1235	\$	1.63	622001	\$	585,624.70	\$	585,623.07	\$	585,623.07	\$	585,623.07	\$	585,623.07	\$	62
FAM/B23	\$	710,272.87	-	ITFE FAM/B23-I- SOP-0041- 2023-0041	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D, PRIMARIA NIÑOS CAMPESINOS, 28D/PR0339H, MCP NUEVO DOLORES, ABRASOLO	\$	710,272.87	23-oct-23	20-ene-24	14-nov-23	11-feb-24	1	100	100	1235	\$	5.03	622001	\$	710,272.87	\$	710,267.84	\$	710,267.84	\$	710,267.84	\$	710,267.84	\$	189
FAM/B23	\$	2,360,585.25	-	ITFE FAM/B23-I- SOP-0041- 2023-0041	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PRIMARIA ESTEFANIA CASTANEDA, 28D/PR1516F, EL GUADALUPE VICTORIA, ABRASOLO	\$	2,360,585.25	23-oct-23	20-ene-24	14-nov-23	14-feb-24	1	100	100	1235	\$	0.45	622001	\$	2,360,585.25	\$	2,360,584.80	\$	2,360,584.80	\$	2,360,584.80	\$	2,360,584.80	\$	115
FAM/B23	\$	151,290.53	-	ITFE FAM/B23-I- SOP-0037- 2023-0037	REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS Y ABANICOS, JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, 28D/MOR55H, EL EL MORON, ALDAMA	\$	151,290.53	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$	0.09	622001	\$	151,290.53	\$	151,290.44	\$	151,290.44	\$	151,290.44	\$	151,290.44	\$	6

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico			Porcentaje de avance	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FAM23	\$ 446,831.88			REHABILITACION DE LOSAS, EDIFICIO A Y C, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 280PR1858B, POB BARRA DEL TORO, ALDAMA	\$ 446,831.88	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	\$ 0.83	622001	\$ 446,831.88	\$ 446,931.05	\$ 446,831.05	\$ 446,831.05	\$ 446,831.05	111
FAM23	\$ 1,777,741.59			CONSTRUCCION DE AULA OJD ESTR. 750 ADOSADA + DEMOLICION DE SERV. SANIT. RBS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA JUAN DE VILATORO, 280TV0258G, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1, ALTAMIRA	\$ 1,777,741.59	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	\$ 2.34	622001	\$ 1,777,741.59	\$ 1,777,739.25	\$ 1,777,739.25	\$ 1,777,739.25	\$ 1,777,739.25	135
FAM23	\$ 372,158.61			IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A", REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 280PRO157X, ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$ 372,158.61	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	\$ 0.19	622001	\$ 372,158.61	\$ 372,158.42	\$ 372,158.42	\$ 372,158.42	\$ 372,158.42	352
FAM23	\$ 293,212.63			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "A" + REHAB. DE LOSA EDIF. "B", PRIMARIA MEXICO, 280PR1903W, COL. REVOLUCION VERDE, ALTAMIRA	\$ 293,212.63	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	\$ 0.06	622001	\$ 11,597.72	\$ 11,597.66	\$ 11,597.66	\$ 11,597.66	\$ 11,597.66	164
FAM23	\$ 2,555,788.19			REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS C Y E, SECUNDARIA GENERAL NO. 4 LAZARO CARRERAS DEL RUC, 280FC04MP, COL. MIGUEL HIDALGO, CUICUILIAPAN, MADERO	\$ 2,555,788.19	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	\$ 52.24	622001	\$ 1,796,978.81	\$ 1,796,926.57	\$ 1,796,926.57	\$ 1,796,926.57	\$ 1,796,926.57	492

IIFE
INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance					Físico	Financiero	Ejercido	Pagado								
										Físico	Financiero															
FAM23	\$	1,556,935.24		REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL. + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS BARRICAZAS, 28DINO2480, COL. AMPLIACION UNIDAD NACIONAL, CIUDAD MADERO	\$	1,556,935.24	13-nov-23	10-feb-24	13-nov-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	467	622001	\$	1,513,707.51	\$	1,513,707.51	\$	1,513,707.51	\$	1,513,707.51	16
FAM23	\$	1,741,568.97		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICATIPO POSTE DE 75 KVA, TRIFASICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + CISTERNA + EQUIPO HIDROELECTRICO, JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DINO296N, COL. REVOLUCION VERDE, CIUDAD MADERO	\$	1,741,568.97	24-oct-23	21-ene-24	18-nov-23	15-feb-24	1	100	100	1235	\$	335.84	622001	\$	1,741,568.97	\$	1,741,233.13	\$	1,741,233.13	\$	1,741,233.13	163
FAM23	\$	1,446,564.79		SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DINO554, COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	\$	1,446,564.79	24-oct-23	21-ene-24	18-nov-23	15-feb-24	1	100	99.8	1235	\$	6.76	622001	\$	1,446,564.79	\$	1,446,558.03	\$	1,446,558.03	\$	1,446,558.03	108
FAM23	\$	1,326,082.18		REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JAREZ, 28DINO202, COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$	1,326,082.18	02-oct-23	29-ene-24	02-oct-23	29-ene-24	1	100	99.9	1235	\$	-	622001	\$	1,030,808.21	\$	1,030,808.21	\$	1,030,808.21	\$	1,030,808.21	167
FAM23	\$	1,442,509.15		CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 + ANDADOR + DEMOLICION DE EDIFICIO H, PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, 28DPRO516Z, EL BELLAVISTA, EL MANTE	\$	1,442,509.15	02-oct-23	29-ene-24	02-oct-23	29-ene-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	1,260,526.06	\$	1,260,526.06	\$	1,260,526.06	\$	1,260,526.06	26



Instituto Tamepeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance					Físico	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
										Financiero	Físico																	
FAM023	\$ 1,179,463 60	-	ITIFE-FAM023-I-SOP-0048-2023-0048	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN INTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DPR1039E, COL. LINARES INFONAVI, EL MANTE	\$ 1,179,463 60	30-oct-23	27-ene-24	30-oct-23	27-ene-24	1	100	100	1235	\$	0 01	622001	\$	926,579 01	\$	926,579 00	\$	926,579 00	\$	926,579 00	\$	84		
FAM023	\$ 2,595,709 83	-	ITIFE-FAM023-I-SOP-0048-2023-0048	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR, SECCIONARIA GENERAL DE BENITO JUAREZ, 28DPS0017V, ZONA CENTRO, OCAÑO	\$ 2,595,709 83	30-oct-23	27-ene-24	30-oct-23	27-ene-24	1	100	100	1235	\$	126 20	622001	\$	2,595,709 83	\$	2,595,583 63	\$	2,595,583 63	\$	2,595,583 63	\$	2,595,583 63	\$	344
FAM023	\$ 350,525 16	-	ITIFE-FAM023-I-SOP-0034-2023-0034	DEMOLICION, REPOSICION DE FIRME DE AUJAS Y BANQUETAS + PINTURA VINILICA, PRIMARIA LEGNA VICARIO, 28DPR0765, EL DOROTEO ARANGO, GONZALEZ	\$ 350,525 16	13-oct-23	10-ene-24	17-nov-23	14-feb-24	1	100	100	1235	\$	0 10	622001	\$	350,525 16	\$	350,525 06	\$	350,525 06	\$	350,525 06	\$	350,525 06	\$	27
FAM023	\$ 1,528,438 91	-	ITIFE-FAM023-I-SOP-0034-2023-0034	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA + EQUIPO HIDROELECTRICO, PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, 28DPR1514H, COL. ESTACION MANUEL URSULIO GALVANI, GONZALEZ	\$ 1,528,438 91	13-oct-23	10-ene-24	17-nov-23	14-feb-24	1	100	99 9	1235	\$	1,232 13	622001	\$	1,528,438 91	\$	1,527,206 78	\$	1,527,206 78	\$	1,527,206 78	\$	1,527,206 78	\$	247
FAM023	\$ 1,305,959 51	-	ITIFE-FAM023-I-SOP-0034-2023-0034	REHABILITACION DE AULA (EDIFICIO A) + DEMOLICION DE BARRA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN, PRIMARIA PROGR. LUCIANO GUERRERO SERRATO, 28DPR2262A, COL. NUEVOAMANEER, TAMPICO	\$ 1,305,959 51	13-oct-23	10-ene-24	17-nov-23	14-feb-24	1	100	100	1235	\$	0 47	622001	\$	1,305,959 51	\$	1,305,959 04	\$	1,305,959 04	\$	1,305,959 04	\$	1,305,959 04	\$	148

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Q

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024


Secretaría
de Obras Públicas



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									
											Físico									Financiero
FAMB23	\$ 2,405,816.25		ITIFE FAMB23-I SOP-0053- 2023-0053	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + REHABILITACION ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA LN 3000 V + CISTERNA DE 5000 LITS , JARDIN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DIRNO229P, EJ SAN CAVEYANO, GUENIEZ	\$ 2,405,816.25	09-nov-23	06-feb-24	17-nov-23	14-feb-24	1	100	100	1235	\$ 80.59	622001	\$ 2,405,816.25	\$ 2,405,735.66	\$ 2,405,735.66	\$ 2,405,735.66	102
FAMB23	\$ 1,245,360.98		ITIFE FAMB23-I SOP-0053- 2023-0053	DEMOLICION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS. ESTR. 750 AISLADOS CON ADICION PARA PERSONAL + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DIR2094V, EJ AMPLIACION EL REFUGIO, GUENIEZ	\$ 1,245,360.98	09-nov-23	06-feb-24	17-nov-23	14-feb-24	1	100	99.2	1235	\$ 9,905.98	622001	\$ 1,245,360.98	\$ 1,235,455.00	\$ 1,235,455.00	\$ 1,235,455.00	36
FAMB23	\$ 3,385,048.13		ITIFE FAMB23-I SOP-0039- 2023-0039	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL, SECUNDARIA GENERAL LIC EMILIO PORTES GIL, 28DES00236, CAB. MUN. JAUMAVE	\$ 3,385,048.13	23-oct-23	20-ene-24	10-nov-23	07-feb-24	1	100	100	1235	\$ 341.40	622001	\$ 3,385,048.13	\$ 3,384,706.73	\$ 3,384,706.73	\$ 3,384,706.73	456
FAMB23	\$ 1,359,046.26		ITIFE FAMB23-I SOP-0039- 2023-0039	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR60366G, CAB. MUN. JAUMAVE	\$ 1,359,046.26	23-oct-23	20-ene-24	10-nov-23	07-feb-24	1	100	100	1235	\$	622001	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	398
FAMB23	\$ 1,129,106.46		ITIFE FAMB23-I SOP-0053- 2023-0053	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + O EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS EN COMEDOR EN DIRECCION PRIMARIA GUILTERMO BRITO, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2094V, EJ SAN CAVEYANO, GUENIEZ, CAB. MUN. JAUMAVE	\$ 1,129,106.46	06-nov-23	04-mar-24	06-nov-23	04-mar-24	1	100	100	1235	\$ 108.24	622001	\$ 1,129,106.46	\$ 1,128,998.22	\$ 1,128,998.22	\$ 1,128,998.22	48



ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance					Físico	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
											Físico	Financiero																		
FAMB23	\$	880,944.33	-	-	ITIFE FAMB23-H- SOP-0050- 2023-0050	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DIRR0434W, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$	880,944.33	06-nov-23	04-mar-24	06-nov-23	04-mar-24	1	100	100	1235	\$	58.95	622001	\$	602,877.01	\$	602,818.66	\$	602,818.66	\$	602,818.66	\$	602,818.66	129
FAMB23	\$	1,345,154.14	-	-	ITIFE FAMB23-H- SOP-0047- 2023-0047	REHABILITACION GENERAL DE 2 AULAS DIDACTICAS Y BIBLIOTECA, PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DIRR0847P, EL EBANITO NUEVO, RIO BRAVO	\$	1,345,154.14	30-oct-23	26-feb-24	22-nov-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$	1.07	622001	\$	1,345,154.14	\$	1,345,153.07	\$	1,345,153.07	\$	1,345,153.07	\$	1,345,153.07	27
FAMB23	\$	312,669.17	-	-	ITIFE FAMB23-H- SOP-0051- 2023-0051	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCION DE CANALON DE LAMINA EN TECHUMBRE, JARDIN DE NIÑOS AMAGO NEVO, 28DIRR0707D, COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$	312,669.17	06-nov-23	03-feb-24	06-nov-23	03-feb-24	1	100	96.4	1235	\$	11,138.50	622001	\$	312,669.17	\$	301,530.67	\$	301,530.67	\$	301,530.67	\$	301,530.67	102
FAMB23	\$	754,099.96	-	-	ITIFE FAMB23-H- SOP-0051- 2023-0051	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y D, JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE BERGUNA, 28DIRR0974V, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, REYNOSA	\$	754,099.96	06-nov-23	03-feb-24	06-nov-23	03-feb-24	1	100	100	1235	\$	96.98	622001	\$	754,099.96	\$	754,002.98	\$	754,002.98	\$	754,002.98	\$	754,002.98	144
FAMB23	\$	1,013,603.28	-	-	ITIFE FAMB23-H- SOP-0051- 2023-0051	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO B (DIRECCION Y 2 AULAS) + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EXPLANADA CIVICA, JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO, 28DIRR0151V, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, REYNOSA	\$	1,013,603.28	06-nov-23	03-feb-24	06-nov-23	03-feb-24	1	100	100	1235	\$	425.02	622001	\$	1,013,603.28	\$	1,013,178.26	\$	1,013,178.26	\$	1,013,178.26	\$	1,013,178.26	80



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS													
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero							
FAM23	\$	1,701,392.83	ITFE-FAM23-I-SOP-0051-2023-0051	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADAS + REHAB DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION DE 50 KVA, PRIMARIA ANA TERESA LUEBERT GUTIERREZ ,28DPR2379Z, COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, REYNOSA	\$	1,701,392.83	06-nov-23	03-feb-24	06-nov-23	03-feb-24	1	100	100	1235	\$	31.26	622001	\$	1,600,331.76	\$	1,000,300.50	\$	1,000,300.50	\$	1,500,300.50	\$	1,500,300.50	192
FAM23	\$	1,537,797.28	ITFE-FAM23-I-SOP-0051-2023-0051	DESAMANTEAMIENTO DE MALLA Y DEMOLICION DE MURETES + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOQUE CERAMICA 139.20 MTS + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C, PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA, 28DPR2502J, COL. BALCONES DE ALCAALA, REYNOSA	\$	1,537,797.28	06-nov-23	03-feb-24	06-nov-23	03-feb-24	1	100	99.9	1235	\$	1,194.31	622001	\$	609,544.40	\$	608,350.09	\$	608,350.09	\$	608,350.09	\$	608,350.09	649
FAM23	\$	1,353,360.27	ITFE-FAM23-I-SOP-0040-2023-0040	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR2203M, COL. VICENTE GUERRERO, PAQUILA	\$	1,353,360.27	23-oct-23	30-ene-24	10-nov-23	17-feb-24	1	100	100	1235	\$	425.26	622001	\$	1,353,360.27	\$	1,352,995.01	\$	1,352,995.01	\$	1,352,995.01	\$	1,352,995.01	145
FAM23	\$	909,646.56	ITFE-FAM23-I-SOP-0040-2023-0040	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PRIMARIA LIC HORACIO TERAN, 28DPR1127P, EL OLINDO, VICTORIA	\$	909,646.56	23-oct-23	30-ene-24	10-nov-23	17-feb-24	1	100	100	1235	\$	99.43	622001	\$	909,646.56	\$	909,547.13	\$	909,547.13	\$	909,547.13	\$	909,547.13	75
FAM23	\$	687,171.56	ITFE-FAM23-I-SOP-0040-2023-0040	REHABILITACION DE LOSA DE SERV SANITARIOS, IMPERMEAB EDE. B, + SUSTITUCION DE BARANDAL DEL EDE. G + REHAB DE RED ELECTRICA INT Y EXTA + SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL, PRIMARIA PROF. LUIS TORRES VAZQUEZ, Infraestructura Fisica Educativa, COL. ESTUDIANTEL, VICTORIA	\$	687,171.56	23-oct-23	30-ene-24	10-nov-23	17-feb-24	1	100	99.9	1235	\$	494.70	622001	\$	687,171.56	\$	686,576.86	\$	686,576.86	\$	686,576.86	\$	686,576.86	339



DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado											
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero								Porcenta je de avance										
FAMB23	\$	1,051,313.35	-	ITIFE- FAMB23+1- SOP-0023- 2023-0023	REHABILITACION RED ELECTRICA EDIFICIO "E" Y "D" + RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SECUNDARIA GENERAL No 7, ELIZABAR CERRANTES GOMEZ, 2801530951T, COL. ADOLFOLÓPEZ MATOS, VICTORIA	\$	1,051,313.35	27-sep-23	04-ene-24	26-oct-23	12-feb-24	1	100	100	1235	\$	110.60	622001	\$	1,051,313.35	\$	1,051,202.75	\$	1,051,202.75	\$	1,051,202.75	\$	1,051,202.75	\$	543
FAMB23	\$	1,746,057.03	-	ITIFE- FAMB23+1- SOP-0023- 2023-0023	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ADOSADA, ESTR 717 PLANTA BAJA + OBRA EXTERIOR Y ANDADONES, SECUNDARIA TÉCNICA No 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA, 280310090X, COL. LINDA VISTA, VICTORIA	\$	1,746,057.03	27-sep-23	04-ene-24	26-oct-23	12-feb-24	1	100	100	1235	\$	1.09	622001	\$	1,746,057.03	\$	1,746,055.94	\$	1,746,055.94	\$	1,746,055.94	\$	1,746,055.94	\$	650
FAMB23	\$	417,586.06	-	ITIFE- FAMB23+1- SOP-0043- 2023-0043	REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 280100781G, COL. FRANCISCO MADRERO, VICTORIA	\$	417,586.06	24-oct-23	21-ene-24	09-nov-23	06-feb-24	1	100	99.6	1235	\$	1,720.04	622001	\$	417,586.06	\$	415,866.02	\$	415,866.02	\$	415,866.02	\$	415,866.02	\$	31
FAMB23	\$	1,942,198.95	-	ITIFE- FAMB23+1- SOP-0043- 2023-0043	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MISMOS EDIFICIOS, SUSTITUCION DE TIMACOS DE ASBESTO, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 280PR1859V, COL. NUEVAS PLAYAS, VICTORIA	\$	1,942,198.95	24-oct-23	21-ene-24	09-nov-23	06-feb-24	1	100	100	1235	\$	1.30	622001	\$	1,942,198.95	\$	1,942,197.65	\$	1,942,197.65	\$	1,942,197.65	\$	1,942,197.65	\$	507



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS															
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance																		
FAMB23	\$	425,458.79	-	IIFE- FAMB23 I SOP-0024 2023-0024	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ, 28DIR2339Z, FRACC HALLIENDA DEL BOSQUE, VICTORIA	\$	425,458.79	27-sep-23	24-ene-24	14-oct-23	10-feb-24	1	100	99.8	1235	\$	939.96	622001	\$	21,218.71	\$	20,278.75	\$	20,278.75	\$	20,278.75	\$	149		
FAMB23	\$	1,829,023.56	-	IIFE- FAMB23 I SOP-0024 2023-0024	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 ASLADA + O. EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DIR2338R, FRACC. MARTER GOMEZ, VICTORIA	\$	1,829,023.56	27-sep-23	24-ene-24	14-oct-23	10-feb-24	1	100	100	1235	\$	940.84	622001	\$	1,276,951.47	\$	1,276,610.63	\$	1,276,610.63	\$	1,276,610.63	\$	1,276,610.63	\$	207
FAMB23	\$	796,514.74	-	IIFE- FAMB23 I SOP-0037 2023-0037	REHABILITACION DE EDIFICIO C + CISTERNA DE 5,000 LTS. Y RAMPA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DIR0094R, EL MACCLOVO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$	796,514.74	18-oct-23	20-mar-24	18-oct-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$	6.47	622001	\$	796,514.74	\$	796,508.27	\$	796,508.27	\$	796,508.27	\$	796,508.27	\$	26
FAMB23	\$	1,150,774.84	-	IIFE- FAMB23 I SOP-0050 2023-0050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28DIR0050P, EL LOS CAVAZOS, REVUOSA	\$	1,150,774.84	06-nov-23	04-mar-24	06-nov-23	04-mar-24	1	100	100	1235	\$	351.99	622001	\$	1,150,774.84	\$	1,150,422.85	\$	1,150,422.85	\$	1,150,422.85	\$	1,150,422.85	\$	340
FAMB23	\$	910,826.08	-	IIFE- FAMB23 I SOP-0050 2023-0050	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + INTERCONEXION A ACOMETIDA + ARRASISTR. DE LINEA 130 M., PRIMARIA OCTAVIO PAZ, 28DIR2357M, FRACC. LOMARIAL, REVUOSA	\$	910,826.08	06-nov-23	04-mar-24	06-nov-23	04-mar-24	1	100	100	1235	\$	188.80	622001	\$	910,826.08	\$	910,637.28	\$	910,637.28	\$	910,637.28	\$	910,637.28	\$	432



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico				Financiero	Porcentaje de avance	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAMB23	\$ 1,369,353.57		ITIFE-FAMB23-I-SOP-0025-2023-0025	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIOS, PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ, 280PR2338E, COL SANTA ELENA, MATAMOROS	\$ 1,369,353.57	27-sep-23	24-ene-24	27-sep-23	24-ene-24	1	100	100	1235	\$ 11.85	622001	\$ 1,369,353.57	\$ 1,369,341.72	\$ 1,369,341.72	\$ 1,369,341.72	394	
FAMB23	\$ 2,861,322.65		ITIFE-FAMB23-I-SOP-0025-2023-0025	CONSTRUCCION DE 2 AUAS DID DE 2.5 EE ESTR 717 P. BAA + PREPARACION DE ESCALERAS + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADON, SECUNDARIA GENERAL N° 13, HILARIO JASSO DE LA CRUZ, 280ES0111A, COL MANUEL CAVAZOS, LERMA, MATAMOROS	\$ 2,861,322.65	27-sep-23	24-ene-24	27-sep-23	24-ene-24	1	100	100	1235	\$ 246.29	622001	\$ 2,861,322.65	\$ 2,861,076.36	\$ 2,861,076.36	\$ 2,861,076.36	721	
FAMB23	\$ 2,405,114.15		ITIFE-FAMB23-I-SOP-0035-2023-0035	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA LEGNA VICARIO, 280PR1456H, ZONA CENTRO, ABASOLO	\$ 2,405,114.15	16-oct-23	13-ene-24	16-oct-23	13-ene-24	1	100	99.9	1235	\$ 313.51	622001	\$ 1,941,025.48	\$ 1,941,025.48	\$ 1,941,025.48	\$ 1,941,025.48	127	
FAMB23	\$ 1,285,395.64		ITIFE-FAMB23-I-SOP-0046-2023-0046	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL N° 11 SIGLO XXI, 280ES01095, COL RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REVENOSA	\$ 1,285,395.64	25-oct-23	22-ene-24	14-nov-23	11-feb-24	1	100	99.9	1235	\$ 1,001.07	622001	\$ 1,284,394.57	\$ 1,284,394.57	\$ 1,284,394.57	\$ 1,284,394.57	559	
				SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PRIMARIA FORD NO. 16, 280PR0758Z, COL AMPLIACION RODRIGUEZ, REVENOSA	\$ 2,314,059.35	25-oct-23	22-ene-24	14-nov-23	11-feb-24	1	100	100	1235	\$ 84.86	622001	\$ 2,314,059.35	\$ 2,313,974.49	\$ 2,313,974.49	\$ 2,313,974.49	315	

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS											
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero						
FAMB23	\$	1,070,413.21	-	ITIFE FAMB23+1 SOP-0047 2023-0047	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A","B" + REHAB DE LOSA EN EDIFICIO "C" + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS LUIS CASTRO BERNUDEZ, 28DIN07048, COL INDEPENDENCIA, MATAMOROS	\$	1,070,413.21	30-oct-23	26-feb-24	22-nov-23	20-mar-24	1	100	99.8	1235	\$	1,906.38	622001	\$	1,070,413.21	\$	1,068,506.83	\$	1,068,506.83	\$	1,068,506.83	121
FAMB23	\$	780,291.93	-	ITIFE FAMB23+1 SOP-0047 2023-0047	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA ATIPICA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA TIPO "D" Y SUSTITUCION DE CANCELERIA DEL EDIFICIO "D", JARDIN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO, 28DIN08092, COL CAMPESTRE DEL RIO 1, MATAMOROS	\$	780,291.93	30-oct-23	26-feb-24	22-nov-23	20-mar-24	1	100	100	1235	\$	0.65	622001	\$	780,291.93	\$	780,291.28	\$	780,291.28	\$	780,291.28	186
FAMB23	\$	405,573.40	-	ITIFE FAMB23+1 SOP-0061 2023-0063	DEMOLICION DE FORO + CONSTRUCCION DE FORO DE 4.35 X 4.0 METS + IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" + REHABILITACION DE CISTERNA, JARDIN DE NIÑOS LAURO VILLAR, 28DIN0469U, COL LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$	405,573.40	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-23	26-mar-24	1	100	100	1235	\$	52.45	622001	\$	405,573.40	\$	405,520.95	\$	405,520.95	\$	405,520.95	115
FAMB23	\$	1,920,249.47	-	ITIFE FAMB23+1 SOP-0061 2023-0063	CONSTRUCCION DE AULAS USAR ESTRIC 750 ASLADA + REHABILITACION GENERAL - OBRA EXTENSION ELECTRICA + RAMPA PAS PARA DISCAPACITADOS, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2082Q, COL TAMAULIPAS, SAN FERNANDO	\$	1,920,249.47	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-23	26-mar-24	1	100	100	1235	\$	110.78	622001	\$	1,920,249.47	\$	1,920,138.69	\$	1,920,138.69	\$	1,920,138.69	120
FAMB23	\$	871,410.64	-	ITIFE FAMB23+1 SOP-0063 2023-0063	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA CLUB DE NIÑOS MATAMOROS A.C., 28DPR2141P, COL SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$	871,410.64	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-23	26-mar-24	1	100	100	1235	\$	39.72	622001	\$	871,410.64	\$	871,370.92	\$	871,370.92	\$	871,370.92	287



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)	Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Inicio				Termino	Físico	Financiero	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
FAMB23	\$	3,014,928.46	ITFE FAMB23-I SOP-0063- 2023-0065	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR 750 AISLADAS + CONSTRUCC. Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + REHABILITACION Y ADECUACION PARA BIBLIOTECA + BODEGA DE 3 X 4 M Y SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + OBRA EXTERIOR PRIMARIA MATIAS S CANALES, 28DPR125AM, COL. TAMATAN, VICTORIA	\$	3,014,928.46	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-23	26-mar-24	1	100	100	1235	\$	793.57	622001	\$	3,014,928.46	\$	3,014,134.89	\$	3,014,134.89	\$	3,014,134.89	\$	3,014,134.89	569
FAMB23	\$	4,974,573.75	ITFE FAMB23-I SOP-0062- 2023-0064	REHABILITACION DE EDIFICIO PRINCIPAL ("A", "B", "C", "D", "E"), EDIFICIO "F", CONECTOR + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR, PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1349Z, EL 2º UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE), XICOTENCATL	\$	4,974,573.75	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-24	28-dic-24	1	100	100	1235	\$	0.01	622001	\$	4,974,573.75	\$	4,974,573.74	\$	4,974,573.74	\$	4,974,573.74	\$	4,974,573.74	95
FAMB23	\$	596,179.88	ITFE FAMB23-I SOP-0062- 2023-0064	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 WC, PRIMARIA LIC RICARDO J ZEVADA, 28DPR059F, COL. FOMENTO NACIONAL, EL MANTE	\$	596,179.88	28-dic-23	26-mar-24	28-dic-24	28-dic-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	596,179.88	\$	596,179.88	\$	596,179.88	\$	596,179.88	\$	596,179.88	201
FAMMS23	\$	3,219,876.07	ITFE FAMMS23-4 SOP-0027- 2023-0027	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 F.F PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE ESCALERA ESTR. 171 (U ZCI, COLEGIO DE BACHILLERES COBAL NO. 17, 28EGB0017X, COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHIMAS SUR, REYNOSA	\$	3,219,876.07	02-oct-23	18-feb-24	02-oct-23	18-feb-24	1	100	100	1235	\$	504.98	622001	\$	3,219,876.07	\$	3,219,371.09	\$	3,219,371.09	\$	3,219,371.09	\$	3,219,371.09	645

ITFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuentas contables	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
																				Porcentaje de avance	Porcentaje de avance					
FAM REM23	\$	11,949,533.40	-	ITIFE FAMREM23/ 1P-SOP-001- 2024-0003	\$	11,949,533.40	08-mar-24	05-jun-24	18-sep-2024	09-oct-24	3	55	69.4	1235	\$	5,123,666.32	622001	\$	11,949,533.40	\$	6,825,867.08	\$	6,825,867.08	\$	6,825,867.08	931
FAM REM23	\$	679,550.41	-	ITIFE FAMREM23/ 231-SOP- 0010-2024 0012	\$	679,550.41	04-abr-24	02-jun-24	3 junio 2024	17-jun-24	2	100	95.6	1235	\$	30,057.03	622001	\$	679,550.41	\$	649,493.38	\$	649,493.38	\$	649,493.38	119
FAM REM23	\$	678,339.84	-	ITIFE FAMREM23/ SOP-0013- 2024-0015	\$	678,339.84	22-abr-24	30-jun-24	14-may-24	22-jul-24	2	100	77.6	1235	\$	216,811.45	622001	\$	678,339.84	\$	461,528.39	\$	461,528.39	\$	461,528.39	500
FAM REM23	\$	579,182.97	-	ITIFE FAMREM23/ SOP-0005- 2024-0008	\$	579,182.97	02-abr-24	30-jun-24	17-jul-24	07-ago-24	3	90	78.9	1235	\$	124,008.87	622001	\$	579,182.97	\$	455,174.10	\$	455,174.10	\$	455,174.10	352

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo N* de ejecución (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance	Financiero																
FAM REM/23	\$	1,133,808.73		IITE FAM/REM/23-1 SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 280PR0500Y, COL. AZULARIBIA, EL MAANTE	\$	1,133,808.73	02-abr-24	30-jun-24	12-ago-24	01-sep-24	2	100	72.5	1235	\$	343,959.23	622001	\$	1,133,808.73	\$	789,849.50	\$	789,849.50	\$	789,849.50	\$	359
FAM REM/23	\$	101,320.18		IITE FAM/REM/23-1 SOP-0006- 2024-0008	TERMINACION DE COMEDOR Y POZO DE ABSORCION, TELESECUNDARIA MTRO LUIS HUIJIBERTO HINDOCSA OCHOA, 280T022735, EL FRANCISCO WICERAND, OCAWPO	\$	101,320.18	02-abr-24	30-jun-24	16-jul-24	11-ago-24	2	100	74.8	1235	\$	36,217.16	622001	\$	101,320.18	\$	65,103.02	\$	65,103.02	\$	65,103.02	\$	38
FAM REM/23	\$	1,143,426.92		IITE FAM/REM/23-1 SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE EDIFICIO A + TRABAJOS EN SUBESTACION + RED ELECTRICA EDIFICIO C + RED ELECTRICA LABORATORIO DE CIENCIAS, SECUNDARIA FEDERALIZADA No 1, FERNANDO SAN PEDRO, 280IS0077K, COL. TAMAUPIPAS, TAMPICO	\$	1,143,426.92	02-abr-24	30-jun-24	18-abr-24	16-jul-24	3	64	58.5	1235	\$	671,433.59	622001	\$	1,143,426.92	\$	471,993.33	\$	471,993.33	\$	471,993.33	\$	444
FAM REM/23	\$	826,596.78		IITE FAM/REM/23-1 SOP-0007- 2024-0009	TERMINACION DE M S ESTR. 750 ARJADOS + OBRAS EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 280PR1091I, EL TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$	826,596.78	03-abr-24	01-jul-24	11-abr-24	09-jul-24	2	100	86.7	1235	\$	157,371.30	622001	\$	826,596.78	\$	669,225.48	\$	669,225.48	\$	669,225.48	\$	99
FAM REM/23	\$	487,066.73		IITE FAM/REM/23-1 SOP-0007- 2024-0009	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, ESTRC. 750 ADOQUINA + RED ELECTRICA, TELESECUNDARIA ELAS UVALLE GONZALEZ, 280IV0290I, EL EL SABINHO, SOTO LA MARINA	\$	487,066.73	03-abr-24	01-jul-24	11-abr-24	09-jul-24	2	100	83.6	1235	\$	113,889.97	622001	\$	487,066.73	\$	373,176.76	\$	373,176.76	\$	373,176.76	\$	33



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS														
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance	Financiero															
FAM REM23	\$	1,095,964 67	-	ITFE- FAMREM23- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRIC. 753 ALAJADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. 28DPR0350I, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	1,095,964 67	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	3	90	29 4	1235	\$	1,095,964 67	622001	\$	1,095,964 67	\$	-	\$	-	\$	-	308
FAM REM23	\$	830,147 96	-	ITFE- FAMREM23- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE EDIFICIO A PRIMARIA PROF. APOLOMIO FALCON Y GUERRERO , 28DPR0579K, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	830,147 96	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	3	95	30	1235	\$	830,147 96	622001	\$	830,147 96	\$	-	\$	-	\$	-	364
FAM REM23	\$	795,663 07	-	ITFE- FAMREM23- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA + TERMINACION DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS HERILINDA TREVIÑO DE BALBUENA, 28DIND0146E, COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, GUERRERO	\$	795,663 07	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	3	60	27 8	1235	\$	795,663 07	622001	\$	795,663 07	\$	-	\$	-	\$	-	75
FAM REM23	\$	192,192 39	-	ITFE- FAMREM23- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DEL INMUEBLE, SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLF0 RUIZ CRISTINES, 28DSS0005R, ZONA CENTRO, MIEN	\$	192,192 39	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	3	80	24 2	1235	\$	192,192 39	622001	\$	192,192 39	\$	-	\$	-	\$	-	182
FAM REM23	\$	654,485 29	-	ITFE- FAMREM23- SOP-0017- 2024-0022	CONSTRUCCION DE 1 ANLA REGIONAL ESTR. 753 MAJEM 23 ASISTIDA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR 16 M2, 28DIND0146E, COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, RIO BRAVO	\$	654,485 29	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	2	100	77 1	1235	\$	206,698 61	622001	\$	654,485 29	\$	447,786 68	\$	447,786 68	\$	447,786 68	26

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024




INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance																		
FAM REM23	\$	1,892,795.46	-	-	ITIFE FAM/REM23-1 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 M. DE BARRDA PERIMETRAL TIPO CERRADA, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 280PR4799C, COL. LA PAZ INCONANT, RIO BRAVO	\$	1,892,795.46	19-abr-24	17 jul 24	09 may 24	06-ago-24	2	100	87.2	1235	\$	344,276.21	622001	\$	1,892,795.46	\$	1,548,519.25	\$	1,548,519.25	\$	1,548,519.25	\$	360		
FAM REM23	\$	950,079.74	-	-	ITIFE FAM/REM23-1 REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AJUAS), PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SOP-0012-280PR14430P, EL ENSENADA, VALLE HERMOSO 2024-0014	\$	950,079.74	19-abr-24	17 jul 24	09 may 24	06-ago-24	2	100	64.6	1235	\$	480,039.75	622001	\$	950,079.74	\$	470,039.99	\$	470,039.99	\$	470,039.99	\$	470,039.99	\$	62
FAM REM23	\$	489,366.57	-	-	ITIFE FAM/REM23-1 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA EN EDIFICIO C, SECUNDARIA TECNICA NO. 40, INEPIE TREVINO RODRIGUEZ, 280ST00400P, ZONA CENTRO, BURGOS	\$	489,366.57	03-abr-24	01-jul 24	03-abr-24	01-jul 24	2	100	99.7	1235	\$	2,192.32	622001	\$	489,366.57	\$	487,174.25	\$	487,174.25	\$	487,174.25	\$	487,174.25	\$	138
FAM REM23	\$	1,134,647.95	-	-	ITIFE FAM/REM23-1 TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRE 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 280PR0314X, COL AGRICOLA GRAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL SAN FERNANDO 2024-0010	\$	1,134,647.95	03-abr-24	01 jul 24	03-abr-24	01-jul 24	2	100	99.5	1235	\$	6,145.70	622001	\$	1,134,647.95	\$	1,128,502.25	\$	1,128,502.25	\$	1,128,502.25	\$	1,128,502.25	\$	111
FAM REM23	\$	3,622,124.00	-	-	ITIFE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA JOSE PIAZ PALFOX, 280PR0783V, COL ANAQUILAS, TAMPICO	\$	3,622,124.00	08-may 24	05-ago-24	21 may 24	18-ago-24	2	100	94.5	1235	\$	274,581.38	622001	\$	3,622,124.00	\$	3,347,792.62	\$	3,347,792.62	\$	3,347,792.62	\$	3,347,792.62	\$	132



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num de cuentas de ejercicio	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									Porcentaje de avance									
																						Financiero								
FAM REM23	\$	1,477,807.73	-	-	ITIFE FAMREM23 SOP-0017 2024-0032	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C MTS. + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 40 MTS., PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 28DPR1433X, COL. LA PRESA, REYNOSA	\$	1,477,807.73	08-may-24	07-ago-24	21-may-24	18-ago-24	2	100	95.4	1235	\$	78,728.85	622001	\$	1,477,807.73	\$	1,399,078.88	\$	1,399,078.88	\$	1,399,078.88	\$	1,399,078.88	340
FAM REM23	\$	2,181,218.04	-	-	ITIFE FAMREM23 SOP-0018 2024-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 16 MTS. + 0.40 MTS. + DEMOLICION DE MURDOS, LOS 545 E IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA EMILIO CARRANZA, 28DPRO545T, CONEG. QUINTERO, EL MANTE	\$	2,181,218.04	03-may-24	31-jul-24	01-ago-24	25-sep-24	3	70	30	1235	\$	2,181,218.04	622001	\$	2,181,218.04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	118
FAM REM23	\$	1,013,781.78	-	-	ITIFE FAMREM22 SOP-0019 2024-0024-0011	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO B + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS LOCUTORIOS DE VICTORIA, 28DJMD189E, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$	1,013,781.78	08-abr-24	06-jul-24	08-abr-24	06-jul-24	1	100	100	1235	\$	0.87	622001	\$	1,013,781.78	\$	1,013,780.91	\$	1,013,780.91	\$	1,013,780.91	\$	1,013,780.91	166
FAM REM23	\$	360,333.57	-	-	ITIFE FAMREM23 SOP-0013 2024-0050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECCIONARIA GENERAL No 4, LAURO VILLAR OCIOA DE NIÑOS MODELO, 28DPS0073D, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	360,333.57	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	92.3	1235	\$	39,173.83	622001	\$	360,333.57	\$	321,159.74	\$	321,159.74	\$	321,159.74	\$	321,159.74	737
FAM REM23	\$	912,627.38	-	-	ITIFE FAMREM23 SOP-0013 2024-0050	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS MODELO, 28DJMD135A, COL. MODELO, MATAMOROS	\$	912,627.38	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	3	99	58.5	1235	\$	540,953.94	622001	\$	912,627.38	\$	371,673.44	\$	371,673.44	\$	371,673.44	\$	371,673.44	100

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS												
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance	Financiero					
FAM REM23	\$	1,136,366.56		ITFE- FAM/REM23- SOP-0043- 2024-0050 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTE 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA, 28DP906055 , EL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	1,136,366.56	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	92.2	1235	\$	127,026.81	622001	\$	1,136,366.56	\$	1,009,339.75	\$	1,009,339.75	\$	1,009,339.75	305
FAM REM23	\$	360,766.26		ITFE- FAM/REM23- SOP-0043- 2024-0050 REHABILITACION DE 2 AULAS EN EDIF. D + CONSTRUCCION DE BANQUETAS + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO, 28DIN9848, COL. VICENTE GUERRERO, MATAMOROS	\$	360,766.26	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	3	90	30	1235	\$	360,766.26	622001	\$	360,766.26	\$	-	\$	-	\$	-	95
FAM REM23	\$	473,319.70		ITFE FAM/REM23- SOP-0029- 2024-0034 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B, PRIMARIA LIC. DIEZ CRISPIN MAINIERO, 28DP90970P , ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$	473,319.70	10-may-24	07-ago-24	10-may-24	07-ago-24	3	99	99.3	1235	\$	484.67	622001	\$	473,319.70	\$	458,476.03	\$	468,476.03	\$	468,476.03	221
FAM REM23	\$	77,238.03		ITFE FAM/REM23- SOP-0043- 2024-0050 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE 18.50 X 11.00 MTS, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS, 28DIN0022Y, COL. SANVA ELENA, MATAMOROS	\$	77,238.03	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	74.4	1235	\$	28,287.72	622001	\$	77,238.03	\$	48,950.31	\$	48,950.31	\$	48,950.31	146



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico				Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
FAM REM23	\$	2,871,276.24	-	ITIFE FAMREM23-1 SOP-0049- 2024-0056	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE AISLADAS ESTR 717 EN PLANTA BAJA + PREPARACION PARA ESCALERAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROP-EQUIARIO NO 275, 2807IA0275D, EJ. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$	2,871,276.24	24-jun-24	21-sep-24	07-nov-24	28-nov-24	3	90	72.9	1235	\$	1,106,800.67	622001	\$	2,871,276.24	\$	1,764,475.57	\$	1,764,475.57	\$	1,764,475.57	580
FAM REM23	\$	107,047.27	-	ITIFE FAMREM23-4 SOP-0051- 2024-0058	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, 280N03786, CP. CARVAJAL, SAN FERNANDO	\$	107,047.27	25-jul-24	22-oct-24	25-jul-24	22-oct-24	2	100	30	1235	\$	107,047.27	622001	\$	107,047.27	\$	-	\$	-	\$	-	12
FAM REM23	\$	2,537,643.49	-	ITIFE FAMREM23-1 SOP-0051- 2024-0058	REHABILITACION DE LAMINA EN EDIFICIOS A, B Y C, PRIMARIA PROF. JUAN B. TIERRINA, 280PR1075Z, POB ANAHUAC, VALLE HERMOSO	\$	2,537,643.49	25-jul-24	22-oct-24	25-jul-24	22-oct-24	2	100	74.8	1235	\$	913,432.30	622001	\$	2,537,643.49	\$	1,624,211.19	\$	1,624,211.19	\$	1,624,211.19	256
FAM REM23	\$	1,754,534.16	-	ITIFE FAMREM23-1 SOP-0052- 2024-0059	CAJON DE ESTACIONAMIENTO + AMPLIACION DE BANQUETAS Y RAMIPAS PARA DISCAPACITADOS + ADAPTACION DE MODULO DE SERVICIOS SOP-0052- 2024-0059	\$	1,754,534.16	27-jul-24	24-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	2	100	94.1	1235	\$	147,085.52	622001	\$	1,754,534.16	\$	1,607,448.64	\$	1,607,448.64	\$	1,607,448.64	406
FAM REM23	\$	1,834,671.08	-	ITIFE FAMREM23-1 SOP-0052- 2024-0059	REHABILITACION DEL EDIFICIO A, PRIMARIA MODELO, 280N0477N, COL. MODELO, MATAMOROS	\$	1,834,671.08	27-jul-24	24-oct-24	27-jul-24	24-oct-24	2	100	91.1	1235	\$	235,631.39	622001	\$	1,834,671.08	\$	1,599,039.69	\$	1,599,039.69	\$	1,599,039.69	258



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									Porcentaje de avance		
FAM REM23	\$	843,026.00	-	ITFE- FAM/REM23- SOP-0066- 2024-0073	\$	12 sep-24	30 nov-24	12 sep-24	30 nov-24	3	45	30	1235	\$	843,026.00	\$	-	\$	-	445		
					CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 8 MTS , PRIMARIA MIGUEL HIDALGO , 28DPR0307X , ZONA CENTRO , EL MANTE																	
FAM REM23	\$	321,209.65	-	ITFE- FAM/REM23- SOP-0066- 2024-0073	\$	12 sep-24	30 nov-24	12 sep-24	30 nov-24	3	90	61.6	1235	\$	175,012.50	\$	321,209.65	\$	146,197.15	\$	146,197.15	207
					DES-MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA DE 28 X 25 M, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33, RICARDO FLORES MACON, 28DST0039F, POB LOS AZTECAS, EL MANTE																	
FAM REM23	\$	588,631.99	-	ITFE- FAM/REM23- SOP-0066- 2024-0073	\$	12 sep-24	30 nov-24	12 sep-24	30 nov-24	2	100	79.4	1235	\$	172,913.16	\$	588,631.99	\$	415,718.83	\$	415,718.83	181
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DPR0522J, EL CHAPULTEPEC, EL MANTE																	
FAM REM23	\$	1,014,981.13	-	ITFE- FAM/REM23- SOP-0102- 2024-0109	\$	27 nov-24	24-feb-25	27 nov-24	24-feb-25	3	10	30	1235	\$	1,014,981.13	\$	1,014,981.13	\$	-	\$	-	39
					CONSTRUCCION DE DESAVUADOR COLIBRI DE 6 X 6 MTS + OBRA EXTERIOR + ANADIDOR + REHABILITACION GENERAL Y DEMOLICION DE COMEDOR, PRIMARIA EL NIGROMANTE, 28DPR1009A, EL SAN JUAN, TULA																	
FAM REM23	\$	767,108.64	-	ITFE- FAM/REM23- SOP-0109- 2024-0109	\$	27 nov-24	24-feb-25	27 nov-24	24-feb-25	7	0	30	1235	\$	767,108.64	\$	767,108.64	\$	-	\$	-	50
					SUBSTACION ELECTRICA DE 45 KVA, 13200V TIPO PEDISTAL, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 28DPR1245, EL ALANZA DE CABALLEROS, VICTORIA																	



ITFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS													
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance									Financiero							
FAM REM23	\$	339,893.52		TIFE: FAMILREM231 SOP-0102 2024-0109	DEMOLICION DE FACHADA Y BARRA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA MULTIPLE PROF. RAMONA DE LEON CASTILLO, 280M100349, EL SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$	339,893.52	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	3	30	1235	\$	339,893.52	\$	-	\$	-	\$	34						
FAM REM23	\$	1,549,204.91		TIFE: FAMILREM231 SOP-0105 2024-0112	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA, + REHAB. ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA FRANCISCO VERO, 280PR13225, COL MORELOS, TAMPICO	\$	1,549,204.91	27-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	7	0	1235	\$	1,549,204.91	\$	-	\$	-	\$	509						
FAM REM23	\$	1,862,973.25		TIFE: FAMILREM231 SOP-0105 2024-0112	REHABILITACION DEL EDIFICIO A + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA EL ARENAL, 280PR13160, COL ARENAL, TAMPICO	\$	1,862,973.25	27-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	7	0	1235	\$	1,862,973.25	\$	-	\$	-	\$	317						
FAM REM23	\$	3,400,020.19		TIFE: FAMILREM231 SOP-0105 2024-0110	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717, SECCION PARA TECNICA GILBERTO CANU PEREZ, 280ST00989, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$	3,400,020.19	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	3	2	1235	\$	3,400,020.19	\$	-	\$	-	\$	308						
FAM REM23	\$	3,224,124.39		TIFE: FAMILREM231 SOP-0088 2024-0095	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS + REHABILITACION GRAL. PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBONA, 280H12008, COL AMERICO VILLARREAL GUERRA, REYNOSA	\$	3,224,124.39	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	75	803	\$	906,146.70	\$	622001	\$	3,224,124.39	\$	2,317,977.69	\$	2,317,977.69	\$	2,317,977.69	\$	334

TIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA






INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus		Número de cuentas	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio						Termino	Físico			Financiero						Porcentaje de avance				
FAMB24	\$	322,068.83	-	ITFE FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0065	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 W/ C + REDES EXTERIORES + DEMOLICION DEL EDIFICIO F, PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DP80041C, EL BALCONITOS (BALCONESI), GUERMEZ	\$	322,068.83	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	3	40	43.1	1235	\$	258,203.08	622001	\$	322,068.83	\$	63,865.75	\$	63,865.75	\$	63,865.75	100
FAMB24	\$	1,692,791.37	-	ITFE FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0055	DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SANCHEZ, 28DTV01901, EL MIRAFLORES, GUERMEZ	\$	1,692,791.37	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	3	60	56.9	1235	\$	1,033,244.52	622001	\$	1,692,791.37	\$	659,546.85	\$	659,546.85	\$	659,546.85	42
FAMB24	\$	1,637,996.94	-	ITFE FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0065	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSSADO (ADAPTADO A MAESTROS) + CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSSADA, TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A, EL SERVANDO CANALES, GUERMEZ	\$	1,637,996.94	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	3	25	30	1235	\$	1,637,996.94	622001	\$	1,637,996.94	\$	-	\$	-	\$	-	93
FAMB24	\$	831,460.19	-	ITFE FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS MARIA VELAZQUEZ FARRAN, 28DIM0355M, EL EL OLIVO, VICTORIA	\$	831,460.19	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	73	30	1235	\$	831,460.19	622001	\$	831,460.19	\$	-	\$	-	\$	-	57
FAMB24	\$	677,886.31	-	ITFE FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 16X32 M. REHABILITACION DE EDIFICIO C Y F, PRIMARIA PROFR. LUIS TORRES VAZQUEZ, 28DPR1515R, COL. ESTUDIANTE, VICTORIA	\$	677,886.31	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	95	69.6	1235	\$	272,920.53	622001	\$	677,886.31	\$	354,965.78	\$	354,965.78	\$	354,965.78	344



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS															
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estat al				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcenta je de avance Físico									Financiero								
FAMB24	\$	552,891.16		TIFE FAMB24-I SOP-0070 2024-0057 REHABILITACION DE 2 TECHUMBRES METALICAS, PRIMARIA JOSE VASCONELOS, 280PR2098R, FRACC. DEL VALLE, VICTORIA	\$	552,891.16	11 sep 24	09 dic 24	11 sep 24	09 dic 24	3	95	61.1	1235	\$	305,825.95	622001	\$	552,891.16	\$	247,005.21	\$	247,005.21	\$	247,005.21	\$	247,005.21	597
FAMB24	\$	376,245.43		TIFE FAMB24-I SOP-0070 2024-0077 SUSTITUCION DE LAMINAS EN TECHUMBRE METALICA (ARCO TECHO), SECUNDARIA TECNICA NO. 1, ALVARO OBREGON, 280S0001IN, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$	376,245.43	11 sep 24	09 dic 24	11 sep 24	09 dic 24	2	100	90.4	1235	\$	36,021.37	622001	\$	376,245.43	\$	340,224.06	\$	340,224.06	\$	340,224.06	\$	340,224.06	1815
FAMB24	\$	1,968,726.86		TIFE FAMB24-I SOP-0070 2024-0077 SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA, 280TV0212E, EL TOMA ALTA, VICTORIA	\$	1,968,726.86	11 sep 24	09 dic 24	11 sep 24	09 dic 24	3	73	40.2	1235	\$	1,680,394.17	622001	\$	1,968,726.86	\$	287,832.69	\$	287,832.69	\$	287,832.69	\$	287,832.69	212
FAMB24	\$	1,416,499.60		TIFE FAMB24-I SOP-0060 2024-0067 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", Y "C", PRIMARIA EMERSON GUARADO SALINAS, 280PR249E, COL. AMPLIACION LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$	1,416,499.60	04 sep 24	02 dic 24	04 sep 24	02 dic 24	2	100	79.4	1235	\$	295,745.03	622001	\$	1,416,499.60	\$	1,120,754.57	\$	1,120,754.57	\$	1,120,754.57	\$	1,120,754.57	246
FAMB24	\$	2,223,247.82		TIFE FAMB24-I SOP-0060 2024-0067 REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "A", REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS "A", "B", Y "C", REHABILITACION DE TECHUMBRE, TELESECUNDARIA RUBEN DARIO, 280TV031V, EL PALO SOLO, SAN FERNANDO	\$	2,223,247.82	04 sep 24	02 dic 24	04 sep 24	02 dic 24	2	100	72	1235	\$	701,426.11	622001	\$	2,223,247.82	\$	1,521,821.71	\$	1,521,821.71	\$	1,521,821.71	\$	1,521,821.71	29



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Porcenta je de avance	Financiero							
FAMB24	\$	1,415,283.82		IIFE FAMB24- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS B, C, E Y F. JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 2809M0117L, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$	1,415,283.82	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	2	100	99	1235	\$	19,518.56	622001	\$	1,415,283.82	\$	1,395,765.26	\$	1,395,765.26	\$	1,395,765.26	275
FAMB24	\$	876,862.97		IIFE FAMB24- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" + REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANTARROS EN EDIFICIO "F", PRIMARIA ANTONIO BETTMAN GRACIA, 2809M00595G, COL. BELLA VISTA NORTE, SAN FERNANDO	\$	876,862.97	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	2	100	98.7	1235	\$	16,036.86	622001	\$	876,862.97	\$	860,826.11	\$	860,826.11	\$	860,826.11	308
FAMB24	\$	779,749.68		IIFE FAMB24- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO "B" (2DA ETAPA), PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 2809R1539C, NCP LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$	779,749.68	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	2	100	98.5	1235	\$	16,446.57	622001	\$	779,749.68	\$	763,303.11	\$	763,303.11	\$	763,303.11	111
FAMB24	\$	1,512,153.23		IIFE FAMB24- SOP-0052- 2024-0069	REHABILITACION DE EDIFICIOS "C Y D", SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACALLER, 2809E30024F, ZONA CENTRO, GUERRERO	\$	1,512,153.23	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	90	59.3	1235	\$	878,915.83	622001	\$	1,512,153.23	\$	633,237.40	\$	633,237.40	\$	633,237.40	117
FAMB24	\$	202,312.13		IIFE FAMB24- SOP-0063- 2024-0069	REHABILITACION DE EDIFICIO "A", PRIMARIA T DE MAYO, 2809R1789F, COL. INDUSTRIAL, GUSTAVO DIAZ ONDIZ	\$	202,312.13	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	90	54.5	1235	\$	131,573.71	622001	\$	202,312.13	\$	70,738.42	\$	70,738.42	\$	70,738.42	177



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Año TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									
											Físico									Financiero
FAMB24	\$ 3,199,999.51	-	ITFE FAMB24-I SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA ELISA GUERRA DE OJICUILI, 280PRM124AE, ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 3,199,999.51	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	90	48.5	1235	\$ 2,348,197.70	622001	\$ 3,199,999.51	\$ 851,801.81	\$ 851,801.81	\$ 851,801.81	273
FAMB24	\$ 740,810.61	-	ITFE FAMB24-I SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "B" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA PROF. SEVERIANO M. GARZA, 280PR0852C, CONG. ARCAHUIZ, MIGUEL ALEMAN	\$ 740,810.61	05-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	40	30	1235	\$ 740,810.61	622001	\$ 740,810.61	\$ -	\$ -	\$ -	36
FAMB24	\$ 1,872,075.91	-	ITFE FAMB24-I SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A, B, C Y D + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 50 M., PRIMARIA TORD NO 16, 280PR0734E, COL. AMPLIACION RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 1,872,075.91	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	3	85	72.3	1235	\$ 741,030.52	622001	\$ 1,872,075.91	\$ 1,131,045.39	\$ 1,131,045.39	\$ 1,131,045.39	483
FAMB24	\$ 265,188.67	-	ITFE FAMB24-I SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACION DE AULA UN EDIFICIO E + DEMOLICION DE 9.0 M DE BARDA + CONSTRUCCION DE 9.0 M DE BARDA CERRADA, PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 280PR0755Z, ZONA CENTRO, REYNOSA	\$ 265,188.67	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	2	100	85.9	1235	\$ 53,400.45	622001	\$ 265,188.67	\$ 211,788.22	\$ 211,788.22	\$ 211,788.22	130
FAMB24	\$ 928,940.53	-	ITFE FAMB24-I SOP-0054- 2024-0061	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSDA + RED ELECTRICA INTERIOR, PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, 280PR2395R, COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$ 928,940.53	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	2	100	82.4	1235	\$ 233,206.31	622001	\$ 928,940.53	\$ 695,734.22	\$ 695,734.22	\$ 695,734.22	554



ITFE
INSTITUTO TAMAUPIPECO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS															
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero							
FAMB24	\$	4,198,251.12	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0056- 2024-0063	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. U 2C P. BAJA ASIADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE; ESTR. U 2C PLANTA BAJA ADOSDAS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, SECUNDARIA GENERAL FARRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 280550074N, FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$	4,198,251.12	29-jul-24	26-oct-24	27-jun-24	24-sep-24	3	80	48	3	1335	\$	3,073,724.39	622001	\$	4,198,251.12	\$	1,124,526.73	\$	1,124,526.73	\$	1,124,526.73	597
FAMB24	\$	916,559.73	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0067- 2024-0074	DEMOLICION DE EDIF. B + CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 753 ADOSDADO + OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA 70 ML, JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DINO116W, ZONA CENTRO, REYNOSA	\$	916,559.73	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	3	65	37	3	1235	\$	821,678.55	622001	\$	916,559.73	\$	94,881.18	\$	94,881.18	\$	94,881.18	89
FAMB24	\$	1,736,002.19	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0067- 2024-0074	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSDADA + DIRECCION Y BODEGA ESTR. 750 ASIADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLD, 28DINO109F, COL. LAS PALMAS, REYNOSA	\$	1,736,002.19	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	3	70	52	3	1235	\$	1,188,155.23	622001	\$	1,736,002.19	\$	547,846.96	\$	547,846.96	\$	547,846.96	135
FAMB24	\$	940,248.30	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0067- 2024-0074	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y ALUMBRADO EN TECHUMBRE, JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO, 28DINO909Y, COL. REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$	940,248.30	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	3	65	47	8	1235	\$	700,917.85	622001	\$	940,248.30	\$	239,330.45	\$	239,330.45	\$	239,330.45	59



D.

[Signature]

[Signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.																	
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance																									
FAMB24	\$	574,425.46	ITIFE FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	REHABILITACIÓN DE LOSA EN COMEDOR DEL EDIFICIO "C, ATIPICO, JARDIN DE NIÑOS PROFª MARIA / GONZALEZ PÉREZ, 28DIJND9365, COL CARDEÑISTA, RIO BRAVO	\$	574,425.46	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	7	0	30	1235	\$	574,425.46	622001	\$	574,425.46	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	78	
FAMB24	\$	2,296,985.38	ITIFE FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	CONSTRUCCION DE 210 ML DE BARRA PERIMETRAL APARENTE CERRADA + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", ESCUELA DE FOLIACTON ESPECIAL RIO BRAVO, 28DIJND0006F, FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	2,296,985.38	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	7	0	30	1235	\$	2,296,985.38	622001	\$	2,296,985.38	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	121
FAMB24	\$	863,462.47	ITIFE FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 11.25 KVA + ARRASTRE DE LINEA, TELESECCIONARIA MARIANO MATAMOROS, 28DIJND93075, COL INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$	863,462.47	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	7	0	30	1235	\$	863,462.47	622001	\$	863,462.47	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	243
FAMB24	\$	359,112.80	ITIFE FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION GENERAL DE REDES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DIJND04981, CONG FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$	359,112.80	06-sep-24	04-dic-24	05-dic-2024	26-dic-24	3	95	26.9	1235	\$	284,391.85	622001	\$	359,112.80	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	74,720.95	\$	49	
FAMB24	\$	426,988.95	ITIFE FAMB24-I- SOP-0068- 2024-0068	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA PERSONAL) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA ALUMNOS) + OBRA EXTERIOR, TELESECCIONARIA MANUEL CAVAZOS LEMMA, 28DIJND01501, EL PIPILA, ANTIGUO MORELOS	\$	426,988.95	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	75	57.5	1235	\$	257,803.41	622001	\$	426,988.95	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	169,185.54	\$	33	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA			FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Inversión autorizada		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Num de cuentas a contabilizar	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal			Municipal / otro	Inicio			Termino	Inicio									Termino	Físico
FAMB24	\$ 1,135,482.22	-	-	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DINO500Y, COL. AZUCARERA, EL MAANTE 2024-0068	\$ 1,135,482.22	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	85	79.3	1235	\$ 335,708.38	622001	\$ 1,135,482.22	\$ 799,773.84	\$ 799,773.84	\$ 799,773.84	335
FAMB24	\$ 825,273.94	-	-	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION DE PORTICO Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6 X 4 MTS., JARDIN DE NIÑOS GABRIELA INSTAL, 28DIND151, ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS 2024-0068	\$ 825,273.94	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	50	30	1235	\$ 825,273.94	622001	\$ 825,273.94	\$ -	\$ -	\$ -	52
FAMB24	\$ 275,629.43	-	-	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A Y C, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DIND09E, COL. LINARES INFONAVIT, EL MANTE 2024-0072	\$ 275,629.43	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	80	86.1	1235	\$ 54,926.57	622001	\$ 275,629.43	\$ 220,702.86	\$ 220,702.86	\$ 220,702.86	87
FAMB24	\$ 356,769.31	-	-	DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANIT. DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PEÑALCIZI, 28DIND157M, POBLADO SOL. GOMEZ FARIAS	\$ 356,769.31	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	70	30	1235	\$ 356,769.31	622001	\$ 356,769.31	\$ -	\$ -	\$ -	12
FAMB24	\$ 377,332.74	-	-	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (5 O M3) + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + REHABILITACION DE TECHUMBRE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DIND157F, EL LA TAUQUENA, GOMEZ FARIAS	\$ 377,332.74	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	70	30	1235	\$ 377,332.74	622001	\$ 377,332.74	\$ -	\$ -	\$ -	23



ITIFE
INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA






INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Financiero
FAMB24	\$ 1,193,986 75	-	ITFE-FAMB24-1-SOP-0065-2024-0072	REHABILITACION DE MODULOS 5 + REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BASE PARA TIACOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 289DIN0730Z, COL. INDUSTRIAL, GONZALEZ	\$ 1,193,986 75	11 sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	94	61.1	\$ 1235	\$ 663,379 84	622001	\$ 1,193,986 75	\$ 530,506 91	\$ 530,506 91	\$ 530,506 91	34
FAMB24	\$ 267,163 38	-	ITFE-FAMB24-1-SOP-0065-2024-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HERMES, 289DIN09A, POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CANAL NUEVO), OTAMPO	\$ 267,163 38	11 sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	95	69.3	\$ 1235	\$ 117,368 66	622001	\$ 267,163 38	\$ 149,794 72	\$ 149,794 72	\$ 149,794 72	32
FAMB24	\$ 753,996 50	-	ITFE-FAMB24-1-SOP-0059-2024-0066	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ASLADA + ANDADORES DE 3.00 X 1.50 M., JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES, 289DIN10700, FRACC. LOS DIVOS, ALTAMIRA	\$ 753,996 50	21 ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	3	47	59	\$ 1235	\$ 434,226 76	622001	\$ 753,996 50	\$ 319,769 74	\$ 319,769 74	\$ 319,769 74	128
FAMB24	\$ 623,383 49	-	ITFE-FAMB24-1-SOP-0059-2024-0066	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 289DIN0737X, ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$ 623,383 49	21 ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	3	96	93.1	\$ 1235	\$ 61,219 96	622001	\$ 623,383 49	\$ 562,163 53	\$ 562,163 53	\$ 562,163 53	522
FAMB24	\$ 853,173 94	-	ITFE-FAMB24-1-SOP-0059-2024-0066	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 97 ML. DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 289DIN0554L, COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADREO	\$ 853,173 94	21 ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	3	95	93.5	\$ 1235	\$ 78,968 59	622001	\$ 853,173 94	\$ 774,205 35	\$ 774,205 35	\$ 774,205 35	120



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance				Físico	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
											Financiero											Físico						
FAM024	\$	313,459.64	-	ITFE- FAM024-1 SOP-0059- 2024-0066	REHABILITACION DE EDIFICIO B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE FIME EN EDIFICIO D, JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 280JIN0268R, COL VICENTE GUERRERO, TAMUPECO	\$	313,459.64	21-ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	3	45	64	7	1235	\$	157,110.21	622001	\$	313,459.64	\$	156,349.43	\$	156,349.43	\$	156,349.43	119
FAM024	\$	331,223.32	-	ITFE- FAM024-1 SOP-0064- 2024-0071	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A Y B, JARDIN DE NIÑOS ANITA DEANDAR DE ALBA, 280JIN0810L, COL. EL CARONAL, NUEVO LAREDO	\$	331,223.32	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	2	100	30	1235	\$	331,223.32	622001	\$	331,223.32	\$	-	\$	-	\$	-	-	60
FAM024	\$	688,239.58	-	ITFE- FAM024-1 SOP-0064- 2024-0071	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS MICHAELA ARREOLA RAMOS, 280JIN0982D, COL. SAN MIGUEL, NUEVO LAREDO	\$	688,239.58	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	3	90	30	1235	\$	688,239.58	622001	\$	688,239.58	\$	-	\$	-	\$	-	-	338
FAM024	\$	2,317,550.97	-	ITFE- FAM024-1 SOP-0064- 2024-0071	REHABILITACION DE EDIFICIOS B Y E, PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 2809PR2299O, COL VOLUNTARIO Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$	2,317,550.97	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	3	95	30	1235	\$	2,317,550.97	622001	\$	2,317,550.97	\$	-	\$	-	\$	-	-	911



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS														
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de elección (en su caso)		Estatus		Num de cuentas a contar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Financiero							
FAM824	\$	1,870,551.30	-	ITIFE FAM824-I SOP-0055- 2024-0052	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 112.5 KVA A 225 KVA) + RED ELÉCTRICA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS A, B, V, D, SECCIONARIA GENERAL FEDERALIZADA NO 2, RAFAEL RAMÍREZ, 28DE50076I, FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$	1,870,551.30	29-jul-24	26-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	3	95	71.4	1235	\$	749,086.48	622001	\$	1,870,551.30	\$	1,121,464.82	\$	1,121,464.82	\$	1,121,464.82	770
FAM824	\$	369,057.00	-	ITIFE FAM824-I SOP-0055- 2024-0052	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 53 20 ML., JARDIN DE NIÑOS MARÍA DEL VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$	369,057.00	29-jul-24	26-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	2	100	97.3	1235	\$	14,216.73	622001	\$	369,057.00	\$	354,840.27	\$	354,840.27	\$	354,840.27	125
FAM824	\$	2,151,000.61	-	ITIFE FAM824-I SOP-0055- 2024-0052	SUBESTACION DE 75 KVA TIPO POSTE + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, V, B, PRIMARIA PROGRA BERTHA CASTRO OLAZARAN, 28DPR2338Z, COL LAS BRIGAS VICTORIA	\$	2,151,000.61	29-jul-24	26-oct-24	HHHHHHHHH	02-dic-24	3	80	71	1235	\$	882,365.09	622001	\$	2,151,000.61	\$	1,268,635.52	\$	1,268,635.52	\$	1,268,635.52	158
FAM824	\$	643,539.17	-	ITIFE FAM824-I SOP-0063- 2024-0070	TERMINACION DE ALIA ESTR. 250 ADOSSADA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + DESMANTAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, 28DNO073V, COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$	643,539.17	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	75	56.4	1235	\$	400,949.46	622001	\$	643,539.17	\$	242,589.71	\$	242,589.71	\$	242,589.71	117



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS											
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance	Financiero					
FAMB24	\$	794,401.29	ITIFE FAMB24-1 SOP-0063 2024-0070	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSSADA. PRIMARIA ANDA MAC MISSAN 79, 280PR2350U, CUL. SATELITE, RIO BRAVO	\$	794,401.29	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	70	60.4	1235	\$	449,563.72	622001	\$	794,401.29	\$	344,837.57	\$	344,837.57	\$	344,837.57	256
FAMB24	\$	2,531,020.77	ITIFE FAMB24-1 SOP-0063 2024-0070	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, TELESECUNDARIA PROF. BERTHA ELIA GONZALEZ FLORES, 280TV0299Z, COL. CONQUISTADORES, RIO BRAVO	\$	2,531,020.77	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	70	60.8	1235	\$	1,416,011.88	622001	\$	2,531,020.77	\$	1,115,008.89	\$	1,115,008.89	\$	1,115,008.89	175
FAMB24	\$	417,649.59	ITIFE FAMB24-1 SOP-0077 2024-0084	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B, JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0951T, POB. BARRETEL, PADILLA	\$	417,649.59	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	2	100	30	1235	\$	417,649.59	622001	\$	417,649.59	\$	-	\$	-	\$	-	95
FAMB24	\$	2,646,360.52	ITIFE FAMB24-1 SOP-0077 2024-0084	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 ES. ESTR. 715 (U/LI) AISLADA + OBRA EXTENSIÓN, SECCIONARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO, 28DJN0951T, EL LA PRESA, VICTORIA	\$	2,646,360.52	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	3	30	30	1235	\$	2,646,360.52	622001	\$	2,646,360.52	\$	-	\$	-	\$	-	220
FAMB24	\$	537,086.28	ITIFE FAMB24-1 SOP-0077 2024-0084	REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, 28DJN0951T, COL. AMPLIACION JOSE ESCANDON, VICTORIA	\$	537,086.28	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	3	62	30	1235	\$	537,086.28	622001	\$	537,086.28	\$	-	\$	-	\$	-	83



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES; Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Num. de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance							Financiero								
FAMB24	\$	563,377.08	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0077 2024-0084	REHABILITACION DE LA LOSA DE EDIFICIO "A", ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TAMAUULPECA, 28DMU0001K, COL. MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$	563,377.08	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	2	100	97.8	1235	\$	17,352.51	622001	\$	563,377.08	\$	546,024.57	\$	546,024.57	\$	546,024.57	97
FAMB24	\$	289,270.39	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0077 2024-0084	REHABILITACION DE ESCALERA METALICA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO, 28OPR115SR, COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$	289,270.39	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	3	1	30	1235	\$	289,270.39	622001	\$	289,270.39	\$	-	\$	-	-	-	597
FAMB24	\$	103,163.74	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0069 2024-0076	REHABILITACION DE EDIFICIO B + SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO C, JARDIN DE NIÑOS PROFRA ROSAURA ZAPATA, 28DINO0046H, ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$	103,163.74	12-sep-24	10-dic-24	26-sep-24	26-dic-24	2	100	99.1	1235	\$	16,045.99	622001	\$	103,163.74	\$	87,117.75	\$	87,117.75	\$	87,117.75	131
FAMB24	\$	333,335.47	-	ITIFE FAMB24-1 SOP-0069 2024-0076	REHABILITACION DE CANCELERIA DE 3 AULAS + REHABILITACION GRAL. + IMPERMEABILIZACION DE SEÑEV SANTARROS, TELEESCUELA PROFRA SANTAGO ALEJANDRO DURRAMCANO, 28OTV0232S, EL SAN JUANITO, JAUMAVE	\$	333,335.47	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	2	100	97.6	1235	\$	11,615.29	622001	\$	333,335.47	\$	321,720.18	\$	321,720.18	\$	321,720.18	34

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS													
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance									Financiero							
FAMB24	\$	1,473,200.46	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0069 2024-0076	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "H", "E" "T" + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA MARGISO MENDOZA, ZBOPRIS44V, EL SANTA ANA DE MAHOLA, TULA	\$	1,473,200.46	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	3	65	30	1235	\$	1,473,200.46	622001	\$	1,473,200.46	\$	-	\$	-	\$	-	118	
FAMB24	\$	723,394.43	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0069 2024-0076	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO A + RED ELECTRICA EDIFICIO A, PRIMARIA GRAL LUIS CABALLERO, ZBOPROD75R, COL. HORACIO TERAN, VICTORIA	\$	723,394.43	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	2	100	98.8	1235	\$	1,2713.12	622001	\$	723,394.43	\$	710,681.31	\$	710,681.31	\$	710,681.31	-	373
FAMB24	\$	1,001,322.83	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0079 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO TOBIAS SERNA, ZBDJNO391R, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$	1,001,322.83	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	3	50	30	1235	\$	1,001,322.83	622001	\$	1,001,322.83	\$	-	\$	-	\$	-	127	
FAMB24	\$	864,256.35	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0079 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 AISLADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, ZBDJNO571B, LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	864,256.35	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	3	10	30	1235	\$	864,256.35	622001	\$	864,256.35	\$	-	\$	-	\$	-	122	



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso) N*	Estatus		Num. de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Físico	Financiero
FAM/B24	\$ 863,636.12		ITIFE FAM/B24-I SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIELONDO SOLER, 28DIJUN7400G, COL. CABRAS PINTAS, MATAMOROS	\$ 863,636.12	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	3	60	30	1235	\$ 863,636.12	\$ 622001	\$ 863,636.12	\$ -	\$ -	\$ -	379	
FAM/B24	\$ 206,349.15		ITIFE FAM/B24-I SOP-0079- 2024-0086	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 28DIJUN800E, COL. RODRIGUEZ, MATAMOROS	\$ 206,349.15	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	3	66	30	1235	\$ 206,349.15	\$ 622001	\$ 206,349.15	\$ -	\$ -	\$ -	147	
FAM/B24	\$ 3,862,789.01		ITIFE FAM/B24-I SOP-0068- 2024-0075	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DID. 2EE ESTR. 317 P. BAJA ADOSSADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA FRIDA KAHLO, 28DIJUN100B, FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA, MATAMOROS	\$ 3,862,789.01	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	3	70	32.7	1235	\$ 3,707,961.68	\$ 622001	\$ 3,862,789.01	\$ 154,827.33	\$ -	\$ 154,827.33	\$ 154,827.33	228
FAM/B24	\$ 767,720.96		ITIFE FAM/B24-I SOP-0071- 2024-0078	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC. 28 MI. JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELUJANOS, 28DIJUN0480N, COL. MAGUIEVES, VALE HERMOSO	\$ 767,720.96	17-sep-24	05-dic-24	17-sep-24	05-dic-24	3	25	30	1235	\$ 767,720.96	\$ 622001	\$ 767,720.96	\$ -	\$ -	\$ -	123	
FAM/B24	\$ 887,617.24		ITIFE FAM/B24-I SOP-0071- 2024-0078	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA, JARDIN DE NIÑOS LILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 28DIJUN050A, FRACC. LAS FLORES, VALE HERMOSO	\$ 887,617.24	17-sep-24	05-dic-24	17-sep-24	05-dic-24	3	40	30	1235	\$ 887,617.24	\$ 622001	\$ 887,617.24	\$ -	\$ -	\$ -	81	



20 / 91

9.

[Signature]

[Signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS														
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM.- BENEF.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Porcenta je de avance									Financiero						
FAM/B24	\$	773,771.09	-	IITFE FAM/B24-I SOP-0071- 2024-0078	REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA, JUSTO SIERRA, 280DR0511D, COL. LOS TRES ENOS, VALLE HERMOSO	\$	773,771.09	17 sep-24	05-dic-24	17 sep-24	05-dic-24	3	45	30	1235	\$	773,771.09	622001	\$	773,771.09	\$	-	\$	-	\$	-	318
FAM/B24	\$	661,903.91	-	IITFE FAM/B24-I SOP-0092- 2024-0099	REHABILITACION DE MUROS DE 1 AUJA DIDÁCTICA (COLINDANTE CON LATERAL ANZAUDAS) EDIFICIO B + REHABILITACION DE 19 ML DE BANDA PERIMETRAL (COLINDANTE CON LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL) Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL MANUELE, JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NIUM 1, 280IND0049I, COL. FERRICARRIL, PONIENTE, REYNOSA	\$	661,903.91	07-nov-24	04-feb-25	07-nov-24	04-feb-25	3	30	30	1235	\$	661,903.91	622001	\$	661,903.91	\$	-	\$	-	\$	-	126
FAM/B24	\$	1,857,630.43	-	IITFE FAM/B24-I SOP-0092- 2024-0099	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D, JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, 280IND0180N, COL. JUDIAN CARRILLO, REYNOSA	\$	1,857,630.43	07-nov-24	04-feb-25	07-nov-24	04-feb-25	3	40	30	1235	\$	1,857,630.43	622001	\$	1,857,630.43	\$	-	\$	-	\$	-	87
FAM/B24	\$	264,232.80	-	IITFE FAM/B24-I SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO B, PRIMARIA LEYES DA REFORMA, 280DR0511V, EL BENITO JUAREZ EL MANTE	\$	264,232.80	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	7	0	30	1235	\$	264,232.80	622001	\$	264,232.80	\$	-	\$	-	\$	-	43



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS																
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Financiero	Porcenta je de avance								
FAMB24	\$	1,283,395.24	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE EDIFICIO C + DEMOLICIONES DE EDIFICIOS A, B Y E + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA MAESTROS + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. DE 2 W/C PARA ALUMNOS + FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR0519W, EL 5 DE MAYO, EL MANTE	\$	1,283,395.24	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	15	30	1235	\$	1,283,395.24	622001	\$	1,283,395.24	\$	-	\$	-	\$	-	27		
FAMB24	\$	464,638.51	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1286Z, COL VICENTE GUERRERO, EL MANTE	\$	464,638.51	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	5	30	1235	\$	464,638.51	622001	\$	464,638.51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	113
FAMB24	\$	734,961.35	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR191E, NCP PLAN DE AVAIA, EL MANTE	\$	734,961.35	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	10	30	1235	\$	734,961.35	622001	\$	734,961.35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	121
FAMB24	\$	758,821.49	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIF. J + REHAB. DE LOSA DE EDIFICIO SANITARIO TECNICA RICARDO FLORES MAGON 28DST0033F, P.B. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$	758,821.49	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	7	0	30	1235	\$	758,821.49	622001	\$	758,821.49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	197



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Porcentaje de avance	Num de cuenta contable	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAMB24	688,594 71	-	ITIFE FAMB24-I- SOP-0080 2024-0087	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS B Y C, JARDIN DE NIÑOS CARLOTA REYNA DE MONTAÑAYON, 2801N0113P, COL. CENTRO, GONZALEZ	\$ 688,594 71	02-oct-24	30-dic-24	#####	08-ene-25	2	100	98 9	1235	\$ 10,920 82	622001	\$ 688,594 71	\$ 677,673 89	\$ 677,673 89	\$ 677,673 89	\$ 677,673 89	99
FAMB24	828,093 16	-	ITIFE FAMB24-I- SOP-0080 2024-0087	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A Y C, PRIMARIA PROPRI. LAURO AGUIRRE, 280PR131A1, ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$ 828,093 16	02-oct-24	30-dic-24	#####	08-ene-25	3	90	80 1	1235	\$ 234,890 10	622001	\$ 828,093 16	\$ 593,203 06	\$ 593,203 06	\$ 593,203 06	\$ 593,203 06	305
FAMB24	1,328,976 34	-	ITIFE FAMB24-I- SOP-0080 2024-0087	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS A, B Y C + CANCELERIA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA FRANCISCO MADERO, 280TV00511, NCP FRANCISCO MADERO, GONZALEZ	\$ 1,328,976 34	02-oct-24	30-dic-24	#####	08-ene-25	3	64	52 5	1235	\$ 902,483 90	622001	\$ 1,328,976 34	\$ 426,492 44	\$ 426,492 44	\$ 426,492 44	\$ 426,492 44	95
FAMB24	642,723 72	-	ITIFE FAMB24-I- SOP-0081 2024-0088	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 2801N0508Z, COL. CONSTITUCION, ALDAMA	\$ 642,723 72	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	2	100	93 1	1235	\$ 62,943 85	622001	\$ 642,723 72	\$ 579,779 87	\$ 579,779 87	\$ 579,779 87	\$ 579,779 87	121
FAMB24	1,163,007 56	-	ITIFE FAMB24-I- SOP-0081 2024-0088	DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8X24 MTS, JARDIN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS, 2801N0546C, COL. GENERAL LUIS CABALLERO, ALDAMA	\$ 1,163,007 56	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	3	49	30	1235	\$ 1,163,007 56	622001	\$ 1,163,007 56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	124



ITIFE
INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUJIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus		Núm. de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance															
																					Financiero						
FAMB24	\$	519,505.26	-	ITIFE FAMB24+ SOP-0081 2024-0088	DES-MONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8.00 X 12.00 MTS (SIN CIMENTACION), JARDIN DE NIÑOS JAIME MUNO, 280IND0772M, POB BARRA DEL TORO, ALDAMA	\$	519,505.26	07-07-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	3	87	69.6	1235	\$	224,788.45	622001	\$	519,505.26	\$	794,716.80	\$	294,716.80	\$	294,716.80	35
FAMB24	\$	150,700.12	-	ITIFE FAMB24+ SOP-0081 2024-0088	REHABILITACION DE AGUA EN EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, 280IND0745B, EL HIGINIO TANGUMA, ALDAMA	\$	150,700.12	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	2	100	70.8	1235	\$	62,829.49	622001	\$	150,700.12	\$	87,870.63	\$	87,870.63	\$	87,870.63	11
FAMB24	\$	417,230.56	-	ITIFE FAMB24+ SOP-0081 2024-0088	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO "A", ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EMILIO PORTES GIL, 280IND0905Z, ZONA CENTRO, ALDAMA	\$	417,230.56	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	3	98	89.3	1235	\$	63,974.30	622001	\$	417,230.56	\$	353,256.26	\$	353,256.26	\$	353,256.26	19
FAMB24	\$	554,295.68	-	ITIFE FAMB24+ SOP-0078 2024-0085	DE-MOLICION Y REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO EN EDIFICIO "B" - DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRAJO, 40 ML, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBRERON, 280IND0916F, COL. GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA	\$	554,295.68	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	3	99	94.8	1235	\$	40,768.46	622001	\$	554,295.68	\$	513,527.22	\$	513,527.22	\$	513,527.22	129



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

FINANCIERO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.								
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Físico	Financiero	Porcentaje de avance				
FAMB24	\$	827,501.78		TIIE- FAM/B24-I SOP-0078- 2024-0085 REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS A,B,C Y D ,JARDIN DE NIÑOS LIC. JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ, 280JND099D, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$	827,501.78	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	3	88	52.8	1235	\$	598,051.75	622001	\$	827,501.78	\$	269,450.03	\$	269,450.03	\$	269,450.03	58
FAMB24	\$	1,650,092.10		TIIE- FAM/B24-I SOP-0078- 2024-0085 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIF. "A" + RED ELECTRICA EXTERIOR, TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO, 280TV0288G, COL. FELIPE CARULLO PUERTO, ALTAMIRA	\$	1,650,092.10	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	3	48	30	1235	\$	1,650,092.10	622001	\$	1,650,092.10	\$	-	\$	-	\$	-	123
FAMB24	\$	3,011,037.43		TIIE- FAM/B24-I SOP-0074- 2024-0081 REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y D, SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO, 280ES0048P, COL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD MADERO	\$	3,011,037.43	20-sep-24	18-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	48	47.4	1235	\$	2,261,380.85	622001	\$	3,011,037.43	\$	749,656.58	\$	749,656.58	\$	749,656.58	473
FAMB24	\$	556,663.11		TIIE- FAM/B24-I SOP-0074- 2024-0081 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 73 ML, JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ, 280JND089F, COL. HERODE MACOZARI, CIUDAD MADERO	\$	556,663.11	20-sep-24	18-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	50	41.7	1235	\$	452,749.06	622001	\$	556,663.11	\$	103,914.05	\$	103,914.05	\$	103,914.05	96
FAMB24	\$	2,105,534.20		TIIE- FAM/B24-I SOP-0076- 280ES0018U REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL INTERIOR Y EXTERIORI, SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JUAN RUIZ DE ALARCON, 280ES0018U, COL. VIVEROS, NUEVO LARERO	\$	2,105,534.20	25-sep-24	23-dic-24	25-sep-24	23-dic-24	3	70	30	1235	\$	2,105,534.20	622001	\$	2,105,534.20	\$	-	\$	-	\$	-	494



TIIE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS																
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Año TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio											Termino	Físico	Financiero							
FAMB24	\$	977,086.13	-	TIIE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098		REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICIA DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 + CONSTRUCCION DE MUÑO DE AGUENTIDA, TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 2807Y02566, EL LAZARO CARDENAS, CASAS	\$	977,086.13	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	3	30	51.4	1235	\$	677,446.03	622001	\$	977,086.13	\$	299,640.10	\$	299,640.10	\$	299,640.10	\$	36
FAMB24	\$	1,426,015.96	-	TIIE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098		AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 28DE500855, EL LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	1,426,015.96	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	3	1	30	1235	\$	1,426,015.96	622001	\$	1,426,015.96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	42
FAMB24	\$	1,669,134.83	-	TIIE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098		SUBESTACION DE 225 KVA, TRIFASICA TIPO PEDESTAL, SECUNDARIA TECNICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 280510075E, POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$	1,669,134.83	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	3	1	30	1235	\$	1,669,134.83	622001	\$	1,669,134.83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	123
FAMB24	\$	586,822.74	-	TIIE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100		REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA FRANCISCO VILA, 280PR2034G, EL MODELO, ABASOLO	\$	586,822.74	12-nov-24	09-feb-25	12-nov-24	09-feb-25	3	25	30	1235	\$	586,822.74	622001	\$	586,822.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27
FAMB24	\$	666,539.12	-	TIIE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100		REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, 2807Y00855, EL SAN JOSE DE LAS FLORES, GUENEZ	\$	666,539.12	12-nov-24	09-feb-25	12-nov-24	09-feb-25	3	65	69.2	1235	\$	292,852.29	622001	\$	666,539.12	\$	373,686.83	\$	373,686.83	\$	373,686.83	\$	52



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS													
Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcenta je de avance	Financiero					
FAMB24	\$	2,765,847.35		ITIFE FAMB24-I SOP-0093 2024-0100 SUBESTACION DE 225 KVA TRIFASICA TIPO PEDESTAL + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ, 280DR1159H, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$	2,765,847.35	13-nov-24	09-feb-25	13-nov-24	09-feb-25	3	30	35.4	1235	\$	2,504,756.45	622001	\$	2,765,847.35	\$	261,090.90	\$	261,090.90	\$	261,090.90	730
FAMB24	\$	1,189,408.66		ITIFE FAMB24-I SOP-0096 2024-0103 SUBESTACION DE 75 KVA, TRIFASICA TIPO PEDESTAL TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 280TV014ZZ, EJ. SANTA LIBRADA, VICTORIA	\$	1,189,408.66	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	3	5	24	1235	\$	1,189,408.66	622001	\$	1,189,408.66	\$	-	\$	-	\$	-	79
FAMB24	\$	2,635,582.04		ITIFE FAMB24-I SOP-0096 2024-0103 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. 715 AISLADO + ANDADOR + REDES EXTERIORES + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SECCION PARA TECNICO NO 6, LAURO AGUIRRE, 280ST0006I, COL. TAMAYAN, VICTORIA	\$	2,635,582.04	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	3	25	30	1235	\$	2,635,582.04	622001	\$	2,635,582.04	\$	-	\$	-	\$	-	844
FAMB24	\$	1,597,258.00		ITIFE FAMB24-I SOP-0087 2024-0094 REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CISTERNA CON EQUIPO HIDROELECTRICO + SUBSTACION DE PEDESTAL DE 75 KVA, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, ZEDUNO191T, CONJ. HAB. FOVISSSTE, VICTORIA	\$	1,597,258.00	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	60	39.7	1235	\$	1,237,364.22	622001	\$	1,597,258.00	\$	359,893.78	\$	359,893.78	\$	359,893.78	94



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Porcenta je de avance	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
																						Financiero	Porcenta je de avance					
FAMB24	\$	876,400 62	-	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0087 2024-0094	CISTERNA DE 5 M3 + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA + REHAB DE SERVICIOS SANITARIOS , JARDIN DE NIÑOS MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA, 28DIN1072M , FRACC MARTE R GOMEZ, VICTORIA	\$	876,400 62	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	72	58 3	1235	\$	522,503 50	622001	\$	876,400 62	\$	353,897 12	\$	353,897 12	\$	353,897 12	120
FAMB24	\$	1,472,077 65	-	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0087 2024-0094	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1173A, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,472,077 65	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	73	58 4	1235	\$	874,522 18	622001	\$	1,472,077 65	\$	597,555 47	\$	597,555 47	\$	597,555 47	354
FAMB24	\$	2,438,950 69	-	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0085 2024-0092	REHABILITACION DE LOSA DE 3 TALLERES, SECCIONARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA , 28DPS00730 , COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	2,438,950 69	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	20	30	1235	\$	2,438,950 69	622001	\$	2,438,950 69	\$	-	\$	-	-	-	1306
FAMB24	\$	948,192 55	-	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0085 2024-0092	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C Y E , PRIMARIA JESUS R GUERRA CARONAS, 28DPRO351R , COL. POPULAR, MATAMOROS	\$	948,192 55	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	80	30	1235	\$	948,192 55	622001	\$	948,192 55	\$	-	\$	-	-	-	302
FAMB24	\$	2,002,530 55	-	-	ITIFE FAMB24-I SOP-0082 2024-0089	DEMOLICION DE EDIFICIO D + CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID ESTR 750 ASLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR , PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANERGA, 28DPRO46RN , COL. OBRERA, MATAMOROS	\$	2,002,530 55	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	42	30	1235	\$	2,002,530 55	622001	\$	2,002,530 55	\$	-	\$	-	-	-	157



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Financiero
FAMB24	\$ 1,495,469.11	-	ITIFE FAMB24+1 SOP-0082 2024-0089	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA HIRANO NACIONAL, 28DPR082Y, EJ LOS ARADOS, MATAMOROS	\$ 1,495,469.11	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	70	96.4	\$ 1,235	\$ 77,474.73	622001	\$ 1,495,469.11	\$ 1,417,994.38	\$ 1,417,994.38	\$ 1,417,994.38	1262
FAMB24	\$ 517,765.57	-	ITIFE FAMB24+1 SOP-0082 2024-0089	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA, 50 ML., PRIMARIA JUAN QUIROGA ARZPE, 28DPR215ZD, COL PARASO, MATAMOROS	\$ 517,765.57	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	85	30	\$ 1,235	\$ 517,765.57	622001	\$ 517,765.57	\$ -	\$ -	\$ -	292
FAMB24	\$ 853,058.85	-	ITIFE FAMB24+1 SOP-0083 2024-0090	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANITARIOS DE 2 WC., JARDIN DE NIÑOS MARIA ORPEESA HERNANDEZ, 28DJM052TU COL. PRESIDENTE CARDENAS (VILLA CARDENAS), MATAMOROS	\$ 853,058.85	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	65	73.4	\$ 1,235	\$ 324,231.96	622001	\$ 853,058.85	\$ 528,826.89	\$ 528,826.89	\$ 528,826.89	14
FAMB24	\$ -	-	ITIFE CONTRACCION DE 1 AULA 2 DE ESTR. 717 P.A ADOUSADA + REHABILITACION DE EDIFICIO "B", PRIMARIA PRESIDENTE ADOLOFO LOPEZ MATEOS, 28DPR1715E COL. LAS GRANAS, MATAMOROS		\$ 1,423,782.21	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	45	44.6	\$ 1,235	\$ 1,126,863.57	622001	\$ 1,423,782.21	\$ 296,919.64	\$ 296,919.64	\$ 296,919.64	166



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance							Financiero								
FAM024	\$	1,572,166.59	-	ITIFE- FAM024-I- SOP-0093- 2024-0090	CONSTRUCCIÓN DE 1 AJUA 2.5 EE ESTR 7.17 P B AISLADA + RED ELECTRICA, SECUINDARIA TÉCNICA EMILIO SANDOVAL GONZALEZ, 28DST0099R, COL. LOMAS DE SAN JUAN, MATAMOROS	\$	1,572,166.59	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	35	44.5	1235	\$	1,246,472.00	622001	\$	1,572,166.59	\$	325,693.69	\$	325,693.69	\$	325,693.69	289
FAM024	\$	2,296,225.76	-	ITIFE- FAM024-I- SOP-0093- 2024-0106	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC, 40 ML. + REHABILITACION DE TECUQUIBRE METALICA + REHABILITACION DE 2 AJUAS EN EDE "C", PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DPR2173H, COL. BENITO JUAREZ, MATAMOROS	\$	2,296,225.76	20-nov-24	17-feb-25	20-nov-24	17-feb-25	3	60	30	1235	\$	2,296,225.76	622001	\$	2,296,225.76	\$	-	\$	-	\$	-	603
FAM024	\$	2,111,648.41	-	ITIFE FAM024-I- SOP-0099- 2024-0106	CONSTRUCCION DE LAJUA ESTR. 750 AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY, 28DVT00313C, FRACC. LOS PRESIDENTES, MATAMOROS	\$	2,111,648.41	20-nov-24	17-feb-25	20-nov-24	17-feb-25	3	30	30	1235	\$	2,111,648.41	622001	\$	2,111,648.41	\$	-	\$	-	\$	-	280
FAM024	\$	969,432.57	-	ITIFE FAM024-I- SOP-0086- 2024-0093	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DIND0110S, EL MANTE, EL MANTE	\$	969,432.57	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	60	44	1235	\$	776,105.36	622001	\$	969,432.57	\$	193,327.21	\$	193,327.21	\$	193,327.21	93



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcentaje de avance							Financiero								
FAMB24	\$	1,592,783.30	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0086-2024-0093	SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDISTAL DE 75 KVA Y 13.200 V + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ, 28010454M, COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, EL MANTE	\$	1,592,783.30	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	5	30	1235	\$	1,592,783.30	622001	\$	1,592,783.30	\$	-	\$	-	\$	-	98
FAMB24	\$	421,996.02	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0086-2024-0093	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACION DE PISOS Y ANDADERAS - TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28010312D, EL CINCO DE MAYO, EL MANTE	\$	421,996.02	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	5	30	1235	\$	421,996.02	622001	\$	421,996.02	\$	-	\$	-	\$	-	28
FAMB24	\$	402,398.29	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0086-2024-0093	DESAMANTEMIENTO DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA + DESAMANTEMIENTO DE TECHUMBRE DEL AREA DE COMEDOR + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 280PR000598, EL DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, XICOTENCATI	\$	402,398.29	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	7	0	30	1235	\$	402,398.29	622001	\$	402,398.29	\$	-	\$	-	\$	-	16
FAMB24	\$	264,679.18	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0086-2024-0093	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL EDIFICIO B + CISTERNA, TELESECUNDARIA PROFR RAUL ACOSTA SAIDIVAR, 2801070210D, NCP EDILIANO ZAPATA, XICOTENCATI	\$	264,679.18	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	15	30	1235	\$	264,679.18	622001	\$	264,679.18	\$	-	\$	-	\$	-	26



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS											
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Porcenta je de avance									Financiero				
FAM B24	\$	1,677,397.14		ITIFE FAM B24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "G", "E" Y "F", SECUNDARIA GENERAL NO 3 JUAN CAMACHO C., ZARAGOZA, COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$	1,677,397.14	25-oct-24	22-ene-25	23-ene-25	13-feb-25	4	20	24	1235	\$	1,677,397.14	622001	\$	1,677,397.14	\$	\$	\$	\$	646
FAM B24	\$	890,707.52		ITIFE FAM B24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO B + REHABILITACION DE LOSA Y SUSTITUCION DE CANCELERIA DE EDIF. B + REHABILITACION DE CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES DE TECHUMBRE EXISTENTE, JARDIN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ, 28DI00397, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	\$	890,707.52	25-oct-24	22-ene-25	25-oct-24	22-ene-25	7	0	30	1235	\$	890,707.52	622001	\$	890,707.52	\$	\$	\$	\$	101
FAM B24	\$	411,897.32		ITIFE FAM B24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACION ELECTRICA EN GRAL. EXTERIOR E INTERIOR + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA, PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR1596A, EL ADOLFO LOPEZ MATEOS, LLERA	\$	411,897.32	25-oct-24	22-ene-25	25-oct-24	22-ene-25	3	5	30	1235	\$	411,897.32	622001	\$	411,897.32	\$	\$	\$	\$	18
FAM B24	\$	436,551.37		ITIFE FAM B24-I- SOP-0095- 2024-0180	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO. REJA 37 ML. + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOQUE 27.5 ML., JARDIN DE NIÑOS MARIO ACQUIERA DORANTES, 28DINT04717, EL LUCCERO, AUDAAMA	\$	436,551.37	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	3	37	30	1235	\$	436,551.37	622001	\$	436,551.37	\$	\$	\$	\$	14



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus		Número de cuenta	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal				Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
																			N*	Termino	Porcentaje de avance
FAMB24	\$ 1,140,771.05	-	ITFE FAMB24-I SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y G, PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN, 28DPR02597, ZONA CENTRO, ALDAMA	\$ 1,140,771.05	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	3	94	30	1235	\$ 1,140,771.05	622001	\$ 1,140,771.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	264
FAMB24	\$ 784,775.11	-	ITFE FAMB24-I SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIOS A (1 AUJA DIDACTICA) Y C (1 AUJA DIDACTICA) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA MEXICO, 28DPR12347, EJ BUENA VISTA, ALDAMA	\$ 784,775.11	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	3	31	30	1235	\$ 784,775.11	622001	\$ 784,775.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	43
FAMB24	\$ 394,417.78	-	ITFE FAMB24-I SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIO A + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA EN EDIFICIO A, TELESECUNDARIA PROFR. PORFIRIO RODRIGUEZ ARRIBONDO, 28DVT02158, EJ BUENA VISTA, ALDAMA	\$ 394,417.78	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	7	0	30	1235	\$ 394,417.78	622001	\$ 394,417.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35
FAMB24	\$ 484,256.34	-	ITFE FAMB24-I SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ, 28DTVO284V, EJ EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), ALDAMA	\$ 484,256.34	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	7	0	30	1235	\$ 484,256.34	622001	\$ 484,256.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	48
FAMB24	\$ 2,226,843.81	-	ITFE FAMB24-I SOP-0095- 2024-0102	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDISTAL EN 11,200 V, PRIMARIA LUJANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, 28DPR1296V, COL. EMILIO PORTES GIL, ALTAMIRA	\$ 2,226,843.81	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	3	15	30	1235	\$ 2,226,843.81	622001	\$ 2,226,843.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	754



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatad				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									Físico	Financiero	
FAMBA24	\$	527,523 53	ITIFE FAMBA24-I SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDAARIA GENERAL, Nº 2 JOAQUIN CONTRERAS CANTU, 280P950113Z, FRACC. LOS PRADOS, ALTAMIRA	\$	527,523 53	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	7	0	30	1235	\$	527,523 53	\$	-	\$	-	596	
FAMBA24	\$	605,187 14	ITIFE FAMBA24-I SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE BARDA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 19 ML. + REPOSICION DE PISOS, PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELLIS, 280P9435JH, COL. MONTE VERDE, CIUDAD MADERO	\$	605,187 14	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	7	0	30	1235	\$	605,187 14	\$	-	\$	-	137	
FAMBA24	\$	1,405,605 49	ITIFE FAMBA24-I SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS A, D, Y E + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO EN SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA INDEPENDENCIA, 280P9430IF, COL. PRIMAVERA, TAMPICO	\$	1,405,605 49	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	7	0	30	1235	\$	1,405,605 49	\$	-	\$	-	262	
FAMBA24	\$	4,344,170 98	ITIFE FAMBA24-I SOP-0116- 2024-0123	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 19200V TIPO PEDISTAL, SECUNDAARIA GENERAL N° 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 280E58002P, COL. CASABELLA, RENOSA	\$	4,344,170 98	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	7	30	1235	\$	4,344,170 98	\$	4,344,170 98	\$	-	\$	910	
FAMBA24	\$	3,034,741 37	ITIFE FAMBA24-I SOP-0119- 2024-0126	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDISTAL + OBRA EXTR. ELECTRICA, SECUNDAARIA GENERAL, N° 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 280E50116W, FRACC. VILLA EMERALDA, RENOSA	\$	3,034,741 37	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	7	30	1235	\$	3,034,741 37	\$	3,034,741 37	\$	-	\$	-	1173



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num de cuentas	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									Porcentaje de avance
FAM024	\$	739,707.11	-	ITIFE FAM024/FA MMS24-1 SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M, TELESEGUINDARIA FELIPE GARRILLO PUERTO, 2801V0095W, EL LOS CAJAZOS, REYNOSA	\$	739,707.11	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	7	30	1235	\$	739,707.11	\$	\$	\$	\$	206
FAM024	\$	2,108,744.31	-	ITIFE FAM024-1 SOP-0098- 2024-0105	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDISTAL, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 280PR0937H, MCP NUEVO TANTOAN, EL MANANTE	\$	2,108,744.31	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	7	30	1235	\$	2,108,744.31	\$	\$	\$	\$	209
FAM024	\$	315,778.68	-	ITIFE FAM024-1 SOP-0098- 2024-0105	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC FERMIN LEGORRETA, 280PR0408R, EL LAS COMPUTERTAS, LLERA	\$	315,778.68	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	3	30	1235	\$	315,778.68	\$	\$	\$	\$	46
FAM024	\$	458,611.14	-	ITIFE FAM024-1 SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GENERAL, DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EN LAULA DE EDIFICIO A+ CONSTRUCCION DE 2 ZARATAS ASISDAS, COLONIAS METALICAS Y PLACAS PARA TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA RAMON LOPEZ VELANDE, 280PR2025Z, MCP NUEVO AMANECER (LOS ENCINOS), AUDAVA	\$	458,611.14	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	7	30	1235	\$	458,611.14	\$	\$	\$	\$	13



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm. de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Financiero
FAM824	\$ 862,281.21	-	ITIFE- FAM824+ SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GNL DE EDIFICIO A (CANCELERIA Y PINTURA) + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, SECUNDARIA TÉCNICA NO 72, PROF. LUIS CASTRO BERNUDEZ, 280310072H, EL MORON, ALDAMA	\$ 862,281.21	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	7	0	24.3	1235	\$ 862,281.21	622001	\$ 862,281.21	\$ -	\$ -	\$ -	60
FAM824	\$ 1,707,493.83	-	ITIFE- FAM824+ SOP-0097- 2024-0104	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, 33000 V TIPO POSTE + OBRA ELECTRICA EXTERIOR, TELESECCIONARIA PROJ. RAMON G. BONEIL, 280701081, POB BARBA DEL TONDO, ALDAMA	\$ 1,707,493.83	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	7	0	25.3	1235	\$ 1,707,493.83	622001	\$ 1,707,493.83	\$ -	\$ -	\$ -	65
FAM824	\$ 1,028,900.87	-	ITIFE- FAM824/FA MMS24-1 SOP-0115- 2024-0122	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V TIPO PEDESTAL, JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28010360V, COL. LAQUANA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	\$ 1,028,900.87	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	7	0	30	1235	\$ 1,028,900.87	622001	\$ 1,028,900.87	\$ -	\$ -	\$ -	123
FAM824	\$ 108,293.56	-	ITIFE- FAM824-1 SOP-0101- 2024-0108	DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE, PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA, 280R2358N, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$ 108,293.56	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	3	95	30	1235	\$ 108,293.56	622001	\$ 108,293.56	\$ -	\$ -	\$ -	503
FAM824	\$ -	-	ITIFE- MMS24-1 SOP-0108- 2024-0108	DESCMONTAJE DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M, TELESECCIONARIA JOSE MA. LUIS MORAN, 280700800, EL JOSE MARIA LUIS MORAN, ALTAMIRA	\$ 131,476.74	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	3	29	30	1235	\$ 131,476.74	622001	\$ 131,476.74	\$ -	\$ -	\$ -	71



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS											
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso) N*	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus		Núm ero de cuenta a contabil e	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estadal				Municipal / otro	Inicio						Termino	Físico									Financiero	Porcenta je de avance
FAMB24	\$	1,100,153.98	-	ITIFE- FAMB24- SOP-0121- 2024-0120	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 32.00 M.+ REHABILITACION DE TECHUMBRE, SECUNDARIA GENERAL NO. 2, 20 DE NOVIEMBRE, 28DESO3030Q, COL. ARBOL GRANDE, CIUDAD MADRERO	\$	1,100,153.98	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	3	15	30	1235	\$	1,100,153.98	622001	\$	1,100,153.98	\$	\$	\$	554
FAMB24	\$	785,824.29	-	ITIFE- FAMB24- SOP-0113- 2024-0120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12X12 M.+ DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA, JARDIN DE NIÑOS MATAIS S. CANALES MARQUEZ, 28DIANO999E, COL. VILLAS DE ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$	785,824.29	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	7	0	30	1235	\$	785,824.29	622001	\$	785,824.29	\$	\$	\$	220
FAMB24	\$	286,632.38	-	ITIFE- FAMB24- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE LOSA, MUROS SANITARIOS, PORFICO + REPARACION DE LOSA, GRILETAS, MUROS DEL EDIFICIO A, PRIMARIA SERRAHO ZEPEDA, 28DPR1904X, COL. FRANCISCO VILLA, ALTAMIRA	\$	286,632.38	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	7	0	30	1235	\$	286,632.38	622001	\$	286,632.38	\$	\$	\$	325
FAMB24	\$	2,325,649.14	-	ITIFE- FAMB24- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS, SECUNDARIA TECNICA NO 87 INDEPENDENCIA DE MEXICO, 28DST0087J, COL. SAN JACINTO, ALTAMIRA	\$	2,325,649.14	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	3	10	30	1235	\$	2,325,649.14	622001	\$	2,325,649.14	\$	\$	\$	799



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Secretaría
de Obras Públicas



INFORMACIÓN DE LA OBRA

Program a	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de elección N* (en su caso)		Estatus		Num de cuenta de	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico				Financiero	Porcenta je de avance	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAM824	\$ 5,862,142.57	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0104-2024-0111	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL + OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR + REHABILITACIÓN EN AULAS + REHABILITACIÓN DE TEGUMBRE Y SERV. SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 5, ASAJURO ALFARO OTERO, 28050059V, COL. LAS FLORES, CIUDAD MADRERO	\$ 5,862,142.57	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	3	22	30	1235	\$ 5,862,142.57	622001	\$ 5,862,142.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	559
FAM824	\$ 2,645,918.78	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0109-2024-0116	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA AL INTERIOR DEL INMUEBLE EN GENERAL + INSTALACION DE A/C + REHABILITACION DE CISTERNA DE 10,000 LTS., SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28050017W, ZONA CENTRO, OCCAMPO	\$ 2,645,918.78	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	7	0	30	1235	\$ 2,645,918.78	622001	\$ 2,645,918.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	359
FAM824	\$ 2,123,785.57	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0109-2024-0116	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID ESTR. 750 AISLADAS + MODULO DE BAÑOS 4WC + OBRA EXTERIOR Y AMODADOR, JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, 2801006910, COL. LAS PAGUIAS, OCCAMPO	\$ 2,123,785.57	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	7	0	28.6	1235	\$ 2,123,785.57	622001	\$ 2,123,785.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21
FAM824	\$ 1,491,055.50	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0114-2024-0121	REHABILITACION DE EDIFICIOS, B SERVICIOS SANITARIOS, C CANCELERIA Y PRISOS + SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTIPANEL EN EDIFICIOS A, B Y C, JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SAMANIA, 280100224X, NCR ATLEND, JIMENEZ	\$ 1,491,055.50	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	7	30	30	1235	\$ 1,491,055.50	622001	\$ 1,491,055.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28



Instituto Tamaulpeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Num. de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance					Físico	Financiero	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
											Físico	Financiero										
FAM824	\$ 3,958,500.00	-	-	ITIFE FAM824+ SOP-0111- 2024-0118	REHABILITACION DE EDIFICIO "C", SECUNDARIA GENERAL JULIAN GARCIA NORIEGA, 280550063H, POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$ 3,958,500.00	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	7	0	24	\$ 1235	\$ 3,958,500.00	622001	\$ 3,958,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	151
FAM824	\$ 2,547,522.59	-	-	ITIFE FAM824/FA M5241-SOP 0121-2024 0128	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y C + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, D, E Y F, PRIMARIA 5 DE FEBRERO, 280509935, COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, TAMPICO	\$ 2,547,522.59	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	7	0	30	\$ 1235	\$ 2,547,522.59	622001	\$ 2,547,522.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	381
FAMMS24	\$ 800,000.00	-	-	ITIFE FAM824/FA MMS241- SOP-0115- 2024-0122	REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL + SUMINISTRO DE BUTACAS, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 280500007F, COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$ 800,000.00	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	7	0	25.2	\$ 1235	\$ 800,000.00	622001	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1673
FAMMS24	\$ 3,869,594.71	-	-	ITIFE FAM824/FA MMS241- SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE. ESTR. 717 P.A. ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS MANTO 215, ADOSSADA, COLEGIO DE BACHILLERES COBAT NO 17, 280500017X, COL. DOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$ 3,869,594.71	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	7	0	27.8	\$ 1235	\$ 3,869,594.71	622001	\$ 3,869,594.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1225
FAMMS24	\$ 3,060,745.95	-	-	ITIFE FAM824/FA MMS241- SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE SALA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C, UNIDAD 282 TAMPOCO, 280500005L, FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADRERO	\$ 3,060,745.95	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	7	0	24	\$ 1235	\$ 3,060,745.95	622001	\$ 3,060,745.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	232

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA








Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		4to TRIMESTRE: plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Núm de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico									Porcentaje de avance
FAMS24	\$ 2,562,145.94	-	ITIFE- FAMS24-I-SOP-0106-2024-0113	REHABILITACION DE EDIFICIO C + CONSTRUCCION DE 226 ML DE BANDA PERIMETRAL, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 289 MATAMOROS, 28DU90003N, COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 2,562,145.94	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	3	15	28.4	1235	\$ 2,562,145.94	622001	\$ 2,562,145.94	\$ -	\$ -	\$ -	158
FAMS24	\$ 3,034,949.69	-	ITIFE- FAMS24-I-SOP-0107-2024-0114	ADAPTACION DE ESPACIO PARA AULA VIRTUAL EN EL EDIFICIO A + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS + AMADORO Y TERMINACION DE AULA, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DU90001P, COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$ 3,034,949.69	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	7	24	1235	\$ 3,034,949.69	622001	\$ 3,034,949.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	302
FAMS24	\$ 2,433,804.20	-	ITIFE- FAMS24-I-SOP-0108-2024-0115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 MTS + ADAPTACION DE AULA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, 28DU90002O, FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS, VICTORIA	\$ 2,433,804.20	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	3	35	30	1235	\$ 2,433,804.20	622001	\$ 2,433,804.20	\$ -	\$ -	\$ -	180
FAM REM24	\$ 3,515,875.75	-	ITIFE- FAMS24-I-SOP-0117-2024-0117	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 6, CARMEN SERGAN, 28DU90058W, COL. LOMA LINDA, REYNOSA	\$ 3,515,875.75	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	7	30	1235	\$ 3,515,875.75	622001	\$ 3,515,875.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	490
SUB TOTAL:					\$ 495,896,237.79								\$ 201,619,363.72		\$ 451,793,789.95	\$ 249,974,426.23	\$ 249,974,426.23	\$ 249,974,426.23	\$ 249,974,426.23	125990



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Num de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				4to TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Físico	Financiero	Porcentaje de avance	Inicio									Termino	Inicio	Termino
							Inicio	Termino															

MOBILIARIO

FAM823	\$	2,242,299.72	-	compras	MOBILIARIO PARA TREINTA Y UN AULAS Y UN DESAYUNADOR, EN VEINTICINCO PLANTILES DE EDUCACION BASICA, VARIAS, 28ESTATAL, NINGUNA, NINGUNA	\$	2,242,299.72	-	-	-	-	-	2	100	100	1235	\$	5	-	0	\$	2,242,299.72	\$	2,242,299.72	\$	2,242,299.72	\$	2,242,299.72	\$	2,242,299.72	5415
FAMMS3	\$	206,642.40	-	compras	MOBILIARIO, COLEGIO DE BACHILLERES COBAT No 17, 28ECBDD17X, COL. LOMAS DEL REAL DE IARACHINAS SUR, REVOSA	\$	206,642.40	-	-	-	-	-	2	100	100	1235	\$	5	-	0	\$	206,642.40	\$	206,642.40	\$	206,642.40	\$	206,642.40	\$	206,642.40	645
						SUB TOTAL:	\$	2,448,942.12										\$	10			\$	2,448,942.12	\$	2,448,942.12	\$	2,448,942.12	\$	2,448,942.12	6060	

\$ 498,345,179.91 **TOTAL: \$ 498,345,179.91** **\$ 201,819,863.72** **\$ 454,242,732.07** **\$ 252,423,568.35** **\$ 252,423,368.35** **\$ 252,423,368.35** **\$ 252,423,368.35** **132050**

N. AMPLIACION CONVENIO PDRRROGA, ETC

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESPERADO DE LA OBRA.

- 1. Terminada y operando
- 2. Terminada sin operación
- 3. En proceso
- 4. Suspending
- 5. Cancelada
- 6. En espera de pago de anticipo
- 7. Por iniciar
- 8. Rescindida
- 9. Terminación Anticipada

ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO DEL ITFE

C.P. ALFONSO DE JESUS MARIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITFE

LIC. GENOVEVA SILVA GONZALEZ
DIRECTOR JURIDICA Y DE LA INFORMACION PUBLICA DEL ITFE

ING. SERGIO OLVERIO CASULLO SAGASTENUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITFE

