



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
									Federal	Estatal / Municipal	Físico	Financiero						Número de cuenta contable	Saldo devengado			
	Estatus																					
	Inicio	Termino			Inicio	Termino																
CIENT SUP 2015	\$ 8,852,559.54	-	ITIFE- CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR.; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A; COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	14-mar-22	09-sep-22	-	-	1	100	99.97	1194	\$ -	622001	\$ 628,643.71	\$ 625,796.38	\$ 625,796.38	2987				
PROG. ESC. AL CIENT 2017	\$ 354,452.76	-	ITIFE- CIEN17-LP-SOP-0008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO, 28JUN0658G; COL. SAN ANGEL, VALLE HERMOSO	21-may-19	17-sep-19	-	-	2	100	74.92	1194	\$ -	629001	\$ 217,434.32	\$ 128,546.25	\$ 128,546.25	59				
PROG. ESC. AL CIENT 2018	\$ 722,140.86	-	ITIFE- CIEN18-LP-SOP-0009-2021-0016	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO, 28DPR2436A; COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	29-mar-21	26-jun-21	-	-	2	100	81.96	1194	\$ -	622001	\$ 357,749.88	\$ 227,500.18	\$ 227,500.18	139				
PROG. ESC. AL CIENT 2018	\$ 657,850.60	-	ITIFE- CIEN18-LP-SOP-0005-2021-0011	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO "A" Y "B" + HERRERIA Y CANCELERIA PARA DOS AULAS; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR1936P; COL. RIO BRAVO, MIGUEL ALEMAN	12-mar-21	09-jun-21	-	-	2	100	97.87	1194	\$ -	629001	\$ 221,765.93	\$ 207,728.93	\$ 207,728.93	159				
PROG. ESC. AL CIENT 2018	\$ 581,355.55	-	ITIFE- CIEN18-LP-SOP-0005-2021-0011	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0833M; COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO	12-mar-21	09-jun-21	-	-	1	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 90,544.76	\$ 90,544.45	\$ 90,544.45	229				
PROG. ESC. AL CIENT 2018	\$ 663,461.32	-	ITIFE- CIEN18-LP-SOP-0008-2023-0008	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOPEDO, 28DTPV0003Z, COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	99.47	1194	\$ -	622001	\$ 38,725.56	\$ 35,211.38	\$ 35,211.38	358				



ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal / Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 1,496,199.17	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS, 28DPR2524V; FRACC. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	\$ 1,496,199.17	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 317,604.78	\$ 317,603.58	\$ 317,603.58	\$ 317,603.58	527							
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 498,437.18	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA 20 DE MAYO, 28DPR1493L; NCP. ALFREDO V. BONFIL, REYNOSA	\$ 498,437.18	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 34,428.07	\$ 34,427.96	\$ 34,427.96	\$ 34,427.96	288							
CIEN SUP. 2017	\$ 9,194,788.48	-	ITIFE- CIENSUP17- LP-SOP-036- 2022-0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28DIT0026P; CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$ 9,194,788.48	20-ago-22	15-feb-23	S/P	S/P	2	100	98.72	1194	\$ -	622001	\$ 2,602,580.55	\$ 2,484,940.66	\$ 2,484,940.66	\$ 2,484,940.66	4637							
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 508,036.18	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO, 28DJN0503E; EL ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), REYNOSA	\$ 508,036.18	12-may-23	18-sep-23	07-jul-23	13-nov-23	1	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 35,534.42	\$ 35,533.42	\$ 35,533.42	\$ 35,533.42	80							
REND FIN	\$ 427,130.26	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	CAMBIO DE CUBIERTA LIGERA EN EDIFICIO A + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y VITROPISO EN AULAS; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS, 28DJN0262R; NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS), ABASOLO	\$ 427,130.26	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	93.07	1194	\$ -	629001	\$ 333,334.45	\$ 303,725.77	\$ 303,725.77	\$ 303,725.77	31							
REND FIN	ITIFE		RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CANCELERIA EN EDIFICIOS.; PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DPR0206V; EL PACHÓN, ANTIQUO MORELOS	\$ 383,935.85	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 383,935.85	\$ 383,934.83	\$ 383,934.83	\$ 383,934.83	53							



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal / Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
REND FIN \$	617,965.06	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M.; PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DPR02087; FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS	\$ 617,965.06	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100 99.88	1194 \$	-	622001 \$	617,965.06 \$	617,201.79 \$	617,201.79 \$	617,201.79 \$	176
REND FIN \$	1,057,522.63	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO C + RESTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA, 28DML0015N; CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 1,057,522.63	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100 97.94	1194 \$	-	629001 \$	85,947.14 \$	64,213.38 \$	64,213.38 \$	64,213.38 \$	67
REND FIN \$	383,520.78	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN EDIFICIO G; SECUNDARIA GENERAL JUAN CAMACHO C., 28DES0050D.; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 383,520.78	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100 92.43	1194 \$	-	629001 \$	49,463.90 \$	20,419.70 \$	20,419.70 \$	20,419.70 \$	781
REND FIN \$	618,770.02	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION; JARDIN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL, 28DJN0560W; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 618,770.02	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100 85.49	1194 \$	-	629001 \$	580,781.42 \$	491,005.06 \$	491,005.06 \$	491,005.06 \$	6
REND FIN \$	451,135.70	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054	REHABILITACION GENERAL: PINTURA GRAL. + PUERTAS Y VITROPISO DE AULAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO, 28DJN0776V.; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 451,135.70	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100 99.81	1194 \$	-	629001 \$	101,643.80 \$	100,782.73 \$	100,782.73 \$	100,782.73 \$	81

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal / Municipal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
REND FIN \$	1,712,971.06	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0047-2024-0054	SUBESTACION DE 112.5 KVA + ALIMENTACION ELECTRICA EN EDIFICIOS INTR. Y EXTR.; SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON, 2805T0033F.; POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	100	100	1194	\$ -	623001	\$ 286,202.11	\$ 286,199.92	\$ 286,199.92	\$ 286,199.92	251
REND FIN \$	815,849.19	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B; TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO, 280TV00210; NCP. LAZARO CARDENAS DOS, EL MANTE	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	100	91.2	1194	\$ -	629001	\$ 785,082.22	\$ 713,292.65	\$ 713,292.65	\$ 713,292.65	21
REND FIN \$	431,334.53	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028	REHABILITACION DE 3 AULAS EN EDIFICIO A; TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ, 280TV0096E; EJ. FAJA DE ORO, EL MANTE	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	100	93.97	1194	\$ -	629001	\$ 420,308.37	\$ 394,309.76	\$ 394,309.76	\$ 394,309.76	37
REND FIN \$	1,139,070.75	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (100 ML.) + REHABILITACION DE EDIFICIO A. (CAMBIO DE META A: REHABILITACIÓN DE FIRMES + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A.); PRIMARIA PROF. NORBERTO URUEGAS, 280PR1787Y; LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS), GÓMEZ FARIAS	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	100	100	1194	\$ -	629001	\$ 1,139,070.75	\$ 1,139,060.67	\$ 1,139,060.67	\$ 1,139,060.67	123
REND FIN \$	278,135.82	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041	REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 280PR1836Q; EJ. EL BERNAL, GONZALEZ	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	100	92.13	1194	\$ -	629001	\$ 268,759.25	\$ 246,880.61	\$ 246,880.61	\$ 246,880.61	39

ITIFE

Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal / Municipal			Físico	Financiero	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino											
REND FIN \$	431,868.43	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA Y REHABILITACION DE AULAS; JARDIN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ, 28DJN0305E; ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 431,868.43	25-abr-24	23-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	69.51	1194	\$ -	\$ 376,922.31	\$ 245,239.54	\$ 245,239.54	\$ 245,239.54	\$ 245,239.54	\$ 245,239.54	58		
REND FIN \$	396,651.97	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	REHABILITACION DE ALERO, IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS; SECUNDARIA GENERAL LIC Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA, 28DES0001V.; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 396,651.97	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	85	80.51	1194	\$ -	\$ 363,848.84	\$ 286,544.84	\$ 286,544.84	\$ 286,544.84	\$ 286,544.84	\$ 286,544.84	728		
REND FIN \$	3,130,303.43	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0045-2024-0052	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C); SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS, 28DES0081X.; REYNOSA, REYNOSA	\$ 3,130,303.43	30-may-24	27-ago-24	29-jun-24	26-sep-24	2	100	87.69	1194	\$ -	\$ 1,548,771.87	\$ 1,163,447.09	\$ 1,163,447.09	\$ 1,163,447.09	\$ 1,163,447.09	\$ 1,163,447.09	837		
REND FIN \$	403,763.64	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, 28DJN0639S.; REYNOSA, REYNOSA	\$ 403,763.64	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	84.61	1194	\$ -	\$ 154,989.46	\$ 92,846.89	\$ 92,846.89	\$ 92,846.89	\$ 92,846.89	\$ 92,846.89	13		
REND FIN \$	805,381.47	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS PARA 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA ARTEMIO VILLAFRANCA PADILLA, 28DPR2182P.; TAMPICO, TAMPICO	\$ 805,381.47	03-may-24	31-jul-24	19-sep-24	04-oct-24	1	100	98.83	1194	\$ -	\$ 676,295.90	\$ 666,837.04	\$ 666,837.04	\$ 666,837.04	\$ 666,837.04	\$ 666,837.04	595		

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



ITIFE

Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal / Municipal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
REND FIN \$	502,616.91	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 ADOSADA; JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA, 28DJN0025V; XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 502,616.91	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	98.63	1194	\$ -	622001	\$ 413,524.08	\$ 406,659.29	\$ 406,659.29		147	
REND FIN \$	1,325,340.86	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL; PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, 28DPR0599V.; XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 1,325,340.86	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	98.34	1194	\$ -	622001	\$ 25,395.50	\$ 3,334.78	\$ 3,334.78		154	
REND FIN \$	1,416,006.52	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROF. MATIAS S. CANALES, 28DPR1221U; COL. MARTIRES DE RIO BLANCO (LA REFORMA), XICOTENCATL	\$ 1,416,006.52	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.73	1194	\$ -	629001	\$ 163,050.68	\$ 159,233.95	\$ 159,233.95		21	
REND FIN \$	756,330.63	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 28DST0089H.; REYNOSA, REYNOSA	\$ 756,330.63	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	79.44	1194	\$ -	622001	\$ 436,550.27	\$ 281,013.97	\$ 281,013.97		701	
REND FIN \$	2,499,046.51	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0041-2024-0026	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A; EL SERVANDO CANALES, GEMEZ	\$ 2,499,046.51	03-may-24	31-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	89.3	1194	\$ -	622001	\$ 2,163,507.31	\$ 1,896,059.97	\$ 1,896,059.97		80	
REND FIN \$	559,446.90	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0048-2024-0048	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS, 28DJN0660V; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 559,446.90	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	50	44.15	1194	\$ -	622001	\$ 457,012.04	\$ 122,207.59	\$ 122,207.59		73	



ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatal / Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									Financiero
REND FIN \$	4,080,982.82	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0011-2024-0013	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. U2-C P BAJA ADOSADOS + CISTERNA + AULA AUDIOVISUAL SEE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271, 28DCT0271F.; CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 4,080,982.82	19-abr-24	17-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	89.71	1194	\$	-	622001	\$ 2,183,334.17	\$ 1,763,492.74	\$ 1,763,492.74	624
REND FIN \$	2,195,411.78	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0030-2024-0035	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98, 28DCT0331D; XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 2,195,411.78	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	99.3	1194	\$	-	622001	\$ 1,158,387.44	\$ 1,142,913.47	\$ 1,142,913.47	724
REND FIN \$	5,693,888.20	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-003-2024-0018	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DID. 2.SEE AISLADA ESTR. 715 + CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275, 28DCT0275B; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 5,693,888.20	24-abr-24	22-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	73.08	1194	\$	-	622001	\$ 3,712,574.04	\$ 2,179,645.45	\$ 2,179,645.45	463
REND FIN \$	661,984.71	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-0016-2024-0021	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208, 28DCT0331C.; ABASOLO, ABASOLO	\$ 661,984.71	02-may-24	30-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	85.63	1194	\$	-	629001	\$ 222,974.86	\$ 127,849.63	\$ 127,849.63	772



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Importe del Contrato		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Financiero	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
											Físico	Financiero								
Federal	Estatal	Municipal	Inicio	Termino	Inicio	Termino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REND FIN \$	2,206,182.60	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0048-2024-0055	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.117, 28DTA0099P; EL TANQUE BLANCO, TULA	17-jun-24	14-sep-24	11-oct-24	01-nov-24	100	97.42	1194	-	622001	\$	1,323,091.04	\$	1,266,133.03	\$	1,266,133.03	278
REND FIN \$	2,307,475.84	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030	REHABILITACION DE ALEROS Y COLUMNAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NUM. 9, 28DCM0001C.; MADERO, CIUDAD MADERO	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	100	99.87	1194	-	629001	\$	154,511.87	\$	151,401.85	\$	151,401.85	887
REND FIN \$	3,628,465.00	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0050-2024-0057	TERMINACIÓN DE LABORATORIO 8 EE.; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N° 35, 28DCM0036S; EL JUANILLO, MATAMOROS	03-jul-24	30-sep-24	20-dic-24	10-ene-25	89	79.24	1194	-	622001	\$	3,321,929.50	\$	2,568,506.32	\$	2,568,506.32	257
REND FIN \$	1,871,994.27	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + TERMINACION DE ESCALERA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 209, 28DCT0432B; GONZALEZ, GONZALEZ	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	100	98.19	1194	-	622001	\$	1,859,139.55	\$	1,825,345.72	\$	1,825,345.72	772
REND FIN \$	851,842.43	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 272, 28DTA0272G; OCAMPO, OCAMPO	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	100	99.83	1194	-	622001	\$	851,842.43	\$	850,369.13	\$	850,369.13	228

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



REND FIN \$ 851,842.43

ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA												PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado						
	Estatal	Municipal /																	
REND FIN \$	1,176,342.94	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021	REHABILITACION DE BARANDAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS C + G.; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219, 28DOCT0434Z; NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA	\$ 1,176,342.94	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	76.54	1194	\$ -	629001	\$ 354,299.84	\$ 78,387.67	\$ 78,387.67	295
REND FIN \$	1,441,042.02	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053	CONSTRUCCIÓN DE 122 ML. DE BARRA CERRADA DE BLOCK + CONSTRUCCION DE 60 ML. DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA + REHABILITACION GENERAL; CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, 28EMS0038Q; EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 1,441,042.02	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	90	74.92	1194	\$ -	622001	\$ 586,826.22	\$ 225,385.18	\$ 225,385.18	104
REND FIN \$	373,782.81	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0046-2024-0053	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS.; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026, 28ETK0026C; EJ. EL REFUGIO (LA UNION), TULA	\$ 373,782.81	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	80	69.45	1194	\$ -	622001	\$ 246,689.35	\$ 132,502.19	\$ 132,502.19	33
REND FIN \$	4,175,735.16	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0024-2024-0029	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARRA PERIMETRAL CERRADA 256 ML; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220, 28DOCT0433A.; GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,175,735.16	06-may-24	03-sep-24	05-jun-24	2 SEP 24	1	100	98.72	1194	\$ -	622001	\$ 2,506,980.69	\$ 2,453,679.06	\$ 2,453,679.06	477

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Estadística y Finanzas

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



Secretaría
de Obras Públicas



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero													
	Estatal	Municipal /																						
REND FIN \$	7,679,738.94	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-004-2024-0019	TERMINACIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 28EIT0001F.; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 7,679,738.94	24-abr-24	22-jul-24	01-jun-24	29-ago-24	2	100	96.82	1194	\$	622001	\$ 5,247,044.61	\$ 5,002,754.80	\$ 5,002,754.80	641					
REND FIN \$	7,561,735.08	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER LT-1, DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA (490 ML); UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBERENA, 28EPO0003B.; POB. LOS GUERRA, MIGUEL ALEMAN	\$ 7,561,735.08	28-may-24	25-ago-24	02-dic-24	21-dic-24	2	100	92.81	1194	\$	622001	\$ 4,656,182.82	\$ 4,112,826.52	\$ 4,112,826.52	426					
REND FIN \$	13,785,973.41	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-005-2024-0020	SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA, 28EPO0002C.; ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 13,785,973.41	29-abr-24	27-jul-24	15-ago-24	15 SEP 24	1	100	100	1194	\$	622001	\$ 68,415.09	\$ 68,325.93	\$ 68,325.93	1022					
REND FIN \$	10,709,230.37	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-001-2023-0062	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, 28EUT00022; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 10,709,230.37	22-dic-23	20-mar-24	-	-	2	100	81.36	1194	\$	629001	\$ 4,064,646.00	\$ 2,068,467.64	\$ 2,068,467.64	3100					

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

6

Handwritten signature

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
																		Estatus	Financiero			
																					Físico	
	Federal	Estatal	Municipal		Inicio	Termino	Inicio	Termino														
REND FIN 2023	\$	4,816,791.66	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0041-2024-0047	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA, DE EDIFICIO DE LAB. TURISMO, BIBLIOTECA Y BODEGA, DE EDIFICIO DE CAFETERIA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X.; POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	29-may-24	26-ago-24	-	2	100	99.22	1194	\$	-	629001	\$	1,134,387.90	\$	1,096,861.37	\$	1,096,861.37	927
REND FIN 2023	\$	3,219,313.36	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0029-2025-0029	REHABILITACION DE LOSA, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE BARANDALES, PASILLO Y ESCALERA DEL EDIFICIO B, SECUNDARIA GENERAL PROF. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO, 28DES0094A.; CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	03-abr-25	31-jul-25	-	2	100	98.47	1194	\$	-	629001	\$	3,219,313.36	\$	3,149,839.19	\$	3,149,839.19	682
REND FIN 2023	\$	3,076,923.08	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0003-2025-0003	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2 EE ESTR. 717 EN PLANTA ALTA + ESCALERA ESTR. 717 + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES; PRIMARIA DOÑA CECILIA, 28DPR0269G.; CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	12-feb-25	11-jun-25	10-jul-25	3	58	46.87	1194	\$	-	622001	\$	3,076,923.08	\$	752,569.88	\$	752,569.88	118
REND FIN 2023	\$	1,730,769.23	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0006-2025-0006	REHABILITACIÓN DE ALEROS EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACIÓN ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR EDIFICIOS "A Y B" + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO ITIFE; PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ, 28DPR1291P; COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZALEZ	13-feb-25	12-jun-25	09-jul-25	2	100	75.03	1194	\$	-	629001	\$	1,730,769.23	\$	1,113,367.26	\$	1,113,367.26	126



ITIFE

Instituto Tamaulipeco de




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero
REND FIN 2023	\$	1,440,916.64	-	ITIFE-RENDFIN23-LSOP-0030-2025-0030	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B; PRIMARIA JUAN ALDAMA, 280PR1699D.; REYNOSA, REYNOSA	\$	1,440,916.64	03-abr-25	31-jul-25	-	2	100	96.55	1194	\$	1,369,890.17	\$	1,369,890.17	\$	1,369,890.17	337
REND FIN 2023	\$	1,923,074.87	-	ITIFE-RENDFIN23-LSOP-0004-2025-0004	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTACION PARA MAESTROS) + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN TECHUMBRE; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV0307S.; CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	1,923,074.87	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	2	100	93.64	1194	\$	1,923,074.87	\$	1,748,586.55	\$	1,748,586.55	245
REND FIN 2023	\$	2,014,169.20	-	ITIFE-RENDFIN23-LSOP-0001-2025-0001	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR EXTERIOR) DE EDIFICIO "A"; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L.; SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$	2,014,169.20	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	3	91	86.4	1194	\$	2,014,169.20	\$	1,626,891.25	\$	1,626,891.25	204
REND FIN 2023	\$	5,668,611.41	-	ITIFE-RENDFIN23-LSOP-0002-2025-0047	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESTR. 753 + REHABILITACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION DE EDIFICIO A + ANDADOR Y PORTICO DE ACCESO + MOBILIARIO P AULAS; JARDIN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA, 28DING189E; CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$	5,668,611.41	14-may-25	09-nov-25	-	3	72	60.76	1194	\$	5,668,611.41	\$	2,490,771.02	\$	2,490,771.02	160



INstituto Tamauipeco de

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials

The diagrams illustrate the stages of corrosion in a reinforced concrete beam:

- Top:** Initial corrosion at the top reinforcement.
- Second:** Corrosion spreading along the top reinforcement.
- Third:** Corrosion reaching the bottom reinforcement.
- Fourth:** Corrosion spreading along the bottom reinforcement.
- Bottom:** Severe corrosion and spalling of the concrete cover.


Q





Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025




INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
REND FIN \$	343,896.58	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA INTERIOR; SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 28DES0064G; EJ. SAN GERMAN, SAN FERNANDO	\$ 343,896.58	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	96.95	1194	\$ -	629001	\$ 343,896.58	\$ 328,901.98	\$ 328,901.98	172
REND FIN \$	488,030.55	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR0917U; EJ. LA JOYA, SAN FERNANDO	\$ 488,030.55	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	97.72	1194	\$ -	629001	\$ 488,030.55	\$ 472,134.71	\$ 472,134.71	14
REND FIN \$	3,289,436.62	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0075-2025-0020	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B C, D, E Y H + RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DIBUJO + RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PORTONES; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 129, 28DCT0437X; SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 3,289,436.62	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	99.61	1194	\$ -	622001	\$ 3,289,436.62	\$ 3,271,226.62	\$ 3,271,226.62	502
PROG. ESC. AL CIEN 2015	\$ 801,062.90	-	ITIFE-CIEN15-I-SOP-0075-2024-0082	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 94 MTS.; PRIMARIA MEXICO, 28DPR1255K; POB. EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 801,062.90	19-sep-24	07-dic-24	-	-	3	99	60.6	1194	\$ -	622001	\$ 680,757.59	\$ 365,119.80	\$ 365,119.80	288
ECON. CIEN 2023	\$ 864,863.89	-	ITIFE-ECONCIEN2-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCION DE AULA DID. ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA IZTACACIHUATL, 28DPR2561Z ; REYNOSA, REYNOSA	\$ 864,863.89	02-abr-25	28-sep-25	-	-	2	100	78.47	1194	\$ -	622001	\$ 864,863.89	\$ 598,823.68	\$ 598,823.68	497

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Educación Superior

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Cien, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero														
	Estatus																									
ECON. CIEN 2023	\$	1,729,171.37	-	ITIFE- ECONCIEN2 3-I-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL CERRADA 37.00 METROS Y PORTON + PISO EN 3 AULAS DIDACTICAS);	\$	1,729,171.37	02-abr-25	28-sep-25	-	2	100	39.49	1194	\$	-	622001	\$	1,729,171.37	\$	234,336.08	\$	234,336.08	\$	234,336.08	618
ECON. CIEN 2023	\$	1,692,572.01	-	ITIFE- ECONCIEN2 3-I-SOP-0015-2025-0015	CONSTRUCCION DE AULA DID 3 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L; CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$	1,692,572.01	24-feb-25	23-jun-25	-	2	100	81.54	1194	\$	-	622001	\$	1,692,572.01	\$	1,256,303.92	\$	1,256,303.92	\$	1,256,303.92	646
ECON. CIEN 2023	\$	1,626,702.61	-	ITIFE- ECONCIEN2 3-I-SOP-0007-2025-0007	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 260 ML; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS FRANCISCO GONZALEZ VELAZQUEZ, 28ECB0013A; EJ. CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$	1,626,702.61	13-feb-25	12-jun-25	09-jul-25	2	100	65.55	1194	\$	-	622001	\$	1,626,702.61	\$	826,252.67	\$	826,252.67	\$	826,252.67	267
MTO FP 2024	\$	2,207,212.45	-	ITIFE- MTOFP24-I-SOP-0025-2025-0025	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS; SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET, 28DES00455; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	2,207,212.45	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	3	85	83.18	1194	\$	-	629001	\$	2,207,212.45	\$	1,676,828.48	\$	1,676,828.48	\$	1,676,828.48	265



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
											Estatal	Municipal								Físico		Financiero			
	Federal	Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	3	95													61.26	1194	\$
MTO FP 2024	\$	1,818,049.55	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0025-2025-0025	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL, 28DPRO502W.; CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	1,818,049.55	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	21-oct-25	3	95	61.26	1194	\$	-	629001	\$	1,818,049.55	\$	811,838.07	\$	811,838.07	134
MTO FP 2024	\$	1,055,640.48	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0026-2025-0026	REHAB DE EDIFICIOS B,C,Y; SECUNDARIA TECNICA GREGORIO SOTO GUERRERO, 28DST0091W.; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	1,055,640.48	02-abr-25	29-ago-25	09-may-25	05-oct-25	3	50	59.02	1194	\$	-	629001	\$	1,055,640.48	\$	-	\$	-	402
MTO FP 2024	\$	2,224,766.61	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0019-2025-0019	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ, 28DPRO682X; NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$	2,224,766.61	19-mar-25	16-jul-25	-	-	3	95	30	1194	\$	-	629001	\$	2,224,766.61	\$	-	\$	-	121
MTO FP 2024	\$	1,242,603.30	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0011-2025-0011	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E" Y "F" + LA RECONSTRUCCIÓN DE VOLADO DE EDIFICIO "H"; SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO, 28DST0059N; REYNOSA, REYNOSA	\$	1,242,603.30	18-feb-25	17-jun-25	-	-	2	100	75.45	1194	\$	-	629001	\$	1,242,603.30	\$	808,366.84	\$	808,366.84	1361
MTO FP 2024	\$	2,144,313.31	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0012-2025-0012	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M.; SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$	2,144,313.31	18-feb-25	18-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	2	100	99.8	1194	\$	-	629001	\$	2,144,313.31	\$	2,141,190.50	\$	2,141,190.50	301

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal / Municipal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 785,258.71	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0003- 2021-0004	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + INTERCONEXION A LA COMETIDA EXISTENTE); PRIMARIA LA CORREGIDORA, 280PR2507E; EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$ 785,258.71	26-feb-21	26-may-21	-	-	2	100	99.24	1194	\$ -	622001	\$ 417,807.45	\$ 411,854.60	\$ 411,854.60	\$ 411,854.60	277
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 714,480.06	-	ITIFE- CIEN18-LP- SOP-0005- 2021-0011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 280PR2263Z; COL. VILLA DEL MAR, SAN FERNANDO	\$ 714,480.06	12-mar-21	09-jun-21	-	-	2	100	85.48	1194	\$ -	622001	\$ 401,186.32	\$ 297,456.53	\$ 297,456.53	\$ 297,456.53	163
REND FIN	\$ 431,661.35	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B (3 AULAS) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA PROFRA. PORFERIA ENRIQUETA LARA CANO, 280TV0253E; EJ. SANTA CLARA NÚMERO DOS, EL MANTE	\$ 431,661.35	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	91.12	1194	\$ -	629001	\$ 415,903.60	\$ 377,585.31	\$ 377,585.31	\$ 377,585.31	27
REND FIN	\$ 836,273.42	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0031- 2024-0036	REHABILITACION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, 28DJN1064D.; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 836,273.42	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	77.46	1194	\$ -	629001	\$ 616,307.62	\$ 427,822.34	\$ 427,822.34	\$ 427,822.34	22



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIENT, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
	Federal	Estatal / Municipal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
REND FIN \$	1,148,248.13	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO A; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0488T.; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	28	38.62	1194	\$	-	846,169.59	\$	141,319.67	\$	141,319.67	213
REND FIN \$	432,690.96	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-006-2024-0044	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA MEXICO 70, 28DPR1299H.; MIER, MIER	28-may-24	25-ago-24	02-dic-24	21-dic-24	2	100	86.8	1194	\$	-	420,741.83	\$	363,619.89	\$	363,619.89	181
REND FIN \$	774,409.37	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.0 X12.0 MTS.; PRIMARIA CORLA- MA. DE JESUS DE LA ROSA, 28DPR0690F.; NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	2	100	87.56	1194	\$	-	733,594.99	\$	637,237.40	\$	637,237.40	429
REND FIN \$	748,872.63	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + DEMOLICION DE BODEGA ATIPICA + REHABILITACION DE CANALÓN Y EXPLANADA; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0348C.; CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	97.18	1194	\$	-	214,676.23	\$	193,524.30	\$	193,524.30	75



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Municipal / Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
REND FIN \$	1,427,514.18	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA; SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON, 28DST0095S.; NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 1,427,514.18	28-mav-24	25-ago-24	12-dic-24	11-mar-25	2	100	75.54	1194	\$ -	\$ 1,277,900.26	\$ 928,801.09	\$ 928,801.09	\$ 928,801.09	274
REND FIN \$	1,242,073.94	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA, RED ELECTRICA EXTERIOR + BARRA CERRADA DE BLOCK 50 ML.; PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79, 28DPR2590U.; CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,242,073.94	13-mav-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	95.44	1194	\$ -	\$ 567,834.46	\$ 511,167.92	\$ 511,167.92	\$ 511,167.92	291
REND FIN \$	537,292.80	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS + BARRA; JARDIN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO, 28DJN0961R.; REYNOSA, REYNOSA	\$ 537,292.80	17-mav-24	14-ago-24	-	-	2	100	96.53	1194	\$ -	\$ 171,850.82	\$ 153,215.83	\$ 153,215.83	\$ 153,215.83	91
REND FIN \$	1,258,816.63	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE ESTR. 717 P. ALTA ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA, 28DST0071I; CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 1,258,816.63	19-abr-24	17-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	98.4	1194	\$ -	\$ 594,255.34	\$ 574,088.15	\$ 574,088.15	\$ 574,088.15	684

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials.

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado					
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero													
																				Estatus				
REND FIN \$	1,020,810.20	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y E + CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN EXTERIOR + REHABILITACION DE FORO Y BANQUETA PRELIMINAR + CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA; JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, 28DJN0332B.; NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$	1,020,810.20	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	3	99	72.03	1194	\$	-	629001	\$	911,727.94	\$	626,170.93	\$	626,170.93	129
REND FIN \$	470,269.30	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 189, 28DCT0189F; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	470,269.30	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	97	66.38	1194	\$	-	622001	\$	402,506.81	\$	244,394.33	\$	244,394.33	1359



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CIEEN, Programa No Presupuestario
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal / Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero						2			100	91.63	1194	\$
REND FIN \$	563,162.52	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045	REHABILITACIÓN GENERAL; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 28ECB0018W., NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 563,162.52	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	2	100	91.63	1194	\$	-	629001	\$	542,957.67	\$	495,813.03	\$	495,813.03	663
REND FIN \$	7,424,245.79	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-007-2024-0049	CONSTRUCCION DE AULA 3EE ESTR. 7/L7 P.A. ADOSADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2-SEE ESTR. 7/15 AISLADAS + CANCHA DE USOS MULTIPLES + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTR. + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. U1-C ADOSADO + BORDA PERIMETRAL CERRADA 20 ML; COLEGIO DE BACHILLERES BENITO JUAREZ, BENAVIDES	\$ 7,424,245.79	24-may-24	21-ago-24	11-jul-24	08-oct-24	3	58	46.18	1194	\$	-	622001	\$	5,711,836.42	\$	1,716,214.54	\$	1,716,214.54	803
REND FIN \$	2,142,796.01	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 269, 28DTA0269T; HIDALGO, HIDALGO	\$ 2,142,796.01	25-abr-24	23-jul-24	15-jul-24	27-sep-24	2	100	69.23	1194	\$	-	622001	\$	1,860,200.58	\$	1,200,811.21	\$	1,200,811.21	220
REND FIN \$	1,757,688.28	-	ITFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051	REHABILITACION DE EDIFICIO M; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA, 28EUT0003Z., ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 1,757,688.28	30-may-24	27-ago-24	28-ago-24	18-sep-24	1	100	99.81	1194	\$	-	629001	\$	71,345.74	\$	68,074.54	\$	68,074.54	3035

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal / Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero						Inicio			Termino						
REND FIN 2023	\$	5,658,772.69	-	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H (TALLERES) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO J (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS); INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA, 28ETC0007F.; ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$	5,658,772.69	19-sep-24	17-dic-24	09-nov-24	22-ene-25	3	86	60.24	1194	\$	-	629001	\$	4,749,140.67	\$	2,498,941.46	\$	2,498,941.46	\$	2,498,941.46	972
	\$	215,718,459.50	TOTAL:		\$	215,718,459.50							\$	-		\$	135,022,635.46	\$	86,617,614.49	\$	86,617,614.49	\$	86,617,614.49	\$	86,617,614.49	47527


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.


* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.

Estatus	1.- Terminada y operando	2.- Terminada sin operación	3.- En proceso	4.- Suspendida	5.- Cancelada	6.- En espera de pago de anticipo	7.- Por iniciar	8.- Rescindida	9.- Terminación Anticipada
---------	--------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------







ARQ. ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE



C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE



LIC. DIONICIO OLIVARES REYES
DIRECTOR JURIDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ITIFE



ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE