


INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado				
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								Número de cuenta contable			
FAM REM 2021	\$	586,594.82	-	ITIFE- FAMREM21-1- SOP-004- 2022-0005	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR0524H; EL EMILIANO ZAPATA, EL MANTE	\$	586,594.82	13-may-22	08-nov-22	-	-	1	100	98.8	1235	\$	16,188.39	\$	16,188.39	\$	16,188.39	16
FAM REM 2021	\$	2,265,089.44	-	ITIFE- FAMREM21-1- SOP-004- 2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + ADECUACION DE MUROS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS: SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JUAN CAMACHO C., 28DES0050D, COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$	2,265,089.44	13-may-22	08-nov-22	-	-	1	100	98.9	1235	\$	71,601.46	\$	71,601.46	\$	71,601.46	1081
FAM REM 2022	\$	844,603.98	-	ITIFE- FAMREM22-1- SOP-0005- 2023-0005	SUBESTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 28DPR1089C; COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADERO	\$	844,603.98	27-abr-23	23-sep-23	-	-	2	100	69	1235	\$	503,116.41	\$	503,116.41	\$	503,116.41	116
FAM REM 2022	\$	866,878.43	-	ITIFE- FAMREM22-1- SOP-0005- 2023-0005	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1595I; COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$	866,878.43	27-abr-23	23-sep-23	-	-	3	70	65.3	1235	\$	476,792.02	\$	476,792.02	\$	476,792.02	347
FAM REM 2022	\$	1,386,261.97	-	ITIFE- FAMREM22-1- SOP-0001- 2024-0001	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA EN EDIFICIO "A" Y RECONSTRUCCION DE 91 M2 DE BARRA PERIMETRAL; PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO, 28DPR0265K; COL. ESFUERZO NACIONAL, CIUDAD MADERO	\$	1,386,261.97	23-feb-24	21-jun-24	08-sep-24	07-oct-24	2	100	83	1235	\$	1,028,186.88	\$	1,028,186.88	\$	1,028,186.88	269
FAM REM 2022	\$	1,213,967.10	-	ITIFE- FAMREM22-1- SOP-0001- 2024-0001	INTERMEDIALIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPR1672X; COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMPICO	\$	1,213,967.10	23-feb-24	21-jun-24	15-ago-24	13-sep-24	2	100	80.3	1235	\$	72,082.25	\$	72,082.25	\$	72,082.25	322
FAM REM 2022	\$	2,517,002.50	-	ITIFE- FAMREM22-1- SOP-0005- 2024-0001	REHABILITACION DEL EDIFICIO B + REHABILITACION DE TECHUMBRE PRIMARIA METALICA; PRIMARIA URSULO GALVAN, 28DPR1423Q; CAB. MUN., TAMPICO	\$	2,517,002.50	02-abr-24	19-ago-24	-	-	1	100	100	1235	\$	47,662.53	\$	47,662.53	\$	47,662.53	468



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

[illegible]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero														
																			Estatus						
FAM REM 2023	\$	1,133,808.73	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO0500Y; COL. AZUCARERA, EL MANTE	\$	1,133,808.73	02-abr-24	30-jun-24	12-ago-24	02-sep-24	2	100	96.4	1235	\$	-	623001	\$	346,583.99	\$	305,985.94	\$	305,985.94	359
FAM REM 2023	\$	1,095,964.67	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPRO0250I; ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	1,095,964.67	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	94.2	1235	\$	-	622001	\$	1,084,339.96	\$	1,020,909.72	\$	1,020,909.72	308
FAM REM 2023	\$	830,147.96	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE EDIFICIO A; PRIMARIA PROF. APOLONIO FALCON Y GUERRERO, 28DPRO0579K; ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	830,147.96	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	95.7	1235	\$	-	629001	\$	815,386.16	\$	779,828.18	\$	779,828.18	364
FAM REM 2023	\$	192,192.39	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DEL INMUEBLE: SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 28DES0005R; ZONA CENTRO, MIER	\$	192,192.39	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	46.5	1235	\$	-	623001	\$	165,650.83	\$	62,765.84	\$	62,765.84	182
FAM REM 2023	\$	654,485.29	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0012- 2024-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR 16 M2.; JARDIN DE NIÑOS TAMMAPUL, 28DJN0465S; EL AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	654,485.29	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	206,698.61	\$	206,697.98	\$	206,697.98	26
FAM REM 2023	\$	1,892,795.46	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0012- 2024-0014	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 M. DE BARRA PERIMETRAL TIPO CERRADA; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1795C; COL. LA PAZ INFONAVIT, RIO BRAVO	\$	1,892,795.46	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	344,276.21	\$	344,275.73	\$	344,275.73	360
FAM REM 2023	\$	950,079.74	-	ITIFE- FAMREM23-H SOP-0012- 2024-0014	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS); PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1443D; EL ENSENADA, VALLE DE HERMOSO	\$	950,079.74	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	97.9	1235	\$	-	629001	\$	480,039.75	\$	459,895.63	\$	459,895.63	62

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero															
FAM REM 2023	\$	489,366.57	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0008-2024-0010	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA EN EDIFICIO C, SECUNDARIA TECNICA NO. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DST0040P, ZONA CENTRO, BURGOS	\$ 489,366.57	03-abr-24	01-jul-24	-	-	1	100	100	1235	\$	2,192.32	\$	2,192.32	\$	2,192.32	\$	2,192.32	138				
FAM REM 2023	\$	3,622,174.00	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0027-2024-0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX, 28DPR0783V, COL. ANZALDUAS, REYNOSA	\$ 3,622,174.00	08-may-24	05-ago-24	21-may-24	18-ago-24	1	100	99.2	1235	\$	304,894.43	\$	274,380.89	\$	274,380.89	\$	274,380.89	132				
FAM REM 2023	\$	1,477,807.73	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0027-2024-0032	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y E + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA 40 MTS; PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 28DPR1433X, COL. LA PRESA, REYNOSA	\$ 1,477,807.73	08-may-24	05-ago-24	-	-	1	100	97.5	1235	\$	78,728.85	\$	17,762.42	\$	17,762.42	\$	17,762.42	340				
FAM REM 2023	\$	2,181,218.04	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0018-2024-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 16 MTS. + 0.40 MTS. + DEMOLICION DE MUROS, LOSAS E IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA EMILIO CARRANZA, 28DPR0546T, CONG. QUINTERO, EL MANTE	\$ 2,181,218.04	03-may-24	31-jul-24	01-ago-24	25-sep-24	3	90	61.2	1235	\$	1,819,531.89	\$	973,046.43	\$	973,046.43	\$	973,046.43	118				
FAM REM 2023	\$	360,333.57	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0043-2024-0050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730; COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$ 360,333.57	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	39,173.83	\$	39,128.32	\$	39,128.32	\$	39,128.32	737				
FAM REM 2023	\$	912,627.38	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0043-2024-0050	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS MODELO, 28DINO135A; COL. MODELO, MATAMOROS	\$ 912,627.38	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	3	99	99.8	1235	\$	540,953.94	\$	539,297.09	\$	539,297.09	\$	539,297.09	100				
FAM REM 2023	\$	1,136,366.56	-	ITIFE- FAMREM23-1- SOP-0043-2024-0050	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 7B3 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL. FRANCISCO J. MUJICA, 28DPR0605S; EL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 1,136,366.56	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	127,026.81	\$	126,910.94	\$	126,910.94	\$	126,910.94	305				



GOBIERNO DEL ESTADO

TAMAULIPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4 / 52

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									
FAM REM 2023	\$	360,766.26	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EDIF. D + CONSTRUCCION DE BANQUETAS + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO, 28DJN08448; COL. VICENTE GUERRERO, MATAMOROS	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	360,766.26	\$	360,762.16	\$	95
FAM REM 2023	\$	77,238.03	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE 18.50 X 11.00 MTS; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS, 28DJN0022Y; COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.2	1235	\$	28,287.72	\$	27,700.32	\$	146
FAM REM 2023	\$	9,826,937.58	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0049- 2024-0005	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2 EE ESTR. 717 EN P. BAJA + 1 AULA DID. 2 EE ESTR. 717 P. ALTA + 1 LAB. DE COMPUTO 2EE ESTR. 717 P. BAJA + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA + SUBESTACION + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 2030 MTS; PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO, 28NPR00011; POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	12-mar-24	09-jun-24	04-sep-24	25-sep-24	3	90	91	1235	\$	3,883,428.36	\$	3,002,351.65	\$	61
FAM REM 2023	\$	1,966,508.01	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0029- 2024-0034	REHABILITACION DE EDIFICIOS + ALIMENTACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, 28DPR1421S; COL. JOSE DE ESCANDON, REYNOSA	10-may-24	07-ago-24	-	-	3	98	94.4	1235	\$	640,813.63	\$	530,467.80	\$	363
FAM REM 2023	\$	3,050,765.44	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0049- 2024-0056	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 EN PLANTA BAJA + PREPARACION PARA ESCALERAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 275, 28DTA0275D; EL LA ESCONDIDA, REYNOSA	24-jun-24	21-sep-24	07-nov-24	28-nov-24	1	100	97.6	1235	\$	1,286,289.87	\$	1,211,709.97	\$	580
FAM REM 2023	\$	107,047.27	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0051- 2024-0058	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, 28DJN0373B; C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	25-jul-24	22-oct-24	-	-	1	100	96.8	1235	\$	107,047.27	\$	103,564.61	\$	12
FAM REM 2023	\$	2,537,643.49	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0051- 2024-0058	REHABILITACION DE LA LAMINA EN EDIFICIOS A, B Y C; PRIMARIA PROF. JUAN B. TIERRINA, 28DPR1075Z; POB. ANAHUAC, VALLE HERMOSO	25-jul-24	22-oct-24	-	-	1	100	100	1235	\$	913,432.30	\$	913,390.79	\$	256



ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENE.											
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado										
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																		
FAM REM 2023	\$	1,754,534.16	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0052- 2024-0059	CAJON DE ESTACIONAMIENTO + AMPLIACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ADAPTACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LA EXPLANADA; PRIMARIA PROFRA. ESPERANZA LUNA CONTRERAS, 28DRPR2322Z. COL SANTA CECILIA, MATAMOROS	\$	1,754,534.16	27-jul-24	24-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.3	1235	\$	-	629001	\$	147,085.52	\$	134,647.83	\$	134,647.83	\$	134,647.83	\$	134,647.83	406
FAM REM 2023	\$	843,026.00	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0066- 2024-0073	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 8 MTS.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DRPR0501X; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$	843,026.00	12-sep-24	30-nov-24	-	-	3	85	84.7	1235	\$	-	622001	\$	790,311.41	\$	661,086.31	\$	661,086.31	\$	661,086.31	\$	661,086.31	445
FAM REM 2023	\$	119,878.54	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0005- 2025-0005	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 2 TON); TELESECUNDARIA PROFRA. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DTPV0292G; COL LAMPASTITOS, REYNOSA	\$	119,878.54	13-feb-25	13-may-25	21-feb-25	21-may-25	2	100	99.3	1235	\$	-	629001	\$	119,878.54	\$	118,641.55	\$	118,641.55	\$	118,641.55	\$	118,641.55	300
FAM REM 2023	\$	3,371,111.24	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0005- 2025-0005	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO B + DEMOLICION DE EDIF. C; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1459E; COL LAS DELICIAS, REYNOSA	\$	3,371,111.24	13-feb-25	13-may-25	22-may-25	11-jun-25	2	100	97.4	1235	\$	-	629001	\$	3,371,111.24	\$	3,253,138.12	\$	3,253,138.12	\$	3,253,138.12	\$	3,253,138.12	196
FAM REM 2023	\$	960,655.50	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0005- 2025-0005	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ESTR. 750 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 28DPR1311M.; COL. PRAXEDIS BALBOA, RIO BRAVO	\$	960,655.50	13-feb-25	13-may-25	21-feb-25	21-may-25	3	99	95.4	1235	\$	-	622001	\$	960,655.50	\$	898,451.25	\$	898,451.25	\$	898,451.25	\$	898,451.25	209
FAM REM 2023	\$	1,014,981.13	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0102- 2024-0109	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COLIBRI DE 6 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + REHABILITACION GENERAL Y DEMOLICION DE COMEDOR; PRIMARIA EL NIGRONMANTE, 28DPR1009A; EL SAN JUAN, TULA	\$	1,014,981.13	27-nov-24	24-feb-25	-	-	2	100	91	1235	\$	-	622001	\$	884,466.82	\$	884,466.82	\$	884,466.82	\$	884,466.82	\$	884,466.82	39
FAM REM 2023	\$	767,108.64	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0005- 2024-0005	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL; PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 28DPR1124S; EL ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA	\$	767,108.64	27-nov-24	24-feb-25	-	-	2	100	86.8	1235	\$	-	623001	\$	627,975.90	\$	627,975.90	\$	627,975.90	\$	627,975.90	\$	627,975.90	50

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Núm ero de cuent a contab le	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
FAM REM 2023	\$ 3,400,020.19	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0103-2024-0110	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717; SECUNDARIA TECNICA GILBERTO CANTU PEREZ, 28DST0098P; FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$ 3,400,020.19	27-nov-24	24-feb-25	-	-	3	98	97.3	\$ 1235	-	622001	\$ 3,271,617.93	\$ 3,271,617.93	\$ 3,271,617.93	308
FAM REM 2023	\$ 3,224,124.39	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0088-2024-0095	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS + REHABILITACION GRAL.; PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA, 28DPR2303K; COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, REYNOSA	\$ 3,224,124.39	15-oct-24	12-ene-25	-	-	1	100	100	\$ 1235	-	622001	\$ 906,145.45	\$ 906,145.45	\$ 906,145.45	334
FAM REM 2023	\$ 570,229.46	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0018-2025-0018	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE 36 X 22 M; PRIMARIA MEXICO, 28DPR1886Y; HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 570,229.46	25-feb-25	24-jun-25	-	-	2	100	96.5	\$ 1235	-	629001	\$ 570,229.46	\$ 550,352.43	\$ 550,352.43	361
FAM REM 2023	\$ 1,800,300.44	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0018-2025-0018	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHAB. DE TECHUMBRE DE 15X25 M (CAMBIO DE META A: REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA); PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA, 28DPR0464J; ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 1,800,300.44	25-feb-25	24-jun-25	-	-	2	100	93.3	\$ 1235	-	622001	\$ 1,800,300.44	\$ 1,685,186.28	\$ 1,685,186.28	244
FAM REM 2023	\$ 490,613.23	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0018-2025-0018	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; PRIMARIA ALBERT EINSTEIN, 28DPR2497O; FRACC. PASEO DE LAS BRISAS, MATAMOROS	\$ 490,613.23	25-feb-25	24-jun-25	-	-	3	90	73.9	\$ 1235	-	629001	\$ 490,613.23	\$ 367,516.41	\$ 367,516.41	859
FAM REM 2023	\$ 207,884.19	-	ITIFE- FAMREM23-4-SOP-0018-2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUARDARDO, 28DJN0071G; COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$ 207,884.19	25-feb-25	24-jun-25	-	-	2	100	91	\$ 1235	-	629001	\$ 207,884.19	\$ 189,208.86	\$ 189,208.86	115
FAM B 2024			ITIFE- FAMB24-1-SOP-0018-2024-0018	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 W.C. + REDES EXTERIORES + DEMOLICION DE EDIFICIO F; PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPR0041C; EJ. BALCONCITOS (BALCONES), MATAMOROS	\$ 322,068.83	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	99.4	\$ 1235	-	622001	\$ 260,283.34	\$ 258,203.07	\$ 258,203.07	100

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable			
FAM B 2024	\$	1,692,791.37	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065	DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SANCHEZ, 28DTV0190U; EJ. MIRAFLORES, GUEMEZ	\$	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	1	100	99.1	1235	\$	1,049,213.76	\$	1,033,244.50	\$	1,033,244.50	\$	42
FAM B 2024	\$	1,637,996.94	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0058-2024-0065	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOASADO (ADAPTADO A MAESTROS) + CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOASADA; TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A; EJ. SERVANDO CANALES, GUEMEZ	\$	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	1	100	99.4	1235	\$	1,647,389.54	\$	1,637,996.94	\$	1,637,996.94	\$	93
FAM B 2024	\$	831,460.19	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDIN DE NIÑOS MARIA VELAZQUEZ FARFAN, 28DINO355M; EL EL OLIVO, VICTORIA	\$	11-sep-24	09-dic-24	-	1	100	100	1235	\$	831,460.19	\$	831,458.23	\$	831,458.23	\$	57
FAM B 2024	\$	627,886.31	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 16X32 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y F; PRIMARIA PROF. LUIS TORRES VAZQUEZ, 28DPR1521R; COL. ESTUDIANTEL, VICTORIA	\$	11-sep-24	09-dic-24	-	1	100	100	1235	\$	272,920.53	\$	272,901.80	\$	272,901.80	\$	344
FAM B 2024	\$	552,831.16	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077	REHABILITACION DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS; PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 28DPR2098R; FRACC. DEL VALLE, VICTORIA	\$	11-sep-24	09-dic-24	-	1	100	100	1235	\$	305,825.95	\$	305,825.33	\$	305,825.33	\$	597
FAM B 2024	\$	376,245.43	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077	SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN TECHUMBRE METÁLICA (ARCO TECHO); SECUNDARIA TECNICA NO. 1, ALVARO OBREGON, 28DST0001N; COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$	11-sep-24	09-dic-24	-	1	100	100	1235	\$	36,021.37	\$	36,011.13	\$	36,011.13	\$	1815
FAM B 2024	\$	1,968,726.86	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0070-2024-0077	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR+ REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA, 28DTV0212E; EL LOMA ALTA, VICTORIA	\$	11-sep-24	09-dic-24	-	1	100	100	1235	\$	1,680,894.17	\$	1,680,881.92	\$	1,680,881.92	\$	212



Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcenta je de avance		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
										Físico	Financiero									
	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus	
FAM B 2024	\$ 3,199,999.51	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA ELISA GUERRA DE OLLOQUI, 28DPR1244E, ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 3,199,999.51	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 2,348,197.70	\$ 2,348,144.04	\$ 2,348,144.04	273	
FAM B 2024	\$ 740,810.61	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C"; PRIMARIA PROF. SEVERIANO M. GARZA, 28DPRO652C; CONG. ARCABUZ, MIGUEL ALEMAN	\$ 740,810.61	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	98.2	1235	\$ -	629001	\$ 754,387.78	\$ 740,796.12	\$ 740,796.12	36	
FAM B 2024	\$ 1,872,075.91	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A, B, C Y D + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 50 ML.; PRIMARIA FORD NO. 16, 28DPRO754Z; COL. AMPLIACION RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 1,872,075.91	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 741,030.52	\$ 740,823.20	\$ 740,823.20	483	
FAM B 2024	\$ 265,188.67	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO E + DEMOLICION DE 9.0 M DE BARRA + CONSTRUCCION DE 9.0 M DE BARRA CERRADA; PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 28DPRO755Z; ZONA CENTRO, REYNOSA	\$ 265,188.67	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	96.7	1235	\$ -	622001	\$ 53,400.45	\$ 44,633.77	\$ 44,633.77	130	
FAM B 2024	\$ 928,940.53	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, 28DPR2395R; COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$ 928,940.53	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 233,206.31	\$ 233,203.36	\$ 233,203.36	554	
FAM B 2024	\$ 4,198,251.12	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0056- 2024-0063	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. U-2C P. BAJA AISLADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. U-2C PLANTA BAJA ADOSADAS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO HERNANDEZ ALONZO, 28DES0074N; FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$ 4,198,251.12	29-jul-24	26-oct-24	27-jun-24	24-sep-24	1	100	98	1235	\$ -	622001	\$ 3,133,854.35	\$ 3,047,966.74	\$ 3,047,966.74	597	
FAM B 2024	\$ 916,559.73	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0056- 2024-0074	DEMOLICION DE EDIF. B + CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 753 ADOSADO + OBRA EXTERIOR; RED ELECTRICA 70 ML. JARDIN DE LOS ALAMOS ALBORADA, 28BUN0116M; ZONA CENTRO, REYNOSA	\$ 916,559.73	12-sep-24	10-dic-24	-	-	1	100	98.6	1235	\$ -	622001	\$ 834,770.09	\$ 821,678.55	\$ 821,678.55	89	



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico							Financiero	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado			
																					Estatus		
FAM B 2024	\$	1,736,002.19	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0067- 2024-0074	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + DIRECCION Y BODEGA ESTR. 750 AISLADA + RED ELCTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLIO, 28DIN1079F, COL LAS PALMAS, REYNOSA	\$	12-sep-24	10-dic-24	-	1	100	97.2	1235	\$	-	622001	\$	1,203,019.99	\$	1,153,485.65	\$	1,153,485.65	135
FAM B 2024	\$	940,248.30	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0067- 2024-0074	REHABILITACIÓN DE LOSA Y RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y ALUMBRADO EN TECHUMBRE; JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO, 28DIN0909V; COL. REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$	12-sep-24	10-dic-24	-	1	100	99.2	1235	\$	-	629001	\$	700,917.85	\$	693,293.56	\$	693,293.56	59
FAM B 2024	\$	574,425.46	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0100- 2024-0107	REHABILITACIÓN DE LOSA EN COMEDOR DEL EDIFICIO C, ATÍPICO; JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA J. GONZALEZ PEREZ, 28DIN09365; COL. CARDENISTA, RIO BRAVO	\$	21-nov-24	18-feb-25	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	574,425.46	\$	574,126.29	\$	574,126.29	78
FAM B 2024	\$	2,296,985.38	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0100- 2024-0107	CONSTRUCCIÓN DE 210 ML DE BARRA PERIMETRAL APARENTE CERRADA + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "D" Y "E-2"; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL RIO BRAVO, 28DML0006F; FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	21-nov-24	18-feb-25	-	1	100	99.9	1235	\$	-	629001	\$	2,296,985.38	\$	2,294,845.88	\$	2,294,845.88	121
FAM B 2024	\$	863,462.47	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0100- 2024-0107	SUBESTACION ELCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + ARRASTRE DE LINEA, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV0307S; COL. INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$	21-nov-24	18-feb-25	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	863,462.47	\$	863,455.62	\$	863,455.62	243
FAM B 2024	\$	359,112.80	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0061- 2024-0063	REHABILITACION GENERAL DE REDES ELCTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DJN0498I; CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$	06-sep-24	04-dic-24	05 dic 2024	1	100	97.5	1235	\$	-	629001	\$	292,455.88	\$	283,462.70	\$	283,462.70	49
FAM B 2024	\$	426,988.95	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0061- 2024-0063	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA PERSONAL + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA ALUMNOS) + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MANUEL ANTONIO LERMA, 28DTV0350I; EL PRAXEDIS GUERRERO, ANTIGUO MORELOS	\$	06-sep-24	04-dic-24	-	1	100	91.4	1235	\$	-	622001	\$	294,612.81	\$	257,803.41	\$	257,803.41	33

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
																			Estatus			
FAM B 2024	\$	1,135,482.22	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y; COL. AZUCARERA, EL MANTE	\$	1,135,482.22	06-sep-24	04-dic-24	-	-	1	100	98.9	1235	\$	348,798.92	\$		335,708.38	\$	335,708.38
FAM B 2024	\$	825,273.94	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION DE PORTICO Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6 X 4 MTS; JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0185I; ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS	\$	825,273.94	06-sep-24	04-dic-24	-	-	1	100	91.4	1235	\$	896,418.25	\$	825,273.94	\$	825,273.94	52
FAM B 2024	\$	275,629.43	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A Y C; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN1039E; COL. LINARES INFONAVIT, EL MANTE	\$	275,629.43	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	54,926.57	\$	54,926.57	\$	54,926.57	87
FAM B 2024	\$	356,769.31	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANIT. DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, 28DJN0157M; POBLADO 601, GOMEZ FARIAS	\$	356,769.31	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	356,769.31	\$	356,769.31	\$	356,769.31	12
FAM B 2024	\$	377,332.74	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (5.0 M3) + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + REHABILITACION DE TECHUMBRE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1557F; EL LA TAXQUEÑA, GOMEZ FARIAS	\$	377,332.74	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	377,332.74	\$	377,332.73	\$	377,332.73	23
FAM B 2024	\$	1,193,986.75	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE MODULO S. S. + REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN07202; COL. INDUSTRIAL, GONZALEZ	\$	1,193,986.75	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	663,379.84	\$	663,379.84	\$	663,379.84	34
FAM B 2024	\$	267,163.38	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L; POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO),	\$	267,163.38	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	117,368.66	\$	117,368.66	\$	117,368.66	32



Instituto Tamaulipeño de Infraestructura Física Educativa



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
																		Estatus				
FAM B 2024	\$	1,870,551.30	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0055- 2024-0062	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 112.5 KVA A 225 KVA) + RED ELÉCTRICA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "D"; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMÍREZ, 28DES0076L, FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$	1,870,551.30	29-jul-24	26-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.7	1235	\$	754,966.57	\$	748,972.55	\$	748,972.55	770
FAM B 2024	\$	369,057.00	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0055- 2024-0062	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 53.20 ML.; JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN, 28DIN807Y; COL AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$	369,057.00	29-jul-24	26-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.8	1235	\$	15,025.41	\$	14,213.25	\$	14,213.25	125
FAM B 2024	\$	2,151,000.61	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0055- 2024-0062	SUBESTACIÓN DE 75 KVA TIPO POSTE + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B"; PRIMARIA PROFRA. BERTHA CASTRO OLAZARAN, 28DPR2338Z, COL LAS BRISAS, VICTORIA	\$	2,151,000.61	29-jul-24	26-oct-24	11 noviembre 2024	02-dic-24	1	100	99.6	1235	\$	890,002.29	\$	881,678.55	\$	881,678.55	158
FAM B 2024	\$	643,539.17	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0063- 2024-0070	TERMINACION DE AULA ESTR. 750 ADOASADA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA; JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, 28DIN0773Y; COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$	643,539.17	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$	400,949.46	\$	400,948.15	\$	400,948.15	117
FAM B 2024	\$	794,401.29	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0063- 2024-0070	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOASADA: PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79, 28DPR2590U; COL. SATELITE, RIO BRAVO	\$	794,401.29	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$	449,563.72	\$	449,563.44	\$	449,563.44	256
FAM B 2024	\$	2,531,020.77	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0063- 2024-0070	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA; TELESECUNDARIA PROFRA. BERTHA ELIA GONZÁLEZ FLORES, 28DTV0299Z.; COL. CONQUISTADORES, RIO BRAVO	\$	2,531,020.77	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	99.6	1235	\$	1,424,915.12	\$	1,415,096.22	\$	1,415,096.22	175
FAM B 2024	\$	417,649.59	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0072- 2024-0064	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B; JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DIN0051T; POB. BARRETAL, PADILLA	\$	417,649.59	26-sep-24	24-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	417,649.59	\$	417,649.22	\$	417,649.22	95

ITIFE

417,649.59

417,649.59

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Financiero
FAM B 2024	\$	2,646,360.52	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 (U-1C) AISLADA + OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO, 28DES0068C; EL LA PRESA, VICTORIA	\$ 2,646,360.52	26-sep-24	24-dic-24	-	1	100	99.8	1235 \$	-	622001 \$	2,651,415.45 \$	2,646,360.50 \$	2,646,360.50 \$	220
FAM B 2024	\$	537,086.28	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, 28DJUN0709K; COL. AMPLIACION JOSE ESCANDON, VICTORIA	\$ 537,086.28	26-sep-24	24-dic-24	-	1	100	100	1235 \$	-	629001 \$	537,086.28 \$	537,083.09 \$	537,083.09 \$	83
FAM B 2024	\$	563,377.08	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE EDIFICIO "A"; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL TAMAULIPECA, 28DML0001K; COL. MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$ 563,377.08	26-sep-24	24-dic-24	-	1	100	99.2	1235 \$	-	629001 \$	17,352.50 \$	13,018.75 \$	13,018.75 \$	97
FAM B 2024	\$	289,270.39	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACION DE ESCALERA METÁLICA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES; PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO, 28DPR1156K; COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 289,270.39	26-sep-24	24-dic-24	-	1	100	99.5	1235 \$	-	629001 \$	290,841.24 \$	289,260.02 \$	289,260.02 \$	597
FAM B 2024	\$	103,163.74	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B + SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO C; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 28DJUN0046H; ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 103,163.74	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	1	100	100	1235 \$	-	629001 \$	16,045.99 \$	16,045.99 \$	16,045.99 \$	131
FAM B 2024	\$	333,335.47	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACIÓN DE CANCELERIA DE 3 AULAS + REHABILITACION GRAL + IMPERMEABILIZACION DE SERV. SANITARIOS; TELESECUNDARIA PROFRA. SANTIAGO ALEJANDRO DURHAM CANO, 28DTV0232S; EL SAN JUANITO, JAUMAVE	\$ 333,335.47	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	1	100	99.8	1235 \$	-	629001 \$	11,615.29 \$	11,018.78 \$	11,018.78 \$	34
FAM B 2024	\$	1,473,200.46	-	ITFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACION ELÉCTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "H", "E" "I" + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL; PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DPR1944Y; EL SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 1,473,200.46	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	1	100	100	1235 \$	-	629001 \$	1,473,200.46 \$	1,473,200.46 \$	1,473,200.46 \$	118



INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
FAM B 2024	\$	723,394.43	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO A + RED ELECTRICA EDIFICIO A; PRIMARIA GRAL LUIS CABALLERO, 28DPR0705R; COL. HORACIO TERAN, VICTORIA	\$	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	1	100	100	1235	\$	12,713.12	\$	12,666.18	\$	12,666.18	373		
FAM B 2024	\$	203,097.00	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	CONSTRUCCION DE 30 ML DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON, 28DJN0339V; EL EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	203,097.00	\$	202,837.08	\$	202,837.08	67		
FAM B 2024	\$	1,001,322.83	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO TOBIAS SERNA, 28DJN0391R; FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$	27-sep-24	25-nov-24	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	1,001,322.83	\$	1,001,322.75	\$	1,001,322.75	127		
FAM B 2024	\$	864,256.35	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 AISLADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, 28DJN0571B., LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	27-sep-24	25-nov-24	-	-	1	100	100	1235	\$	864,256.35	\$	864,256.35	\$	864,256.35	122		
FAM B 2024	\$	863,636.12	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, 28DJN0740G.; COL. CABRAS PINTAS, MATAMOROS	\$	27-sep-24	25-nov-24	-	-	1	100	100	1235	\$	863,636.12	\$	863,636.12	\$	863,636.12	339		
FAM B 2024	\$	206,349.15	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 28DJN0800E; COL. RODRIGUEZ, MATAMOROS	\$	27-sep-24	25-nov-24	-	-	1	100	100	1235	\$	206,349.15	\$	206,349.15	\$	206,349.15	147		
FAM B 2024	\$	3,862,789.01	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0068- 2024-0068	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DID. ZEE ESTR 717 P. BAJA ADOSADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA FRIDA KAHLO, 28DPR0100B.; FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA, MATAMOROS	\$	12-sep-24	10-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	3,707,961.68	\$	3,707,961.54	\$	3,707,961.54	228		



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials.

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
FAM B 2024	\$	767,720.96	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 28 ML.; JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, 28DIN0480K; COL. MAGUEYES, VALLE HERMOSO	\$	17-sep-24	05-dic-24	1	100	99.9	1235	\$	767,720.96	\$	767,054.35	\$	767,054.35	123
FAM B 2024	\$	887,617.24	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA; JARDIN DE NIÑOS LILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 28DIN1050A; FRACC. LAS FLORES, VALLE HERMOSO	\$	17-sep-24	05-dic-24	1	100	99.8	1235	\$	887,617.24	\$	886,063.33	\$	886,063.33	81
FAM B 2024	\$	773,771.09	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA; PRIMARIA ILUSTO SIERRA, 28DPR0511D; COL. LOS FRESNOS, VALLE HERMOSO	\$	17-sep-24	05-dic-24	1	100	100	1235	\$	773,771.09	\$	773,612.68	\$	773,612.68	318
FAM B 2024	\$	661,903.91	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0092-2024-0099	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA (COLINDANTE CON LATERAL ANZALDUAS) EDIFICIO B + REHABILITACION DE 19 ML DE BORDA PERIMETRAL (COLINDANTE CON LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL) Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 1, 28DIN0045I; COL. FERROCARRIL PONIENTE, REYNOSA	\$	07-nov-24	04-feb-25	1	100	100	1235	\$	661,903.91	\$	661,800.04	\$	661,800.04	126
FAM B 2024	\$	1,857,630.43	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0092-2024-0099	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D; JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, 28DIN0180N; COL. JULIAN CARRILLO, REYNOSA	\$	07-nov-24	04-feb-25	1	100	100	1235	\$	1,857,630.43	\$	1,857,613.66	\$	1,857,613.66	87
FAM B 2024	\$	264,232.80	-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0096-2024-0096	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO B; PRIMARIA LEYES DE REFORMA, 28DPR0517Y; EL BENITO JUAREZ, EL MANTE	\$	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	264,232.80	\$	264,232.80	\$	264,232.80	43
FAM B 2024	\$		-	ITIFE-FAMB24-I-SOP-0096-2024-0096	REHABILITACION DE EDIFICIO C + DEMOLICIONES DE EDIFICIOS A, B Y E OBRA EXTERIOR ELECTRICA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA MAESTROS + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. DE 3 WC PARA ALUMNOS + FOSA SEPTICA Y POZO DE DESAGUAMIENTO PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR0519W; EL 5 DE MAYO, EL MANTE	\$	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	27

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
																			Estatus			
FAM B 2024	\$	464,638.51	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0089-2024-0096	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO A; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1786Z; COL VICENTE GUERRERO, EL MANTE	\$	464,638.51	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	464,638.51	\$	464,638.51	\$	464,638.51	113		
FAM B 2024	\$	734,961.35	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0089-2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR1913E; NCP. PLAN DE AYALA, EL MANTE	\$	734,961.35	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	734,961.36	\$	734,961.35	\$	734,961.35	121		
FAM B 2024	\$	758,821.49	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0089-2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIF. J + REHAB. DE LOSA DE EDIFICIO F; SECUNDARIA TECNICA RICARDO FLORES MAGON, 28DST0033F;; POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$	758,821.49	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	758,821.49	\$	758,821.49	\$	758,821.49	197		
FAM B 2024	\$	688,594.71	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0080-2024-0087	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS B Y C; JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA REYNA DE MONTEMAYOR, 28DJN0113P; COL CENTRO, GONZALEZ	\$	688,594.71	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	100	1235	\$	10,920.82	\$	10,910.32	\$	10,910.32	99
FAM B 2024	\$	828,093.16	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0080-2024-0087	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A Y C; PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE, 28DPR1513I; ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$	828,093.16	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	99.9	1235	\$	234,890.10	\$	234,418.32	\$	234,418.32	305
FAM B 2024	\$	1,328,976.34	-	ITIFE- FAM824-I- SOP-0080-2024-0087	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS A, B Y C + CANCELERIA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO, 28DTV0051I; NCP. FRANCISCO I. MADERO, GONZALEZ	\$	1,328,976.34	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	100	1235	\$	902,316.90	\$	902,316.16	\$	902,316.16	95
FAM B 2024																						121



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado											
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																	
FAM B 2024	\$	1,163,007.56	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0081-2024-0088	DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8X24 MTS. JARDIN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS, 28DJN0546C, COL. GENERAL LUIS CABALLERO, ALDAMA	\$	1,163,007.56	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	1,163,007.56	\$	1,162,799.76	\$	1,162,799.76	\$	1,162,799.76		124
FAM B 2024	\$	519,505.26	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0081-2024-0088	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8.00 X 12.00 MTS (SIN CIMENTACION); JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, 28DJN0727M, POB. BARRA DEL TORO, ALDAMA	\$	519,505.26	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	224,788.46	\$	224,788.37	\$	224,788.37	\$	224,788.37		35
FAM B 2024	\$	150,700.12	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0081-2024-0088	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A; JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, 28DJN0745B, EJ. HIGINIO TANGUIMA, ALDAMA	\$	150,700.12	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	62,829.49	\$	62,777.89	\$	62,777.89	\$	62,777.89		11
FAM B 2024	\$	417,230.56	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0081-2024-0088	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO "A"; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EMILIO PORTES GIL, 28DJM0036Z, ZONA CENTRO, ALDAMA	\$	417,230.56	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	63,974.30	\$	63,973.43	\$	63,973.43	\$	63,973.43		19
FAM B 2024	\$	554,295.68	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0078-2024-0085	DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO EN EDIFICIO "B" + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADO, 40 ML; JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON, 28DJN0816F, COL. GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA	\$	554,295.68	27-sep-24	25-dic-24	-	-	1	100	99.9	1235	\$	-	629001	\$	40,768.46	\$	40,415.95	\$	40,415.95	\$	40,415.95		129
FAM B 2024	\$	827,501.78	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0078-2024-0085	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D.; JARDIN DE NIÑOS LIC. JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ, 28DJN0959D, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$	827,501.78	27-sep-24	25-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	558,051.75	\$	557,712.65	\$	557,712.65	\$	557,712.65		58
FAM B 2024	\$	1,650,092.10	-	ITIFE-FAM824-I-SOP-0078-2024-0085	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIF. "A" + RED ELECTRICA EXTERIOR; TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO, 28DJV0368G.; COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTAMIRA	\$	1,650,092.10	27-sep-24	25-dic-24	-	-	1	100	99.9	1235	\$	-	622001	\$	1,650,092.10	\$	1,648,907.12	\$	1,648,907.12	\$	1,648,907.12		123



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20 / 52

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
											Físico	Financiero															
	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino																	
FAM B 2024	\$	3,011,037.43	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0074-2024-0081	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y D. SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO, 280E50048P, COL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD MADERO	\$	3,011,037.43	20-sep-24	18-dic-24	-	-	2	100	81.4	1235	\$	629001	\$	2,038,880.40	\$	1,478,571.93	\$	1,478,571.93	\$	1,478,571.93	473	
FAM B 2024	\$	556,663.11	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0074-2024-0081	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK.73 ML; JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ, 280JUN0089F, COL. HEROE DE NACOZARI, CIUDAD MADERO	\$	556,663.11	20-sep-24	18-dic-24	-	-	2	100	60	1235	\$	622001	\$	376,324.01	\$	153,546.31	\$	153,546.31	\$	153,546.31	96	
FAM B 2024	\$	2,105,534.20	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0076-2024-0083	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL (INTERIOR Y EXTERIOR); SECUNDARIA GENERAL NO. 2. JUAN RUIZ DE ALARCON, 280E50019U; COL. VIVEROS, NUEVO LAREDO	\$	2,105,534.20	25-sep-24	23-dic-24	-	-	1	100	98	1235	\$	629001	\$	2,105,534.20	\$	2,063,771.43	\$	2,063,771.43	\$	2,063,771.43	484	
FAM B 2024	\$	977,086.13	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0091-2024-0098	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE EDIFICIO A + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN ELECTRICA DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA; TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 280TV0266I; EL LAZARO CARDENAS, CASAS	\$	977,086.13	29-oct-24	26-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	629001	\$	677,446.03	\$	677,446.03	\$	677,446.03	\$	677,446.03	36	
FAM B 2024	\$	1,426,015.96	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0091-2024-0098	AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 280E50065F; EL LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	1,426,015.96	29-oct-24	26-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	622001	\$	1,426,015.96	\$	1,426,012.39	\$	1,426,012.39	\$	1,426,012.39	42	
FAM B 2024	\$	1,669,134.83	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0091-2024-0098	SUBESTACION DE 225 KVA, TRIFASICA TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE, RED ELECTRICA EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SUBESTACION); SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 280E50065F; EL LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	1,669,134.83	29-oct-24	26-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	623001	\$	1,669,134.83	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	123	
FAM B 2024	\$	586,822.74	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0093-2024-0088	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 280PR2034G; EL MODELO, SOTO LA MARINA	\$	586,822.74	12-nov-24	09-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	623001	\$	586,822.74	\$	586,816.84	\$	586,816.84	\$	586,816.84	27	



Intstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable					
FAM B 2024	\$	666,539.12	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B.; TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, 28DTV0083A; EL SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	\$	666,539.12	12-nov-24	09-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	292,852.03	\$	292,852.03	\$	292,852.03	52	
FAM B 2024	\$	2,765,847.35	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100	SUBESTACION DE 225 KVA, TRIFASICA TIPO PEDESTAL + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA: PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ, 28DPR1159H, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$	2,765,847.35	12-nov-24	09-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,504,756.45	\$	2,504,756.45	\$	2,504,756.45	730	
FAM B 2024	\$	1,189,408.66	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0096- 2024-0103	SUBESTACION DE 75 KVA, TRIFASICA TIPO PEDESTAL; TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28DTV0142Z; EL SANTA LIBRADA, VICTORIA	\$	1,189,408.66	14-nov-24	11-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,189,408.66	\$	1,189,395.15	\$	1,189,395.15	79	
FAM B 2024	\$	2,635,582.04	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0096- 2024-0103	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. 715 AISLADO + ANDADOR + REDES EXTERIORES + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS.; SECUNDARIA TECNICA NO. 6, LAURO AGUIRRE, 28DST0006I; COL. TAMATAN, VICTORIA	\$	2,635,582.04	14-nov-24	11-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,635,582.04	\$	2,635,581.64	\$	2,635,581.64	844	
FAM B 2024	\$	1,338,174.68	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL EN 13200 V + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS TERESITA, 28DJN0026U; ZONA CENTRO, TULA	\$	1,338,174.68	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,338,174.68	\$	1,338,174.10	\$	1,338,174.10	123	
FAM B 2024	\$	100,747.08	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ZELIDEH SAEB SALINAS, 28DJN902B; FRACC. SAN LUISITO, VICTORIA	\$	100,747.08	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	100,747.08	\$	100,743.31	\$	100,743.31	55	
FAM B 2024	\$	88,845.30	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACION DE LOSA DE 1 AULA DIDACTICA EN PLANTA ALTA; PRIMARIA VICTORIA, 28DPR1150Q; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	88,845.30	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	88,845.30	\$	88,841.01	\$	88,841.01	502	

ITIFE

2024-0127

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa


DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA


INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
											Físico	Financiero														
	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	1	100										100	1235	\$	\$		\$	\$
FAM B 2024	\$	981,264.65	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUBSTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR; TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO, 28DTV0047W; EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$	981,264.65	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	981,264.66	\$	981,255.75	\$	981,255.75	\$	981,255.75	75
FAM B 2024	\$	1,597,258.00	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO + SUBESTACIÓN DE PEDESTAL DE 75 KVA.; JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DJN10191T; CONJ. HAB. FOVISSTE, VICTORIA	\$	1,597,258.00	15-oct-24	12-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	1,237,364.22	\$	1,237,363.69	\$	1,237,363.69	\$	1,237,363.69	94
FAM B 2024	\$	876,400.62	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	CISTERNA DE 5 M3 + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.; JARDIN DE NIÑOS MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA, 28DJN1072M; FRACC. MARTE R. GOMEZ, VICTORIA	\$	876,400.62	15-oct-24	12-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	522,503.50	\$	522,503.22	\$	522,503.22	\$	522,503.22	120
FAM B 2024	\$	1,472,077.65	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1173A; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,472,077.65	15-oct-24	12-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	874,522.18	\$	874,131.34	\$	874,131.34	\$	874,131.34	354
FAM B 2024	\$	2,438,950.69	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0085- 2024-0092	REHABILITACION DE LOSA DE 3 TALLERES; SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730; COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	2,438,950.69	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	2,438,950.69	\$	2,438,921.69	\$	2,438,921.69	\$	2,438,921.69	1306
FAM B 2024	\$	948,192.55	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0085- 2024-0092	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C Y E.; PRIMARIA JESUS R. GUERRA CARDENAS, 28DPR0531R; COL. POPULAR, MATAMOROS	\$	948,192.55	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	948,192.55	\$	948,176.81	\$	948,176.81	\$	948,176.81	302
FAM B 2024	\$	2,002,530.55	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0085- 2024-0092	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR.; PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANIERA, 28DPR0460N; COL. OBRERA, MATAMOROS	\$	2,002,530.55	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,002,530.55	\$	2,002,461.28	\$	2,002,461.28	\$	2,002,461.28	157



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA







Tamaulipas
Gobierno del Estado


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM Y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
																		Estatus				
FAM B 2024	\$	1,495,469.11	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0082- 2024-0089	\$	1,495,469.11	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	99.3	1235	\$	77,474.73	\$	66,924.25	\$	66,924.25	1262	
FAM B 2024	\$	517,765.57	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0082- 2024-0089	\$	517,765.57	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	517,693.11	\$	517,693.11	\$	517,693.11	292	
FAM B 2024	\$	853,058.85	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	\$	853,058.85	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	94.9	1235	\$	368,201.33	\$	324,231.96	\$	324,231.96	14	
FAM B 2024	\$	1,423,782.21	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	\$	1,423,782.21	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	166	
FAM B 2024	\$	1,572,166.59	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	\$	1,572,166.59	03-oct-24	31-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	1,246,472.90	\$	1,246,472.90	\$	1,246,472.90	289	
FAM B 2024	\$	2,296,225.76	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0106	\$	2,296,225.76	20-nov-24	17-feb-25	-	-	1	100	97.9	1235	\$	2,247,640.27	\$	2,247,640.27	\$	2,247,640.27	603	
FAM B 2024	\$	2,111,648.41	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0095	\$	2,111,648.41	20-nov-24	17-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,111,644.41	\$	2,111,644.41	\$	2,111,644.41	280	

ITIFE

INstituto Tamauipateco de Infraestructura Física Educativa



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable						
FAM B 2024	\$	665,782.60	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA + ANDADORES DE ACCESO.; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS, 28DJN0058M.; COL. CHAPULTEPEC, MATAMOROS	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	665,782.60	\$	665,782.60	\$	665,782.60	91			
FAM B 2024	\$	984,913.74	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "B Y D"; JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ, 28DJN0464T; COL. BAGDAD SUR, MATAMOROS	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	984,913.74	\$	984,746.61	\$	984,746.61	108			
FAM B 2024	\$	1,626,648.39	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 15 MTS. SIN REPOSICIÓN; PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C., 28DPR2141P; COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,626,648.39	\$	1,626,648.28	\$	1,626,648.28	303			
FAM B 2024	\$	969,432.57	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	REHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS EDIFICIOS.; JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0110S; EJ. MANTE, EL MANTE	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	776,105.36	\$	776,105.18	\$	776,105.18	93			
FAM B 2024	\$	1,592,783.30	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA Y 13,200 V. + RED ELÉCTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ, 28DJN0454M; COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, EL MANTE	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,592,783.30	\$	1,592,782.66	\$	1,592,782.66	98			
FAM B 2024	\$	421,996.02	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE PISOS Y ANDADORES., TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28DTV0312D; EJ. CINCO DE MAYO, EL MANTE	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	421,996.02	\$	421,995.97	\$	421,995.97	28			
FAM B 2024	\$	402,398.29	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DEL AREA DE COMEDOR + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A; PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR0059B; EJ. DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, AGUIRRE, 28DTV0312D; EJ. CINCO DE MAYO, EL MANTE	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	402,398.29	\$	402,398.29	\$	402,398.29	16			



Handwritten signature and initials



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								Número de cuenta contable
FAM B 2024	\$	264,679.18	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0086-2024-0093	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL EDIFICIO B + CISTERNA.; TELESECUNDARIA PROFRA. RAUL ACOSTA SALDIVAR, 280TV0213D; NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$	14-oct-24	11-ene-25	-	1	100	92.7	1235	\$	264,679.18	\$	264,679.18	26	
FAM B 2024	\$	1,677,397.14	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0090-2024-0097	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "G" E "I"; SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JUAN CAMACHO C., 280E50050D; COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$	25-oct-24	22-ene-25	13-feb-25	1	100	100	1235	\$	1,677,397.14	\$	1,677,392.60	646	
FAM B 2024	\$	890,707.52	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0090-2024-0097	REHABILITACIÓN ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A + REHABILITACIÓN ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO B + REHABILITACIÓN DE LOSA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE EDIF. B + REHABILITACIÓN DE CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES DE TECHUMBRE EXISTENTE.; JARDIN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ, 280D0393P; COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	\$	25-oct-24	22-ene-25	-	1	100	100	1235	\$	890,707.52	\$	890,664.84	101	
FAM B 2024	\$	411,897.32	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0090-2024-0097	REHABILITACION ELECTRICA EN GRAL. EXTERIOR E INTERIOR + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.; PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 280DPR1586A; EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LLERA	\$	25-oct-24	22-ene-25	-	1	100	100	1235	\$	411,897.32	\$	411,897.32	18	
FAM B 2024	\$	436,551.37	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0095-2024-0102	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA 37 ML + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 27.5 ML.; JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, 280D1047N; EJ. EL LUCERO, ALDAMA	\$	14-nov-24	01-feb-25	-	1	100	100	1235	\$	436,551.37	\$	436,551.37	14	
FAM B 2024	\$	1,140,771.05	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0095-2024-0103	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y G.; PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, 280R0259Z; ZONA CENTRO, ALDAMA	\$	14-nov-24	01-feb-25	-	1	100	100	1235	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	264	
FAM B 2024	\$	784,775.11	-	ITIFE-FAMB24+-SOP-0095-2024-0103	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A (1 AULA DIDACTICA) Y C (1 AULA DIDACTICA) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, 280PR174T; EJ. BUENA VISTA, ALDAMA	\$	14-nov-24	01-feb-25	-	1	100	100	1235	\$	784,775.11	\$	784,775.10	43	



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




PRESUPUESTO DE EGRESOS																						
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico								Financiero			
FAM B 2024	\$	384,417.78	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIO A + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA EN EDIFICIO A; TELESECUNDARIA PROFRA. PORFIRIO RODRIGUEZ ARREDONDO, 28DTVO2158; EJ. BUENA VISTA, ALDAMA	\$	384,417.78	14-nov-24	01-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	384,417.74	\$	384,417.74	35		
FAM B 2024	\$	484,256.34	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ, 28DTVO284Y; EJ. EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), ALDAMA	\$	484,256.34	14-nov-24	01-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	484,256.34	\$	484,200.74	\$	484,200.74	48
FAM B 2024	\$	2,226,843.81	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0094- 2024-0101	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN 13,200 V.; PRIMARIA JUANA DE ASBAUE Y RAMIREZ, 28DPRI1906V; COL. EMILIO PORTES GIL, ALTAMIRA	\$	2,226,843.81	14-nov-24	11-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,226,843.81	\$	2,226,843.81	\$	2,226,843.81	754
FAM B 2024	\$	527,523.53	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL Nº 2 JOAQUIN CONTRERAS CANTÚ, 28DES01132; FRACC. LOS PRADOS, ALTAMIRA	\$	527,523.53	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	99.3	1235	\$	527,523.53	\$	523,658.17	\$	523,658.17	596
FAM B 2024	\$	605,187.14	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE BARRA + CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 19 ML + REPOSICION DE PISOS; PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES, 28DPRI1357H; COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$	605,187.14	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	605,187.14	\$	605,181.05	\$	605,181.05	137
FAM B 2024	\$	1,405,605.49	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A, D, Y E + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL+ DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO EN SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA INDEPENDENCIA, 28DPRI301F; COL. PRIMAVERA, TAMPICO	\$	1,405,605.49	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	99.8	1235	\$	1,405,726.49	\$	1,402,354.20	\$	1,402,354.20	262
FAM B 2024	\$	624,689.44	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISOS DE 3 AULAS EN EDIFICIO B + REHABILITACION DE AREA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS RAMON BARRIOS ARIAS, 28DJN1062F; COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECC. III, NUEVO LAREDO	\$	624,689.44	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	624,689.44	\$	624,274.79	\$	624,274.79	139



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Municipal / otro Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable	
FAM B 2024	\$	1,022,035.48	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP-0117-2024-0124	SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO POSTE; PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DPR2483L, COL. LOS FRESNOS, NUEVO LAREDO	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,022,035.48	\$	1,022,035.48	830
FAM B 2024	\$	2,499,281.81	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP-0117-2024-0124	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. 3EE ESTR. 717 + RED ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA TECNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON, 28DST00955; COL. VILLAS DE SAN MIGUEL, NUEVO LAREDO	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,499,281.81	\$	2,498,244.03	684
FAM B 2024	\$	4,344,170.98	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0116-2024-0123	SUBSTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL; SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 28DES0072P; COL. CASABELLA, REYNOSA	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	4,344,170.98	\$	4,344,053.86	910
FAM B 2024	\$	3,034,741.37	-	ITIFE- FAMB24/FA MM524-I-SOP-0119-2024-0126	SUBSTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL + OBRA EXTR. ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DES0116W; FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	3,034,741.37	\$	3,034,737.20	1173
FAM B 2024	\$	739,707.11	-	ITIFE- FAMB24/FA MM524-I-SOP-0119-2024-0126	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M; TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 28DTV0006W; EL LOS CAVAZOS, REYNOSA	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	98.9	1235	\$	739,707.11	\$	731,793.58	206
FAM B 2024	\$	2,319,489.19	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0188-2024-0125	SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, 28DINO394O; COL. OBRERA 1, EL MANTE	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,319,489.19	\$	2,315,489.19	88
FAM B 2024	\$	2,108,744.31	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-008-2024-0125	SUBSTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE PLATA A; SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE); PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPRO937H; NCP. NUEVO TANTOAN, EL MANTE	15-nov-24	12-feb-25	13-feb-25	06-mar-25	1	100	100	1235	\$	2,108,744.31	\$	2,108,744.31	209



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA






INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								COG									
FAM B 2024	\$	315,778.68	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0098- 2024-0105	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA L/C. FERMIN LEGORRETA, 28DPR0408R.; EL LAS COMPUTERTAS, LLERA	15-nov-24	12-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	315,778.68	\$	315,778.68	\$	315,778.68	\$	46						
FAM B 2024	\$	526,154.29	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0188- 2024-0125	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0410F; EL EMILIANO ZAPATA, LLERA	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	526,154.29	\$	526,110.09	\$	526,110.09	\$	83						
FAM B 2024	\$	458,611.14	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GENERAL + DEMOLUCION Y REPOSICION DE LOSA EN AULA DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS METALICAS Y PLACAS PARA TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 28DPR2025Z, NCP. NUEVO AMANECER (LOS ENCINOS), ALDAMA	15-nov-24	12-feb-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	13						
FAM B 2024	\$	862,281.21	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO A (CANCELERIA Y PINTURA) + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; SECUNDARIA TECNICA NO. 72, PROF. LUIS CASTRO BERMUDEZ, 28DST0072H; EL MORON, ALDAMA	15-nov-24	12-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	862,281.21	\$	862,281.21	\$	862,281.21	\$	60						
FAM B 2024	\$	1,707,493.83	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0097- 2024-0104	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, 33000 V TIPO POSTE + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; TELESECUNDARIA PROF. RAMON G. BONFIL, 28DTV0108T; POB. BARRA DEL TORO, ALDAMA	15-nov-24	12-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,707,493.83	\$	1,707,493.83	\$	1,707,493.83	\$	65						
FAM B 2024	\$	1,028,900.87	-	ITIFE- FAMB24/FA MM524-+ SOP-0115- 2024-0122	SUBESTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V TIPO PEDESTAL; JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJNG360Y; COL. LAGUNA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	1,030,081.03	\$	1,028,900.86	\$	1,028,900.86	\$	123						
FAM B 2024	\$	108,293.56	-	ITIFE- FAMB24-+ SOP-0101- 2024-0108	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE; PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA, 28DPR2358N; FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	22-nov-24	19-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	108,293.56	\$	108,292.04	\$	108,292.04	\$	503						

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



INFORMACIÓN DE LA OBRA																		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado											
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																	
																		Estatus										
FAM B 2024	\$	131,476.74	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M.; TELESECUNDARIA JOSE MA. LUIS MORA, 28DTV0080D; EL JOSE MARIA LUIS MORA, ALTAMIRA	\$	131,476.74	22-nov-24	19-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	131,476.57	\$	131,476.57	\$	131,476.57	71						
FAM B 2024	\$	1,100,153.98	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 32.00 M + REHABILITACION DE TECHUMBRE.; SECUNDARIA GENERAL NO. 2, 20 DE NOVIEMBRE, 28DES0030Q; COL. ARBOL GRANDE, CIUDAD MADERO	\$	1,100,153.98	22-nov-24	19-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,100,153.98	\$	1,099,913.21	\$	1,099,913.21	554						
FAM B 2024	\$	785,824.29	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12X12 M + DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA; JARDIN DE NIÑOS MATIAS S. CANALES MARQUEZ, 28DJND098E; COL. VILLAS DE ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$	785,824.29	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	785,824.29	\$	785,823.87	\$	785,823.87	220						
FAM B 2024	\$	286,632.38	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE LOSA, MUROS SANITARIOS-PORITCO + REPARACION DE LOSA, GRIETAS, MUROS DEL EDIFICIO A; PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA, 28DPRI1904X; COL. FRANCISCO VILLA, ALTAMIRA	\$	286,632.38	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	286,632.38	\$	286,631.53	\$	286,631.53	325						
FAM B 2024	\$	2,325,649.14	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS; SECUNDARIA TECNICA NO.87 INDEPENDENCIA DE MEXICO, 28DST0087J.; COL. SAN JACINTO, ALTAMIRA	\$	2,325,649.14	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	2,325,649.14	\$	2,323,839.87	\$	2,323,839.87	709						
FAM B 2024	\$	5,862,142.57	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0104- 2024-0111	SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL + OBRA ELECTRICA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA EN AULAS + REHAB. DE TECHUMBRE Y SERV. SANITARIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 5, ISAURO ALFARO OTTERO, 28DES0059V, COL. LAS FLORES, CIUDAD MADERO	\$	5,862,142.57	27-nov-24	24-feb-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	5,866,314.19	\$	5,862,142.55	\$	5,862,142.55	659						
FAM B 2024	\$	2,645,918.78	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0104- 2024-0111	REHABILITACION DE RED ELECTRICA AL INTERIOR DEL INMUEBLE EN GENERAL + INSTALACION DE A/C + REHABILITACION DE CISTERNA DE 10,000 LTS.; SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DES0017W; ZONA CENTRO, OCAMPO	\$	2,645,918.78	13-dic-24	12-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,645,918.78	\$	2,645,918.59	\$	2,645,918.59	359						



Rehabilitación de Red Eléctrica al Interior del Inmueble en General + Instalación de A/C + Rehabilitación de Cisterna de 10,000 LTS.; Secundaria General Lic Benito Juárez, 28DES0017W; Zona Centro, Ocampo

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversion autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero												
																			Status				
FAM B 2024	\$	2,123,785.57	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0109- 2024-0116	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + MÓDULO DE BAÑOS 4WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, 28DJN06910; COL. LAS PAGUAS, OCAMPO	\$	2,123,785.57	13-dic-24	12-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	21
FAM B 2024	\$	1,491,055.50	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0114- 2024-0121	REHABILITACION DE EDIFICIOS, B SERVICIOS SANITARIOS, C CANCELERIA Y PISOS + SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTIPANEL EN EDIFICIOS A, B Y C; JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SARMINA, 28DJN0279X; NCP. ALLENDE, JIMENEZ	\$	1,491,055.50	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	1,491,055.50	\$	1,491,055.46	\$	1,491,055.46	28
FAM B 2024	\$	643,619.72	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIOS B Y F; SECUNDARIA TECNICA NO. 5 ING. MARTE R. GOMEZ, 28DST0005J; POB. BARRETAL, PADILLA	\$	643,619.72	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	99.8	1235	\$	-	643,619.72	\$	642,588.23	\$	642,588.23	416
FAM B 2024	\$	2,190,455.22	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "G" + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR); PRIMARIA GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR0213E; CAB. MUN., BUSTAMANTE	\$	2,190,455.22	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	2,190,455.22	\$	2,190,455.21	\$	2,190,455.21	145
FAM B 2024	\$	1,216,327.23	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + REHABILITACION DEL EDIFICIO A + EDIFICIO C Y PORTICO; PRIMARIA FELIPE PESCADOR, 28DPR1137W; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,216,327.23	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	1,216,327.23	\$	1,216,327.23	\$	1,216,327.23	165
FAM B 2024	\$	3,958,500.00	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0111- 2024-0118	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C"; SECUNDARIA GENERAL JULIAN GARCIA NORIEGA, 28DES0063H; POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$	3,958,500.00	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	3,958,500.00	\$	3,958,483.36	\$	3,958,483.36	151
FAM B 2024	\$	2,547,522.59	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0111- 2024-0128	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y C + IMPERMEABILIZACION MS24 + COP. DE EDIFICIOS A, D, E Y F; PRIMARIA 5 DE FEBRERO, 28DPR0943S; COL. 0121-30327; POB. ECHVERRIA ALVAREZ, TAMPIO	\$	2,547,522.59	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	381



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA																			FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado												
	Federal	Estatal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable											
FAM B 2024	\$	2,176,584.51	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0188- 2024-0125	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ, 28DPRO5065; COL OBRERA 1, EL MANTE	\$	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,176,584.51	\$	2,176,584.51	\$	2,176,584.51	425									
FAM MS 2024	\$	800,000.00	ITIFE- FAMB24/FA- MM524-I- SOP-0115- 2024-0122	REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL + SUMINISTRO DE BUTACAS; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28ETC0007F; COL MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.5	1235	\$	804,266.34	\$	800,000.00	\$	800,000.00	1673									
FAM MS 2024	\$	3,869,594.71	ITIFE- FAMB24/FA- MM524-I- SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTO 715 ADOSADA; COLEGIO DE BACHILLERES COBAT NO. 17, 28ECB0017X; COL LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	3,869,594.71	\$	3,869,458.92	\$	3,869,458.92	1225									
FAM S 2024	\$	3,060,745.95	ITIFE- FAMB24/FA- MS24-I-SOP- 0121-2024- 0128	ADAPTACION DE AULA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPICO, 28DUP0005L; FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADERO	\$	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	3,060,745.95	\$	3,058,647.69	\$	3,058,647.69	232									
FAM S 2024	\$	2,562,145.94	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0106- 2024-0113	REHABILITACION DE EDIFICIO C + CONSTRUCCION DE 226 ML. DE BARRA PERIMETRAL; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS, 28DUP0003N; COL LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	13-dic-24	12-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,562,145.94	\$	2,562,145.94	\$	2,562,145.94	158									
FAM S 2024	\$	3,034,949.69	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0107- 2024-0114	ADAPTACION DE ESPACIO PARA AULA VIRTUAL EN EL EDIFICIO A + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS. + ANDADOR Y TERMINACION DE AULA; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DUP0001P; COL REYNOSA, REYNOSA	\$	13-dic-24	12-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	3,034,949.69	\$	3,034,948.08	\$	3,034,948.08	302									
FAM S 2024	\$	2,433,804.20	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0108- 2024-0115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 MTS. + ADAPTACION DE AULA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, 28DUP0002G; FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS, VICTORIA	\$	13-dic-24	12-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	2,433,804.20	\$	2,433,618.79	\$	2,433,618.79	180									

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

32 / 52




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Al 30 de Septiembre de 2025



PRESUPUESTO DE EGRESOS																		
INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Núm ero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Municipal/ otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
FAM S 2024	\$	2,141,193.27	-	ITIFE- FAM824/FA MS24-H-SOP-0117-2024-0124	HABILITACION DE AULA VIRTUAL: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, 28DUP0004M; ZONA CENTRO, NUEVO LAREDO	19-dic-24	18-mar-25	-	1	100	99.9	1235 \$	-	622001 \$	2,141,193.27 \$	2,137,939.17 \$	2,137,939.17 \$	252
FAM REM 2024	\$	7,087,790.52	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0008-2025-0008	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCCENCIA 2 NIVELES; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA, 28MSU0032N; BOULEVARD DE LOS RIOS, KM. 3+100, ALTAMIRA	17-feb-25	16-jun-25	-	2	100	94.7	1235 \$	-	622001 \$	7,087,790.52 \$	6,550,106.91 \$	6,550,106.91 \$	3035
FAM REM 2024	\$	3,515,875.75	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0110-2024-0117	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL No. 6, CARMEN SERDAN, 28DES0058W; COL. LOMA LINDA, REYNOSA	13-dic-24	12-mar-25	-	1	100	100	1235 \$	-	629001 \$	3,515,875.75 \$	3,515,874.85 \$	3,515,874.85 \$	490
FAM REM 2024	\$	6,148,164.57	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0017-2025-0017	DEMOLICION DE EDIFICIO A ATIPICO DE 2 NIVELES + DEMOLICION DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: 4 AULAS ZEE P BAJA EST U2C AISLADAS + CONSTRUCC. DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADORES; PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA, 28DPR0795Z; COL. LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	24-feb-25	22-ago-25	-	3	80	71	1235 \$	-	622001 \$	6,148,164.57 \$	3,609,758.22 \$	3,609,758.22 \$	309
FAM REM 2024	\$	276,697.05	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0009-2025-0009	CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAP. + CONSTRUCCION DE ANDADOR + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1044G; EJ. FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA	17-feb-25	16-jun-25	-	3	90	86.9	1235 \$	-	622001 \$	276,697.05 \$	225,080.14 \$	225,080.14 \$	45
FAM REM 2024	\$	2,517,503.32	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0008-2025-0008	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + COMEDOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIO ESTR. 750 AISLADO + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + ANDADOR + CERCO DE MALLA + CUBIERTA + CUBIERTA + ARRASTRE DE LINEA ELECTRICA; SECUNDARIA COMUNITARIA, 28KTM0069R; EJ. FRANCISCO VILLA, TULA	17-feb-25	16-jun-25	-	2	100	63	1235 \$	-	622001 \$	2,517,503.32 \$	1,187,557.98 \$	1,187,557.98 \$	20
FAM REM 2024	\$	970,138.54	-	ITIFE- FAMREM24-H-SOP-0010-2025-0010	REHABILITACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; HELIPUERTO AEROPUERTO LERMA ANAYA, 28DTV0191I; EJ. SAN CAYETANO, GUAYMAS	18-feb-25	17-jun-25	18-jun-25	2	100	84.6	1235 \$	-	623001 \$	970,138.54 \$	812,479.73 \$	812,479.73 \$	81

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable		
FAM REM 2024	\$	2,025,044.46	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0010- 2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + INSTALACION ELECTRICA PARA CLIMAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE EXPLANADA, SECUNDARIA TECNICA NO. 36, REAL DE BORBON, 28DST0036C, CABECERA MUNICIPAL, VILLAGRAN	\$	18-feb-25	17-jun-25	-	3	99	46.7	1235	\$	2,025,044.46	\$	511,960.60	\$	511,960.60	178
FAM REM 2024	\$	2,080,520.46	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0013- 2025-0013	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 753 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + DEMOLUCION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DIN0084K; EJ. FRANCISCO VILLA, XICOTENCATL	\$	19-feb-25	18-jun-25	-	2	100	73.9	1235	\$	2,080,520.46	\$	1,327,659.65	\$	1,327,659.65	20
FAM REM 2024	\$	3,082,774.12	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0024- 2025-0024	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + ACABADOS, PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR0280C, COL. HIPODROMO, CIUDAD MADERO	\$	21-mar-25	18-jul-25	-	1	100	100	1235	\$	3,082,774.12	\$	3,082,771.47	\$	3,082,771.47	260
FAM REM 2024	\$	2,583,308.84	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0022- 2025-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + 1 AULA CON MODULO DE SERV. SANIT. ESTR. 750 AISLADA + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CERCO DE MALLA + CISTERNA DE 5,000 LTS. + REHABILITACION DE COMEDOR, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 040, 28ETK0040W, EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$	19-mar-25	16-jul-25	15-ago-25	3	90	55.9	1235	\$	2,583,308.84	\$	958,724.77	\$	958,724.77	55
FAM REM 2024	\$	191,021.11	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	REHABILITACION; PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1518D; EJ. SAN ANTONIO, JAUMAVE	\$	17-feb-25	16-jun-25	-	2	100	97.7	1235	\$	191,021.11	\$	184,685.92	\$	184,685.92	183
FAM REM 2024	\$	549,858.05	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	REHABILITACION; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES, 28TAR0063D; POB. COMPUERTAS, JAUMAVE	\$	17-feb-25	16-jun-25	-	2	100	95.2	1235	\$	549,858.05	\$	511,809.12	\$	511,809.12	44
FAM REM 2024	\$	1,622,925.06	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ PEDROZ ACUÑA, 28DIN0065Y; COL. LA PRESA, REYNOSA	\$	02-may-25	30-jul-25	-	2	100	77.1	1235	\$	1,622,925.06	\$	1,093,416.37	\$	1,093,416.37	79



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero														
FAM REM 2024	\$	3,897,131.62	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0032- 2025-0032	DEMOLICION DE EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE EDIFICIO A.D.E. Y F.; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR0461M; COL. TREVIÑO ZAPATA, MATAMOROS	\$	3,897,131.62	22-abr-25	21-sep-25	-	-	2	100	73.1	1235	\$	-	629001	\$	3,897,131.62	\$	2,397,937.46	\$	2,397,937.46	569
FAM REM 2024	\$	385,448.42	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA; PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR1861P.; COL. ROGER GOMEZ LARA, ALTAMIRA	\$	385,448.42	22-abr-25	18-sep-25	-	-	2	100	72.8	1235	\$	-	622001	\$	385,448.42	\$	241,874.50	\$	241,874.50	267
FAM REM 2024	\$	502,312.26	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA; PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, 28DPR10940; EL FRANCISCO I. MADERO, ALTAMIRA	\$	502,312.26	22-abr-25	18-sep-25	-	-	3	99	75	1235	\$	-	622001	\$	502,312.26	\$	322,851.35	\$	322,851.35	414
FAM REM 2024	\$	637,071.29	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0841V; EL AGUILERAS SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$	637,071.29	22-abr-25	18-sep-25	-	-	2	100	97.3	1235	\$	-	622001	\$	637,071.29	\$	612,479.10	\$	612,479.10	121
FAM REM 2024	\$	488,414.59	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA; TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA, 28DTV0239L; COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	\$	488,414.59	22-abr-25	18-sep-25	-	-	3	90	54.1	1235	\$	-	622001	\$	488,414.59	\$	168,309.26	\$	168,309.26	272
FAM REM 2024	\$	237,712.58	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0033- 2025-0033	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDAÑA, 28DPR2598M; COL. UNIDOS AVANZAMOS, ALTAMIRA	\$	237,712.58	22-abr-25	18-sep-25	-	-	2	100	85.4	1235	\$	-	629001	\$	237,712.58	\$	189,849.92	\$	189,849.92	126
FAM REM 2024	\$	1,610,138.64	-	ITIFE- FAMREM24+ SOP-0032- 2025-0032	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR; SECUNDARIA TECNICA NO. 82 ARQUIMEDES CABALLERO, 28DST00820; COL. VALLE VERDE, ALTAMIRA	\$	1,610,138.64	22-abr-25	19-ago-25	-	-	3	60	41.8	1235	\$	-	622001	\$	1,610,138.64	\$	271,845.87	\$	271,845.87	770




ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero						Número de cuenta contable		Saldo devengado		
FAM REM 2024	\$	80,102.11	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0034-2025-0034	REHABILITACION ELECTRICA: JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, 28DIND2950; COL. FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD SATELITE), ALTAMIRA	22-abr-25	19-ago-25	-	-	3	3	30	1235	\$	80,102.11	\$	-	\$	-	184
FAM REM 2024	\$	466,745.12	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0034-2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA.; PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA, 28DPRI1907U; COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	22-abr-25	19-ago-25	-	-	3	3	30	1235	\$	466,745.12	\$	-	\$	-	422
FAM REM 2024	\$	975,189.72	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0035-2025-0035	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHAB ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, 28DIND368Q; COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	23-abr-25	19-sep-25	-	-	3	42	46.6	1235	\$	975,189.72	\$	263,870.03	\$	263,870.03	86
FAM REM 2024	\$	1,351,437.96	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0035-2025-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + DEMOLICION DE AULA USAER + REFORZAMIENTO DE LOSA EN AULA + CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA FORD No. 13, 28DPRI328M; COL. MORELOS, TAMPICO	23-abr-25	19-sep-25	-	-	3	55	58.9	1235	\$	1,351,437.96	\$	561,751.21	\$	561,751.21	465
FAM REM 2024	\$	4,340,620.46	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0031-2025-0031	SUBESTACION TRIFASICA 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA GUADALUPE MAINERO, 28DPRI1245D; ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	14-abr-25	10-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	2	100	67.9	1235	\$	4,340,620.46	\$	2,351,803.86	\$	2,351,803.86	364
FAM REM 2024	\$	3,005,449.73	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0037-2025-0037	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL: PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPRI0827B; ZONA CENTRO, RIO BRAVO	24-abr-25	20-sep-25	-	-	3	60	65.7	1235	\$	3,005,449.73	\$	1,534,350.28	\$	1,534,350.28	340
FAM REM 2024	\$	3,003,887.33	-	ITIFE-FAMREM24+-SOP-0042-2025-0042	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPRI08292; FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	24-abr-25	20-sep-25	-	-	3	95	89.8	1235	\$	3,003,887.33	\$	2,543,039.47	\$	2,543,039.47	526



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero												
FAM REM 2024	\$	4,226,906.98	-	ITIFE- FAMREM24+- SOP-0038- 2025-0038	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR08310; FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	\$	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	95	30	1235	\$	4,226,906.98	\$	-	\$	-	458		
FAM REM 2024	\$	5,964,607.42	-	ITIFE- FAMREM24+- SOP-0045- 2025-0045	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO, 28DST00280; COL. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO	\$	02-may-25	28-sep-25	-	-	3	70	58.8	1235	\$	5,964,607.42	\$	2,451,161.34	\$	2,451,161.34	456		
FAM REM 2024	\$	3,073,003.22	-	ITIFE- FAMREM24+- SOP-0039- 2025-0039	SUBESTACION DE 150 TIPO PEDESTAL + O. EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2064A, COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	90	92.3	1235	\$	3,073,003.22	\$	2,735,393.93	\$	2,735,393.93	394		

6

2

Handwritten signature



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	COG										
FAM REM 2024	\$	2,691,478.35	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0040- 2025-0040	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. REHABILITACION DE RED ELECTRICA, ARRASTRE DE LINEA 750.00 M., PINTURA Y REHABILITACION DE BANQUETAS; PRIMARIA NUEVA REVOLUCION, 28DPR1519C; ZONA CENTRO, JAUNAVE	\$	2,691,478.35	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	80	67.8	1235	\$	2,691,478.35	\$	1,451,334.21	\$	1,451,334.21	346
FAM REM 2024	\$	1,656,835.75	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0036- 2025-0036	DESMANTEAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL + BALANCEO DE CARGAS Y RED EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN00150; ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,656,835.75	23-abr-25	19-sep-25	-	-	2	100	79.1	1235	\$	1,656,835.75	\$	1,210,029.98	\$	1,210,029.98	171
FAM REM 2024	\$	1,608,990.83	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0036- 2025-0036	SUBESTACION 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; JARDIN DE NIÑOS HERLINDA LAVIN GOMEZ, 28DJN0126T; COL. HEROE DE NACOZARI, VICTORIA	\$	1,608,990.83	23-abr-25	19-sep-25	-	-	3	70	46.8	1235	\$	1,608,990.83	\$	413,145.98	\$	413,145.98	78
FAM REM 2024	\$	2,109,715.47	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0043- 2025-0043	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, 28DPR2018P; COL. CAPITAN CARLOS CANTU, REYNOSA	\$	2,109,715.47	02-may-25	28-sep-25	-	-	3	40	30	1235	\$	2,109,715.47	\$	-	\$	-	436
FAM REM 2024	\$	1,072,488.47	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0041- 2025-0041	SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS, 28DPR1065T; COL. MORELOS, RIO BRAVO	\$	1,072,488.47	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	50	38.3	1235	\$	1,072,488.47	\$	128,250.88	\$	128,250.88	354
FAM REM 2024	\$	2,477,697.02	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0041- 2025-0041	SUBESTACION DE 150 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DPR1993G; COL. MONTERREAL, RIO BRAVO	\$	2,477,697.02	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	40	65.7	1235	\$	2,477,697.02	\$	1,263,301.16	\$	1,263,301.16	433
FAM REM 2025	\$	82,210.46	-	ITIFE- FAMREM24-I SOP-0041- 2024-0091	DESMONTALES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DPR1807V; COL. SAN RAFAEL, MATAMOROS	\$	82,210.46	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	96.2	1235	\$	82,210.46	\$	79,083.17	\$	79,083.17	726

ITIFE

82,210.46

2024-0091


Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico								Financiero					
FAM REM 2022	\$	310,899.46	-	ITIFE- FAMREM22-H- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA TAMAULIPAS, 28DPR0636L; EL 20 DE NOVIEMBRE, MATAMOROS	\$ 310,899.46	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	89	1235	\$ -	629001	\$ 310,899.46	\$ 276,540.22	\$ 276,540.22	\$ 276,540.22	480			
FAM REM 2022	\$	315,157.00	-	ITIFE- FAMREM22-H- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA PROF. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT, 28DPR2323Y; COL. MELCHOR OCAMPO, MATAMOROS	\$ 315,157.00	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	83.4	1235	\$ -	629001	\$ 315,157.00	\$ 262,766.30	\$ 262,766.30	\$ 262,766.30	143			
FAM REM 2022	\$	120,369.48	-	ITIFE- FAMREM22-H- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA ALBINO MIRELES, 28DPR0629B; EL LA SIERRITA, MATAMOROS	\$ 120,369.48	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	94	1235	\$ -	629001	\$ 120,369.48	\$ 113,165.41	\$ 113,165.41	\$ 113,165.41	41			
FAM REM 2022	\$	26,675.97	-	ITIFE- FAMREM22-H- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; JARDIN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN, 28DIN1010Z.; FRACC. VALLE DE CASA BLANCA, MATAMOROS	\$ 26,675.97	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	85.7	1235	\$ -	629001	\$ 26,675.97	\$ 22,850.07	\$ 22,850.07	\$ 22,850.07	210			
FAM REM 2022	\$	231,009.53	-	ITIFE- FAMREM22-H- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR0606R; EL LA LUZ, MATAMOROS	\$ 231,009.53	30-sep-24	29-oct-24	-	-	2	100	75.6	1235	\$ -	629001	\$ 231,009.53	\$ 174,648.34	\$ 174,648.34	\$ 174,648.34	307			
FAM REM 2023	\$	1,143,426.92	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE EDIFICIO A + TRABAJOS EN SUBSTACION + RED ELECTRICA EDIFICIO C + RED ELECTRICA LABORATORIO DE CIENCIAS; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DES0077K; COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 1,143,426.92	02-abr-24	30-jun-24	-	-	2	100	96.3	1235	\$ -	623001	\$ 659,629.48	\$ 616,840.63	\$ 616,840.63	\$ 616,840.63	444			
FAM REM 2023	\$	795,663.07	-	ITIFE- FAMREM23-H- SOP-0017- 2024-0008	REHABILITACION ELECTRICA + TERMINACION DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS HELINDA TREVIÑO DE BALBOA, 28DING148E; COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, GUERRERO	\$ 795,663.07	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	86.1	1235	\$ -	622001	\$ 773,993.62	\$ 663,698.27	\$ 663,698.27	\$ 663,698.27	75			

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
FAM REM 2023	\$	1,834,671.08	-	ITIFE- FAMREM22/23-I-SOP-0053-2024-0060	REHABILITACION DEL EDIFICIO A; PRIMARIA MODELO, 28DPR0477N; COL. MODELO, MATAMOROS	\$	1,834,671.08	27-jul-24	24-oct-24	1	100	99.8	1235	\$	-	629001	\$	232,395.12	\$	232,395.12	258
FAM REM 2023	\$	608,454.46	-	ITIFE- FAMREM23-I-SOP-0018-2025-0018	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1397I; POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	608,454.46	25-feb-25	24-jun-25	3	80	77	1235	\$	-	623001	\$	468,705.62	\$	468,705.62	323
FAM REM 2023	\$	251,554.83	-	ITIFE- FAMREM23-I-SOP-0018-2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA A EDIFICIOS; PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR, 28DPR2332F; COL. RODRIGUEZ, MATAMOROS	\$	251,554.83	25-feb-25	24-jun-25	2	100	97.4	1235	\$	-	629001	\$	244,936.22	\$	244,936.22	297
FAM REM 2024	\$	1,125,231.51	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0014-2025-0014	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 115 M; PREPARATORIA FEDERALIZADA Nº 1 MARTIR R. GOMEZ, 28EBH0003P; CENTRO MEDICO EDUCATIVO Y CULTURAL, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$	1,125,231.51	19-feb-25	19-may-25	3	95	7.3	1235	\$	-	622001	\$	82,291.12	\$	82,291.12	748
FAM REM 2024	\$	3,092,355.19	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0060-2025-0063	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA NORTE; VARIAS, 28ESTATAL; VARIAS, VARIOS	\$	3,092,355.19	13-ago-25	10-nov-25	7	-	86.1	1235	\$	-	-	\$	2,519,013.57	\$	2,519,013.57	22867
FAM REM 2024	\$	1,691,686.22	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0062-2025-0065	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA SUR; VARIAS, 28ESTATAL; VARIAS, VARIOS	\$	1,691,686.22	14-ago-25	11-nov-25	7	-	25	1235	\$	-	-	\$	-	\$	-	4348
FAM REM 2024	\$	2,550,847.78	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0066-2025-0066	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA CENTRO; VARIAS, 28ESTATAL; VARIAS, VARIOS	\$	2,550,847.78	14-ago-25	11-nov-25	7	-	25	1235	\$	-	-	\$	-	\$	-	4167



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Al 30 de Septiembre de 2025

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Municipal / otro Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Núm ero de cuent a conta ble	
FAM REM 2024	\$	2,261,600.91	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0064- 2025-0067	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA VICTORIA; VARIAS, 28ESTATAL VARIAS, VICTORIA	14-ago-25	11-nov-25	-	-	7	-	97.9	1235	\$	2,198,778.67	\$	2,198,778.67	9280
FAM MS 2025	\$	3,440,781.42	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0084- 2025-0087	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA, 28ETC0007F; COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	18-sep-25	16-mar-26	-	-	7	0	30	1235	\$	-	\$	-	1673
FAM MS 2025	\$	1,282,770.54	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR; CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CEMSADET N° 22, 28EMS0022P; CAB. MUN., GUEMEZ	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	-	30	1235	\$	-	\$	-	124
FAM MS 2025	\$	1,037,649.65	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B Y D; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 10 GABRIEL SALDIVAR Y SILVA, 28ECB0010D; ZONA CENTRO, JIMENEZ	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	-	30	1235	\$	-	\$	-	193
FAM MS 2025	\$	729,095.00	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 225 KVA 13200-220/127V; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 05, 28ECB0005S; COL. BENITO JUAREZ, VICTORIA	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	-	\$	-	361
FAM B 2025	\$	6,183,402.67	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0046- 2025-0049	REHABILITACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" + DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24.00 X 30.00 M + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION, 28DPR0834L; ZONA CENTRO, ALTAMIRA	15-jul-25	11-dic-25	-	-	3	90	30	1235	\$	-	\$	-	1113
FAM B 2025	\$	5,338,943.92	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0050- 2025-0050	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20X36 M. + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, 28DPR2170K; COL. EMILIANO ZAPATA, CENTRO, ALTAMIRA	15-jul-25	11-dic-25	-	-	3	42	37.4	1235	\$	567,349.15	\$	567,349.15	383





Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Al 30 de Septiembre de 2025



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro Estatal				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero												
																			Financiero				
FAM B 2025	\$	2,499,360.42	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0053- 2025-0056	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATÍPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M + REHABILITACION DE EDIFICIO A + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DJN0399J; COL REVOLUCION VERDE, ALTAMIRA	\$	2,499,360.42	24-jul-25	20-nov-25	-	-	3	28	34.1	1235	\$	2,499,360.42	\$	146,556.04	\$	146,556.04	197	
FAM B 2025	\$	2,510,035.66	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0053- 2025-0056	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA+ ANDADOR DE 6.00X3.00 M. + PINTURA EN BARRDA; PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO, 28DPR2268V, COL MONTE ALTO SIPOBLADUR, ALTAMIRA	\$	2,510,035.66	24-jul-25	20-nov-25	-	-	3	50	33.5	1235	\$	2,510,035.66	\$	127,031.57	\$	127,031.57	650	
FAM B 2025	\$	2,644,568.69	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0055- 2025-0058	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GABINO BARRERA, 28DPR0234R, POB. LOS COMALES, CAMARGO	\$	2,644,568.69	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	30	30	1235	\$	2,644,568.69	\$	-	\$	-	279	
FAM B 2025	\$	1,124,848.10	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0055- 2025-0058	REHABILITACION DE BAÑOS + TERMINACION DE AULA + PINTURA GENERAL: PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO, 28DPR2261B; COL BEHULA, CAMARGO	\$	1,124,848.10	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	20	30	1235	\$	1,124,848.10	\$	-	\$	-	126	
FAM B 2025	\$	5,287,821.08	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0048- 2025-0051	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION 6EE ESTR. 715 AISLADO EN EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE EDIFICIO A + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA, 28DST0007H; COL. LIBERTAD, EL MANTE	\$	5,287,821.08	17-jul-25	13-dic-25	13-ago-25	09-ene-26	3	10	30	1235	\$	5,287,821.08	\$	-	\$	-	657	
FAM B 2025	\$	1,549,806.18	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0056- 2025-0059	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CERRADA 181.80 ML + REHAB DE MODULO DE SERV SANITARIOS + PINTURA GRAL. JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MA. DEL CARMEN OLIVARES ARIAGA, 28DJN0934J, COL VICTORIA, EL MANTE	\$	1,549,806.18	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	15	30	1235	\$	1,549,806.18	\$	-	\$	-	34	
FAM B 2025	\$	1,469,819.76	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0059- 2025-0059	ESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS+ PINTURA GRAL.: PRIMARIA ALBERTO GARCIA TORRES, 28DPR2065Z, COL. NACIONAL COLECTIVA 1A PARA EL MANTE	\$	1,469,819.76	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	10	30	1235	\$	1,469,819.76	\$	-	\$	-	397	

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios

Al 30 de Septiembre de 2025




21

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal / otro Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero													
											Financiero												
FAM B 2025	\$	919,548.00	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0056- 2025-0059	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ESPACIO PARA DISCAPACITADOS + OBRA EXTERIOR (BASE P TINACO, FOSA SEPTICA Y REDES EXTERIORES) + ANDADOR + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1149A, NCP. NUEVO QUINTERO, GONZALEZ	\$	919,548.00	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	73	30	1235	\$	919,548.00	\$	-	\$	-	47	
FAM B 2025	\$	1,349,719.18	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	DESMANTEAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA + SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPR0505T; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$	1,349,719.18	12-ago-25	09-dic-25	-	-	7	0	30	1235	\$	1,349,719.18	\$	-	\$	-	592	
FAM B 2025	\$	779,669.92	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	REHAB GRAL DEL EDIFICIO A + PINTURA DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES, 28DPR0515Z; POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$	779,669.92	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	45	30	1235	\$	779,669.92	\$	-	\$	-	157	
FAM B 2025	\$	1,187,800.11	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO PEDESTAL + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE INST. ELECTRICAS; JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DJN0703C, COL. VERASTEGUI, XICOTENCATL	\$	1,187,800.11	12-ago-25	09-dic-25	-	-	7	0	30	1235	\$	1,187,800.11	\$	-	\$	-	68	
FAM B 2025	\$	958,297.43	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE + REHABILITACION + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ, 28DJN0075C; COL. ALIANZA, MATAMOROS	\$	958,297.43	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	52	30	1235	\$	958,297.43	\$	-	\$	-	87	
FAM B 2025	\$	748,322.14	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE LOSAS DE EDIFICIOS A B Y C + REHABILITACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES 30 ML + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, 28DJN0471C, COL. VICTORIA, MATAMOROS	\$	748,322.14	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	90	72.4	1235	\$	748,322.14	\$	453,688.41	\$	453,688.41	48	
FAM B 2025	\$	941,267.69	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MEXICO AGRIARIO, 28DPR0607Q, COL. MEXICO AGRIARIO, MATAMOROS	\$	941,267.69	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	45	30	1235	\$	941,267.69	\$	-	\$	-	267	





INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero														
											Inicio	Termino												
FAM B 2025	\$	912,856.04	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMINOS + FOSA SEPTICA + OBRA EXT. + CONSTRUCCION DE 50 ML. BARRA PERIMETRAL CERRADA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, 28DPR12577; COL. PRESIDENTE CARDENAS (VILLA CARDENAS), MATAMOROS	\$	912,856.04	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	30	30	1235	\$	912,856.04	\$	-	\$	-	38			
FAM B 2025	\$	3,491,825.96	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058- 2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA + REHABILITACION DE LOSAS IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS DE 4 AULAS Y COMEDOR Y PINTURA VINILICA; PRIMARIA FRIDA KAHLO CALDERON, 28DPR25080; FRACC. LOS FRESNOS, REYNOSA	\$	3,491,825.96	12-ago-25	08-ene-26	-	-	3	1	30	1235	\$	3,491,825.96	\$	-	\$	-	600			
FAM B 2025	\$	1,761,349.23	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058- 2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICA 3F, 4H, 13200/220/147V + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MATIAS S. CANALES, 28DPR2569R; FRACC. LAS PIRAMIDES, REYNOSA	\$	1,761,349.23	12-ago-25	08-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	1,761,349.23	\$	-	\$	-	229			
FAM B 2025	\$	2,533,300.23	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054- 2025-0057	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR 717 AISLADA P BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TECNICA NO. 48, SERVANDO CANALES MOLANO, 28DST0046J; POB. VALADEZES, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	2,533,300.23	06-ago-25	02-ene-26	-	-	3	15	30	1235	\$	2,533,300.23	\$	-	\$	-	373			
FAM B 2025	\$	2,209,367.98	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054- 2025-0057	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE AULA EDIF. B; PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DPR2481N; FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$	2,209,367.98	06-ago-25	02-ene-26	-	-	3	70	30	1235	\$	2,209,367.98	\$	-	\$	-	1157			
FAM B 2025	\$	2,296,690.30	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054- 2025-0052	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X24 MTS NPT-NTN=0.25 + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M; COL. AMPLI. LOMA LITA, SAN FERNANDO	\$	2,296,690.30	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	18	30	1235	\$	2,296,690.30	\$	-	\$	-	306			
FAM B 2025	\$			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE DE PROTECCION 32ML + PINTURA; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO, 28DPR1880D; COL. SAN MARCOS 2, VICTORIA	\$	3,710,929.18	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	70	30	1235	\$	3,710,929.18	\$	-	\$	-	312			






Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
FAM y REMANENTES, Programas Presupuestarios
Al 30 de Septiembre de 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuentas a contabilizar	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	de													
														Financiero												
FAM B 2025	\$	4,255,973.10	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0050-2025-0053	CONSTRUCCION DE 2 AULAS P.A. ESTR. 717 + ESCALERAS 717 + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARANDALES EN EDIFICIO F + RAMPAS + PINTURA EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L; FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$	4,255,973.10	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	57	34.6	1235	\$	622001	\$	4,255,973.10	\$	281,036.24	\$	281,036.24	650		
FAM B 2025	\$	14,488,478.64	-	ITIFE- FAMB25-LP- SOP-003-2025-0048	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 5.0 E.E. EST. U-1C (AREA ADMINISTRATIVA + S.S.) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 10.0 E.E. EST. U-1C (AULA DE COMPUTO + LABORATORIO MULTIFUNCIONAL + TALLER) + ANDADOR + REDES EXTERIORES + SUBESTACION DE 50 KVA + 140 M. BORDA CERRADA + 110 M. DE REJADERO.; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000, 28DST0078B; COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$	14,488,478.64	03-jul-25	28-ene-26	-	-	3	19	9.44	1235	\$	622001	\$	14,488,478.64	\$	1,386,331.64	\$	1,386,331.64	718		
FAM B 2025	\$	7,606,574.89	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0059-2025-0062	REHABILITACION GENERAL + BORDA PERIMETRAL CERRADA; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000, 28DST0078B; COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$	7,606,574.89	13-ago-25	08-feb-26	-	-	3	60	45.1	1235	\$	629001	\$	7,606,574.89	\$	1,645,328.63	\$	1,645,328.63	718		
FAM B 2025	\$	3,295,537.70	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066-2025-0069	REHABILITACION: EDIFICIO E (MODULO DE S.S.), EDIFICIO H (AULA DE COMPUTO), EDIFICIO A (PISOS), EDIFICIO B (PISOS) + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0503X; ZONA CENTRO, EL MANTE	\$	3,295,537.70	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	15	30	1235	\$	629001	\$	3,295,537.70	\$	-	\$	-	498		
FAM B 2025	\$	1,492,340.57	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066-2025-0069	REHABILITACIÓN GENERAL Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR2184N; COL. REVOLUCION VERDE, EL MANTE	\$	1,492,340.57	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	10	30	1235	\$	629001	\$	1,492,340.57	\$	-	\$	-	50		
FAM B 2025	\$	2,843,618.03	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066-2025-0069	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION 112.5 KVA. + RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0684V; ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS	\$	2,843,618.03	03-sep-25	30-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	629001	\$	2,843,618.03	\$	-	\$	-	292		
FAM B 2025	\$	963,541.50	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066-2025-0069	Subestacion electrica de 25 KVA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR + REDES EXTERIORES + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR2123Z.; FRACC. VIVAMOS MEJOR, NUEVO MORELOS	\$	963,541.50	03-sep-25	30-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	622001	\$	963,541.50	\$	-	\$	-	57		



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS																					
INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS								
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
FAM B 2025	\$	647,621.27	-	CONSTRUCCION DE 43 ML DE BORDA PERIMETRAL MURO-REJA + PORTON DE 3 M (6M DE VANO); JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L; POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO	\$	647,621.27	03-sep-25	30-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	647,621.27	\$	-	\$	31	
FAM B 2025	\$	3,892,843.81	-	REHABILITACION DE LOSAS, IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, + REHABILITACIONES DE MUROS Y PINTURA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO POSTE.; PRIMARIA ANIBAL PEREZ GONZALEZ, 28DPR2566U; FRACC. SAN VALENTIN SUR, REYNOSA	\$	3,892,843.81	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	80	30	1235	\$	3,892,843.81	\$	-	\$	-	1066
FAM B 2025	\$	5,067,036.60	-	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5EE 717 P.A. + 1 AULA DIDACTICA 3EE 717 P.A. + ESCALERA 717 + PINTURA EN GENERAL.; SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 28DES0074N; FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$	5,067,036.60	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	25	30	1235	\$	5,067,036.60	\$	-	\$	-	665
FAM B 2025	\$	504,579.38	-	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 BIBLIOTECA EST. 750 ADOASADA + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA, 28DJN1038F; COL. VAMOS TAMAULIPAS, REYNOSA	\$	504,579.38	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	20	30	1235	\$	504,579.38	\$	-	\$	-	48
FAM B 2025	\$	1,508,467.55	-	EXPLANADA EN ACCESO + REPARACION DE LOSA + PINTURA GENERAL.; PRIMARIA JOSE GPE. CASTILLO PARRA, 28DPR2406G; COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$	1,508,467.55	03-sep-25	30-ene-26	-	-	7	-	30	1235	\$	1,508,467.55	\$	-	\$	-	839
FAM B 2025	\$	1,618,382.95	-	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR DE 3.00X15.00 M + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA JUAN ALDAMA, 28DPR1659D; COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$	1,618,382.95	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	20	30	1235	\$	1,618,382.95	\$	-	\$	-	663
FAM B 2025	\$	2,229,077.62	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y E + DEMOLICION Y REPOSICION DE BORDA + PINTURA GENERAL.; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L; ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$	2,229,077.62	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	13	30	1235	\$	2,229,077.62	\$	-	\$	-	196

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

2025

ITIFE

ITIFE Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Estatal	Municipal / otro							Físico	Financiero											
																			Inicio	Termino	Inicio	
FAM B 2025	\$	420,869.65	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0068-2025-0071	TERMINACION DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 280PR2030K; COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, SAN FERNANDO	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	10	30	1235	\$	622001	\$	420,869.65	\$	-	\$	-	88
FAM B 2025	\$	1,951,105.13	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0061-2025-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 46.55 ML + REHAB. DE TECHUMBRE EXISTENTE + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES, 280PR2304I; COL. UNIDAD OBRERA, REYNOSA	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	28	30	1235	\$	622001	\$	1,951,105.13	\$	-	\$	-	393
FAM B 2025	\$	1,052,343.71	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0061-2025-0064	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 12X3 M. + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA RAMIRO IGLESIAS LEAL, 280TV0308R; COL. VAMOS TAMAULIPAS, REYNOSA	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	5	30	1235	\$	622001	\$	1,052,343.71	\$	-	\$	-	170
FAM B 2025	\$	1,332,589.41	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0061-2025-0064	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 ADOSADA + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL.; TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ, 280TV0292G; COL. LAMPASITOS, REYNOSA	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	25	30	1235	\$	622001	\$	1,332,589.41	\$	-	\$	-	282
FAM B 2025	\$	1,452,816.65	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0076-2025-0079	IMPERMEABILIZACION DE EDIF. B (4 AULAS, USAER Y S.S.) EDIF. C (5 AULAS) EDIF. D (3 AULAS, DIRECCION Y ANEXO), EDIF. E (DIRECCION, AULA, BODEGA-INTENDENCIA, S.S.) + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL.; PRIMARIA CLUB DE LEONES, 280PRI1142H; COL. MORELOS, VICTORIA	09-sep-25	05-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	629001	\$	1,452,816.65	\$	-	\$	-	533
FAM B 2025	\$	1,003,279.63	-	ITIFE-FAM825-I-SOP-0079-2025-0079	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS.; PRIMARIA FORD No. 74, 280PR2304I; COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, VICTORIA	09-sep-25	05-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	629001	\$	1,003,279.63	\$	-	\$	-	687
FAM B 2025	\$			ITIFE-FAM825-I-SOP-0079-2025-0079	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS CELIA CHAVEZ, 28DJNG351Q; EJ. LA LIBERTAD, VICTORIA	09-sep-25	05-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	623001	\$	1,496,299.36	\$	-	\$	-	43


INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
FAM B 2025	\$	630,486.22	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0078-2025-0081	COLOCACION DE VITROPISO PARA AULA DE INFORMATICA + RED ELECTRICA + PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON, 28DJN0106F; COL. LAZARO CARDENAS, VICTORIA	\$	630,486.22	11-sep-25	07-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	630,486.22	\$	-	\$	-	123
FAM B 2025	\$	3,140,100.08	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0078-2025-0081	REHABILITACION GENERAL DE LOSA Y ALEROS EN EDIF. A.B.C.D.E. TECHUMBRE, MODULOS DE SERV. SANIT;BODEGA + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO Y FORO + INSTALACION DE AIRE ACOND. PISO TIPO FOAMY + ESTRUCTURA CON VELARIA + OBRA EXTERIOR.; JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DJN0755I; COL. MODERNA, VICTORIA	\$	3,140,100.08	11-sep-25	07-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	3,140,100.08	\$	-	\$	-	174
FAM B 2025	\$	967,658.54	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0077-2025-0080	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, 28DPR1858B; POB. BARRA DEL TORO, ALDAMA	\$	967,658.54	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	75	30	1235	\$	967,658.54	\$	-	\$	-	91
FAM B 2025	\$	364,145.47	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0077-2025-0080	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO "B"; PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR0782W; EL VENUSTIANO CARRANZA 2, GONZALEZ	\$	364,145.47	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	95	30	1235	\$	364,145.47	\$	-	\$	-	67
FAM B 2025	\$	525,022.18	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0077-2025-0080	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA 13200 V TIPO POSTE; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR0412D; EL FRANCISCO VILLA, LLERA	\$	525,022.18	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	80	30	1235	\$	525,022.18	\$	-	\$	-	58
FAM B 2025	\$	644,785.16	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0077-2025-0080	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE 102 ML. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN, 28DPR1273Z; POB. EL ENCINO, LLERA	\$	644,785.16	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	90	30	1235	\$	644,785.16	\$	-	\$	-	30
FAM B 2025	\$	3,241,315.50	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0077-2025-0080	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 300 ML.; CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TECNICA NO. 26. GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DJN0755I; ZONA CENTRO, MIQUIHUANA	\$	3,241,315.50	11-sep-25	07-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	3,241,315.50	\$	-	\$	-	125

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								Estatus				
FAM B 2025	\$	319,488.68	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0080-2025-0083	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL 25.00 M + ACOMETIDA.; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO, 28DJN0668N; EST. ANZALDUAS, REYNOSA	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	30	1235	\$	629001	\$	319,488.68	\$	-	\$	-	15	
FAM B 2025	\$	399,888.02	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0080-2025-0083	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIO G; PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO, 28DPR0770R; U HAB. LA CAÑADA 1, REYNOSA	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	629001	\$	399,888.02	\$	-	\$	-	579
FAM B 2025	\$	1,144,915.35	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0080-2025-0083	SUBSTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA ANTONIO SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ, 28DPR2496P; FRACC. PUERTA DEL SOL, REYNOSA	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	-	30	1235	\$	623001	\$	1,144,915.35	\$	-	\$	-	888
FAM B 2025	\$	1,118,144.85	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0080-2025-0083	TERMINACION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 150 KVA. + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y H.; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION, 28DPR2568S; FRACC. VALLE SOLEADO, REYNOSA	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	622001	\$	1,118,144.85	\$	-	\$	-	1047
FAM B 2025	\$	1,089,504.03	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0080-2025-0083	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 5.00X3.00 M.; TELESECUNDARIA PROF. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DTV0158A, COL. VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	-	30	1235	\$	622001	\$	1,089,504.03	\$	-	\$	-	279
FAM B 2025	\$	789,191.37	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0082-2025-0085	SUBSTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV; TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A; EL SERVANDO CANALES, GUÍMEZ	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	-	30	1235	\$	623001	\$	789,191.37	\$	-	\$	-	91
FAM B 2025	\$	428,897.24	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0083-2025-0085	REHABILITACION DE AULAS DE EDIFICIOS A B Y C + PINTURA EN TECHUMBRE.; PRIMARIA JESUS CARRANZA, 28DPR0362M; EJ. SAN PEDRO, JUBAÑO	\$	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	-	30	1235	\$	629001	\$	428,897.24	\$	-	\$	-	16



ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

428,897.24

REHABILITACION DE AULAS DE EDIFICIOS A,B Y C + PINTURA EN TECHUMBRE.; PRIMARIA JESUS CARRANZA, 28DPR0362M; EJ. SAN PEDRO, JUBAÑO

INSTITUTO Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°		Porcentaje de avance		Saldo devengado	Partida presupuestal.	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
	Inicio	Termino																	Inicio
FAM B 2025	\$	636,411.02	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0082-2025-0085	DEMOLICION DE LOSA EN PASILLO + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PEATONAL 8.00 X 9.00 MTS; JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DJN0007F; COL. OBRERA, VICTORIA	17-sep-25	14-ene-26	7	0	30	1235	\$	622001	\$	636,411.02	\$	-	\$	60
FAM B 2025	\$	842,327.71	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0082-2025-0085	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 28DJN0638T; COL. EMILIO PORTES GIL, VICTORIA	17-sep-25	14-ene-26	7	0	30	1235	\$	623001	\$	842,327.71	\$	-	\$	119
FAM B 2025	\$	843,143.59	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0082-2025-0085	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS PROF.A BERTHA SIERRA BUSTAMANTE, 28DJN0995H; COL. LA PRESITA, VICTORIA	17-sep-25	14-ene-26	7	0	30	1235	\$	623001	\$	843,143.59	\$	-	\$	138
FAM B 2025	\$	418,512.40	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0082-2025-0085	REHABILITACION DE EXPLANADA + ACCESIBILIDAD: ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ, 28DML0047F; COL. HIDALGO, VICTORIA	17-sep-25	14-ene-26	7	0	30	1235	\$	629001	\$	418,512.40	\$	-	\$	64
FAM B 2025	\$	1,840,610.64	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0083-2025-0086	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 45 KVA + ARRASTRE DE LINEA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL DE EDIFICIOS; JARDIN DE NIÑOS CRI CRI, 28DJN1014W; COL. NUEVA ROSITA, SOTO LA MARINA	17-sep-25	13-feb-26	7	-	30	1235	\$	623001	\$	1,840,610.64	\$	-	\$	92
FAM B 2025	\$	2,304,038.50	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0083-2025-0086	SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA. 33KV/220 + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E,Y,F.+ PINTURA GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ, 28DML0033C, COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	17-sep-25	13-feb-26	7	-	30	1235	\$	623001	\$	2,304,038.50	\$	-	\$	76
FAM B 2025	\$	1,563,270.06	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0086-2025-0086	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE LABORATORIO DE COMPUTO; SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ, 28DJN50010C; CAB. MUN., CASAS	18-sep-25	14-feb-26	7	-	30	1235	\$	629001	\$	1,563,270.06	\$	-	\$	104

ITIFE

Instituto Tamaulpeco de Infraestructura Física Educativa

Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO TAMAULIPECO DE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Núm ero de cuent a contab le	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
												Físico	Financiero												
	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino																	
FAM B 2025	\$	859,003.07	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0086- 2025-0089	CONSTRUCCION DE AULA REG. ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 6X3 MTS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, 280PR1915C; EL LAZARO CARDENAS, CASAS	\$	859,003.07	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	-	30	1235	\$	-	622001	\$	859,003.07	\$	-	\$	-	25
FAM B 2025	\$	781,938.59	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0086- 2025-0089	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASITAS, 28DJN0016N; COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION, VICTORIA	\$	781,938.59	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	-	622001	\$	781,938.59	\$	-	\$	-	136
FAM B 2025	\$	133,961.72	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0086- 2025-0089	REHABILITACION DE AULA ATÍPICA; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0960U; EL LAZARO CARDENAS, VICTORIA	\$	133,961.72	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	-	30	1235	\$	-	629001	\$	133,961.72	\$	-	\$	-	28
FAM B 2025	\$	1,127,758.22	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0086- 2025-0089	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS; PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ, 28DPR1622P; COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, VICTORIA	\$	1,127,758.22	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	-	622001	\$	1,127,758.22	\$	-	\$	-	128
FAM S 2025	\$	4,341,439.69	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0071- 2025-0074	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA + RED ELECTRICA DE EDIFICIO A + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO POSTE + AIRE ACONDICIONADO; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DUP0001P; COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$	4,341,439.69	05-sep-25	01-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$	-	622001	\$	4,341,439.69	\$	-	\$	-	545
FAM S 2025	\$	4,298,945.56	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0072- 2025-0075	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2EE ESTR. U2C P. BAJA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR. U2C P. BAJA ADOSADOS + ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPIOCO, 28DUP0005L; EBACC, MANUEL B. DIAZ, CIUDAD MADERO	\$	4,298,945.56	05-sep-25	01-feb-26	-	-	3	2	30	1235	\$	-	622001	\$	4,298,945.56	\$	-	\$	-	459
FAM S 2025	\$	3,472,170.32	-	ITIFE- FAM825-I- SOP-0074	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C + AMPLIACION DE TECHUMBRE (1EE DE 6X18 M.) + CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE DE 36 X 715 ADOSADOS + REDES EXTERIORES + PORTICO DE ACCESO DE 6.00X4.00 M.; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPIOCO, 28DUP0002O; FRACE, RESIDENCIAL LAS	\$	3,472,170.32	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	10	30	1235	\$	-	622001	\$	3,472,170.32	\$	-	\$	-	289



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							COG	
FAM 5 2025	\$ 4,164,809.07	-	ITFE- FAM525-I- SOP-0075- 2025-0078	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR U2C EN P BAJA + MODULO DE SERV. SANITARIOS DE 1EE + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS, 28DUUP0003N; COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 4,164,809.07	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	1	30	\$ 1235	-	\$ 4,164,809.07	\$ -	\$ -	-	
	\$ 562,128,071.56		SUB TOTAL:			\$ 562,128,071.56						\$ -			\$ 482,446,336.10	\$ 279,362,082.41	\$ 279,362,082.41	\$ 279,362,082.41	161721

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- * LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.
- * SE CUENTA CON UNA DIFERENCIA EN LO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO POR 1,082,010.58, CORRESPONDIENTE A UN REINTEGRO A LA FEDERACION DEL FAM BASICO 2024
- * LAS OBRAS RELACIONADAS EN ESTE REPORTE, SON AQUELLAS QUE TUVIERON ALGUN IMPORTE DEVENGADO / PAGADO EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- En espera de pago de anticipo
	7.- Por iniciar
	8.- Rescindida
	9.- Terminación Anticipada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ

DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

C.P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZALEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

LIC. DONICIO OLIVARES RIVERA

DIRECTOR JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ITIFE

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE