



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Programas Presupuestarios

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA																									FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Progr. ma	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), población y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria			Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios						
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta													
1	FAM REM2	1,778,913.63		ITIFE- FAMREM22-2023-0005	REHABILITACIÓN DE LOSA + DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXTERIORES + OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META + REHABILITACIÓN DE LOSA + DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR); PRIMARIA DR. NORBERTO TREVINO ZAPATA, 280PR1235X	COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.244 -97.8524	27-abr-23	23-sep-23	-	-	2	100	85.8	D.A./2 023/0 00200	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	197,315.68	6121	490,862.12	293,546.44	293,546.44	293,546.44	222							
2	FAM REM2	866,878.43		ITIFE- FAMREM22-2023-0005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN GENERAL PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 280PR1591	COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.311 -97.8626	27-abr-23	23-sep-23	-	-	2	100	88.7	D.A./2 023/0 00200	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	33,667.06	6121	390,086.41	356,419.35	356,419.35	356,419.35	347							
3	FAM REM2	1,386,261.97		ITIFE- FAMREM22-2024-0001	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LAULA EN EDIFICIO NACIONAL; GUADALUPE GARZA, CIUDAD MADERO	COL. ESFUERZO NACIONAL, CIUDAD MADERO	MKS BALMEX S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.25 -97.8534	23-feb-24	21-jun-24	08-sep-24	07-oct-24	1	100	100	D.A./2 024/0 000121	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	0.43	6121	288,635.78	288,635.35	288,635.35	288,635.35	269							
4	FAM REM2	371,366.76		ITIFE- FAMREM22-2024-0001	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS, 280PR03340	COL. CANDILARIO GUADALUPE GARZA, CIUDAD MADERO	MKS BALMEX S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.282 -97.827	23-feb-24	21-jun-24	-	-	1	100	100	D.A./2 024/0 000121	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	157.86	6121	16,603.35	16,445.49	16,445.49	16,445.49	331							
5	FAM REM2	1,213,967.10		ITIFE- FAMREM22-2024-0001	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL, 280PR1672X	COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMPICO	MKS BALMEX S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.217 -97.8438	23-feb-24	21-jun-24	15-sep-24	13-sep-24	1	100	98.3	D.A./2 024/0 000121	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	8,970.66	6121	333,860.49	324,886.83	324,886.83	324,886.83	322							
6	FAM REM2	91,378.72		ITIFE- FAMREM22-2024-0001	DESMONTAJES Y DESMONTAJES DE ARBOL DE MIRAMAR, PRIMARIA PROF. VIC. OFELIA DE LOS ANGELES, 280JN0944A	COL. PORTICOS DE MIRAMAR, CIUDAD MADERO	MKS BALMEX S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.296 -97.822	23-feb-24	21-jun-24	-	-	1	100	100	D.A./2 024/0 000121	REMAN ENTES FAM E 2022	119195572 8	1.33	6121	13,325.22	13,323.89	13,323.89	13,323.89	114							



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS												
No.	Progr/ ana	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), población y/o ejido(s))	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), población y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
		Federal	Municipal / otro								Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta							
7	FAM REM2 2			120,171.52	ITIFE: FAMREM22/ 23-I-SOP- 0010-2024- 28DPL089C 0012	COL. HERMENEGILDO DE OBRA GALIANA, CIUDAD MADERO	CONSULTORIA Y EJECUTORIA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.262 - 97.801	120,171.52	04-abr-24	02-jun-24	-	-	1	100	98.7	D.A./2 024/0 00131	REMAN ENTES FAM 2022	BANORT E	119195572 8	1,521.63	6121	17,339.58	16,017.95	16,017.95	16,017.95	108	
8	FAM REM2 2			1,575,000.00	ITIFE: FAMREM24- 23-I-SOP- 2026-0011	COL. UNIDAD MODELO; VICTORIA	GUILLERMO ALEJANDRO LEON GUERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.714 - 99.1606	1,574,537.96	25-mar-26	21-ago-26	-	-	3	40	30	D.A./2 026/0 00045	REMAN ENTES FAM 2022	BANORT E	119195572 8	1,574,537.96	6121	1,574,537.96	0.00	0.00	0.00	736	
9	FAM REM2 3			14,924,450.84	ITIFE: FAMREM23- 23-I-SOP- 2024-0003	POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ	LICITACION PUBLICA	23.779 - 97.7877	14,924,450.84	08-mar-24	05-jun-24	10-feb-25	03-mar-25	1	100	99.9	D.A./2 025/0 00032 BIS	FAM ENTES 2023	BANORT E	122986763 0	0.85	6121	99,929.13	99,928.28	99,928.28	99,928.28	93	
10	FAM REM2 3			679,550.41	ITIFE: FAMREM22/ 23-I-SOP- 0010-2024- 0012	COL. OBREPA, CIUDAD MADERO	CONSULTORIA Y EJECUTORIA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.244 - 97.8459	679,550.41	04-abr-24	02-jun-24	03-jul-24	17-jul-24	1	100	100	D.A./2 024/0 00332	FAM ENTES 2023	BANORT E	122986763 0	0.00	6121	30,057.03	30,057.03	30,057.03	30,057.03	119	
11	FAM REM2 3			678,339.84	ITIFE: FAMREM23- 23-I-SOP- 2024-0003	COL. VIVEROS, NUEVO LAREDO	ARMANDO JACOBINO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27.481 - 99.4889	678,339.84	22-abr-24	30-jun-24	-	-	1	100	99.9	D.A./2 024/0 00159	FAM ENTES 2023	BANORT E	122986763 0	567.99	6121	216,811.45	216,243.46	216,243.46	216,243.46	500	
12	FAM REM2 3				ITIFE: FAMREM23- 23-I-SOP- 2024-0006	COL. AZUCARERA, EL MANTE	IESCA S.S. S.A.S DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.741 - 98.9852	1,133,808.73	02-abr-24	30-jun-24	12-ago-24	02-sep-24	1	100	100	D.A./2 024/0 00309 BIS	FAM ENTES 2023	BANORT E	122986763 0	113.33	6121	37,973.29	37,859.96	37,859.96	37,859.96	399	

ITIFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS					
No.	Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Pública / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o Institución Número de Cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo										
13	FAM REM2 3	101,320.18	(ITIFE- FAMREM23- SOP-0006- 2024-0008	TERMINACION DE COMEDOR Y POZO DE ABSORCION; TELESECUNDARIA MTRO. LUIS HUMBERTO HINDUJA OCHOA; 28DTVO2735	EJ. FRANCISCO MEDRANO; OCAMPO	LESCA SS. S.A.S DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.864 -99.4065	101,320.18	02-abr-24	30-jun-24	1	100	01-abr-24	D.A./2 024/0 00136	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	2.26	6121	36,214.90	36,214.90	36,214.90	38				
14	FAM REM2 3	1,143,426.92	(ITIFE- FAMREM23- SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE EDIFICIO A + TRABAJO EN SUBESTACION + RED ELECTRICA EDIFICIO C + RED ELECTRICA LABORATORIO DE CIENCIAS; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1. FERNANDO SAN PEDRO; 28D5E0077K	COL. TAMALIAPAS; TAMPIOCO	LESCA SS. S.A.S DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.229 -97.8416	1,143,426.92	02-abr-24	30-jun-24	2	100	01-abr-24	D.A./2 024/0 00136	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	13,974.08	6121	40,618.88	40,618.88	40,618.88	444				
15	FAM REM2 3	826,596.78	(ITIFE- FAMREM23- SOP-0007- 2024-0009	TERMINACION DE M.S.S. ESTR. 750 ASLAUCOS + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPR10011	EJ. TAMPRIQUITO; SOTO LA MARINA	YESICA EDITH MEDINA QUIROZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.833 -98.1981	826,596.78	03-abr-24	01-jul-24	1	100	01-abr-24	D.A./2 024/0 00132	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	6,225.60	6121	151,145.70	151,145.70	151,145.70	99				
16	FAM REM2 3	487,066.73	(ITIFE- FAMREM23- SOP-0007- 2024-0009	TERMINACION DE ALULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + RED ELECTRICA; TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ; 28DTVO2390	EJ. EL SABINITO; SOTO LA MARINA	YESICA EDITH MEDINA QUIROZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.627 -98.3755	487,066.73	03-abr-24	01-jul-24	1	100	01-abr-24	D.A./2 024/0 00132	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	1,251.14	6121	112,638.83	112,638.83	112,638.83	33				
17	FAM REM2 3	9,826,937.58	(ITIFE- FAMREM23- IP-SOP-002- 2024-0005	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2 EE ESTR. 717 EN P. BAIA + 1 AULA DID. 2 EE ESTR. 717 P. ALTA + 1 LAB. DE COMPUTO ZEE ESTR. 717 P. BAIA + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA + SUBESTACION + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20X30 MTS; PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GONINEZ BRITO; 28NPR00011	POB. LA PESCA; SOTO LA MARINA	INFRAESTRUC TURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	23.786 -97.7799	9,826,937.58	12-mar-24	09-jun-24	1	100	19-abr-25	D.A./2 025/0 00315	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	0.05	6121	45,101.94	45,101.94	45,101.94	61				
18	FAM REM2 3	394,260.78	(ITIFE- FAMREM23- SOP-0216- 2024-0024	DESAMANTEMIENTO DE TECHUMBRE METALICA + SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA EN 3KVA; CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7 PROFRA. MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES; 28D00009H	COL. INFONAVIT SATELITE; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.855 -97.4951	394,260.78	03-may-24	01-jul-24	1	100	26-abr-24	D.A./2 024/0 00162	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	27.09	6121	60,863.60	60,863.60	60,863.60	72				

ITIFE

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

394,260.78

3

Handwritten signature and initials in blue ink.




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



No.		Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Ubicación razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO						PRESUPUESTO DE EGRESOS				Número de beneficia rios
										Inicio	Término							Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	
			Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
19	FAM REM2 3		522,476.68	ITIFE- FAMREM23- 23-1-SQP- 0010-2024- 0012	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y RED ELECTRICA + REHABILITACION DE EDIFICIO F (COMEDOR, PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS, 28DPRI05340	COL. CANDELA GARZA, CIUDAD MADEIRO	CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.282 -97.827	522,476.68	04-abr-24	02-jun-24	-	-	1	100	100	100	100	01-abr-24	D.A./2 024/0 00130	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	59.566	6121	13,637.19	13,577.53	13,577.53	13,577.53	331	
20	FAM REM2 3		3,371,111.24	ITIFE- FAMREM23- SOP-0005- 2025-0005	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO B + DEMOLICION DE EDIF. C. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPRI459E	COL. LAS DELICIAS; REYNOSA	PLASTICERO Y SERVICIOS INDUSTRIALES CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.068 -98.2631	3,371,111.24	13-feb-25	13-may-25	22-may-25	11-jun-25	2	100	99.4	99.4	99.4	05-feb-25	D.A./2 025/0 00022	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	13,644.81	6121	117,973.12	104,328.31	104,328.31	104,328.31	196	
21	FAM REM2 3		1,014,981.13	ITIFE- FAMREM23- SOP-0102- 2024-0109	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COLIBRI DE 6 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR + INDICADOR + REHABILITACION GENERAL Y DEMOLICION DE COMEDOR, PRIMARIA EL NIGROMANTE, 28DPRI009A	EJ. SAN JUAN; TULA	ADAN MISAE GRIMALDO BARAJAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.999 -99.7894	1,014,981.13	27-nov-24	24-feb-25	-	-	1	100	99	99	99	20-nov-24	D.A./2 024/0 00505	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	10,007.65	6121	130,514.31	120,506.66	120,506.66	120,506.66	39	
22	FAM REM2 3		767,108.64	ITIFE- FAMREM23- SOP-0102- 2024-0109	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL; PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, 28DPRI11245	EJ. ALIANZA DE CABALLEROS; VICTORIA	ADAN MISAE GRIMALDO BARAJAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.849 -99.1698	767,108.64	27-nov-24	24-feb-25	24-feb-25	-	1	100	100	100	100	20-nov-24	D.A./2 024/0 00505	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	0.41	6121	139,132.74	139,132.33	139,132.33	139,132.33	50	
23	FAM REM2 3		339,893.52	ITIFE- FAMREM23- SOP-0102- 2024-0109	DEMOLICION DE FACHADA Y BARRA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. PROF.A. RAMONA DE LEON CASTILLO; 28DMLO0348	EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA; HIDALGO	ADAN MISAE GRIMALDO BARAJAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.021 -99.2397	339,893.52	27-nov-24	24-feb-25	24-feb-25	-	1	100	100	100	100	20-nov-24	D.A./2 024/0 00505	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	100.69	6121	42,276.00	42,175.31	42,175.31	42,175.31	34	
24	FAM REM2 3		663,235.04	ITIFE- FAMREM23- SOP-0016- 2025-0016	PERMANENTAMIENTO DE EQUIPO TECNICO METALURGICO DE 45 X SOPORTE TECNICO METALURGICO GENERAL NUEVO GRACIO RAMIREZ, 28DMLO0348	COL. NATIVIDAD GARZA LEAL; TAMPICO	CONSTRUCCION DE VHICULOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.311 -97.8634	663,235.04	24-feb-25	23-jun-25	-	-	1	100	100	100	100	20-feb-25	D.A./2 025/0 00045	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	122986763 0	0.28	6121	12,452.09	12,451.81	12,451.81	12,451.81	636	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Inversión a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de benefici arios
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra									
25	FAM REM2 3	99,061.15		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0016- 2025-0016	DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY; 28JUN1037G	COL. PUERTO ALFREY; CIUDAD MADERO	CONSTRUCCION VHULOSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.287	-97.8235	99,061.15	24-feb-25	23-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00045	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	4.23	6121	34,007.21	34,002.98	34,002.98	34,002.98	64	
26	FAM REM2 3	406,863.75		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0016- 2025-0016	DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C; JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOB ROUSSEAU; 28JUN1031N	COL. FRANCISCO JAVIER MINA; TAMPICO	CONSTRUCCION VHULOSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.302	-97.879	406,863.75	24-feb-25	23-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00045	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	1.68	6121	9,485.61	9,483.93	9,483.93	9,483.93	70	
27	FAM REM2 3	1,932,577.20		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0016- 2025-0016	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS; C, D, Y E + CONSTRUCCION DE PORTICO + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL. FELIPE DE LA GARZA; 28DPR1830W	COL. CASCAJAL; TAMPICO	CONSTRUCCION VHULOSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.22	-97.8665	1,932,577.20	24-feb-25	23-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00045	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	0.49	6121	21,010.73	21,010.24	21,010.24	21,010.24	276	
28	FAM REM2 3	1,549,204.91		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0105- 2024-0112	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. + REHAB. ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA FRANCISCO VETRO; 28DPR1322S	COL. MORELOS; TAMPICO	MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.221	-97.8764	1,549,204.91	27-nov-24	24-feb-25	-	-	1	100	99.9	D.A./2 024/0 00506	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	1,302.15	6121	129,859.35	128,557.20	128,557.20	128,557.20	509	
29	FAM REM2 3	1,862,973.25		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0105- 2024-0112	REHABILITACION DEL EDIFICIO A + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA EL ARENAL; 28DPR1716D	COL. ARENAL; TAMPICO	MKS BAUMEX, S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.29	-97.8786	1,862,973.25	27-nov-24	24-feb-25	-	-	1	100	99.9	D.A./2 024/0 00506	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	2,284.95	6121	17,592.51	15,307.56	15,307.56	15,307.56	317	
30	FAM REM2 3	570,226.46		(ITIFE- FAMREM23-1 SOP-0016- 2025-0016	DESAMANTEAMIENTO RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE 36 X 22 M; PRIMARIA MEXICO; 28DPR1886Y	HEROICA MATAMOROS; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.83	-97.4597	570,226.46	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00046	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	90.59	6121	19,877.03	15,786.44	15,786.44	15,786.44	361	

FAM

REM2

3

570,226.46

ITIFE-
FAMREM23-1
SOP-0016-
2025-0016

HEROICA


MATAMOROS;

MATAMOROS

DESAMANTEAMIENTO RETIRO
DE TECHUMBRE DE LAMINA DE
36 X 22 M; PRIMARIA MEXICO;
28DPR1886Y

Instituto Tamaulipeco de

EDUCACIÓN



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Programas Presupuestarios

21



No.		Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipios, poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Físico	Financiero	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios	
																Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo									Institución del financie ra
31	FAM REM2 3		1,800,300.44	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHAB. DE TECHUMBRE DE 15X25 M (CAMBIO DE META A: REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA); PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA, 28DPR0464J	ZONA CENTRO; MENOS TRES PERSONAS MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.88	-97.5164	1,800,300.44	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00046	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	115,112.83	6121	115,114.16	115,112.83	115,112.83	244
32	FAM REM2 3		490,613.23	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; PRIMARIA ALBERT EINSTEIN; 28DPR24970	FRACC. PASEO DE LAS BRISAS; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.866	-97.5564	490,613.23	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	99.2	D.A./2 025/0 00046	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	4,568.49	6121	8,406.37	4,568.49	4,568.49	859
33	FAM REM2 3		608,454.46	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1397I	POB. LAS HIGUERILLAS; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.262	-97.4355	608,454.46	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00042 BIS	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	139,645.97	6121	139,748.84	139,645.97	139,645.97	323
34	FAM REM2 3		207,884.19	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR: JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUARDO; 28DJN0071G	COL. PROGRESO; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.866	-97.4701	207,884.19	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00046	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	18,657.28	6121	18,675.33	18,657.28	18,657.28	115
35	FAM REM2 3		251,554.83	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA A EDIFICIOS: PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR; 28DPR2322F	COL. RODRIGUEZ; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.83	-97.5332	251,554.83	25-feb-25	24-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/0 00046	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	6,595.48	6121	6,618.61	6,595.48	6,595.48	297
36	FAM REM2 3		710,254.79	ITIFE- FAMREM23- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE; 28DPR1151P	COL. MORELOS; VICTORIA	JUAN MANUEL MARTINEZ ACUNA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.759	-99.1386	710,254.79	28-ene-26	27-jul-26	-	-	3	85	30	D.A./2 025/0 00372	2325335501	FAM REMAN ENTES 2023	BANORT 122986763 0	1,358,323.39	6121	1,358,323.39	648,068.60	648,068.60	290

Instituto Tamaulipeco de Estadística y Geografía



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Tamaulipas
Gobierno del Estado


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Programas Presupuestarios

21



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS				
No.	Progr/ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), por estado(s) y/o población y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres personas / Licitación)	Utilización Geográfica (coordinadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios			
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo											
37	FAM REM2 4	7,087,790.52	ITIFE- FAMREM24- SOP-0008- 2025-0008	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCCENCIA 2 NIVELES, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA, 28MSU0032N	BOULEVARD DE LOS RIOS, KM. 3+100; ALTAMIRA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.435 -97.8904	7,087,790.52	17-feb-25	16-jun-25	-	-	1	100	99.7	D.A./2 025/O 00023	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	16.09	6121	161,449.36	161,433.27	161,433.27	161,433.27	3035			
38	FAM REM2 4	7,598,164.57	ITIFE- FAMREM24- SOP-0017- 2025-0017	DEMOLICION DE EDIFICIO A ATIPICO DE 2 NIVELES + DEMOLICION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO A 4 ALULAS ZEE P BAJA DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADORES, PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA, 28DPR0795Z	COL LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	DESARROLLAD ORES DE PROYECTOS FENIX ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.308 -97.8711	7,598,164.57	24-feb-25	22-ago-25	07-oct-25	20-nov-25	1	100	100	D.A./2 025/O 00360 BIS	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	2,804.70	6121	1,781,931.07	1,779,126.37	1,779,126.37	1,779,126.37	309			
39	FAM REM2 4	970,138.54	ITIFE- FAMREM24- SOP-0010- 2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA, 28D7V0191	EJ. SAN CAYETANO, GUÍMEZ	GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.906 -99.0972	970,138.54	18-feb-25	17-jun-25	-	-	1	100	97.1	D.A./2 025/O 00286	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	28,491.87	6121	157,658.81	129,166.94	129,166.94	129,166.94	81			
40	FAM REM2 4	2,025,044.46	ITIFE- FAMREM24- SOP-0010- 2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + INSTALACION ELECTRICA PARA CLIMAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE EXPLANADA, SECUNDARIA TECNICA NC. 36, REAL DE BORBON, 28D5T036C	CABECERA MUNICIPAL, VILLAGRAN	GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.481 -99.5009	2,025,044.46	18-feb-25	17-jun-25	-	-	1	100	100	D.A./2 025/O 00036	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	26.23	6121	170,632.16	170,605.93	170,605.93	170,605.93	178			
41	FAM REM2 4	2,086,520.46	ITIFE- FAMREM24- SOP-0013- 2025-0013	CONSTRUCCION DE 2 ALULAS ESTR. 755 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 755 AISLADOS + DEMOLICION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DUN008H	EJ. FRANCISCO VILLA, ACOTENCATL	RICARDO ALEXIS DE LEON RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.954 -98.9943	2,086,520.46	15-feb-25	18-jun-25	-	-	1	100	96.8	D.A./2 025/O 00037	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	3,866.50	6121	80,801.70	76,941.20	76,941.20	76,941.20	20			
42	FAM REM2 4	1,125,331.51	ITIFE- FAMREM24- SOP-0014- 2025-0014	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 115 M.; PREPARATORIA FEDERALIZADA N° 1 MARTIN R. GOMEZ MATEOS, VICTORIA	CENTRO MEDICO EDUCATIVO Y CULTURAL, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	AGUSTIN ELIOT GOMEZ LOPEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.719 -99.15	1,125,331.51	18-feb-25	19-may-25	-	-	2	100	77.7	D.A./2 025/O 00038	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	012330466 3	250,273.76	6121	456,137.36	205,863.60	205,863.60	205,863.60	748			



Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and initials]



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS				
No.	Progr ama	Inversión autorizada			Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), cabecera(s) y/o cabecera(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Indirecta / Iniciativa a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios	
		Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución del Fondo	Número de Cuenta										
43	FAM REM 4	2,583,308.84		ITIFE- FAMREM24- 509-0032- 2025-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + 1 AULA CON MODULO DE SERV. SANIT. ESTR. 750 AISADA + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CERCO DE MALLA + CISTERNA DE 5,000 LTS. + REHABILITACION DE COMEDOR.; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 040; 28ETK040W	EL MANUEL AVILA CAMACHO; VICTORIA	CONSTRUCTO RA FEMAG, S.A.P.I. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.672	-98.9977	2,583,308.84	19-mar-25	16-jul-25	17-jul-25	15-ago-25	2	100	97.3	19-mar-25	D.A./2 025/0 00101	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		97,270.48	6121	651,210.52	553,940.09	553,940.09	553,940.09	55
44	FAM REM 4	3,897,131.62		ITIFE- FAMREM24- 509-0032- 2025-0032	DEMOLICION DE EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE EDIFICIO A.D.E. Y F.; PRIMARIA CUAUHTEMOC; 28DPR0461M	COL. TREVIÑO ZAPATA; MATAMOROS	MAQS URBANIZACIO NES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.858	-97.4829	3,897,131.62	22-abr-25	21-sep-25	-	-	1	100	99.8	10-abr-25	D.A./2 025/0 00120	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		6,172.55	6121	302,192.95	296,020.40	296,020.40	296,020.40	569
45	FAM REM 4	1,610,138.64		ITIFE- FAMREM24- 509-0034- 2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR; "SECUNDARIA TECNICA NO. 82 IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA; ARQUEMEDES CABALLERO CABALLERO; 28DPT0082O	COL. VALLE VERDE; ALTAMIRA	DORIA COMERCIALIZ ADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.407	-97.9184	1,610,138.64	22-abr-25	19-ago-25	-	-	3	98	91.2	23-abr-25	ITIFE- FAMR- EN24- I-SOP- 0034- 2025- 0034	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		202,512.42	6121	1,338,292.77	1,135,780.35	1,135,780.35	1,135,780.35	770
46	FAM REM 4	80,102.11		ITIFE- FAMREM24- 509-0034- 2025-0034	REHABILITACION ELECTRICA; JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS; 28DND095O	COL. FRANCISCO I. MADERO; ALTAMIRA	DORIA COMERCIALIZ ADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.362	-97.8861	80,102.11	22-abr-25	19-ago-25	-	-	2	100	78.5	23-abr-25	ITIFE- FAMR- EN24- I-SOP- 0034- 2025- 0034	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		24,418.58	6121	80,102.11	55,683.53	55,683.53	55,683.53	184
47	FAM REM 4	466,745.12		ITIFE- FAMREM24- 509-0034- 2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA TIPO IPSTE DE 112.5 KVA.; PRIMARIA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA; 28DPR1907U	COL. NUEVO MADERO; ALTAMIRA	DORIA COMERCIALIZ ADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.349	-97.8547	466,745.12	22-abr-25	19-ago-25	-	-	2	100	98.1	23-abr-25	ITIFE- FAMR- EN24- I-SOP- 0034- 2025- 0034	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		12,382.74	6121	466,745.12	454,362.38	454,362.38	454,362.38	422
48	FAM REM 4			ITIFE- FAMREM24- 509-0034- 2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHAB ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA; 28DPR1968Q	COL. MONTEVERDE; CIUDAD MADERO	ADRIANA CHAVEZ VALDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.268	-97.855	975,185.72	23-abr-25	15-sep-25	20-sep-25	26-oct-26	3	98	72.5	22-abr-25	D.A./2 025/0 00130	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3		347,552.42	6121	711,319.69	363,767.27	363,767.27	363,767.27	86



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios




21

PRESUPUESTO DE EGRESOS																														
FINANCIERO																	INFORMACIÓN DE LA OBRA													
No.	Progr mas	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipios, estado, país y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuentas bancarias receptoras del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios	
		Federal	Municipal / otro					Contrato	Inicio		Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución de Financiera	Número de Cuenta									
49	FAM REM2 4			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + DEMOLICION DE ALUA USGER + REFORZAMIENTO DE LOSA EN ALUA + CONSTRUCCION DE ALUA TAMPOCO PERSONAS	CDL. MORELOS, CHAVEZ VALDEZ	ADRIANA CHAVEZ VALDEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.222	-97.8784	1,351,437.96	23-abr-25	19-sep-25	20-sep-25	26-oct-26	3	99	97.9	22-abr-25	00130	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	27,972.12	6121	549,606.82	521,634.70	521,634.70	521,634.70	465	
50	FAM REM2 4			SUBESTACION TRIFASICA 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA GUADALUPE MAINERO, 280PR12450	ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CONSTRUSER VICIOS VH, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.234	-98.5972	4,340,620.46	14-abr-25	10-sep-25	-	-	1	100	97.1	04-abr-25	00114	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	123,953.69	6121	1,988,816.60	1,864,862.91	1,864,862.91	1,864,862.91	364	
51	FAM REM2 4			SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 280PR08292	FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	TRCCO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.987	-98.0868	3,003,887.33	24-abr-25	20-sep-25	-	-	1	100	100	15-abr-25	00129	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	2.30	6121	460,847.86	460,845.56	460,845.56	460,845.56	526	
52	FAM REM2 4			SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA LUIS CABRERA, 280PR08310	FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA VIRE, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.98	-98.0918	4,226,906.98	29-abr-25	25-sep-25	-	-	1	100	100	15-abr-25	00125	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	3.14	6121	2,535,147.15	2,535,144.01	2,535,144.01	2,535,144.01	458	
53	FAM REM2 4			SUBESTACION DE 225 KVA TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE SUBESTACION DE 225 KVA EXISTENTE + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR), SECUNDARIA TECNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO, 2805T0028U	COL. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO	REYNO CONSTRUCCION N, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.052	-97.958	5,964,607.42	02-may-25	28-sep-25	-	-	1	100	100	25-abr-25	00142	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	0.01	6121	82,057.86	82,057.85	82,057.85	82,057.85	456	
54	FAM REM2 4			SUBESTACION DE 150 TIPO PEDESTAL + C. EXTERIOR ELECTRICA, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 80PF2066A	COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.993	-98.0657	3,073,003.22	29-abr-25	25-sep-25	-	-	2	100	98.5	15-abr-25	00126	2425335501	FAM REMAN ENTES 2024	012330466 3	65,725.87	6121	112,525.59	47,203.72	47,203.72	47,203.72	394	

ITFE

INstituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCION
ADMINISTRATIVA


[Handwritten signature and initials]




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios

21



No.		Progr ma	Inversión autorizada		INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o licitación)	Ubicación Geográfica (formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financie ra	Número en de Cuenta ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
61	FAM REM2 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials



INFORMACION DE LA OBRA																			FINANCERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios			
		Federal	Estatal							Municipal / otro	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Fecha									Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo
67	FAM REM2 4	648,000.00		ITFE- FAMREM24- SOP-0010- 2026-0010	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ, 28DJN0318I	COL LAS FLORES, VICTORIA	INVESTIGACIO N Y PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.724 -99.1835	25-mar-26	21-ago-26	-	-	3	80	30	26-ene-26	D.A./2 026/0 00042	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	648,553.13	6121	648,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	97			
68	FAM REM2 4	721,537.60		ITFE- FAMREM24- SOP-0010- 2026-0010	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS A B C, 28DJN01140	COL MORELOS, VICTORIA	INVESTIGACIO N Y PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.741 -99.1455	25-mar-26	21-ago-26	-	-	7	0	30	26-ene-26	D.A./2 026/0 00042	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	720,388.22	6121	720,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	215			
69	FAM REM2 4	604,103.12		ITFE- FAMREM24- SOP-0011- 2026-0011	SUBESTACION DE 75 KVA TIPO POSTE, JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, 28DJN06151	COL LIBERTAD, VICTORIA	GUILLERMO ALEJANDRO LEON GUERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.765 -99.1667	25-mar-26	21-ago-26	-	-	3	85	30	26-ene-26	D.A./2 026/0 00043	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	599,444.96	6121	599,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	98			
70	FAM REM2 4	726,755.46		ITFE- FAMREM24- SOP-0011- 2026-0011	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE, PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ, 28DPR11577	EL LA LIBERTAD, VICTORIA	GUILLERMO ALEJANDRO LEON GUERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.79 -99.1909	25-mar-26	21-ago-26	-	-	3	70	30	26-ene-26	D.A./2 026/0 00043	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	713,914.60	6121	713,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183			
71	FAM REM2 4	1,061,520.00		ITFE- FAMREM24- SOP-0002- 2026-0002	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESCUELA DE EDUCACION SPECIAL TAMAULIPECA, 28DN10003K	COL MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.731 -99.131	25-ene-26	27-jul-26	-	-	3	85	98.2	08-oct-25	D.A./2 025/0 00371	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	1,055,317.62	6121	1,055,317.62	1,027,715.14	1,027,715.14	1,027,715.14	1,027,715.14	88			
72	FAM REM2 4	948,540.42		ITFE- FAMREM24- SOP-0002- 2026-0002	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, PRIMARIA PROFRA CADELINA BALBOA GOJON, 28DPR206Q	COL HORACIO TERAN, VICTORIA	JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.723 -99.1315	25-ene-26	27-jul-26	-	-	3	20	30	08-oct-25	D.A./2 025/0 00371	FAM REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO	012330466 3	948,540.42	6121	948,540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	373			

ITFM
Instituto Tamaulipeco de Fomento Municipal

Handwritten signature and initials in blue ink.




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



21

No.	Progr ama	Inversión autorizada		INFORMACIÓN DE LA OBRA										PRESUPUESTO DE EGRESOS																
		Federal	Municipal / otro	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres personas / licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de benefici rios
								Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Término		Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número del recurso para pago de la obra o							
73	FAM REM2 4	6,137,760.49		REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA, SECUNDARIA TECNICA NO. 17, BENITO JUAREZ, 2805100170	CAB. MUN.; ABASOLO	INVESTIGACIO N Y PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.07	-98.3865	6,137,760.49	08-dic-25	05-jun-26	-	3	95	86.2	01-dic-25	ITIFE- FAMR EM24- I-SOP- 0101- 2025- 0104	2423335501	REMAN ENTES 2024	BBVA MEXICO 3	01230466 3	1,199,440.76	6,137,760.49	4,938,319.73	4,938,319.73	4,938,319.73	4,938,319.73	315	
74	FAM MS25	3,624,214.08		MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA; 28050007F	COL. MONTE ALTO; ALTAMIRA	ELECTRIFICACI ON TAMPIQUEÑA NACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.369	-97.9078	3,624,214.08	18-sep-25	16-mar-26	-	1	100	100	12-dic-25	D.A./Z 025/O 00490 BIS(2)	2523335401	BBVA MEXICO 4	012452557 4	0.41	1,791,423.82	1,791,423.82	1,791,423.82	1,791,423.82	1,791,423.82	1,791,423.82	1673	
75	FAM MS25	1,282,770.54		SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CEMSADET N° 22; 28050002P	CAB. MUN.; GUÍMEZ	GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.919	-99.0108	1,282,770.54	18-sep-25	14-feb-26	-	2	100	100	12-sep-25	ITIFE- FAM MS25- I-SOP- 0085- 2025- 0088	2523335401	BBVA MEXICO 4	012452557 4	0.00	888,559.94	888,559.94	888,559.94	888,559.94	888,559.94	888,559.94	124	
76	FAM MS25	1,037,649.65		REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B Y D (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 33000- 200/127 VOLTS Y REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS); COLEGIO DE BACHILLERES NO. 10 GABRIEL SALDIVAR Y SILVA, 280500100	ZONA CENTRO; JIMENEZ	GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.224	-98.4865	1,037,649.65	18-sep-25	14-feb-26	-	2	100	99.1	12-sep-25	ITIFE- FAM MS25- I-SOP- 0085- 2025- 0088	2523335401	BBVA MEXICO 4	012452557 4	9,326.28	791,555.36	782,229.08	782,229.08	782,229.08	782,229.08	193		
77	FAM MS25	729,095.00		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 225 KVA 13200- 220/127V, COLEGIO DE BACHILLERES NO. 05, 28050005S	COL. BENITO JUAREZ; VICTORIA	GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.74	-99.124	729,095.00	18-sep-25	14-feb-26	-	1	100	99.1	12-sep-25	ITIFE- FAM MS25- I-SOP- 0085- 2025- 0088	2523335401	BBVA MEXICO 4	012452557 4	6,367.17	98,186.80	91,819.63	91,819.63	91,819.63	91,819.63	361		
78	FAMR 25	6,183,402.67		REHABILITACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A" Y "B". DESCOMPAÑE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 2400 X 3000 M + PINTURA GENERAL; SECUNDARIA TECNICA NO. 17, PRIMARIA MARTINEZ DE LA REVOLUCION, 280500170	ZONA CENTRO; ALTAMIRA	CONSTRUCTO PAJESAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.396	-97.9361	6,183,402.67	15-jul-25	11-dic-25	-	1	100	100	08-jul-25	ITIFE- FAMR 25- I-SOP- 0046- 2025- 0049	2523335201	BBVA MEXICO 3	012452552 3	1.84	33,852.09	33,851.09	33,851.09	33,851.09	33,851.09	33,851.09	1113	



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS									
No.	Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Nombre	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta									
79	FAMB 25	5,338,943.92		DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 20X36 M. + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL: PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, 28DPR2170K	COL. EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRA	CANSAHAB ARRENDAMIE NTO Y CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.366	-97.8888	5,338,943.92	15-jul-25	11-dic-25	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0047- 2025- 0050	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	753,574.50	753,574.50	753,574.50	753,574.50	383
80	FAMB 25	2,499,360.42		DEMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M + REHABILITACION DE EDIFICIO A + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL: JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DJN0398J	COL. REVOLUCION VERDE, ALTAMIRA	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLITZ O	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.379	-97.9452	2,499,360.42	24-jul-25	20-nov-25	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0053- 2025- 0056	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.07	6121	946,597.12	946,597.05	946,597.05	946,597.05	197
81	FAMB 25	2,510,035.66		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADOR DE 6.00X3.00 M. + PINTURA EN BARRA, PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO; 28DPR2268V	COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR, ALTAMIRA	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLITZ O	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.379	-97.9135	2,510,035.66	24-jul-25	20-nov-25	-	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0053- 2025- 0056	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	61.70	6121	661,817.63	661,755.93	661,755.93	661,755.93	650
82	FAMB 25	2,644,568.69		REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GABINO BARRERA; 28DPO234R	POB. LOS COMALES; CAMARGO	PROATAM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.183	-98.9186	2,644,568.69	12-ago-25	09-dic-25	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0055- 2025- 0058	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	261.12	6121	527,721.01	527,459.89	527,459.89	527,459.89	279
83	FAMB 25	1,124,848.10		REHABILITACION DE BAÑOS + TERMINACION DE ALIA + PINTURA GENERAL: PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO; 28DPR2261B	COL. BEHULA, CAMARGO	PROATAM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.326	-98.8383	1,124,848.10	12-ago-25	09-dic-25	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0055- 2025- 0058	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.27	6121	215,351.87	215,351.60	215,351.60	215,351.60	126
84	FAMB 25			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION DEL ESTR. 715 AISLADO EN EDIFICIO + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE EDIFICIOS FAMB25-I- SOP-0055- 2025-0051	COL. LIBERTAD; EL MANTE	CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.748	-99.0038	6,608,986.17	17-jul-25	13-dic-25	10-ene-26	15-feb-26	1	100	100	D.A./I 025/0 00403 BIS	2525335201	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.01	6121	3,776,146.96	3,776,146.95	3,776,146.95	3,776,146.95	657



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios




21

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS								
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución del fondo	Número de Cuenta									
85	FAMB 25	1,549,806.18		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 181.80 MIL * REHAB DE MODULO DE SERV SANITARIOS * PINTURA GRAL.; JARDIN DE NIÑOS PROPIA MA. DEL CARMEN OLIVARES ARRIAGA, 280JN0994U	COL. VICTORIA, EL MANTE	FERNANDO VARGAS OLAZARAN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.757	-98.9938	12-ago-25	09-dic-25	10-dic-25	08-ene-26	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0056- 2025- 0059	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,199,797.63	1,199,797.63	1,199,797.63	1,199,797.63	34
86	FAMB 25	1,469,819.76		SUBSTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA * RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS * PINTURA GRAL.; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 280PR2065Z	COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA, EL MANTE	FERNANDO VARGAS OLAZARAN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.748	-99.0053	12-ago-25	09-dic-25	10-dic-25	08-ene-26	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0056- 2025- 0059	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,021,564.05	1,021,564.05	1,021,564.05	1,021,564.05	397
87	FAMB 25	919,548.00		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ESPACIO PARA DISCAPACITADOS + OBRA EXTERIOR (BASE P TINACO, FOSA SEPTICA Y REDES EXTERIORES) * ANDADOR * PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 280PR1149A	NCP. NUEVO QUINTERO, GONZALEZ	FERNANDO VARGAS OLAZARAN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.02	-98.7447	12-ago-25	09-dic-25	09-dic-25	08-ene-26	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0056- 2025- 0059	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.37	6121	397,634.47	397,634.47	397,634.47	397,634.47	47
88	FAMB 25	1,591,588.86		DESMANTELAMIENTO DE SUBSTACION DE 150 KVA * SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA * PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL (CAMBIO DE META A; DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA * SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 300 KVA); PRIMARIA JUAN B. TIJERINA; 280PR0505T	ZONA CENTRO; EL MANTE	CONSTRUCTO RA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.744	-98.5765	12-ago-25	09-dic-25	08-ene-26	06-feb-26	3	95	100	D.A./2 025-I- 00351 BIS	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,591,588.86	1,591,588.86	1,591,588.86	1,591,588.86	592
89	FAMB 25	779,669.92		REHAB GRAL DEL EDIFICIO A * PINTURA DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES 280PR0515Z	POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	CONSTRUCTO RA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.499	-98.6126	12-ago-25	09-dic-25	08-ene-26	06-feb-26	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0057- 2025- 0060	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	779,669.92	779,669.92	779,669.92	779,669.92	157
90	FAMB 25	1,387,507.33		SUBSTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO PEDESTAL * PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL * REHABILITACION DE INST. ELECTRICAS (CAMBIO DE META A; VERASTEGUI; SUBSTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE * ARRABASTRE DE LINEA); JARDIN DE NIÑOS JOSEFA DOMINGUEZ, 280JN0703C	COL. XICOTENCATL	CONSTRUCTO RA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.989	-98.9493	12-ago-25	09-dic-25	08-ene-26	06-feb-26	3	60	99.8	D.A./2 025-I- 00351 BIS(2)	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	3.34	6121	1,387,507.33	1,387,507.33	1,387,507.33	1,387,507.33	68

ITIFE

Instituto Tamaulipeño de
Infraestructura Física Educativa



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS					
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios	
		Federal	Estatal / Municipal / otro						Inicio	Término		Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución o Financiera	Número de Cuenta								
91	FAMB 25	958,297.43		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE + REHABILITACION + PINTURA GRAL DEL INMUJELE: JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ, 28JUN0075C	COL. ALIANZA, MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.865 -97.4891	958,297.43	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	96	99.7	17-jul-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0052- 2025- 0055	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	5.60	430,307.69	430,302.09	430,302.09	430,302.09	87
92	FAMB 25	748,322.14		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE LOSAS DE EDIFICIOS A.B.Y.C. + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES 30 M. + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL: JARDIN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODET; 28JUN0471C	COL. VICTORIA; MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.85 -97.5099	748,322.14	23-jul-25	20-oct-25	-	-	2	100	91.4	17-jul-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0052- 2025- 0055	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	3.95	294,633.73	294,629.78	294,629.78	294,629.78	48
93	FAMB 25	941,267.69		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL: PRIMARIA MEXICO AGRARIO; 28DPR0607Q	COL. MEXICO AGRARIO; MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.859 -97.4676	941,267.69	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	99	99.8	17-jul-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0052- 2025- 0055	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	1,657.39	409,717.79	408,060.40	408,060.40	408,060.40	267
94	FAMB 25	912,856.04		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS + FOSA SEPTICA + OBRA EXT. + CONSTRUCCION DE 50 ML. BARRA PERIMETRAL CERRADA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL: PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS; 28DPR1257I	COL. PRESIDENTE CARDENAS (VILLA CARDENAS); MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.908 -97.7966	912,856.04	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	99	99.7	17-jul-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0052- 2025- 0055	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	2,570.37	569,991.10	567,420.73	567,420.73	567,420.73	38
95	FAMB 25	733,342.73		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0103	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + SUM. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE: JARDIN DE NIÑOS PROFRA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL; 28JUN0524G	MATAMOROS; ESPAÑOLA; MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.819 -97.4548	733,342.73	17-oct-25	15-mar-26	-	-	2	100	100	14-oct-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0100- 2025- 0103	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.00	636,896.63	636,896.63	636,896.63	636,896.63	95
96	FAMB 25	284,123.11		ITFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0103	REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE PURO DE ACOMETIDA + PINTURA GENERAL + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO EN ACCESO; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS; 28JUN0945Z	COL. VILLA ESPAÑOLA; MATAMOROS	J.L.H.C.ALU CROM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.856 -97.5261	284,123.11	17-oct-25	15-mar-26	-	-	2	100	100	14-oct-25	ITFE- FAMB 25-I- SOP- 0100- 2025- 0103	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.63	284,121.11	284,120.48	284,120.48	284,120.48	126

[Handwritten signature and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS									
No.	Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), pueblo(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución	Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo								
97	FAMB 25		1,941,085.36	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058-2025-0103	DESAMANTEAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA + V TIPO POSTE + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL SECUNDARIA TECNICA NO. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS; 280S10077C	COL. DIVISION DEL NORTE; MATAMOROS C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25 844 -97.4885	1,941,085.36	17-oct-25	15-mar-26	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP-0103-2025-0103	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	9.44	6121	1,383,869.81	1,383,860.37	1,383,860.37	1,383,860.37	671
98	FAMB 25		3,491,825.96	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0061-2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA + REHABILITACION DE LOSAS IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS DE 4 ALJABES Y COMEDOR Y PINTURA VINILICA; PRIMARIA FRIDA KAHLO CALDERON; 280PR2508D	FRACC. LOS FRESNOS; ADORA VIRG. RETNOSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26 047 -98.4115	3,491,825.96	12-ago-25	08-ene-26	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP-0058-2025-0061	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	0.01	6121	2,807,230.84	2,807,230.83	2,807,230.83	2,807,230.83	600
99	FAMB 25		1,761,349.23	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058-2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICA 3F, 4H, 13200V/220V/147V + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MATIAS S. CANALES; 280PR2569R	FRACC. LAS PIRAMIDES; ADORA VIRG. RETNOSA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25 937 -98.2577	1,761,349.23	12-ago-25	08-ene-26	-	1	100	99.8	05-ago-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	734.75	6121	1,090,969.68	1,090,234.93	1,090,234.93	1,090,234.93	229
100	FAMB 25		2,533,300.23	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054-2025-0057	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR 717 AISLADA P BAIA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TECNICA NO. 48; SERVANDO CANALES MOLANO; 280ST0046I	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26 227 -98.6749	2,533,300.23	06-ago-25	02-ene-26	03-ene-26	1	100	100	18-jul-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	0.00	6121	2,164,977.04	2,164,977.04	2,164,977.04	2,164,977.04	373
101	FAMB 25		2,209,367.98	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054-2025-0057	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOADOS + COSTERA + BASE PARA TINAOS + ANADOR + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MARIANO ARQUIMEDES CABALLERO; 280PR2463N	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26 006 -98.2465	2,209,367.98	06-ago-25	02-ene-26	-	1	100	100	18-jul-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	258.15	6121	219,504.65	219,504.50	219,504.50	219,504.50	1157
102	FAMB 25		2,296,690.30	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0048-2025-0052	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13204 MTS NP-NTAL-0.25 + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS; 280PR2444M	OSCAR CASTRUITA GUERRERO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24 856 -98.1653	2,296,690.30	21-jul-25	17-dic-25	-	1	100	99.9	16-jul-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO 012452552 3	1,806.05	6121	271,857.63	270,051.58	270,051.58	270,051.58	306

[Handwritten signature and initials]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



21

No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipios, pueblo(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a obra(s), por municipios, pueblo(s) y/o ejido(s))	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Oficio de suficiencia presupuestaria		Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios	
															Fecha	Clave de fondo									Nombre del fondo
103	FAMB 25	3,710,929.18	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0051- 2025-0054	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + SERVICIOS SANTISIMOS EST. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA + MURO DE BLOCK DE PROTECCION 32M. + PINTURA: PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO, 28DPRI1880D	COL. SAN MARCOS 2; VICTORIA	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.704 -99.1788	21-jul-25	17-dic-25	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0051- 2025- 0054	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	2.39	6121	1,952,504.62	1,952,502.23	1,952,502.23	312
104	FAMB 25	4,255,973.10	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0050- 2025-0053	CONSTRUCCION DE 2 AULAS P.A. ELECTRICA EXTERIOR + BARANDALES EN EDIFICIO F + RAMPA + PINTURA EN EDIFICIOS, SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L	FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZ ADORA RIVSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.752 -99.1698	21-jul-25	17-dic-25	-	-	1	100	99.9	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0050- 2025- 0053	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	2,660,819.49	2,660,819.49	2,660,819.49	650
105	FAMB 25	14,488,476.64	ITIFE- FAMB25-I- SOP-003- 2025-0048	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 5.0 E.E. EST. U-1C AREA ADMINISTRATIVA + S.S.) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 10.0 E.E. EST. U-1C (AULA DE COMPUTO + LABORATORIO MULTIFUNCIONAL + TALLER) + ANADOR + REDES EXTERIORES + SUBESTACION DE 50 KVA + 140 M. BARRA CERRADA + 110 M. DE REJACERO; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000; 2805T0078B	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	GRUPO TECNICO Y DISEÑO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	27.516 -99.57	03-jul-25	28-ene-26	29-ene-26	21-mar-26	3	95	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 003- 2025- 0048	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.53	6121	9,581,305.91	9,581,305.38	9,581,305.38	718
106	FAMB 25	7,606,574.89	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0062	REHABILITACION GENERAL + BARRA PERIMETRAL CERRADA; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000; 2805T0078B	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	GRUPO CONSTRUCTO R TAMAILIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27.516 -99.57	13-ago-25	08-feb-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0059- 2025- 0062	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	78.36	6121	68,962.70	68,884.34	68,884.34	718
107	FAMB 25	3,295,537.70	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066- 2025-0069	REHABILITACION: EDIFICIO E (MODULO DE S.S.), EDIFICIO H (AULA DE COMPUTO), EDIFICIO A (PISOS), EDIFICIO E (PISOS) + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + PINTURA GENERAL: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPRI001X	ZONA CENTRO; EL MANTE	JOSE HERNALDO MARTINEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.736 -98.9664	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	70	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0066- 2025- 0069	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	2,621,051.54	2,621,051.54	2,621,051.54	468
108	FAMB 25	1,492,340.57	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066- 2025-0069	REHABILITACION GENERAL Y PINTURA GENERAL DEL INTELE; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL; 28DPRI2184N	COL. REVOLUCION VERDE, EL MANTE	JOSE HERNALDO MARTINEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.758 -98.9837	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	75	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0066- 2025- 0069	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.01	6121	1,492,340.57	1,492,340.56	1,492,340.56	113



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS							
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), cabecera(s) y/o poblado(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria			Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución financie ra	Número de Cuenta								
115	FAM8 25	1,508,467.55		EXPLANADA EN ACCESO + REPARACION DE LOSA + PINTURA GENERAL. PRIMARIA JOSE GPE. CASTILLO PARRA, 260PR24066	COL. RESERVA TERRESTRIAL CAMPESTRE, REYNOSA	EXCAVACION S ESPECIALIZADO CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.085 - 98.3237	03-sep-25	30-ene-26	-	-	2	100	100	ITIFE- FAM8 25-I- SOP- 0069- 2025- 0072	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.01	420,525.99	420,525.98	420,525.98	420,525.98	839	
116	FAM8 25	1,618,382.95		CONSTRUCCION DE 1 AJUA DIPLOMATICA ESTE. REG. 750 ASLADA + ANDADOR DE 3.00X15.00 M + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA JUAN ALDAMA; 260PR16990	COL. SOLIDARIDAD; REYNOSA	EXCAVACION S ESPECIALIZADO CUANDO MENOS TRES PERSONAS S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.041 - 98.3802	03-sep-25	30-ene-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAM8 25-I- SOP- 0069- 2025- 0072	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	48.21	871,889.41	871,841.20	871,841.20	871,841.20	663	
117	FAM8 25	2,229,077.62		REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y E + DEMOLICION Y REPOSICION DE BARRA + PINTURA GENERAL; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 280ND117L	ZONA CENTRO; SAN FERNANDO	AGUSTIN ELIOT GOMEZ LOPEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.852 - 98.1566	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	98	100	ITIFE- FAM8 25-I- SOP- 0068- 2025- 0071	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	7.74	1,361,342.03	1,361,334.29	1,361,334.29	1,361,334.29	196	
118	FAM8 25	420,869.65		TERMINACION DE 1 AJUA DE COMPUTO EST. REG. 750 ASLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 260PR2030K	COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL; SAN FERNANDO	AGUSTIN ELIOT GOMEZ LOPEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.395 - 97.9843	21-ago-25	17-ene-26	-	-	1	100	99.6	ITIFE- FAM8 25-I- SOP- 0068- 2025- 0071	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	1,537.35	420,869.65	419,332.30	419,332.30	419,332.30	88	
119	FAM8 25	2,151,105.13		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 46.55 ML + REHAB. DE TECHUMBRE EXISTENTE + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES; 260PR2304U	COL. UNIDAD OBREÑA, REYNOSA	PLASTICERO S Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE TAMAILLIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.051 - 98.2384	15-ago-25	11-ene-26	12-ene-26	31-ene-26	1	100	100	D.A./2 0250/ 00426	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	4.05	231,889.17	231,885.12	231,885.12	231,885.12	993	
120	FAM8 25	1,052,343.71		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE ESTR. 750 ASLADA + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1203 M. + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECCION RAMIRO IGLESIAS LEAL; 260TV0308R	COL. VAMOS TAMAILLIPAS; REYNOSA	PLASTICERO S Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE TAMAILLIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.666 - 98.2211	15-ago-25	11-ene-26	-	-	1	100	99.5	ITIFE- FAM8 25-I- SOP- 0061- 2025- 0064	2523335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	4,924.28	150,596.69	145,672.41	145,672.41	145,672.41	170	

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS									
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado(s) o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)		Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro				Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón financie ra							
121	FAMB 25	1,332,589.41		CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 ADORNADA + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL: TELESCUNDA MARIA PROF. CARLOS TEVINO RODRIGUEZ, 2807V0292G	COL. LAMPASTOS; REYNOSA	PLASTICERO Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE TAMAUCAPO S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.043 -98.241		15-ago-25	11-ene-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0061- 0064	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	110,584.02	110,584.02	110,584.02	110,584.02	110,584.02	282	
122	FAMB 25	1,614,217.69		CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ASLADA + 0.60 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR 18 X 3 MTS + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 30.00 M.; ELECTRICIDAD JOSE DE ESCAROTON Y HELGUERA; 2807V0317Z	FRACC. PASEO REAL; ALTAMIRA	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.386 -97.8822		06-oct-25	04-mar-26	-	-	2	100	99.9	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0096- 2025- 0099	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	1,190.13	918,629.12	917,438.99	917,438.99	917,438.99	917,438.99	64	
123	FAMB 25	790,445.73		REHABILITACION DE MODULO SANTUARIO EDIFICIO C Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO E + IMPERMEABILIZACION + REHABILITACION DE TECHUMBRE, ARBOLEDAS; PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA PROF. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA; 280PR2422Y	FRACC. REHABILITACION DE PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA PROF. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA; 280PR2422Y	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-		06-oct-25	04-mar-26	-	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0096- 2025- 0099	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.76	92,429.39	92,428.63	92,428.63	92,428.63	92,428.63	482	
124	FAMB 25	3,327,303.91		REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TECNICA No. 3, ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO; 2805T0003L	COL. 1 DE MAYO; CIUDAD MADERO	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-		06-oct-25	04-mar-26	-	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0096- 2025- 0099	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	210.60	1,856,201.55	1,855,990.95	1,855,990.95	1,855,990.95	1,855,990.95	411	
125	FAMB 25	527,639.83		REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES; 280PR0549Q	COL. LAGUNA DE LA PUERTA; TAMPICO	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.317 -97.8795		06-oct-25	04-mar-26	-	-	1	100	99.9	D.A./2 025/O 00486 BIS(5)	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	519.05	527,639.83	527,120.78	527,120.78	527,120.78	527,120.78	374	
126	FAMB 25	3,003,391.21		CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. CON W.C. PARA OM. ESTR. 715 (U-1) ASLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA EXT. + REHABILITACION DE DIF. "A" Y "B" + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL JORGE VALDEZ ZAVAS; 280M0013P	FRACC. VALLE ALTO; MATAMOROS	TAM-JAL CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.85 -97.5162		07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	75	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0061- 0064	2525335201	CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	2,606,183.23	2,606,183.23	2,606,183.23	2,606,183.23	2,606,183.23	90	

Instituto Tamauilpeco de Infraestructura Educativa

No.		Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), paralelo y/o ejido(s))	Ubicación Nombre, razón o denominación social del Contratista (y/o ajido(s))	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO					Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
			Federal	Municipal / otro					Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón financie ra	Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o								
127		FAMB 25	921,574.63		REHABILITACION GENERAL + A.B.O + REHABILITACION PINTURA EN GENERAL; JARDIN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARGUELLES, 28DJN004U	COL. LAS PALMAS; MATAMOROS C.V.	TAM-JAL CONSTRUCCO NES Y DISTRIBUCION ES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.867 -97.4794	921,574.62	07-oct-25	05-mar-26	-	3	99	100	09-dic-25	D.A./2	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.00	497,314.52	497,314.52	497,314.52	497,314.52	90			
128		FAMB 25	1,213,562.87		REHABILITACION DE EDIFICIOS ELECTRICA DE EDIFICIO E + DEMOLICION DE EDIFICIO C + PINTURA GENERAL; JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET; 28DJN338W	COL. BUENAVISTA; MATAMOROS C.V.	TAM-JAL CONSTRUCCO NES Y DISTRIBUCION ES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.812 -97.5177	1,213,562.87	07-oct-25	05-mar-26	-	3	99	100	02-oct-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0091- 2025- 0094	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.00	321,407.82	321,407.82	321,407.82	321,407.82	90			
129		FAMB 25	2,072,736.36		REHABILITACION GENERAL (AULAS, FORO, PLOMERIA Y RED ELECTRICA) + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS; TELESECUNDARIA PROPR. RUBEN MALDONADO ZURITA, 28DTV0171V	EL VIENTO LIBRE, GUJEMEZ S.A. DE C.V.	ARCA CONSTRUCCO NES Y MULTISERVIC IOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.793 -96.9888	2,072,736.36	10-oct-25	08-mar-26	-	3	87	100	08-oct-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0094- 2025- 0097	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.00	2,072,736.36	2,072,736.36	2,072,736.36	2,072,736.36	26			
130		FAMB 25	572,859.20		REHABILITACION DE SUBESTACION + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A Y E + PINTURA EN EDIFICIO; JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA, 28DJN0090D	COL. MORELOS; RINCON; VICTORIA	ARCA CONSTRUCCO NES Y MULTISERVIC IOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.74 -99.1382	572,859.20	10-oct-25	08-mar-26	-	2	100	99.3	08-oct-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0094- 2025- 0097	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.01	341,995.21	341,995.20	341,995.20	341,995.20	119			
131		FAMB 25	1,429,726.58		SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + PINTURA GENERAL; PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR1174Z	EL JUAN RINCON; VICTORIA	ARCA CONSTRUCCO NES Y MULTISERVIC IOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.928 -99.199	1,429,726.58	10-oct-25	08-mar-26	-	3	99	100	08-oct-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0094- 2025- 0097	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.00	1,429,726.58	1,429,726.58	1,429,726.58	1,429,726.58	87			
132		FAMB 25	1,084,597.85		REHABILITACION DREED ELECTRICA + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLEBRIMETRIA OFICIAL PRIMARIA BUS DONALDO COLCOSO MURRIETA; 28DPH239Z	COL. LIBERAL; VICTORIA	ARCA CONSTRUCCO NES Y MULTISERVIC IOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.738 -99.1127	1,084,597.85	10-oct-25	08-mar-26	-	2	100	100	08-oct-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0094- 2025- 0097	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3 MEXICO	0.01	1,084,597.84	1,084,597.84	1,084,597.84	1,084,597.84	351			

No.		Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar geográfico, por municipio(s), por poblado y/o ejido(s))	Ubicación específica de obra(s), por municipio(s), por poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Indirecta / cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria					Financiero		Partida presupuestal, COG	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
			Federal	Estatal							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución financiera	Número de Cuenta								
139	FAMB 25		1,129,939.18		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0076- 2025-0079	COL. NORBERTO LOZANO TREVIÑO ZAPATA, VICTORIA	IMPENMEABILIZACION DE EDIFICIOS (CAMBIO DE META A: RECONCRETO EN EXPLANADA PRINCIPAL); PRIMARIA FORO No. 74, 28DPRL542D	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.755 -99.1484	09-sep-25	05-feb-26	-	-	1	100	99.8	11-dic-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,129,939.18	1,129,939.18	1,129,939.18	1,129,939.18	687		
140	FAMB 25		1,496,299.36		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0076- 2025-0079	EL LA LIBERTAD; VICTORIA	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33200/220- 127V. REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ. 28DJND0351Q	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.791 -99.1907	09-sep-25	05-feb-26	-	-	3	95	100	10-sep-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,496,299.36	1,496,299.36	1,496,299.36	1,496,299.36	43		
141	FAMB 25		630,486.22		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0078- 2025-0081	COL. LAZARO CABALLERO, VICTORIA	COLOCACION DE VITROPISO PARA AULA DE INFORMATICA + RED ELECTRICA + PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; 28DJND0106F	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.744 -99.1631	11-sep-25	07-feb-26	-	-	2	100	100	12-sep-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	343,955.64	343,955.64	343,955.64	343,955.64	123		
142	FAMB 25		3,485,931.39		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0078- 2025-0081	COL. MODERNA, VICTORIA	REHABILITACION GENERAL DE LOSAS Y ALEROS EN EDIF. A.B.C.D.E. TECHUMBRE, MODULOS DE SERV. SANIT-BODEGA + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO Y FORO + INSTALACION DE AIRE ACOND. PISO TIPO FOAM + ESTRUCTURA CON VELARIA + OBRA EXTERIOR. JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL. 28DJND755I	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.733 -99.1124	11-sep-25	07-feb-26	-	-	2	100	100	11-dic-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	2,748,851.67	2,748,851.67	2,748,851.67	2,748,851.67	174		
143	FAMB 25		1,467,266.07		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	POB. BARRA DEL TORO; ALDAMA	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ. 28DPRL858B	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.049 -97.7745	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	99	100	10-dic-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	934,063.90	934,063.90	934,063.90	934,063.90	51		
144	FAMB 25		364,145.47		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	EL VENUSTIANO CARANZA 2; GONZALEZ	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO "B"; PRIMARIA LEONA DE CARO. 28DPRL782W	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.851 -98.733	11-sep-25	09-dic-25	-	-	1	100	99.9	04-sep-25	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	381.29	6121	39,483.49	39,102.20	39,102.20	39,102.20	67		

ITIFE

INstituto Tamaulipas de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN

No.		Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
		Federal	Estatal						Financiero	Físico		Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta													
145	FAMB 25		650,817.49	ITFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	SUBSTACION ELECTRICA DE 45 KVA 13200 V TIPO POSTE; PRIMARIA LA CORREGIDORA; 2BDPR0412D	EL FRANCISCO VILLA LLERA	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.167 -98.7883	23.14	650,817.49	11-sep-25	09-dic-25	3	95	99.8	07-nov-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.01	6121	329,437.30	329,437.29	329,437.29	329,437.29	58		
146	FAMB 25		644,785.16	ITFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE 102 ML DE BARRA PERIMETRAL CERRADA; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN; 2BDPR17732	POB. EL ENCINO, LLERA	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.14 -99.1141	644,785.16	11-sep-25	09-dic-25	-	1	100	100	04-sep-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.00	6121	34,053.74	34,053.74	34,053.74	34,053.74	30		
147	FAMB 25		3,241,315.50	ITFE- FAMB25-I- SOP-0079- 2025-0082	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 300 ML, SECUNDARIA TECNICA NO. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 2805T0026W	ZONA CENTRO; MIQUIHUANA	GENERAL CONTRACTOR SUMITT, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.572 -99.7536	3,241,315.50	11-sep-25	07-feb-26	-	1	100	100	10-sep-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.00	6121	1,676,705.48	1,676,705.48	1,676,705.48	1,676,705.48	125		
148	FAMB 25		693,324.22	ITFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA POR TRANSFORMADOR 150 KVA 13200V TIPO POSTE); SECUNDARIA TECNICA NO. 43, MANUEL PAREÑO PORRAS; 2805T0043M	CAB. MUN.; GUERMEZ C.V.	DENSA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.916 -99.0074	693,324.22	09-oct-25	07-mar-26	-	1	100	100	10-oct-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	4.83	6121	215,826.84	215,822.01	215,822.01	215,822.01	136		
149	FAMB 25		1,590,205.49	ITFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBSTACION ELECTRICA DE 500 KVA 13200V TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE META A: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 225 KVA A 300 KVA 13200V TIPO POSTE); SECUNDARIA GENERAL N° 3 PROF. JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA, 2805G0101U	COL. AMERICA DE JUAREZ, VICTORIA	DENSA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.725 -99.1716	1,590,205.49	09-oct-25	07-mar-26	-	2	100	100	10-oct-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	0.00	6121	1,590,205.49	1,590,205.49	1,590,205.49	1,590,205.49	471		
150	FAMB 25		1,180,256.30	ITFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBSTACION ELECTRICA DE 300 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 KVA A 225 KVA 13200V TIPO POSTE); PRIMARIA JUAN B. TUERNA, 280PR1122U	ZONA CENTRO; VICTORIA	DENSA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.732 -96.1401	1,180,267.54	09-oct-25	07-mar-26	-	3	95	100	10-oct-25	2525335201	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION BASICA	BBVA MEXICO	0124525523	11.24	6121	1,180,267.54	1,180,256.30	1,180,256.30	1,180,256.30	361		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS						
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), cabecera y/o ejido(s))	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo								
151	FAMB 25	319,488.68	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	REHABILITACION DE EDIFICIO A + SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL 25.00 M. + ACOMETIDA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO, 280JUN0658N	EST. ANZALDUAS; REYNOSA	26.152 - 98.3762	319,488.68	17-sep-25	14-ene-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0080- 2025- 0083	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.07	6121	39,298.71	39,298.64	39,298.64	39,298.64	39,298.64	15
152	FAMB 25	399,888.02	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIO G; PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICOMEÑO; 280PR0770R	U. HAB. LA CAÑADA 1; REYNOSA	26.062 - 98.3135	399,888.02	17-sep-25	14-ene-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0080- 2025- 0083	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	18,550.28	18,550.28	18,550.28	18,550.28	18,550.28	579
153	FAMB 25	1,475,320.07	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE); PRIMARIA ANTONIO SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ, 280PR2496P	FRACC. PUERTA DEL SOL; REYNOSA	26.036 - 98.3444	1,475,320.07	17-sep-25	14-ene-26	15-ene-26	31-ene-26	3	98	100	D.A./2 025/O 00486 BIS	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	156.43	6121	1,475,320.07	1,475,163.64	1,475,163.64	1,475,163.64	1,475,163.64	888
154	FAMB 25	1,528,069.24	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A.B.C.D.E.Y.H.; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION; 280PR2568S	FRACC. VALLE SOLEADO; REYNOSA	25.97 - 98.2668	1,528,069.24	17-sep-25	14-ene-26	15-ene-26	25-ene-26	1	100	100	D.A./2 025/O 00486 BIS(9)	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	477,833.89	477,833.89	477,833.89	477,833.89	477,833.89	1047
155	FAMB 25	1,086,504.03	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 5,000.00 M.; TELESECUNDARIA PROF. AMEL RAMIREZ RAMIREZ, 280TV0155A	COL. VILLAS DEL BOULE; REYNOSA	26.063 - 98.3875	1,086,504.03	17-sep-25	14-ene-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0080- 2025- 0083	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.07	6121	21,456.50	21,456.43	21,456.43	21,456.43	21,456.43	279
156	FAMB 25	696,251.98	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0084	REHABILITACION DE CONECTOR ESCOLAR; TELESECUNDARIA DAVID ALVARO SIQUEIRAS; 280TV0057C	EJ. MATIAS GARCIA; JAUNAVE	23.398 - 99.4346	696,251.98	17-sep-25	14-ene-26	-	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	696,251.98	696,251.98	696,251.98	696,251.98	696,251.98	48

Instituto Tamaulipeño de
Infraestructura Física Educativa

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS										
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo								
157	FAMB 25	420,195.35		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, 280UN0611M	EL. SANTA ANA DE NAHOLA, TULIA	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.992 -99.8728	420,195.35	17-sep-25	14-ene-26	2	100	100	29-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	420,195.35	420,195.35	420,195.35	420,195.35	39
158	FAMB 25	954,732.64		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200V-YT-7800/120-240V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TIPO POSTE), JARDIN DE NIÑOS DECROY, 280UN08702	FRACC. TEOCALITCHE, VICTORIA	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.756 -99.1273	954,732.64	17-sep-25	14-ene-26	3	80	100	29-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	954,732.64	954,732.64	954,732.64	954,732.64	181
159	FAMB 25	848,635.38		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE, PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 280PR00765	COL. MANUEL AGAPITO RAVITZE, VICTORIA	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.708 -99.1639	848,635.38	17-sep-25	14-ene-26	2	100	98.8	29-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	219.61	6121	848,635.38	848,415.77	848,415.77	848,415.77	368
160	FAMB 25	525,923.58		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO 4 W.C. + OBRA EXTERIOR + FOSA SEPTICA AVILA CAMACHO, VICTORIA	EL. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.672 -98.9975	525,923.58	17-sep-25	14-ene-26	3	95	100	29-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	525,923.58	525,923.58	525,923.58	525,923.58	68
161	FAMB 25	851,498.80		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA A 150 KVA 13200V TIPO POSTE), PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 280PR16862	COL. CONSTRUCTOR DE A TAMAULIPAS, VICTORIA	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.734 -99.1392	851,498.80	17-sep-25	14-ene-26	3	80	100	29-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0084	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	851,498.80	851,498.80	851,498.80	851,498.80	307
162	FAMB 25	190,658.30		ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV, PRIMARIA TELESECUNDARIA RAMON GUERRA, 280V0313A	EL. SERVANDO CANALES, GUAYEZ	GUADALUPE RODRIGUEZ HINGOSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.008 -99.1867	786,191.37	17-sep-25	14-ene-26	3	97	100	11-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0081- 2025- 0085	2525335201	CONES MULTIP LES	BBVA MEXICO	012452552 3	30.99	6121	190,658.30	190,658.30	190,658.30	190,658.30	91

B

n

H

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS				
No.	Progr- ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), por localidad y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Institución a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia- rios			
		Federal	Municipal / otro							Inicio	Término	Inicio	Término		Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo									Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta
169	FAM8 25	2,304,038.50	ITIFE- FAM825-1- SOP-0083- 2025-0086	SUBSTACION TIPO POSTE DE 75 KVA. 33KV/220 + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + REHABILITACION ELÉCTRICA GENERAL DE EDIFICIOS A.B.C.D.E.Y + PINTURA GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ; 28DM10033C	COL. 3 DE CUANDO TRES PERSONAS	PROYECTOS DE T&C MORA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.77 -98.1996	2,304,038.50	17-sep-25	13-feb-26	3	95	100	22-sep-25	ITIFE- FAM8- 25-1- SOP- 0083- 2025- 0086	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	1,553,286.63	1,553,286.63	1,553,286.63	1,553,286.63	76		
170	FAM8 25	492,447.17	ITIFE- FAM825-1- SOP-0095- 2025-0098	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL DE BLOQUE CERRADA 55 ML. PRIMARIA LAURO AGUIRRE; 28DPH1386C	ZONA CENTRO; ABASOLO	ANCARSE PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTUR A Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.056 -98.3767	492,447.17	09-oct-25	06-ene-26	3	70	100	10-dic-25	D.A./2 025/0 00486 BIS(4)	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.01	6121	492,447.17	492,447.16	492,447.16	492,447.16	181		
171	FAM8 25	801,585.95	ITIFE- FAM825-1- SOP-0095- 2025-0098	IMPERMEABILIZACION GENERAL (EDIFICIO A.B.C.E); PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPH1456H	ZONA CENTRO; ABASOLO	ANCARSE PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTUR A Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.054 -98.3709	801,585.95	09-oct-25	06-ene-26	1	100	99.8	10-dic-25	D.A./2 025/0 00486 BIS(2)	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.38	6121	91,433.10	91,432.72	91,432.72	91,432.72	115		
172	FAM8 25	971,542.12	ITIFE- FAM825-1- SOP-0095- 2025-0098	IMPERMEABILIZACION + AJUSTE DE CANCELERIA + EQUIPOS DE RED ELÉCTRICA + LABORATORIO DEL SECUNDARIO ESPECIAL PROF. MELTON GALLEGOS VELIZ; 28DM10033W	ZONA CENTRO; JIMENEZ	ANCARSE PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTUR A Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.214 -98.4853	971,542.12	09-oct-25	06-ene-26	3	60	100	17-oct-25	ITIFE- FAM8- 25-1- SOP- 0095- 2025- 0098	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	690,472.90	690,472.90	690,472.90	690,472.90	40		
173	FAM8 25	1,563,270.06	ITIFE- FAM825-1- SOP-0086- 2025-0089	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE LABORATORIO DE COMPUTO; SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ; 28DE50010C	CAB. MUN.; CASAS	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.726 -98.7342	1,563,270.06	18-sep-25	14-feb-26	3	95	100	23-sep-25	ITIFE- FAM8- 25-1- SOP- 0086- 2025- 0089	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	835,653.84	835,653.84	835,653.84	835,653.84	104		
174	FAM8 25	885,591.16	ITIFE- FAM825-1- SOP-0086- 2025-0089	CONSTRUCCION DE ALA REG. ESTR. 750 AISLADA + ANCIADOR DE 603 MTS + RED ELÉCTRICA EXTERIOR; PRIMARIA SIAL LAZANO JARDINES; 28DPH1915C	EL LAZARO CARDENAS; CASAS	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.597 -98.9416	885,591.16	18-sep-25	14-feb-26	3	80	100	10-dic-25	D.A./2 025/0 00486 BIS(3)	2525335201	FONDO DE APORTA- CIONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	6121	885,591.16	885,591.16	885,591.16	885,591.16	25		


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



No.	Progr ana	Inversión autorizada		INFORMACIÓN DE LA OBRA										PRESUPUESTO DE EGRESOS																
				Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Ubicación Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de benefici- rios	
		Inicio	Término					Inicio	Término	Inicio	Término	Fecha	Núme- ro	Clave de fondo	Nombre del fondo			Institución Financie- ra	Número de Cuenta											
175	FAMB 25			ITIFE- FAMB25-1- SOP-0086- 2025-0089	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASTAS; 280JUN016N	COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION; VICTORIA	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 709 -99 1641		18-sep-25	14-feb-26	-	-	2	100	99.9	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0086- 2025- 0089	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	781,938.59	6121	781,938.59	781,938.59	781,938.59	781,938.59	136
176	FAMB 25			ITIFE- FAMB25-1- SOP-0086- 2025-0089	REHABILITACION DE AULA ATIPICA; PRIMARIA FRANCISCO I MADEÑO; 280PR0960	EL LAZARO CARDENAS; VICTORIA	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 779 -99 1173		18-sep-25	14-feb-26	-	-	1	100	100	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0086- 2025- 0089	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	133,961.72	6121	133,961.72	133,961.72	133,961.72	133,961.72	28
177	FAMB 25			ITIFE- FAMB25-1- SOP-0086- 2025-0089	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS (CAMBIO DE META A: SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA A 150 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACIÓN DE PINTURA EXTERIOR); PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ; 280PR1622P	COL. CONSTRUCTOR A TAMAULIPAS; VICTORIA	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 734 -99 1296		18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	85	100	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0086- 2025- 0089	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	1,127,758.22	6121	1,127,758.22	1,127,758.22	1,127,758.22	1,127,758.22	128
178	FAMB 25			ITIFE- FAMB25-1- SOP-0088- 2025-0091	REHABILITACION DE EDIFICIOS A.B.C.D.S.S. Y FORO + CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO 750 AISLADA O.SOM DESNIVEL + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS PROFA. MARIA DEL CARMEN E. DOMINGUEZ Z.; 280JUN0935T	COL. BENITO JUAREZ FOVISSTE; NUEVO LAREDO	ARMANDO JACOBO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27 44 -99 5088		18-sep-25	14-feb-26	-	-	1	100	99.9	17-dic-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0088- 2025- 0091	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	1,806,964.93	6121	1,806,964.93	1,806,964.93	1,806,964.93	1,806,964.93	95
179	FAMB 25			ITIFE- FAMB25-1- SOP-0088- 2025-0091	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. ESTHER IUDITH ADRIANA GONZALEZ; 280JUN0935T	COL. COLORINES TERRITORIALES; NUEVO LAREDO	ARMANDO JACOBO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27 515 -99 6047		18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	90	100	17-dic-25	ITIFE- FAMB 25-1- SOP- 0088- 2025- 0091	2525335201	BBVA MEXICO	012452552 3	0.00	526,118.55	1219	526,118.55	526,118.55	526,118.55	526,118.55	165

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Progr ama	Inversión autorizada			Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obras), por municipio(s), pueblo y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Físico	Fecha	Nume ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta							
180	FAMB 25	725,539.35			ITIFE- FAMB25-I- SOP-0088- 2025-0091	COL. 150 SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200V TIPO POSTE; PRIMARIA EUTIMIO RODRIGUEZ CABALLERO, 28DPR2474D.	ARMANDO JACOBO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	18-sep-25	14-feb-26	97	99.7	10-dic-25	D.A./I- 025/O- 00486 BIS(6)	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO 3	0.01	6121	725,539.35	725,539.34	725,539.34	725,539.34	725,539.34	322
181	FAMB 25	1,277,474.63			ITIFE- FAMB25-I- SOP-0087- 2025-0090	COL. GRANJAS ECONOMICAS; REYNOSA SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200V TIPO POSTE + RED EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DINQ283J	GRUPO CONSTRUCTIV A MEXICANA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.056 -98.3801	-	18-sep-25	14-feb-26	85	99.8	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0087- 2025- 0090	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO 3	0.00	6121	998,597.64	998,597.64	998,597.64	998,597.64	998,597.64	116
182	FAMB 25	2,863,469.47			ITIFE- FAMB25-I- SOP-0087- 2025-0090	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO PEDESTAL + CONSTRUCCION DE 2 ALIAS DIAGNOSTICAS ESTR. REG. 750 ASILLADAS, PRIMARIA BAULI FLORES GARCIA, 28DPR2381O	GRUPO CONSTRUCTIV A MEXICANA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.037 -98.3596	-	18-sep-25	14-feb-26	70	99.9	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0087- 2025- 0090	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO 3	0.00	6121	2,863,469.47	2,863,469.47	2,863,469.47	2,863,469.47	2,863,469.47	1105
183	FAMB 25	488,412.07			ITIFE- FAMB25-I- SOP-0089- 2025-0090	C.P. CERVALLA; SAN FERNANDO DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; 28DPR1486B	GRUPO CONSTRUCTIV A MEXICANA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.504 -97.7417	-	18-sep-25	14-feb-26	85	99.5	23-sep-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0087- 2025- 0090	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO 3	0.00	6121	488,412.07	488,412.07	488,412.07	488,412.07	488,412.07	140
184	FAMB 25	2,500,115.96			ITIFE- FAMB25-I- SOP-0092- 2025-0095	REHAB GRAL. Y DE SERV. SANTARIOS + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE + DEMOLICION DE EDIFICIO C DOS ALIAS ATIFICAS + CONSTRUCCION DE DOS ALIAS DIAGNOSTICAS, ESTRUCTURA 753 ASILLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ROSARIO S. DE NEHEM; 28DINQ254O	CONSTRUCTO RA PYN CM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.987 -98.1007	-	07-oct-25	05-mar-26	100	100	08-oct-25	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0092- 2025- 0095	2525335201	FONDO DE APORTA CONES MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	BBVA MEXICO 3	0.04	6121	2,500,115.96	2,500,115.92	2,500,115.92	2,500,115.92	2,500,115.92	75



INFORMACIÓN DE LA OBRA																			FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				
No.	Progr ana	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de benefici rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Financiero	Físico	Fecha	Nume ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta								
185	FAMB 25	861,094.77		REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA FRANCISCO T. TRIVIÑO, 280PR0862H	LA POSTA, RIO BRAVO	CONSTRUCTO RA RYM CM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.009 -97.9761		861,094.77	07-oct-25	05-mar-26	-	-	2	100	99.9	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0092- 2025- 0095	255335301	BBVA MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3	968.20	6121	861,094.77	860,126.57	860,126.57	860,126.57	46
186	FAMB 25	1,939,697.78		REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 25 KVA, 33KV + TERMINACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA ESTRUCTURA 750 + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; 280PR1655G	EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	CONSTRUCTO RA RYM CM, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.94 -98.1282		1,939,697.78	07-oct-25	05-mar-26	-	-	2	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0092- 2025- 0095	255335301	BBVA MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3	4.72	6121	1,939,697.78	1,939,693.06	1,939,693.06	1,939,693.06	147
187	FAMB 25	655,934.34		REHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA PROFR. JOSE GARZA ABREGO; 280TV0220N	EJ. VENUSTIANO CARRANZA 1; GONZALEZ	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.763 -98.778		655,934.34	12-dic-25	11-mar-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMB 25-I- SOP- 0102- 2025- 0105	255335301	BBVA MULTIP LES EDUCAC ION BASICA	012452552 3	0.88	6121	138,593.14	138,592.26	138,592.26	138,592.26	29
188	FAMB 25	4,647,837.69		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA + RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO A + SUBESTACION ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO POSTE + AIRE ACONDICIONADO, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 280UP0001P	COL. REVOLUCION OBRERA; REYNOSA	CAAP DEL NORESTE, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.049 -98.3037		4,647,837.69	05-sep-25	01-feb-26	-	-	1	100	100	D.A./Z 025/O 00489 BIS	255335301	BBVA MULTIP LES EDUCAC ION SUPERI OR	012452875 1	0.01	6121	1,513,256.50	1,513,256.49	1,513,256.49	1,513,256.49	545
189	FAMB 25	5,372,736.39		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2EE EST. LCC P. BAJA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE EST. LCC P. BAJA ACERQUES A LA CERRILLO DIAZ, CIUDAD MADERO PRIMARIA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 TAMPIOCO; 280TP0005L	FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADERO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.292 -97.8515		5,372,736.39	05-sep-25	01-feb-26	02-feb-26	03-mar-26	2	100	99.9	D.A./Z 025/O 00490 BIS	255335301	BBVA MULTIP LES EDUCAC ION SUPERI OR	012452875 1	421.77	6121	3,173,885.86	3,173,464.09	3,173,464.09	3,173,464.09	459




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



21

No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), cabecera(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Utilización Gasto(s) (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Término	Financiero	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución del fondo	Número de Cuenta	Número de Cuenta							
190	FAMS 25	3,462,028.96	ITIFE- FAMS25- SOP-0073- 2025-0076	CONSTRUCCION DE 2 AJUAS ZEE P BAJA ESTR UZC + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA + ANDADOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO A, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO; 28DU0P0004M	ZONA CENTRO, NUEVO LAREDO	ARMANDO JACOBO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27 487	-99 5058	3,462,028.96	08-sep-25	04-feb-26	-	-	1	100	99.9	10-dic-25	D.A./2 025/O 00489 BIS(7)	2525335301	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION SUPERI OR	BBVA MEXICO	012452875 1	3,214.39	3,462,028.96	6121	3,458,814.57	3,458,814.57	3,458,814.57	3,458,814.57	343
191	FAMS 25	3,757,725.98	ITIFE- FAMS25- SOP-0074- 2025-0077	REHABILITACION DE SERV. SANTARIOS EN EDIFICIO C + AMPLIACION DE TECHUMBRE (1 DE 6X18 M.) + CONSTRUCCION DE 1 AJUA 2 EE ESTR. 715 ADOSADA + REDES EXTERIORES + PORTICO DE ACCESO DE 6.00X4.00 M.; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA; 28DU0P0002O	FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS; VICTORIA	EDGAR EVERARDO GONZALEZ GUERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 743	-99 1374	3,757,725.98	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	90	99.5	11-dic-25	D.A./2 025/O 00489 BIS(3)	2525335301	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION SUPERI OR	BBVA MEXICO	012452875 1	0.00	2,753,018.03	6121	2,753,018.03	2,753,018.03	2,753,018.03	2,753,018.03	289
192	FAMS 25	4,329,209.07	ITIFE- FAMS25- SOP-0075- 2025-0078	CONSTRUCCION DE 2 AJUAS DID S UZC P BAJA + MODULO DE SER. SANTARIOS DE 1EE + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS; 28DU0P0003N	COL. LUCIO BLANCO; MATAMOROS	CONSTRUCTO RA GOV. S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25 839	-97 5202	4,329,209.07	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	99	99.9	19-sep-25	D.A./2 024/O 00357 BIS	2525335301	FONDO DE APORTA CIONES MULTIP LES EDUCAC ION SUPERI OR	BBVA MEXICO	012452875 1	180.50	4,329,209.07	6121	4,329,028.57	4,329,028.57	4,329,028.57	4,329,028.57	79
193	FAM 5	439,014.56	ITIFE- FAM5-2025-0096	REHABILITACION DE SUBESTACION TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA; JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA; 28DU0039Y	COL. SECCION 16; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25 834	-97 5254	439,014.56	10-oct-25	06-feb-26	-	-	1	100	100	25-nov-25	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0093- 2025- 0096	2525335301	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	131.24	136,463.65	6121	136,463.65	136,463.65	136,463.65	136,463.65	113
194	FAM 5	549,847.96	ITIFE- FAM5-2025-0098	REHABILITACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 112.5 KVA; JARDIN DE NIÑOS JOSE MANUEL MENDEZ SOTO; 28DU0039Z	COL. CAMPESTRE DEL RIO 1; MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25 856	-97 4601	549,847.96	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	99	99.1	25-nov-25	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0093- 2025- 0096	2525335301	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	5,083.31	76,361.96	6121	71,278.65	71,278.65	71,278.65	71,278.65	188



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA


Handwritten signatures and initials in blue ink.

No.		Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres personas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO						Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
			Federal	Municipal / otro							Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término		Físico	Financiero	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o							
195	FAM REIMZ S		730,135.25		ITIFE- FAMREM25- SOP-0093- 2025-0096	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA Y REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR1715E	COL. LAS GRANJAS, MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.844 -97.5107	730,135.25	10-oct-25	06-feb-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0093- 2025- 0096	REMAN ENTES FAM 2525335501	BBVA MEXICO 012522030 0	145.04	382,232.10	382,087.06	382,087.06	382,087.06	382,087.06	167			
196	FAM REIMZ S		1,257,890.56		ITIFE- FAMREM25- SOP-0096- 2025-0096	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR A EDIFICIOS, PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO, 28DPR154T	COL. LAS CULTURAS, MATAMOROS	CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.842 -97.4556	1,257,890.56	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	99	100	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0093- 2025- 0096	REMAN ENTES FAM 2525335501	BBVA MEXICO 012522030 0	11.36	1,087,625.77	1,087,614.41	1,087,614.41	1,087,614.41	1,087,614.41	392			
197	FAM REIMZ S		2,316,550.75		ITIFE- FAMREM25- SOP-0098- 2025-0101	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA, + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 28DPR1527L	COL. LAZARO CARDENAS, REYNOSA	HECTOR GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.054 -98.2856	2,316,550.75	15-oct-25	13-mar-26	-	-	1	100	100	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0098- 2025- 0101	REMAN ENTES FAM 2525335501	BBVA MEXICO 012522030 0	375.72	1,053,662.49	1,053,662.77	1,053,662.77	1,053,662.77	1,053,662.77	320			
198	FAM REIMZ S		3,245,725.60		ITIFE- FAMREM25- SOP-0099- 2025-0102	DEMOLICION DE BORDA EXISTENTE DE MAMPOSTERIA + CONSTRUCCION DE 25 ML DE BORDA + DEMOLICION DE 2 AULAS ATIPICAS INCLUYE CIMENTACION Y SANEAMIENTO + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR1359F	ZONA CENTRO, GONZALEZ	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.828 -98.4268	3,245,725.60	15-oct-25	12-ene-26	13-ene-26	03-feb-26	1	100	100	D.A./Z 025/O 00490 BIS	REMAN ENTES FAM 2525335501	BBVA MEXICO 012522030 0	0.00	3,245,725.60	3,245,725.60	3,245,725.60	3,245,725.60	3,245,725.60	263			
199	FAM REIMZ S		739,824.82		ITIFE- FAMREM25- SOP-0103- 2025-0106	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE NIÑOS PROFRA MARTHA GARCIA MATA, 28DJND977S	FRACC. VISTA BELLA, TAMPICO	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAYTI, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.284 -97.8918	739,824.82	12-dic-25	01-mar-26	-	-	1	100	96.4	ITIFE- FAMR EM25- I-SOP- 0103- 2025- 0106	REMAN ENTES FAM 2525335501	BBVA MEXICO 012522030 0	26,452.45	739,824.82	713,372.37	713,372.37	713,372.37	713,372.37	7			

Handwritten signatures and initials in blue ink.



No.		Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
			Federal	Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución financiera	Número de Cuenta									
																							Estatus								
PRESUPUESTO DE EGRESOS																															
FINANCIERO																															
INFORMACIÓN DE LA OBRA																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCIERO																															
FINANCI																															



Handwritten signatures and initials: A large blue 'F' on the left, a blue 'g' in the middle, and a blue signature on the right.



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS							
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)		Utilización Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Partida presupuestal COG	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro				Inicio	Término	Inicio	Término		Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta											
205	FAM REM2 S	1,535,900.00		REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE COMEDOR COLIBRI DE 6 X 6 MTS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE SM3 + MURO DE ACOMETIDA; PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPR1918Z	CABECERA MUNICIPAL; SAN NICOLAS	JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-693	-98.8288	1,530,732.84	25-feb-26	24-jun-26	-	-	2	100	59.1	10-dic-25	D.A./2 025/0 00486	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	895,238.47	6121	1,530,732.84	635,494.37	635,494.37	635,494.37	13	
206	FAM REM2 S	1,160,522.71		REHABILITACION DE ALIJAS Y SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA 5 M3; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 039; 28ETK0039G	CABECERA MUNICIPAL; SAN NICOLAS	JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-693	-98.8297	1,158,400.55	25-feb-26	24-jun-26	-	-	2	100	61.4	10-dic-25	D.A./2 025/0 00486	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	630,281.75	6121	1,158,400.55	528,118.80	528,118.80	528,118.80	24	
207	FAM REM2 S	432,000.00		RETIRO DE CERCO, DEMOL DE BARRA, CONST. DE BARRA 50 ML.; JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, 28DJN0241X	AMPL. RODRIGUEZ; REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-062	-98.2885	429,009.69	23-mar-26	20-jul-26	-	-	3	90	65.8	30-ene-26	D.A./2 026/0 00050	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	206,944.75	6121	429,009.69	222,064.94	222,064.94	222,064.94	36	
208	FAM REM2 S	285,000.00		RETIRO DE CERCO, DEMOL DE BARRA, CONST. DE BARRA 27 ML.; PRIMARIA FORD NO. 16; 28DPR0754Z	COL. AMPLIACION RODRIGUEZ; REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-062	-98.2894	282,470.07	23-mar-26	20-jul-26	-	-	2	100	99.6	30-ene-26	D.A./2 026/0 00050	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	625.99	6121	282,470.07	281,844.08	281,844.08	281,844.08	340	
209	FAM REM2 S	252,133.15		RETIRO DE CERCO, DEMOL DE BARRA, CONST. DE BARRA 25 ML.; PRIMARIA GRAL. LAGARO NO. 007; 280PR1308Z	COL. SIERRA DE LA GARZA; REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-07	-98.2644	288,168.93	23-mar-26	20-jul-26	-	-	3	95	60.5	30-ene-26	D.A./2 026/0 00050	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	162,524.32	6121	288,168.93	125,644.61	125,644.61	125,644.61	148	



[Handwritten signatures and initials]

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS											
No.	Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)		Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro				Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término							
210	FAM REM2 5	1,980,500.00		RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRA, CONST. DE BARRA 150 ML, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 26DPR1440G	COL. ALMAGUER, REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.031 -98.2264		1,972,542.88	23-mar-26	20-jul-26	3	96	99.4	30-ene-26	00050	D.A./2	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO 0	012522030 0	11,634.99	6121	1,972,542.88	1,960,907.89	1,960,907.89	1,960,907.89	1,960,907.89	449		
211	FAM REM2 5	274,000.00		RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRA, CONST. DE BARRA 12 ML, PRIMARIA PENSADOR MEXICANO, 26DPR1430Z	COL. EL MAESTRO (CENTRO), REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.033 -98.2714		271,083.22	23-mar-26	20-jul-26	3	65	74.9	30-ene-26	00050	D.A./2	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO 0	012522030 0	96,533.84	6121	271,083.22	174,549.38	174,549.38	174,549.38	174,549.38	168		
212	FAM REM2 5	1,970,000.00		RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRA, CONST. DE BARRA 150 ML, SECUNDARIA GENERAL No. 5, ERMILO ABREU GOMEZ, 28DPS0055Z	FRACC. DEL RIO, REYNOSA	MAYRA MELHEM SALINAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.085 -98.2678		1,965,470.05	23-mar-26	20-jul-26	3	90	78.1	30-ene-26	00050	D.A./2	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO 0	012522030 0	615,768.64	6121	1,965,470.05	1,349,701.41	1,349,701.41	1,349,701.41	1,349,701.41	282		
213	FAM REM2 5	3,792,326.44		IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + DEMOLICION DE EDIFICIOS C Y D + CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO E.I. 750 AISADO + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSADA Y RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA NIÑOS HEROES, 26DPRO522J	CONSTRUCTO RA DE LA FUENTE CHAPULTEPEC, GALINDO, S.A. DE C.V.		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.748 -98.9898		3,735,199.97	21-may-26	17-oct-26	7	0	30	30-ene-26	00051	D.A./2	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO 0	012522030 0	3,735,199.97	6121	3,735,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	177		
214	FAM REM2 5			REHABILITACION DEL INMUEBLE CON COLONMETRIA OFICIAL + PROGR. JOSE MARTINEZ, 26DPRO74U	COL. VICTORIA, VICTORIA	AGUSTIN ELLIOT GOMEZ LOPEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.737 -99.1244		5,765,201.26	25-mar-26	20-sep-26	3	65	53.3	30-ene-26	00052	D.A./2	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO 0	012522030 0	3,842,533.47	6121	5,765,201.26	1,522,667.79	1,522,667.79	1,522,667.79	1,522,667.79	432		



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS					
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)		Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término	Inicio	Término	Importe del Contrato	Inicio	Término	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Físico	Financiero	Fecha							
215	FAM REM2 S	2,285,500.00		ITIFE- FAMREM25- SOP-0009- 2026-0009	REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE: JARDIN DE NIÑOS PROFR. LAURO AGUIRRE, 28JUN00065	COL. MELCHOR OCAMPO, TAMPICO	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22-222	-97.8639	25-mar-26	21-ago-26	-	2	100	30	30-ene-26	00053	D.A./2 026/0 00053	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	01252030 0	2,284,235.10	2,284,235.10	0.00	0.00	0.00	154
216	FAM REM2 S	1,822,667.82		ITIFE- FAMREM25- SOP-0009- 2026-0009	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL: JARDIN DE NIÑOS PROFRA MARTHA BARRIOSO MAYA, 28JUN09775	FRACC. VISTA BELLA, TAMPICO	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22-284	-97.8918	25-mar-26	21-ago-26	-	3	75	30	30-ene-26	00053	D.A./2 026/0 00053	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	01252030 0	1,822,187.67	1,822,187.67	0.00	0.00	0.00	6
217	FAM REM2 S	4,994,232.97		ITIFE- FAMREM25- SOP-0013- 2026-0013	DIRECCION C. SERV. SANIT. ZEE ESTR. 717 AISL. P. BAJA + AULA DE COMPUTO ZEE 717 ADOSSADA P. BAJA + BIBLIOTECA ZEE 717 AISL. EN P. ALTA + ESCALERAS + O. EXTR. + REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA DOÑA CECILIA, 28OPR02696	COL. OBRERA; CIUDAD MAURO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES DE OBRA CIVIL E INDUSTRIAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22-244	-97.8459	30-mar-26	25-sep-26	-	3	13	48.8	30-ene-26	00054	D.A./2 026/0 00054	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	01252030 0	3,607,854.72	4,994,232.83	1,326,378.11	1,326,378.11	1,326,378.11	98
218	FAM REM2 S	445,976.61		ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRIO CONST. DE BARRIO 40 ML. PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28OPR1434W	COL. LA ESCONDIDA; REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-037	-98.2747	06-abr-26	03-ago-26	-	3	30	30	11-feb-26	00067	D.A./2 026/0 00067	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	01252030 0	445,790.83	445,790.83	0.00	0.00	0.00	65
219	FAM REM2 S	757,805.71		ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRIO CONST. DE BARRIO 60 ML. PRIMARIA GENERAL PEDRO ARREDONDO, 28OPR28183JO	COL. PROLONGACION N. LONORRIA, REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-071	-98.2959	06-abr-26	03-ago-26	-	3	99	30	11-feb-26	00067	D.A./2 026/0 00067	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	01252030 0	757,027.45	757,027.45	0.00	0.00	0.00	248



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials.

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS					
No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta									
220	FAM REIM S	708,000.00		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	COL. LAS FUENTES SECCION LOMAS, REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.056	-98.3255	707,977.03	06-abr-26	03-ago-26	-	-	3	10	30	11-feb-26	D.A./2 026/O 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	012522030 0	707,977.03	6121	707,977.03	0.00	0.00	0.00	0
221	FAM REIM S	597,372.95		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	COL. AZTLAN; REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.068	-98.3182	596,685.87	06-abr-26	03-ago-26	-	-	3	90	30	11-feb-26	D.A./2 026/O 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	012522030 0	596,685.87	6121	596,685.87	0.00	0.00	0.00	1455
222	FAM REIM S	1,368,844.27		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE; REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.057	-98.3883	1,368,680.29	06-abr-26	03-ago-26	-	-	3	70	53.6	11-feb-26	D.A./2 026/O 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	012522030 0	906,498.90	6121	1,368,680.29	462,181.39	462,181.39	462,181.39	351
223	FAM REIM S	453,000.00		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	AMPL. LONGORIA; REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.069	-98.296	452,903.08	06-abr-26	03-ago-26	-	-	3	95	30	11-feb-26	D.A./2 026/O 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	012522030 0	452,903.08	6121	452,903.08	0.00	0.00	0.00	21
224	FAM REIM S	296,050.77		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	COL. PETROLERA; REYNOSA	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.067	-98.2737	295,421.07	06-abr-26	03-ago-26	-	-	3	35	30	11-feb-26	D.A./2 026/O 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	012522030 0	295,421.07	6121	295,421.07	0.00	0.00	0.00	708



No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (especificar lugar de obra), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Municipal / otro								Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Físico			Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta							
225	FAM REM2 S	662,000.00		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0014- 2026-0014	RETIRO DE CERCO, DEMOL. DE BARRA, CONST. DE BARRA 50 ML.; SECCIONARIA TECNICA NO. 44, CIENCIA Y PROGRESO; 280ST004L	COL. LA PRESA, REYNOSA	MANUEL FISCAL AIREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.054 -96.2948		06-abr-26	09-ago-26	-	-	3	5	30		11-feb-26	D.A./Z/ 026/O/ 00067	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	661,886.00	6121	661,886.00	0.00	0.00	0.00	1589
226	FAM REM2 S	1,196,333.37		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0015- 2026-0015	REHABILITACION DE REDES EXTERIORES - BARANDAL DE RAMPA; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ALEJANDRINA BOUSEAUNEAL; 280ML0025U	COL. AMPLIACION GUADALUPE MAINERO; VICTORIA	RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.726 -99.134		22-abr-26	19-ago-26	-	-	3	55	30		30-mar-26	D.A./Z/ 026/O/ 00163 Bis	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	1,196,333.37	6121	1,196,333.37	0.00	0.00	0.00	98
227	FAM REM2 S	836,389.20		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0015- 2026-0015	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.; PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA; 280PR0734M	EJ. EL BARRETEL; PADILLA	RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.085 -99.1235		22-abr-26	19-ago-26	-	-	3	15	30		30-mar-26	D.A./Z/ 026/O/ 00163 Bis	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	836,389.20	6121	836,389.20	0.00	0.00	0.00	259
228	FAM REM2 S	1,032,041.51		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0015- 2026-0015	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL; 280PR2061D	COL. ESTRELLA; VICTORIA	RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-		22-abr-26	19-ago-26	-	-	3	60	30		30-mar-26	D.A./Z/ 026/O/ 00163 Bis	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	1,032,041.51	6121	1,032,041.51	0.00	0.00	0.00	401
229	FAM REM2 S	1,714,214.57		(ITIFE- FAMREM25- SOP-0015- 2026-0015	REHABILITACION DE EDIFICIO A + MURRO DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL; PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; 280PR1246Q	EJ. LA MISION; VICTORIA	RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.803 -99.1715		22-abr-26	19-ago-26	-	-	3	97	94.5		30-mar-26	D.A./Z/ 026/O/ 00163 Bis	2525335501	REMAN ENTES FAM 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	1,714,214.57	6121	1,714,214.57	1,578,398.75	1,578,398.75	1,578,398.75	126



No.		Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria					Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio		Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
			Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Nombre del financie ra	Número de Cuenta	Partida presupuestal, COG						
230	FAM	REW2 S	878,991.63		ITIFE- FAMREM25-1- SOP-0016- 2026-0016 28DUN0680	ZONA CENTRO; INFORMAVI; EL XICOTENCATL N.S.A. DE C.V. PERSONAS	MEKIF INGENIERIA Y CONSTRUCCION MENOS TRES PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.998	-98.9372	871,462.54	21-may-26	18-ago-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00070	2525335501	REMAN ENTES FAM MEXICO 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	871,462.54	871,462.54	0.00	0.00	0.00	146	
231	FAM	REW2 S	800,000.00		ITIFE- FAMREM25-1- SOP-0016- 2026-0016 28DPR25602	FRACC. LINARES INFORMAVI; EL MANTE N.S.A. DE C.V. PERSONAS	MEKIF INGENIERIA Y CONSTRUCCION MENOS TRES PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	761,356.75	21-may-26	18-ago-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00070	2525335501	REMAN ENTES FAM MEXICO 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	761,356.75	761,356.75	0.00	0.00	0.00	146	
232	FAM	REW2 S	800,000.00		ITIFE- FAMREM25-1- SOP-0026- 2026-0016 28DPR244L	COL. CAMPESENA DOSES; EL MANTE N.S.A. DE C.V. PERSONAS	MEKIF INGENIERIA Y CONSTRUCCION MENOS TRES PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	785,780.47	21-may-26	18-ago-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00070	2525335501	REMAN ENTES FAM MEXICO 2025	BBVA MEXICO	012522030 0	785,780.47	785,780.47	0.00	0.00	0.00	333	
233	FAMS	26	5,938,228.94		ITIFE- FAMCE26-1- SOP-0028- 2026-0028	FRACC. RESIDENCIAL DE LAS PALMAS; VICTORIA	FERNANDO VARGAS OLAZARAN PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.743	-99.1374	5,938,346.36	12-jun-26	08-dic-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00161	2625335501	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664951 3	5,938,346.36	5,938,346.36	0.00	0.00	0.00	285	
234	FAMS	26	4,221,644.49		ITIFE- FAMCE26-1- SOP-0028- 2026-0026	FRACC. MANUEL R. DIAZ; CIUDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. MADERO UNIDAD 282 TAMAYO; 28DUP0005L	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION MENOS TRES PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.292	-97.8515	4,221,644.49	11-jun-26	07-nov-26	-	-	3	3	30	D.A./2 026/O 00162	2625335501	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664951 3	4,221,644.49	4,221,644.49	0.00	0.00	0.00	459	



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Programas Presupuestarios

21



No.	Progr ma	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Institución a cuando menos contratistas, o licitación)	Ubicación Geográfica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					Número de benefici arios
								Federal	Municipal / otro		Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Físico	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		Fecha	Núme ro														Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financie ra	Número de Cuenta							
235	FAMB 26	6,488,084.18	ITIFE: FAMB26-I- SOP-0032- 2026-0032	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS P.B. AISLADO ESTR. 717 (U-2C) + ESCALERA + CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 4 EE P.A. AISLADA ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE P.A. AISLADA ESTR. 717 (U-2C) + OBRA EXTERIOR.; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO; 280UP0004M	ZONA CENTRO; NUEVO LAREDO	ARMANDO JACOBO PEREZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27 487 -99 5058	6,487,969.26	18-jun-26	14-dic-26	-	-	3	10	30	D.A./2 026/0 00176	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664951 3	6,487,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	343	
236	FAMB 26	2,360,442.05	ITIFE: FAMB26-I- SOP-0020- 2026-0020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 22 M. + ACCESO VEHICULAR.; PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917; 280PR25960	ZONA CENTRO; MIQUIJUANA	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	2,357,870.17	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	20	30	D.A./2 026/0 00138	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	2,357,870.17	0.00	0.00	0.00	0.00	109	
237	FAMB 26	1,210,000.00	ITIFE: FAMB26-I- SOP-0020- 2026-0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJ. TRANSFORMADOR 37.5 KVA + ARMASTRE DE LINEA, PRIMARIA TAMAULIPAS; 280PRO221N	EJ. CALABACILLAS; BUSTAMANTE	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 219 -99 7365	1,201,991.04	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	15	30	D.A./2 026/0 00138	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,201,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	102	
238	FAMB 26	650,000.00	ITIFE: FAMB26-I- SOP-0020- 2026-0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI; 280JNO04P	ZONA CENTRO; TULA	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23 -99 7082	645,956.13	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	15	30	D.A./2 026/0 00138	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	645,956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	119	
239	FAMB 26	676,000.00	ITIFE: FAMB26-I- SOP-0020- 2026-0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJ. SUBESTACION TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; 280JNO63K	EJ. MAGDALENO CERILLO (EL CORONEL); TULA	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22 788 -99 9398	673,636.93	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	15	30	D.A./2 026/0 00138	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	673,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	66	



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Handwritten signature and initials.

No.		Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), pueblo(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
			Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón de financie ra	Número de Cuenta							
240		FAM8 26	655,000.00		ITIFE- FAM826-I- SDP-0020- 2026-0020	COL DEL JICOTE, TULA C.V.	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.996 -99.7252	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	15	30	26-mar-26	026/0 00138	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	652,752.65	6121	652,752.65	0.00	0.00	0.00	81	
241		FAM8 26	38,000.00		ITIFE- FAM826-I- SDP-0020- 2026-0020	EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO), TULA C.V.	UNIDAD DE INSPECCION RR, S.A. DE PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	22.962 -99.7917	04-jun-26	31-oct-26	-	-	3	10	30	26-mar-26	026/0 00138	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	33,227.14	6121	33,227.14	0.00	0.00	0.00	34	
242		FAM8 26	765,000.00		ITIFE- FAM826-I- SDP-0018- 2026-0018	ZONA CENTRO; VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZ ADORA RIVSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.732 -99.1585	04-jun-26	01-oct-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	026/0 00140	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	760,996.86	6121	760,996.86	0.00	0.00	0.00	174	
243		FAM8 26	1,910,000.00		ITIFE- FAM826-I- SDP-0018- 2026-0018	COL SAGITARIO; VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZ ADORA RIVSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.745 -99.1157	04-jun-26	01-oct-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	026/0 00140	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,907,964.37	6121	1,907,964.37	0.00	0.00	0.00	996	
244		FAM8 26	1,115,000.00		ITIFE- FAM826-I- SDP-0018- 2026-0018	COL LINDA VISTA, VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZ ADORA RIVSA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23.735 -99.1076	04-jun-26	01-oct-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	026/0 00140	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,112,520.64	6121	1,112,520.64	0.00	0.00	0.00	829	

Handwritten signature and initials in blue ink.

No.	Progr ama	Inversión autorizada		Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), población y/o ejido(s))	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Partida presupuestal COG	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
		Federal	Estatal					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Nombre	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución financiera	Número de Cuenta							
245	FAMB 25	564,000.00		ITIFE- FAMB26-I- SGP-0018- 2026-0018	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO; 28JUN0841E	COL. UNIDAD SINDICAL; VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZA ADOORA RIVSA, S.A. DE C.V.	23.753 -99.1148		04-jun-26	01-oct-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00140	2653335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	560,705.82	560,705.82	0.00	0.00	0.00	128
246	FAMB 26	230,960.55		ITIFE- FAMB26-I- SGP-0018- 2026-0018	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750; JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET; 28JUN0191T	CONI. HAB. FOUISSTE; VICTORIA	CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZA ADOORA RIVSA, S.A. DE C.V.	23.756 -99.1499		04-jun-26	01-oct-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00140	2653335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	226,877.93	226,877.93	0.00	0.00	0.00	62
247	FAMB 26	1,506,000.00		ITIFE- FAMB26-I- SGP-0022- 2026-0022	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C. A. M. PEDRO JESUS GONZALEZ MARTINEZ; 28JUN0057M	AMPL. JOSE DE ESCANDON; VICTORIA	LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO	23.741 -99.1195		05-jun-26	01-nov-26	-	-	7	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00141	2653335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	1,505,077.58	1,505,077.58	0.00	0.00	0.00	50
248	FAMB 26	852,500.00		ITIFE- FAMB26-I- SGP-0022- 2026-0022	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ; 28DPR2012V	COL. CHAPULTEPEC; VICTORIA	LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO			05-jun-26	01-nov-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00141	2653335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	851,850.91	851,850.91	0.00	0.00	0.00	313
249	FAMB 26	217,500.00		ITIFE- FAMB26-I- SGP-0022- 2026-0022	CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y REHAB. DE SERV. SANITARIOS; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER CHICRI; 28JUN0042Z	EL LA INDEPENDENCI A LAS MORITAS); JAUMAVE	LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO	23.552 -99.386		05-jun-26	01-nov-26	-	-	7	0	30	D.A./2 026/O 00141	2653335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	216,932.84	216,932.84	0.00	0.00	0.00	19


Handwritten signature

Handwritten signature

No.		Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipios, poblado y/o ejidos(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas, / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO				Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios			
			Federal	Municipal / otro					Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta									
250		FAMB 26	2,345,133.66		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0022- 2026-0022	REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EDIFICIO A. B. C. D.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPRL748W	NUOVA VILLA DE PADILLA; PADILLA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24.048	-98.9014	2,343,679.27	05-jun-26	01-nov-26	-	-	7	30	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00141	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	2,343,679.27	0.00	0.00		412
251		FAMB 26	2,280,100.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0030- 2026-0030	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A.B.C.Y D. JARDIN DE NIÑOS FRONTERIZO; 28DINO039G	ZONA CENTRO; MATAMOROS	MAGS URBANIZACIO NIES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	25.883	-97.5111	2,279,138.54	15-jun-26	11-nov-26	-	-	3	7	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00142	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	2,279,138.54	0.00	0.00		72
252		FAMB 26	1,645,200.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0030- 2026-0030	REHABILITACION DE TECHUMBRE, SECUNDARIA TECNICA N° 81 LUIS CABALLERO; 28OST0081P	FRACC. FUNDADORES; MATAMOROS	MAGS URBANIZACIO NIES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	-	1,641,231.56	15-jun-26	11-nov-26	-	-	3	3	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00142	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	1,641,231.56	0.00	0.00		720
253		FAMB 26	1,060,000.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0030- 2026-0030	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; SECUNDARIA TECNICA NO. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO; 28OST0091W	EJ. LA LUZ; MATAMOROS	MAGS URBANIZACIO NIES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	-	1,054,757.31	15-jun-26	11-nov-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00142	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	1,054,757.31	0.00	0.00		384
254		FAMB 26	588,940.02		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0030- 2026-0030	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS CAMARÁ NACIONAL DE COMERCIO; 28DINO000M	COL. BUENAVISTA; MATAMOROS	MAGS URBANIZACIO NIES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	25.863	-97.5098	581,173.55	15-jun-26	11-nov-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	D.A./2 026/O 00142	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	581,173.55	0.00	0.00		94

Handwritten signature and initials.

No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas, o Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO						PRESUPUESTO DE EGRESOS					Número de beneficia rios			
		Federal	Municipal / otro				Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de cuenta bancaria receptora del recibo para pago de la obra o	Saldo devengado		Comprometido	Devengado	Ejercido
255	FAMIB 25			(ITFE- FAMIB26-I- SOP-0023- 2026-0023	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28JUN02588	COL VICENTE GUERRERO; TAMPICO C.V.	ELECTRIFICACI ON TAMPICUENSA NACIONAL S. DE R.L. DE PERSONAS	22.224 -97.8878		878,330.05	09-jun-26	06-oct-26	-	-	3	50	30	27-mar-26	00143	D.A./2 026/0 00143	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	878,330.05	878,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114	
256	FAMIB 26			(ITFE- FAMIB26-I- SOP-0023- 2026-0023	MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE SECUNDARIA GENERAL N° 2 JOAQUIN CONTREBAS CANTU, 28JUN02588	FRACC. LOS PRADOS, ALTAMIRA C.V.	ELECTRIFICACI ON TAMPICUENSA NACIONAL S. DE R.L. DE PERSONAS	22.27 -97.879		213,627.66	09-jun-26	06-oct-26	-	-	3	80	30	27-mar-26	00143	D.A./2 026/0 00143	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	213,627.66	213,627.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1116	
257	FAMIB 26			(ITFE- FAMIB26-I- SOP-0023- 2026-0023	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PRIMARIA TAMPICO, 28JUN02588	COL. CASCAVAL; TAMPICO C.V.	ELECTRIFICACI ON TAMPICUENSA NACIONAL S. DE R.L. DE PERSONAS	-		1,242,945.12	09-jun-26	06-oct-26	-	-	7	0	30	27-mar-26	00143	D.A./2 026/0 00143	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,242,945.12	1,242,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282	
258	FAMIB 26			(ITFE- FAMIB26-I- SOP-0023- 2026-0023	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS, 28JUN02588	COL. AMPL EMILIANO ZAPATA, CUADRO MADEIRO C.V.	ELECTRIFICACI ON TAMPICUENSA NACIONAL S. DE R.L. DE PERSONAS	22.314 -97.8438		1,603,310.70	09-jun-26	06-oct-26	-	-	3	30	30	27-mar-26	00143	D.A./2 026/0 00143	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,603,310.70	1,603,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177	
259	FAMIB 26			(ITFE- FAMIB26-I- SOP-0023- 2026-0023	REHABILITACION DE EDIFICIOS A.D.E.F.Y.G. SECUNDARIA GENERAL NO. 4, ANDRES BALBUENA MOLINO, 28JUN02588	COL. LOMAS DEL CHAREL; TAMPICO C.V.	EDUARDO BADIR ARELLANO CHAVEZ	22.276 -97.8809		2,296,708.78	05-jun-26	01-nov-26	-	-	7	0	26.7	0	27-mar-26	00145	D.A./2 026/0 00145	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	2,296,708.78	2,296,708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Programas Presupuestarios

21



No.		Progr ma	Inversión autorizada		INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				Número de benefici rios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Contrato	Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Partidas presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Inicio	Término						Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término									Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institui ón del Financie re	Número de Cuenta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
260		FAMB 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS							
No.	Progr. ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), estado(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria					Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o servicio	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficiarios
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Institución Financiera								
265	FAMB 26	955,000.00	-	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; SECUNDARIA TECNICA NO. 73, PROF. BARRIDIANO MONTELONGO AGUIRRE; 2805007356	COL. ESFUERZO NACIONAL; REYNOSA	PLASTICERO Y SERVICIOS INDUSTRIALES CUANDO MENOS TRES PERSONAS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.035 -98.379	10-jun-26	07-sep-26	-	-	3	5	30	026/0 00159	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO 0	945,626.19	6121	945,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	760		
266	FAMB 26	1,005,561.79	-	REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA, 2804235001	FRACC. SAN VALENTIN; REYNOSA	PLASTICERO Y SERVICIOS INDUSTRIALES CUANDO MENOS TRES PERSONAS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.02 -98.4079	10-jun-26	07-sep-26	-	-	3	1	30	026/0 00159	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO 0	1,001,436.50	6121	1,001,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	697		
267	FAMB 26	3,616,333.78	-	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ALERO DEL EDIFICIO A + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DEL EDIFICIO D + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO E + REPARACION DE GRIETAS EN MUROS + SUSTITUCION DE BANQUETA EXTERIOR DEL EDIFICIO F + DEMOLICION SIN SUSTITUCION DE LOSA DEL EDIFICIO L ATIPICO + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 162.4 M; SECUNDARIA GENERAL NO. 1, ALFREDO DEL MAZO; 2805000157	FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	REYNO CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.987 -98.084	22-jun-26	18-nov-26	-	-	7	0	30	026/0 00160	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO 0	3,595,024.57	6121	3,595,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
268	FAMB 26	385,800.00	-	CONSTRUCCION DE RAMPA Y ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS; TELESECUNDARIA RENATO DESCARTES, 2801006620	NCP. PEDRO ZAPATA J. MENDEZ; MENDEZ	PEDRO RUBEN QUIROZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	11-jun-26	07-nov-26	-	-	7	0	30	026/0 00179	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO 0	385,624.57	6121	385,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31		
269	FAMB 26	1,343,400.00	-	REHABILITACION GENERAL DE LA TELESECUNDARIA ADALBERTO J. ROGELLES, 2801002221	EJ. EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN); SAN FERNANDO	PEDRO RUBEN QUIROZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-98.05 25.0918	11-jun-26	07-nov-26	-	-	9	2	30	026/0 00179	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO 0	1,343,137.27	6121	1,343,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	40		







INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS								
No.	Progr ma	Inversión autorizada			Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Fecha	Núme ro	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta										
270	FAM8 26	1,513,627.00		(ITIFE- FAM826-I- SDP-0027- 2026-0027	REHABILITACION DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS; SECUNDARIA TECNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA; 2805100657	COL. AMERICO VILLAREAL, SAN FERNANDO	PEDRO RUBEN QUIROZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	1,513,234.89	11-jun-26	07-nov-26	-	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/0 00179	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	1,513,234.89	0.00	0.00	0.00	403		
271	FAM8 26	944,300.25		(ITIFE- FAM826-I- SDP-0027- 2026-0027	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS A Y C+ BANQUETAS EXTERIORES; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 280PR1539Q	NCP. LA LOMITA, SAN FERNANDO	PEDRO RUBEN QUIROZ SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.076 -98.0687	-	944,273.28	11-jun-26	07-nov-26	-	-	3	25	30	20-abr-26	D.A./2 026/0 00179	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	944,273.28	0.00	0.00	0.00	169		
272	FAM8 26	747,331.56		(ITIFE- FAM826-I- SDP-0025- 2026-0025	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA LAURO VILLAR; 280PR2111V	COL. INFONAVIT LAS AGUILAS, MATAMOROS	SHEIDAR CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	740,500.11	11-jun-26	18-sep-26	-	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/0 00180	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	740,500.11	0.00	0.00	0.00	186		
273	FAM8 26	835,000.00		(ITIFE- FAM826-I- SDP-0025- 2026-0025	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ; 280PR0763H	COL. NUEVO PROGRESO; MATAMOROS	SHEIDAR CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.865 -97.4696	-	829,548.36	11-jun-26	18-sep-26	-	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/0 00180	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	829,548.36	0.00	0.00	0.00	299		
274	FAM8 26	1,100,000.00		(ITIFE- FAM826-I- SDP-0025- 2026-0025	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA 15X25 M + PINTURA GENERAL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 280JNO702N	COL. LOS PINOS; VALLE HERMOSO	SHEIDAR CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	25.676 -97.7931	-	1,095,515.60	11-jun-26	18-sep-26	-	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/0 00180	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	1,095,515.60	0.00	0.00	0.00	88		

Handwritten signature

Handwritten signature



		INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO										PRESUPUESTO DE EGRESOS							
No.	Progr mas	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obras), por municipio(s), pueblo(s) y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geográfica (coordinadas en formato DMS)		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o		Saldo devengado	Comprometido	Ejercido	Pagado	Número de benefici rios	
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Nombre del fondo	Clave de fondo	Institución Financiera	Número de Cuenta											
275	FAMB 25	1,500,000.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0025- 2026-0025	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + CONSTRUCCION DE 73 MTS DE BARRA PRIMARIA CELESTINO ORTIZ CARDENAS; 28DPR21336.	COL. FRANCISCO CASTELLANOS; MATAMOROS	SHEIDAR CONSTRUCCION CUANDO MENOS TRES PERSONAS C.V.	25.821	-97.5109	11-jun-26	18-sep-26	-	-	7	0	30	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00180	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,498,709.87	0.00	0.00	0.00	232
276	FAMB 26	2,126,587.10		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0019- 2026-0019	DEMOLICION DE 2 AJUAS EST. 750 + CONSTRUCCION DE 2 AJUAS EST. 750 ADOBADAS + OBRA EXT. ELECTRICA; PRIMARIA CLUB ROTARIO, 28DPR0567F	COL. CONTROL 3 NORTE; MATAMOROS	MARCAM CONTRATISTA CUANDO MENOS TRES PERSONAS S. S. A. DE C.V.	25.885	-97.5237	04-jun-26	11-oct-26	-	-	3	14	30	3	14	20-abr-26	D.A./2 026/O 00181	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	2,118,895.22	0.00	0.00	0.00	170
277	FAMB 26	2,790,047.36		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0019- 2026-0019	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTR.; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1545A	C.P. LA CARBONERA SUR; SAN FERNANDO	MARCAM CONTRATISTA CUANDO MENOS TRES PERSONAS S. S. A. DE C.V.	24.626	-97.7171	04-jun-26	11-oct-26	-	-	3	5	30	3	5	20-abr-26	D.A./2 026/O 00181	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	2,772,101.52	0.00	0.00	0.00	186
278	FAMB 26	65,500.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0036	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN 1 AJUA DEL EDIFICIO "A"; CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, 28DDI00190	COL. FUNDADORES; RIO BRAVO	GRUPO INTERNACIONAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS S. A. DE C.V.	25.991	-98.0758	25-jun-26	22-oct-26	-	-	7	0	30	7	0	20-abr-26	D.A./2 026/O 00182	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	63,175.83	0.00	0.00	0.00	80
279	FAMB 26	1,768,000.00		ITIFE- FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0036	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AJUA PERIMETRAL (110 ML); PRIMARIA S. A. DE C.V.	COL. LA ESCONDIDA; REYNOSA	GRUPO INTERNACIONAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS S. A. DE C.V.	26.037	-98.2747	25-jun-26	22-oct-26	-	-	3	2	30	3	2	20-abr-26	D.A./2 026/O 00182	2625335201	FAM BASICO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	1,768,335.78	0.00	0.00	0.00	75

Handwritten signatures and initials in blue ink.

No.	Progr mas	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO						PRESUPUESTO DE EGRESOS					Número de beneficia rios	
		Federal	Municipal / otro						Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo	Instituci ón Financie ra	Número de Cuenta	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
280	FAMB 25	170,000.00		ITFE: FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0036	POB. NUEVO SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA FORO No. 45; 280PR1428L	GRUPO INTERNACION AL DE TAMAUJUPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.054 -97.952	154,624.38	25-jun-26	22-oct-26	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00182	2623335201	FAM BASICO 2026	BEVA MEXICO	012664944 0	154,624.38	6121	154,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	364
281	FAMB 26	812,117.17		ITFE: FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0036	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 80 M; JARDIN DE NIÑOS FLORES, RIO BRAVO 280JN0348C	GRUPO INTERNACION AL DE TAMAUJUPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.987 -98.0691	809,788.26	25-jun-26	22-oct-26	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00182	2623335201	FAM BASICO 2026	BEVA MEXICO	012664944 0	809,788.26	6121	809,788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	73
282	FAMB 26	942,000.00		ITFE: FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0036	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS B.C.D.Y E + PINTURA DE EDIFICIOS A AL F; PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, 280PR1317G	GRUPO INTERNACION AL DE TAMAUJUPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.087 -98.2997	940,113.13	25-jun-26	22-oct-26	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00182	2623335201	FAM BASICO 2026	BEVA MEXICO	012664944 0	940,113.13	6121	940,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	347
283	FAMB 26	1,390,000.00		ITFE: FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0029	REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE, JARDIN DE NIÑOS LUC EMILIO PORTES GIL; 280JN0526P	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.015 -98.2779	1,288,247.40	12-jun-26	29-sep-26	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00183	2623335201	FAM BASICO 2026	BEVA MEXICO	012664944 0	1,288,247.40	6121	1,288,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115
284	FAMB 26	1,560,000.00		ITFE: FAMB26-I- SOP-0035- 2026-0025	PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS A.B.C + OBRA DE MITIGACION A.B.C + OBRA DE MITIGACION CONSTRUCCION DE CERRADO + CONSTRUCCION DE DRENEJOS + PUENTES, JARDIN DE NIÑOS CAMPESTRE, FOTEA TEODOSIA MARTINEZ DE AGUILERA, 280JN0905Z	MANUEL FISCAL ARREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.086 -98.3232	1,555,575.52	12-jun-26	25-sep-26	-	3	15	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00183	2623335201	FAM BASICO 2026	BEVA MEXICO	012664944 0	1,555,575.52	6121	1,555,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	242







INFORMACION DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS												
No.	Progr ama	Inversión autorizada			Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta basada en el recurso para pago de la obra o del recurso para financiarla	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Número de beneficia rios
		Federal	Estatal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Físico	Financiero	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo										
285	FAMB 25	922,796.49			REHABILITACION GENERAL + ANDADOR O EXPLANADA (L60 M2), SECUNDARIA TECNICA NO. 85 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ, 280570083N	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	MANUEL FISCAL AREDONDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.937	-98.2896	914,468.40	12-jun-26	29-sep-26	-	-	7	0	30	20-abr-26	D.A./2 026/O 00183	FAM BASICO 2026	012664944 0	914,468.40	6121	914,468.40	0.00	0.00	0.00	916
286	FAMB 26	2,015,000.00			REHABILITACION GENERAL EDIFICIOS A,B,C Y F; PRIMARIA VINTE DE NOVIEMBRE, 280PR02370.	POBL. VENECIA; GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CONSTRUCCO NES HUEROVA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.206	-98.546	2,012,663.97	16-jun-26	13-oct-26	-	-	3	1	30	21-abr-26	D.A./2 026/O 00186	FAM BASICO 2026	012664944 0	2,012,663.97	6121	2,012,663.97	0.00	0.00	0.00	36
287	FAMB 26	1,168,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO A (AULAS, DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS); JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARÍO; 280JND164W	COL. NUEVO REPUEBLO; GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CONSTRUCCO NES HUEROVA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.222	-98.5851	1,165,969.05	16-jun-26	13-oct-26	-	-	3	1	30	21-abr-26	D.A./2 026/O 00186	FAM BASICO 2026	012664944 0	1,165,969.05	6121	1,165,969.05	0.00	0.00	0.00	60
288	FAMB 26	1,713,387.02			REHABILITACION DE BAÑOS EN EDIFICIO B + IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO J, SECUNDARIA GENERAL NO. 3, GRAL. FRANCISCO J. MULLICA, 280ES0027C	COL. RIBERENA; REYNOSA	CONSTRUCCO NES HUEROVA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26.888	-98.3993	1,710,755.18	16-jun-26	13-oct-26	-	-	3	1	30	21-abr-26	D.A./2 026/O 00186	FAM BASICO 2026	012664944 0	1,710,755.18	6121	1,710,755.18	0.00	0.00	0.00	1074
289	FAMB	12,990,516.68			REHABILITACION ELECTRICA EN GENERAL + REHAB. DE MOD. DE JUAZEL NORTE, S.A. DE C.V. Y 6 SOS SECUNDARIA GENERAL No. 7, ISAAC NEWTON, 280EN006Z	COL. BENITO JUAZEL NORTE, CIUDAD MADERO S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA SAVELI S.A. DE C.V. Y 6 SOS S. DE R.L. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	22.469	-97.8865	11,951,733.77	24-jun-26	20-dic-26	-	-	7	0	30	21-abr-26	D.A./2 026/O 00187	FAM BASICO 2026	012664944 0	11,951,733.77	6121	11,951,733.77	0.00	0.00	0.00	609

2





Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJECUTADAS POR CONTRATO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
Programas Presupuestarios



21

No.	Progr ama	Inversión autorizada		Nombre de la obra o servicio (según contrato)	Ubicación (Indicar lugar específico de obra(s), por municipio(s), poblado y/o ejido(s))	Nombre, razón o denominación social del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos tres contratistas, o personas / Licitación)	Ubicación Geodésica (coordenadas en formato DMS)		Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO						PRESUPUESTO DE EGRESOS				Número de benefici arios	
		Federal	Municipal / otro					Inicio	Término		Inicio	Término	Inicio	Término	Físico	Financiero	Oficio de suficiencia presupuestaria				Número de cuenta bancaria receptora del recurso para pago de la obra o	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																	Fecha	Número	Clave de fondo	Nombre del fondo								Instituci ón Financie ra		Número de Cuenta
290	FAMB 26	815,642.46		(TIFE- FAMB26-I- SOP-0033- 2026-0033	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN; 28DPRI1969G	COL. BERTHA DE AVELLANO; NUEVO LAREDO	RENOVO, DISEÑO Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	812,034.89	18-jun-26	15-sep-26	-	-	7	0	30	21-abr-26	D.A./2 026/0 00188	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	812,034.89	812,034.89	0.00	0.00	0.00	330
291	FAMB 26	929,822.79		(TIFE- FAMB26-I- SOP-0033- 2026-0033	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA PROF. ALONSO BRICEÑO ROSALES; 28DPR2363Z	COL. FRANCISCO VILLAS, NUEVO LAREDO	RENOVO, DISEÑO Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	929,594.91	18-jun-26	15-sep-26	-	-	7	0	30	21-abr-26	D.A./2 026/0 00188	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	929,594.91	929,594.91	0.00	0.00	0.00	400
292	FAMB 26	915,000.00		(TIFE- FAMB26-I- SOP-0033- 2026-0033	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA PROF. JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ; 28DPR2438Z	FRACC. VILLAS DEL SOL; NUEVO LAREDO	RENOVO, DISEÑO Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27.457	-99.5376	912,170.79	18-jun-26	15-sep-26	-	-	7	0	30	21-abr-26	D.A./2 026/0 00188	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	912,170.79	912,170.79	0.00	0.00	0.00	367
293	FAMB 26	767,187.62		(TIFE- FAMB26-I- SOP-0033- 2026-0033	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA; PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA; 28DPR2528R	COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SUR PONIENTE; NUEVO LAREDO	RENOVO, DISEÑO Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-	-	760,200.52	18-jun-26	15-sep-26	-	-	7	0	30	21-abr-26	D.A./2 026/0 00188	FAM BASCO 2026	BBVA MEXICO	012664944 0	6121	760,200.52	760,200.52	0.00	0.00	0.00	204

\$ 523,264,409.50	\$ 519,608,614.70	\$ 145,385,236.78	\$ 323,936,187.65	\$ 178,550,950.87	\$ 178,550,950.87	\$ 178,550,950.87	\$ 99443
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

1. "Terminada y operando"

2. "Terminada en operación"

3. "En proceso"

4. "Suspensionada"

5. "Cancelada"

6. "En estado de pago de anticipo"

7. "Por iniciar"

8. "Revisada"

9. "Revisada y aprobada"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



M.P.E. Y P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

ING. JERGIO OLIVERO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE