

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)


HOJA: 1 DE: 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO PARA USO PÚBLICO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	280410001	VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 9,998,222.12	\$ 4,999,111.06	0.00	0.00	Autorizado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,298,346.57	4,649,173.29	4,649,173.29	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,280,198.94	4,640,099.47	4,640,099.47	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CIUDAD VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 9,885,515.56	\$ 4,942,757.78	0.00	0.00	Autorizado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAEAS), CON VALVULAS DE AIRE COMBINADAS DE NUEVA GENERACIÓN, EN EL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 7,542,828.51	\$ 3,771,414.26	0.00	0.00	Autorizado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE REBOMBEO No.1 Y No.2, DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 2,612,697.94	\$ 1,306,348.97	0.00	0.00	Autorizado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 30,039,264.13	\$ 15,019,632.07				29,317,004.00	14,658,502.04	14,658,501.96	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL  
  
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
GOLFO NORTE  
  
GUSTAVO ADOLFO HINOJOSA CUELLAR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAUR) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 2 DE: 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dignitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE 1.5 KM DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 17,399,999.95	\$ 8,699,999.98	0.00	0.00	Autorizado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Físico	17,399,825.96	8,699,912.98	8,699,912.97	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	17,399,825.95	8,699,912.99	8,699,912.96	0.00	0.00	0.00			
6	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	33	0
														Licitado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
7	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO 2807 VICTORIA - GUEMEZ LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 6,250,318.18	\$ 3,000,152.73	0.00	0.00	Autorizado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Físico	4,062,708.82	2,031,353.41	2,031,353.41	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,690,575.37	1,291,476.17	1,399,099.20	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN DEL CG-184 "CONSTRUCCIÓN DEL ACUAFERICO" A LINEAS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MACROMEDICIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 3,608,240.42	\$ 1,804,120.21	0.00	0.00	Autorizado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	892.3	0
														Licitado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,242,813.28	1,621,406.64	1,621,406.64	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MACROMEDIDORES	3	0
														Financiero	1,567,568.33	783,784.17	783,784.16	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 28,758,558.55</b>	<b>\$ 14,254,272.92</b>				<b>23,157,969.65</b>	<b>11,525,173.33</b>	<b>11,632,796.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
GOLFO NORTE

GUSTAVO ADOLFO HINOJOSA CUELLAR




SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)


HOJA: 3 DE: 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador											
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
9	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO CON CAPACIDAD DE 1,100 M3, CINCO EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 LTS7SEG. 100 HP. CADA UNO, DEL PROYECTO "LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR DE 48" DE DIAMETRO EN LA COL. REVOLUCION VERDE, CD. MADERO, TAMAULIPAS.	280090001	MADERO	MADERO	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 21,565,885.68	\$ 10,782,942.84	0.00	0.00	Autorizado	21,565,885.68	10,782,942.84	10,782,942.84	0.00	0.00	0.00	TANQUE SUPERFICIAL	1	0								
														Licitado	21,565,885.68	10,782,942.84	10,782,942.84	0.00	0.00	0.00											
														Contratado	21,715,805.39	10,782,942.84	10,932,862.55	0.00	0.00	0.00											
																						Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	5	0
																						Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN RAMAL SUR, DEL PROYECTO "LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR" (SEXTA ETAPA), CON TUBERIA DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	280090001	MADERO	MADERO	IT	2018	AGUA POTABLE	31/12/2018	\$ 18,236,391.37	\$ 9,118,195.68	0.00	0.00	Autorizado	18,236,391.37	9,118,195.68	9,118,195.69	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.22	0								
														Licitado	18,236,391.37	9,118,195.68	9,118,195.69	0.00	0.00	0.00											
														Contratado	18,236,386.91	9,118,193.45	9,118,193.46	0.00	0.00	0.00											
																						Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																						Financiero	14,605,644.74	7,302,822.37	7,302,822.37	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 39,802,277.05</b>	<b>\$ 19,901,138.52</b>					<b>14,605,644.74</b>	<b>7,302,822.37</b>	<b>7,302,822.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL  
  
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
  
GUSTAVO ADOLFO HINOJOSA CUELLAR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 4 DE: 4		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
11	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MORELIA CON UNA LONGITUD DE 608 ML CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 76 CM DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR EL COLECTOR GUATEMALA CON LA ESTACIÓN DE BOMBEO LUCIO BLANCO Y CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AL DEJAR DE VERTER 600 LPS DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS AL RÍO PÁNUCO, EN CD. MADERO, TAM.	28009001	MADERO	MADERO	IT	2018	ALCANTARILLADO	31/12/2018	\$ 8,344,543.65	\$ 4,172,271.82	0.00	0.00	Autorizado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00	M.L	608	0
														Licitado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Físico	6,258,407.74	3,129,203.87	3,129,203.87	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	6,149,625.51	3,074,812.75	3,074,812.76	0.00	0.00	0.00			
12	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	EQUIPO DE PRESIÓN Y VACÍO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS		VARIOS	VARIOS	IT	2018	ALCANTARILLADO	31/12/2018	\$ 7,535,360.00	\$ 3,767,680.00	0.00	0.00	Autorizado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
														Licitado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 15,879,903.65</b>	<b>\$ 7,939,951.82</b>				<b>13,684,985.51</b>	<b>6,842,492.75</b>	<b>6,842,492.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

Autorizado	114,480,003.38	57,114,995.32	57,365,008.07	0.00	0.00	0.00
Licitado	114,480,003.38	57,114,995.32	57,365,008.07	0.00	0.00	0.00
Contratado	114,264,491.49	56,932,279.52	57,332,211.98	0.00	0.00	0.00
Físico	66,091,452.15	33,045,726.11	33,045,726.02	0.00	0.00	0.00
Financiero	80,765,603.90	40,328,990.49	40,436,613.41	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL

  
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

  
GUSTAVO ADOLFO HINOJOSA CUELLAR



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 1	DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
8	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	AGUA POTABLE	OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO (INTERCONEXIÓN A RED GENERAL.) PARA LA RECUPERACIÓN DEL DESABASTO DE AGUA POTABLE, CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 100 LPS, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2018	31/12/2018	\$ 2,861,227.01	\$ 1,430,613.50	0.00	0.00	Autorizado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3	0
																Licitado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
																Físico	2,859,851.25	1,429,925.63	1,429,925.62	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	2,859,851.25	1,429,925.63	1,429,925.62	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA ZONA SUR, COL. LOS OLIVOS (ETAPA ÚNICA), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 3,399 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 4,453,738.61	\$ 2,226,869.30	0.00	0.00	Autorizado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	M.L.	3396	0
																Licitado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	45	0
																Contratado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00			
																Físico	4,450,992.99	2,225,496.47	2,225,496.52	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	235	0
																Financiero	4,450,993.00	2,225,496.48	2,225,496.52	0.00	0.00	0.00			
3	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA COLONIA JUAN RODRÍGUEZ, EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,638 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 31 POZOS DE VISITA Y 97 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 2,564,016.07	\$ 1,282,008.03	0.00	0.00	Autorizado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	M.L.	2638	0
																Licitado	2,564,016.07	1,282,008.04	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	31	0
																Contratado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00			
																Físico	2,562,482.40	1,281,241.20	1,281,241.20	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	97	0
																Financiero	2,562,482.40	1,281,241.20	1,281,241.20	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>												\$ 9,878,981.69	\$ 4,939,490.83				9,873,326.65	4,936,663.31	4,936,663.34	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 2		DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DIA	MES	AÑO	
8	ENERO	2019	

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador										
						Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
4	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. AGRÍCOLA ORIENTAL EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 7,946 ML CON TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, 101 POZOS DE VISITA Y 610 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 11,900,832.50	\$ 5,950,416.25	0.00	0.00	Autorizado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	M.L	7946	0							
																Licitado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	101	0				
																Contratado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	610	0							
																Físico	5,831,407.93	2,915,703.96	2,915,703.96	0.00	0.00	0.00							Financiero	8,463,070.04	4,231,535.03	4,231,535.01
5	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR JARDINES DE ORIENTE), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON UNA LONGITUD DE 973 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 13 POZOS DE VISITA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 3,803,671.59	\$ 1,901,835.79	0.00	0.00	Autorizado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00	M.L	973	0							
																Licitado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	13	0				
																Contratado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00	Físico	2,396,313.10	1,198,156.55				1,198,156.55	0.00	0.00	0.00
																Financiero	3,517,620.47	1,758,810.24	1,758,810.23	0.00	0.00	0.00										
6	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR REAL DE 14) DEL 2+038 AL 3+158 CON TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE 24" DE DIÁMETRO Y 15 POZOS DE VISITA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 6,760,988.42	\$ 3,380,494.21	0.00	0.00	Autorizado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00	M.L	1120	0							
																Licitado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	15	0				
																Contratado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00	Físico	5,138,351.20	2,569,175.60				2,569,175.60	0.00	0.00	0.00
																Financiero	4,413,390.74	2,206,895.37	2,206,895.37	0.00	0.00	0.00										
<b>TOTAL</b>												\$ 22,465,492.51	\$ 11,232,746.25					16,394,081.25	8,197,040.64	8,197,040.61	0.00	0.00	0.00									

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL  
  
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAU) 2018**  
**REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE**  
**(PESOS)**

HOJA: 3		DE: 4
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
8	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
7	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1 EN MATAMOROS, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 0+600 AL 1+780 (1,180 ML) CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 24" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 5 CAJAS DE VÁLVULAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 9,886,794.28	\$ 4,943,397.14	0.00	0.00	Autorizado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00	M.L	1180	0
																Licitado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00			
																Físico	9,885,318.29	4,942,659.15	4,942,659.14	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	9,885,318.29	4,942,659.15	4,942,659.14	0.00	0.00	0.00			
8	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 1+780 AL 3+700 (1,920 ML) CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 18 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 17,045,678.71	\$ 8,522,839.35	0.00	0.00	Autorizado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
																Licitado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
																Físico	15,852,481.20	7,926,240.60	7,926,240.60	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	17,036,131.65	8,518,065.83	8,518,065.82	0.00	0.00	0.00			
9	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 3+700 AL 5+620 (1,920 ML) CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 17 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 15,750,938.85	\$ 7,875,469.42	0.00	0.00	Autorizado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
																Licitado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
																Físico	13,860,826.19	6,930,413.09	6,930,413.09	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	15,737,946.93	7,868,973.47	7,868,973.46	0.00	0.00	0.00			

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,683,411.84</b>	<b>\$ 21,341,705.91</b>			<b>42,659,396.87</b>	<b>21,329,698.45</b>	<b>21,329,698.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL



LUIS JAVIER RINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2018  
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 4	DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
8	ENERO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador					
						Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
10	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. JOSÉ TEJEDA EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 3,300 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 42 POZOS DE VISITA Y 214 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 4,700,000.06	\$ 2,350,000.03	0.00	0.00	Autorizado	4,700,000.06	2,350,000.03	2,350,000.03	0.00	0.00	0.00	M.L	3300	0			
																Licitado	4,700,000.06	2,350,000.03	2,350,000.03	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	42	0
																Contratado	4,424,525.73	2,212,262.86	2,212,262.87	0.00	0.00	0.00						
																Físico	442,452.57	221,226.29	221,226.29	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	214	0			
																Financiero	2,469,737.84	1,234,868.92	1,234,868.92	0.00	0.00	0.00						
11	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR REAL DE 14) DEL 0+000 AL 2+038 CON TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 30 POZOS DE VISITA. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/12/2018	\$ 9,009,437.32	\$ 4,504,718.66	0.00	0.00	Autorizado	9,009,437.32	4,504,718.66	4,504,718.66	0.00	0.00	0.00	M.L	2038	0			
																Licitado	9,009,437.32	4,504,718.66	4,504,718.66	0.00	0.00	0.00				POZO DE VISITA	30	0
																Contratado	8,740,750.51	4,370,375.25	4,370,375.26	0.00	0.00	0.00						
																Físico	6,992,600.40	3,496,300.20	3,496,300.20	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	214	0			
																Financiero	5,241,229.49	2,620,614.75	2,620,614.74	0.00	0.00	0.00						
12	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO	ALCANTARILLADO	OBRA MEJORADA	RED DE ATARJEAS	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, CON UNA LONGITUD DE 956.61 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 11 POZOS DE VISITA Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA ZONA MAQUILADORA DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280140001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2018	31/12/2018	\$ 1,900,000.00	\$ 950,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,900,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	M.L	956.6	0			
																Licitado	1,900,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00				DESCARGA	214	0
																Contratado	1,587,237.42	793,618.71	793,618.71	0.00	0.00	0.00						
																Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	214	0			
																Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL</b>												<b>\$ 15,609,437.38</b>	<b>\$ 7,804,718.69</b>				<b>7,710,967.33</b>	<b>3,855,483.67</b>	<b>3,855,483.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

Autorizado	90,637,323.42	45,318,661.68	45,318,661.74	0.00	0.00	0.00
Licitado	90,637,323.42	45,318,661.69	45,318,661.74	0.00	0.00	0.00
Contratado	89,780,399.69	44,890,199.81	44,890,199.88	0.00	0.00	0.00
Físico	70,273,077.52	35,136,538.75	35,136,538.78	0.00	0.00	0.00
Financiero	76,637,772.10	38,318,886.07	38,318,886.03	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES