

Oficio núm. CEAT/0710/19

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de abril de 2019

Hoja 1 de 1

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA.

Presente.

AGUASF



En relación al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2018 Apartado Urbano, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente, envío a usted en forma impresa debidamente firmados los informes físicos y financieros correspondiente al mes de Marzo y el Primer Informe Trimestral del año 2019, esto de acuerdo a los formatos establecidos en las Reglas de Operación aplicables a partir del 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

c.c.p. Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, O.C.G.N. CONAGUA.
c.c.p. Ing. Roberto Javier contreras Martínez.- Encargado de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.
c.c.p. Archivo.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Recibido
5/9/2019
11/17/19
[Firma]

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 1 DE: 4

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	MpaI.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO PARA USO PÚBLICO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	280410001	VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 9,998,222.12	\$ 4,999,111.06	0.00	0.00	Autorizado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CIUDAD VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 9,885,515.56	\$ 4,942,757.78	0.00	0.00	Autorizado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,885,515.56	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAEAS), CON VALVULAS DE AIRE COMBINADAS DE NUEVA GENERACIÓN, EN EL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 7,542,828.51	\$ 3,771,414.25	0.00	0.00	Autorizado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE REBOMBEO No.1 Y No.2, DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 2,612,697.94	\$ 1,306,348.97	0.00	0.00	Autorizado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 30,039,264.13	\$ 15,019,632.06												30,035,027.18	15,017,513.63	15,017,513.55	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 2 DE: 4

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2019

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE 1.5 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 17,399,999.95	\$ 8,699,999.98	0.00	0.00	Autorizado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Físico	17,399,825.95	8,699,912.98	8,699,912.97	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	17,399,825.95	8,699,912.99	8,699,912.96	0.00	0.00	0.00			
6	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	33	0
														Licitado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
7	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO 2807 VICTORIA - GUEMEZ LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 6,250,318.18	\$ 3,000,152.73	0.00	0.00	Autorizado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Físico	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN DEL CG-184 "CONSTRUCCIÓN DEL ACUAFERICO" A LINEAS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MACROMEDICIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 3,242,813.28	\$ 1,621,406.64	0.00	0.00	Autorizado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	892.3	0
														Licitado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,242,813.28	1,621,406.64	1,621,406.64	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,297,125.31	648,562.66	648,562.66	0.00	0.00	0.00	MACROMEDIDORES	3	0
														Financiero	1,567,568.33	783,784.17	783,784.16	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 28,393,131.41	\$ 14,071,559.35				26,717,712.46	13,233,849.89	13,483,862.57	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 3		DE: 4
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
5	ABRIL	2019


ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
9	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO CON CAPACIDAD DE 1,100 M3, CINCO EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 LTS/SEG. 100 HP. CADA UNO, DEL PROYECTO "LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR DE 48" DE DIAMETRO EN LA COL. REVOLUCION VERDE, CD. MADERO, TAMAULIPAS.	280090001	MADERO	MADERO	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 21,715,805.39	\$ 10,782,942.84	0.00	0.00	Autorizado	21,565,885.68	10,782,942.84	10,782,942.84	0.00	0.00	0.00	TANQUE SUPERFICIAL	1	0
														Licitado	21,565,885.68	10,782,942.84	10,782,942.84	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	21,715,805.39	10,782,942.84	10,932,862.55	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,383,373.83	3,666,200.57	3,717,173.26	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	5	0
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN RAMAL SUR, DEL PROYECTO "LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR" (SEXTA ETAPA), CON TUBERIA DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	280090001	MADERO	MADERO	IT	2018	AGUA POTABLE	31/03/2019	\$ 18,236,386.91	\$ 9,118,193.45	0.00	0.00	Autorizado	18,236,391.37	9,118,195.68	9,118,195.69	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.22	0
														Licitado	18,236,391.37	9,118,195.68	9,118,195.69	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	18,236,386.91	9,118,193.45	9,118,193.46	0.00	0.00	0.00			
														Físico	17,871,659.17	8,935,829.58	8,935,829.59	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	18,233,592.28	9,116,796.14	9,116,796.14	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 39,952,192.30	\$ 19,901,136.29				18,233,592.28	9,116,796.14	9,116,796.14	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT


COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS


COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)


ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

HOJA: 4		DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
5	ABRIL	2019	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	MpaL.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
11	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MORELIA CON UNA LONGITUD DE 608 ML CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 78 CM DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR EL COLECTOR GUATEMALA CON LA ESTACIÓN DE BOMBEO LUCIO BLANCO Y CONDUICIR LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AL DEJAR DE VERTER 600 LPS DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS AL RÍO PÁNUCO, EN CD. MADERO, TAM.	28009001	MADERO	MADERO	IT	2018	ALCANTARILLADO	31/03/2019	\$ 8,344,543.65	\$ 4,172,271.82	0.00	0.00	Autorizado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00	M.L	608	0
														Licitado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	8,344,543.65	4,172,271.82	4,172,271.83	0.00	0.00	0.00			
														Físico	8,341,755.62	4,170,877.82	4,170,877.80	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	8,341,755.62	4,170,877.82	4,170,877.80	0.00	0.00	0.00			
12	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	EQUIPO DE PRESIÓN Y VACÍO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS		VARIOS	VARIOS	IT	2018	ALCANTARILLADO	31/03/2019	\$ 7,535,360.00	\$ 3,767,680.00	0.00	0.00	Autorizado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
														Licitado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	7,535,360.00	3,767,680.00	3,767,680.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 15,879,903.65	\$ 7,939,951.82				15,877,115.62	7,938,557.82	7,938,557.80	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Autorizado	114,480,003.38	57,114,995.32	57,365,008.07	0.00	0.00	0.00
Licitado	114,480,003.38	57,114,995.32	57,365,008.07	0.00	0.00	0.00
Contratado	114,264,491.49	56,932,279.52	57,332,211.98	0.00	0.00	0.00
Físico	97,614,445.25	48,656,729.97	48,957,715.28	0.00	0.00	0.00
Financiero	90,863,447.54	45,306,717.48	45,556,730.06	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE




ING. MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES

Director General del Organismo de Cuenca Rio Bravo, CONAGUA

Presente.

En relación al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2018 Apartado Urbano, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente, envío a usted en forma impresa debidamente firmados los informes físicos y financieros correspondiente a mes de Marzo y el Primer Informe Trimestral del año 2019, esto de acuerdo a los formatos establecidos en las Reglas de Operación aplicables a partir del 2018..


Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



c.c.p. Ing. Gabriel Riestra Beltran - Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento O.C.R.B. de la CONAGUA.

c.c.p. Ing. Roberto Javier Contreras Martínez.- Director de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.

c.c.p. Archivo

*Reb
237
12/11/19
Juy*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)


HOJA: 1		DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DIA	MES	AÑO	
5	ABRIL	2019	

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanza da
1	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	AGUA POTABLE	OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO (INTERCONEXIÓN A RED GENERAL.) PARA LA RECUPERACIÓN DEL DESABASTO DE AGUA POTABLE, CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 100 LPS, EN LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	280320001	REYNOSA	REYNOSA	IT	2018	31/03/2019	\$ 2,861,227.01	\$ 1,430,613.50	0.00	0.00	Autorizado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	3	0
																Licitado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	2,861,227.01	1,430,613.50	1,430,613.51	0.00	0.00	0.00			
																Físico	2,859,851.25	1,429,925.63	1,429,925.62	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	2,859,851.25	1,429,925.63	1,429,925.62	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA ZONA SUR, COL. LOS OLIVOS (ETAPA ÚNICA), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 3,396 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 45 POZOS DE VISITA Y 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 4,453,738.61	\$ 2,226,869.30	0.00	0.00	Autorizado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	M.L	3396	0
																Licitado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	45	0
																Contratado	4,453,738.61	2,226,869.30	2,226,869.31	0.00	0.00	0.00			
																Físico	4,450,993.00	2,225,496.48	2,225,496.52	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	235	0
																Financiero	4,450,993.00	2,225,496.48	2,225,496.52	0.00	0.00	0.00			
3	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 4); EN LA COLONIA JUAN RODRIGUEZ, EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,638 ML DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO, 31 POZOS DE VISITA Y 97 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 2,564,016.07	\$ 1,282,008.03	0.00	0.00	Autorizado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	M.L	2638	0
																Licitado	2,564,016.07	1,282,008.04	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	31	0
																Contratado	2,564,016.07	1,282,008.03	1,282,008.04	0.00	0.00	0.00			
																Físico	2,562,482.40	1,281,241.20	1,281,241.20	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	97	0
																Financiero	2,562,482.40	1,281,241.20	1,281,241.20	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 9,878,981.69	\$ 4,939,490.83				9,873,326.65	4,936,663.31	4,936,663.34	0.00	0.00	0.00
-------	-----------------	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 2 DE: 4

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2019

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanza da
4	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. AGRÍCOLA ORIENTAL EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 7,946 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 101 POZOS DE VISITA Y 610 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 11,900,832.50	\$ 5,950,416.25	0.00	0.00	Autorizado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	M.L	7946	0
																Licitado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	101	0
																Contratado	11,900,832.50	5,950,416.25	5,950,416.25	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	610	0
																Físico	11,895,773.79	5,947,886.91	5,947,886.88	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	11,895,773.79	5,947,886.91	5,947,886.88	0.00	0.00	0.00			
5	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR JARDINES DE ORIENTE), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON UNA LONGITUD DE 973 ML CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 13 POZOS DE VISITA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 3,803,671.59	\$ 1,901,835.79	0.00	0.00	Autorizado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00	M.L	973	0
																Licitado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	13	0
																Contratado	3,803,671.59	1,901,835.79	1,901,835.80	0.00	0.00	0.00			
																Físico	3,800,883.60	1,900,441.81	1,900,441.79	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	3,800,883.60	1,900,441.81	1,900,441.79	0.00	0.00	0.00			
6	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR REAL DE 14) DEL 2+038 AL 3+158 CON TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 24" DE DIÁMETRO Y 15 POZOS DE VISITA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 6,760,988.42	\$ 3,380,494.21	0.00	0.00	Autorizado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00	M.L	1120	0
																Licitado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00	POZO DE VISITA	15	0
																Contratado	6,760,988.42	3,380,494.21	3,380,494.21	0.00	0.00	0.00			
																Físico	6,760,798.32	3,380,399.16	3,380,399.16	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	6,760,798.32	3,380,399.16	3,380,399.16	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 22,465,492.51	\$ 11,232,746.25				22,457,455.71	11,228,727.88	11,228,727.83	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 3		DE: 4	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
5	ABRIL	2019	

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanza da
7	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1 EN MATAMOROS, TAM.; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 0+600 AL 1+780 (1,180 ML) CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 24" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 5 CAJAS DE VÁLVULAS.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 9,886,794.28	\$ 4,943,397.14	0.00	0.00	Autorizado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00	M.L	1180	0
																Licitado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	9,886,794.28	4,943,397.14	4,943,397.14	0.00	0.00	0.00			
																Físico	9,885,318.29	4,942,659.15	4,942,659.14	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	9,885,318.29	4,942,659.15	4,942,659.14	0.00	0.00	0.00			
8	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 1+780 AL 3+700 (1,920 ML) CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 18 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 17,045,678.71	\$ 8,522,839.35	0.00	0.00	Autorizado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
																Licitado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	17,045,678.71	8,522,839.35	8,522,839.36	0.00	0.00	0.00			
																Físico	17,036,131.65	8,518,065.83	8,518,065.82	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	17,036,131.65	8,518,065.83	8,518,065.82	0.00	0.00	0.00			
9	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No. X1; CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A GRAVEDAD LAS VACAS CON UNA LONGITUD DE 3+700 AL 5+620 (1,920 ML) CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO Y PVC CORRUGADO DE 36" DE DIÁMETRO PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL, INCLUYE 17 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAM.	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 15,750,938.85	\$ 7,875,469.42	0.00	0.00	Autorizado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00	M.L	1920	0
																Licitado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	15,750,938.85	7,875,469.42	7,875,469.43	0.00	0.00	0.00			
																Físico	15,737,946.93	7,868,973.47	7,868,973.46	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	15,737,946.93	7,868,973.47	7,868,973.46	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 42,683,411.84	\$ 21,341,705.91				42,659,396.87	21,329,698.45	21,329,698.42	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019
(PESOS)

HOJA: 4 DE: 4

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2019

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente	Subcomponente	Acción	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
						Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanza da
10	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. JOSÉ TEJEDA EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 3,300 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 42 POZOS DE VISITA Y 214 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 4,424,525.73	\$ 2,212,262.86	0.00	0.00	Autorizado	4,700,000.06	2,350,000.03	2,350,000.03	0.00	0.00	0.00	M.L	3300	0
																Licitado	4,700,000.06	2,350,000.03	2,350,000.03	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	4,424,525.73	2,212,262.86	2,212,262.87	0.00	0.00	0.00			
																Físico	4,424,325.16	2,212,162.58	2,212,162.58	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	214	0
																Financiero	4,424,325.16	2,212,162.58	2,212,162.58	0.00	0.00	0.00			
11	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO	OBRA NUEVA	RED DE COLECTOR	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR REAL DE 14) DEL 0+000 AL 2+038 CON TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 30 POZOS DE VISITA. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2018	31/03/2019	\$ 8,740,750.51	\$ 4,370,375.25	0.00	0.00	Autorizado	9,009,437.32	4,504,718.66	4,504,718.66	0.00	0.00	0.00	M.L	2038	0
																Licitado	9,009,437.32	4,504,718.66	4,504,718.66	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	8,740,750.51	4,370,375.25	4,370,375.26	0.00	0.00	0.00			
																Físico	8,723,331.14	4,361,665.58	4,361,665.56	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	8,723,331.14	4,361,665.58	4,361,665.56	0.00	0.00	0.00			
12	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO	ALCANTARILLADO	OBRA MEJORADA	RED DE ATARJEAS	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, CON UNA LONGITUD DE 956.61 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 11 POZOS DE VISITA Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA ZONA MAQUILADORA DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280140001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2018	31/03/2019	\$ 1,587,237.42	\$ 793,618.71	0.00	0.00	Autorizado	1,900,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	M.L	956.6	0
																Licitado	1,900,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00			
																Contratado	1,587,237.42	793,618.71	793,618.71	0.00	0.00	0.00			
																Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 14,752,513.65	\$ 7,376,256.82				13,147,656.30	6,573,828.16	6,573,828.14	0.00	0.00	0.00
--------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Autorizado	90,637,323.42	45,318,661.68	45,318,661.74	0.00	0.00	0.00
Licitado	90,637,323.42	45,318,661.69	45,318,661.74	0.00	0.00	0.00
Contratado	89,780,399.69	44,890,199.81	44,890,199.85	0.00	0.00	0.00
Físico	88,137,835.53	44,068,917.80	44,068,917.73	0.00	0.00	0.00
Financiero	88,137,835.53	44,068,917.80	44,068,917.73	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES