

ESTADO: TAMAULIPAS  
 (ORIGINAL) DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIO) DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019  
 MODIFICATORIOS: MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 (PRIMER  
 (SEGUNDO)

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
8	ABRIL	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBODADURA DEL RIO PANUCO	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 8,051.06 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIAMETROS Y 748 TOMAS DOMICILIARIAS.	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	C	31/03/2020	7,576,150.81	3,788,075.43	0	0	Autorizado	8,700,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.051	
															Licitado	8,700,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	7,576,305.16	3,788,152.58	3,788,152.58	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	7,576,150.81	3,788,075.43	3,788,075.38	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	7,576,150.81	3,788,075.43	3,788,075.38	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESENBODADURA DEL RIO PANUCO	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE : 6912 M.L. DE TUBERIA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD CORRUGADA (PEAD) , 80 POZOS DE VISITA Y 748 DESCARGAS DOMICILIARIAS, (PRIMERA ETAPA).	280090001	MADERO	CIUDAD MADERO	IT	2019	C	31/03/2020	10,369,727.67	5,184,863.85	0	0	Autorizado	12,083,441.16	6,041,720.58	6,041,720.58	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.912	
															Licitado	12,083,441.16	6,041,720.58	6,041,720.58	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	10,369,989.51	5,184,994.75	5,184,994.76	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	10,369,727.67	5,184,863.85	5,184,863.82	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	10,369,727.67	5,184,863.85	5,184,863.82	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIAS	IT	2019		31/03/2020	1,000,000.00	500,000.00	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	75	
															Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>											<b>18,945,878.48</b>	<b>9,472,939.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>21,783,441.16</b>	<b>10,891,720.58</b>	<b>10,891,720.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Licitado</b>	<b>21,783,441.16</b>	<b>10,891,720.58</b>	<b>10,891,720.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Contratado</b>	<b>18,946,294.67</b>	<b>9,473,147.33</b>	<b>9,473,147.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Fisico</b>	<b>18,945,878.48</b>	<b>9,472,939.28</b>	<b>9,472,939.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Financiero</b>	<b>18,945,878.48</b>	<b>9,472,939.28</b>	<b>9,472,939.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

Día	Mes	Año
8	ABRIL	2020

ESTADO: TAMAULIPAS

(ORIGINAL) DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019

(PRIMER

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIO) DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019

MODIFICATORIOS); (SEGUNDO MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O

LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN, MATAMOROS, TAMAULIPAS, INCLUYE: 11,645.80 ML. CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS, 212 POZOS DE VISITA Y 850 DESCARGAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2019	C	31/03/2020	20,158,611.88	10,079,305.95	0	0	Autorizado	21,557,128.00	10,778,564.00	10,778,564.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	11,646	
															Licitado	21,557,128.00	10,778,564.00	10,778,564.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA DOMICILIARIA	850	
															Contratado	20,180,642.33	10,090,321.16	10,090,321.17	0.00	0.00	0.00	POZO VISITA	212	
															Físico	20,158,611.88	10,079,305.95	10,079,305.93	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	20,158,611.88	10,079,305.95	10,079,305.93	0.00	0.00	0.00			
2	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAM.	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,942.75 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR EN MATAMOROS, TAMAULIPAS INCLUYE: 34 POZOS DE VISITA Y 241 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2019	C	31/03/2020	4,862,343.64	2,044,548.35	0	0	Autorizado	4,089,656.08	2,044,828.04	2,044,828.04	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2,942	
															Licitado	4,089,656.08	2,044,828.04	2,044,828.04	0.00	0.00	0.00	DESCARGA DOMICILIARIA	241	
															Contratado	4,862,343.64	2,044,828.04	2,817,515.60	0.00	0.00	0.00	POZO VISITA	34	
															Físico	4,862,343.64	2,044,548.35	2,817,795.29	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,862,343.64	2,044,548.35	2,817,795.29	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>											<b>25,020,955.52</b>	<b>12,123,854.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>25,646,784.08</b>	<b>12,823,392.04</b>	<b>12,823,392.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Licitado</b>	<b>25,646,784.08</b>	<b>12,823,392.04</b>	<b>12,823,392.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Contratado</b>	<b>25,042,985.97</b>	<b>12,135,149.20</b>	<b>12,907,836.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Físico</b>	<b>25,020,955.52</b>	<b>12,123,854.30</b>	<b>12,897,101.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Financiero</b>	<b>25,020,955.52</b>	<b>12,123,854.30</b>	<b>12,897,101.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 EFRAIN MUÑOZ MARTÍN  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
 CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA