

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIOS): MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2021

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.	280410001	VARIOS	VARIAS	IT	2020	E/P	31/12/2020	5,736,200.00	2,868,100.00	0	0	Autorizado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00	
															Licitado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	5,736,200.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	5,736,200.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	5,349,050.00	2,674,525.00	2,674,525.00	0.00	0.00	0.00			
2	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIAS	IT	2020		31/12/2020	1,000,000.00	500,000.00	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	3.00	
															Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60 CM		VARIOS	VARIAS	IT	2020		31/12/2020	195,226.84	0.00	0	0	Autorizado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO	1.00	
															Licitado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	195,226.84	0.00	195,226.84	0.00	0.00	0.00			
															Físico	195,226.84	0.00	195,226.84	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	195,226.84	0.00	195,226.84	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>											<b>6,931,426.84</b>	<b>3,368,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Licitado</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Contratado</b>	<b>6,931,426.84</b>	<b>3,368,100.00</b>	<b>3,563,326.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Físico</b>	<b>6,931,426.84</b>	<b>3,368,100.00</b>	<b>3,563,326.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Financiero</b>	<b>6,544,276.84</b>	<b>3,174,525.00</b>	<b>3,369,751.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2021

 ESTADO: TAMAULIPAS  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIO) DE MODIFICATORIOS): FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador					
				Clave de INEGI (9) Dignitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 2,908.15 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 45 POZOS DE VISITA Y 173 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORE VIII), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	31/12/2020	4,827,215.85	2,163,607.92	0	0	Autorizado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	2.90			
															Licitado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	173			
															Contratado	4,827,215.85	2,163,607.92	2,663,607.93	0.00	0.00	0.00					
															Fisico	4,103,133.47	1,839,066.73	2,264,066.74	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	45			
															Financiero	4,325,358.61	2,162,679.33	2,162,679.28	0.00	0.00	0.00					
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII Y XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	31/12/2020	28,028,221.06	10,499,125.08	0	0	Autorizado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	11.66			
															Licitado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	688			
															Contratado	28,028,221.06	10,499,125.08	17,529,095.98	0.00	0.00	0.00					
															Fisico	11,211,288.42	4,199,650.03	7,011,638.39	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	117			
															Financiero	16,031,728.61	8,015,864.31	8,015,864.30	0.00	0.00	0.00					
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3481.45M EN DIFERENTES DIÁM, CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 23 POZOS DE VISITA Y 207 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTOR XVI), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	31/12/2020	7,082,241.63	3,141,120.81	0	0	Autorizado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	3.481			
															Licitado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	207			
															Contratado	7,082,241.63	3,141,120.81	3,941,120.82	0.00	0.00	0.00					
															Fisico	3,187,008.73	1,413,504.36	1,773,504.37	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	23			
															Financiero	6,282,235.89	3,141,117.97	3,141,117.92	0.00	0.00	0.00					

<b>TOTAL</b>	39,937,678.54	15,803,853.81	0.00	0.00	<b>Autorizado</b>	37,421,372.00	18,710,686.00	18,710,686.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Licitado</b>	37,421,372.00	18,710,686.00	18,710,686.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Contratado</b>	39,937,678.54	15,803,853.81	24,133,824.73	0.00	0.00	0.00
					<b>Fisico</b>	18,501,430.63	7,452,221.13	11,049,209.50	0.00	0.00	0.00
					<b>Financiero</b>	26,639,323.11	13,319,661.61	13,319,661.50	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. JUAN GABRIEL RIESTRA BELTRAN  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA.