

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIO); MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 2		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
2	OCTUBRE	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INCLUYE: 0.47 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS	280010104	ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	IT	2020	C	30/09/2020	\$ 4,456,592.46	\$ 2,228,296.23	0.00	0.00	Autorizado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,456,592.46	2,228,296.23	2,228,296.23	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	1,738,071.06	869,035.53	869,035.53	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	2,382,602.48	1,191,301.23	1,191,301.25	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO INCLUYE: 1.0 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	280300041	TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	IT	2020	C	30/09/2020	\$ 4,923,235.63	\$ 2,461,617.81	0.00	0.00	Autorizado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,923,235.63	2,461,617.81	2,461,617.82	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	2,018,526.61	1,009,263.30	1,009,263.31	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,476,970.69	738,485.34	738,485.35	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANTE	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: 4.823.89 M. DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	280210151	MANTE	TANTOYUQUITA	IT	2020	C	30/09/2020	\$ 6,468,496.64	\$ 2,587,398.05	0.00	0.00	Autorizado	6,487,019.00	2,594,807.00	3,892,212.00	0.00	0.00	0.00	LPS	2.0	
															Licitado	6,487,019.00	2,594,807.00	3,892,212.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	6,468,496.64	2,587,398.05	3,881,097.99	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	840,904.56	336,361.82	504,542.74	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,940,548.99	776,219.59	1,164,329.40	0.00	0.00	0.00			

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIOS): MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 2 de 2		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
2	OCTUBRE	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)						Metas por Indicador			
				Clave de INEGI (8) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INCLUYE: 1.308 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SANTA CRUZ DEL TORO, MPIO. DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	280280022	NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	IT	2020	C	30/09/2020	\$ 4,334,180.38	\$ 2,167,090.19	0.00	0.00	Autorizado	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS	1.0	
															Licitado	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	4,334,180.38	2,167,090.19	2,167,090.19	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	1,516,963.13	758,481.57	758,481.57	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,790,004.89	895,002.45	895,002.44	0.00	0.00	0.00			
5	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SANEAMIENTO/ OBRA NUEVA	ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE BAJO COSTO PARA COMUNIDADES RURALES.	280300082 280340099 280050005 280260012 280360007	TULA SAN CARLOS BUSTAMANT E MIQUIHUAN A SAN NICOLAS	ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIREÑA) EL BARRANCO AZUL CALABACILLAS LA PEÑA FLECHADORES	IT	2020	E/P	30/09/2020	\$ 1,321,728.03	\$ 660,864.31	0.00	0.00	Autorizado	1,336,994.00	668,497.00	668,497.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA	1.0	
															Licitado	1,336,994.00	668,497.00	668,497.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,321,728.63	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	745,719.29	372,859.64	372,859.65	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	877,146.60	438,573.30	438,573.30	0.00	0.00	0.00			

<b>TOTAL</b>	21,504,233.74	10,105,267.19	0.00	0.00	<b>Autorizado</b>	22,324,013.00	10,513,304.00	11,810,709.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Licitado</b>	22,324,013.00	10,513,304.00	11,810,709.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Contratado</b>	21,504,233.74	10,105,267.19	11,398,966.55	0.00	0.00	0.00
					<b>Fisico</b>	6,860,184.66	3,346,001.87	3,514,182.79	0.00	0.00	0.00
					<b>Financiero</b>	8,467,273.65	4,039,581.91	4,427,691.74	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA