

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal (C.O.S)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Avance								
	EJERCICIO 2023										Avance	Avance								
PROAGUA (K170)	1,487,118.78	1,487,118.78	0.00	CEAT-IF-SUP-PROAGUA-01-22-I	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES URBANAS; SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES RURALES; PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL ANEXO TÉCNICO No. 01/2022 PROAGUA.	2,949,376.57	18-jul-22	31-dic-22	01-ene-23	31-mar-23	Servicio terminado	94.34	76.78		631000	2,949,376.57	1,771,684.57	1,771,684.57	1,771,684.57	NA
HIDROCARBUROS	5,232,844.22	0.00	0.00	CEAT-IF-HIDRO-ALC-02-22-P	DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS 17 SECTORES DEL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS".	5,232,844.22	23-dic-22	22-mar-23			Servicio terminado	100.00	100.00		631000	5,232,844.22	5,232,844.22	5,232,844.22	5,232,844.22	NA
PROAGUA (K170)	1,080,403.36	1,620,605.05	0.00	CEAT-IF-INT-PROAGUA-02-23-I	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.	2,698,696.59	06-jul-23	12-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	2,698,696.59	0.00	0.00	0.00	NA
PROAGUA (K170)	600,000.00	600,000.00	0.00	CEAT-IF-ASPS-PROAGUA-03-23-I	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DEL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01/2023 PROAGUA, PARA BENEFICIAR CINCO COMUNIDADES RURALES DE TAMAULIPAS; PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DEL ANEXO TÉCNICO NÚM. 02/2023 PROAGUA, PARA BENEFICIAR UNA COMUNIDAD RURAL DE TAMAULIPAS.	1,252,920.00	06-jul-23	13-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	1,252,920.00	0.00	0.00	0.00	NA
PROAGUA (K170)	358,838.18	358,838.17	0.00	CEAT-IF-AS-PROAGUA-04-23-I	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	712,293.00	07-jul-23	13-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	712,293.00	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL:						12,846,130.38								\$		12,846,130.38	7,004,528.79	7,004,528.79	7,004,528.79	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

Raúl Quiroga Álvarez
 Director General de CEAT

Víctor Salinas Martínez
 Director de Administración y Finanzas

Ana María Mendiguchía
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

