

ESTADO: TAMAUPLIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024,
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA
ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL


Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
1	JULIO	2024

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G I C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	ALCANTARILLA DO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUPLIPAS. SECTOR I (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	30/06/2024	10,042,897.30	4,017,158.92	0	0	Autorizado	10,703,377.92	4,281,351.13	6,422,026.69	0.00	0.00	0.00	ML	3,048	
															Licitado	10,703,377.92	4,281,351.13	6,422,026.69	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	43	
															Contratado	10,042,897.30	4,017,158.92	6,025,738.38	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	222	
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	3,012,869.18	1,205,147.69	1,807,721.50	0.00	0.00	0.00			
2	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	ALCANTARILLA DO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUPLIPAS. SECTOR II (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	E/P	30/06/2024	7,226,922.98	2,890,769.19	0	0	Autorizado	7,755,883.81	3,102,353.52	4,653,530.29	0.00	0.00	0.00	ML	2898	
															Licitado	7,755,883.81	3,102,353.52	4,653,530.29	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	32	
															Contratado	7,226,922.98	2,890,769.19	4,336,153.79	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	137	
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	ALCANTARILLA DO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUPLIPAS. SECTOR III (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	30/06/2024	10,700,429.51	4,280,171.80	0	0	Autorizado	10,763,416.26	4,305,366.50	6,458,049.76	0.00	0.00	0.00	ML	4044	
															Licitado	10,763,416.26	4,305,366.50	6,458,049.76	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	56	
															Contratado	10,700,429.51	4,280,171.80	6,420,257.71	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	188	
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	ALCANTARILLA DO/REHABILITADO	(COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUPLIPAS" REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE ETAPA 2 (SECTOR "PESCADORES"), EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUPLIPAS.	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	30/06/2024	5,438,931.96	2,175,572.74	0	0	Autorizado	5,438,931.86	2,175,572.74	3,263,359.12	0.00	0.00	0.00	ML	3888	
															Licitado	5,438,931.86	2,175,572.74	3,263,359.12	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	45	
															Contratado	5,438,931.86	2,175,572.74	3,263,359.12	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	110	
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,631,679.56	652,671.82	979,007.74	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	33,409,181.65	13,383,872.65	0.00	0.00	Autorizado	34,661,809.75	13,864,643.89	20,798,965.86	0.00	0.00	0.00
					Licitado	34,661,809.75	13,864,643.89	20,798,965.86	0.00	0.00	0.00
					Contratado	33,409,181.65	13,383,872.65	20,045,508.00	0.00	0.00	0.00
					Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero	4,644,548.74	1,857,819.50	2,786,729.24	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ
SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA