

ESTADO: TAMAUlipas

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024,

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2025

No	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipas.	ALCANTARILLADO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUlipas. SECTOR I (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	31/12/2024	10,703,375.73	4,281,350.30	0	0	Autorizado	10,703,377.82	4,281,351.13	6,422,026.69	0.00	0.00	0.00	ML	3,048	3,048
															Licitado	10,703,377.82	4,281,351.13	6,422,026.69	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	43	43
															Contratado	10,703,375.73	4,281,350.30	6,422,025.43	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	222	222
															Físico	10,703,375.73	4,281,350.30	6,422,025.43	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	10,702,141.50	4,280,856.60	6,421,284.90	0.00	0.00	0.00			
2	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipas.	ALCANTARILLADO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUlipas. SECTOR II (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	E/P	31/12/2024	7,755,882.93	3,102,353.17	0	0	Autorizado	7,755,883.81	3,102,353.52	4,653,530.29	0.00	0.00	0.00	ML	2888	2888
															Licitado	7,755,883.81	3,102,353.52	4,653,530.29	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	32	32
															Contratado	7,755,882.93	3,102,353.17	4,653,529.76	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	137	137
															Físico	7,756,882.93	3,102,353.17	4,653,529.76	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	7,754,782.02	3,101,904.83	4,652,857.19	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipas.	ALCANTARILLADO/REHABILITADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUlipas. SECTOR III (COMPROMISO INTERNACIONAL)	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	31/12/2024	10,700,429.51	4,280,171.80	0	0	Autorizado	10,763,416.26	4,305,366.50	6,468,049.76	0.00	0.00	0.00	ML	4044	4044
															Licitado	10,763,416.26	4,305,366.50	6,468,049.76	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	56	56
															Contratado	10,700,429.51	4,280,171.80	6,420,257.71	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	188	188
															Físico	10,700,429.51	4,280,171.80	6,420,257.71	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	10,697,242.66	4,278,897.07	6,418,345.59	0.00	0.00	0.00			
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipas.	ALCANTARILLADO/REHABILITADO	(COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUlipas" REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE ETAPA 2 (SECTOR "PESCADORES"), EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAUlipas.	280014001	GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	IT	2024	C	31/12/2024	8,841,123.45	2,175,572.74	0	0	Autorizado	5,438,931.86	2,175,572.74	3,263,359.12	0.00	0.00	0.00	ML	3688	3688
															Licitado	5,438,931.86	2,175,572.74	3,263,359.12	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	45	45
															Contratado	8,841,123.45	2,175,572.74	6,665,550.71	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	110	110
															Físico	8,841,123.45	2,175,572.74	6,665,550.71	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	8,827,704.66	2,175,108.77	6,652,595.89	0.00	0.00	0.00			


TOTAL	38,000,811.62	13,839,448.01	0.00	0.00	Autorizado	34,661,809.75	13,864,643.89	20,796,985.86	0.00	0.00	0.00
					Licitado	34,661,809.75	13,864,643.89	20,796,985.86	0.00	0.00	0.00
					Contratado	38,000,811.62	13,839,448.01	24,181,363.81	0.00	0.00	0.00
					Físico	38,000,811.62	13,839,448.01	24,181,363.81	0.00	0.00	0.00
					Financiero	37,981,850.84	13,838,787.27	24,145,083.57	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

INSTANCIA EJECUTORA



ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ

SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO

DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA