



LIC. GONZALO EMILIO GÓMEZ TINAJERO
Unidad Jurídica y Titular de la Transparencia del O.P.D.
Servicios de Salud de Tamaulipas.
Presente. -

ACUSE

Refiero el acuerdo E.I.2/0315, aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de 2015, mediante el cual se autorizó el apoyo económico por un monto de hasta \$341'250,000.00 (Trescientos cuarenta y un millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero", en Tamaulipas, con cargo a los recursos de la Subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal, Subsubcuenta de Infraestructura Física.

Con relación al proyecto citado, por este conducto envío a usted disco compacto con archivo digital con información relacionada al ejercicio de los recursos antes mencionados, los avances físico y financiero con el que se ha desarrollado el proyecto, mismos que han sido integrados en los certificados de gasto adjuntos a cada solicitud de recurso presentada ante el INSABI, así como en cumplimiento a la clausula novena del citado Acuerdo de colaboración que cita:

NOVENA. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. "SALUD TAMAULIPAS" se obliga a incluir, en la presentación de la cuenta pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo correspondiente, la información relativa a la aplicación de los recursos recibidos a través de "EL FIDEICOMISO" conforme al presente convenio. Asimismo, promoverá la publicación de la información del proyecto de inversión financiado, incluyendo los avances físicos y financieros, en su página de internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo anterior, con la instrucción de que, realice lo propio a fin de que sea publicado en el portal de transparencia de esta Secretaría de Salud.

Sin más, agradezco la atención. Reciba saludos cordiales.

Ayertamente


LIC. JUAN FERNANDO TORRES ALANIS
Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.
Servicios de Salud de Tamaulipas



- Copia para:
- DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, Secretaria de Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas
- LIC. ENRIQUE JORGE NADER NEMER, Subsecretario de Administración y Finanzas.
- C.P. ARACELY SOLÍS GUZMÁN, Titular del órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud
- LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Salud.
- Archivo.

LRL

Handwritten signature/initials



Francisco I. Madero, No. 474
Zona Centro, C.P. 87000
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

SECRETARÍA DE SALUD DE
TAMAULIPAS
TEL: (834) 3186300
EXT. 20515
20610

ACUERDO E.I.2/0315
"CONSTRUIR EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE MADERO"
OBRA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NO. CONTRATO	OFICIO SOLICITUD	IMPORTE SOLICITUD	ANTICIPO/NO. DE ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION INSABI	IMPORTE PAGADO INSABI	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
CONSTRUCTORA TZAULAN, S.A. DE C.V.	SOP-JF-IS-136-15-P	1 SST/SPVS/DPE/DPS/O-000083/2015	\$ 101,859,723.35	ANTICIPO	000387E	20/07/2015	\$ 101,859,723.35	0.00%	0.00%	
		2 SST/SPVS/DPE/DPS/O-024/2016	\$ 15,791,670.51	ESTIMACION 1	000423E	21/04/2016	\$ 823,193.08			
				ESTIMACION 2	000424E	21/04/2016	\$ 543,708.85			
				ESTIMACION 3	000425E	21/04/2016	\$ 6,397,697.69		6.64%	30.00%
				ESTIMACION 4	000426E	21/04/2016	\$ 3,656,595.70			
				ESTIMACION 5	000429E	21/04/2016	\$ 4,370,515.19			
				ESTIMACION 6	000430E	31/05/2016	\$ 8,693,187.31		10.22%	30.00%
				ESTIMACION 7	000438E	24/05/2016	\$ 6,094,442.92		12.98%	34.65%
				ESTIMACION 8	000445E	24/06/2016	\$ 9,458,617.10		16.76%	38.95%
				ESTIMACION 9	000447E	27/07/2016	\$ 3,161,016.41		18.09%	41.73%
				ESTIMACION 10	000448E	17/08/2016	\$ 880,481.44		22.44%	41.73%
				ESTIMACION 11	000451E	17/08/2016	\$ 9,445,926.27		22.84%	45.71%
				ESTIMACION 12	000454E	12/10/2016	\$ 963,193.11		23.31%	45.71%
				ESTIMACION 13	000457E	12/10/2016	\$ 1,106,378.86			
				ESTIMACION 14	000459E	20/10/2017	\$ 829,686.57			
		ESTIMACION 15	000491E	20/10/2017	\$ 1,698,293.66					
		ESTIMACION 16	000492E	20/10/2017	\$ 2,394,071.33					
		ESTIMACION 17	000498E	20/10/2017	\$ 2,247,988.33					
		ESTIMACION 18	000494E	20/10/2017	\$ 1,153,484.12					
		ESTIMACION 19	000497E	20/10/2017	\$ 1,102,752.99					
		ESTIMACION 20	000498E	20/10/2017	\$ 217,146.99					
		ESTIMACION 21	000504E	20/10/2017	\$ 118,449.57					
		ESTIMACION 22	000505E	20/10/2017	\$ 120,100.98					
		ESTIMACION 23	000506E	20/10/2017	\$ 37,187.61					
		ESTIMACION 24-27								
		ESTIMACION 28								
		ESTIMACION 29								
		ESTIMACION 30								
		ESTIMACION 31								
		ESTIMACION 32								
		ESTIMACION 33-41								
		ESTIMACION 42								
		ESTIMACION 43								
		ESTIMACION 4								
		ESTIMACION 6								
		ESTIMACION 7								
		ESTIMACION 8								
		ESTIMACION 9								
		ESTIMACION 10								
		ESTIMACION 11								
		ESTIMACION 12								
		ESTIMACION 13								
		ESTIMACION 14								
		TOTAL PAGADO	\$ 258,177,998.49				\$ 210,192,343.86			
CONSTRUCCIONES ARYE, S.A. DE C.V.	SOP-JF-IS-119-19-P	1 SST/SPVS/DPE/DPS/O-5/1035/2021	\$ 3,451,839.49	ESTIMACION 4	ALT 015162	14/06/2021	\$ 3,451,839.49	47.81%	62.37%	
		2 SST/SPVS/DPE/DPS/O-5/1181/2021	\$ 1,588,752.10	ESTIMACION 6	ALT 016316	29/09/2021	\$ 1,588,752.10	48.36%	63.40%	
		3 SST/SPVS/DPE/DPS/O-5/1361/2021	\$ 4,263,420.12	ESTIMACION 7	ALT 016670	29/09/2021	\$ 1,086,352.33	49.79%	63.40%	
				ESTIMACION 8	ALT 016698	29/09/2021	\$ 3,177,067.79			
				ESTIMACION 9	ALT 017040	03/01/2022	\$ 3,438,389.58			
				ESTIMACION 10	ALT 017355	03/01/2022	\$ 5,891,392.38			
				ESTIMACION 11	ALT 018640	09/04/2022	\$ 10,965,408.61			
		ESTIMACION 12	ALT 018532	08/04/2022	\$ 1,791,414.56					
		ESTIMACION 13	ALT 018533	08/04/2022	\$ 2,761,233.86					
		ESTIMACION 14	ALT 018873	21/04/2022	\$ 14,164,283.84					
		TOTAL PAGADO	\$ 47,986,534.54				\$ 17,545,965.21			

ING. JUAN PABLO TORRES ALANIS
Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.

ING. DAVID HERRERA RAMOS
Director de Desarrollo de Infraestructura

LIC. LÓYD RAMÍREZ LÓPEZ
Directora de Planeación y Evaluación