

EJERCICIO	MONTO PUBLICADO EN EL PEF	Nº	TIPO	NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO, ESTUDIO	INSTANCIA EJECUTORA	CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMO CORTE	AVANCES				Estatus	
										IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO		
2010	\$ 31,953,663.00	1	OBRA	Ampliación de 9 a 10 carriles de la autopista Reynosa-Río Bravo, del tramo comprendido entre la carretera salida a Cd. Victoria y el entronque salida al Puente Internacional Pharr, en Reynosa Tamaulipas. (Etapa 1)	SOP	SOPDU-F-MV-206-10-P	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMALIPECCOS, S.A. DE C.V.	\$20,526,128.68 monto original \$29,981,663.00 monto final utilizando un remanente de \$ 455,534.32	13 Marzo 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2010 en acuerdo de Comité Técnico 44-13/03/2013	\$ 29,979,508.79	\$ 2,154.21	99.99%	100.00%	Finalizado	
		2	ESTUDIO	Estudio de justificación económica e inclusión de las Zonas Metropolitanas consideradas en el Fondo Metropolitano	SOP			\$ 1,972,000.00	13 Marzo 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2010 en acuerdo de Comité Técnico 44-13/03/2013	\$ 1,972,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado	
2011	\$ 37,255,328.00	1	OBRA	Ampliación a 10 carriles de la autopista Reynosa-Río Bravo, del tramo comprendido entre la carretera salida a Cd. Victoria y el entronque salida al puente internacional Pharr, en Reynosa Tamaulipas (Etapa 2)	SOP	SOP-IF-MV-089-11-P	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMALIPECCOS, S.A. DE C.V.	\$31,255,176.36 monto original \$37,255,328.00 monto final utilizando un remanente de \$ 6,000,151.64	13 Marzo 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 46-13/03/2013	\$ 37,255,328.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado	
2012	\$ 40,000,000.00	1	OBRA	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VAL LA LAGUNA, ETAPA 1, EN REYNOSA TAMAULIPAS.	SOP	SOPDU-E-MV-362-12-P	CONSTRUYE DE VICTORIA S.A. DE C.V.	\$30,099,699.69 monto original \$40,099,699.69 monto final utilizando un rendimientos financieros	19 Marzo 2014 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2012 en acuerdo de Comité Técnico 73-19/03/2014	\$ 40,099,698.39	\$ 1.30	100.00%	100.00%	Finalizado	
		2	ESTUDIO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RIO BRAVO- REYNOSA, DEL KM. 73+000 AL 81+800, A SEIS CARRILES DE CIRCULACION, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO BRAVO Y REYNOSA, TAMPS.	SOP	SOP-IF-MV-61-124	GAESCO, S.A. DE C.V.	\$ 618,957.90	19 Marzo 2014 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2012 en acuerdo de Comité Técnico 73-19/03/2014	\$ 618,957.90	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado	
2013	\$ 40,086,895.00	1	OBRA	MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA, ETAPA 2, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	SOP	SOP-IF-MV-234-13-P	CONSTRUYE DE VICTORIA S.A. DE C.V.	\$ 40,886,859.74	30 Septiembre 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 108-30/09/2015	\$ 40,213,409.41	\$ 673,450.33	98.35%	100.00%	Finalizado	
2014	\$ 46,262,776.00	1	OBRA	Modernización del Distribuidor Vial la Laguna, etapa 3, en Reynosa, Tamaulipas	SOP	SOP-IF-MV-390-14-P	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMALIPECCOS, S.A. DE C.V.	\$ 46,262,573.09	16 de Marzo 2016, fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2014 en acuerdo de Comité Técnico 125-16/03/2016	\$ 46,262,421.49	\$ 151.60	100.00%	100.00%	Finalizado	
2015	\$ 47,835,710.00	1	OBRA	Construcción del Corredor Urbano Reynosa-Río Bravo Norte, tramo: 11+120 - 14+200	SOP	SOP-IF-MV-280-15-P	GOMBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 26,196,173.54	02-ago-16	\$ 25,942,537.14			100%	100.00%	Finalizado

		2	OBRA	Construcción del Corredor Urbano Reynosa-Rio Bravo Norte, tramo: 3+850 - 4+400	SOP	SOP-IF-MV-239-15-P	C.G.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,359,061.00	20-dic-16	\$7,273,990.14	-	100%	100.00%	Finalizado
		3	ESTUDIO	Proyecto ejecutivo Corredor Urbano Reynosa-Rio Bravo Norte, tramos: Codo de desfiladero estriboque km. 1+400, Cruce FFCC km. 10+680, y puente vehicular km. 12+940	SOP	SOP-IF-SE-326-15-I	SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	\$ 1,194,569.97	26-ago-16	\$ 1,194,569.97	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
		4	DERECHO DE VIA	Liberación de Derecho de Via para la construcción del Corredor Urbano Reynosa-Rio Bravo Norte	SOP	CONVENIOS	AFECTADOS	\$ 12,964,047.00	02-ago-16	\$ 11,221,386.90	-	100%	100.00%	Finalizado
2016	\$ 47,835,710.00	1	OBRA	Construcción del Corredor Urbano Norte, Reynosa-Rio Bravo, Tramo 5+400 - 9+060	SOP	SOP-IF-MV-034-16-P	CONSTRUCTORA REAL DE COVADONGA, S.A. DE C.V.	\$ 48,838,194.95	02-ago-16	\$38,282,363.60	-	100%	100%	Finalizado
		2	DERECHO DE VIA	Liberación de Derecho de Via para la construcción del Corredor Urbano Norte, Reynosa-Rio Bravo, Tramo 5+400 - 9+060	SOP	CONVENIOS	AFECTADOS	\$ 9,567,574.86	02-ago-16	\$9,556,336.78	-	100%	100%	Finalizado
2017	\$14,903,041.00	1	OBRA	Construcción del Corredor Urbano Norte, Reynosa-Rio Bravo, Tramo 1+200 AL 2+200 en Reynosa, Tamaulipas	SOP	SOP-IF-CA-293-17-P	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE SA DE CV	\$13,265,189.15	02-ago-16	\$11,626,277.88	\$1,638,911.27	86%	82%	En proceso
		2	ESTUDIO	Elaboración del programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa-Rio Bravo Tamaulipas	SEDUMA	SEDUMA/DJ/005/2017	CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS, PLAN DATA, SC.	\$1,473,910.76	02-ago-16	\$1,473,910.76	-	100%	100%	Finalizado