

**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 TERCER TRIMESTRAL 2022  
 FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2022

TECHO FINANCIERO: \$160,624,081

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2022		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
22-2312-01	SOP-IE-AP-177-22-P	VARIAS	PROVINSUMEX S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA NORTE PAQUETE 2, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$10,413,549.36	\$10,413,549.36	\$10,413,549.36	TINACOS	640	12/07/2022	09/10/2022	VIVIENDAS	640	100	94
22-2311-01	SOP-IE-AP-178-22-P	VARIAS	MULTISERVICIOS PG S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA NORTE PAQUETE 1, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$10,088,415.19	\$10,088,415.19	\$10,088,415.19	TINACOS	620	13/07/2022	10/10/2022	VIVIENDAS	620	100	99
22-2313-01	SOP-IE-AP-179-22-P	VARIAS	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO PAQUETE 1, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$12,864,192.64	\$12,864,192.64	\$12,864,192.64	TINACOS	828	06/07/2022	03/10/2022	VIVIENDAS	828	100	91
22-2324-01	SOP-IE-AP-180-22-P	VARIAS	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS EN LA ZONA NORTE PAQUETE 3, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$8,857,952.59	\$8,857,952.59	\$8,857,952.59	TINACOS	540	03/08/2022	31/10/2022	VIVIENDAS	540	65	60
22-2314-01	SOP-IE-AP-181-22-P	VARIAS	MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO PAQUETE 2, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$11,718,382.23	\$11,718,382.23	\$11,718,382.23	TINACOS	820	14/07/2022	11/10/2022	VIVIENDAS	820	100	99
22-2315-01	SOP-IE-AP-182-22-P	VARIAS	RIVILLE, S.A.S. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA SUR PAQUETE 1, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$6,151,493.62	\$6,151,493.62	\$6,151,493.62	TINACOS	400	08/07/2022	05/10/2022	VIVIENDAS	400	45	74
22-2359-01	SOP-IE-AP-195-22-P	VARIAS	SILVESTRE RUIZ JESÚS GUILLERMO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA ZONA SUR PAQUETE 2, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$10,598,135.41	\$10,598,135.41	\$10,598,135.41	TINACOS	635	03/08/2022	31/10/2022	VIVIENDAS	650	45	96
22-2310-01	SOP-IE-MV-200-22-P	VARIAS	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$48,674,331.30	\$48,674,331.30	\$48,674,331.30	LUMINARIAS	3,297	10/08/2022	07/12/2022	VIVIENDAS	9,890	100	99
22-2317-01	SOP-IE-MV-201-22-P	VARIAS	LESUS ILUMINACIÓN Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$34,025,189.21	\$34,025,189.21	\$34,025,189.21	LUMINARIAS	2,265	10/08/2022	07/12/2022	VIVIENDAS	6,795	100	96
<b>TOTAL</b>					<b>\$153,391,641.55</b>	<b>\$153,391,641.55</b>	<b>\$153,391,641.55</b>						<b>21,183</b>		

Vo.Bo.

C. MVZ MARIO ALONSO TORRES ARRATIA  
 COORDINADOR DE PROGRAMAS FEDERALES