

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2017  
TERCER TRIMESTRE  
(PESOS)

HOJA: 1		DE: 2	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DIA	MES	AÑO	
5	OCTUBRE	2017	

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/09/2017	\$ 24,395,273.64	\$ 12,197,636.82	0.00	0.00	Autorizado	24,576,137.68	12,288,068.84	12,288,068.84	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	18,097	0
														Licitado	24,576,137.68	12,288,068.84	12,288,068.84	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	24,395,273.64	12,197,636.82	12,197,636.82	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,707,669.15	853,834.58	853,834.58	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No.1 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/09/2017	\$ 46,475,566.03	\$ 23,237,783.02	0.00	0.00	Autorizado	46,586,653.03	23,293,326.52	23,293,326.52	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	26,584	0
														Licitado	46,586,653.03	23,293,326.52	23,293,326.52	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	46,475,566.03	23,237,783.02	23,237,783.02	0.00	0.00	0.00			
														Físico	3,253,289.62	1,626,644.81	1,626,644.81	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORA, EN VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/09/2017	\$ 49,643,997.52	\$ 24,821,998.76	0.00	0.00	Autorizado	50,442,023.82	25,221,011.91	25,221,011.91	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	15,035	0
														Licitado	50,442,023.82	25,221,011.91	25,221,011.91	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	49,643,997.52	24,821,998.76	24,821,998.76	0.00	0.00	0.00			
														Físico	3,475,079.83	1,737,539.91	1,737,539.91	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	COMISION ESTATAL DEL AGUA TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA PARA CAPACITACION ORIGANISMOS		VARIOS	VARIOS	IT	2017	AGUA POTABLE	30/09/2017	\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	53	0
														Licitado	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 121,114,837.19	\$ 60,557,418.60	0.00	0.00				300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------------------	------------------	------	------	--	--	--	------------	------------	------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL



ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
GOLFO NORTE



LIC. RUBEN QUIROGA PEÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU) 2017  
TERCER TRIMESTRE  
(PESOS)

ESTADO: TAMAULIPAS  
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017  
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

HOJA: 2 DE: 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2017


No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.		VARIOS	VARIOS	IT	2017	AGUA POTABLE	30/09/2017	3,135,479.77	1,567,739.89	0.00	0.00	Autorizado	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
														Licitado	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,135,479.77	1,567,739.89	1,567,739.89	0.00	0.00	0.00			
														Físico	718,212.17	359,106.09	359,106.09	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	783,869.94	391,934.97	391,934.97	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AYUNTAMIENTO PARA TRIBUTAR AL EMISOR (TÚNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 72" DE DIAMETRO, EN TAMPICO TAMAULIPAS.	280380001	TAMPICO	TAMPICO	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/09/2017	45,840,253.74	22,920,126.87	0.00	0.00	Autorizado	45,840,274.00	22,920,137.00	22,920,137.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	8000	0
														Licitado	45,840,274.00	22,920,137.00	22,920,137.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	45,840,253.74	22,920,126.87	22,920,126.87	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,146,006.34	573,003.17	573,003.17	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48,975,733.51</b>	<b>\$ 24,487,866.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,869.94</b>	<b>391,934.97</b>	<b>391,934.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Autorizado	172,245,088.53	86,122,544.27	86,122,544.27	0.00	0.00	0.00
Licitado	172,245,088.53	86,122,544.27	86,122,544.27	0.00	0.00	0.00
Contratado	170,090,570.70	85,045,285.35	85,045,285.35	0.00	0.00	0.00
Físico	10,300,257.12	5,150,128.56	5,150,128.56	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,083,869.94	541,934.97	541,934.97	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  
DIRECTOR GENERAL



LIC. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
GOLFO NORTE



LIC. RUBEN QUIROGA PEÑA

