

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2017
SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)**

HOJA: 2	DE: 2	
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
4	JULIO	2018

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.		VARIOS	VARIOS	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2018	3,135,479.77	1,567,739.89	0.00	0.00	Autorizado	3,135,479.77	1,567,739.88	1,567,739.89	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
														Licitado	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,135,479.77	1,567,739.89	1,567,739.89	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	3,135,479.75	1,567,739.88	1,567,739.87	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR AYUNTAMIENTO PARA TRIBUTAR AL EMISOR (TÚNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 72" DE DIAMETRO, EN TAMPICO TAMAULIPAS.	280380001	TAMPICO	TAMPICO	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2018	45,840,253.74	22,920,126.87	0.00	0.00	Autorizado	45,840,253.74	22,920,126.87	22,920,126.87	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	8,000	8,000
														Licitado	45,840,274.00	22,920,137.00	22,920,137.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	45,840,253.74	22,920,126.87	22,920,126.87	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	45,838,221.23	22,919,110.63	22,919,110.60	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 48,975,733.51	\$ 24,487,866.76	0.00	0.00		48,971,579.11	24,485,789.58	24,485,789.53	0.00	0.00	0.00
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Autorizado	170,090,570.71	85,045,285.35	85,045,285.36	0.00	0.00	0.00
Licitado	172,245,088.53	86,122,544.27	86,122,544.27	0.00	0.00	0.00
Contratado	170,090,570.70	85,045,285.35	85,045,285.35	0.00	0.00	0.00
Físico	170,080,617.09	85,040,308.52	85,040,308.58	0.00	0.00	0.00
Financiero	170,074,148.44	85,037,074.20	85,037,074.24	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL



ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE



LIC. RUBEN QUIROGA PEÑA

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2017
SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)**

HOJA: 1		DE: 2	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
4	JULIO	2018	


ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2018	\$ 24,395,273.64	\$ 12,197,636.82	0.00	0.00	Autorizado	24,395,273.64	12,197,636.82	12,197,636.82	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	18,097	18,097
														Licitado	24,576,137.68	12,288,068.84	12,288,068.84	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	24,395,273.64	12,197,636.82	12,197,636.82	0.00	0.00	0.00			
														Físico	24,393,026.82	12,196,513.38	12,196,513.44	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	24,393,026.43	12,196,513.19	12,196,513.24	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No.1 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2018	\$ 46,475,566.03	\$ 23,237,783.02	0.00	0.00	Autorizado	46,475,566.04	23,237,783.02	23,237,783.02	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	26,584	26,584
														Licitado	46,586,653.03	23,293,326.52	23,293,326.52	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	46,475,566.03	23,237,783.02	23,237,783.02	0.00	0.00	0.00			
														Físico	46,472,615.06	23,236,307.52	23,236,307.54	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	46,472,614.55	23,236,307.26	23,236,307.29	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA).	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2018	\$ 49,643,997.52	\$ 24,821,998.76	0.00	0.00	Autorizado	49,643,997.52	24,821,998.76	24,821,998.76	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	15,035	15,035
														Licitado	50,442,023.82	25,221,011.91	25,221,011.91	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	49,643,997.52	24,821,998.76	24,821,998.76	0.00	0.00	0.00			
														Físico	49,641,274.21	24,820,637.10	24,820,637.11	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	49,636,928.35	24,818,464.17	24,818,464.18	0.00	0.00	0.00			
4	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA PARA LA CAPACITACION DE ORGANISMOS		VARIOS	VARIOS	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2018	\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	0.00	0.00	Autorizado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	53	53
														Licitado	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 121,114,837.19	\$ 60,557,418.60	0.00	0.00		121,102,569.33	60,551,284.62	60,551,284.71	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------


Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECTOR GENERAL



ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
GOLFO NORTE



LIC. RUBEN QUIROGA PEÑA