

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIOS) MODIFICATORIO) DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
2	OCTUBRE	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador																														
				Clave de INEGI (6) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada																												
1	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.	280410001	VARIOS	VARIAS	IT	2020	E/P	30/09/2020	5,736,200.00	2,868,100.00	0	0	Autorizado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Licitado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Contratado	5,736,200.00	2,868,100.00	2,868,100.00	0.00	0.00	0.00	Fisico	1,835,584.00	917,792.00	917,792.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	2,656,400.00	1,328,200.00	1,328,200.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00	
2	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIAS	IT	2020		30/09/2020	1,000,000.00	500,000.00	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Fisico	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	3.00	
3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60 CM		VARIOS	VARIAS	IT	2020		30/09/2020	200,000.00	0.00	0	0	Autorizado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO	1.00	
<b>TOTAL</b>											6,836,200.00	3,368,100.00	0.00	0.00	<b>Autorizado</b>	7,000,000.00	3,400,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>Licitado</b>	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>Contratado</b>	6,736,200.00	3,368,100.00	3,368,100.00	0.00	0.00	0.00	<b>Fisico</b>	2,435,584.00	1,217,792.00	1,217,792.00	0.00	0.00	0.00	<b>Financiero</b>	2,656,400.00	1,328,200.00	1,328,200.00	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
DIRECTOR GENERAL  
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA


ESTADO: TAMAUPLIPAS  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020, (SEGUNDO MODIFICATORIO) DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS


Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
2	OCTUBRE	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Sub-acción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Digtos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 2,906.15 M EN DIFERENTES DIAM CON TUBERIA DE PVC, INCLUYE: 45 POZOS DE VISITA Y 173 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAUPLIPAS. (SECTORE VIII), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/09/2020	4,327,215.85	2,163,607.92	0	0	Autorizado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	2.00	
															Licitado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	173	
															Contratado	4,327,215.85	2,163,607.92	2,163,607.93	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	45	
															Fisico	865,443.17	432,721.58	432,721.59	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,298,164.78	649,082.38	649,082.38	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIAM Y REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIAM CON TUBERIA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAUPLIPAS. (SECTORES VI, VII, XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/09/2020	20,998,250.16	10,499,125.08	0	0	Autorizado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	11.66	
															Licitado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	688	
															Contratado	20,998,250.16	10,499,125.08	10,499,125.08	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	117	
															Fisico	3,359,720.03	1,679,860.01	1,679,860.01	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	6,299,475.04	3,149,737.52	3,149,737.52	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3481.45M EN DIFERENTES DIAM CON TUBERIA DE PVC, INCLUYE: 23 POZOS DE VISITA Y 207 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAUPLIPAS. (SECTOR XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/09/2020	6,282,241.63	3,141,120.81	0	0	Autorizado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	3.481	
															Licitado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	207	
															Contratado	6,282,241.63	3,141,120.81	3,141,120.82	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	23	
															Fisico	2,324,429.40	1,162,214.70	1,162,214.70	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	3,031,273.23	1,515,636.61	1,515,636.62	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>											<b>31,607,707.64</b>	<b>15,803,853.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>37,421,372.00</b>	<b>18,710,686.00</b>	<b>18,710,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Licitado</b>	<b>37,421,372.00</b>	<b>18,710,686.00</b>	<b>18,710,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Contratado</b>	<b>31,607,707.64</b>	<b>15,803,853.81</b>	<b>15,803,853.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Fisico</b>	<b>4,225,163.20</b>	<b>2,112,581.60</b>	<b>2,112,581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>Financiero</b>	<b>7,597,639.80</b>	<b>3,798,819.00</b>	<b>3,798,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Otras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	EP

  
 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 INSTANCIA EJECUTORA  
**LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS

  
 POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
**JUAN GABRIEL RIESTRA BELTRÁN**  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL  
 ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA