



INSTITUTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución				Importe del Contrato	FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA 01/10/2018
			Federal	Estatal			Municipal / otro	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida Presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NÚM. BENEF.			
																		Inicio	Termino	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	650,361.16		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0035	PRIMARIA ROSA LIZAMA CARRANZA DEL INO-28DPR1870V- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA EXTER. REG. 750 USUARIAS N.P.T. -0.45 M. + OBIA EXTERIOR EN COL. SAN BARTOL MUÑOCPPIO DE JATAMCOROS	05/12/2018	05/02/2019	05/02/2019	3	40	37	146,352.00	629001	650,361.16	441,287.92	441,287.92	441,287.92	375	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	1,062,835.09		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0036	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ DE MATAMOROS ALIAS ESTRIC. 750 USUARIAS + O.BIA EXTERIOR DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE 6 X 24 M. + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA + OBIA EXTERIOR EN FRACC. MISION SANTA FE MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMUÑOCPPIO DE JATAMCOROS	08/08/2018	03/02/2019	03/02/2019	6	25	30	1,062,835.09	629001	1,062,835.09	-	-	-	98	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	111,731.87		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0036	REHABILITACION GENERAL EN COL. PERRO L. MENDEZ MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	03/02/2019	03/02/2019	6	0	30	111,731.87	629001	111,731.87	-	-	-	430	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	370,584.71		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FESTALDOZZI - 28DPR1870V- REHABILITACION EN COL. AQUILES SECCION MUNICIPIO DE RETENOSA	08/08/2018	03/02/2019	03/02/2019	6	30	30	370,584.71	629001	370,584.71	-	-	-	134	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	749,871.14		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0038	VENICLA VITROPOSO. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y REHABILITACION ELECTRICA. EN COL. ARCORIS MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	04/01/2019	04/01/2019	3	0	81	136,337.37	629001	749,871.14	555,049.18	555,049.18	555,049.18	186	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	1,545,402.53		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0036	REHABILITACION GENERAL EN COL. PERRO L. MENDEZ MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	03/02/2019	03/02/2019	6	0	30	1,545,402.53	629001	1,545,402.53	-	-	-	197	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	186,138.41		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	JARDIN DE NIÑOS PROPIA. BENEMERITA JUJUGA GUAYANA - 28DPR1870V- REHABILITACION DE VIVIENDAS EN COL. VOLUNTARIO TRABAJO MUNICIPIO DE RETENOSA.	10/08/2018	06/01/2019	06/01/2019	6	0	30	186,138.41	629001	186,138.41	-	-	-	188	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	386,640.52		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0042	CAJA ROTARIO RETENOSA - 28DPR1870V- REHABILITACION EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN COL. BELLA VISTA MUNICIPIO DE RETENOSA.	22/08/2018	19/12/2018	19/12/2018	3	0	98	26.30	629001	386,640.52	386,642.22	386,642.22	386,642.22	93	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	903,622.07		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	REHABILITACION GENERAL EN COL. PERRO L. MENDEZ MUNICIPIO DE RETENOSA.	10/08/2018	06/01/2019	06/01/2019	6	0	30	903,622.07	629001	903,622.07	-	-	-	163	
HP-18-2674-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	371,507.44		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0036	PRIMARIA ROSA LIZAMA CARRANZA DEL INO-28DPR1870V- REHABILITACION GENERAL EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	03/02/2019	03/02/2019	6	20	30	371,507.44	629001	371,507.44	-	-	-	197	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	88,306.77		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0042	PRIMARIA JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ - 28DPR1870V- REHABILITACION GENERAL EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE RETENOSA.	10/08/2018	06/01/2019	06/01/2019	6	0	30	88,306.77	629001	88,306.77	-	-	-	339	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	501,751.78		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0042	PRIMARIA CHALGALCO ZAMAGOZA - 28DPR1870V- REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN COL. AQUILES SECCION MUNICIPIO DE RETENOSA.	22/08/2018	19/12/2018	19/12/2018	3	0	78	133,355.54	629001	501,751.78	311,243.86	311,243.86	311,243.86	326	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	276,554.36		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0038	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 28DPR1870V- REHABILITACION EN COL. BIATY MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	04/01/2019	04/01/2019	6	15	30	276,554.36	629001	276,554.36	-	-	-	162	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	443,405.63		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 28DPR1870V- IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE RETENOSA.	22/08/2018	19/12/2018	19/12/2018	6	0	30	443,405.63	629001	443,405.63	-	-	-	503	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	1,469,986.77		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	CONSTRUCCIÓN DE LA AGUA DE COMPUERTO ESTE, 750 AISLADO + ANDADOR + RED ELECTRICA DE 70 M. + REHABILITACION GENERAL EN COL. ARCORIS MUNICIPIO DE RETENOSA.	10/08/2018	06/01/2019	06/01/2019	6	0	30	1,469,986.77	629001	1,469,986.77	-	-	-	580	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	732,495.31		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	PRIMARIA FRANCISCA ALLENDE - 28DPR1870V- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTE, 750 REHABILITACION EXTERIOR EN COL. INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RETENOSA.	01/09/2018	19/12/2018	19/12/2018	3	0	37	462,473.20	629001	732,495.31	71,819.32	71,819.32	71,819.32	492	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	1,610,015.48		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	REHABILITACION GENERAL EN COL. PERRO L. MENDEZ MUNICIPIO DE RETENOSA.	08/08/2018	04/01/2019	04/01/2019	3	0	63	591,993.49	629001	1,610,015.48	794,330.50	794,330.50	794,330.50	622	
HP-18-2684-01	28DPR1870V	FAM BASCO 2018	478,106.10		ITFE-FAMBCO18-4-SOP-0023-2018-0037	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DEL INO-28DPR1870V- REHABILITACION GENERAL EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE RETENOSA.	01/09/2018	19/12/2018	19/12/2018	3	0	83	77,445.82	629001	478,106.10	387,469.22	387,469.22	387,469.22	333	



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUCAPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018




Número de Obra	CTT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA			
			Federal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado			Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
																						Fisco		Flanctro		
RP-18-2746-01	28DPO475Z	FAM BASCO 2018	\$ 734,724.43		ITIFE-FAMR018-0072	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MONTAL. 28DPO475Z. REHABILITACION DE EDIFICIO EN COL. EXTERIOR - ANDADOR DE 3.00 X 21.00 M EN COL. MODELO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	\$ 712,157.00	24/10/2018	22/12/2018	07/12/2018	04/09/2019	6	0	30	6121	\$	712,157.00	629001	\$	712,157.00	\$	-	-	-	80	
RP-18-2749-01	28DPI179F	FAM BASCO 2018	\$ 331,633.71		ITIFE-FAMR018-0093	MANANA ENLARGAR ZANATA. 28DPI179F. REHABILITACION DE EDIFICIO EN EL PROGRESO MUNICIPIO DE GONZALEZ	\$ 310,331.54	19/10/2018	17/03/2019	06/11/2018	04/09/2019	6	0	30	6121	\$	310,331.54	629001	\$	310,331.54	\$	-	-	-	31	
RP-18-2750-01	28DVI040B	FAM BASCO 2018	\$ 144,664.42		ITIFE-FAMR018-0097	TELESECUNDARIA JULIAN GARCIA NORIEGA. 28DVI040B. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL INSIDRAMA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	\$ 148,359.01	24/10/2018	22/12/2018	07/12/2018	04/02/2019	6	0	30	6121	\$	148,359.01	629001	\$	148,359.01	\$	-	-	-	42	
RP-18-2751-01	28DPI0786S	FAM BASCO 2018	\$ 243,907.65		ITIFE-FAMR018-0090	PRIMARIA LOMA VICARIO. 28DPI0786S. REHABILITACION GENERAL EN EL DORADO ARABANO MUNICIPIO DE GONZALEZ	\$ 237,310.60	19/10/2018	17/03/2019	06/11/2018	04/09/2019	6	0	30	6121	\$	237,310.60	629001	\$	237,310.60	\$	-	-	-	34	
RP-18-2752-01	28DPI253W	FAM BASCO 2018	\$ 257,665.37		ITIFE-FAMR018-0093	PRIMARIA HORACIO DOMINGO DONILLA. 28DPI253W. REHABILITACION GENERAL EN FRACC. ZONA LINDERO MUNICIPIO DE TAMPAICO	\$ 256,842.17	19/10/2018	17/03/2019	06/11/2018	04/09/2019	6	0	30	6121	\$	256,842.17	629001	\$	256,842.17	\$	-	-	-	368	
RP-18-2753-01	28DPO659F	FAM BASCO 2018	\$ 86,996.40		ITIFE-FAMR018-0072	JARDIN DE NIÑOS GARCIA CANOAS DEL RIO. 28DPO659F. REHABILITACION DE GENERAL EN COL. JOSE TEJAN BERNONES. POB. ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	\$ 80,978.28	24/10/2018	22/12/2018	07/12/2018	04/02/2019	6	0	30	6121	\$	80,978.28	629001	\$	80,978.28	\$	-	-	-	22	
RP-18-2754-01	28DPI1620R	FAM BASCO 2018	\$ 200,947.94		ITIFE-FAMR018-0056	PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL TAMBARO. 28DPI1620R. REHABILITACION DE GENERAL "A" EN ZONA LINDERO MUNICIPIO DE TAMPAICO	\$ 200,947.94	03/10/2018	01/03/2019	16/10/2018	14/03/2019	6	0	30	6121	\$	200,947.94	629001	\$	200,947.94	\$	-	-	-	218	
RP-18-2755-01	28DPI1387O	FAM BASCO 2018	\$ 980,717.48		ITIFE-FAMR018-0056	PRIMARIA LEONARDO LOPEZ MATOS. 28DPI1387O. REHABILITACION GENERAL EN COL. DEL PUEBLO MUNICIPIO DE TAMPAICO	\$ 980,717.48	03/10/2018	01/03/2019	16/10/2018	14/03/2019	6	0	30	6121	\$	980,717.48	629001	\$	980,717.48	\$	-	-	-	332	
RP-18-2756-01	28DPI253AV	FAM BASCO 2018	\$ 394,886.60		ITIFE-FAMR018-0090	PRIMARIA LOS CABALLEROS VARGAS. 28DPI253AV. REHABILITACION DE GENERAL EN COL. EXTERIOR EN FRACC. PASEO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE REYNOSA	\$ 394,886.60	07/09/2018	05/12/2018	26/09/2018	24/12/2018	6	15	30	6121	\$	394,886.60	629001	\$	394,886.60	\$	-	-	-	593	
RP-18-2792-01	28DIL023O	FAM BASCO 2018	\$ 104,104.54		ITIFE-FAMR018-0056	JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS. 28DIL023O. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COL. ALICIA MUNICIPIO DE REYNOSA	\$ 104,104.54	07/09/2018	05/12/2018	26/09/2018	24/12/2018	6	35	30	6121	\$	104,104.54	629001	\$	104,104.54	\$	-	-	-	202	
RP-18-2793-01	28DPI1287C	FAM BASCO 2018	\$ 340,216.65		ITIFE-FAMR018-0091	PRIMARIA FENILIA MORALES. 28DPI1287C. REHABILITACION DE EDIFICIO ESTER. EN EL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 291,336.96	11/10/2018	07/02/2019	27/10/2018	23/02/2019	6	70	30	6121	\$	291,336.96	629001	\$	291,336.96	\$	-	-	-	20	
RP-18-2794-01	28DPI1593K	FAM BASCO 2018	\$ 605,374.99		ITIFE-FAMR018-0053	PRIMARIA EL EMILIO PONTE GIL. 28DPI1593K. PROYECTA DE REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y TUBO DE AAC EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 605,374.99	14/09/2018	11/03/2019	25/09/2018	22/02/2019	3	90	94	6121	\$	43,259.15	629001	\$	605,374.99	\$	562,165.44	\$	562,165.44	\$	546
RP-18-2795-01	28DST002M	FAM BASCO 2018	\$ 750,769.15		ITIFE-FAMR018-0081	SECUNDARIA TECNICA No. 2. PROF. FRANCISCO IGNACIO BARRAZ. 28DST002M. REHABILITACION DE COL. VIRREY CALERAN MUNICIPIO DE EL LLINTE	\$ 948,461.44	11/10/2018	07/02/2019	27/10/2018	23/02/2019	6	70	30	6121	\$	948,461.44	629001	\$	948,461.44	\$	-	-	-	252	
RP-18-2796-01	28DIN0278Y	FAM BASCO 2018	\$ 677,058.48		ITIFE-FAMR018-0055	JARDIN DE NIÑOS REBERCION DEL PROLETARIADO. 28DIN0278Y. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRICAS Y REHABILITACION DE PLAZA DE JUEGO EN COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 677,058.48	03/10/2018	01/03/2019	26/10/2018	24/03/2019	6	1	30	6121	\$	677,058.48	622001	\$	677,058.48	\$	-	-	-	148	
RP-18-2797-01	28DSS004V	FAM BASCO 2018	\$ 1,310,047.44		ITIFE-FAMR018-0055	SECUNDARIA GENERAL No. 2. PROF. ANTONIO CABALLERO. 28DSS004V. REHABILITACION GENERAL EN FRACC. VALLE DE AGUAYO MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 1,310,047.44	03/10/2018	01/03/2019	30/10/2018	26/01/2019	6	60	30	6121	\$	1,310,047.44	629001	\$	1,310,047.44	\$	-	-	-	662	
RP-18-2798-01	28DPI1492M	FAM BASCO 2018	\$ 1,876,113.75		ITIFE-FAMR018-0062	PRIMARIA NIÑOS HEROES. 28DPI1492M. SUBESTACION ELECTRICA, CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS EN COL. LAS PALMAS MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$ 1,876,113.75	11/10/2018	09/03/2019	27/10/2018	25/03/2019	6	0	30	6121	\$	1,876,113.75	623001	\$	1,876,113.75	\$	-	-	-	437	
RP-18-2799-01	28DIN026Z	FAM BASCO 2018	\$ 174,358.94		ITIFE-FAMR018-0086	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLE EN COL. GENERAL EN EL INSIDRAMA MUNICIPIO DE JAUJAVE	\$ 174,358.94	11/10/2018	07/02/2019	31/10/2018	27/02/2019	6	20	30	6121	\$	174,358.94	629001	\$	174,358.94	\$	-	-	-	25	
RP-18-2800-01	28DPI262J	FAM BASCO 2018	\$ 1,373,795.73		ITIFE-FAMR018-0047	PRIMARIA NUEVA CREACION. 28DPI262J. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 M EN FRACC. PUERTO DE NIÑOS MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 1,373,795.73	06/07/2018	02/09/2019	06/02/2018	02/02/2019	6	70	30	6121	\$	1,373,795.73	622001	\$	1,373,795.73	\$	-	-	-	56	
RP-18-2801-01	28DPI1337G	FAM BASCO 2018	\$ 330,149.25		ITIFE-FAMR018-0052	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ. 28DPI1337G. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REPARACION DE ALEROS EN COL. RIBERA MUNICIPIO DE REYNOSA	\$ 330,149.25	26/09/2018	24/02/2019	26/09/2018	24/02/2019	6	95	30	6121	\$	330,149.25	629001	\$	330,149.25	\$	-	-	-	391	
RP-18-2802-01	28DPI283C	FAM BASCO 2018	\$ 347,284.97		ITIFE-FAMR018-0086	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE DE 1492. 28DPI283C. REHABILITACION DE GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 306,662.38	09/03/2019	09/03/2019	09/03/2019	09/03/2019	6	1	30	6121	\$	306,662.38	627001	\$	306,662.38	\$	-	-	-	164	

ITIFE
 INSTITUTO TAMAUCAPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA					
			Federal	Estatal			Municipal / Otro	Iniciado	Terminado	Iniciado	Terminado	Físico		Financiero	Cuenta contable	Número de	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
RP-18-2803-01	ZBPR0627N	FAM BASCO 2018	\$ 103,052.17		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0045-2018	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL. 230IND027N-2018. EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 103,052.17	01/11/2018	28/02/2019	08/11/2018	07/03/2019	1	100	99	629001	\$ 103,052.17	\$ 103,052.17	\$ 103,052.17	\$ 103,052.17	20				
RP-18-2804-01	ZBPR04240	FAM BASCO 2018	\$ 97,299.96		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0046-2018	JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RÍO. 230IND028N-2018. EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 97,299.96	01/11/2018	28/02/2019	08/11/2018	07/03/2019	6	80	30	629001	\$ 97,299.96	\$ -	\$ -	\$ -	30				
RP-18-2805-01	ZBPR0127E	FAM BASCO 2018	\$ 170,315.16		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0047-2018	JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA. 230IND029E-2018. EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO. CAL. AMN. MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 170,315.16	01/11/2018	28/02/2019	08/11/2018	07/03/2019	1	100	99	629001	\$ 170,315.16	\$ 170,315.16	\$ 170,315.16	\$ 170,315.16	79				
RP-18-2806-01	ZBPR0295U	FAM BASCO 2018	\$ 271,704.62		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0048-2018	PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES. 230IND030U-REHABILITACION GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO. RODRIGUEZ.	\$ 271,704.62	01/11/2018	28/02/2019	08/11/2018	07/03/2019	1	100	99	622001	\$ 271,704.62	\$ 271,704.62	\$ 271,704.62	\$ 271,704.62	17				
RP-18-2807-01	ZBPR02196	FAM BASCO 2018	\$ 1,700,810.76		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0049-2018	PERIMETRAL CERCA DE BLOQUE 330 ML EN COL. BIENESTAR MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 1,700,810.76	14/09/2018	31/01/2019	28/09/2018	26/01/2019	3	70	66	621001	\$ 429,679.38	\$ 1,290,810.76	\$ 676,988.08	\$ 676,988.08	124				
RP-18-2808-01	ZBPR0054Y	FAM BASCO 2018	\$ 641,589.79		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0050-2018	JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOVA. 230IND034Y-CONSTRUCCION DE MODULO DE 235.35 M EN COL. PROGRESO MUNICIPIO DE EL FRANCISCO. MADRID MUNICIPIO DE PUEBLA.	\$ 641,589.79	01/11/2018	28/02/2019	08/11/2018	07/03/2019	6	45	30	622001	\$ 641,589.79	\$ -	\$ -	\$ -	40				
RP-18-2809-01	ZBPR0071G	FAM BASCO 2018	\$ 688,130.40		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0051-2018	JARDIN DE NIÑOS CONSEJO G. DE GUAYARDO. 230IND071G-TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL 215.35 M EN COL. PROGRESO MUNICIPIO DE EL FRANCISCO. MADRID MUNICIPIO DE PUEBLA.	\$ 688,130.40	11/10/2018	09/03/2019	27/10/2018	25/03/2019	3	0	97	622001	\$ 13,340.62	\$ 688,130.40	\$ 674,789.78	\$ 674,789.78	107				
RP-18-2810-01	ZBPR0003N	FAM BASCO 2018	\$ 1,056,740.67		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0052-2018	SECTORIA TECNICA NO. 1. AVANZO OBRAS: 230IND003N-CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTIC. 717 (U-2-C) PLANTA BAJA ASADA + 0.50 - OBRA EXTERIOR EN COL. PEDRO JOSE MEREDIZ MUNICIPIO DE VICTORIA.	\$ 1,056,740.67	01/10/2018	01/01/2019	30/10/2018	28/01/2019	6	30	30	622001	\$ 1,056,740.67	\$ -	\$ -	\$ -	1,032				
RP-18-2811-01	ZBPR0017V	FAM BASCO 2018	\$ 1,117,528.94		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0053-2018	SECTORIA TECNICA NO. 13. NUEVA CERRAJON. 230IND017V-CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTIC. 717 (U-2-C) PLANTA BAJA ASADA + 0.40 MTS - OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN COL. LOS FRESCOS MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO.	\$ 1,117,528.94	11/10/2018	08/01/2019	31/10/2018	28/01/2019	6	20	30	622001	\$ 1,117,528.94	\$ -	\$ -	\$ -	590				
RP-18-2830-01	ZBPR0338D	FAM BASCO 2018	\$ 303,101.58		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0054-2018	SUBSTACION DE ENERGIA ELECTRICA. 230IND0338D-REHABILITACION DE 50 KVA. 13-200-230/127 V EN COL. TAMAUULIPS MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 303,101.58	11/10/2018	07/02/2019	01/11/2018	02/03/2019	6	5	30	623001	\$ 345,635.68	\$ -	\$ -	\$ -	108				
RP-18-2831-01	ZBPR0379M	FAM BASCO 2018	\$ 182,751.74		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0055-2018	PRIMARIA PABLO GALEANA. 230IND0379M-REHABILITACION DE 75 KVA. 13-200-230/127 V EN COL. TAMAUULIPS MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 182,751.74	11/10/2018	07/02/2019	30/10/2018	26/02/2019	6	10	30	629001	\$ 182,751.74	\$ -	\$ -	\$ -	33				
RP-18-2832-01	ZBPR0209H	FAM BASCO 2018	\$ 564,376.81		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0056-2018	JARDIN DE NIÑOS NINFA G. DE SOLIS. 230IND0209H-REHABILITACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOS EN COL. INFORMANT SATELITE MUNICIPIO DE MATAMOROS.	\$ 564,376.81	06/09/2018	02/02/2019	06/09/2018	02/02/2019	6	80	30	629001	\$ 564,376.81	\$ -	\$ -	\$ -	240				
RP-18-2833-01	ZBPR0230M	FAM BASCO 2018	\$ 606,272.40		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0057-2018	PRIMARIA PEDRA CRUZ LINO MARQUEZ. 230IND0230M-SUBSTACION SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACION EN COL. LOMA ALTA MUNICIPIO DE MATAMOROS.	\$ 606,272.40	06/09/2018	02/02/2019	01/09/2018	28/01/2019	6	40	30	623001	\$ 606,272.40	\$ -	\$ -	\$ -	364				
RP-18-2834-01	ZBPR0218P	FAM BASCO 2018	\$ 305,656.72		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0058-2018	PRIMARIA LEYES DE REFORMA. 230IND0218P-REHABILITACION EN COL. LOMA ALTA MUNICIPIO DE MATAMOROS.	\$ 305,656.72	10/10/2018	06/03/2019	22/11/2018	20/04/2019	6	1	30	629001	\$ 292,053.88	\$ -	\$ -	\$ -	186				
RP-18-2835-01	ZBPR0231M	FAM BASCO 2018	\$ 2,144,192.78		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0059-2018	PRIMARIA JOSE COLORES PONCE RODRIGUEZ. 230IND0231M-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 390 ML EN COL. AZTECA ETAPA II MUNICIPIO DE VICTORIA.	\$ 2,144,192.78	10/10/2018	08/03/2019	22/11/2018	20/04/2019	6	60	30	622001	\$ 2,144,192.78	\$ -	\$ -	\$ -	266				
RP-18-2836-01	ZBPR0120A	FAM BASCO 2018	\$ 931,406.84		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0060-2018	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ACOTENATEL.	\$ 931,406.84	11/10/2018	07/02/2019	27/10/2018	23/02/2019	6	60	30	629001	\$ 931,406.84	\$ -	\$ -	\$ -	212				
RP-18-2845-01	ZBPR0259Z	FAM BASCO 2018	\$ 478,343.05		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0061-2018	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECNICA METALICA EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE ALTAMIRA.	\$ 478,343.05	19/10/2018	17/03/2019	06/11/2018	04/04/2019	6	0	30	629001	\$ 478,343.05	\$ -	\$ -	\$ -	310				
RP-18-2846-01	ZBPR0373S	FAM BASCO 2018	\$ 2,399,997.32		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0062-2018	PRIMARIA AMARO NUÑO. 230IND0373S-RENOVACION DE LOMA DE AMAS DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 2 AMAS ADOSADAS EST. 750 EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR + DEMOLICION DE EDIFICIO "C". EN LA FIDRIRA MUNICIPIO DE ALTAMIRA.	\$ 2,399,997.32	06/11/2018	06/11/2019	06/11/2018	04/04/2019	3	0	43	622001	\$ 1,110,656.34	\$ 2,384,856.41	\$ 798,190.22	\$ 798,190.22	430				
RP-18-2847-01	ZBPR0364G	FAM BASCO 2018	\$ 422,680.50		Municipal / Otro	ITIFE-FAMICO18-0063-2018	PRIMARIA PROFRA. GERTRUDIA CANTU PERA. 230IND0364G-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COL. ZONA CENTRO MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 422,680.50	07/02/2018	06/07/2019	06/07/2018	24/12/2018	6	0	30	629001	\$ 422,680.50	\$ -	\$ -	\$ -	381				



2

Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA						
			Federal	Estatal	Municipal/otro		Importe del Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	NUM. BENE.			
																						Porcentaje de avance	Filco	Financiero
RP-18-2846-01	28DIN028H	FAM BASICO 2018	\$ 559,006.71		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0033-2018-0048		\$ 559,006.71	06/09/2018	04/11/2018	05/10/2018	03/12/2018	6	15	30	6121	\$ 559,006.71	622001	\$ 559,006.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	216
RP-18-2849-01	28DPR1726K	FAM BASICO 2018	\$ 427,789.63		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0041-2018-0056		\$ 427,789.63	03/10/2018	01/03/2019	16/10/2018	14/03/2019	6	0	30	6121	\$ 427,789.63	622001	\$ 427,789.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	959
RP-18-2850-01	28DIND031R	FAM BASICO 2018	\$ 3,143,426.27		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0042-2018-0063		\$ 3,143,426.27	11/10/2018	09/03/2019	30/10/2018	28/03/2019	6	0	30	6121	\$ 3,143,426.27	622001	\$ 3,143,426.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	60
RP-18-2851-01	28DIN028H	FAM BASICO 2018	\$ 557,053.56		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0043-2018-0058		\$ 557,053.56	10/10/2018	08/03/2019	27/11/2018	20/08/2019	6	60	30	6121	\$ 557,053.56	622001	\$ 557,053.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	210
RP-18-2852-01	28DPR0666F	FAM BASICO 2018	\$ 789,878.34		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0045-2018-0068		\$ 789,878.34	11/10/2018	07/02/2019	27/10/2018	23/02/2019	6	30	30	6121	\$ 789,878.34	622001	\$ 789,878.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	116
RP-18-2860-01	28DIND1079F	FAM BASICO 2018	\$ 2,007,428.81		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0058-2018-0075		\$ 2,007,428.81	24/10/2018	20/02/2019	16/11/2018	15/03/2019	6	0	30	6121	\$ 2,007,428.81	622001	\$ 2,007,428.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	90
RP-18-2870-01	28DES0099W	FAM BASICO 2018	\$ 880,566.93		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0121-2018-0098		\$ 880,566.93	28/12/2018	17/04/2019			6	0	0	6121	\$ 880,566.93	622001	\$ 880,566.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	783
RP-18-2871-01	28DST0029V	FAM BASICO 2018	\$ 2,726,843.33		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0083-2018-0078		\$ 2,726,843.33	01/12/2018	30/03/2019	14/12/2018	12/05/2019	6	0	30	6121	\$ 2,726,843.33	622001	\$ 2,726,843.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	419
RP-18-2920-01	28DST0001N	FAM BASICO 2018	\$ 5,510,861.60		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0119-2018-0099		\$ 5,510,861.60	20/12/2018	27/01/2019			6	0	0	6121	\$ 5,510,861.60	622001	\$ 5,510,861.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,032
RP-18-3010-01	28DIND020Z	FAM BASICO 2018	\$ 10,151,101.54		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0162-2018-0087		\$ 10,151,101.54	07/12/2018	04/06/2019	11/12/2018	08/06/2019	6	15	30	6121	\$ 10,151,101.54	622001	\$ 10,151,101.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	210
RP-18-3013-01	28DIND015M	FAM BASICO 2018	\$ 13,793,510.46		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0171-2018-0088		\$ 13,793,510.46	14/12/2018	12/09/2019			6	0	0	6121	\$ 13,793,510.46	622001	\$ 13,793,510.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	266
RP-18-3089-01	28DPR1004H	FAM BASICO 2018	\$ 3,347,035.26		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0207-2018-0091		\$ 3,347,035.26	02/01/2019	27/03/2019			6	0	0	6121	\$ 3,347,035.26	622001	\$ 3,347,035.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
RP-18-3090-01	28DPR0000E	FAM BASICO 2018	\$ 2,172,134.24		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0208-2018-0092		\$ 2,172,134.24	02/01/2019	27/03/2019			6	0	0	6121	\$ 2,172,134.24	622001	\$ 2,172,134.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
RP-18-3091-01	28DPR1325P	FAM BASICO 2018	\$ 315,688.12		Estatal	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0209-2018-0093		\$ 315,688.12	02/01/2019	27/03/2019			6	0	0	6121	\$ 315,688.12	622001	\$ 315,688.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
RP-18-3204-01	28DTC0007F	FAM BASICO SUP. 2018	\$ 400,000.00		Municipal/otro	ITIFE-FAMIC018+-SOP-0210-2018-0094		\$ 400,000.00	02/01/2019	27/03/2019			6	0	0	4151	\$ 400,000.00	622001	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,291

[Handwritten signature]



NumerodeObr	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		FINANCIERO				FECHA				NUMC BENEF.							
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presupuesto de EGRESOS									
																						Financiero		Físico						
RP-18-2702-01	ZBETCO096	FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00		Municipal / otro	Pedido no. 21595, 21596, 21599	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO086- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$ 249,719.41					4151	622001														118		
RP-18-2703-01	ZBETCO096	FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00			Pedido no. 21554	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO086- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$ 249,989.07						4151	622001														130	
RP-18-2704-01	ZBETCO02V	FAM MED. SUP. 2018	\$ 1,009,016.00			Pedido no. 02/2018	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAUJPEC NO. 02 PROF. HILARIO JIMENEZ DE ESCRITORIO, 3 MEMORIA EXTERNA DE 14 TIBEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	\$ 1,009,016.00						4151	622001														434	
RP-18-2705-01	ZBETCO08E	FAM MED. SUP. 2018	\$ 100,000.00			Pedido no. 21564, 21566	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08E- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 100,000.00						4151	622001															131
RP-18-2706-01	ZBETCO08E	FAM MED. SUP. 2018	\$ 100,000.00			Pedido no. 21563, 21567	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08E- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 100,000.00						4151	622001															313
RP-18-2707-01	ZBETCO08E	FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00			Pedido no. 21548, 21589, 21590, 21591, 21594	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08E- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 249,999.97						4151	622001															1,007
RP-18-2708-01	ZBETCO08E	FAM MED. SUP. 2018	\$ 118,032.00			Pedido no. 21565	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08E- SUMINISTRO DE MESA BANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS (EQUIPADOS EN MADERA Y ALUMINIO) PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 117,774.80						4151	622001															1,382
RP-18-2709-01	ZBETCO08T	FAM MED. SUP. 2018	\$ 1,009,016.00			Pedido no. 02/2018	COBAT NO. 04 :ZBETCO08T- EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MICROSCOPIO ZEISS, MOBILE PRINTER CON CAMARA DE 5 MEGA PISELES, EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL, SUSTANCIAS REACTIVAS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS DEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$ 1,009,016.00						4151	622001															593
RP-18-2710-01	ZBURH057K	FAM MED. SUP. 2018	\$ 248,237.00			Pedido no. 21435	PREPARATORIA No. 3, LAT. :ZBURH057K- 15 COMPUTADORAS MARCA AGER, MONITOR DE 19", DISCO DURO DE 500 GB, CORRE 15, 18 GB DE RAM DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.	\$ 248,084.19						4151	622001															399
RP-18-2711-01	ZBETCO08H	FAM MED. SUP. 2018	\$ 200,000.00			Pedido no. 21558, 21560, 21561	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08H- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 199,996.98						4151	622001															1,687
RP-18-2712-01	ZBETCO08H	FAM MED. SUP. 2018	\$ 200,000.00			Pedido no. 21555	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08H- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL EN FRACC. SAN JAVIER MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 199,999.98						4151	622001															600
RP-18-2713-01	ZBETCO08H	FAM MED. SUP. 2018	\$ 150,000.00			Pedido no. 21556	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO :ZBETCO08H- EQUIPO PARA EL TALLER DE MONTAJE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.	\$ 149,972.71						4151	622001															93
RP-18-2714-01	ZBETCO08T	FAM MED. SUP. 2018	\$ 57,884.00			Pedido no. 03/2018	COBAT NO. 04 :ZBETCO08T- SUMINISTRO DE PINTURA DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$ 57,884.00						4151	622001															593
RP-18-2715-01	ZBETCO02V	FAM MED. SUP. 2018	\$ 38,902.89			Pedido no. 42/2018	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAUJPEC NO. 02 PROF. HILARIO JIMENEZ LEON :ZBETCO02V- 39 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 3 MEMORIA EXTERNA DE 14 TIBEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	\$ 38,902.89						4151	622001															434
RP-18-2801-01	WHA	FAM SUP. 2018	\$ 21,744,805.11			TRANSFERENCIA A LA LAT. - Comandado al 31DEC 5 21,955,286.06, quedando pendiente por parte de la LAT 5 789,519.05 para comprometer EN MUNICIPIO DE VARIOS		\$ 21,744,805.11				9		4141	622001															

INSTITUTO TAMAUJPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

2

Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Plazo de ejecución				Importe del contrato	Estatus		Número de cuenta contable	FINANCIERO					NÚM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro		Inicio	Termino	Inicio	Termino		Inicio	Termino		Porcentaje de avance	Financiero	Saldo devengado	Partida presup. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
RP-18-2037-01	2BEP1000Z	FAM SUP-2018	\$ 15,553,785.52			INTELIGENCIA TECNOLÓGICA DE MATAMOROS: 2BEP1000Z2 - TERMINACION DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO Y ASESORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	28/12/2018	27/03/2019	28/12/2018	27/03/2019	6	6	6121	622001						3,100			
RP-18-2091-01	2BEP1219F	FAMREM18	\$ 390,076.09			PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZA: 2BEP1219F - CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTIC. REG. 750 ANSADA - 0.45 APTS - BANDA TIPO (MUNDO BEA) + OBRAS EXTERIORES EN EL LUGAR 0905	05/09/2018	03/11/2018	05/09/2018	03/11/2018	11	11	6121	622001	\$ 390,076.09	\$ 390,076.09	\$ -	\$ -	\$ -	59			
RP-18-2094-02	2BEP1562R	FAMREM18	\$ 426,941.15			PRIMARIA FRANCISCO MARRERO: 2BEP1562R - INTERMEDICACION, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" EN COL. LUGO BUENOS, SECTOR LOS PRINOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	05/09/2018	31/12/2018	05/09/2018	31/12/2018	11	11	6121	622001	\$ 426,941.15	\$ 426,941.15	\$ -	\$ -	\$ -	398			
RP-18-2096-02	2BEP1559F	FAMREM18	\$ 281,446.05			PRIMARIA CRISTOBAL COLOM: 2BEP1559F - REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EN C.P. FERNANDO	14/09/2018	10/02/2019	14/09/2018	10/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 281,446.05	\$ 281,446.05	\$ -	\$ -	\$ -	123			
RP-18-2097-02	2BEP1504O	FAMREM18	\$ 1,000,506.61			SECUNDARIA TECNICA No. 41, JUAN JOSE DE LA CONCEPCION EN COL. SAN FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	11	11	6121	622001	\$ 2,709,202.60	\$ 2,709,202.60	\$ -	\$ -	\$ -	283			
RP-18-2098-02	2BEP15066F	FAMREM18	\$ 381,022.73			SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA: 2BEP15066F - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 134 MIL C.M. EN COL. SAN FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	14/09/2018	11/02/2019	14/09/2018	11/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 381,022.73	\$ 381,022.73	\$ -	\$ -	\$ -	24			
RP-18-2700-02	2BEP1219H	FAMREM18	\$ 155,591.16			PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE: 2BEP1219H - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 134 MIL C.M. EN COL. SAN FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	14/09/2018	11/02/2019	14/09/2018	11/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 155,591.16	\$ 155,591.16	\$ -	\$ -	\$ -	310			
RP-18-2745-02	2BEP1453K	FAMREM18	\$ 499,227.19			PRIMARIA HIRNO NACIONAL: 2BEP1453K - SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA + OBRAS EXTERIOR ELECTRICA EN COL. LOMAS DEL CARMEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	03/10/2018	02/09/2019	03/10/2018	02/09/2019	11	11	6121	622001	\$ 499,227.19	\$ 499,227.19	\$ -	\$ -	\$ -	485			
RP-18-2754-02	2BEP1620R	FAMREM18	\$ 50,236.99			PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: 2BEP1620R - REHABILITACION DE EDIFICIO "A" EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE TAMICO	03/10/2018	01/03/2019	03/10/2018	01/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 50,236.99	\$ 50,236.99	\$ -	\$ -	\$ -	218			
RP-18-2755-02	2BEP1617O	FAMREM18	\$ 245,179.37			PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS: 2BEP1617O - REHABILITACION DE EDIFICIO EN COL. ZONA CENTRO MUNICIPIO DE TAMICO	03/10/2018	01/09/2018	03/10/2018	01/09/2018	11	11	6121	622001	\$ 245,179.37	\$ 245,179.37	\$ -	\$ -	\$ -	382			
RP-18-2794-02	2BEP1593K	FAMREM18	\$ 508,514.66			PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS: 2BEP1593K - PROYECTO DE REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y RED DE A.C. EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE VICTORIA	14/09/2018	11/02/2019	14/09/2018	11/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 508,514.66	\$ 508,514.66	\$ -	\$ -	\$ -	546			
RP-18-2795-02	2BEP1000M	FAMREM18	\$ 389,692.29			SECUNDARIA TECNICA No. 2, PASCAL FRANCISCO CABALLERO CARRALERO: 2BEP1000M - REHABILITACION GENERAL EN EL C. VALLE DE AGUADO MUNICIPIO DE VICTORIA	11/02/2018	07/02/2019	11/02/2018	07/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 948,461.44	\$ 948,461.44	\$ -	\$ -	\$ -	252			
RP-18-2797-02	2BEP1502V	FAMREM18	\$ 763,211.65			SECUNDARIA GENERAL No. 2, PROF. ARQUIMEDES CABALLERO CARRALERO: 2BEP1502V - REHABILITACION GENERAL EN EL C. VALLE DE AGUADO MUNICIPIO DE VICTORIA	03/10/2018	01/03/2019	03/10/2018	01/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 763,211.65	\$ 763,211.65	\$ -	\$ -	\$ -	662			
RP-18-2803-02	2BEP1067N	FAMREM18	\$ 39,163.62			JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBLER: 2BEP1067N - REHABILITACION GENERAL EN EL INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE LINDERO	01/12/2018	28/02/2019	01/12/2018	28/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 39,163.62	\$ 39,163.62	\$ -	\$ -	\$ -	20			
RP-18-2804-02	2BEP1062G	FAMREM18	\$ 458,380.11			JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ DEL ROS: 2BEP1062G - REHABILITACION GENERAL EN EL CENTRO MUNICIPIO DE AGUADO	01/12/2018	28/02/2019	01/12/2018	28/02/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	50			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/03/2019	08/11/2018	07/03/2019	11	11	6121	622001	\$ 458,380.11	\$ 458,380.11	\$ -	\$ -	\$ -	17			
RP-18-2806-02	2BEP1095U	FAMREM18	\$ 274,182.91			PRIMARIA ORAL, PUEBLO ELIAS GALLES: 2BEP1095U - REHABILITACION GENERAL EN EL C. ESTE MUNICIPIO DE AGUADO	08/11/2018	07/0															



INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 INFORME AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018




Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS			FECHA	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal			Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida Presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
RP-18-2916-01	280PR1340K	FAMREMI8	\$ 1,059,899.46		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0093	PRIMARIA FRANCISCO VILLA: 280PR1340K- CONSTRUCCIÓN Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. GRACIANO SANCHEZ MUNICIPIO DE RIO BRAVO	15/07/2019	14/04/2019	6	0	0	6121	\$ 1,078,210.44	622001	\$ 1,078,210.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	472
RP-18-2903-01	280PR0705A	FAMREMI8	\$ 1,160,819.91		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0098	PRIMARIA SIBILA LUIS CABALLERO: 280PR0705A- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. HORACIO TERAN MUNICIPIO DE VICTORIA	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 1,160,819.91	622001	\$ 1,160,819.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	318
RP-18-2905-01	280TV0193G	FAMREMI8	\$ 297,405.64		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0096	TELECOMUNICACIONES GABRIEL BARBERA: 280TV0193G- CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE 4 WC + POZO DE ABSORCIÓN + TOSA SEPTICA + OBRAS EXTERIOR EN EL CENIZ Y CENIZ MUNICIPIO DE INDAGUERO	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 293,548.24	622001	\$ 293,548.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	140
RP-18-2906-01	280PR12317L	FAMREMI8	\$ 312,246.86		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0093	PRIMARIA RUBEN PEPE ZUBITA: 280PR12317L- CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL DE BLOCK EN COL. LOMAS REAL DE JABACHINA NORTE MUNICIPIO DE RETNOSA	15/01/2019	14/04/2019	6	0	0	6121	\$ 335,568.02	622001	\$ 335,568.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	208
RP-18-2907-01	280JMR666P	FAMREMI8	\$ 345,735.15		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0093	REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS: 280JMR666P- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	15/07/2019	13/06/2019	6	0	0	6121	\$ 345,735.15	622001	\$ 345,735.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	17
RP-18-2908-01	280PR1313B	FAMREMI8	\$ 1,025,781.83		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0098	PRIMARIA PRODR. LUTIMIO MARTINEZ LARA: 280PR1313B- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 976,426.23	622001	\$ 976,426.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	317
RP-18-2910-01	280PR1599Y	FAMREMI8	\$ 277,198.03		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0092	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAIRRANO: 280PR1599Y- SUBESTACION ELECTRICA DE 33.500V. EN COL. EL ALAMO MUNICIPIO DE VICTORIA	15/07/2019	13/06/2019	6	0	0	6121	\$ 280,693.16	622001	\$ 280,693.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	91
RP-18-2911-01	280PR0505T	FAMREMI8	\$ 1,076,280.92		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0092	PRIMARIA ALVARO TUIERNA: 280PR0505T- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 ALIA ATIPICA ASABADA CON MODULO SANITARIO ATIPICO + RED ELÉCTRICA EXTERIOR 30M + ANILLOS + PINTURA EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE EL MARTE	15/01/2019	13/06/2019	6	0	0	6121	\$ 1,260,335.36	622001	\$ 1,260,335.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	753
RP-18-2912-01	280TV0102Z	FAMREMI8	\$ 1,644,435.15		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0096	TELECOMUNICACIONES MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ: 280TV0102Z- SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROFONEMATICO EN EL REFUGIO (LA UNIÓN) MUNICIPIO DE TUDA	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 159,865.61	622001	\$ 159,865.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	40
RP-18-2913-01	280PR0504Q	FAMREMI8	\$ 59,029.15		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0092	REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	15/07/2019	13/06/2019	6	0	0	6121	\$ 54,844.80	622001	\$ 54,844.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	300
RP-18-2914-01	280PR1599Y	FAMREMI8	\$ 2,755,432.22		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0094	BACHILLERATO MILITARIZADO: 280PR1599Y- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	31/10/2018	29/12/2018	3	0	95	6121	\$ 2,703,422.87	622001	\$ 2,703,422.87	\$ 2,519,019.60	\$ 2,519,019.60	\$ 2,519,019.60	\$ 2,519,019.60	01/10/2018	270
RP-18-2915-01	280PR1599Y	FAMREMI8	\$ 3,102,441.02		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0094	PRIMARIA TERENCIO GARCIA: 280PR1599Y- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	14/01/2019	12/06/2019	6	0	0	6121	\$ 3,071,398.78	622001	\$ 3,071,398.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	103
RP-18-2916-01	280BT0071I	FAMREMI8	\$ 3,286,821.38		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0089	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 71: 280BT0071I- REHABILITACION DE EDIFICIOS EN COL. LAS FLORES MUNICIPIO DE VICTORIA	14/01/2019	12/06/2019	6	0	24	6121	\$ 3,286,821.38	622001	\$ 3,286,821.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	0
RP-18-3009-01	280PR12317L	FAMREMI8	\$ 653,738.64		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0097	PRIMARIA TERENCIO GARCIA: 280PR12317L- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 653,738.64	622001	\$ 653,738.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	377
RP-18-3011-01	280CIB0055	FAMREMI8	\$ 2,555,439.11		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0091	COLEGIO DE BACHILLERES ROSAS: 280CIB0055- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	28/12/2018	27/03/2019	6	0	0	6121	\$ 2,555,439.11	622001	\$ 2,555,439.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	388
RP-18-3014-01	280BT0071I	FAMREMI8	\$ 425,380.10		ITIFE-FAMREMI8+ SOP-0075-2018-0092	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 24: 280BT0071I- REHABILITACION Y ACABOS ELÉCTRICOS EN COL. LOS ALAMOS MUNICIPIO DE RETNOSA	14/01/2019	12/06/2019	6	0	0	6121	\$ 425,380.10	622001	\$ 425,380.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/10/2018	0


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO TAMAUÍPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE RELACIONACIÓN CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contenido	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida Presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																								Financiero		
RP-18-3094-01	ZBPR1206Z	FAMREM18	\$ 1,806,492.75			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EN 750 ASLADA - ANDADOR SA MZ + BARRA CERRADA 200 M + REHABILITACION GENERAL EN COL. NACIONAL COLECTIVA LA ETAPA MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 1,806,492.75	31/06/2019	31/06/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	1,806,492.75	622001	\$	1,806,492.75	\$	\$	\$	\$	354
RP-18-3094-01	ZBPR1206Z	FAMREM18	\$ 27,843.67			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EN 750 ASLADA - ANDADOR SA MZ + BARRA CERRADA 200 M + REHABILITACION GENERAL EN COL. NACIONAL COLECTIVA LA ETAPA MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 27,843.67	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	27,843.67	629001	\$	27,843.67	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3094-01	ZBPR1206Z	FAMREM18	\$ 59,238.42			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EN 750 ASLADA - ANDADOR SA MZ + BARRA CERRADA 200 M + REHABILITACION GENERAL EN COL. NACIONAL COLECTIVA LA ETAPA MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 59,238.42	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	59,238.42	629001	\$	59,238.42	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3094-01	ZBPR1206Z	FAMREM18	\$ 597,749.47			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EN 750 ASLADA - ANDADOR SA MZ + BARRA CERRADA 200 M + REHABILITACION GENERAL EN COL. NACIONAL COLECTIVA LA ETAPA MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 597,749.47	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	597,749.47	622001	\$	597,749.47	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3095-01	ZBPR1410M	FAMREM18	\$ 802,479.13			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - ZBPR1410M - REHABILITACION GENERAL EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 802,479.13	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	802,479.13	629001	\$	802,479.13	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3096-01	ZBPR1410M	FAMREM18	\$ 939,012.63			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - ZBPR1410M - REHABILITACION GENERAL EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 939,012.63	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	939,012.63	622001	\$	939,012.63	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3097-01	ZBPR1410M	FAMREM18	\$ 877,125.38			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - ZBPR1410M - REHABILITACION GENERAL EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 877,125.38	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	877,125.38	622001	\$	877,125.38	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3098-01	ZBPR1410M	FAMREM18	\$ 555,424.34			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - ZBPR1410M - REHABILITACION GENERAL EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 555,424.34	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	555,424.34	629001	\$	555,424.34	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3099-01	ZBPR1410M	FAMREM18	\$ 1,523,068.32			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - ZBPR1410M - REHABILITACION GENERAL EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 1,523,068.32	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	1,523,068.32	629001	\$	1,523,068.32	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3100-01	ZBPR1212U	FAMREM18	\$ 153,290.52			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA PROF. MATIAS S CANALES - ZBPR1212U - AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN EIUDO EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 153,290.52	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	153,290.52	622001	\$	153,290.52	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3101-01	ZBPR1212U	FAMREM18	\$ 674,678.85			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA PROF. MATIAS S CANALES - ZBPR1212U - AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN EIUDO EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 674,678.85	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	674,678.85	622001	\$	674,678.85	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3102-01	ZBPR1212U	FAMREM18	\$ 922,031.17			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA PROF. MATIAS S CANALES - ZBPR1212U - AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA EN EIUDO EN COL. UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE TAMAUÍPECO	\$ 922,031.17	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	922,031.17	622001	\$	922,031.17	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3103-01	ZBPR1462S	FAMREM18	\$ 1,048,108.38			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 6 X 8 M. MURO DE BLOQUE Y CUBIERTA DE MULTIPANEL + OBRA EXTERIOR EN EL LAVADERO MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$ 1,048,108.38	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	1,048,108.38	622001	\$	1,048,108.38	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3104-01	ZBPR1462S	FAMREM18	\$ 770,288.08			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 6 X 8 M. MURO DE BLOQUE Y CUBIERTA DE MULTIPANEL + OBRA EXTERIOR EN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	\$ 770,288.08	02/01/2019	27/03/2019	6	0	0	0	0	6121	\$	770,288.08	622001	\$	770,288.08	\$	\$	\$	\$	
RP-18-3105-01	ZBPR1462S	FAMREM18	\$ 3,795,132.89			ITIFE-FAMREM18-FOP-0095-2018-0092	PRIMARIA MIGUEL CÁMERA Y CÁMERA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 6 X 12 M. MURO DE BLOQUE Y CUBIERTA DE MULTIPANEL + OBRA EXTERIOR EN EL REFUGIO (LA UNION) MUNICIPIO DE TILA	\$ 3,795,132.89	26/09/2018	27/03/2019	12	0	0	0	0	6121	\$	3,795,132.89	629001	\$	3,795,132.89	\$	\$	\$	\$	




[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance		PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal			Municipal / otro	Importe del Contrato	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																			Financiero		
18-9054-01	ZB0100247	FONDIEN 2016	\$ 116,130.99		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0001-2018-0013	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 71.- RECONSTRUCCION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESAGUATE DE LA LINEA HIDROSANTARIA, LIMPIEZA DE 3 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE TAMPAICO	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	116,130.99	622001	\$ 116,130.99	\$ 116,130.99	\$ 34,839.30	2,771				
18-9044-01	ZB0100271	FONDIEN 2016	\$ 459,463.45		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0005-2018-0039	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 71.- DEMOLICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 52 M.L. DE BARRA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COORDINANCIA VONIENTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE ALTIPLANO, DESAGUATE DE 58 REGISTROS ELECTRICOS Y 55 M.L. DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 5,769 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	30/06/2018	07/12/2018	1	100	88	459,463.45	629001	\$ 459,463.45	\$ 459,463.45	1,865					
18-9047-01	ZB0101010	FONDIEN 2016	\$ 108,085.50		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0005-2018-0039	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 110.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESAGUATE DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 4,100 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	30/06/2018	07/12/2018	1	100	100	108,085.50	629001	\$ 108,085.50	\$ 108,085.50	2,836					
18-9054-01	ZB010001C	FONDIEN 2016	\$ 823,594.78		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0011-2018-0013	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NUM. 9.- DEMOLICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 30 M.L. DE BARRA DE 3.00 MT. DE ALTURA, EN COORDINANCIA VONIENTE DEL PANTEL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 32,700 M2 DE DESAGUATE DE 58 REGISTROS ELECTRICOS Y 80 M.L. DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 32,700 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	823,594.78	622001	\$ 823,594.78	\$ 823,594.78	924					
18-9044-01	ZB010002L	FONDIEN 2016	\$ 352,070.47		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0005-2018-0039	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 164.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESAGUATE DE 20 REGISTROS ELECTRICOS Y 89 M.L. DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 14,283 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, 18 M2 DE SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	10/06/2018	07/12/2018	1	100	99	352,070.47	629001	\$ 352,070.47	\$ 352,070.47	3,899					
18-9049-01	ZB010347E	FONDIEN 2016	\$ 388,656.38		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0002-2018-0002	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 103.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESAGUATE DE 20 REGISTROS ELECTRICOS Y 100 M.L. DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 14,283 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACION DE 15 PUERTAS ALUMINADAS, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	13/04/2018	09/10/2018	1	100	98	388,656.38	622001	\$ 388,656.38	\$ 388,656.38	2,657					
18-9059-01	ZB010349C	FONDIEN 2016	\$ 412,776.74		ITIFE-FONDIRIE-14-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 106.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESAGUATE DE 20 REGISTROS ELECTRICOS Y 100 M.L. DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 14,283 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADRE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRE	13/04/2018	09/10/2018	1	100	99	412,776.74	622001	\$ 412,776.74	\$ 412,776.74	1,937					



Handwritten signature or mark in blue ink.

Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		NOJA. BENEF.	
18-9054-01	280CT048Y	FONDIEN 2016	\$ 200,846.19			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE ALTAURA, EN COINCIDENCIA PONIENTE DEL PLANTEL, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESMOLVO DE 20 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 156 M.L. DE LA LÍNEA HIDROSANTARINA, 10,400 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ARBOL EN PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE TAMPIECO EN LA LOCALIDAD DE TAMPIECO	\$ 200,846.19	13/04/2018	09/10/2018	16/09/2018	12/12/2018	1	100	98	6121	\$	622001	\$ 200,846.19	\$ 200,846.19	\$ 199,788.88	\$ 60,553.86	01/10/2018	709	
18-9054-01	280CT048W	FONDIEN 2016	\$ 706,956.94			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 106.- DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 40 M.L. DE BANDA DE 4.00 MT. DE ALTAURA, EN COINCIDENCIA PONIENTE DEL PLANTEL, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESMOLVO DE 32 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 165 M.L. DE LA LÍNEA HIDROSANTARINA, 10,400 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE 4 NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 706,956.94	13/04/2018	09/10/2018			3	75	30	6121	\$	622001	\$ 706,956.94	\$ 706,956.94	\$ 211,087.28	\$ 3,175		3,175	
18-9073	280CT048W	FONDIEN 2016	\$ 174,000.00				CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS.- SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO ADECUADO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 174,000.00						0	0	0									
18-9054-01	280CT048V	FONDIEN 2016	\$ 832,560.18			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 78.- DESMOLVO DE 26 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 156 M.L. DE LA LÍNEA HIDROSANTARINA, 10,400 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ARBOL, CADO SOBRE TALLER, SUSTITUCIÓN DE 41.5 M2 DE CUBIERTA TIPO SANDWICH EN UN TALLER, DEL MUNICIPIO DE ALTAURA EN LA LOCALIDAD DE ALTAURA	\$ 832,560.18	13/04/2018	09/10/2018			1	100	30	6121	\$	622001	\$ 832,560.18	\$ 832,560.18	\$ 832,460.18	\$ 249,748.05		1,481	
18-9054-01	280IS001X	FONDIEN 2016	\$ 312,343.49			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0040	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESMOLVO DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS, 728 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 2 NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 312,343.49	10/09/2018	07/12/2018			1	100	100	6121	\$	639001	\$ 312,343.49	\$ 312,343.49	\$ 332,343.49	\$ 1,579		1,579	
18-9005	280IS001X	FONDIEN 2016	\$ 304,801.00				MELJOR OCAJAPPO.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 304,801.00						0	0										
18-9044-01	280IS0031P	FONDIEN 2016	\$ 785,126.28			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0013	CLUB DE LEONES.- DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M.L. DE BANDA DE 2.50 MT. DE ALTAURA, EN COINCIDENCIA CON EL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE TAMPIECO EN LA LOCALIDAD DE TAMPIECO	\$ 785,126.28	13/04/2018	09/10/2018			1	100	30	6121	\$	622001	\$ 785,126.28	\$ 785,126.28	\$ 785,126.28	\$ 235,837.88		1,477	
18-9044-01	280IS0065	FONDIEN 2016	\$ 402,733.70			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0003-2018-0013	PROY. REGRUPO CASTILLO MIRRELES.- DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 78 M.L. DE BANDA DE 2.50 MT. DE ALTAURA, EN COINCIDENCIA PONIENTE DEL PLANTEL DEL EQUIPO DE TAMPIECO EN LA LOCALIDAD DE TAMPIECO	\$ 402,733.70	13/04/2018	09/10/2018			1	100	30	6121	\$	622001	\$ 402,733.70	\$ 402,733.70	\$ 402,733.70	\$ 120,020.11		1,053	
18-9054-01	280T0007A	FONDIEN 2016	\$ 2,971,313.00			ITIFE FONDIEN 64-SOP-0002-2018-0002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO.- DESMOLVO DE 62 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 2,000 M.L. DE LA LÍNEA HIDROSANTARINA, 113,000 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, ASÍ COMO DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 30 M.L. DE BANDA PERIMETRAL DE 2.5 M DE ALTAURA EN COINCIDENCIA POSTERIOR DEL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 2,971,313.00					3	95	98	6121	\$	622001	\$ 2,971,313.00	\$ 2,971,313.00	\$ 2,971,313.00	\$ 891,893.90		8,470	

ITIFE
 INSTITUTO TAMALIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**

[Handwritten signature]


Número de Obra	CT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Número de cuenta contable	Saldo devengado	CG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.				
																							Físico	Financiero		
18-9037-01	2BDM0162	FONDI 2016	\$ 33,429.70			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0003	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE REGISTROS ELÉCTRICOS, REPARACIÓN DE 4 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA EN EL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 4 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTACIONADA, DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$ 33,429.70	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	32/12/2018	1	100	59	6121	\$	11.36	622001	\$ 33,429.70	\$ 33,429.70	\$ 33,429.70	\$ 33,429.70	10/08/2018	246	
18-9037-01	2BDM0258H	FONDI 2016	\$ 10,829.59			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0002	VERTE GUERRERO.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 485 M2 DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 2 PUERTAS METÁLICAS EXPUESTAS AL AGUA ESTACIONADA, DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$ 10,829.59	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	32/12/2018	1	100	97	6121	\$	5,365.21	622001	\$ 10,829.59	\$ 10,829.59	\$ 10,829.59	\$ 10,829.59	10/08/2018	158	
18-9037-01	2BDM0250	FONDI 2016	\$ 126,979.94			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0003	JOSE VASCONCELOS.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE REGISTROS ELÉCTRICOS, 1077 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 13 PUERTAS METÁLICAS EXPUESTAS AL AGUA ESTACIONADA, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 126,979.94	10/08/2018	07/12/2018			1	100	30	6121	\$	126,979.94	630001	\$ 126,979.94	\$ 126,979.94	\$ 126,979.94	\$ 126,979.94	10/08/2018	355	
18-9072-01	2BDM0250	FONDI 2016	\$ 87,234.00				JOSE VASCONCELOS.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 87,234.00					3	50	0		\$									3,175
18-9029-01	2BDM0251	FONDI 2016	\$ 21,678.97			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0001	LAS FLORES.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE 8 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 13 M2 DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 488 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DEL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 21,678.97	10/08/2018	07/12/2018			1	100	100	6121	\$	21,678.97	630001	\$ 21,678.97	\$ 21,678.97	\$ 21,678.97	\$ 21,678.97	10/08/2018	147	
18-9066	2BDM0251	FONDI 2016	\$ 29,934.00				LAS LORDES.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A CUANTAS DE EQUIPAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 29,934.00					3	50	0		\$									324
18-9062-01	2BDM0266	FONDI 2016	\$ 88,567.02			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0009	EL CUIDADO MADERO.- REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE 20 M2 DE BANDA DE RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 20 M2 DE BANDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COINCIDENCIA PONENTE DEL PAÑETEL DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 88,567.02	10/08/2018	07/12/2018			1	100	30	6121	\$	88,567.02	620001	\$ 88,567.02	\$ 88,567.02	\$ 88,567.02	\$ 88,567.02	10/08/2018	130	
18-9037-01	2BDM0266H	FONDI 2016	\$ 52,738.61			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0002	EN LA LINEA HIDROSANITARIA DE COLOSO.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE 2 REGISTROS ELÉCTRICOS, 490 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 4 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTACIONADA, DEL MUNICIPIO DE TAMPOCO EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$ 52,738.61	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	32/12/2018	1	100	70	6121	\$	36,617.03	622001	\$ 52,738.61	\$ 52,738.61	\$ 52,738.61	\$ 52,738.61	10/08/2018	147	
18-9023-01	2BDM0270U	FONDI 2016	\$ 59,450.53			ITIFE-FONDI-64-SOP-0002-2018-0009	JOSE MARIA MASCARENAS Y FAMILIA.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESOLVETE DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 93 M2 DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 2310.47 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 5 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTACIONADA, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 59,450.53	10/08/2018	07/12/2018			1	100	30	6121	\$	59,450.53	620001	\$ 59,450.53	\$ 59,450.53	\$ 59,450.53	\$ 59,450.53	10/08/2018	118	



2




Numero de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA
			Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEFS.		
																									Físico	
18-9054-01	ZEDIN08785	FONDIEN 2016	\$ 156,745.23			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	LAUDO VILAR.- REMOVICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 48 MLL DE BARRA DE 2.50 MT. DE ALUMBRADO EN EL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN MATIAS S. CANALES MARQUEZ.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 21 REGISTROS ELECTRICOS Y 80 MLL DE LA LÍNEA HIDROSANTARIA, 5,693 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 156,745.23	13/04/2018	09/10/2018	13/04/2018	09/10/2018	3	96	30	\$ 156,745.23	622001	\$ 156,745.23	\$ 156,745.23	\$ 47,023.57	106					
18-9054-01	ZEDIN0998E	FONDIEN 2016	\$ 146,226.70			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0002-2018-0019	LAUDO VILAR.- REMOVICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 48 MLL DE BARRA DE 2.50 MT. DE ALUMBRADO EN EL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN MATIAS S. CANALES MARQUEZ.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 21 REGISTROS ELECTRICOS Y 80 MLL DE LA LÍNEA HIDROSANTARIA, 5,693 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 146,226.70	30/08/2018	07/12/2018	30/08/2018	07/12/2018	1	100	30	\$ 146,226.70	622001	\$ 146,226.70	\$ 146,226.70	283						
18-9054-01	ZEDIN036H	FONDIEN 2016	\$ 311,498.07			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	RUBEN RAMIREZ PERLESTER.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 4 REGISTROS ELECTRICOS, 1,405 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 311,498.07	13/04/2018	09/10/2018	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	\$ 311,498.07	622001	\$ 311,498.07	\$ 111,498.07	\$ 33,449.42	196					
18-9071	ZEDIN036H	FONDIEN 2016	\$ 117,100.00			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	RUBEN RAMIREZ PERLESTER.- SUSTITUCION DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUAS DE EQUIPAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 117,100.00					1	100	0		4151				316					
18-9044-01	ZEDIN0878Q	FONDIEN 2016	\$ 139,102.26			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	RUBEN RAMIREZ PERLESTER.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 13 REGISTROS ELECTRICOS, 1,400 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 139,102.26	13/04/2018	09/10/2018	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	\$ 139,102.26	622001	\$ 139,102.26	\$ 139,102.26	\$ 41,790.68	301					
18-9045-01	ZEDIN0373S	FONDIEN 2016	\$ 317,562.63			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0002-2018-0009	MARCO HENRI.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 4 REGISTROS ELECTRICOS Y 80 MLL DE LA LÍNEA HIDROSANTARIA, 5,693 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 317,562.63	10/08/2018	07/12/2018	10/08/2018	07/12/2018	1	100	30	\$ 317,562.63	622001	\$ 317,562.63	\$ 317,562.63	463						
18-9070	ZEDIN0240Q	FONDIEN 2016	\$ 51,278.00			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	ESTUDIANTE IANARIO CAVALERO DORANTES.- SUSTITUCION DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUAS DE EQUIPAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.	\$ 51,278.00					0	0	0						527					
18-9047-01	ZEDIN036H	FONDIEN 2016	\$ 126,516.72			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0002-2018-0002	GRANANA CLUB DE LEONES.- REMOVICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 30 MLL DE BARRA DE 2.50 MT. DE ALUMBRADO EN COORDINANCIA SUR DEL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.	\$ 126,516.72	13/04/2018	09/10/2018	13/04/2018	09/10/2018	1	100	72	\$ 126,516.72	622001	\$ 126,516.72	\$ 126,516.72	\$ 37,955.02	274					
18-9043-01	ZEDIN0392L	FONDIEN 2016	\$ 161,002.78			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	PROF. MIGUEL RAMIREZ HIREZ.- REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOSVE DE 4 REGISTROS ELECTRICOS Y 40 MLL DE LA LÍNEA HIDROSANTARIA, 6,000 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS VERDES, DE DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.	\$ 161,002.78	13/04/2018	09/10/2018	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	\$ 161,002.78	622001	\$ 161,002.78	\$ 161,002.78	\$ 48,300.83	223					
18-9069	ZEDIN0392L	FONDIEN 2016	\$ 305,150.00			ITIFE-FONDIEN16-SOP-0001-2018-0013	PROF. MIGUEL RAMIREZ HIREZ.- SUSTITUCION DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUAS DE EQUIPAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.	\$ 305,150.00					1	100	0		4151				333					



Handwritten signature or mark.

Número de Contrato	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					FECHA				
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
																									PRELUPUESTO DE EGRESOS
18-9038-01	280PR1679Q	FONDEH 2016	\$ 55,169.38			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0002	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESARROLVE DE 2 REGISTROS ELÉCTRICOS, 2,000 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 3 PUERTAS METÁLICAS EMPUJAS AL AGUA ESTANICADA, DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 55,169.38	13/04/2018	09/10/2018	1	100	79	6121	\$ 25,457.59	622001	\$ 55,169.38	29711.79	\$ 16,500.81	559					
18-9039-01	280PR1679Q	FONDEH 2016	\$ 134,959.32			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0003	VENTE CUINERO, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESARROLVE DE 6 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 15 M2 DE LA LÍNEA HIDROSANITARIA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 3 PUERTAS METÁLICAS EMPUJAS AL AGUA ESTANICADA, DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 134,959.32	13/04/2018	09/10/2018	1	100	86	6121	\$ 64,015.02	622001	\$ 134,959.32	70944.3	\$ 40,487.80	144					
18-9035-01	280PR1721H	FONDEH 2016	\$ 327,986.20			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0002	FERNANDO SAN PEDRO.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESARROLVE DE 6 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 25 M2 DE LA LÍNEA HIDROSANITARIA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 3 PUERTAS EMPUJAS AL AGUA ESTANICADA, DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 327,986.20	13/04/2018	09/10/2018	3	95	63	6121	\$ 167,918.57	622001	\$ 327,986.20	160062.68	\$ 98,395.86	272					
18-9067	280PR1721H	FONDEH 2016	\$ 178,214.00			FONDEH 2016	FERNANDO SAN PEDRO.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPRO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO				3	50	0							272					
18-9068	280PR1723N	FONDEH 2016	\$ 105,674.00			FONDEH 2016	GREGORIO TORRES QUINTERO.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPRO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO				0	0								365					
18-9033-01	280PR1726K	FONDEH 2016	\$ 102,716.81			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0002	AMARDO LARCHE ANDRIETA.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESARROLVE DE 2 REGISTROS ELÉCTRICOS, 4,109 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 9 PUERTAS METÁLICAS EMPUJAS AL AGUA ESTANICADA, DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 102,716.81	13/04/2018	09/10/2018	1	100	91	6121	\$ 47,289.22	622001	\$ 102,716.81	55427.59	\$ 30,815.04	356					
18-9038-01	280PR1828H	FONDEH 2016	\$ 216,568.93			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0003	CARLOS A. CABRILLO.- REHABILITACIÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE 2.50 M2 DE BARRIDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COLINDANCIA SUR DEL PLANTEL EN EL ACCESO AL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 216,568.93	13/04/2018	09/10/2018	1	100	91	6121	\$ 117,369.05	622001	\$ 216,568.93	99154.88	\$ 64,963.18	184					
18-9040-01	280PR1829G	FONDEH 2016	\$ 25,028.36			ITIFE FONDI0164-SOP-0011-2018-0013	TAMAUULPECO.- SUSTITUCIÓN DE 48 M2 DE CANALÓN DE DESAGÜE LAMINAR CAL. 18 CON UN DESARROLLO DE 90 CM. DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 25,028.36	13/04/2018	09/10/2018	1	100	90	6121	\$ 25,028.36	622001	\$ 25,028.36	\$	7,568.51	273					
18-9034-01	280PR2283N	FONDEH 2016	\$ 73,546.93			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0002	LUIS DONALDO COLSON MURIBETA.- REHABILITACIÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE 140 M2 DE PROSO DE LOSETA CERÁMICA DEL MUNICIPIO DE TAMAUULPECO EN LA LOCALIDAD DE TAMAUULPECO	\$ 73,546.93	13/04/2018	09/10/2018	1	100	94	6121	\$ 38,177.06	622001	\$ 73,546.93	35369.87	\$ 21,064.08	272					
18-9034-01	280PR2424W	FONDEH 2016	\$ 343,147.49			ITIFE FONDI0164-SOP-0002-2018-0019	FRANCA FERNANDEZ GÓMEZ ESCOBAR.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESARROLVE DE 12 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 10 M2 DE LA LÍNEA HIDROSANITARIA, 1,824 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE 2 NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, SUSTITUCIÓN DE 608 M2 DE PROSO DE LOSETA CERÁMICA, DEL MUNICIPIO DE ALATIMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATIMBA	\$ 343,147.49	13/04/2018	09/10/2018	1	100	100	6121	\$ 343,147.49	629001	\$ 343,147.49	\$	\$	641					



[Handwritten signature]

Número de Clave	CTT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO					FECHA				
			Federal	Estatal				Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio			Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
18-9053	201P02424W	FONDEN 2016	\$ 431,986.00			ITIFE-FONDEN16-SOP-0001-2018-0013	PROY. FRANCISCA GONZALEZ, SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AUJAS Y AREA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A GUAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA.	\$ 340,754.42	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	6121	\$ 340,754.42	\$ 340,754.42	\$ 340,754.42	\$ 102,226.83	300				
18-9054-01	201P02503H	FONDEN 2016	\$ 340,754.42			ITIFE-FONDEN16-SOP-0001-2018-0013	CONSTRUCCION DE 30 ML DE CERCA DE MALLA CECOLONIA CON MURETE DE ENRISE EN COUNDANCIA SUR DEL PLANTEL DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 340,754.42	13/04/2018	09/10/2018	1	100	89	6121	\$ 261,878.11	\$ 523,204.02	\$ 523,204.02	\$ 156,981.21	857				
18-9024-01	201P10001Q	FONDEN 2016	\$ 340,000.00			ITIFE-FONDEN16-SOP-0006-2018-0002	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 54 "TAMPICO" - REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOLVE DE 21 REGISTROS ELECTRICOS Y 195 ML DE LA LENA HIDROSANTARIA, 7900M2 DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE 30 REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES, REHABILITACION DE 30 PUERTAS METALICAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA, DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 276,498.57	10/08/2018	07/12/2018	1	100	30	6121	\$ 276,498.57	\$ 276,498.57	\$ 276,498.57	\$ 276,498.57	996				
18-9027-01	201D10008V	FONDEN 2016	\$ 546,948.26			ITIFE-FONDEN16-SOP-0006-2018-0039	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOLVE DE 10 REGISTROS ELECTRICOS, DEMOLICION, RETIRO Y CONSTRUCCION DE 27.60 M2 DE PUERTAS METALICAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADRID DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	\$ 546,948.26	10/08/2018	07/12/2018	1	100	83	6121	\$ 546,948.26	\$ 546,948.26	\$ 546,948.26	\$ 546,948.26	353				
18-9025-01	201D10005L	FONDEN 2016	\$ 165,769.01			ITIFE-FONDEN16-SOP-0006-2018-0039	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, DESASOLVE DE 27 REGISTROS ELECTRICOS Y 43 ML DE LA LINEA HIDROSANTARIA, 7,033.28 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS VERDES, DE 3 INCLUIDOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL DESASOLVE DE 30 REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE 15 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 165,769.01	10/08/2018	07/12/2018	1	100	30	6121	\$ 165,769.01	\$ 165,769.01	\$ 165,769.01	\$ 165,769.01	352				
18-9064	201D10005L	FONDEN 2016	\$ 174,000.00			ITIFE-FONDEN16-SOP-0001-2018-0013	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, SUSTITUCION DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AUJAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUAS DE EQUIPAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ALATAMBA EN LA LOCALIDAD DE ALATAMBA	\$ 174,000.00	13/04/2018	09/10/2018	1	100	30	6121	\$ 872,821.97	\$ 872,821.97	\$ 872,821.97	\$ 261,846.59	828				


INSTITUTO TAMAUJPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2

Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado		Ejecido	Pagado	NUM. BENEF.
18-1043C	2BDPRM542X	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10														185		
18-1044C	2BDPRM295L	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LIC. JOSE VASCONCELOS - 2BDPRM295L - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															89	
18-1045C	2BDPRM296K	CEN B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM296K - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															51	
18-1046C	2BDPRM359D	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATOS - 2BDPRM359D - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															87	
18-1047C	2BDPRM933E	CEN B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA GUASALUPE VICTORIA - 2BDPRM933E - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															150	
18-1048C	2BDPRM284N	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 2BDPRM284N - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															122	
18-1049C	2BDPRM296Q	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM296Q - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTE LA LOCALIDAD DE EL MANTE			10															139	
18-1050C	2BDPRM297C	CEN B 2018	\$ 900,000.00				PRIMARIA LUIS B. TIERNA - 2BDPRM297C - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															108	
18-1051C	2BDPRM293P	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ - 2BDPRM293P - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															142	
18-1052C	2BDPRM377A	CEN B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ - 2BDPRM377A - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															96	
18-1053C	2BDPRM314M	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM314M - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															198	
18-1054C	2BDPRM303Y	CEN B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ - 2BDPRM303Y - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															101	
18-1055C	2BDPRM213S	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM213S - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															194	
18-1056C	2BDTV001UC	CEN B 2018	\$ 780,000.00				TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC - 2BDTV001UC - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															105	
18-1057C	2BDTV0026A	CEN B 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA MÉRITO MORALES CHAMALTEPEC - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															61	
18-1058C	2BDPRM298B	CEN B 2018	\$ 690,000.00				PRIMARIA GEN. VICENTE ZAMACOLA - 2BDPRM298B - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															61	
18-1059C	2BDPRM302Z	CEN B 2018	\$ 910,000.00				PRIMARIA HEROES DE NACOZARÍ - 2BDPRM302Z - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															60	
18-1060C	2BDPRM311I	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM311I - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															94	
18-1061C	2BDPRM315B	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA PEDRO J. MENDOZA - 2BDPRM315B - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															101	
18-1062C	2BDPRM296K	CEN B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LIC. SEPTIEMBRE - 2BDPRM296K - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															81	
18-1063C	2BDTV0033A	CEN B 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS - 2BDTV0033A - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															47	
18-1064C	2BDMDM014W	CEN B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS MINERVA - 2BDMDM014W - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE GUERZEN LA LOCALIDAD DE GUERZEN			10															128	
18-1065C	2BDMDM016V	CEN B 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS LICENCIADO MARIANO GONZALEZ - 2BDMDM016V - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO LA LOCALIDAD DE HIDALGO			10															57	

ITIFE
INSTITUTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Numeros de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO				FECHA		NUM. BENEF.			
			Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Financiero	Fecha	
																			Financiero				Flujo
18-2066C	280PH039L	CEN B 2018	\$ 1,350,000.00			PRIMARIA BALDORNERO SANCHEZ. 280PH039L.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO		10				10								248			
18-2067C	280PH119Z	CEN B 2018	\$ 660,000.00			PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ. 280PH119Z.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO		10				10									73		
18-2068C	280PH181F	CEN B 2018	\$ 1,320,000.00			PRIMARIA GUAL PEDRO J. MENDEZ. 280PH181F.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO		10				10									113		
18-2069C	280S10035D	CEN B 2018	\$ 3,771,000.00			SECUNDARIA TECNICA No. 35. GUAL PEDRO J. MENDEZ. 280S10035D.- REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO		10				10									357		
18-2070C	280V0193G	CEN B 2018	\$ 300,000.00			TELESECUNDARIA GABRILO BARRERA. 280V0193G.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO		10				10									45		
18-2071C	280J0049H	CEN B 2018	\$ 840,000.00			JARDIN DE NIÑOS PROFA. ROSAMBA ZAPATA. 280J0049H.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE JAJUMAVE EN LA LOCALIDAD DE JAJUMAVE		10				10									120		
18-2072C	280PH0370P	CEN B 2018	\$ 840,000.00			PRIMARIA INDEPENDENCIA. 280PH0370P.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE JAJUMAVE EN LA LOCALIDAD DE JAJUMAVE		10				10									57		
18-2073C	280PH0180B	CEN B 2018	\$ 990,000.00			PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. 280PH0180B.- CONSTRUCCION DE BANDA DE 86 ML.- INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAJUMAVE EN LA LOCALIDAD DE JAJUMAVE		10				10									88		
18-2074C	280PH0617B	CEN B 2018	\$ 750,000.00			PRIMARIA PROF. AURELIO VALLE. 280PH0617B.- CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BANDA FERRETRAL Y REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAJUMAVE EN LA LOCALIDAD DE JAJUMAVE		10				10									48		
18-2075C	280PH1273W	CEN B 2018	\$ 780,000.00			PRIMARIA TULIANO ZAPATA. 280PH1273W.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE JIMENEZ		10				10									95		
18-2076C	280PH0401R	CEN B 2018	\$ 870,000.00			PRIMARIA U.C. TERMIN LEGORRETA. 280PH0401R.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE LLEMAN EN LA LOCALIDAD DE LLEMA		10				10									61		
18-2077C	280V0004Y	CEN B 2018	\$ 870,000.00			TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ. 280V0004Y.- CONSTRUCCION DE BANDA 230 ML DEL MUNICIPIO DE MANANAY EN LA LOCALIDAD DE MANANAY		10				10									64		
18-2078C	280J00022	CEN B 2018	\$ 810,000.00			PRIMARIA SAN MANUEL GARCIA COSTILLA. 280J00022.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									64		
18-2079C	280J00039Y	CEN B 2018	\$ 870,000.00			JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA. 280J00039Y.- BOBILARIO, CARCELERIA Y CONSTRUCCION DE BANDA DE 100 ML. EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									170		
18-2080C	280J00135A	CEN B 2018	\$ 780,000.00			JARDIN DE NIÑOS MODELO. 280J00135A.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									128		
18-2081C	280J00568D	CEN B 2018	\$ 1,050,000.00			JARDIN DE NIÑOS PROFA Y U.C. CORINA CASTRO VARELA. 280J00568D.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									150		
18-2082C	280J00105A	CEN B 2018	\$ 780,000.00			JARDIN DE NIÑOS MARGARITA NAJAS DE JUAREZ. 280J00105A.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									132		
18-2083C	280J00777U	CEN B 2018	\$ 840,000.00			JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARAS COLADO. 280J00777U.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									170		
18-2084C	280J00847Z	CEN B 2018	\$ 780,000.00			JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BARRALES. 280J00847Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									114		
18-2085C	280J00829H	CEN B 2018	\$ 840,000.00			JARDIN DE NIÑOS PROF. ANA MARÍA GONZALEZ LOOR. 280J00829H.- CONSTRUCCION DE BANDA FERRETRAL CERRADA DE 200.00 ML DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS		10				10									147		






INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018




Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	FINANCIERO				FECHA	NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Partida Presupuestal	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido			Devengado	Ejercido	Pagado
18-2132C	28DIN049L	CEN B 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS NIÑAS LUJANES GARCIA 28DIN049L - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10							191			
18-2133C	28DIN005Y	CEN B 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS 28DIN005Y - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								241		
18-2134C	28DPR0602X	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA GUANAJUATANA 28DPR0602X - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								142		
18-2135C	28DPR0605X	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA GUAL IGUACIO ZAMAGOSA 28DPR0605X - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								246		
18-2136C	28DPR2110Q	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR2110Q - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								196		
18-2137C	28DPR2038T	CEN B 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS REGANADOS ESCOBAR 28DPR2038T - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								217		
18-2138C	28DPR2396	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL 28DPR2396 - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								158		
18-2139C	28DPR2428R	CEN B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA OCTAVIO PAZ 28DPR2428R - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								244		
18-2139C	28DPR2428E	CEN B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS REGANADOS ESCOBAR 28DPR2428E - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								327		
18-2131C	28DPR2513P	CEN B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LOPEZ GONZALEZ CAMARERA 28DPR2513P - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								358		
18-2132C	28DPR2515N	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA 28DPR2515N - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								245		
18-2133C	28DPR2528R	CEN B 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA ARTURO DE LUJAN MANCANA 28DPR2528R - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO		10			10								188		
18-2134C	28DIN0041L	CEN B 2018	\$ 750,000.00				CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 28DIN0041L - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SONORA		10			10								64		
18-2135C	28DIN0423T	CEN B 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 28DIN0423T - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE PADILLA EN LA LOCALIDAD DE PADILLA		10			10								89		
18-2136C	28DPR00068A	CEN B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMESINO 28DPR00068A - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE PADILLA EN LA LOCALIDAD DE PADILLA		10			10								56		
18-2137C	28DIN0054Q	CEN B 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS ORLANDO GUERRA DE VILAHUALLA 28DIN0054Q - REHABILITACION GENERAL DE LA LOCALIDAD DE RETIUSA EN EL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								92		
18-2138C	28DIN0076B	CEN B 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS SOR LUANA MIES DE LA CRUZ 28DIN0076B - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								118		
18-2139C	28DIN0077A	CEN B 2018	\$ 870,000.00				DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								84		
18-2140C	28DIN0147F	CEN B 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TORRES 28DIN0147F - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								118		
18-2141C	28DIN0166U	CEN B 2018	\$ 810,000.00				28DIN0166U - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								111		
18-2142C	28DIN0180N	CEN B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO 28DIN0180N - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								89		
18-2143C	28DIN0197N	CEN B 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS EMILIO CACABUAGUIAR 28DIN0197N - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE RETIUSA EN LA LOCALIDAD DE RETIUSA		10			10								110		

[Handwritten signature]



Número de Obra	CTT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	NUM. BENEF.	
			Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado
18-2144C	28DIN0221	CEB B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS LUCA MAGIST. 28DIN0221.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10									01/10/2018	110	
18-2145C	28DIN0516	CEB B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS. 28DIN0516.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											74
18-2146C	28DIN0530T	CEB B 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA. 28DIN0530T.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											168
18-2147C	28DIN0540	CEB B 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 28DIN0540.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											120
18-2148C	28DIN057C	CEB B 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES. 28DIN057C.- CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 8.00M DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											102
18-2149C	28DIN0670	CEB B 2018	\$ 760,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA. 28DIN0670.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											115
18-2150C	28DIN0731	CEB B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFUAS. 28DIN0731.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											220
18-2151C	28DIN0732	CEB B 2018	\$ 760,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA. 28DIN0732.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											136
18-2152C	28DIN082R	CEB B 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA. 28DIN082R.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											142
18-2153C	28DIN0865	CEB B 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSSO MURRIETA. 28DIN0865.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											92
18-2154C	28DIN089F	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVA TAPIA. 28DIN089F.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											150
18-2155C	28DIN090Z	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUIRRE. 28DIN090Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											238
18-2156C	28DIN0950L	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EUSA CAVALOS LERMA DE FLORES. 28DIN0950L.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											206
18-2157C	28DIN095P	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB ESCAL DE CHANAS DE REYNOSA. 28DIN095P.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											214
18-2158C	28DIN097AV	CEB B 2018	\$ 760,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA. 28DIN097AV.- PINTURA EN PARED + REHABILITACION DE LA PINTURA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											187
18-2159C	28DIN0987Z	CEB B 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA. 28DIN0987Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											89
18-2160C	28DIN098Y	CEB B 2018	\$ 760,000.00				JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER VILLAS. 28DIN098Y.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											402
18-2161C	28DIN093AJ	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU. 28DIN093AJ.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											171
18-2162C	28DIN098F	CEB B 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA. 28DIN098F.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											79
18-2163C	28DIN093T	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA PROFRA. GREGORIO TORRES CUARTERO. 28DIN093T.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											66
18-2164C	28DIN093BU	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA CONSTITUCION. 28DIN093BU.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											209
18-2165C	28DIN093W	CEB B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA ALVARO GONZALEZ. 28DIN093W.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					10											115

Handwritten signature or mark.






INSTITUTO TAMAUULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE RELACIONADO CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida Presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado	
																								Físico
18-2166C	28DPR1724M	CEB B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA FRANCISCO J. MASCARO : 28DPR1724M.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10												01/10/2018	140		
18-2167C	28DPR2033H	CEB B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA : 28DPR2033H.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															168
18-2168C	28DPR2297Q	CEB B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA MARTI RODRIGO GOMEZ SEGURA : 28DPR2297Q.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															169
18-2169C	28DPR2395R	CEB B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEXICO : 28DPR2395R.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															206
18-2170C	28DPR2507E	CEB B 2018	\$ 1,020,000.00				PRIMARIA LA COLEGIORIA : 28DPR2507E.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															277
18-2171C	28DPR2527S	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES : 28DPR2527S.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															439
18-2172C	28DPR2539K	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA RODRIGO TORRE CANTU : 28DPR2539K.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															476
18-2173C	28DPR2561Z	CEB B 2018	\$ 810,000.00				ESCUELA PRIMARIA : 28DPR2561Z.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															491
18-2174C	28DPR2605X	CEB B 2018	\$ 660,000.00				PRIMARIA LUCIO BLANCO : 28DPR2605X.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA		10															153
18-2175C	28DPR2607Y	CEB B 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS : 28DPR2607Y.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															112
18-2176C	28DPR2744T	CEB B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 : 28DPR2744T.- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															288
18-2177C	28DPR2833M	CEB B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR2833M.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															229
18-2178C	28DPR3131M	CEB B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 28DPR3131M.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															241
18-2179C	28DPR3226W	CEB B 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JUAN B. TIERNA : 28DPR3226W.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															190
18-2180C	28DPR3239S	CEB B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA DR. JOSE ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ : 28DPR3239S.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO		10															226
18-2181C	28DPR3900Y	CEB B 2018	\$ 840,000.00				TELECOMUNICACION MARIANO MATAMOROS : 28DPR3900Y.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO		10															226
18-2182C	28DPR3902Z	CEB B 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LIC. ENILDO PORTES GIL : 28DPR3902Z.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS		10															89
18-2183C	28DPR3903V	CEB B 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO : 28DPR3903V.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO		10															138
18-2184C	28DPR3902E	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR3902E.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO		10															61
18-2185C	28DPR3903D	CEB B 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA GRIJALVANCIO ZARAGOZA : 28DPR3903D.- A DEFINIR METASEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO		10															100




Handwritten signature



INSTITUTO TAMAUCAPOCTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	NUM. BENEF.		
			Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
18-2186C	28DPR1486B	CIEN B 2018	\$ 750,000.00		Contrato	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - COSTILLA - 28DPR1486B - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10												193	
18-2192C	28DPR1646Z	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	PRIMARIA GONZALO GUERRERO SERIATO - 28DPR1646Z - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10													66
18-2188C	28DPR1216X	CIEN B 2018	\$ 870,000.00		Contrato	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 28DPR1216X - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10													163
18-2189C	28DPR1216Z	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 28DPR1216Z - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10													163
18-2190C	28DPR1449E	CIEN B 2018	\$ 870,000.00		Contrato	PRIMARIA ERNESTO GUARDADO SALINAS - 28DPR1449E - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10													211
18-2191C	28DPR1566N	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	PRIMARIA 18 DE MARZO - 28DPR1566N - REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA						10													196
18-2192C	28DPR1013H	CIEN B 2018	\$ 750,000.00		Contrato	PRIMARIA METZAMALCOVOTI - 28DPR1013H - REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA						10													51
18-2193C	28DPR1339D	CIEN B 2018	\$ 870,000.00		Contrato	PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLAREAL GONZALEZ - 28DPR1339D - REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA						10													177
18-2194C	28DPR1003K	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS LIC. BENTO MAREZ - 28DPR1003K - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													133
18-2195C	28DPR1006SW	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS CASTAÑEDA - 28DPR1006SW - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													119
18-2196C	28DPR1006TH	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - 28DPR1006TH - REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													96
18-2197C	28DPR1016JZ	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA - 28DPR1016JZ - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													236
18-2198C	28DPR10190U	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL - 28DPR10190U - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													39
18-2199C	28DPR10227R	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS MELBA RODRIGUEZ DE SALINAS - 28DPR10227R - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													115
18-2200C	28DPR10237Y	CIEN B 2018	\$ 840,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS BETSABE DEL AVELLANO DE CABERNAS - 28DPR10237Y - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													191
18-2201C	28DPR10171D	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS HERIBERTO DE CHAPULTEPEC - 28DPR10171D - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													84
18-2202C	28DPR1000TF	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL - 28DPR1000TF - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													173
18-2203C	28DPR1466CQ	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	JARDIN DE NIÑOS TOMAS RAMOS - 28DPR1466CQ - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						10													170
18-2204C	28DPR1216ZA	CIEN B 2018	\$ 810,000.00		Contrato	PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERIATO - 28DPR1216ZA - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO						10													131
18-2205C	28DPR10104T	CIEN B 2018	\$ 630,000.00		Contrato	PRIMARIA GONZALO M. ALTAMIRANO - 28DPR10104T - CONSTRUCCION DE BANDA DE 190 ML DEL MUNICIPIO DE TUAEN EN LA LOCALIDAD DE TUAEN						10													64
18-2206C	28DPR10104C	CIEN B 2018	\$ 780,000.00		Contrato	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 28DPR10104C - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TUAEN EN LA LOCALIDAD DE TUAEN						10													71
18-2207C	28DPR10109H	CIEN B 2018	\$ 360,000.00		Contrato	PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 28DPR10109H - A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TUAEN EN LA LOCALIDAD DE TUAEN						10													51



Handwritten signature



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número de Obra	CCT	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	NIM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Partida presupuestal	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado				
			\$ 421,502,975.57	\$ 3,795,132.89	\$			TOTAL: \$ 217,679,420.12									\$ 170,538,676.71	\$ 32,124,950.58	\$ 16,880,553.80	\$	\$ 19,109,673.31	01/10/2018		

NOTAS:
 A.- La inversión del FAM, (básico, medio superior, y superior) corresponde a la inversión asignada a los estados y es publicada en el DOF el 2/02/18, de la cual se descuenta el porcentaje que se indica en el "Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" (Programa Escuelas al CIEV) firmado entre el Gobierno del Estado y la Federación el 14 de octubre de 2015.
 B.- FAM Remanentes: son las cantidades que resulten de la asignación de los recursos de la monetización de la "Aportación en FAM" en términos de lo dispuesto por el "Fideicomiso de Emisión" y que serán distribuidos a las "Entidades Federativas" por conducto de sus Tesorerías y/u organismos análogos o equivalentes en términos de lo dispuesto por el C.- Plazo de ejecución N° = AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
 D.- Estatus = 1.- Terminada y operando, 2.- Terminada sin operación, 4.- Suspendida, 5.- Cancelada, 6.- Recibió anticipo por iniciar, 7.- En licitación/contratación, 8.- En Proceso de Validación, Presupuestación, 9.-Obra de Convenio la Ejecuta UAT, 10.- en espera de suficiencia de recurso por parte de INIFED, para iniciar la licitación, 11.-

DIRECTOR GENERAL
 I.M.N. GERMAN PACHECO DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CARLOS ALAIN TORRENTERA

JEF DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 C.P LUCIA MALDONADO HERNANDEZ

