



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CEN 2017	334,386.19			334,386.19	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0094R	334,386	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	7	0	30	629001	234,070			100,316	100,316	100,316	100,316
PROG. ESC. AL CEN 2017	590,850.26			590,850.26	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0228Q	590,850	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	3	15	30	629001	413,595			177,255	177,255	177,255	177,255
PROG. ESC. AL CEN 2017	488,445.87			488,445.87	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0277Z	488,446	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	3	20	30	629001	341,912			146,534	146,534	146,534	146,534
PROG. ESC. AL CEN 2017	586,902.21			586,902.21	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0856G	586,902	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	7	0	30	629001	410,832			176,071	176,071	176,071	176,071
PROG. ESC. AL CEN 2017	519,537.74			519,537.74	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0869K	519,538	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	7	0	30	629001	363,676			155,861	155,861	155,861	155,861
PROG. ESC. AL CEN 2017	443,275.87			443,275.87	PINTURA VINILICA, SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0876U	443,276	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	7	0	30	629001	310,293			132,983	132,983	132,983	132,983
PROG. ESC. AL CEN 2017	494,796.12			494,796.12	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1036H	494,796	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	3	30	30	629001	346,357			148,439	148,439	148,439	148,439
PROG. ESC. AL CEN 2017	441,651.90			441,651.90	REHABILITACION DESAYUNADOR + REHAB. DE EDIF. A + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0387E	441,652	04/03/2020	01/06/2020	01/06/2020	07/05/2020	2	100	30	629001	309,156			132,496	132,496	132,496	132,496
PROG. ESC. AL CEN 2017	538,755.07			538,755.07	IMPERMEABILIZACION, RESANES EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0003J	538,755	05/03/2020	23/05/2020	23/05/2020	01/04/2020	3	69	30	629001	377,129			161,627	161,627	161,627	161,627
PROG. ESC. AL CEN 2017	623,438.14			623,438.14	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0058M	623,438	05/03/2020	23/05/2020	23/05/2020	01/04/2020	3	40	30	629001	436,407			187,031	187,031	187,031	187,031
PROG. ESC. AL CEN 2017	509,459.54			509,459.54	REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0069S	509,460	05/03/2020	23/05/2020	23/05/2020	01/04/2020	3	15	30	629001	356,622			152,838	152,838	152,838	152,838
PROG. ESC. AL CEN 2017	510,607.00			510,607.00	IMPERMEABILIZACION, REPARACION Y DEMOLICION DE LOSA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ SALINAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0167T	510,607	05/03/2020	23/05/2020	23/05/2020	01/04/2020	3	10	30	629001	357,425			153,182	153,182	153,182	153,182
PROG. ESC. AL CEN 2017	361,957.57			361,957.57	DEMOLICION Y REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0464T	361,958	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	81	30	622001	253,370			108,587	108,587	108,587	108,587

9.

9



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2017	486,391.05			486,391.05	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0904Z	486,391	05/03/2020	23/05/2020	23/05/2020	01/04/2020	3	15	30	622001	340,474			145,917	145,917	145,917	145,917
PROG. ESC. AL CIEN 2017	437,934.86			437,935	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0915F	437,935	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	23	30	629001	306,554			131,380	131,380	131,380	131,380
PROG. ESC. AL CIEN 2017	440,719.55			440,719.55	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PROF. VICENTE CEVADA VERAON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0938Q	440,720	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	27	30	629001	308,504			132,216	132,216	132,216	132,216
PROG. ESC. AL CIEN 2017	473,716.35			473,716.35	REHABILITACION + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBOACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1011Z	473,716	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	23	30	0	331,601			142,115	142,115	142,115	142,115
PROG. ESC. AL CIEN 2017	539,731.05			539,731.05	SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1026A	539,731	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	3	30	623001	377,812			161,919	161,919	161,919	161,919
PROG. ESC. AL CIEN 2017	440,047.45			440,047.45	CONSTRUCCION DE SERVICIOS. SANITARIOS. PARA 151 A 210 ALUMNOS. NPT + 0.50M + OBRA EXTERIOR EN AL ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1057U.	440,047	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	31/03/2020	3	14	30	622001	308,033			132,014	132,014	132,014	132,014
PROG. ESC. AL CIEN 2017	553,265.12			553,265.12	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ALICIA LERMA RODRIGUEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0947Y	553,265	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	07/05/2020	3	1	30	622001	387,286			165,980	165,980	165,980	165,980
PROG. ESC. AL CIEN 2017	375,868.50			375,868.50	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 140 ML. EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1060H.	375,869	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	07/05/2020	3	1	30	622001	263,108			112,761	112,761	112,761	112,761
PROG. ESC. AL CIEN 2017	332,488.48			332,488.48	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 AISLADA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOSCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1066B.	332,488	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	07/05/2020	7	0	30	622001	232,742			99,747	99,747	99,747	99,747
PROG. ESC. AL CIEN 2017	486,327.23			486,327.23	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS EN AL ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ.CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2397P	486,327	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	07/05/2020	3	10	30	622001	340,429			145,898	145,898	145,898	145,898
PROG. ESC. AL CIEN 2017	464,646.06			464,646.06	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR EN AL ESCUELA ESCUELA PRIMARIACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2567T.	464,646	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	07/05/2020	7	0	30	622001	325,252			139,394	139,394	139,394	139,394



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2017	462,974.69			462,974.69	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 188 ML. EN AL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0982U	462,975	04/03/2020	02/05/2020	02/05/2020	31/03/2020	7	0	30	622001	324,082			138,892	138,892	138,892	138,892
PROG. ESC. AL CIEN 2017	459,960.94			459,960.94	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN02915	459,961	02/02/2020	29/07/2020	29/07/2020	31/03/2020	3	55	30	629001	321,973			137,988	137,988	137,988	137,988
PROG. ESC. AL CIEN 2017	594,163.08			594,163.08	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ADELANTECON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN03255	594,163	04/03/2020	02/05/2020	02/05/2020	31/03/2020	3	5	30	0	415,914			178,249	178,249	178,249	178,249
PROG. ESC. AL CIEN 2017	269,526.27			269,526.27	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA MARTE R. GOMEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0334Q	269,526	04/03/2020	02/05/2020	02/05/2020	31/03/2020	3	5	30	629001	188,668			80,858	80,858	80,858	80,858
PROG. ESC. AL CIEN 2017	288,960.00			288,960.00	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1727J	288,960	04/03/2020	02/05/2020	02/05/2020	31/03/2020	7	0	30	623001	202,272			86,688	86,688	86,688	86,688
PROG. ESC. AL CIEN 2018	854,903.95			854,903.95	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0042B	854,904	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	00/01/1900	3	25	0	622001	854,904			0	0	0	0
PROG. ESC. AL CIEN 2018	601,376.01			601,376.01	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 31.5 M EN AL ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0298B	601,376	12/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	07/05/2020	3	99	30	622001	420,963			180,413	180,413	180,413	180,413
PROG. ESC. AL CIEN 2018	480,340.64			480,340.64	CONSTRUCCION DE 42 ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) + REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0668D	480,341	10/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	07/05/2020	7	0	30	622001	336,238			144,102	144,102	144,102	144,102
PROG. ESC. AL CIEN 2018	551,644.48			551,644.48	CONSTRUCCION DE BARDA DE 100 ML + IMPERMEABILIZACION EN AL ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLECON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0041L	551,644	10/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	07/05/2020	7	0	30	622001	386,151			165,493	165,493	165,493	165,493
PROG. ESC. AL CIEN 2018	507,553.68			507,553.68	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0423T	507,554	12/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	07/05/2020	3	45	30	622001	355,288			152,266	152,266	152,266	152,266
PROG. ESC. AL CIEN 2018	466,654.15			466,654.15	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y MOBILIARIO EN AL ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0968A	466,654	12/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	07/05/2020	3	5	30	622001	326,658			139,996	139,996	139,996	139,996
PROG. ESC. AL CIEN 2018	610,791.76			610,791.76	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDASCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0773Y	610,792	19/03/2020	16/06/2020	16/06/2020	12/05/2020	7	0	30	622001	427,554			183,238	183,238	183,238	183,238



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	745,925.30			745,925.30	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADA EN AL ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1311M.	745,925	19/03/2020	16/06/2020	16/06/2020	12/05/2020	7	0	30	622001	522,148			223,778	223,778	223,778	223,778
PROG. ESC. AL CIEN 2018	704,675.83			704,675.83	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACION GENERAL. EN AL ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2226W	704,676	19/03/2020	16/06/2020	16/06/2020	12/05/2020	7	0	30	0	493,273		211,403	211,403	211,403	211,403	211,403
PROG. ESC. AL CIEN 2018	612,612.58			612,612.58	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTECO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS. EN AL ESCUELA PRIMARIA PROF. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2329S	612,613	19/03/2020	16/06/2020	16/06/2020	12/05/2020	7	0	30	0	428,829		183,784	183,784	183,784	183,784	183,784
PROG. ESC. AL CIEN 2018	690,656.47			690,656.47	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. 750 ADOSADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AL ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROSCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0307S	690,656	19/03/2020	16/06/2020	16/06/2020	12/05/2020	7	0	30	622001	483,460		207,197	207,197	207,197	207,197	207,197
PROG. ESC. AL CIEN 2018	445,179.38			445,179.38	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0081N	445,179	10/03/2020	07/06/2020	07/06/2020	07/05/2020	3	10	30	629001	311,626		133,554	133,554	133,554	133,554	133,554
PROG. ESC. AL CIEN 2018	526,811.11			526,811.11	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0161Z	526,811	10/03/2020	07/06/2020	07/06/2020	07/05/2020	3	3	30	0	368,768		158,043	158,043	158,043	158,043	158,043
PROG. ESC. AL CIEN 2018	692,525.72			692,525.72	SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 20 M + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GILCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0190U	692,526	10/03/2020	07/06/2020	07/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	484,768		207,758	207,758	207,758	207,758	207,758
PROG. ESC. AL CIEN 2018	516,287.03			516,287.03	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINASCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0227R	516,287	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	00/01/1900	3	46	0	0	516,287		0	0	0	0	0
PROG. ESC. AL CIEN 2018	665,140.86			665,140.86	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0371D	665,141	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	00/01/1900	3	10	0	0	665,141		0	0	0	0	0
PROG. ESC. AL CIEN 2018	575,336.41			575,336.41	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEALCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0601F	575,336	10/03/2020	07/06/2020	07/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	402,735		172,601	172,601	172,601	172,601	172,601
PROG. ESC. AL CIEN 2018	236,255.12			236,255.12	REHABILITACION ELECTRICA EN AL ESCUELA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1049B	236,255	10/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	165,379		70,877	70,877	70,877	70,877	70,877
PROG. ESC. AL CIEN 2018	698,372.69			698,372.69	CONSTRUCCION DE WC AISLADOS, ESTR. ATIPICA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN AL ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROESCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1344D	698,373	10/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	488,861		209,512	209,512	209,512	209,512	209,512



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	603,891.26			603,891.26	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETV0010H	603,891	10/03/2020	22/06/2020	22/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	422,724			181,167	181,167	181,167	181,167
PROG. ESC. AL CIEN 2018	807,690.09			807,690.09	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0802C.	807,690	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	12/05/2020	7	0	30	0	565,383			242,307	242,307	242,307	242,307
PROG. ESC. AL CIEN 2018	662,369.32			662,369.32	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. ESTRC. TIPO 750 EN AL ESCUELA PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR11280	662,369	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	463,659			198,711	198,711	198,711	198,711
PROG. ESC. AL CIEN 2018	554,199.89			554,199.89	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA Y REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2421Z	554,200	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	07/05/2020	7	0	30	0	387,940			166,260	166,260	166,260	166,260
CIEN MED. SUP. 2017	1,153,846.15			1,153,846.15	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A,B,C,D Y E EN AL ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES NUEVA CREACION No. 18CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ECB0018W	1,153,846	23/03/2020	19/08/2020	19/08/2020	07/05/2020	3	80	25.01	0	865,286			288,560	288,560	288,560	288,560
CIEN MED. SUP. 2017	3,152,022.96			3,152,022.96	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 TALLER DE EBANISTERIA 4 EE. AISLADO ESTRC T-80C + OBRA EXTERIOR 199 M. EN AL ESCUELA ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H	3,152,023	02/02/2020	29/07/2020	29/07/2020	31/03/2020	3	65	30	622001	2,206,416		945,607	945,607	945,607	945,607	
CIEN SUP. 2018	197,755.35			197,755.35	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPASCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28MSU0870I.	197,755	09/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	07/05/2020	7	0	30	629001	138,429		59,327	59,327	59,327	59,327	
FAM REM 2019	1,141,414.17			1,141,414.17	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 18 X 32 M. EN AL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLERCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0024F	1,141,414	20/04/2020	18/07/2020	18/07/2020	30/04/2020	3	10	30	622001	798,990		342,424	342,424	342,424	342,424	
FAM REM 2019	831,739.43			831,739.43	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 8 X 18 M. EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VLADIMIR TREVINO RODRIGUEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0010T	831,739	20/04/2020	18/07/2020	18/07/2020	30/04/2020	7	0	30	622001	582,218		249,522	249,522	249,522	249,522	
FAM REM 2019	773,989.77			773,989.77	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ CANALES CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0660L	773,990	20/04/2020	18/07/2020	18/07/2020	30/04/2020	3	8	30	629001	541,793		232,197	232,197	232,197	232,197	
FAM REM 2019	2,147,984.54			2,147,984.54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 MTS EN AL ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPASCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2576A	2,147,985	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	622001	2,147,985		0	0	0	0	
FAM REM 2019	326,019.17			326,019.17	REHABILITACION GENERAL EN AL ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUEVA CREACIONCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0061Z	326,019	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	629001	326,019		0	0	0	0	

9.

h



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020
21



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM 2019	102,264.22			102,264.22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO EN AL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEALCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0601F	102,264	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	623001	102,264			0	0	0	0
FAM REM 2019	589,519.11			589,519.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACION DE 300 KW. EN AL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0060K	589,519	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	623001	589,519			0	0	0	0
FAM REM 2019	71,358.27			71,358.27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION 112.5 KV 13200/220 EN AL ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRACON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1612I	71,358	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	623001	71,358			0	0	0	0
FAM REM 2019	123,880.36			123,880.36	REHABILITACIÓN DE MOLDURAS EN AL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANOCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1620R	123,880	29/05/2020	26/08/2020	26/08/2020		6	0	0	629001	123,880			0	0	0	0
FONDEN B 2019	230,279.89			230,279.89	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA PRIMARIA GENERAL PEDRO J. MENDEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1810I	230,280	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020	00/01/1900	2	100	0	0	230,280			0	0	0	0
FONDEN B 2019	179,675.09			179,675.09	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOSCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2534B	179,675	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020		6	0	0	0	179,675			0	0	0	0
FONDEN B 2019	118,154.50			118,154.50	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRECON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0026D	118,155	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020		6	0	0	0	118,155			0	0	0	0
FONDEN B 2019	208,195.29			208,195.29	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0083N	208,195	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020		6	0	0	0	208,195			0	0	0	0
FONDEN B 2019	31,333.92			31,333.92	SUSTITUCION DE MALLA SOMBRA EN PLAZA CIVICA EN AL ESCUELA PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTEROCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO819T	31,334	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020		6	0	0	0	31,334			0	0	0	0
FONDEN MS 2019	849,927.89			849,927.89	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DCT0149E	849,928	23/03/2020	21/04/2020	21/04/2020		6	0	0	0	849,928			0	0	0	0
FAM BASICO 2020	1,100,000.00	-	-		REHAB DE LOSAS, MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0495M						8										42
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "B" Y DE LA LOSA DEL MODULO DE S.S. EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1385D						8										33



9.

4



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		REHAB DE RED ELECT DE LOS EDIF "E", "F", "G", "H", "J" Y "O" (12 AULAS DIDACTICAS, 1 BIBLIOTECA Y 2 LABORATORIOS). EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0036K						8										1,349
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIF PRINCIPAL (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC Y MODULO DE S.S.) EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0061Z						8										36
FAM BASICO 2020	900,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y AMPIACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0094R						8										44
FAM BASICO 2020	1,700,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE (SIN SUS TITUCIÓN) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0358J						8										164
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL ROMERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0359I						8										331
FAM BASICO 2020	260,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 3 ANEXOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 1 ANEXO. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0762S						8										210
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSA DE AULA DIDÁCTICA Y DEL MODULO DE S.S. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1031M						8										27
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		RECONSTRUCC. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SIN MOBILIARIO DEL EDIF "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0964E						8										151
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "A" Y RED ELECTRICA DE LAS MISMAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1094O						8										850
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO "C" Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1904X						8										509





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandero								
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		RE-CONSTRUCCION DEL FORO ESCOLAR Y EXTENSION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ TECNICA 63. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0063Z						8										1,076
FAM BASICO 2020	1,650,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION DE MUROS DE 11 AULAS DIDACTICAS Y DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AURORA CRUZ DE MORA TECNICA 85 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0085L						8										411
FAM BASICO 2020	150,000.00	-	-		REHABILITACION DE 200 MTS LINEALES DE BARDAS PERIMETRAL. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. LUIS MORA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0080D						8										33
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIF "A" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES) EN LA ESCUELA PRIMARIA 3 DE FEBRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO202Z						8										37
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (8 AULAS Y UN C.C.) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1959Z						8										246
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO AMAYA TIJERINA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2350V						8										33
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIF "A", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHAB. DE RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0498J						8										52
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DEL MODULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO208T						8										177
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHAB. DEL MODULO DE S. SANITARIOS DEL EDIF "F" + CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO253F						8										399
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHAB. DE LOSA DEL MODULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO C. LÓPEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0113E						8										27
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		CONSTRUCC. Y MOB DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIF "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO230V						8										28



9.

21



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0293Q						8										69
FAM BASICO 2020	310,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y REHABILITACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1872V						8										40
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (6 AULAS DIDÁCTICAS Y UN C.C.) Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (3 EN EDIFICIO "A" Y 2 EN EDIFICIO "B") EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JESÚS REYES HEROLES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0037B						8										151
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHAB. DEL MÓDULO DE S. SANITARIOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BOMBA HIDRÁULICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0015D						8										69
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCC SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0048F						8										100
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0010C						8										126
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHAB. DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0030Q						8										1,289
FAM BASICO 2020	1,100,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "G", "H" "I", "J" Y "K" (8 AULAS DIDÁCTICAS, 4 TALLERES, 3 LABORATORIOS, 1 MOD S.S., 2 OFNAS, 1 BODEGA), DEMOLISIÓN SIN RESTITUCIÓN DE BODEGA DEL EDIF "F" Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE DESAGÜE ENTRE LOS EDIFICIOS "G" Y "H" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ISAAC NEWTON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0096Z						8										607
FAM BASICO 2020	1,450,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACION, CAMBIO DE PISO, REPARACION DE 2 COLUMNAS POR DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO, RESANAR GOTERONES, REHABILITACION DE 2 S.S., CAMBIO DE LAMINAS QUE SE ENCUENTRA EN EL TERCER PISO Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1770V						8										294





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS RIESTRA RDZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2273G						8										377
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0386F						8										89
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA DEL EDIF "B", (2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN C.ÓMPUTO) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CUITLÁHUAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0388D						8										76
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0390S						8										122
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE FORO PARA ACTIVIDADES CÍVICAS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0397L						8										15
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL EDIFICIO "A" (5 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 DIRECIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RDZ CANO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO508Q						8										298
FAM BASICO 2020	150,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO538K						8										188
FAM BASICO 2020	1,500,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, 1 BIBLIOTECA, 1 USAER, Y 1 COMEDOR (EDIFICIOS "A" Y "B") Y DE LA RED ELÉCT DEL INMUEBLE EN GRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZÁLEZ BENAVIDES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO324J						8										158
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1085G						8										36
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA REVOLUCION AGROPECUARIA (EN LA EXTENSION) CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0025X						8										206
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE UN WC PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS HERLINDA RAMÍREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0379W						8										23
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR (vespertino) EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1423Q						8										643
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA Y DEMOLISIÓN DE AULA ATÍPICA SIN REPOSICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1420T						8										39

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



9

21



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIO ACADÉMICO Y DEL MÓDULO DE S.S. (3 AULAS, COCINA BODEGA) EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR07490						8										53
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIO ACADÉMICO (3 AULAS, BIBLIOTECA Y BODEGA) EN LA ESCUELA PRIMARIA GRÁL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1250P						8										53
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0230E						8										97
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1813F						8										88
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0302H						8										31
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DEL MODULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. AURELIO WALLE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0967B						8										43
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INST. FED. DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2343L						8										55
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHAB DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF. "A" EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL JOHN LONDON DOWN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0049D						8										9
FAM BASICO 2020	750,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO CAPISTRAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0041W						8										-
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (SÓLO LAS QUE ESTAN EN USO), REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE POSTE DE CONCRETO (EL QUE SOSTIENE EL TRANSFORMADOR) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PÉREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0078J						8										142
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL INMUEBLE EN GENERAL Y RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0021Z						8										144


ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



9.

21



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandero								
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF. "A" EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GREGORIO GARZA FLORES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0066V						8										85
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA Y MURO DE 1 AULA DIDÁCTICA (PRÓXIMA A ENTRADA DEL INMUEBLE) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0101K						8										31
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ERNESTO GUAJARDO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0186H						8										19
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN01960						8										22
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL EDIF "C" (2 AULAS Y 1 BODEGA) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0338W						8										108
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0391R						8										135
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "B" Y "D" (5 ESPACIOS). EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0464T						8										89
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "C", VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES YA QUE PRESENTA UNDIMIENTOS ELEDIFICIO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBOA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1011Z						8										123
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHAB DE LOSA DEL ÁREA DE CUBÍCULOS DEL EDIF "A" Y REHAB DE LOSA, MUROS Y RED ELECT DEL EDIF "E" EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL PROF. NICASIO ZÚÑIGA HUERTA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0010S						8										29
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS (LADO SUR DEL INMUEBLE). EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0050T						8										38
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		RREHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL EDIFICIO "E". EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0572R						8										191

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA



9.

22



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandero								
FAM BASICO 2020	700,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0630R						8										40
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (VALORAR JUSTIFICACIÓN, ACTUALMENTE CUANTA CON UNA DE 50 KVA) EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1280J						8										249
FAM BASICO 2020	1,050,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", Y "E" (15 ESPACIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1889V						8										727
FAM BASICO 2020	2,000,000.00	-	-		RECONSTRTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS SIN MOBILIARIO (SUSTITUIR AULAS ATÍPICAS DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA COCINA) Y REHABILITACIÓN DE LOSAS DE TRES AULAS DIDÁCTICAS (CONTIGUAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS). EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2160D						8										1,131
FAM BASICO 2020	1,500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LOS EDIF "A", "B" Y "C" Y REHAB. DE LOSAS, MUROS Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2173H						8										708
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE (VALORAR CAMBIO DE SUBESTACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZÁLES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2179B						8										719
FAM BASICO 2020	120,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (6 ESPACIOS) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VLADIMIR TREVIÑO R CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0010T						8										82
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C", Y DE LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN GENERAL. EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL PROFA. JUANITA BALDERAS LOPEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0007E						8										15
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE FEBRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0651D						8										188
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		REHAB DE 3 LOSAS DE AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF "C" Y REHAB DE LOSAS Y MUROS DE 3 AULAS DIDACTICAS DEL EDIF "D" EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TUERINA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN00970						8										160



9.

21



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (5 EDIF "C" Y 1 EDIF. "B") EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0120Z						8										223
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0271E						8										111
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NUEVA ERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0809W						8										288
FAM BASICO 2020	400,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (1 EN EDIF "E" Y 1 EN EDIF "G"), EVALUAR CONDICIONES ESTRUCTURALES, PARA UNA EVENTUAL RECONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0834V						8										217
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA SIN MOBILIARIO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0913H						8										213
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO) EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTOS GUZMAN TREVIÑO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0694B						8										606
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2245K						8										-
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		RECONSTRUCC DE 1 AULA DIDÁCTICA SIN MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NOGAL NUM 1 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1377V						8										526
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO. EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2105K						8										573
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO) EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ABDÓN RDZ. SÁNCHEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2251V						8										758
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS DEL ANGEL ACEVEDO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2438Z						8										398

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE TAMAULIPEQUE



9.

10



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2512Q						8										469
FAM BASICO 2020	1,800,000.00	-	-		RECONSTRUCC. DE 3 AULAS DIDÁCTICAS SIN MOBILIARIO DEL EDIF "E" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0243Y						8										142
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑO LOS NIÑOS HEROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0199L						8										40
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0041B						8										49
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO INTERIOR CON REGADERA EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL CAM CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0041L						8										15
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MAGDALENO AGUILAR CÁSTILLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0104X						8										41
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA GENERAL ERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0055Z						8										349
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 1 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0045I						8										121
FAM BASICO 2020	307,500.00	-	-		PINTURA DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. PAREDES O MUROS DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. CANCELERÍA DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR CLUB SERTOMA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0077A						8										97
FAM BASICO 2020	700,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DEL EDIF "E" (2 AULAS) Y REHAB. DE RED ELÉCT DEL INMUEBLE EN GRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALBORADA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0116M						8										124
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHAB INTEGRAL DE PISOS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF "D" EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0307C						8										121





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	116,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS. PISO DE 1 AULA DIDÁCTICA. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR EMMA VAZQUEZ GARCIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0975U						8										99
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1078G						8										126
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		REHABILITACION DE LOSAS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS Y DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA PROFA. GEORGINA CANTU PEÑA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0764G						8										369
FAM BASICO 2020	102,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. PISOS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. SALVADOR ALVARADO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0810B						8										54
FAM BASICO 2020	260,000.00	-	-		PINTURA DE 2 AULAS, 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS. IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS. PAREDES O MUROS DE 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS. PISO DE 1 OTRO ANEXO. LOSAS DE 3 OTROS ANEXOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 3 OTROS ANEXOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0813Z						8										19
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DEL EDIF "B" Y DEL MODULO DE SERV. SANITARIOS Y DEMOLISIÓN SIN RESTITUCIÓN DEL EDIF "A" (EDIFICIO EN DESUSO) EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0819T						8										66
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" (15 ESPACIOS) Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0976J						8										321





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	1,060,000.00	-	-		PINTURA DE 12 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 2 OTROS ANEXOS. IMPERMEABILIZACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 2 OTROS ANEXOS. PAREDES O MUROS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS. PISOS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. LOSAS DE 6 AULAS DIDÁCTICAS. CANCELERÍA DE 5 AULAS DIDÁCTICAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 1 OTRO ANEXO. EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1314J						8										295
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		RECONSTRUCCION DE LOSA DE 4 AULAS DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1317G						8										-
FAM BASICO 2020	149,500.00	-	-		PINTURA DE 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS. PISOS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOSAS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 5 AULAS DIDÁCTICAS. EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1427M						8										990
FAM BASICO 2020	251,500.00	-	-		PINTURA DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 3 OTROS ANEXOS. IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. PAREDES O MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 1 OTRO ANEXO. PISOS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. LOSAS DE 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 OTRO ANEXO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 1 AULA DIDÁCTICA, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 3 OTROS ANEXOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1494K						8										228
FAM BASICO 2020	128,000.00	-	-		DEMOLICIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1564P						8										77
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE 90 METROS DE BARDA PERIMETRAL. EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JESUS PELLACASTRE VARGAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1708V						8										639

9.



Handwritten signature




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	1,025,000.00	-	-		PINTURA DE 12 AULAS. IMPERMEABILIZACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS. PAREDES O MUROS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS. PISOS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. LOSAS DE 12 AULAS DIDÁCTICAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2022B						8										649
FAM BASICO 2020	1,850,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE , BARDA PERIMETRAL, REMODELACION DE FORO, BAÑOS, GRADAS Y RAMPAS DE ACCESO. (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO) EN LA ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2050Y						8										860
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCC Y MOB DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RDZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2249G						8										457
FAM BASICO 2020	278,500.00	-	-		PINTURA DE 12 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN. IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS. LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA. EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2286K						8										862
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO) EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2589E						8										282
FAM BASICO 2020	1,263,000.00	-	-		PINTURA DE 10 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 1 OTRO ANEXO. IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, 1 OTRO ANEXO. PARED O MURO DE 1 TALLER. LOSAS DE 8 AULAS DIDÁCTICAS. CANCELERÍA DE 10 AULAS DIDÁCTICAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 1 OTRO ANEXO. DEMOLICIÓN DE 1 OTRO ANEXO. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0059N						8										1,276





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM BASICO 2020	1,092,000.00	-	-		PINTURA DE 9 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. IMPERMEABILIZACIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. PAREDES O MUROS DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. PISOS DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. LOSAS DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. CANCELERÍA DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0006W						8										231	
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		CAMBIO DE TRANSFORMADOR (MAYOR CAPACIDAD) Y REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS TREVIÑO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0292G						8											294
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		RECONSTRUCC SIN MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0128R						8											196
FAM BASICO 2020	400,000.00	-	-		REHAB DE LOSA DEL EDIF "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC, S.S. Y BODEGA) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1018S						8											28
FAM BASICO 2020	6,300,000.00	-	-		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": 5 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A": 4 AULAS, 2 DIRECCIONES, 1 BIBLIOTECA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C": 1 AULA Y 1 BODEGA. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0830P						8											413
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TORRE CANTU CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0092V						8											480
FAM BASICO 2020	150,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE DOS AULAS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. EMILIO LÓPEZ MACHUCA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0176Q						8											36





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandero								
FAM BASICO 2020	150,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE DOS AULAS DIDÁCTICAS. EN LA ESCUELA PRIMARIA CONRADO CASTILLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0900U						8										15
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE LOS EDIFICIO "A", "C", "D" (EVALUAR CONDICION ESTRUCTURAL DE LOSA EDIF "D"), IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B", "E" Y "F" Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0117L						8										223
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHAB DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF "C" Y REHAB. GRAL. DEL MODULO DE S.S. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0202I						8										25
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB DE 2 AULAS (1 EN EDIF "A" Y 1 EN EDIF "B") EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0490R						8										34
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA DEL EDIF "C" Y DE LOS MUROS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 BIBLIOTECA, ASÍ COMO LA REHAB. GENERAL DE 2 MODULOS DE S.S. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0914X						8										192
FAM BASICO 2020	3,320,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA (SIN MOBILIARIO) DEL EDIFICIO "C" Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (9 ESPACIOS) Y CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR. EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0915W						8										380
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA DIDÁCTICA (CONTIGUA AL ACCESO PONIENTE) EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0919S						8										44
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2144M						8										276
FAM BASICO 2020	150,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL CAVAZOS LERMA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0067W						8										193





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHAB DE 3 LOSAS DE AULAS DIDACTICAS (2 DEL EDIF "A" Y 1 DEL EDIF "E") Y REHAB DEL MODULO DE S.S. (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0052S						8										114
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1911G						8										10
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA LAURO AGUIRRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1921N						8										75
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOB DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0063N						8										210
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHABILITACION DE S.S. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA SISTERNA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 28DTV0135Q CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0135Q						8										35
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOB DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. Y LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DTV0258Z						8										48
FAM BASICO 2020	500,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 LAB, UBICADAS EN EL ULTIMO NIVEL DEL EDIF "A" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAURO AGUIRRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0022H						8										871
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		CAMBIO DE TRANSFORMADOR (LIMITADO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DICTAMEN CFE) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLUB DE LEONES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0031P						8										1,455
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA (VALOCAR CAMBIO DE SUBESTACIÓN) REHAB DE LOSAS Y VOLADOS INTERMEDIA Y SUPERIOR DE LOS EDIFICIOS "C" Y "E" (13 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DE APOYO Y 1 CENTRO DE CÓMPUTO) Y SUSTITUCIÓN DE BARANDALES DEL EDIFICIO "C". EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HUGO ANDRÉS ARAUJO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0043U						8										441
FAM BASICO 2020	1,200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL., RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES DE CONCRETO EN LOS EDIF "B" Y "C", ASÍ COMO LA REHAB. DE ALEROS DE LOSAS INTERMEDIAS DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D". EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CAROLINA BALBOA GOJÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0052B						8										875

ITIFE

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandero								
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS Y VOLADOS DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF "A" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FERNANDO SAN PEDRO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DE90077K						8										482
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DE 2 AULAS DIDACTICAS DEL EDIF "B" EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DÍAZ CHAVES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0023X						8										123
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR0564I						8										176
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		TECHUMBRE Y TERMINACION DE LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y CABLEADO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1453K						8										62
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHAB DE LOSAS DE LOS EDIF "B" Y "F" (6 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 ANEXO) EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMAN HARRIS FLEISHMAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1458F						8										406
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1595I						8										331
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHAB. DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "D" Y "E" (4 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 BIBLIOTECA) EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1723N						8										351
FAM BASICO 2020	2,700,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO "A" (4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN). EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS TERESITA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0026U						8										128
FAM BASICO 2020	1,400,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA						8										220
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA Y REHABILITACIÓN DEL MODULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1045F						8										324
FAM BASICO 2020	300,000.00	-	-		REHABILITACIÓN GENERAL DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS TERESITA GTZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0188F						8										22
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ALBORADA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0327Q						8										113
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0328P						8										64





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Finandiero								
FAM BASICO 2020	350,000.00	-	-		INSTALACION DE RED ELECTRICA DE COMEDOR Y DIRECCION EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN480K						8										127
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0542G						8										53
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0868L						8										19
FAM BASICO 2020	560,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE S.S., LOSAS DE 4 AULAS DIDACTICAS (CONTIGUAS AL MODULO DE S.S.) Y RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL. EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1093P						8										307
FAM BASICO 2020	650,000.00	-	-		REHABILITACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN. EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE RUIZ CORTINES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0007P						8										1,525
FAM BASICO 2020	900,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE 2 MODULOS DE S.S. E IMPERMEABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "G" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RIGOBERTO CASTILLO MIRELES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DES0084U						8										764
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		RECONSTRUCC SIN MOB DE 2 AULAS DIDACTICAS (EDIF FRENTE A EXPLANADA) EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASITAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0016N						8										183
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA. EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN1044Q						8										77
FAM BASICO 2020	450,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDALES. EN LA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TAMAULIPECA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DML0001K						8										24
FAM BASICO 2020	400,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VILLARREAL TELLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPRO712A						8										361
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHAB. DE LOSA DE LOS EDIF "A" Y "B" (6 AULAS Y MODULO DE S. SANITARIO), ASÍ COMO REHAB DEL MODULO DE S. SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTHA SIERRA BUSTAMANTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0995H						8										143





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM BASICO 2020	400,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS S. E IMPERMEABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1123T						8										346	
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS (13 AULAS Y 2 MODULOS DE S.S.) EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1150Q						8										577	
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE DOCE AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1159H						8										844	
FAM BASICO 2020	800,000.00	-	-		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PROYECCI+ON A 2 NIVELES) Y MÓDULO DE S.S. CON ESPACIOS PARA PERSONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1173A						8										97	
FAM BASICO 2020	4,100,000.00	-	-								8											508
FAM BASICO 2020	1,000,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE 2 LOSAS DE AULAS DIDÁCTICAS (1 EN EDIF "B" Y 1 EN "D") E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1686Z						8										472	
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2061D						8										497	
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE S.S. EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSÉ ALLENEDÉ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2149H						8										325	
FAM BASICO 2020	600,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2162B						8										509	
FAM BASICO 2020	400,000.00	-	-		IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A", RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR2164Z						8										333	
FAM BASICO 2020	250,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE S.S. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EUGENIO HERNÁNDEZ BALBOA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0090X						8										584	
FAM BASICO 2020	100,000.00	-	-		REHAB DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0631Z						8										25	






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio		Termino	Físico								
FAM BASICO 2020	700,000.00	-	-		RECONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DJN0703C					8										75
FAM BASICO 2020	1,400,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DE AULAS DIDÁCTICAS: 2 DEL EDIFICIO "B", 6 DEL EDIFICIO "C" Y 2 DEL EDIFICIO "D", REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL EDIF "C" Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE DESAGÜE ENTRE LOS EDIFICIOS "C" Y "H" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DPR1226P					8										491
FAM BASICO 2020	200,000.00	-	-		REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL MODULO DE S.S., Y REHAB DE MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (1 EN EDIFICIO "B" Y 1 EN EL "K") EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LIC. AARÓN SÁENZ GARZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28DST0038A					8										458
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	1,220,549.95	-	-		EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL COBAT No 7 PROF. GUMERSINDO GUERRERO GARCÍA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 28ECB0007Q					8										1,096
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	1,220,549.95	-	-		EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL COBAT No 17 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 28ECB0017X					8										1,065
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	270,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J					8										650
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	100,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J					8										140
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	60,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER E DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES FINOS DE MADERA INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J					8										90
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	60,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J					8										240
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	60,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PRODUCCIONES PRENDAS DE VESTIR EN EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J					8										140






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	60,000.00	-	-		MESABANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "ALTAMIRA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0003J						8										180
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	300,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "REYNOSA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0008E						8										100
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	200,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "REYNOSA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0008E						8										360
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	50,000.00	-	-		SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS ACADÉMICAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "REYNOSA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0008E						8										1,314
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	60,000.00	-	-		MESABANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "REYNOSA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0008E						8										180
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	100,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "MATAMOROS" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0006G						8										283
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	120,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "MATAMOROS" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0006G						8										120
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	200,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "MATAMOROS" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0006G						8										260
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	190,000.00	-	-		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS DIDÁCTICAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "MATAMOROS" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0006G						8										1,360
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	261,099.50	-	-		EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "VICTORIA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H						8										320





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	100,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "VICTORIA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H						8										100
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	100,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "VICTORIA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H						8										95
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	100,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRÓNICA PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "VICTORIA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H						8										90
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	50,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECATRÓNICAS PARA EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL "VICTORIA" CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28ETC0005H						8										85
FAM MEDIO SUPERIOR 2020	304,138.00	-	-		MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN LA PREPARATORIA VALLE HERMOSO CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 28UBH0055M						8										
FAM SUPERIOR 2020	650,000.00	-	-		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1, BIBLIOTECA, LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA CCT: 28EPO0002C						8										
FAM SUPERIOR 2020	165,000.00	-	-		ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1, BIBLIOTECA, LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA CCT: 28EPO0002C						8										
FAM SUPERIOR 2020	1,200,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA CCT: 28EPO0002C						8										
FAM SUPERIOR 2020	7,500,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA C.C.T. 28EPO0003B						8										
FAM SUPERIOR 2020	1,200,000.00	-	-		SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS PARA CELDA CIM, PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA UNIVERCIDAD POLITECNICA VICTORIA						8										
FAM SUPERIOR 2020	4,298,894.00	-	-		EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DOS LABORATORIOS DE TIC'S UNIVERCIDAD POLITECNICA VICTORIA						8										
FAM SUPERIOR 2020	1,245,000.00	-	-		EQUIPO CNC LASER Y ACCESORIOS, PARA EL LABORATORIO DE ISA UNIVERCIDAD POLITECNICA VICTORIA						8										
FAM SUPERIOR 2020	917,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO DE AULAS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA TAMULIPAS C.C.T. 28EUT0003Z						8										





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020



21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatel	Municipal / otro				Inicio	Término			Inicio	Término								
FAM SUPERIOR 2020	2,774,202.52	-	-		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA C.C.T. 28EUT0003Z						8									
FAM SUPERIOR 2020	350,000.00	-	-		REEMPLAZO DE LUMINARIAS LED EN EDIFICIOS DE DOCENCIA N.O, P Y S DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA TAMAULIPAS C.C.T. 8EUT0003Z						8									
FAM SUPERIOR 2020	8,347,360.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS C.C.T. 28EUT0002Z						8									
FAM SUPERIOR 2020	25,000,000.00	-	-		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DE PRODUCCIÓN HIPE INTENSIVA DE ESPECIES MARINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO C.C.T. 28EUT0005X						8									
FAM SUPERIOR 2020	13,000,000.00	-	-		EQUIPAMIENTO ESOPECIALIZADO DE LABORATORIO, Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, CCT 28EUT0004Y						8									
FAM SUPERIOR 2020	9,319,318.00	-	-		ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE HIM (UMAN MACHINE INTERFASE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, CCT 28EUT0001A						8									
TOTAL:													\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- En espera de pago de anticipo
	7.- por iniciar
	8.- En validacion, elaboracion de proyectos
	9.- Otro especificar

ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

JULIO CESAR COLUMA GOTTORTÚA
DIRECTOR TÉCNICO

ING. LUIS ALBERTO ORTIZ ESPINOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

