

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	4TO. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	
		C.N.A.	ESTADO	C.N.A.	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
AGUA POTABLE															
SOP-IF-APARURAL-228-18-I GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de Caseta de Cloración y Centro de Control de Motores y Rehabilitación de Tanque Elevado de Almacenamiento en el Sistema de Agua Potable de Santa Clara, Mpio. de Victoria, Tam. Incluye: Automatización de Motor.	400,000.00		334,987.06		334,987.06	100.00%	323,038.76	96.43%	1		1		172	
		128,565.21	271,434.79	107,195.86	227,791.20			103,372.40	219,666.36						
		SUBTOTAL =		400,000.00				334,987.06							
		128,565.21	271,434.79	107,195.86	227,791.20			103,372.40	219,666.36						
ALCANTARILLADO															
SOP-IF-APARURAL-110-18-P MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en San Juanito, Municipio de Jaumave, Tam. Incluye: 5,749.51 ml de Red de Atarjeas de Tubería PVC Alcantarillado Serie 25 de 8" de Diámetro, 68 Pozos de Visita, 154 Descargas Domiciliarias, 424.97 ml de Línea de Emisor de Tubería de PVC Sanitario Serie 25, Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5.0 lps, Cerco Perimetral y 63 ml de Emisor de Salida.	9,391,850.71		12,841,850.71		12,841,850.71	100.00%	12,839,426.10	99.98%	1	1	1	1	512	
		6,574,295.50	2,817,555.21	6,574,295.50	6,267,555.21			6,573,068.75	6,266,357.35						
		SUBTOTAL =		9,391,850.71				12,841,850.71							
SOP-IF-APARURAL-111-18-P SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en Camotero II, Municipio de El Mante, Tam. Incluye: 9,794.45 ml de Red de Atarjeas de Tubería de PVC Sanitario Serie 20, 77 Pozos de Visita, 205 Descargas Domiciliarias, Cárcamo de Bombeo con Capacidad de Almacenamiento de 4 m3, Línea de Emisor y Lagunas de Oxidación.	15,225,950.47		15,225,950.47		15,225,950.47	100.00%	15,224,297.45	99.99%	1		1		819	
		9,135,570.28	6,090,380.19	9,135,570.28	6,090,380.19			9,134,578.47	6,089,718.98						
		SUBTOTAL =		15,225,950.47				15,225,950.47							
SOP-IF-APARURAL-228-18-I GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de Red de Alcantarillado y Saneamiento en Ej. Ampliación De La Reforma, Mpio. De Nuevo Morelos, Tam. (Primera Etapa). Incluye: 4,604 ml de Red de Atarjeas con Tubería de Pvc de 8" de Diámetro, 54 Pozos de Visita y 86 Descargas Domiciliarias.	5,172,198.80		5,172,198.80		5,172,198.80	100.00%	5,162,269.07	99.81%	1		1		232	
		3,103,319.29	2,068,879.51	3,103,319.29	2,068,879.51			3,097,361.43	2,064,907.64						
		SUBTOTAL =		5,172,198.80				5,172,198.80							
SUBTOTAL =		18,813,185.07	10,976,814.91	18,813,185.07	14,426,814.91	33,239,999.98	100.00%	33,225,992.62	99.96%	3	1	3	1	1,563	0
								18,806,008.65	14,420,983.97						
SANEAMIENTO															
SOP-IF-APARURAL-122-18-I PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LUM, S.A. DE C.V.	Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales a Base de Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5 lps en Santa Librada, Mpio. de Victoria, Tamps.	1,589,958.94		1,989,958.94		1,989,958.94	100.00%	1,984,274.89	99.71%	1	1	1	1	364	
		953,975.36	635,983.58	953,975.36	1,035,983.58			950,689.83	1,033,585.06						
		SUBTOTAL =		1,589,958.94				1,989,958.94							
SE CANCELA ACCIÓN	Sustitución de Planta Paquete para el Tratamiento de Aguas Residuales con una Capacidad de 2 lps para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, en El Chorrío (El Chorro), Mpio. de Hidalgo, Tam.	1,303,259.13		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		312	
		786,339.57	516,919.56	0.00	0.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		1,303,259.13				0.00							
SUBTOTAL =		1,740,314.93	1,152,903.14	953,975.36	1,035,983.58	1,989,958.94	100.00%	1,984,274.89	99.71%	2	1	2	1	676	0
								950,689.83	1,033,585.06						
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE															
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en José María Morelos (El Nopal), Mpio. de Jaumave, Tam.	284,873.96		284,873.96		289,213.96	94.50%	269,213.96	94.50%	1		1		511	
		199,411.77	85,462.19	199,411.77	85,462.19			188,449.77	80,764.19						
		SUBTOTAL =		284,873.96				284,873.96							
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable Las Canoas, Mpio. de Ocampo, Tam.	260,038.36		260,038.36		247,858.36	95.32%	247,858.36	95.32%	1		1		342	
		156,023.02	104,015.34	156,023.02	104,015.34			148,715.02	99,143.34						
		SUBTOTAL =		260,038.36				260,038.36							
SUBTOTAL =		355,434.79	189,477.53	355,434.79	189,477.53	517,072.32	94.89%	517,072.32	94.89%	2	0	2	0	853	0
								337,164.79	179,907.53						
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO															
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Magdalena Cedillo (El Coronel), Mpio. de Tula, Tam.	462,468.80		462,468.80		442,609.69	95.71%	442,609.69	95.71%	1		1		1,249	
		252,000.00	210,468.80	252,000.00	210,468.80			241,178.74	201,430.95						
		SUBTOTAL =		462,468.80				462,468.80							
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Méndez, Mpio. de Méndez, Tam.	330,971.20		330,971.20		313,524.81	94.73%	313,524.81	94.73%	1		1		864	
		186,000.00	144,971.20	186,000.00	144,971.20			176,195.43	137,329.38						
		SUBTOTAL =		330,971.20				330,971.20							

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	4TO. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TR A	TER MIN	CON TR A	TER MIN	CONT.	TERM
								CONAGUA	ESTADO						
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Mainero, Mpio. de Mainero, Tam.	346,376.00		346,376.00		329,602.40	95.16%	329,602.40	95.16%	1		1		386	
		186,000.00	160,376.00	186,000.00	160,376.00			176,992.75	152,609.65						
		SUBTOTAL = 1,139,816.00		1,139,816.00				1,085,736.90	95.26%						
		624,000.00	515,816.00	624,000.00	515,816.00			594,366.92	491,369.98						
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA															
CEAT-IF-APARURAL-02-18-I GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	376,079.83		376,079.83		203,083.11	54.00%	202,272.62	53.78%						
		135,000.00	241,079.83	135,000.00	241,079.83			72,609.06	129,663.56						
		SUBTOTAL = 50,000.00		50,000.00				37,781.24	75.56%						
		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	240,864.35	56.53%	240,053.86	56.34%						
		135,000.00	291,079.83	135,000.00	291,079.83			72,609.06	167,444.80						
SUPERVISION TECNICA															
CEAT-IF-APARURAL-02-18-I GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	772,923.22		772,923.22		361,650.77	46.79%	238,614.95	30.87%						
		492,063.73	280,859.49	492,063.73	280,859.49			151,908.72	86,706.23						
		SUBTOTAL = 131,056.78		131,056.78				130,174.51	99.33%						
		83,434.27	47,622.51	83,434.27	47,622.51	491,825.28	54.41%	368,789.46	40.80%						
		575,498.00	328,482.00	575,498.00	328,482.00			234,460.72	134,328.74						
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
SUBTOTAL =		0.00		0.00											
		0.00	0.00	0.00	0.00										
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	123,000.00		123,000.00		86,358.04	70.21%	86,358.04	70.21%						
		61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00			42,975.78	43,382.26						
		SUBTOTAL = 123,000.00		123,000.00				86,358.04	70.21%						
		61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00			42,975.78	43,382.26						
SUPERVISION NORMATIVA															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Supervisión Normativa	411,070.00		411,070.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		411,070.00	0.00	411,070.00	0.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL = 411,070.00		411,070.00				0.00	0.00%						
		411,070.00	0.00	411,070.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00						
TOTAL =		36,632,076.20		39,113,804.13		37,986,802.87	97.12%	37,831,316.85	96.72%	5	2	6	2	2,411	0
		22,844,568.00	13,787,508.20	22,036,859.08	17,076,945.05			21,037,275.75	16,471,002.34						


ARC. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA