

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020

 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
1	JULIO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pasos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (5 Dígito)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Abanzada
1	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUIFERO VICTORIA-CASAS, LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.	260410001	VARIOS	VARIAS	IT	2020	E/P	30/06/2020	5,800,000.00	2,900,000.00	0	0	Autorizado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00	
															Licitado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	ESCUELA DEL AGUA CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIAS	IT	2020		30/06/2020	1,000,000.00	500,000.00	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	3.00	
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS CEA060307392	AGUA POTABLE/OBRA MEJ. EFICIENCIA	IMPRESORA PARA PLANOS DE 90 CM X 60 CM		VARIOS	VARIAS	IT	2020		30/06/2020	200,000.00	0.00	0	0	Autorizado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO DE COMPUTO	1.00	
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL											7,000,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	Autorizado	7,000,000.00	3,400,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Licitado	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA

 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
1	JULIO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada
1	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 2,938.15 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 45 POZOS DE VISITA Y 173 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTOR VIII), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/06/2020	5,305,084.00	2,652,542.00	0	0	Autorizado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	2.90	
															Licitado	5,305,084.00	2,652,542.00	2,652,542.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	173	
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	45	
															Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII Y XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/06/2020	24,633,116.00	12,316,558.00	0	0	Autorizado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	11.66	
															Licitado	24,633,116.00	12,316,558.00	12,316,558.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	688	
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	117	
															Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3481.45M EN DIFERENTES DIÁM, CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 23 POZOS DE VISITA Y 207 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTOR XVI), COMPROMISO INTERNACIONAL.	280150001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	IT	2020	C	30/06/2020	7,483,172.00	3,741,586.00	0	0	Autorizado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETROS	3.481	
															Licitado	7,483,172.00	3,741,586.00	3,741,586.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	207	
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZOS DE VISITA	23	
															Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	29,938,200.00	14,969,100.00	0.00	0.00	Autorizado	37,421,372.00	18,710,686.00	18,710,686.00	0.00	0.00	0.00
					Licitado	37,421,372.00	18,710,686.00	18,710,686.00	0.00	0.00	0.00
					Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA


 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 EFRAIN MUÑOZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA