

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	200. MODIFICADOR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		CONTRATADO CON L.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		M E T A S			PERSONAS BENEFICIARIAS
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TPA	TER MIN	CON T.	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0
	SUBTOTAL =	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0
	ALCANTARILLADO												
SOP-IF-APARUR-114-19-P ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, SA. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 340 descargas domiciliarias, 13.53 km de red de atarjeas y 138 pozos de visita en Magdalena Cedillo (El Coronel), Municipio de Tula, Tamaulipas.	17,268,890.18	16,472,211.20	11,530,547.84	4,941,663.36	8,446,949.90	51.28%	16,465,809.34	89.96%	1	1	1	1,231
SOP-IF-APARUR-176-19-P UNDERTEERRA, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 332 descargas domiciliarias, 9.398 km de red de atarjeas y 96 pozos de visita en Ignacio Zaragoza, Municipio de Llera, Tamaulipas.	13,185,272.40	12,946,156.90	7,787,693.54	5,178,462.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	1	1	865
SOP-IF-APARUR-115-19-P COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 205 descargas domiciliarias, 8.714 km de red de atarjeas y 66 pozos de visita en Tantoyuca, Municipio de Mantle, Tamaulipas.	13,667,428.97	13,723,452.04	8,234,071.22	5,489,380.82	4,803,208.22	35.00%	5,486,205.29	36.57%	1	1	1	969
SOP-IF-APARUR-140-19-P CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado, incluye: 130 descargas domiciliarias, 3.309 km de red de atarjeas de 8" de diámetro y 70 pozos de visita en la Localidad de Santa Cruz del Toro, Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.	4,940,161.89	4,960,589.17	2,964,097.13	2,026,492.04	1,746,706.21	35.00%	4,445,046.10	89.07%	1	1	1	260
	SUBTOTAL =	49,261,751.44	48,132,008.31	27,532,312.60	15,609,506.54	14,996,864.33	0.00%	25,609,454.84	0.00%	4	0	4	3,325
	SANEAMIENTO												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0
	SUBTOTAL =	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0

ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	200. MODIFICADOR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		CONTRATADO CON L.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		M E T A S			PERSONAS BENEFICIARIAS
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TPA	TER MIN	CON T.	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0
	SUBTOTAL =	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0
	ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE												
CEAT-IF-AP-APARUR-01-19-J RODOLFO RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ	Estudio y proyecto para la construcción de sistema agua potable en Liberación del Campesino, Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.	650,000.00	646,399.55	367,639.73	256,559.82	646,399.55	100.00%	441,524.04	68.31%	1	1	1	185
CEAT-IF-APS-APARUR-03-19-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable en la Localidad de Ampliación Río Bravo en el Municipio de Río Bravo Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	640,355.18	256,142.07	640,355.18	100.00%	436,479.67	68.01%	1	1	1	572
CEAT-IF-APS-APARUR-06-19-J CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la Localidad Puerto Rico, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	632,185.39	252,874.16	632,185.39	100.00%	379,311.23	59.91%	1	1	1	384
CEAT-IF-APS-APARUR-06-19-J CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable del sistema "Lavín" de los Ejidos los Algodones, 5 de febrero, 19 de abril, Y Comunidades Menonitas (i, ii, iii y iv) y la incorporación del ejido San Francisco	650,000.00	649,016.66	389,411.20	259,607.46	649,016.66	100.00%	389,411.20	59.18%	1	1	1	945
CEAT-IF-APS-APARUR-06-19-J CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema múltiple Saltilillo-Francisco Villa y la incorporación de Localidades del Municipio de Bustamante: Joya del Quiote, La Verdolaga, Magdalena Aguilar (San Vicente), El Caracol (Los Caracoles), Plutarco Elias Calles (Joya del Magüey), Las Antonias	650,000.00	648,164.45	388,888.67	259,265.78	648,164.45	100.00%	276,983.65	42.73%	1	1	1	1,248
CEAT-IF-APS-APARUR-06-19-J CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de El Llano y Anexas (El Llano), Los Tanques y la Cardoncia, Municipio de Bustamante, Tamaulipas	390,000.00	260,000.00	388,888.67	259,265.78	647,696.92	100.00%	204,360.74	31.55%	1	1	1	569
CEAT-IF-APS-APARUR-06-19-J CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de San Miguel y Héroes de la Revolución (La Tamaulipeca), Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	600,000.00	599,778.11	359,866.87	239,911.24	599,778.11	100.00%	158,699.94	26.46%	1	1	1	183
	SUBTOTAL =	4,500,000.00	4,463,588.26	2,678,152.95	1,785,435.31	4,463,588.26	100.00%	2,798,232.09	62.69%	7	0	21	4,086
		2,700,000.00	1,800,000.00	2,678,152.95	1,785,435.31	4,463,588.26	100.00%	1,678,935.25	1,119,292.84	7	0	21	4,086



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2019 (PROSSAPYS IV)
AVANCES DE RECURSOS Y METAS
CUARTO TRIMESTRE 2019

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	200. MODIFICACION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		CONTRATADO CON IVA.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS			PERSONAS BENEFICIARIAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TOR	TER MIN	CON TOR		TER MIN
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO														
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUEFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de Ej. Nuevo Padilla, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,646.63	250,059.85	647,646.63	100.00%	201,569.72	31.12%	1	1	140		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUEFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Miquihuana (Cabecera Municipal), Municipio de Miquihuana, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,552.77	250,021.11	647,552.77	100.00%	220,973.34	34.12%	1	1	1,565		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUEFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Santa Ana de Nahola, Municipio de Tula, Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	645,001.49	256,000.60	645,001.49	100.00%	193,202.34	29.95%	1	1	894		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUEFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	648,130.85	259,252.34	648,130.85	100.00%	156,805.93	24.19%	1	1	628		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUEFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en El Nacimiento, Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,693.51	256,073.40	647,693.51	100.00%	195,600.83	30.23%	1	1	162		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del alcantarillado y saneamiento en la localidad de Magueyes, Municipio de Mainero, Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	648,574.63	256,429.85	648,574.63	100.00%	648,574.63	100.00%	1	1	478		
	SUBTOTAL =	3,900,000.00	1,560,000.00	3,884,592.88	1,553,837.15	3,884,592.88	100.00%	1,616,926.80	41.62%	6	0	3,867	0	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA														
CEAT-IF-APARURAL-04-184 INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	330,000.00	165,000.00	314,848.11	157,424.05	314,848.11	60.00%	119,670.77	37.69%					
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	90,000.00	45,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00	81.55%	73,391.39	81.55%					
	SUBTOTAL =	420,000.00	210,000.00	404,848.11	202,424.05	404,848.11	0.00%	192,062.16	0.00%					
SUPERVISION TECNICA														
CEAT-IF-APARURAL-04-184 INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	946,431.80	473,215.90	624,234.70	312,117.35	624,234.70	60.00%	374,540.92	42.27%					
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	86,000.00	43,000.00	86,000.00	43,000.00	86,000.00	73.29%	63,029.40	73.29%					
	SUBTOTAL =	1,032,431.80	516,215.90	710,234.70	355,117.35	710,234.70	0.00%	437,570.22	0.00%					
DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	SUBTOTAL =	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES														
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	152,464.00	76,232.00	152,464.00	76,232.00	152,464.00	71.44%	108,920.28	71.44%					
	SUBTOTAL =	152,464.00	76,232.00	152,464.00	76,232.00	152,464.00	0.00%	108,920.28	0.00%					
SUPERVISION NORMATIVA														
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Supervisión Normativa	336,594.33	0.00	336,594.33	0.00	336,594.33	0.00%	0.00	0.00%					
	SUBTOTAL =	336,594.33	0.00	336,594.33	0.00	336,594.33	0.00%	0.00	0.00%					
	TOTAL =	37,462,982.11	22,140,259.46	33,511,589.02	19,582,552.41	33,511,589.02	41.53%	24,122,355.02	10.67%	4	0	4	3,325	0

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIV VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NOROCCIDENTAL

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA DE TAMAULIPAS

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS