

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2DO. MODIFICATORIO DEL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		M E T A S				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
AGUA POTABLE															
SOP-IF-APARURAL-073-20-I CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V.	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Liberación del Campesino, municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Incluye: 606 ml de línea de conducción, 1,994 ml de línea de distribución, un tanque elevado de 35 m3 y 70 tomas domiciliarias.	1,677,030.54		1,677,030.54		1,425,475.96	85.00%	1,665,404.15	99.31%	0	0	0	0	168	0
		670,812.21	1,006,218.33	670,812.21	1,006,218.33			666,161.64	999,242.51						
		SUBTOTAL =		1,677,030.54				1,677,030.54							
		670,812.21	1,006,218.33	670,812.21	1,006,218.33			666,161.64	999,242.51						
ALCANTARILLADO															
SOP-IF-APARURAL-074-20-I SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de sistema de saneamiento básico en el nacimiento, municipio de Gómez Farías, Tamaulipas. Incluye: 80 casetas prefabricadas (baño digno) y 80 biodigestores.	4,469,808.07		4,469,808.07		3,039,469.49	68.00%	4,451,252.65	99.58%					162	
		1,472,786.00	2,997,022.07	1,472,786.00	2,997,022.07			1,472,785.99	2,978,466.66						
SOP-IF-APARURAL-075-20-P DLGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	10,208,858.19		13,326,245.12		11,796,392.18	88.52%	10,208,858.13	76.81%					628	
		5,104,429.09	5,104,429.10	5,104,429.09	8,221,816.03			5,104,429.07	5,104,429.06						
SOP-IF-APARURAL-076-20-P MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA	Ampliación del sistema de alcantarillado en Miquihuana (cabecera), municipio de Miquihuana, Tamaulipas. Incluye: 15.75 km de red de atarjeas, 148 pozos de visita y 231 descargas domiciliarias.	15,859,609.83		17,059,609.83		16,036,033.24	94.00%	15,856,915.17	92.95%					1,389	
		7,929,804.91	7,929,804.92	7,929,804.91	9,129,804.92			7,928,457.60	7,928,457.57						
SOP-IF-APARURAL-077-20-P INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	Primera etapa de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el Ej. Santa Ana de Nahola, Municipio de Tula, Tamaulipas. Incluye 8.9 km de red de atarjeas, 220 descargas domiciliarias y 139 pozos de visita	11,513,068.70		15,525,245.66		9,195,603.00	59.23%	6,566,789.64	42.30%	0	0	0	0	894	
		5,756,534.35	5,756,534.35	5,756,534.35	9,768,711.31			3,283,394.83	3,283,394.81						
		SUBTOTAL =		42,051,344.79				50,380,908.68							
		20,263,554.35	21,787,790.44	20,263,554.35	30,117,354.33			17,789,067.49	19,294,748.10					3,073	0
SANEAMIENTO															
		0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE															
CEAT-IF-AP-APARURAL-04-20-I INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	Estudio geofísico y geohidrológico para la localización de una fuente de abastecimiento y perforación exploratoria a 200 mts. y análisis de calidad del agua, en Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) Municipio de Tula, Tamaulipas.	1,797,511.11		1,797,511.11		575,203.56	32.00%	867,801.90	48.28%	0	0	0	0	1,075	
		719,004.44	1,078,506.67	719,004.44	1,078,506.67			347,120.76	520,681.14						
		Estudio para nueva fuente de abastecimiento, incluye: estudio geofísico, perforación exploratoria, análisis de calidad de agua y aforo en la Localidad de San Germán, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.		899,115.56				899,115.56							
539,469.34	359,646.22	539,469.34	359,646.22	367,196.55	244,797.72										
SUBTOTAL =		2,696,626.67		2,696,626.67		1,087,699.42	40.34%	1,479,796.17	54.88%					2,221	0
		1,258,473.78	1,438,152.89	1,258,473.78	1,438,152.89			714,317.31	765,478.86						
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO															
CEAT-IF-ALC-APARURAL-01-20-I ALAHAMUT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento en la Localidad de San Rafael, Municipio de Tula, Tamaulipas.	474,295.53		474,295.53		474,295.53	100.00%	261,660.45	55.17%					140	
		332,006.87	142,288.66	332,006.87	142,288.66			183,162.31	78,498.13						
	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento en la Localidad El Abra, Municipio de Mante, Tamaulipas.	549,758.28		549,758.28		549,758.28	100.00%	304,715.02	55.43%					1,565	
		329,854.97	219,903.31	329,854.97	219,903.31			182,829.02	121,866.00						
	Proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado y saneamiento en Güemez, municipio de Güemez, Tamaulipas.	423,967.22		423,967.22		423,967.22	100.00%	178,203.50	42.03%					894	
		169,586.89	254,380.33	169,586.89	254,380.33			71,281.40	106,922.10						
proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado y saneamiento en San Carlos, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	398,246.88		398,246.88		398,246.88	100.00%	162,576.73	40.82%					628		
	199,123.44	199,123.44	199,123.44	199,123.44			81,288.37	81,288.36							
SUBTOTAL =		1,846,267.91		1,846,267.91		1,846,267.91	100.00%	907,155.70	49.13%					3,227	0
		1,030,572.17	815,695.74	1,030,572.17	815,695.74			518,561.10	388,594.59						



Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2DO. MODIFICATORIO DEL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA															
CEAT-IF-SUP-APARURAL-05-204 MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	318,688.09		318,688.09		223,081.66	70.00%	189,880.75	59.58%						
		159,344.04	159,344.05	159,344.04	159,344.05			94,940.37	94,940.38						
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	96,000.00		96,000.00		73,572.21	76.64%	73,572.21	76.64%						
		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			39,774.77	33,797.44						
SUBTOTAL =		414,688.09		414,688.09		296,653.87	71.54%	263,452.96	63.53%						
		207,344.04	207,344.05	207,344.04	207,344.05			134,715.14	128,737.82						
SUPERVISION TECNICA															
CEAT-IF-SUP-APARURAL-05-204 MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	935,736.21		935,736.21		795,375.78	85.00%	747,067.08	79.84%						
		467,868.10	467,868.11	467,868.10	467,868.11			373,533.53	373,533.54						
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	102,210.00		102,210.00		66,922.64	65.48%	66,922.64	65.48%						
		51,105.00	51,105.00	51,105.00	51,105.00			34,170.93	32,751.71						
SUBTOTAL =		1,037,946.21		1,037,946.21		862,298.42	83.08%	813,989.72	78.42%						
		518,973.10	518,973.11	518,973.10	518,973.11			407,704.46	406,285.25						
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA/ DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE EJECUTORES															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Adquisición de 4 computadora de escritorio, 2 navegador gps , 2 camaras fotograficas y nivel tofografico.	125,000.00		125,000.00		125,000.00	100.00%	121,278.15	97.02%						
		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			0.00	121,278.15						
SUBTOTAL =		125,000.00		125,000.00		125,000.00	100.00%	121,278.15	0.00%						
		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			0.00	121,278.15						
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	130,000.00		130,000.00		101,596.00	78.15%	101,596.00	78.15%						
		65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			49,353.15	52,242.85						
SUBTOTAL =		130,000.00		130,000.00		101,596.00	78.15%	101,596.00	78.15%						
		65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			49,353.15	52,242.85						
TOTAL =		49,978,904.21		58,308,468.10		45,812,489.50	78.57%	42,436,488.43	72.78%	0	0	0	0	8,689	0
		24,014,729.65	25,964,174.56	24,014,729.65	34,293,738.45			20,279,880.30	22,156,608.13						

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE