



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023

Programa	INFORMACION DE LA OBRA				Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en sus casos)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO					NUM. BENEF.	
	Inversión autorizada			Contrato			Inicio	Termino	Inicio	Termino		+	%		Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado
	Federal	Estatal	Municipal y otro																		
EJERCICIO 2023																					
PROAGUA (K170)	1,080,403.36	1,620,605.05	0.00	CEAT-IF-AP-PROAGUA-01-23-I	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE: CAUDILLOS DEL SUR, CIENEGUILLAS Y FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	2,371,221.75	06-jul-23	12-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	2,371,221.75	592,816.44	592,816.44	592,816.44	NA	
PROAGUA (K170)	1,080,403.36	1,620,605.05	0.00	CEAT-IF-INT-PROAGUA-02-23-I	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.	2,698,696.59	06-jul-23	12-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	2,698,696.59	674,674.15	674,674.15	674,674.15	NA	
PROAGUA (K170)	600,000.00	600,000.00	0.00	CEAT-IF-ASPS-PROAGUA-03-23-I	PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DEL ANEXO TECNICO NUM. 02/2023 PROAGUA, PARA BENEFICIAR CINCO COMUNIDADES RURALES DE TAMAULIPAS; PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DEL ANEXO TECNICO NUM. 02/2023 PROAGUA, PARA BENEFICIAR UNA COMUNIDAD RURAL DE TAMAULIPAS.	1,252,920.00	06-jul-23	13-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	1,252,920.00	295,250.00	295,250.00	295,250.00	NA	
PROAGUA (K170)	358,838.18	358,838.17	0.00	CEAT-IF-AS-PROAGUA-04-23-I	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL EDIFICIO MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	712,293.00	07-jul-23	13-dic-23			Servicio en Proceso	0.00	0.00		631000	712,293.00	178,073.25	178,073.25	178,073.25	NA	
TOTAL:						7,035,131.34									\$ -	7,035,131.34	1,740,813.84	1,740,813.84	1,740,813.84		


N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

AUTORIZÓ

ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ



Ex Director General del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Secretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

REVISÓ

C.P. VÍCTOR SALINAS MARTÍNEZ



Ex Director de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



Ex Comisario del Organismo Público Descentralizado en Proceso de Liquidación por extinción denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Actualmente Titular del Órgano de control de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

VALIDÓ

LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ



Titular de la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Liquidador del Organismo Público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas