

ESTADO: TAMAUPLIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 1 de 3		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
1	JULIO	2024

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por indicador		
				Clave de INEGI (9) Dìgitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	AGUA POTABLE/NUOVO	AMPLIACION DE 3 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAM. CON TUBERIA DE P.V.C. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA, SISTEMA DE CLORACIÓN E INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS.	280410157	VICTORIA	VICTORIA	IT	2024	C	30/06/2024	2,796,509.34	1,398,254.67	0	0	Autorizado	2,796,829.33	1,398,414.66	1,398,414.67	0.00	0.00	0.00	ML	3,098	
															Licitado	2,796,829.33	1,398,414.66	1,398,414.67	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	199	
															Contratado	2,796,509.34	1,398,254.67	1,398,254.67	0.00	0.00	0.00			
															Físico	139,825.46	69,912.73	69,912.73	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE/NUOVO	ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA-HIDROGEOLÓGICA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES ACUIFERAS, PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES SIGUIENTES: GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, Y GONZÁLEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZÁLEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, ESTADO DE TAMAUPLIPAS.	280370978 280080016 280410140 280120001 280120170 280120060 280120149	CASAS, GONZALEZ, SOTO LA MARINA, VICTORIA	GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, Y GONZÁLEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZALEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ	IT	2024	E/P	30/06/2024	1,982,311.64	1,189,386.99	0	0	Autorizado	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
															Licitado	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,982,311.64	1,189,386.99	792,924.65	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL SAN CARLOS, TAMAUPLIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAUPLIPAS.	280340001	SAN CARLOS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	30/06/2024	4,761,839.99	1,904,735.60	0	0	Autorizado	4,763,874.97	1,905,549.99	2,858,324.98	0.00	0.00	0.00	GALERIA FILTRANTE	1	
															Licitado	4,763,874.97	1,905,549.99	2,858,324.98	0.00	0.00	0.00	PLANTACARCA MO DE BOMBEO	1	
															Contratado	4,761,838.99	1,904,735.60	2,857,103.39	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	420	
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAUPLIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO- AMPLIACIÓN LA REFORMA- EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 5167 M CON TUBERIA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30M3 DE CAPACIDAD Y 10M DE ALTURA, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION REFORMA, INCLUYE CRUCEROS DE LLEGADA A TANQUES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE TORO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAUPLIPAS.	2800280052	NUEVO MORELOS	AMPLIACION DE LA REFORMA	IT	2024	C	30/06/2024	5,239,514.63	2,095,805.85	0	0	Autorizado	5,837,139.18	2,334,855.67	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	ML	1453	
															Licitado	5,837,139.18	2,334,855.67	3,602,283.51	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	5,239,514.63	2,095,805.85	3,143,708.78	0.00	0.00	0.00	ML	3,714	
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	105	
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	
5	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL ALDAMA, TAMAUPLIPAS.	ALCANTARILLA DONUEVO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAUPLIPAS.	280020097	ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	IT	2024	C	30/06/2024	12,019,079.99	6,009,539.99	0	0	Autorizado	17,764,624.00	8,882,312.00	8,882,312.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1	
														Licitado	17,764,624.00	8,882,312.00	8,882,312.00	0.00	0.00	0.00				
														Contratado	12,019,079.99	6,009,539.99	6,009,540.00	0.00	0.00	0.00				
														Físico	24,036.16	12,019.08	12,019.08	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	3,605,724.00	1,802,862.00	1,802,862.00	0.00	0.00	0.00			

FOR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA
ING. PAUL QUIROGA ÁLVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
ING. JAIME GUINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
ACCIONES URBANAS Y RURALES DEL ANEXO TÉCNICO No. 01/2024
REPORTE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2024
EJERCICIO FISCAL 2024

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024

MODIFICATORIOS:

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O

LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 2 de 3

Fecha de Elaboración

Día Mes Año

1 JULIO 2024

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)								Metas por indicador		
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
6	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	SANEAMIENTO NUEVO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	280220603 280220192	MATAMOROS	HIGUERILLAS	IT	2024	E/P	30/06/2024	2,586,136.47	1,293,068.23	0	0	Autorizado 2,615,480.06 Licitado 2,615,480.06 Contratado 2,586,136.47 Físico 0.00 Financiero 646,534.12	1,307,740.03 1,307,740.03 1,307,740.03 1,293,068.24 0.00 0.00 323,267.06	1,307,740.03 1,307,740.03 1,293,068.24 0.00 0.00 323,267.06	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1				
7			PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL					2024		30/06/2024	360,000.00	160,000.00	0	0	Autorizado 360,000.00 Licitado 360,000.00 Contratado 360,000.00 Físico 0.00 Financiero 0.00	160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00	160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPEDIENTE	6				
7			PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL (CONTRATO)					2024		30/06/2024	1,223,220.00	611,610.00	0	0	Autorizado 2,200,000.00 Licitado 2,200,000.00 Contratado 1,223,220.00 Físico 0.00 Financiero 305,605.00	1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 611,610.00 0.00 152,902.50	1,100,000.00 1,100,000.00 611,610.00 0.00 152,902.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXPEDIENTE	6				
8			PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL					2024		30/06/2024	150,000.00	0.00	0	0	Autorizado 150,000.00 Licitado 150,000.00 Contratado 150,000.00 Físico 0.00 Financiero 0.00	0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00	150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INFORME	5				
9			SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES RURALES					2024		30/06/2024	573,653.80	286,826.90	0	0	Autorizado 573,653.80 Licitado 573,653.80 Contratado 573,653.80 Físico 0.00 Financiero 0.00	286,826.90 286,826.90 286,826.90 286,826.90 0.00 0.00	286,826.90 286,826.90 286,826.90 286,826.90 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
8	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA, INCLUYE: OBRA DE CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA.	280020001	ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	30/06/2024	39,055,554.83	15,622,221.93	0	0	Autorizado 46,495,640.71 Licitado 46,495,640.71 Contratado 39,055,554.83 Físico 0.00 Financiero 0.00	18,598,256.28 18,598,256.28 15,622,221.93 0.00 0.00	27,897,384.43 27,897,384.43 23,433,332.90 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SISTEMA	1				
9	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	280010001	ABASOLO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	E/P	30/06/2024	5,041,476.50	2,016,590.60	0	0	Autorizado 5,056,492.70 Licitado 5,056,492.70 Contratado 5,041,476.50 Físico 0.00 Financiero 0.00	2,034,597.08 2,034,597.08 2,016,590.60 0.00 0.00	3,051,895.62 3,051,895.62 3,024,885.90 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1				
10	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	2800280001	NUEVO MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	30/06/2024	16,188,576.10	6,475,430.44	0	0	Autorizado 19,690,770.22 Licitado 19,690,770.22 Contratado 16,188,576.10 Físico 0.00 Financiero 0.00	7,876,308.09 7,876,308.09 6,475,430.44 0.00 0.00	11,814,462.13 11,814,462.13 9,713,145.66 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EQUIPAMIENTO	1	ML 2,204 Tanque 1 ML 2,697			
11	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/NEUVO	ESTUDIO Y PROYECTO PARA INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.	2800280001	NUEVO MORELOS	VICTORIA	IT	2024	E/P	30/06/2024	1,573,295.98	786,647.99	0	0	Autorizado 1,578,296.00 Licitado 1,578,296.00 Contratado 1,573,295.98 Físico 0.00 Financiero 0.00	789,148.00 789,148.00 789,148.00 786,647.99 0.00 0.00	789,148.00 789,148.00 786,647.99 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1				
12	SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	280410001	VARIOS	VIARIAS	IT	2024		30/06/2024	2,000,000.00	1,000,000.00	0	0	Autorizado 2,000,000.00 Licitado 2,000,000.00 Contratado 2,000,000.00 Físico 0.00 Financiero 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CURSO	1				

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA.

ING. RAÚL QUIROGA ALVÁREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUERRA ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

ESTADO: TAMAUlipAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024
MODIFICATORIOS):
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 3 de 3		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
1	JULIO	2024

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)								Metas por Indicador											
				Clave de INEGI (6) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada										
13	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAUlipAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CIUDAD MANTE, TAMAUlipAS.	280210001	EL MANTE	CIUDAD MANTE	IT	2024	C	30/06/2024	5,599,341.43	2,127,749.74	0	0	Autorizado	5,597,606.38	2,161,290.42	3,526,315.96	0.00	0.00	0.00													
																												Licitado	5,597,606.38	2,161,290.42	3,526,315.96	0.00	0.00	0.00
																												Contratado	5,599,341.43	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00
																												Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																										Autorizado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
																										Licitado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
																										Contratado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
																										Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14			PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL	280410001				2024		30/06/2024	150,000.00	0.00	0	0	Autorizado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	6											
																												Licitado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
																												Contratado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
																												Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																										Autorizado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00		
																										Licitado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00		
																										Contratado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00		
																										Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																										Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15			SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES URBANAS	280410001				2024		30/06/2024	495,913.46	247,956.73	0	0	Autorizado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00													
																												Licitado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00
																												Contratado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00
																												Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																									Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																									Autorizado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00			
																									Licitado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	100,573,203.16	42,634,215.66	0.00	0.00	Autorizado	120,246,320.81	51,303,255.85	68,943,064.96	0.00	0.00	0.00
					Licitado	120,246,320.81	51,303,255.85	68,943,064.96	0.00	0.00	0.00
					Contratado	101,796,423.16	43,246,825.66	58,550,597.60	0.00	0.00	0.00
					Físico	163,863.62	81,931.81	81,931.81	0.00	0.00	0.00
					Financiero	4,558,063.12	2,278,031.56	2,278,031.56	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	EP

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA
ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
ING. JAIME GUINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA