

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 1 de 3		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2025

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL VICTORIA, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/NUOVO	AMPLIACIÓN DE 3 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAM. CON TUBERÍA DE P.V.C. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA. SISTEMA DE CLORACIÓN E INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	280410157	VICTORIA	SANTA LIBRADA	IT	2024	C	31/12/2024	3,150,263.72	1,398,254.67	0	0	Autorizado	2,796,829.33	1,398,414.66	1,398,414.67	0.00	0.00	0.00	ML	3,098	3,098
															Licitado	2,796,829.33	1,398,414.66	1,398,414.67	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	199	199
															Contratado	3,150,263.72	1,398,254.67	1,752,009.05	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1
															Físico	3,150,263.72	1,398,254.67	1,752,009.05	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	3,144,128.95	1,398,249.08	1,745,879.87	0.00	0.00	0.00			
2	SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE/NUOVO	ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA-HIDROGEOLOGICA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES ACUIFERAS, PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES SIGUIENTES: GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, Y GONZALEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZALEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, ESTADO DE TAMAULIPAS.	280370978 280080016 280410140 280120001 280120170 280120060 280120148	CASAS, GONZALEZ, SOTO LA MARINA VICTORIA	GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, Y GONZALEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZALEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ	IT	2024	E/P	31/12/2024	1,982,311.64	1,189,386.99	0	0	Autorizado	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,982,311.64	1,189,386.99	792,924.65	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,982,311.64	1,189,386.99	792,924.65	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,982,311.63	1,189,386.99	792,924.64	0.00	0.00	0.00			
3	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL SAN CARLOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS.	280340001	SAN CARLOS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	31/12/2024	4,761,838.99	1,904,735.60	0	0	Autorizado	4,763,874.97	1,905,549.99	2,858,324.98	0.00	0.00	0.00	GALERIA FILTRANTE	1	1
															Licitado	4,763,874.97	1,905,549.99	2,858,324.98	0.00	0.00	0.00	PLANTA/CARCA MO DE BOMBEO	1	1
															Contratado	4,761,838.99	1,904,735.60	2,857,103.39	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	420	420
															Físico	4,761,838.99	1,904,735.60	2,857,103.39	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	4,761,674.14	1,904,669.64	2,857,004.50	0.00	0.00	0.00			
4	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO- AMPLIACIÓN LA REFORMA- EMILIANO ZAPATA, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 5167 M CON TUBERÍA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30M3 DE CAPACIDAD Y 10M DE ALTURA, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN REFORMA, INCLUYE: CRUCEROS DE LLEGADA A TANQUES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE TORO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	2800280052	NUEVO MORELOS	AMPLIACIÓN DE LA REFORMA	IT	2024	C	31/12/2024	5,837,139.18	2,334,855.67	0	0	Autorizado	5,837,139.18	2,334,855.67	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	ML	1453	1,453
															Licitado	5,837,139.18	2,334,855.67	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	ML	3,714	4,654
															Contratado	5,837,139.18	2,334,855.67	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	105	105
															Físico	5,837,139.18	2,334,855.67	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1
															Financiero	5,837,139.16	2,334,855.65	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00			
5	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL ALDAMA, TAMAULIPAS.	ALCANTARILLADO/NUOVO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	280020097	ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	IT	2024	C	31/12/2024	15,023,850.00	7,511,924.99	0	0	Autorizado	17,764,624.00	8,882,312.00	8,882,312.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1	1
															Licitado	17,764,624.00	8,882,312.00	8,882,312.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	15,023,850.00	7,511,924.99	7,511,925.01	0.00	0.00	0.00			
															Físico	15,023,850.00	7,511,924.99	7,511,925.01	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	15,023,841.79	7,511,920.92	7,511,920.87	0.00	0.00	0.00			

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA
ING. RAÚL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JAIME GUDIÑO PARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
ACCIONES URBANAS Y RURALES DEL ANEXO TÉCNICO No. 01/2024
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2024
EJERCICIO FISCAL 2024

ESTADO: TAMAULIPAS

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024

MODIFICATORIOS:

DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O

LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 2 de 3		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2025

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpa.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
6	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	SANEAMIENTO NUEVO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	280220603 280220192	MATAMOROS	HIGUERILLAS	IT	2024	E/P	31/12/2024	2,586,136.47	1,293,068.23	0	0	Autorizado	2,615,480.06	1,307,740.03	1,307,740.03	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	2,615,480.06	1,307,740.03	1,307,740.03	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	2,586,136.47	1,293,068.23	1,293,068.24	0.00	0.00	0.00			
															Físico	2,586,136.47	1,293,068.23	1,293,068.24	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	2,586,136.45	1,293,068.22	1,293,068.23	0.00	0.00	0.00			
7			PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL					2024		31/12/2024	360,000.00	180,000.00	0	0	Autorizado	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	EXPEDIENTE	6	6
															Licitado	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	208,198.37	99,712.55	109,485.82	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	208,198.37	99,712.55	109,485.82	0.00	0.00	0.00			
8			PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL (CONTRATO)					2024		31/12/2024	1,223,220.00	611,610.00	0	0	Autorizado	2,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	EXPEDIENTE	6	6
															Licitado	2,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,223,220.00	611,610.00	611,610.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,223,220.00	611,610.00	611,610.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,223,220.00	611,610.00	611,610.00	0.00	0.00	0.00			
9			PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL					2024		31/12/2024	150,000.00	0.00	0	0	Autorizado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	5	5
															Licitado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	106,643.12	0.00	106,643.12	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	106,643.12	0.00	106,643.12	0.00	0.00	0.00			
10			SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES RURALES					2024		31/12/2024	573,653.80	286,826.90	0	0	Autorizado	573,653.80	286,826.90	286,826.90	0.00	0.00	0.00			
															Licitado	573,653.80	286,826.90	286,826.90	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	573,653.80	286,826.90	286,826.90	0.00	0.00	0.00			
															Físico	323,642.96	152,311.14	171,331.82	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	323,642.96	152,311.14	171,331.82	0.00	0.00	0.00			
11	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA, INCLUYE: OBRA DE CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA.	280020001	ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	31/12/2024	46,495,640.71	18,598,256.28	0	0	Autorizado	46,495,640.71	18,598,256.28	27,897,384.43	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1	1
															Licitado	46,495,640.71	18,598,256.28	27,897,384.43	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	46,495,640.71	18,598,256.28	27,897,384.43	0.00	0.00	0.00			
															Físico	46,495,640.71	18,598,256.28	27,897,384.43	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	46,495,640.59	18,598,256.22	27,897,384.37	0.00	0.00	0.00			
12	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	280010001	ABASOLO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	E/P	31/12/2024	5,041,476.50	2,016,590.60	0	0	Autorizado	5,086,492.70	2,034,597.08	3,051,895.62	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	5,086,492.70	2,034,597.08	3,051,895.62	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	5,041,476.50	2,016,590.60	3,024,895.90	0.00	0.00	0.00			
															Físico	5,041,476.50	2,016,590.60	3,024,895.90	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	5,041,476.50	2,016,590.60	3,024,895.90	0.00	0.00	0.00			
13	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	2800280001	NUEVO MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	C	31/12/2024	19,689,892.17	7,875,956.87	0	0	Autorizado	19,689,770.22	7,876,308.09	11,814,462.13	0.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	1	1
															Licitado	19,689,770.22	7,876,308.09	11,814,462.13	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	19,689,892.17	7,875,956.87	11,813,935.30	0.00	0.00	0.00	ML	2,204	2,204
															Físico	19,689,892.17	7,875,956.87	11,813,935.30	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1
																						ML	2,697	2,697
																						ML	0	3,945
															Financiero	19,689,839.14	7,875,935.66	11,813,903.48	0.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	0	76
14	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	ESTUDIO Y PROYECTO PARA INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.	2800280001	NUEVO MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2024	E/P	31/12/2024	1,573,295.98	786,647.99	0	0	Autorizado	1,578,296.00	789,148.00	789,148.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	1,578,296.00	789,148.00	789,148.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	1,573,295.98	786,647.99	786,647.99	0.00	0.00	0.00			
															Físico	1,573,295.98	786,647.99	786,647.99	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	1,573,295.98	786,647.99	786,647.99	0.00	0.00	0.00			
15	SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	280410001	VARIOS	VARIAS	IT	2024		31/12/2024	2,000,000.00	1,000,000.00	0	0	Autorizado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1
															Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
ACCIONES URBANAS Y RURALES DEL ANEXO TÉCNICO No. 01/2024
REPORTE DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2024
EJERCICIO FISCAL 2024



ESTADO: TAMAUlipAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): (ORIGINAL) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE RECURSO HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Hoja 3 de 3		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
7	ENERO	2025

No.	Nombre del Organismo Operador	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión (Pesos)							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
16	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAUlipAS.	AGUA POTABLE/REHABILITACION	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CIUDAD MANTE, TAMAUlipAS.	280210001	EL MANTE	CIUDAD MANTE	IT	2024	C	31/12/2024	5,599,341.43	2,127,749.74	0	0	Autorizado	5,687,606.38	2,161,290.42	3,526,315.96	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
															Licitado	5,687,606.38	2,161,290.42	3,526,315.96	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	5,599,341.43	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	5,599,341.43	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	5,599,341.43	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00			
17			PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL	280410001				2024		31/12/2024	150,000.00	0.00	0	0	Autorizado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	6	6
															Licitado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	133,503.63	0.00	133,503.63	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	133,503.63	0.00	133,503.63	0.00	0.00	0.00			
18			SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES URBANAS	280410001				2024		31/12/2024	495,913.46	247,956.73	0	0	Autorizado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00			
															Licitado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	495,913.46	247,956.73	247,956.73	0.00	0.00	0.00			
															Fisico	330,796.61	126,921.32	203,875.29	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	330,796.61	126,921.32	203,875.29	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	116,693,974.05	49,363,821.28	0.00	0.00	Autorizado	120,246,320.81	51,303,255.85	68,943,064.96	0.00	0.00	0.00
					Licitado	120,246,320.81	51,303,255.85	68,943,064.96	0.00	0.00	0.00
					Contratado	116,693,974.05	49,363,821.28	67,330,152.79	0.00	0.00	0.00
					Fisico	116,068,191.48	49,027,982.64	67,040,208.84	0.00	0.00	0.00
					Financiero	116,061,830.45	49,027,885.72	67,033,944.73	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA
ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JAIME GUDINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA