

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances físicos - financiero



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	Octubre	2025

2. Entidad Federativa: Tamaulipas

3. Ejecutor:

4. Reporte correspondiente al mes de:

Septiembre

5. ID de acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances							
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fecho	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)				
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado		
25U2E16	Matamoros	Heroica Matamoros	Rehabilitación de sistema de filtración mediante remplazo de falsos fondos y colocación de medio filtrante en 8 filtros con capacidad de 200 l/seg cada uno, en Potabilizadora No. 1 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059287	Licitación Pública	19-ago-2025	SOP-IF-AP-063-25-P	03-sep-2025	31-dic-2025	8,311,989.72	20,779,974.29	0%	7%	7%	0.00	6,233,992.28	6,233,992.28		
25U2E17	Matamoros	Heroica Matamoros	Automatización y control de apertura y cierre de válvulas en sistema de filtros de la planta potabilizadora No.1, en la Cabecera Municipal de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059264	Licitación Pública	14-ago-2025	SOP-IF-AP-062-25-P	03-sep-2025	31-dic-2025	10,395,432.56	25,988,581.41	0%	5%	5%	0.00	7,796,574.43	7,796,574.43		
25U2E18	Guerrero	Nueva Ciudad Guerrero	(Compromiso Internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas"). Rehabilitación de la red de atarjeas en la zona poniente etapa 2 (Sector "a"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Segunda etapa.	E-2025-00060271	Invitación a cuando menos tres personas	28-ago-2025	SOP-IF-AS-069-25-I	12-sep-2025	31-dic-2025	2,064,784.25	6,295,911.51	0%	9%	9%	0.00	1,888,773.46	1,888,773.46		

Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social