



Marzo 05, 2026

Asunto: **Reporte de Avances actualizado al mes de febrero 2026 del PROAGUA 2025.**

Oficio Núm.  
**SRHDS/0384/2026**

Página 1 de 1

**ING. JAIME FELIPE  
CANO PEREZ**

Encargado del Despacho  
de la Dirección General  
del Organismo de Cuenca  
**Golfo Norte de la**

**CONAGUA**

Referente al oficio No. OCGN/B00.804.06.-753/2025 de fecha 30 de junio del 2025, en el cual solicita el "Reporte de Avances" del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 2025, específicamente a lo establecido en el numeral 3.9 Obligaciones y sanciones, 3.9.1. Obligaciones de los beneficiarios, k).- Enviar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Dirección de la CONAGUA en forma impresa y digital el reporte de avances físico-financiero de las acciones de Infraestructura. Por lo anterior, envió el informe arriba señalado con corte al mes de febrero 2026.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ**  
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social



- c.c.p. Ing. Víctor M. Moreno García.- Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS.
- c.c.p. C.P. Rafael Félix González.- Órgano de Control de la SRHDS.
- c.c.p. M.I. Cesar Edwin Gutiérrez Valencia.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCGN de la CONAGUA.
- c.c.p. Ing. Reynaldo Soto García.- Director de Agua Potable y Saneamiento de la SRHDS.
- c.c.p. Minutario de la Secretaría  
VMMG/RSG/NTP/RGI

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el..."

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Plso 7,  
Ampliación Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083,  
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.  
Tel: 834 107 8318





| Fecha de elaboración |       |      |
|----------------------|-------|------|
| Día                  | Mes   | Año  |
| 5                    | Marzo | 2026 |

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Rector: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de:

Febrero 2026

| ID de la acción | Municipio      | Localidad          | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)  | Datos de Selección |   |                |                    |                 |                  |                            | Avances                  |                           |                |                 |                           |                |                 |
|-----------------|----------------|--------------------|--|--------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|                 |                |                    |  | Código Compras     | Tipo de Adjudicación                    | Fecha de Fallo | No. Contrato       | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Federal Contratado | Importe Total Contratado | Físicos (%)               |                |                 | Financiero Total (Pesos)  |                |                 |
|                 |                |                    |  |                    |   |                |                    |                 |                  |                            |                          | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado |
| 25R281          | Abasolo        | Guadalupe Victoria | Estudio y proyecto integral de agua potable y alcantarillado y saneamiento en la Localidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Abasolo Tamaulipas   | E-2025-00060214    | Invitación a cuando menos tres personas | 18-ago-2025    | SOP-IF-PE-061-25-I | 04-sep-2025     | 30-dic-2025      | 1,210,859.81               | 2,421,719.62             | 100.00%                   | 0.00%          | 100.00%         | 2,421,719.62              | 0.00           | 2,421,719.62    |
| 25R282          | Victoria       | Santa Clara        | Construcción del sistema de saneamiento básico en la Localidad de Santa Clara Municipio de Victoria, Tamaulipas.   | E-2025-00059231    | Invitación a cuando menos tres personas | 17-sep-2025    | SOP-IF-AS-086-25-I | 02-oct-2025     | 28-feb-2026      | 2,946,200.35               | 5,892,400.70             | 73.00%                    | 27.00%         | 100.00%         | 4,707,650.54              | 1,183,576.61   | 5,891,227.15    |
| 25R283          | Casas          | Jacinto Canek      | Construcción del sistema de saneamiento básico en el Ejido Jacinto Canek, Municipio de Casas, Tamaulipas.  | E-2025-00059758    | Invitación a cuando menos tres personas | 20-ago-2025    | SOP-IF-AS-066-25-I | 04-sep-2025     | 28-feb-2026      | 2,928,795.50               | 5,857,591.00             | 76.00%                    | 24.00%         | 100.00%         | 4,550,990.00              | 1,305,171.18   | 5,856,161.18    |
| 25U287          | Altamira       | Altamira           | Ampliación de la Planta Potabilizadora Duport de 800 a 1000 lps en el Municipio de Altamira Tamaulipas (Primera de Tres Etapas)  | E-2025-00058713    | Invitación a cuando menos tres personas | 26-sep-2025    | SOP-IF-AP-096-25-I | 10-oct-2025     | 31-mar-2026      | 12,514,667.07              | 31,286,667.68            | 35.00%                    | 61.00%         | 96.00%          | 11,652,843.38             | 3,872,484.65   | 15,525,328.03   |
| 25U288          | Tampico        | Tampico            | Obra para Reposición de Línea de Agua Potable con Tubería de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio en la Col. Niños Héroes en Tampico, Tam.   | E-2025-00059846    | Invitación a cuando menos tres personas | 23-oct-2025    | SOP-IF-AP-157-25-I | 07-nov-2025     | 31-mar-2026      | 14,464,537.12              | 36,161,342.78            | 40.00%                    | 58.00%         | 98.00%          | 12,076,520.30             | 1,157,533.95   | 13,234,054.25   |
| 25U289          | Victoria       | Victoria           | Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de acero de 30" de Diámetro en Cruce de Rio San Marcos de C. Tula con Boulevard Praxedis Balboa a c. Blasquel Coppel Col. Moderna en Cd Victoria                                       | E-2025-00058695    | Invitación a cuando menos tres personas | 24-sep-2025    | SOP-IF-AP-087-25-I | 02-oct-2025     | 28-feb-2026      | 3,483,989.16               | 11,579,812.01            | 83.00%                    | 17.00%         | 100.00%         | 9,431,537.48              | 131,151.19     | 9,562,688.67    |
| 25U2810         | Victoria       | Victoria           | Obra para Reubicación de Línea de Alimentación de Tamatan a Cofrades de 18" de Diámetro en Calle Ursulo Galvan entre Lib. Emilio Portes Gil y C. Avenida Seferino Morales, Cd. Victoria  | E-2025-00059793    | Invitación a cuando menos tres personas | 15-ago-2025    | SOP-IF-AP-060-25-I | 30-ago-2025     | 27-dic-2025      | 975,355.11                 | 2,882,460.57             | 100.00%                   | 0.00%          | 100.00%         | 2,437,219.31              | 0.00           | 2,437,219.31    |
| 25U2811         | Soto la Marina | Soto la Marina     | Actualización del Proyecto Integral del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la Cabecera Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas.  | E-2025-00059737    | Invitación a cuando menos tres personas | 15/08/2025     | SOP-IF-SE-059-25-I | 30-ago-2025     | 27-dic-2025      | 1,860,350.03               | 3,720,700.05             | 100.00%                   | 0.00%          | 100.00%         | 3,720,700.05              | 0.00           | 3,720,700.05    |
| 25U2812         | Varios         | Varias             | Fortalecimiento de Capacidades.  | N/A                | Adjudicación Directa                    | 03-Jul-2025    | SRHDS/001/2025     | 10-sep-2025     | 07-nov-2025      | 1,000,000.00               | 2,000,000.00             | 100.00%                   | 0.00%          | 100%            | 2,000,000.00              | 0.00           | 2,000,000.00    |
| 25U2813         | Tampico        | Tampico            | Construcción de Colector Marginal Tanco con Tubería PEAD Corrugada de 12" hasta 24" de ø, entre Calle Revolución y caja de Llegada del Cárcamo Tanco 1 Norte en la calle 6 de Enero en las Colonias Tanco y la Paz, Tampico, Tamaulipas. | E-2025-00090394    | Adjudicación Directa                    | 19-nov-2025    | SOP-IF-AS-222-25-D | 05-dic-2025     | 31-mar-2026      | 6,909,115.70               | 17,272,789.24            | 33.00%                    | 64.00%         | 97.00%          | 5,181,836.78              | 903,597.93     | 6,085,434.71    |
| 25R2819         | González       | Ejido Santa Fe     | Perforación de pozo profundo en la Localidad de Santa Fe del Municipio de González   | E-2025-00087148    | Adjudicación Directa                    | 19-nov-2025    | SOP-IF-AP-224-25-D | 01-dic-2025     | 31-mar-2026      | 2,138,820.27               | 4,308,399.67             | 99.00%                    | 0.00%          | 99.00%          | 1,292,519.90              | 2,530,575.06   | 3,823,094.96    |
| 25R2820         | Casas          | Buenavista         | Perforación de pozo profundo en la Localidad de Buenavista del Municipio de Casas  | E-2025-00087148    | Adjudicación Directa                    | 19-nov-2025    | SOP-IF-AP-224-25-D | 01-dic-2025     | 31-mar-2026      | 2,534,548.03               | 4,224,246.72             | 9.50%                     | 88.50%         | 98.00%          | 1,267,274.02              | 0.00           | 1,267,274.02    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



| Fecha de elaboración |       |      |
|----------------------|-------|------|
| Día                  | Mes   | Año  |
| 5                    | Marzo | 2026 |

Entidad Federativa: Tamaulipas

Reporte correspondiente al mes de: Febrero 2026

Ejército: Secretaria de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

| ID de la acción | Municipio    | Localidad         | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)                   | Datos de Realización |   |                |                    |                 |                  |                            | Avances                   |                |                 |                           |                          |                 |              |
|-----------------|--------------|-------------------|---|----------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
|                 |              |                   |   | Código Compras       | Tipo de Adjudicación                    | Fecha de Fallo | No. Contrato       | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Federal Contratado | Importe Total Contratado  | Físico ( % )   |                 |                           | Financiero Total (Pesos) |                 |              |
|                 |              |                   |   |                      |   |                |                    |                 |                  |                            | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes           | Total Acumulado |              |
| 25R2821         | San Fernando | Alfredo V. Bonfil | Reposición de pozo profundo en la Localidad de Alfredo V. Bonfil del Municipio de San Fernando. | E-2025-00104975      | Invitación a cuando menos tres personas | 19-nov-2025    | SOP-IF-AP-223-25-1 | 05-dic-2025     | 31-mar-2026      | 1,868,510.77               | 3,955,037.49              | 25.00%         | 72.00%          | 97.00%                    | 1,186,511.24             | 45,084.52       | 1,231,595.76 |

NOTA:

Elaboró:

Ing. Victor Manuel Moreno García  
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SREHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroz Álvarez  
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social