



| Fecha de elaboración | | |
|----------------------|-------|------|
| Día | Mes | Año |
| 6 | Abril | 2026 |

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hídricos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de

Marzo 2026

| ID de la acción | Municipio | Localidad | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar) | Código Contrato | Tipo de Adjudicación | Datos de licitación | | | | | Físico (%) | | Avances | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Fecha de Fallo | Mo. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Federal Contratado | Importe Total Contratado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado |
| 25R261 | Abasco | Guadalupe Victoria | Estudio y proyecto integral de agua potable y alcantarillado y saneamiento en la Localidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Abasco Tamaulipas | E-2025-00060214 | Invitación a cuando menos tres personas | 18-ago-2025 | SOP-IF-PE-061-25-I | 04-sep-2025 | 30-dic-2025 | 1,210,859.81 | 2,421,719.62 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 2,421,719.62 | 0.00 | 2,421,719.62 |
| 25R262 | Victoria | Santa Clara | Construcción del sistema de saneamiento básico en la Localidad de Santa Clara Municipio de Victoria, Tamaulipas. | E-2025-00059231 | Invitación a cuando menos tres personas | 17-sep-2025 | SOP-IF-AS-086-25-I | 02-oct-2025 | 28-feb-2026 | 2,946,200.35 | 5,892,400.70 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 5,891,227.15 | 0.00 | 5,891,227.15 |
| 25R263 | Casas | Jacinto Canek | Construcción del sistema de saneamiento básico en el Ejido Jacinto Canek, Municipio de Casas, Tamaulipas. | E-2025-00059758 | Invitación a cuando menos tres personas | 20-ago-2025 | SOP-IF-AS-066-25-I | 04-sep-2025 | 28-feb-2026 | 2,928,795.50 | 5,857,591.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 5,856,161.18 | 0.00 | 5,856,161.18 |
| 25U287 | Altamira | Altamira | Ampliación de la Planta Potabilizadora Dupont de 800 a 1000 lps en el Municipio de Altamira Tamaulipas (Primera de Tres Etapas) | E-2025-00059713 | Invitación a cuando menos tres personas | 26-sep-2025 | SOP-IF-AP-095-25-I | 10-oct-2025 | 31-mar-2026 | 12,514,667.07 | 31,236,667.68 | 96.00% | 4.00% | 100.00% | 15,525,328.03 | 15,761,223.75 | 31,286,551.78 |
| 25U288 | Tampico | Tampico | Obra para Reposición de Línea de Agua Potable con Tubería de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio en la Col. Niños Heroes en Tampico, Tam. | E-2025-00059846 | Invitación a cuando menos tres personas | 23-oct-2025 | SOP-IF-AP-157-25-I | 07-nov-2025 | 31-mar-2026 | 14,464,537.12 | 36,151,342.78 | 98.00% | 2.00% | 100.00% | 13,234,054.25 | 22,927,029.71 | 36,161,083.96 |
| 25U289 | Victoria | Victoria | Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de acero de 30" de Diámetro en Cruce de Rio San Marcos de C. Tula con Boulevard Praxedis Balboa a Blasquel Coppel Col. Moderna en Cd Victoria | E-2025-00059695 | Invitación a cuando menos tres personas | 24-sep-2025 | SOP-IF-AP-087-25-I | 02-oct-2025 | 28-feb-2026 | 3,483,989.16 | 11,579,812.01 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 9,562,688.67 | 2,008,879.86 | 11,571,568.53 |
| 25U2310 | Victoria | Victoria | Obra para Reubicación de Línea de Alimentación de Tamaraca Cofrades de 18" de Diámetro en Calle Ursula Galvan entre Lío. Emilio Portes Gil y C. Avenida Seferino Morales, Cd. Victoria | E-2025-00059793 | Invitación a cuando menos tres personas | 15-ago-2025 | SOP-IF-AP-060-25-I | 30-ago-2025 | 27-dic-2025 | 975,355.11 | 2,382,460.57 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 2,437,219.31 | 442,545.07 | 2,880,164.38 |
| 25U2311 | Soto la Marina | Soto la Marina | Actualización del Proyecto Integral del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la Cabeza Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas | E-2025-00059737 | Invitación a cuando menos tres personas | 15/08/2025 | SOP-IF-SE-059-25-I | 30-ago-2025 | 27-dic-2025 | 1,860,350.03 | 3,720,700.05 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 3,720,700.05 | 0.00 | 3,720,700.05 |
| 25U2312 | Varios | Varias | Fortalecimiento de Capacidades. | N/A | Adjudicación Directa | 03-jul-2025 | SRHDS/001/2025 | 13-sep-2025 | 07-nov-2025 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 25U2313 | Tampico | Tampico | Construcción de Colector Marginal Tancol con Tubería PEAD Corrugada de 12" hasta 24" de ø, entre Calle Revolución y caja de Llegada del Cárcamo Tancol 1 Norte en la calle 6 de Enero en las Colonias Tancol y la Paz, Tampico, Tamaulipas. | E-2025-00090394 | Adjudicación Directa | 13-nov-2025 | SOP-IF-AS-222-25-D | 05-dic-2025 | 31-mar-2026 | 6,909,115.70 | 17,272,789.24 | 97.00% | 5.00% | 100.00% | 5,083,434.71 | 11,137,151.16 | 17,272,585.87 |
| 25R2319 | González | Ejido Santa Fe | Perforación de pozo profundo en la Localidad de Santa Fe del Municipio de González | E-2025-00087148 | Adjudicación Directa | 13-nov-2025 | SOP-IF-AP-224-25-D | 01-dic-2025 | 31-mar-2026 | 2,138,820.27 | 4,308,399.67 | 99.00% | 0.00% | 100.00% | 3,823,094.96 | 484,725.43 | 4,307,820.39 |
| 25R2320 | Casas | Buenavista | Perforación de pozo profundo en la Localidad de Buenavista del Municipio de Casas | E-2025-00087148 | Adjudicación Directa | 13-nov-2025 | SOP-IF-AP-224-25-D | 01-dic-2025 | 31-mar-2026 | 2,534,548.03 | 4,224,246.72 | 98.00% | 2.00% | 100.00% | 1,267,274.02 | 2,956,972.71 | 4,224,246.73 |

Handwritten signature

Handwritten signature



| Fecha de elaboración | | |
|----------------------|-------|------|
| Día | Mes | Año |
| 6 | Abril | 2026 |

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecente: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de:

Marzo 2026


| ID de la acción | Municipio | Localidad | Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar) | Datos de licitación | | | | | | | Avances | | | Financiero Total (Pesos) | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | Código Compras | Tipo de Adjudicación | Fecha de Fallo | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Importe Total Contratado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado | Acumulado al mes Anterior | Avance del Mes | Total Acumulado |
| 25R2821 | San Fernando | Alfredo V. Bonfil | Reposición de pozo profundo en la Localidad de Alfredo V. Bonfil del Municipio de San Fernando. | E-2025-00104975 | invitación a cuando menos tres personas | 19-nov-2025 | SCP-IF-AP-223-25-1 | 05-dic-2025 | 31-mar-2026 | 1,868,510.77 | 3,955,037.49 | 57.00% | 3.00% | 100.00% | 1,231,595.76 | 2,723,400.15 | 3,954,995.91 |

NOTA:

Elaboró :


Ing. Victor Manuel Moreno García
 Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó :


Ing. Raúl Quiroga Álvarez
 Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social