

**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 CUARTO TRIMESTRAL 2019  
 FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TECHO FINANCIERO: \$134,448,754

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
19-2275-01	SOP-IE-EEP-067-19-P	VARIAS	CONSTRUCTURA Y PROVEEDORA LYCON S.A. DE C.V.	Construcción de Cuartos Dormitorio	\$108,755,347.45	\$108,755,347.45	\$108,755,347.45	CUARTOS	731	05/08/2019	26/12/2019	VIVIENDA	731	60	83
19-2480-01	SOP-IE-AS-169-19-P	VICTORIA	QUIÑONEZ RUIZ ROGELIO	Rehabilitación de drenaje con tubería de PVC serie 20 de 8" de diámetro en varios puntos de la Ciudad: Calle Allende entre Calle Matias S Canales (21) y Calle Gaspar de la Garza (13). Calle Emiliano P. Nafarrete (14) entre calle Allende y Calle Bravo. Calle López Velarde (7 Ceros) entre Calle Matamoros incluye rehabilitación de descargas. Ampliación de red de alcantarillado sanitario en Calle Ursulo Galvan entre Calzada Luis Caballero y Calle Rio Bravo. Col. Camino Real.	\$1,792,020.63	\$1,792,020.63	\$689,900.19	ML	460	01/11/2019	23/12/2019	VIVIENDA	97	0	30
19-2467-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. De calle Aldama de Calle Reynosa a calle Tampico, Col. Buena Vista.	\$1,026,596.55	\$1,026,596.55	\$701,596.55	ML	238	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	34	0	30
19-2481-01	SOP-IE-AS-169-19-P	VICTORIA	QUIÑONEZ RUIZ ROGELIO	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. De calle Bravo de Calle Mártires de Rio Blanco a Boulevard Fidel Velázquez Col. Obrera y ampliación de red de drenaje sanitario con tubería de PVC de 8" de diametro en calles Privada Guanajuato, Privada Jalisco y Privada 5 de Septiembre, incluye descargas sanitarias en la Col. Tomas Yarrington.	\$865,738.43	\$865,738.43	\$432,869.21	ML	380	01/11/2019	23/12/2019	VIVIENDA	54	0	30
19-2468-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. De calle Juan Jose de la Garza entre calle Jose de Escandón y Calle Mártires de Cananea, Incluye rehabilitación de 13 Descargas Sanitarias en la Col. Mainero	\$189,256.68	\$189,256.68	\$118,388.68	ML	67	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	14	0	30
19-2469-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. en calle Rio Bravo entre Calle Ursulo Galván ,incluye rehabilitación de 8 Descargas Sanitarias en la Col. Camino Real a Tula	\$220,757.14	\$220,757.14	\$146,459.14	ML	122	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	14	0	30
19-2470-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. en Calzada Luis Caballero entre Calle Rio Guayalejo y Calle Rio San Marcos ,Incluye rehabilitación de 8 Descargas Sanitarias en la Col. Camino Real a Tula	\$233,483.06	\$233,483.06	\$146,242.06	ML	154	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	14	0	30
19-2482-01	SOP-IE-AS-169-19-P	VICTORIA	QUIÑONEZ RUIZ ROGELIO	Ampliación de la red de drenaje sanitario tubería de PVC serie 20 de 8" de diametro en la calle Republica de Brasil entre Hernan Cortez y Cuauhtemoc, Col. Pedro Sosa.	\$96,660.63	\$96,660.63	\$48,330.31	ML	87	01/11/2019	23/12/2019	VIVIENDA	11	0	30
19-2471-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de drenaje tubería de PVC serie 20 de 12" de Diam. en Av. 5 de Mayo de Calle Berriozábal a Calle Alejandro Prieto.	\$1,263,608.22	\$1,263,608.22	\$704,805.72	ML	455	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	135	0	30
19-2472-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Reubicación de Colector con tubería de PVC serie 20 de 12" de Diam. en Calle Zacatecas a andador Interior del Módulo Habitacional FOVISSSTE.	\$130,768.33	\$130,768.33	\$77,959.33	ML	58	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	14	0	30
19-2473-01	SOP-IE--AS-165-19-I	VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario con tubería de PVC serie 20 de 8" de Diam. En Calzada Luis Caballero Carril Oriente entre Calle Rio San Juan y Calle Rio Guayalejo, Fracc. Zozaya	\$534,468.86	\$534,468.86	\$331,468.86	ML	200	31/10/2019	22/12/2019	VIVIENDA	95	0	30
19-2474-01	SOP-IE-AP-177-19-P	ALTAMIRA	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Reubicación de línea de distribución de agua potable de pvc hidráulico RD-41 de 12" de diámetro en la calle C-2 entre Mora Sur y Av. P.D del Fracc. Arboledas	\$724,300.07	\$724,300.07	\$362,150.04	ML	300	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	99	10	30
19-2475-01	SOP-IE-AP-177-19-P	ALTAMIRA	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Reubicación de línea de distribución de agua potable de pvc hidráulico RD-41 de 12" de diámetro, en la calle C-16 entre 13 de Enero y C-2 e la Col. La Pradera	\$919,736.45	\$919,736.45	\$460,878.52	ML	344	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	118	10	30
19-2476-01	SOP-IE-AP-177-19-P	ALTAMIRA	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Línea de Alcantarillado de 36" de diametro con tubería de PVC serie 20 en Boulevard de los Rios entre Av de la Industria y C 11 Col. Monte Alto	\$757,347.81	\$757,347.81	\$378,675.41	ML	171	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	85	10	30

**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
**OBRAS Y ACCIONES**  
**CUARTO TRIMESTRAL 2019**  
**FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

TECHO FINANCIERO: \$134,448,754

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
19-2477-01	SOP-IE-AP-177-19-P	ALTAMIRA	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Sustitución de línea de distribución de agua potable de pvc hidráulico clase 5 de 14" de diámetro, en la calle Benito Juárez entre matamoros y Fundo Legal en la Col. Centro	\$1,305,175.24	\$1,305,175.24	\$793,746.36	ML	500	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	126	0	30
19-2282-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de Red de Distribucion de Agua Potable en la calle Plan de Ayutla entre Madero y Cristobal Colon, Col. Bella Vista Norte	\$303,150.83	\$303,150.83	\$303,150.83	ML	350	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	25	20	50
19-2283-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de Red de Distribucion de Agua Potable en la Calle I. Ramirez entre Juan Escutia y Fco. Marquez. Col. Ladrillera	\$361,791.84	\$361,791.84	\$361,791.84	ML	495	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	30	20	50
19-2284-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de Red de Distribucion de Agua Potable en la Calle Acero entre Iturbide y Morelos Col. Independencia	\$229,737.88	\$229,737.88	\$229,737.88	ML	280	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	25	20	50
19-2285-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Matamoros entre Flores Magon y Manuel Altamirano, col. Bella Vista Sur.	\$308,371.54	\$308,371.54	\$308,371.54	ML	280	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	38	20	50
19-2286-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de red de distribución de agua potable en la calle de Colon entre Manuel Cavazos Lerma y Rosalinda Banda, calle Rosalinda Banda entre Simon Bolivar y Cristobal Colon y calle Simon Bolivar entre Manuel Cavazos Lerma y Rosalinda Banda, Col. Valentina	\$177,425.18	\$177,425.18	\$177,425.18	ML	225	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	15	20	50
19-2287-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle macedonio cardenas entre m. de los santos y rio corona, col. Ribereña.	\$781,839.61	\$781,839.61	\$781,839.61	ML	1020	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	68	20	50
19-2288-01	SOP-IE-AP-093-19-P	SAN FERNANDO	JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Genaro Cortinas entre M. Ponce y Jaime Nuno, col. Ribereña	\$291,170.24	\$291,170.24	\$291,170.24	ML	250	05/09/2019	22/12/2019	VIVIENDA	26	20	50
19-2478-01	SOP-IE-AP-177-19-P	GONZÁLEZ	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Ampliación de Red de Agua Potable	\$181,161.74	\$181,161.74	\$90,580.87	ML	450	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	50	0	30
19-2479-01	SOP-IE-AP-177-19-P	GONZÁLEZ	ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V.	Ampliación de Red de Alcantarillado	\$285,399.02	\$285,399.02	\$142,699.51	ML	450	12/11/2019	31/12/2019	VIVIENDA	50	0	30
19-2568-01		VICTORIA		Ampliación de electrificación en Ejido La Presa	\$612,116.18	\$612,116.18	\$612,116.12	POSTE	15			VIVIENDA	15	0	0
19-2569-01		VICTORIA		Construcción de electrificación en Ejido Lázaro Cárdenas	\$412,197.90	\$412,197.90	\$412,197.90	POSTE	6			VIVIENDA	9	0	0
19-2570-01		ALTAMIRA		Ampliación de electrificación en Ejido Santa Inés	\$325,732.11	\$325,732.11	\$325,732.11	POSTE	9			VIVIENDA	8	0	0
19-2571-01		ALTAMIRA		Ampliación de electrificación en Ejido Los Tomates	\$818,988.40	\$818,988.40	\$818,988.40	POSTE	6			VIVIENDA	6	0	0
19-2572-01		ALTAMIRA		Ampliación de electrificación en Ejido Las Tres B	\$315,214.71	\$315,214.71	\$315,214.71	POSTE	10			VIVIENDA	9	0	0
19-2573-01		ALTAMIRA		Ampliación de electrificación en Ejido Leocadio Galván	\$631,624.05	\$631,624.05	\$631,624.05	POSTE	9			VIVIENDA	8	0	0
192574-01		ALTAMIRA		Construcción de electrificación en Ejido La Vuelta del Zopilote	\$1,691,865.56	\$1,691,865.56	\$1,691,865.56	POSTE	8			VIVIENDA	7	0	0
19-2575-01		ALTAMIRA		Construcción de electrificación en Los Mezquites	\$1,040,774.48	\$1,040,774.48	\$1,040,774.48	POSTE	8			VIVIENDA	7	0	0
19-2576-01		ALTAMIRA		Ampliación de electrificación en Ejido El Consuelo	\$1,304,465.78	\$1,304,465.78	\$1,304,465.78	POSTE	8			VIVIENDA	7	0	0



**RAMO 033**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS**  
 OBRAS Y ACCIONES  
 CUARTO TRIMESTRAL 2019  
 FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TECHO FINANCIERO: \$134,448,754

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
19-2605-01		GONZÁLEZ		Ampliación y/o construccion de electrificación en Poblado López Rayón	\$941,996.87	\$941,996.87	\$422,691.42	POSTE	10			VIVIENDA	29	0	0
19-2606-01		GONZÁLEZ		Ampliación y/o construccion de electrificación. Col. Linda Vista de Villa Manuel	\$839,570.76	\$839,570.76	\$376,730.93	POSTE	15			VIVIENDA	28	0	0
192607-01		GONZÁLEZ		Ampliación y/o construccion de electrificación en Ejido Felipe Carrillo	\$280,456.73	\$280,456.73	\$125,846.12	POSTE	6			VIVIENDA	2	0	0
19-2608-01		GONZÁLEZ		Ampliación y/o construccion de electrificación en Ejido Plan de Guadalupe	\$690,257.97	\$690,257.97	\$309,731.53	POSTE	7			VIVIENDA	11	0	0
19-2579-01		MATAMOROS		Ampliación y/o construccion de electrificación en Ejido San Luisito	\$289,804.91	\$289,804.91	\$289,804.91	POSTE	7			VIVIENDA	3	0	0
19-2577-01		MATAMOROS		Ampliación y/o construccion de electrificación en Colonia Xochimilco	\$82,063.38	\$82,063.38	\$82,063.38	POSTE	2			VIVIENDA	5	0	0
19-2578-01		MATAMOROS		Ampliación y/o construccion de electrificación en Ejido El Alto	\$232,317.60	\$232,317.60	\$232,317.60	POSTE	15			VIVIENDA	8	0	0
19-2580-01		MATAMOROS		Ampliación y/o construccion de electrificación en Col. San Ángel Oriente	\$217,232.69	\$217,232.69	\$217,232.69	POSTE	3			VIVIENDA	5	0	0
19-2581-01		MATAMOROS		Ampliación y/o construccion de electrificación en Rancho El Mezquite	\$542,560.23	\$542,560.23	\$542,560.23	POSTE	10			VIVIENDA	11	0	0
19-2582-01		VALLE HERMOSO		Ampliación y/o construccion de electrificación en Ejido Urbano de la Rosa	\$3,391,653.30	\$3,391,653.30	\$3,391,653.30	POSTE	13			VIVIENDA	20	0	0
19-2718-01		VICTORIA		Ampliación y/o construccion de electrificación en NCP Sierra Madre	\$872,390.24	\$872,390.24	\$872,390.24	POSTE	27			VIVIENDA	15	0	0
19-2717-01		VICTORIA		Ampliación y/o construccion de electrificación en Colonia Santa Clara	\$890,826.35	\$890,826.35	\$890,826.35	POSTE	15			VIVIENDA	15	0	0
19-0858-01	CCYOP/1312/2019	ESTATAL	GUADALUPE ISABEL CEBALLOS ALVAREZ	Propuesta para la implementación del FISE en el Estado de Tamaulipas	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	ESTUDIO	1	18/11/2019	28/02/2020			40	100
19-0759-01		ESTATAL	IRMA CLAUDIA HERNANDEZ FLORES	Adquisición de cámara fotográficas	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	PIEZA	2	18/11/2019	15/12/2019			100	100
19-0859-01	CCYOP/1311/2019	ESTATAL	ADOLFO ROGELIO COGCO CALDERON	Análisis de impacto de la población beneficiada por el FISE en los últimos dos años y su contribución a la pobreza en la Zona norte, centro y sur de Tamaulipas	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	ESTUDIO	1	18/11/2019	28/02/2020			40	100
<b>TOTAL</b>					<b>\$141,659,423.63</b>	<b>\$141,659,423.63</b>	<b>\$135,242,413.14</b>						<b>2,196</b>		

Vo.Bo.

C. DR. BENITO ADRIÁN VILLARREAL SÁNCHEZ  
 ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)